Заказчик: ***Акмолинский областной филиал АО НК "ҚазАвтоЖол"***

Подрядчик: ***ТОО "Компания Энергодор"***

Наименование строительства и его адрес: ***работы по среднему ремонту участка автомобильной дороги республиканского значения М-36 «Екатеринбург Алматы» км 1232-1246 (с устройством выравнивающего слоя, методом холодного ресайклинга на отдельных участках, устройства ЩМА-20)***

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "2" мая 2012г. №170

СПРАВКА № 6 от 02 сентября 2019г.

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь 2019 года

код	код	договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
16	17	14-05-20-14/19	30.05.2019	РБ	091	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения М-36 «Екатеринбург Алматы» км 1232-1246 (с устройством выравнивающего слоя, методом холодного ресайклинга на отдельных участках, устройства ЩМА-20)	790 864 751,52								84 735 509,09	
в том числе: в текущем месяце за - сентябрь	103 597 735,27	92 497 977,92							11 099 757,35	103 597 735,27
выдача аванса	246 681 456,00									
Погашение аванса	237 259 425,45									31 079 320,58
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	39 543 237,58									5 179 886,76
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Ранее оплаченная сумма за выполненые работы с НДС	446 723 560,56									
Итого к оплате:	**67 338 527,93**									**67 338 527,93**

Заказчик
Директор Акмолинского областного филиала
АО НК "ҚазАвтоЖол" **Абдуллин Т.Т.**

Подрядчик
Коммерческий директор
ТОО "Компания Энергодор" **Жанабильев А.А.**

ЗАКАЗЧИК: Акмолинский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания Энергодор"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 6 от 02 сентября 2019 г.

Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения М-36 «Екатеринбург Алматы» км 1232-1246 (с устройством выравнивающего слоя, методом холодного ресайклинга на отдельных участках, устройства ЩМА -20)

за сентябрь 2019г

№ п/п	Наименование и виды работ	Ед. измер.	Объем	Договорная цена, тенге	Выполнение				
					с начала строительства			за отчетный период	
					Объем	Сумма	%	Объем	Сумма
	1.Востановление изношеных верхних слоев покрытия.								
1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезами, ширина фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 5см, с перевозкой на 5 км	м2	260 000	38 755 600,00	260 000,00	38 755 600,00	100%		
2	Розлив битумной эмульсии перед устройством покрытия 0,5 л/м2	тн	130	14 723 533,50	130,00	14 723 533,50	100%	15,69	1 777 017,23
3	Устройство покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона толщиной 5см покрытия ЩМА-20	м2	260 000	572 348 400,00	260 000,00	572 348 400,00	100%	31 395,00	69 111 069,30
	2.Ресайклирование на отдельных участках								
4	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезами, ширина фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 20 см	м2	6 000	3 286 260,00	6 000,00	3 286 260,00	100%		
5	Устройство оснований с использованием до 75% материала существующей дорожной одежды, укрепленной цементом, смешением на месте толщиной 15 см (расход материала на 1м2: щебня фракции 5-10мм М600 - 0,0225м3, щебня фракции 10-20мм М600 - 0,0225м3, щебня фракции 20-40мм М600 - 0,0225м3, портландцемента ПЦ 400 - 0,0075тн)	м2	6 000	4 945 140,00	6 000,00	4 945 140,00	100%		
6	Розлив битумной эмульсии 0,5 л/м2	тн	3	339 773,67	3,00	339 773,67	100%		
7	Устройство выравнивающего слоя из горячей крупнозернистой асфальтобетонной смеси М2 с применением асфальтоукладчика	тн	588	10 839 397,80	588,00	10 839 397,80	100%		
	3. Устройство остановочных площадок и автопавильонов км 1237, км 1239, км 1241								
8	Разработка грунта 2 группы экскаваторами емкостью ковша 1 м3	м3	226,8	38 199,92	226,8	38 199,92	100%		
9	Устройство подстилающих слоев из ПГС	м3	85,05	304 311,45	85,05	304 311,45	100%		

10	Устройство оснований из фракционного щебня 40-70 мм М1200 толщиной 15 см	м2	567	561 330,00	567	561 330,00	100%		
11	Розлив битумной эмульсии	тн	0,708	78 200,46	0,708	78 200,46	100%		
12	Устройство покрытия толщиной 7 см из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона М II.	м2	567	1 585 144,89	567	1 585 144,89	100%		
13	Розлив вяжущего: битумной эмульсии	тн	0,2835	33 546,28	0,2835	33 546,28	100%		
14	Устройство покрытия толщиной 5 см из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона БМ II.	м2	567	1 161 193,32	567	1 161 193,32	100%		
15	Разработка грунта 1 группы бульдозерами 59 кВт (80лс)	м3	226,8	12 015,86	226,8	12 015,86	100%		
16	Перевозка груза вне карьеров с транспортом на 5 км	тн	1997,46	274 051,51	1997,46	274 051,51	100%		
17	Послойное уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 тн	м3	1 336,5	187 243,65	1 336,5	187 243,65	100%		
18	Устройство подстилающих слоев из ПГС	м3	108	386 427,24	108	386 427,24	100%		
19	Устройство песчаного основания	м3	9,66	42 612,10	9,66	42 612,10	100%		
20	Установка бортовых камней БР 100.30.15 из бетона класса В30	м	276	1 206 978,36	276	1 206 978,36	100%		
21	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона БМ II.	м2	360	606 074,40	360	606 074,40	100%		
22	Устройство остановочных комплексов (автопавильонов) тип МО (без отделки)	шт	6	11 479 702,56					
	4. Устройство светофорного объекта км 1236+600								
23	Установка светофорного объекта	шт	1	8 265 186,31	1	8 265 186,31	100%	1	8 265 186,31
24	Интегрированный транспортный контроллер	шт	1	2 624 740,26	1	2 624 740,26	100%	1	2 624 740,26
25	Светофор пешеходный 2х210 мм светодиодный (220 V)	шт	8	2 119 068,32	8	2 119 068,32	100%	8	2 119 068,32
26	Светофор транспортный d300-300-300	шт	10	3 778 544,60	10	3 778 544,60	100%	10	3 778 544,60
27	Кнопка вызова пешехода Push-button TOUCH	шт	4	1 801 869,48	4	1 801 869,48	100%	4	1 801 869,48
28	Датчик ITVP HV 220V AC	шт	2	1 437 416,96	2	1 437 416,96	100%	2	1 437 416,96
	5. Укрепление обочин								
29	Укрепление разделительной полосы и обочин h-0,05 м фрезерованным материалом	м2	126 000	32 511 780,00	80 502,00	20 771 931,06	64%		0,00
	6.Разметка проезжей части								

30	Разметка проезжей части сплошной линией 0,15м краской разметочной с добавлением светоотражающих стеклянных шариков	км	56	3 443 157,20					
31	Разметка проезжей части прерывистой линией 0,15м при соотношении штриха и промежутка 1:3 краской разметочной с добавлением светоотражающих стеклянных шариков	км	28	829 210,48					
	Итого			**720 006 110,58**		**692 514 191,40**			**90 914 912,46**
	Непредвиденные работы и затраты 2%			**14 164 889,42**		**13 615 051,03**			**1 583 065,46**
	Итого с непредвиденными работами и затратами			**734 171 000,00**		**706 129 242,43**			**92 497 977,92**
	НДС 12%			**88 100 520,00**		**84 735 509,09**			**11 099 757,35**
	Всего с НДС			**822 271 520,00**		**790 864 751,52**			**103 597 735,27**

ЗАКАЗЧИК:

Зам.директора
Акмолинского ОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Р.А.Абилов

Принял
Гл. специалист отдела эксплуатации и безопасности движения

А.Н.Сулейменов

Проверил
Гл.специалист ОПЭРиМ

Л.А. Ястребова

ПОДРЯДЧИК:

Коммерческий директор
ТОО "Компания Энергодор"

Жанабильев А.А.

И.О. директора филиала РГП "Национальный центр качества дорожных активов" по Акмолинской области

Волков А.В.

Согласовано качество материалов и работ