Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
форма №3-КС

Генподрядчик: ТОО "УниверсалСтройСервис"

Субподрядчик: ТОО "Тендер Береке"

Основание: Договор №07-2 от 10.07.2023г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство уличного освещения по улицам Лука Белаш и Казахстанская в городе Атбасар, Атбасарского района, Акмолинской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ
за сентябрь месяц 2023 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные затраты			
				за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по стройке	1 000 000,00	892 857,14							107 142,86	1 000 000,00
Всего к оплате	**1 000 000,00**	**892 857,14**							**107 142,86**	**1 000 000,00**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "УниверсалСтройСервис"

Момбеков Ж.А.

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Тендер Береке"

Смагулов К.У.

Форма №2

Наименование стройки - **Строительство уличного освещения по улицам Лука Белаш и Казахстанская в городе Атбасар, Атбасарского района, Акмолинской области**

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2023 ГОДА

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Универсал Строй Сервис"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Тендер Береке"
Основание: Договор №07-2 от 10.07.2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
4-1-1 на наружное освещение											
		ВЛИ 0,22кВ-3,152км									
		Монтаж опор									
1	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	/П1/ Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	40	8707,19	3920,38	348288	156815	27089	188897	580159
		НР - 80%; СП - 8%			4109,58	1793,44	164383	71738		42975	
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 4-1-1			Тенге				580 159				
в том числе оборудование			Тенге								
4-1-2 на наружное освещение											
		Провода и кабели									
55	Е11-330204-0103 1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,2431216	190329,49	28366,82	236603	35263	140197	60335	320693
		НР - 80%; СП - 8%			49184,77	11484,11	61143	14276		23755	
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 4-1-2			Тенге				320 692				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге				**900 851**				
Прочие затраты			Тенге				**-**				
в том числе СМР			Тенге				**900 851**				
Временные здания и сооружения, 2,4%			Тенге			2,4%	21 620				
Итого с временными			Тенге				**922 471**				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2,9%			Тенге			2,90%	26 752				
Итого с дополнительными затратами			Тенге				**949 223**				
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге			2%	18 984				
Итого СМР			Тенге				**968 208**				
Итого оборудование			Тенге				**-**				
Итого СМР+оборудование			Тенге				**968 208**				
Итого в текущих ценах 2022 г.			Тенге			1,0500514	1 016 668				
Сметная стоимость в текущем уровне цен			Тенге				1 016 668				

Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,878219233109077	Тенге			**0,878**	**892 857**				
НДС	Тенге			12%	107 143				
Итого к оплате	**Тенге**				**1 000 000,00**				

Генподрядчик:

Директор ТОО "УниверсалСтройСервис"

Момбеков Ж.А.

Субподрядчик:

Директор ТОО "Тендер Береке"

Смагулов К.У.