Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области» Подрядчик: ТОО «SCS Инжиниринг» Наименование строительства и его адрес: «Строительство поликлиники на 250 посещений в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области»	Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года №656

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		1	15.01.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за _) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**250 091 906,77**								**26 795 561,44**	
За отчетный период	**50 091 907**	**44 724 917**							**5 366 990**	**50 091 907**

Заказчик:
Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области
(БИН 060140001844)

_____ Конарбаев С.К.

_____ Утегенов К.З.

_____ Файзуллаев Ж.И.

Эксперты технического надзора:
Директор ТОО «Стройтехнопроект KZ A и K»
(БИН 041240010935)

_____ Кайыров С.Н.

Технадзор ТОО «Стройтехнопроект KZ A и K»
(БИН 041240010935)

_____ Абибуллаев Г.А.

Подрядчик:
Директор ТОО «SCS Инжиниринг»
(БИН 060540003386)

_____ Бекбауов Р.Д.

Разработчики проекта строительства и эксперт авторского надзора:
ТОО «Сартобе»
(БИН 050540003813)

_____ Мухаммедиев О.Е.

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
за июль месяц 2020г.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"
Наименование строительства: "Строительство поликлиники на 250 посещений в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области"

Составлен в текущих ценах по состоянию с 26.03.18 г

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Поликлиника на 250 посещений в смену	40 272 994	0		40 272 994
		Итого по главе 2	40 272 994	0		40 272 994
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
2	4-1	Наружные сети 0,4кВа	0	0		0
3	4-2	Наружные сети 10 кВ	0	0		0
4	4-3	ДЭС	0	0		0
		Итого по главе 4	0	0		0
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
5	5-1	Наружная телефонизация	0			0
		Итого по главе 5	0			0
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
6	6-1	Котельная	0	0		0
7	6-2	Наружные сети теплоснабжения	0	0		0
8	6-5	Наружное газоснабжение	0	0		0
9	6-6	Наружный водопровод	0			0
10	6-7	Наружная канализация (септик 100м3)	0			0
		Итого по главе 6	0	0		0
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
11	7-1	Вертикальная планировка	0			0
12	7-2	Дорожное покрытие	0			0
13	7-3	Озеленение	0			0
14	7-4	Орошение	0			0
15	7-5	Малые архитектурные формы	0			0
16	7-6	Ограждение	0			0
17	7-7	Уборная на 2 очка	0			0
		Итого по главе 7	0			0
		Итого по главам 1-7	40 272 994	0		40 272 994
		Глава 8. Временные здания и сооружения				

18	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 36	Временные здания и сооружения (1,5 %)	604 095			604 0
		Итого по главе 8	604 095			604 095
		Итого по главам 1-8	40 877 089	0		40 877 089
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
19	НДЗ РК 8.04-06-2015 табл.3 п.VIII.1г	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	551 841			551 841
20	НДОССС прил. 1	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска			2 134 469	2 134 469
		Итого по главе 9	551 841		2 134 469	2 686 309
		Итого по главам 1-9	41 428 930	0	2 134 469	43 563 398
21		**Непредвиденные работы и затраты (2 %)**	**828 579**			**828 579**
		Итого по сметному расчету:				
22		**- в текущих ценах с 26.03.18 г**	**42 257 508**	**0**	**2 134 469**	**44 391 977**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
23		2018 г. - 85 % (МРП = 2405 тенге)	35 918 882	0,00	1 814 298	37 733 180
24		2019 г. - 15 % (МРП = 2525 тенге)	6 338 626	0,00	320 170	6 658 797
25		**- в текущих и прогнозных ценах**	**42 574 440**	**0,00**	**2 150 477**	**44 724 917**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
26		2018 г. - 85 % (Иинф = 1,000)	35 918 882	0,00	1 814 298	37 733 180
27		2019 г. - 15 % (Иинф = 1,050)	6 655 558	0,00	336 179	6 991 736
28		**Налог на добавленную стоимость**			**5 366 990**	**5 366 990**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
29		2018 г. - НДС (12 %)			4 527 982	4 527 982
30		2019 г. - НДС (12 %)			839 008	839 008
31		**Всего по сметному расчету**	**42 574 440**	**0,00**	**7 517 467**	**50 091 907**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
32		2018 г.	35 918 882	0,00	6 342 280	42 261 162
33		2019 г.	6 655 558	0,00	1 175 187	7 830 745
		ИТОГО к оплате	**42 574 440**	**0**	**7 517 467**	**50 091 907**

Главный специалист отдела строительства
ГУ "Управление строительства, архитектуры
и градостроительства Кызылординской области"

Файзуллаев Ж.

Подрядчик:
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

Бекбауов Р.Д.

Технадзор:
ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"

Абибуллаев Г.А.

Авторский надзор:
ТОО "Сартобе"

Абилов Н.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за июль месяц 2020г.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Наименование строительства: "Строительство поликлиники на 250 посещений в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области"

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 3 +Монолитные бетонные стены из бетона В15 блоков А,Б,В (лист КЖ 82)									
57	**1106-0401-0103**	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР = 91 %**	**м3**	**59,23**	31321,93	2092,39	1855277	123938	1399619	323506	2353086
					5600,32	401,47	331721	23780	–	174303	
61	**1106-0301-0407**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %**	**т**	**0,021**	362621,12	1167,7	7501	24	3381	3736	12136
					198000	465,84	4096	10	–	899	
62	**2988-8888-8917**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента К=1,015;**	**м3**	**60**	270		16233		16233	–	17531
					–		–		–	1299	
63	**1108-0101-0307**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %**	**оверхности**	**77,50**	822,42	19,15	63740	1484	44659	16522	86683
					227,05	2,18	17597	169	–	6421	
		Итого по разделу 3					**2 469 437**				

Раздел 4 Стены и перегородки цокольного этажа

4.1 Уширение

64 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	64,5	28445,8	1906,71	1834754	122983	1487930	223603	2223026
				3470,4	339,18	223841	21877	–	164669	
65 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0814	213050		230392		230392	–	248823
				–		–		–	18431	
66 1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м проемов)	1759,145	2164,07	239,61	3806914	421512	1096227	2204047	6491838
				1301,3	45,91	2289175	80768	–	480877	
67 2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 К=50,400;	1000 шт.	88,66116	24767		2195871		2195871	–	2371541
				–		–		–	175670	
68 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	конструкций	64	424,06	241,92	27140	15483	2696	14107	44547
				140,02	46,78	8961	2994	–	3300	
69 2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	1,521	68997		104944		104944	–	113340
				–		–		–	8396	
70 1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	конструкций	0,02172	75276,24	19521,18	1635	424	50	872	2708
				53453,04	4742,17	1161	103	–	201	
71 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02172	216670		4706		4706	–	5082

				–		–		–	376	
72 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=29,000;	м2	0,62988	80,97	1,59	51	1	37	9	65
				20,64	–	13	–	–	5	
73 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=29,000;	м2	0,62988	82,56	1,59	52	1	28	16	73
				36,51	–	23	–	–	5	
4.2 Компрессорная (Шумопоглашение)										
74 1126-0201-0101	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме НР = 76 %	13 изоляции	10,198	40714,16	2252,89	415203	22975	169876	174806	637210
				21803,49	750,74	222352	7656	–	47201	
75 2111-0101-0107	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012 К=0,970;	м3	9,89206	36591		361960		361960	–	390917
				–		–		–	28957	
4.3 Тепл.узел, Венткамера (Звукоизоляция)										
76 1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 % К=0,050;	13 изоляции	18,022	18706,14	1263,96	337122	22779	38282	217406	598890
				15318	554,88	276061	10000	–	44362	

77 2111-0101-0105	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-120 ГОСТ 9573-2012 К=1,240;	м3	22,34728	23962		535486		535486	–	578325
				–		–		–	42839	
78 2113-0803-1606	Ткань стеклянная электроизоляционная, марка Э1/1-100 ГОСТ 19907-83	м2	360,44	464		167244		167244	–	180624
				–		–		–	13380	
79 1126-0301-0104	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из сетки НР = 76 %	оверхности	360,44	1832,63	13,81	660552	4976	618840	29588	745351
				101,92	6,09	36736	2196	–	55211	
80 1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,10741	493641,19	1992,37	53022	214	22884	27308	86756
				278596,03	791,36	29924	85	–	6426	
	Итого по разделу 4					14 719 116				

Раздел 5 +Перекрытия ниже отм. -0,100

5.1 Блок А

81 1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	138,24	40493,07	1743,69	5597762	241048	4322723	984145	7108460
				7479,68	343,51	1033991	47487	–	526553	
82 2105-0301-3201	Арматурные загатовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	20,318	198348		4030035		4030035	–	4352438
				–		–		–	322403	
83 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,124	213050		26418		26418	–	28531
				–		–		–	2113	
84 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0714	222619,05	1162,46	15895	83	11671	3798	21268

				57997,2	462,18	4141	33	–	1575	
5.2 Блок Б										
85 1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	64,46	40493,07	1743,72	2610183	112400	2015643	458898	3314607
				7479,68	343,52	482140	22143	–	245526	
86 2105-0301-3201	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	8,729	198348		1731380		1731380	–	1869890
				–		–		–	138510	
87 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,067	213050		14274		14274	–	15416
				–		–		–	1142	
88 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,02248	222642,35	1201,07	5005	27	3674	1196	6697
				58007,12	444,84	1304	10	–	496	
5.3 Блок В										
89 1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	66,75	40493,05	1743,69	2702911	116391	2087251	475200	3432360
				7479,68	343,51	499269	22929	–	254249	
90 2105-0301-3201	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	13,517	198348		2681120		2681120	–	2895609
				–		–		–	214489,5	
91 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,124	213050		26418		26418	–	28531
				–		–		–	2113	
92 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0357	222619,05	1162,46	7948	41	5836	1899	10634

6	57997,2	462,18	2071	16	–	788	

Итого по разделу 5 **23 084 441**

Итого по АКТУ **40 272 994**

Заказчик:
Главный специалист отдела строительства
ГУ "Управление строительства, архитектуры
и градостроительства Кызылординской области"

_____ **Файзуллаев Ж.**

Подрядчик:
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

_____ **Бекбауов Р.Д.**

Технадзор:
ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"

_____ **Абибуллаев Г.А.**

Авторский надзор:
ТОО "Сартобе"

_____ **Абилов Н.**