28.

Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»
Подрядчик: ТОО «SCS Инжиниринг»
Наименование строительства и его адрес:"Строительство поликлиники на 250 посещений в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области"

Приложение 5
к приказу Министра
по инвестициям к развитию
Республики Казахстан
от 19сентября 2018года №656

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за март месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Дополнительное соглашение к Договору №197 от 2019-12-27		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		21	25.03.2021				

в тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за _) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**549 090 180,06**									
За отчестный период	**51 723 682,07**	**46 181 858,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 541 823,08**	**51 723 682,07**

Заказчик:
Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области
(БИН 060140001844)

_____ Баймаханов Н.Д.

_____ Утегенов К.З.

_____ Файзуллаев Ж.И.

Эксперты технического надзора:
Директор ТОО «Стройтехнопроект KZ A и K»
(БИН 041240010935)
_____ Қайыров С.Н.

Технадзор ТОО «Стройтехнопроект KZ A и K»
(БИН 041240010935)
_____ Абибуллаев Г.А.

Подрядчик:
Директор ТОО «SCS Инжиниринг»
(БИН 060540005386)
_____ Рашев А.А.

Разработчики проекта строительства и эксперт авторского надзора:
ТОО «Сартобе»
(БИН 050540003813)
_____ Мухаммедиев О.Е.

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
за март месяц 2021г.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Наименование строительства: "Строительство поликлиники на 250 посещений в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области"

№	№ смет и расчетов	Наименование глав объектов, работ и затрат	Сметная стоимость в тенге			Общая сметная стоимость тыс тенге
			Строительно-монтажные работы	Оборуд. инвентарь, мебель	Прочие работы и затраты	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	*Поликлиникана 250 посещений в смену*	*43 048 939,00*	*0,00*		*43 048 939,00*
		Итого по главе 2:	*43 048 939,00*	*0,00*		*43 048 939,00*
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
2	4-1	*Наружные сети0,4кВа*	*0,000*			*0,000*
3	4-2	*Наружные сети 10 кВ*	*0,000*	*0,000*		*0,000*
4	4-3	*ДЭС*	*0,000*	*0,000*		*0,000*
		Итого по главе 4	*0,000*	*0,000*		*0,000*
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
5	5-1	*Наружная телефонизация*	*0,000*			*0,000*
		Итого по главе 5	*0,000*			*0,000*
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
6	6-1	*Котельная*	*1 725 256,000*	*0,000*		*1 725 256,000*
7	6-2	*Наружные сети теплоснабжения*	*1 654 354,000*	*0,000*		*1 654 354,000*
8	6-5	*Наружное газоснабжение*	*0,000*	*0,000*		*0,000*
9	6-6	*Наружный водопровод*	*0,000*			*0,000*
10	6-7	*Наружная канализация*	*0,000*			*0,000*
		Итого по главе 6	*3 379 610,000*	*0,000*		*3 379 610,000*
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
11	7-1	*Вертикальная планировка*	*0,000*			*0,000*
12	7-2	*Дорожное покрытие*	*0,000*			*0,000*
13	7-3	*Озеленение*	*0,000*			*0,000*
14	7-4	*Орошение*	*0,000*			*0,000*
15	7-5	*Малые архитектурные формы*	*0,000*			*0,000*
16	7-6	*Ограждение*	*0,000*			*0,000*
17	7-7	*Уборная на 2 очка*	*0,000*			*0,000*
		Итого по главе 7	*0,000*			*0,000*
		Итого по главам1-7	*46 428 549,00*	*0,00*		*46 428 549,00*
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
18	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 36	*Временные здания и сооружения - 1,5%*	*696 428,24*			*696 428,24*
		Итого по главе 8	696 428,24			*696 428,24*
		Итого по главе 2-8:	*47 124 977,24*	*0,00*	*0,00*	*47 124 977,24*
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
19	НДЗ РК 8.04-06-2015 табл.3 п.VIII.1г	*Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)*	*636 187,19*			*636 187,19*
20	НДОССС прил. 1	*Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска*			*3 461 307,03*	*3 461 307,03*
		Итого по главе 9	*636 187,19*		*3 461 307,03*	*4 097 494,22*
		Итого по главам 1-9	*47 761 164,43*	*0,00*	*3 461 307,03*	*51 222 471,46*
21		***Непредвиденные работы и затраты-2%***	***955 223,29***			***955 223,29***
		Итого по сметному расчету				
22		***В текущих ценах с 26.03.18г***	***48 716 387,72***	***0,00***	***3 461 307,03***	***52 177 694,75***
		в т.ч. с разбивкой по годам				
23		*2018 г. - 85 % (МРП = 2405 тенге)*	*41 408 929,56*	*0,00*	*2 942 110,98*	*44 351 040,54*
24		*2019 г. - 15 % (МРП = 2525 тенге)*	*7 307 458,16*	*0,00*	*519 196,05*	*7 826 654,21*
25		***В текущих и прогнозных ценах***	***49 081 760,63***	***0,00***	***3 487 266,83***	***52 569 027,46***
		в т.ч. с разбивкой по годам				
26		*2018 г. - 85 % (Иинф = 1,000)*	*41 408 929,56*	*0,00*	*2 942 110,98*	*44 351 040,54*
27		*2019 г. - 15 % (Иинф = 1,050)*	*7 672 831,07*	*0,00*	*545 155,85*	*8 217 986,92*
28		*Понижающий коэффициент К=0,8784993983*	***43 118 297,18***	***0,00***	***3 063 561,81***	***46 181 858,99***
		в т.ч. с разбивкой по годам				
29		*2018 г.*	*36 377 719,70*	*0,00*	*2 584 642,73*	*38 962 362,43*
30		*2019 г.*	*6 740 577,48*	*0,00*	*478 919,09*	*7 219 496,56*
28		*Налог на добавленную стоимость*			***5 541 823,08***	***5 541 823,08***
		в т.ч. с разбивкой по годам				
29		*2018 г. - НДС (12 %)*			*4 675 483,49*	*4 675 483,49*
30		*2019 г. - НДС (12 %)*			*866 339,59*	*866 339,59*
31		***Всего по сметному расчету***	***43 118 297,18***	***0,00***	***8 605 384,89***	***51 723 682,07***
		в т.ч. с разбивкой по годам				
32		*2018 г.*	*36 377 719,70*	*0,00*	*7 260 126,22*	*43 637 845,92*
33		*2019 г.*	*6 740 577,48*	*0,00*	*1 345 258,67*	*8 085 836,15*
		ИТОГО к оплате	43 118 297,18	0,00	8 605 384,89	51 723 682,07

Главный специалист отдела строительства
ГУ "Управление строительства, архитектуры
и градостроительства Кызылординской области"

Файзуллаев Ж.

Технадзор:
«ТОО "Строитехнопроект КZ А и К"

Абибуллаев Г.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

Рашев А.А.

Авторский надзор:
ТОО "Сартобе"

Мухаммедиев О.Е.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за март месяц 2021г.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"
Наименование строительства: "Строительство поликлиники на 250 посещений в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области"

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Общестроительные работы. Подземная часть									
		Раздел 6 +Окна ниже отм. 0,000									
94	2109-0101-6802	Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 24700-99	м2	44,55	35041		1561077		1561077		1685963
96	2109-0205-0108	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	51,52	2231		114941		114941		124136
									–	9195	
		Раздел 7 +Двери									
99	2109-0102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	20,58	11999		246939		246939		266694
100	2109-0102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	73,08	11758		859275		859275		928017
101	2109-0102-0106	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние СТ РК 943-92	м2	18,9	11521		217747		217747		235167
102	2109-0102-0115	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 24-15П внутренние СТ РК 943-92	м2	15,75	10800		170100		170100		183708

103 2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	63	5439	342657	342657		370070
104 2113-0211-0501	Петля накладная	шт.	148	298	44104	44104		47632
	7.1 Двери металлические внутренние					–	3528	
107 2109-0402-0103	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	7,56	27472	207688	207688		224303
108 2109-0402-0104	Блоки дверные стальные внутренние, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	6,3	24083	151723	151723		163861
109 2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	5,88	43408	255239	255239		275658
111 2109-0102-0301	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП, ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92	м2	0,625	33413	20883	20883		22554
	7.2 Люки					–	1671	
114 2109-0102-0305	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	1,3	33418	43443	43443		46918
						–	3475	
	Итого				**4 574 681**			
	в том числе							
	Сметная прибыль (8 %), тенге				338 865			

Общестроительные работы. Надземная часть

Раздел 3 +Лестница ЛК-1										
77 1106-0801-0105	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	26	46796	2737,65	1216696	71179	831853	296411	1634156
				12064	463,92	313664	12062	–	121049	

78 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 16 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0027	195353		195880		195880		211550
79 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2	198348		238018		238018		257059
80 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,178	213050		37923		37923		40957
81 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0193	362642,49	1191,71	6999	23	3155	3484	11322
				197979,27	414,51	3821	8	–	839	

Раздел 4 +Лестница ЛК-2-2шт

85 1106-0801-0105	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	40	46796	2737,68	1871840	109507	1279773	456017	2514086
				12064	463,95	482560	18558	–	186229	
86 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 16 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2047	195353		235342		235342		254169
87 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,011	198348		398878		398878		430788
88 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2716	213050		57864		57864		62493
89 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,00376	362500	1063,83	1363	4	615	679	2205
				197872,34	531,91	744	2	–	163	

Раздел 5 +Лифтовые шахты (монолитные) №1, №2

5.1 Стена

101 1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3		26,42	47598,94	6584,07	1257564	173951	733707	345993	1731842
					13243,98	1147,09	349906	30306	–	128285	
102 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,247	198348		48992		48992		52911
103 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т		0,2414	213050		51430		51430		55544
104 1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т		2,33544	16537,35	885,49	38622	2068	680	33207	77575
					15360,7	264,19	35874	617	–	5746	
105 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		2,33544	198348		463230		463230		500288
106 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т		0,089	362617,98	1168,54	32273	104	14547	16073	52214
					198000	460,67	17622	41	–	3868	
5.2 Плита П2											
107 1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 %	м3		0,8	32295	1831,25	25836	1465	19755	4458	32718
					5770	353,75	4616	283	–	2424	
108 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3		1	26031	1602	26031	1602	22800	1772	30027
					1629	318	1629	318	–	2224	
109 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		0,13888	195353		27131		27131		29301

110 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,009	198348		1785		1785		1928
111 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,04084	362610,19	1175,32	14809	48	6675	7376	23960
				197992,16	465,23	8086	19	–	1775	

Раздел 6 +Лифтовые шахты №3

6.1 Стена

112 1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	27,94	47599,07	6584,14	1329918	183961	775920	365898	1831481
				13243,99	1147,07	370037	32049	–	135665	
113 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1448	198348		28721		28721		31019
114 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06945	213050		14796		14796		15980
115 1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	2,61427	16536,93	885,14	43232	2314	761	37172	86836
				15360,69	264,32	40157	691	–	6432	
116 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,61427	198348		518535		518535		560018
117 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,15509	362621,7	1167,06	56239	181	25350	28009	90988
				198001,16	457,8	30708	71	–	6740	

6.2 Плита ПМ-1

118 1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	1,4	40492,14	1743,57	56689	2441	43776	9966	71987

				7480	342,86	10472	480	–	5332	
119	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,23184	195353		45291	45291		48914
120	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,003	213050		639	639		690
	6.3 Плита ПМ-2							–	51	
121	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,02477	362616,07	1170,77	8982	4049	4474	14532
					197981,43	484,46	4904	12	–	1076
	6.4 Ж/бетонные тумбы									
122	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 %	м3	0,62	32290,32	1829,03	20020	1134	15309	3456	25354
					5769,35	356,45	3577	221	–	1878
123	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02088	195353		4079	4079		4405
124	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0036	198348		714	714		771
	6.5 ФМ-1							–	57	
125	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,015	75333,33	19533,33	1130	293	35	602	1871
					53466,67	4733,33	802	71	–	139
126	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,015	439273		6589	6589		7116

127 1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 %	м3	0,8	32295	1831,25	25836	1465	19755	4458	32718
				5770	353,75	4616	283	–	2424	
128 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	0,77	690,91	24,68	532	19	296	212	804
				281,82	11,69	217	9	–	60	
129 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устроиство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % ktpp1=2; ktpm1=2;	м2 стяжки	0,77	207,79	9,09	160	7	148	8	181
				6,49	3,9	5	3	–	13	

Раздел 7 +Лифтовая шахта №4 и №5

7.1 Стены

130 1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	37,41	47599,01	6584,1	1780679	246311	1038910	489917	2452244
				13244	1147,07	495458	42912	–	181648	
131 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,42048	198348		83401		83401		90073
132 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14144	195353		27631		27631		29841
133 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1028	213050		21902		21902		23654
134 1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	3,32112	16536,89	885,24	54921	2940	966	47222	110314
				15360,78	264,07	51015	877	–	8171	

135	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,32112	198348		658738		658738		711437
136	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,15	362620	1166,67	54393	175	24518	27090	88002
					198000	460	29700	69	–	6519	
	7.2 Плита П-1										
137	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	1,98	40492,42	1743,43	80175	3452	61913	14096	101813
					7479,8	343,43	14810	680	–	7542	
138	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,32072	195353		62654		62654		67666
139	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00663	213050		1413		1413		1526
									–	113	
	Раздел 9 +Перекрытия на отм. 6,500										
	9.1 Блок А										
152	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	138,24	40493,07	1743,69	5597762	241048	4322723	984145	7108460
					7479,68	343,51	1033991	47487	–	526553	
153	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,738	198348		741425		741425		800739
154	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,124	213050		26418		26418		28531
155	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0714	222619,05	1162,46	15895	83	11671	3798	21268
					57997,2	462,18	4141	33	–	1575	

9.2 Блок Б										
156 1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	64,46	40493,07	1743,72	2610183	112400	2015643	458898	3314607
				7479,68	343,52	482140	22143	–	245526	
157 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	8,729	198348		1731380		1731380		1869890
158 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,067	213050		14274		14274		15416
159 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,02248	222642,35	1201,07	5005	27	3674	1196	6697
				58007,12	444,84	1304	10	–	496	
9.3 Блок В										
160 1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	133,5	40493,05	1743,69	5405822	232783	4174502	950399	6864719
				7479,68	343,51	998537	45858	–	508498	
161 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	18,135	198348		3597041		3597041		3884804
162 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,124	213050		26418		26418		28531
163 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0714	222619,05	1162,46	15895	83	11671	3798	21268
				57997,2	462,18	4141	33	–	1575	

Итого	**38 474 258**
в том числе	
- заработная плата, тенге	5 055 460
Накладные расходы, тенге	4 600 284
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 849 941

КОТЕЛЬНАЯ

Отопление и вентиляция

Раздел 2 Вентиляция

14	1120-0801-0104	Дефлекторы, диаметр патрубка 630 мм. Установка НР = 98 %	дефлектор		3	24729	154,67	74187	464	55159	18271	99855
						6188	26,67	18564	80	–	7397	

Итого **99 855**

в том числе

- заработная плата , тенге 18 644

Накладные расходы, тенге 18 271

Сметная прибыль (8 %), тенге 7 397

Топливоснабжение

Раздел 1 Топливоснабжение

1	1109-0202-0101	Резервуары стальные цилиндрические для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью до 1000 м3. Монтаж рулонным методом НР = 69 %	т конструкций		2,44	75033,61	29756,15	183082	72605	50209	54439	256523
						24700	7634,84	60268	18629	–	19002	
2	2106-0303-0102	Цилиндрические емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые целиком прямоугольного сечения, масса изделий от 1 до 3 т	т		2,44	519459		1267480		1267480		1368878
										–	101398	

Итого **1 625 401**

в том числе

- заработная плата , тенге 78 897

Накладные расходы, тенге 54 439

Сметная прибыль (8 %), тенге 120 400

Наружные сети теплоснабжения

Раздел 3 Канал железобетонный КЛ 126х50 -65 м

42 2104-0303-0109	Лотки каналов и тоннелеи для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	1,08	55289	59712	59712	64489
43 2104-0303-0110	Лотки каналов и тоннелеи для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92	м3	14,06	52733	741426	741426	800740
44 2104-0302-0209	Плиты перекрытии каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92. ПТ300.150.14-9 ПТ75.150.14-9	м3	13,13	55649	730671	730671	789125
						–	58454

Итого	**1 654 354**
в том числе	
Сметная прибыль (8 %), тенге	122 545

ИТОГО ПО АКТУ	**46 428 549**
заработная плата, тенге	5 153 001
Накладные расходы, тенге	4 672 994
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 439 148

Заказчик:
Главный специалист отдела строительства
ГУ "Управление строительства, архитектуры
и градостроительства Кызылординской области"

_____ **Файзуллаев Ж.**

Технадзор:
ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"

_____ **Абибуллаев Г.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

_____ **Рашев А.А.**

Авторский надзор:
ТОО "Сартобе"

_____ **Мухаммедиев О.Е.**