Форма №3

Генподрядчик: ТОО "Ремстрой"
Субподрядчик: ТОО "Агроспецмонтаж"
Наименование стройки: Строительство инженерных сетей в жилом массиве Азат в городе Шымкент (подводящий газопровод)
Договор: № от 08.09.2021 года.

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2021 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	1 528 213,81	1 711 599,46	1 528 213,81	1 711 599,46	1 528 213,81	1 711 599,46
	Всего к оплате подрядчику	**1 528 213,81**	**1 711 599,46**	**1 528 213,81**	**1 711 599,46**	**1 528 213,81**	**1 711 599,46**

ГЕНПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Ремстрой"

_____**Ж.Оспанова**

СУБПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Агроспецмонтаж"

_____**Буркитов Т.С.**

Генподрядчик: ТОО «Ремстрой»
Субподрядчик: ПК «Агроспецмонтаж»
Наименование стройки: Строительство инженерных сетей в жилом массиве Азат в городе Шымкент (подводящий газопровод)

Форма-2

А К Т №1
приемки выполненных работ
за июль 2023 год

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2020г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1. Газопровод высокого давления										
		РАЗДЕЛ 1. Газопровод высокого давления ГЗ.Подземная прокладка										
		Газопровод высокого давления "ГЗ".Подземная прокладка										
13	1124-0202-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Газопроводы врезаемые диаметром до 300 мм.Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления**	врезка	1		48709,99	5642,90	48710	5643	16283	26516	81244
		НР - 99%; СП - 8%				26784,00	--	26784	--		6018	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Устройство ГРПШ-13-2ВУ1										
14	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Установка для редуцирования давления газа.Устройство**	установка	1		18221,10	1011,75	18221	1012	2951	14287	35109
		НР - 98%; СП - 8%				14257,60	320,88	14258	321		2601	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Обвязка ГРПШ-13-2ВУ1 /ГСН-10,11/										
16	2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные,D 89 мм,толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	2,1		1957,00	--	4110	--	4110	--	4439
		СП - 8%				--	--	--	--		329	
17	2301-0201-0209 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные,D 133 мм,толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	2,1		3456,90	--	7258	--	7258	--	7839
		СП - 8%				--	--	--	--		581	
18	2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные,D 89 мм,толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	1,2		1957,00	--	2348	--	2348	--	2536
		СП - 8%				--	--	--	--		188	
19	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм.Установка**	задвижка или клапан	2		2994,68	136,75	5989	274	636	5161	12042
		НР - 99%; СП - 8%				2539,53	66,85	5079	134		892	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Крепление горизонтального газопровода Д108Х4 на опоре Н=1м /УКГ-9/- 1шт										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж**	т конструкций	0,00982	106358,89	7380,06	1044	72	84	616	1793
		НР - 69%; СП - 8%			90454,40	424,02	888	4		133	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,00873	553259,00	--	4830	--	4830	--	5216
		СП - 8%			--	--	--	--		386	
26	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/**	кг	1,09	537,00	--	585	--	585	--	632
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
		Крепление горизонтального газопровода Д159Х4 на опоре Н=1м /УКГ-9/- 1шт									
27	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж**	т конструкций	0,01668	106358,89	7380,06	1774	123	142	1046	3046
		НР - 69%; СП - 8%			90454,40	424,02	1509	7		226	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,01491	553259,00	--	8249	--	8249	--	8909
		СП - 8%			--	--	--	--		660	
29	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/**	кг	1,77	537,00	--	950	--	950	--	1026
		СП - 8%			--	--	--	--		76	
		Бетон В15 под опоры									
30	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,1	2620,80	--	262	--	--	189	487
		НР - 72%; СП - 8%			2620,80	--	262	--		36	
31	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство**	м3	0,1	25791,78	1752,85	2579	175	1911	485	3309
		НР - 91%; СП - 8%			4934,79	390,52	493	39		245	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Защита крепление газопровода									
32	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 (2-й слой)**	м2	0,6	95,77	2,43	57	1	29	19	82
		НР - 69%; СП - 8%			44,78	0,27	27	--		6	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	м2	0,6	158,68	3,44	95	2	62	22	126

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			52,36	0,53	31	--		9	
34	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	7,0021875	169,79	163,01	1189	1141	--	288	1595
					6,78	50,34	47	352		118	
35	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	0,2165625	1997,69	--	433	--	--	311	804
					1997,69	--	433	--		60	
36	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах.Устройство методом послойной укатки**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунтовой подушки	2,0625	489,59	487,97	1010	1006	1	218	1326
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1,52	145,13	3	299		98	
37	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	4,35625	18,38	18,38	80	80	--	23	111
					--	7,26	--	32		8	
38	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные.Устройство**									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	0,8	25290,62	1163,61	20232	931	14915	4187	26372
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			5483,10	267,63	4386	214		1954	
39	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 20 кг.Установка**									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,02572	727551,70	1322,70	18713	34	16846	1682	22026
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			71282,00	567,27	1833	15		1632	
40	1109-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м.Монтаж**									
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,04763	66385,83	26887,71	3162	1281	862	1021	4517
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			21392,10	9659,95	1019	460		335	
41	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**									
		СП - 8%	т	0,04763	498088,00	--	23724	--	23724	--	25622
					--	--	--	--		1898	
42	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 (2-й слой)**									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	3,1	95,77	2,43	297	8	150	96	425
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			44,78	0,27	139	1		31	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	м2	3,1	158,68	3,44	492	11	319	113	654
		НР - 69%; СП - 8%			52,36	0,53	162	2		48	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 80 ГОСТ 33259-2015**	шт.	2	1978,00	--	3956	--	3956	--	4272
		СП - 8%			--	--	--	--		316	
45	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10,DN 100 ГОСТ 33259-2015**	шт.	2	2514,00	--	5028	--	5028	--	5430
		СП - 8%			--	--	--	--		402	
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ГАЗОПРОВОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТВОДОВ С ЗН И ПЕРЕХОДОМ Д90/89 - /8353.05.05 -1шт									
46	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные,диаметр 108 мм.Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,0005	784613,25	255624,59	392	128	6	310	758
		НР - 99%; СП - 8%			516032,00	109490,69	258	55		56	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные,D 89х4 мм,толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 /0,5м патрубок/**	м	0,502	2222,00	--	1115	--	1115	--	1204
		СП - 8%			--	--	--	--		89	
48	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные,диаметр 150 мм.Укладка (L-0,58м-1шт)(ФУТЛЯР)**	км трубопровода	0,00058	813316,63	239371,47	472	138	28	350	888
		НР - 99%; СП - 8%			527760,00	81643,18	306	47		66	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49	2301-0201-0219 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные,D 159 мм,толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	0,58232	4602,00	--	2680	--	2680	--	2894
		СП - 8%			--	--	--	--		214	
50	1122-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм.Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,00058	1673870,80	151353,18	971	88	744	153	1214
		НР - 99%; СП - 8%			239575,00	27146,83	139	16		90	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж пластины**	т конструкций	0,00863	59301,23	2688,08	512	23	39	313	891
		НР - 69%; СП - 8%			52145,40	483,23	450	4		66	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012-пластина	т	0,00863	588406,00	--	5078	--	5078	--	5484
		СП - 8%			--	--	--	--		406	
53	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 100 мм.Укладка	км трубопровода	0,0011	353499,62	106437,74	389	117	--	302	747
		НР - 99%; СП - 8%			246962,00	30592,43	272	34		55	
54	2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,111	1623,00	--	1803	--	1803	--	1947
		СП - 8%			--	--	--	--		144	
55	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,колени,патрубки,переходы.Установка	шт.	3	1428,79	919,98	4286	2760	--	2264	7074
		НР - 99%; СП - 8%			508,81	253,59	1526	761		524	
56	Прайс ТОО ArTPlAsT	Переход ПЭ-сталь,ПЭ 100 SDR 11,DN 90/89	шт.	1	33408,64	--	33409	--	33409	--	36082
		СП - 8%			--	--	--	--		2673	
57	Прайс ТОО ArTPlAsT	Муфта ПЭ 100 SDR 11,DN 90	шт.	1	4336,82	--	4337	--	4337	--	4684
		СП - 8%			--	--	--	--		347	
58	Прайс ТОО ArTPlAsT	Отвод ПЭ 100 SDR 11,DN 90 90°	шт.	1	11684,46	--	11684	--	11684	--	12619
		СП - 8%			--	--	--	--		935	
59	2302-1101-1305 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм,d=150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	87194,00	--	87	--	87	--	94
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
60	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800(159X4).Заделка герметиком	футляр	1	6255,96	607,71	6256	608	3827	1815	8717
		НР - 99%; СП - 8%			1820,77	12,62	1821	13		646	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство	м3	0,05	19410,74	1107,20	971	55	853	69	1123
		НР - 91%; СП - 8%			1263,60	242,40	63	12		83	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное-КРЫШКА) из листовой оцинкованной стали.Устройство	м2 покрытия	0,5	3066,72	14,09	1533	7	982	502	2198
		НР - 92%; СП - 8%			1087,67	3,61	544	2		163	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая,толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00314	321544,00	--	1010	--	1010	--	1091
		СП - 8%			--	--	--	--		81	
64	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания	м3	1,1	4361,59	159,25	4798	175	3471	1192	6469
		НР - 99%; СП - 8%			1047,54	46,80	1152	51		479	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		МОЛНИЕОТВОД И ЗАЗЕМЛЕНИЕ /ГСН-М3-2,3/ - 1шт									
65	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м.Группа грунтов 2									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	2,2	1441,44	--	3171	--	--	2283	5891
					1441,44	--	3171	--		436	
66	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную с разравниванием.Группа грунтов 1									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1,9	790,30	--	1502	--	--	1081	2790
					790,30	--	1502	--		207	
67	1133-0109-0115 РСНБ РК 2015	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т.Установка									
		НР - 80%; СП - 8%	т	0,05755	161570,62	107924,84	9298	6211	206	3484	13805
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			50055,60	25620,74	2881	1474		1023	
68	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т									
		СП - 8%	т	0,05755	553259,00	--	31840	--	31840	--	34387
					--	--	--	--		2547	
69	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали,с отверстиями и без отверстий,соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012									
		СП - 8%	т	0,00212	654947,00	--	1388	--	1388	--	1499
					--	--	--	--		111	
70	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм.Монтаж оборудования (заземлитель молниеотвода)									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	4720,12	188,73	4720	189	3365	884	6052
					1165,50	61,69	1166	62		448	
71	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	0,6	21108,02	1107,20	12665	664	11243	822	14566
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1263,60	242,40	758	145		1079	
72	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	0,6	2043,09	--	1226	--	--	883	2277
					2043,09	--	1226	--		169	
		Металлическая растяжка /лист М3-3/									
73	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм.Монтаж по строительным основаниям									
		НР - 72%; СП - 8%	м	18	251,35	15,62	4524	281	280	2899	8017
					220,15	3,57	3963	64		594	
74	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,003996	229089,00	--	915	--	915	--	988
					--	--	--	--		73	
75	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2.Монтаж по строительным основаниям									
		НР - 72%; СП - 8%	м	0,4	278,08	26,95	111	11	7	69	195
					233,10	8,12	93	3		14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	1308-0208-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 75х75х6 мм.Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	1951,28 1295,00	277,73 97,41	3903 2590	556 195	757	2005 473	6381
78	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина полки от 40 до 125 мм,толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,0137	262867,00 --	-- --	3601 --	-- --	3601	-- 288	3889
79	2113-0202-0219 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная оцинкованная ГОСТ 18126-94 *СП - 8%*	кг	0,496	864,00 --	-- --	429 --	-- --	429	-- 34	463
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ ГРПШ-13-2ВУ1									
80	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,5	2043,09 2043,09	-- --	1022 1022	-- --	--	736 141	1898
81	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную с разравниванием.Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,5	868,00 868,00	-- --	434 434	-- --	--	312 60	806
82	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 (40Х4).Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	м	8,94	263,23 181,30	24,06 7,14	2353 1621	215 64	517	1213 285	3851
83	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 28 до 75 мм,толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,0112644	263823,00 --	-- --	2972 --	-- --	2972	-- 238	3210
84	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	6	3210,72 906,50	164,07 45,46	19264 5439	985 273	12840	4112 1870	25247
		ОГРАЖДЕНИЕ ДЛЯ ГРПШ АС 5.00 СБ /-15М/									
85	1107-0111-0111 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей,высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя.Установка *НР - 118%; СП - 8%*	м оград	15	2992,83 1868,72	1083,00 403,12	44892 28031	16245 6047	616	40212 6808	91912
86	1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки.Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей *НР - 118%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	1	868,58 794,49	32,50 4,55	869 794	33 5	42	943 145	1957
87	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т *СП - 8%*	т	0,16993	498088,00 --	-- --	84640 --	-- --	84640	-- 6771	91411

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	2105-0308-0387 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм,из углеродистой стали обыкновенного качества,без покрытия,диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82									
		СП - 8%	м2	23,04	1148,00	--	26450	--	26450	--	28566
					--	--	--	--		2116	
89	2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 89 мм,толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80									
		СП - 8%	м	18	1957,00	--	35226	--	35226	--	38044
					--	--	--	--		2818	
90	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали,с отверстиями и без отверстий,соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012									
		СП - 8%	т	0,00585	654947,00	--	3831	--	3831	--	4138
					--	--	--	--		307	
91	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3.Устройство									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	0,99	23841,54	1752,85	23603	1736	16982	4798	30673
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			4934,79	390,52	4885	387		2272	
92	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	4,92797	95,77	2,43	472	12	239	153	675
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			44,78	0,27	221	1		50	
93	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	4,92797	158,68	3,44	782	17	507	180	1039
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			52,36	0,53	258	3		77	
94	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка									
		НР - 99%; СП - 8%	т фасонных частей	0,00093	1030637,66	512226,21	958	477	16	598	1681
					499694,60	150119,81	465	140		125	
95	2302-0103-3425 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром 133 мм,толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)									
		СП - 8%	шт.	1	926,00	--	926	--	926	--	1000
					--	--	--	--		74	
		Защита газопровода									
96	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 (2-й слой)									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	1,9	95,77	2,43	182	5	92	59	260
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			44,78	0,27	85	1		19	
97	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за два раза									
		НР - 69%; СП - 8%	м2	1,9	158,68	3,44	301	7	195	69	400
					52,36	0,53	99	1		30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Трубопровод и фасонные части									
98	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 100 мм.Укладка**									
		НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	1,12	358323,62	106437,74	401322	119211	5514	307752	765800
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			246962,00	30592,43	276597	34264		56726	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								**1550935**
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге								**0**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1550935**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Оборудование, инвентарь	Тенге								**0**

2-1 Газопровод высокого давления	Тенге	
ИТОГО	**Тенге**	1 550 935
Стоимость оборудования	Тенге	**1 550 935**
Итого без стоимости оборудования	**Тенге**	0
Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге	**1 550 935**
Итого	**Тенге**	20 162
Зимнее удорожание 0,91%	Тенге	**1 571 097**
Итого	**Тенге**	14 297
Непредвиденные затраты 2%	**Тенге**	**1 585 394**
Стоимость оборудования	Тенге	**31 708**
Итого со стоимостью оборудования	**Тенге**	0
в т.ч. В ценах 2021г 100% К=1,050036	Тенге	**1 617 102**
С понижающим коэффицентом К=0,9	Тенге	1 698 015
НДС 12%	Тенге	1 528 214
Всего	**Тенге**	183 386
		1 711 599,46

Генподрядчик:
Директор ТОО «Ремстрой»

К.Оспанова

Субподрядчик:
Директор ПК «Агроспецмонтаж»

Бекитов Т.С.