Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»
Подрядчик: ТОО «SCS Инжиниринг»
Наименование строительства и его адрес:"Строительство поликлиники на 250 посещений в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области"

Приложение 5
к приказу Министра
по инвестициям к развитию
Республики Казахстан
от 19сентября 2018года №656

№15

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ИЮЛЬ месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		197	27.12.2019г.				
		Дополнительное соглашение					
		№21	25.03.2021г.				

в тенге Форма 3

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за _) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**1 148 638 238,34**									
За отчестный период		**79 904 624**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 588 555**	**89 493 179**

Заказчик:
Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области
(БИН 060140001844)

_____ Баймаханов Н.Д.

_____ Утегенов К.З.

_____ Файзуллаев Ж.И.

Эксперты технического надзора:
Директор ТОО «Стройтехнопроект KZ A и K»
(БИН 041240010935)

_____ Қайыров С.Н.

Технадзор ТОО «Стройтехнопроект KZ A и K»
(БИН 041240010935)

_____ Абибуллаев Г.А.

Подрядчик:
Директор ТОО «SCS Инжиниринг»
(БИН 060540005386)

_____ Рашев А.А.

Разработчики проекта строительства и эксперт авторского надзора:
ТОО «Сартобе»
(БИН 050540003813)

_____ Мухаммедиев О.Е.

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ №15
за ИЮЛЬ месяц 2021г.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"
Наименование строительства: "Строительство поликлиники на 250 посещений в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области"

№	№ смет и расчетов	Наименование глав объектов, работ и затрат	Сметная стоимость в тенге			Общая сметная стоимость тыс. тенге
			Строительно-монтажные работы	Оборуд. инвентарь, мебель	Прочие работы и затраты	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	***Поликлиникана 250 посещений в смену***				
		в том числе;				
		ОСР. Подземная часть	*19 220 099*			*19 220 099*
		ОСР. Надземная часть	*1 654 989*			*1 654 989*
		Системы отопления	*13 209 558*	*3 458 232*		*16 667 790*
		Противопожарный водопровод	*3 411 732*			*3 411 732*
		Холодное водоснабжение	*3 656 796*	*9 467 515*		*13 124 311*
		Горячее водоснабжение	*442 207*			*442 207*
		Монтаж системы вентиляции	*12 781 029*	*4 690 176*		*17 471 205*
		Итого по главе 2:	***54 376 410***	***17 615 923***		***71 992 333***
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
8	6-5	*Наружное газоснабжение*	*2 629 216*	*2 455 674*		*5 084 890*
9	6-6	*Наружный водопровод*	*2 616 955*			*2 616 955*
10	6-7	*Наружная канализация*	*1 576 504*			*1 576 504*
		Итого по главе 6	***6 822 675***	***2 455 674***	***0***	***9 278 349***
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
16	7-6	*Ограждение*	*292 971*			*292 971*
17	7-7	*Уборная на 2 очка*	*26 905*			*26 905*
		Итого по главе 7	***319 877***	***0***	***0***	***319 877***
		Итого по главам1-7	***61 518 962***	***20 071 597***	***0***	***81 590 559***
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
18	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 36	*Временные здания и сооружения - 1,5%*	*922 784*			*922 784*
		Итого по главе 8	922 784			*922 784*
		Итого по главе 2-8:	*62 441 746*	*20 071 597*	*0*	*82 513 343*
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
19	НДЗ РК 8.04-06-2015 табл.3 п.VIII.1г	*Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)*	*842 964*			*842 964*
20	НДОССС прил. 1	*Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска*			*3 500 000*	*3 500 000*
		Итого по главе 9	*842 964*		*3 500 000*	*4 342 964*
		Итого по главам 1-9	*63 284 710*	*20 071 597*	*3 500 000*	*86 856 307*
21		***Непредвиденные работы и затраты-2%***	***1 265 694***			***1 265 694***
		Итого по сметному расчету				
22		***В текущих ценах с 26.03.18г***	***64 550 404***	***20 071 597***	***3 500 000***	***88 122 001***
		в т.ч. с разбивкой по годам				
23		*2018 г. - 85 % (МРП = 2405 тенге)*	*54 867 843*	*17 060 857*	*2 975 000*	*74 903 701*
24		*2019 г. - 15 % (МРП = 2525 тенге)*	*9 682 561*	*3 010 740*	*525 000*	*13 218 300*
25		***В текущих и прогнозных ценах***	***65 034 532***	***20 222 134***	***3 526 250***	***88 782 916***
		в т.ч. с разбивкой по годам				
26		*2018 г. - 85 % (Иинф = 1,000)*	*54 867 843*	*17 060 857*	*2 975 000*	*74 903 701*
27		*2019 г. - 15 % (Иинф = 1,050)*	*10 166 689*	*3 161 277*	*551 250*	*13 879 215*
28		***Понижающий коэффициент К=0,8999999997732***	***58 531 079***	***18 199 921***	***3 173 625***	***79 904 624***
		в т.ч. с разбивкой по годам				
29		*2018 г.*	*49 381 059*	*15 354 772*	*2 677 500*	*67 413 331*
30		*2019 г.*	*9 150 020*	*2 845 149*	*496 125*	*12 491 294*
28		***Налог на добавленную стоимость***			***9 588 555***	***9 588 555***
		в т.ч. с разбивкой по годам				
29		*2018 г. - НДС (12 %)*			*8 089 600*	*8 089 600*
30		*2019 г. - НДС (12 %)*			*1 498 955*	*1 498 955*
31		***Всего по сметному расчету***	***58 531 079***	***18 199 921***	***12 762 180***	***89 493 179***

Главный специалист отдела строительства
ГУ "Управление строительства, архитектуры
и градостроительства Кызылординской области"
_____ **Файзуллаев Ж.**

Подрядчик:
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"
_____ **Рашев А.А.**

Технадзор:
ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"
_____ **Абибуллаев Г.А.**

Авторский надзор:
ТОО "Сартобе"
_____ **Абилов Н.**

Форма 2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №15

за ИЮЛЬ месяц 2021г.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Наименование строительства: "Строительство поликлиники на 250 посещений в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области"

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Наклад-ные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГЕНПЛАН									
		Ограждение									
	Раздел 1 Ограждение территории										
1	1107-0111-0112	**Ограды металлические , высотой до 2,2 м по металлическим столбам с цоколем. Установка НР = 118 %**	м оград	**45**	2583,98	949,29	116279	42718	1751	102268	236031
					1595,79	330,16	71811	14857	–	17484	
12	1106-0101-0119	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство цоколя /32,6-14,208=18,392м3/ НР = 91 %**	м3	**1,8392**	26059,16	1279,25	47928	2353	40762	4795	56940
					2616,95	247,77	4813	456	–	4218	
		Итого по смете. ОГРАЖДЕНИЕ					**292 971**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					76 624				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					45 071				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					15 313				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					42 513				
		Накладные расходы, тенге					107 063				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					21 702				
		Уборная на 2 очка									
	Раздел 1 фундаменты										
1	1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %**	м3 грунта	**10,7**	1353,64	–	14484	–	–	10428	26905
					1353,64	–	14484	–	–	1993	
		Итого по смете. УБОРНАЯ					**26 905**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					14 484				

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	0
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	0
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
Накладные расходы, тенге	10 428
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 993

Поликлиника на 250 посещений в смену. Общестроительные работы. Подземная часть

Раздел 9 +Отделочные работы ниже отм. 0,000

152 1115-0206-0206	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %**	**мой поверхности**	**1034,74**	1097,66	6,54	1622567	9666	652403	770714	2584743
				649,78	1,96	960498	2895	–	191462	
153 1115-0405-0104	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %**	**мой поверхности**	**1182,56**	723,34	4,32	1069244	6388	351576	571298	1771785
				481,18	1,92	711280	2842	–	131243	
154 1115-0203-0203	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %**	**мой поверхности**	**3437,41**	1265,92	66,43	4351473	228352	1444622	2281434	7163540
				779,22	50,41	2678499	173294	–	530633	
155 1115-0405-0103	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %**	**мой поверхности**	**2749,928**	605,13	4,08	2080082	14008	749615	1058156	3389297
				382,98	1,81	1316459	6236	–	251059	
156 1115-0203-0501	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %**	**мой поверхности**	**448,68**	473,25	4,72	212336	2118	53171	126454	365893
				350,02	2,28	157047	1021	–	27103	
157 1115-0107-0101	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80 %**	**ности облицовки**	**448,68**	4628,38	17,42	2076661	7815	1155334	733650	3035136
				2036	7,91	913512	3551	–	224825	
158 1115-0204-0101	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %**	**мой поверхности**	**0**	2747,08	38,89	448681	6352	139736	244524	748661

				1852,65	18,75	302593	3062	–	55456	
159 1115-0405-0103	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %**	**мой поверхности**	**0**	605,13	4,08	98836	666	35618	50279	161044
				382,98	1,82	62552	297	–	11929	
	Итого по разделу 9					**19 220 099**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					7 102 440				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					275 365				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					193 198				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 582 075				
	Накладные расходы, тенге					5 836 509				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					1 423 710				
	Итого по смете. ОСР. Подземная часть					**19 539 976**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					7 193 548				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					7 680 102				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 120 101				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					147 212 833				
	Накладные расходы, тенге					26 163 883				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					16 744 181				

Поликлиника на 250 посещений в смену. Общестроительные работы. Надземная часть

Раздел 10 +Покрытие на отм. 9,800м

10.3 Блок В

172 1106-0801-0101	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %**	**м3**	**32,185**	40493,05	1743,69	1303269	56121	1006415	229128	1654989
				7479,68	343,51	240734	11056	–	122592	
175 1106-0301-0408	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %**	**т**	**0**	222619,05	1162,46	0	0	0	0	0
				57997,2	462,18	0	0	–	0	
	Итого по разделу 10					**1 654 989**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					240 734				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					56 121				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					11 056				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 006 415				
	Накладные расходы, тенге					229 128				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					122 592				

+Системы отопления

Раздел 1 Индивидуальный тепловой пункт

2 2305-1501-0301	**Термометры прямые в оправе**	**шт.**	**14**	1698		23772		23772	–	25674

				–		–		–	1902	
5 2304-0201-1504	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425 °С, PN 16, DN 150 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	183673		367346		367346	–	396734
				–		–		–	29388	
6 2302-0103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	4	3702		14808		14808	–	15993
				–		–		–	1185	
9 2304-0502-0808	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	3222		19332		19332	–	20879
				–		–		–	1547	
10 2302-0103-0306	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	12	1237		14844		14844	–	16032
				–		–		–	1188	
11 2304-0101-0301	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	13722		27444		27444	–	29640
				–		–		–	2196	
12 2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1102		4408		4408	–	4761
				–		–		–	353	
13 1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	0	3386	259,8	0	0	0	0	0
				2600	48,2	0	0	–	0	
14 2304-0101-0302	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225 °С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	10	22030		220300		220300	–	237924
				–		–		–	17624	
15 2302-0103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	20	1673		33460		33460	–	36137
				–		–		–	2677	
16 2304-0905-1806	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	12	1931		23172		23172	–	25026
				–		–		–	1854	
17 2304-0501-0227	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	851		1702		1702	–	1838

24 2301-0201-0149	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	8	875 / –	7000 / –	7000 / –	– / 560	7560
25 2301-0201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3	1140 / –	3420 / –	3420 / –	– / 274	3694
27 2301-0201-0170	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2	1822 / –	3644 / –	3644 / –	– / 292	3936
28 2301-0201-0160	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	5	1545 / –	7725 / –	7725 / –	– / 618	8343
32 2110-0406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В К=1,150;	1000 м2	0,02151	303350 / –	6525 / –	6525 / –	– / 522	7047
Раздел 2 Сиситема отопления ниже отм. 0.000								
37 2301-0201-0117	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80	м	180	383 / –	68940 / –	68940 / –	– / 5515	74455
39 2301-0201-0125	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	180	533 / –	95940 / –	95940 / –	– / 7675	103615
41 2301-0201-0136	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	60	668 / –	40080 / –	40080 / –	– / 3206	43286
43 2301-0201-0149	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	450	875 / –	393750 / –	393750 / –	– / 31500	425250
Раздел 3 Нагревательные приборы								
Раздел 4 Радиаторы VOGEL и NOOT 20v-500, 30v-500 с боковым подключением								
45 2305-1001-0845	Радиаторы отопления стальные панельные бокового подключения с двумя настенными креплениями, глухой пробкой и краном Маевского, модель 20, высота 500 мм, длина 400 мм ГОСТ 31311-2005	комплект	20	9355 / –	187100 / –	187100 / –	– / 14968	202068

103 2104-0302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1571-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	10583		10583		10583	–	11430
				–		–		–	847	
104 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5324		5324		5324	–	5750
				–		–		–	426	
105 2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19408		19408		19408	–	20961
				–		–		–	1553	
106 1106-0601-0101	Стены и перегородки бетонные высотой до 3 м, толщиной до 100 мм. Устройство НР = 91 %	м3	0	61918,92	8008,11	0	0	0	0	0
				23013,51	1513,51	0	0	–	0	

Итого по смете НК1	1 576 504	
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	0	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	0	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	0	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 459 726	
Накладные расходы, тенге	0	
Сметная прибыль (8 %), тенге	116 778	
Генплан. Ограждение	292 971	
Уборная	26 905	
Общестроительные работы. Подземная часть	19 220 099	
Общестроительные работы. Надземная часть	1 654 989	
Система отопления	16 667 790	3 458 232
Противопожарный водопровод	3 411 732	0
Холодное водоснабжение	13 124 311	9 467 515
Горячее водоснабжение	442 207	0
Сисем вентиляции	17 471 205	4 690 176
Наружная газоснабжение	4 883 812	2 455 674
Ограждение ГРПШ и молниезащита	201 078	
Наружный водопровод	2 616 955	
Наружная канализация	1 576 504	

	Итого по главам1-7	*61 518 962*	*20 071 597*		*81 590 559*
	Глава 8. Временные здания и сооружения				
	Временные здания и сооружения - 1,5%	*922 784*			*922 784*
	Итого по главе 8	*922 784*			*922 784*
	Итого по главе 2-8:	*62 441 746*	*20 071 597*	*0*	*82 513 343*

		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)		842 963,574			842 964
	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска				3 500 000	3 500 000
	Итого по главе 9		842 963,574		3 500 000	4 342 964
	Итого по главам 1-9		63 284 710	20 071 597	3 500 000	86 856 307
	Непредвиденные работы и затраты-2%		**1 265 694**			**1 265 694**
	Итого по сметному расчету					
	В текущих ценах с 26.03.18г		**64 550 404**	**20 071 597**	**3 500 000**	**88 122 001**
	в т.ч. с разбивкой по годам					
	2018 г. - 85 % (МРП = 2405 тенге)		54 867 843	17 060 857	2 975 000	74 903 701
	2019 г. - 15 % (МРП = 2525 тенге)		9 682 561	3 010 740	525 000	13 218 300
	В текущих и прогнозных ценах		**65 034 532**	**20 222 134**	**3 526 250**	**88 782 916**
	в т.ч. с разбивкой по годам					
	2018 г. - 85 % (Иинф = 1,000)		54 867 843	17 060 857	2 975 000	74 903 701
	2019 г. - 15 % (Иинф = 1,050)		10 166 689	3 161 277	551 250	13 879 215
	ИТОГО с понижающим коэффициентом К=0,8999999997732		**58 531 079**	**18 199 921**	**3 173 625**	**79 904 624**
	в т.ч. с разбивкой по годам					
	2018 г.		49 381 059	15 354 772	2 677 500	67 413 331
	2019 г.		9 150 020	2 845 149	496 125	12 491 294
	Налог на добавленную стоимость				**9 588 555**	**9 588 555**
	в т.ч. с разбивкой по годам					
	2018 г. - НДС (12 %)				8 089 600	8 089 600
	2019 г. - НДС (12 %)				1 498 955	1 498 955
	Всего по сметному расчету с НДС		**58 531 079**	**18 199 921**	**12 762 180**	**89 493 179**

Заказчик:
Главный специалист отдела строительства
ГУ "Управление строительства, архитектуры
и градостроительства Кызылординской области"

_____ **Файзуллаев Ж.**

Технадзор:
ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"

_____ **Абибуллаев Р.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

_____ **Рашев А.А.**

Авторский надзор:
ТОО "Сартобе"

_____ **Абилов Н.**