Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»
Подрядчик: ТОО «SCS Инжиниринг»
Наименование строительства и его адрес:"Строительство поликлиники на 250 посещений в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области"

Приложение 5
к приказу Министра
по инвестициям к развитию
Республики Казахстан
от 19сентября 2018года №656

№19

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за СЕНТЯБРЬ месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		197	27.12.2019г.				
		Дополнительное соглашение					
		№21	25.03.2021г.				

в тенге Форма 3

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за _) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**1 645 413 916,73**									
За отчестный период		**89 285 714**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 714 286**	**100 000 000**

Заказчик:
Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области
(БИН 060140001844)

Баймаханов Н.Д.

Утегенов К.З.

Файзуллаев Ж.И.

Эксперты технического надзора:
Директор ТОО «Стройтехнопроект KZ A и K»
(БИН 041240010935)

Қайыров С.Н.

Технадзор ТОО «Стройтехнопроект KZ A и K»
(БИН 041240010935)

Жумашев Н.

Подрядчик:
Директор ТОО «SCS Инжиниринг»
(БИН 060540005386)

Рашев А.А.

Разработчики проекта строительства и эксперт авторского надзора:
ТОО «Сартобе»
(БИН 050540003813)

Мухаммедиев О.Е.

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ №19
за СЕНТЯБРЬ месяц 2021г.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"
Наименование строительства: "Строительство поликлиники на 250 посещений в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области"

№	№ смет и расчетов	Наименование глав объектов, работ и затрат	Сметная стоимость в тенге			Общая сметная стоимость тыс. тенге
			Строительно-монтажные работы	Оборуд. инвентарь, мебель	Прочие работы и затраты	
1	2	3	4,000	5,000	6,000	7,000
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	***Поликлиникана 250 посещений в смену***				
		в том числе;				
		ОСР. Надземная часть	*49 240,826*			*49 240,826*
		Итого по главе 2:	***49 240,826***	***0,000***		***49 240,826***
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
6	6-1	*Котельная*	*28 398,103*	*3 594,542*		*31 992,645*
7	6-2	*Наружные сети теплоснабжения*	*1 303,430*			*1 303,430*
8	6-5	*Наружное газоснабжение*	*2 214,377*			*2 214,377*
9	6-6	*Наружный водопровод*	*259,689*			*259,689*
		Итого по главе 6	***32 175,600***	***3 594,542***	***0,000***	***35 770,142***
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
		Итого по главам1-7	***81 416,425***	***3 594,542***	***0,000***	***85 010,967***
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
18	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 36	*Временные здания и сооружения - 1,5%*	*1 221,246*			*1 221,246*
		Итого по главе 8	1 221,246			*1 221,246*
		Итого по главе 2-8:	*82 637,671*	*3 594,542*	*0,000*	*86 232,213*
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
19	НДЗ РК 8.04-06-2015 табл.3 п.VIII.1г	*Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)*	*1 115,609*			*1 115,609*
20	НДОССС прил. 1	*Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска*			*9 444,952*	*9 444,952*
		Итого по главе 9	*1 115,609*		*9 444,952*	*10 560,561*
		Итого по главам 1-9	*83 753,280*	*3 594,542*	*9 444,952*	*96 792,775*
21		***Непредвиденные работы и затраты-2%***	***1 675,066***			***1 675,066***
		Итого по сметному расчету				
22		***В текущих ценах с 26.03.18г***	***85 428,346***	***3 594,542***	***9 444,952***	***98 467,840***
		в т.ч. с разбивкой по годам				
23		*2018 г. - 85 % (МРП = 2405 тенге)*	*72 614,094*	*3 055,361*	*8 028,210*	*83 697,664*
24		*2019 г. - 15 % (МРП = 2525 тенге)*	*12 814,252*	*539,181*	*1 416,743*	*14 770,176*
25		***В текущих и прогнозных ценах***	***86 069,058***	***3 621,501***	***9 515,790***	***99 206,349***
		в т.ч. с разбивкой по годам				
26		*2018 г. - 85 % (Иинф = 1,000)*	*72 614,094*	*3 055,361*	*8 028,210*	*83 697,664*
27		*2019 г. - 15 % (Иинф = 1,050)*	*13 454,964*	*566,140*	*1 487,580*	*15 508,685*
28		***Понижающий коэффициент К=0,8999999997732***	***77 462,152***	***3 259,351***	***8 564,211***	***89 285,714***
		в т.ч. с разбивкой по годам				
29		*2018 г.*	*65 352,684*	*2 749,825*	*7 225,389*	*75 327,898*
30		*2019 г.*	*12 109,468*	*509,526*	*1 338,822*	*13 957,816*
28		***Налог на добавленную стоимость***			***10 714,286***	***10 714,286***
		в т.ч. с разбивкой по годам				
29		*2018 г. - НДС (12 %)*			*9 039,348*	*9 039,348*
30		*2019 г. - НДС (12 %)*			*1 674,938*	*1 674,938*
31		***Всего по сметному расчету***	***77 462,152***	***3 259,351***	***19 278,496***	***100 000,000***

Главный специалист отдела строительства
ГУ "Управление строительства, архитектуры
и градостроительства Кызылординской области"
Файзуллаев Ж.

Подрядчик:
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"
Рашев А.А.

Технадзор:
ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"
Жумашев Н.

Авторский надзор:
ТОО "Сартобе"
Абилов Н.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №19
за СЕНТЯБРЬ месяц 2021г.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Наименование строительства: "Строительство поликлиники на 250 посещений в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области"

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Наклад-ные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Котельная. Общестроительные работы									
	Раздел 6 Кровля										
107	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	16,848	2698,3	13,24	45461	223	30336	13756	63954
					884,5	2,97	14902	50	–	4737	
108	1112-0101-0802	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство НР = 92 %	вычета проемов)	346,56	121,32	0,25	42045	87	26505	14252	60800
					44,59	0,11	15453	38	–	4504	
	Раздел 7 Лестница										
109	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,12	62833,33	23641,67	7540	2837	1051	3087	11477
					30433,33	6850	3652	822	–	850	
110	2106-0209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,12	496892		59627,04		59627,04	–	64397
					–		–		–	4770	
111	1109-0305-0401	Ограждения защитные оборудования. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,012	92916,67	1416,67	1115	17	97	693	1953
					83416,67	333,33	1001	4	–	145	
112	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,012	521272		6255,264		6255,264	–	6756
					–		–		–	500	
113	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 НР = 69 % К=29,000;	м2	3,828	82,03	2,35	314	9	166	96	443
					36,31	–	139	–	–	33	
114	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	3,828	165,1	3,13	632	12	457	114	806

	Раздел 10 Полы									
	10.1 Тип 1									
128 1111-0101-3902	Плинтуса цементные. Устройство НР = 94 % К=1,050;	м плинтусов	103,572	147,02	0,98	15227	102	3406	11056	28388
				113,15	0,43	11719	45	–	2103	
	10.2 Тип 2									
	Раздел 11 Внутренняя отделка									
135 1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	мой поверхности	150,98	577,72	5,66	87224	855	20874	52726	151146
				433,8	2,73	65495	412	–	11196	
136 1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое /405,35+24,1+17,05=446,5/ НР = 80 %	мой поверхности	446,5	1012,18	62,28	451938	27808	133905	249472	757523
				650	48,41	290225	21615	–	56113	
137 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	мой поверхности	10,2	2747,06	38,92	28020	397	8726	15270	46754
				1852,65	18,73	18897	191	–	3463	
138 1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	мой поверхности	150,98	310,23	2,41	46839	364	23642	18395	70453
				151,23	1,07	22833	162	–	5219	
139 1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	мой поверхности	24,1	280,5	2,2	6760	53	3441	2631	10142
				135,52	0,95	3266	23	–	751	
140 1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	мой поверхности	405,35	84,99	0,68	34451	276	3036	25012	64219
				76,82	0,31	31139	126	–	4757	
141 1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80 %	ности облицовки	17,05	4628,33	17,42	78913	297	43902	27879	115336
				2036,01	7,92	34714	135	–	8543	
	Раздел 12 Наружная отделка									

	%	м	951,7	1698,25	11,66					
17.8 Тип 3 - 230,14м2										
319 1111-0101-1102				225,86	3,68	214951	3503	–	145726	
	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 до 15мм НР = 94 % К=-1,000;	м2 стяжки	-230,14	103,58	4,31	-23837	-992	-22044	-1167	-27004
320 1111-0101-2803				3,48	1,91	-801	-440	–	-2000	
	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на битумной мастике. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	230,14	3631,92	41,68	835851	9593	524590	285017	1210537
321 1111-0101-3904				1310,8	6,7	301668	1542	–	89669	
	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	241,7	519,55	1,48	125576	357	64128	57574	197802
17.13 Лестничная клетка - 276,85м2										
337 1111-0101-1101				252,76	0,65	61091	158	–	14652	
	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	176,85	691,12	25,34	122225	4481	67942	48735	184636
Раздел 18 +Отделочные работы										
342 1115-0108-1401				281,6	11,56	49801	2044	–	13677	
	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР = 80 %	м2	175,6825	1207,27	127,94	212096	22477	2	159670	401508
344 1115-0206-0206				1079,32	56,75	189618	9970	–	29741	
	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	мой поверхности	194,7664	1097,66	6,54	213787	1274	85958	101550	340564
345 1115-0203-0203				649,78	1,96	126555	382	–	25227	
	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	мой поверхности	1157,7504	1265,92	66,43	1465619	76909	486568	768404	2412745
346 1115-0203-0501				779,22	50,41	902142	58362	–	178722	
	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	мой поверхности	385,9899	473,25	4,72	182670	1822	45744	108784	314770
				350,02	2,27	135104	876	–	23316	

347 1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	мой поверхности	1325,78205	555,15	4,08	736008	5409	222851	408118	1235656
				382,98	1,81	507748	2400	–	91530	
348 1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	мой поверхности	468,65665	669,44	4,32	313738	2025	86205	181126	534453
				481,18	1,92	225508	900	–	39589	
349 1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80 %	ности облицовки	301,555	4628,38	17,42	1395711	5253	776492	493081	2039896
				2036	7,91	613966	2385	–	151103	
350 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	мой поверхности	141,75	2747,08	38,89	389399	5513	121273	212217	649745
				1852,65	18,75	262613	2658	–	48129	
										49240825,56

		Оборуд
ОСР.Надземная часть	49 240 826	
Наружный водопровод	259 689	
Наружное газоснабжение	2 214 377	
Наружные сети теплоснабжения	1 303 430	
Котельная.	31 992 645	3 594 542
	85 010 967	3 594 542

	Итого по главам1-7		*81 416 425*	*3 594 542*		*85 010 967*
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
	Временные здания и сооружения - 1,5%		*1 221 246*			*1 221 246*
	Итого по главе 8		1 221 246			*1 221 246*
	Итого по главе 2-8:		*82 637 671*	*3 594 542*	*0*	*86 232 213*
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)		*1 115 609*			*1 115 609*
	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска				*9 444 952*	*9 444 952*
	Итого по главе 9		*1 115 609*		*9 444 952*	*10 560 561*
	Итого по главам 1-9		*83 753 280*	*3 594 542*	*9 444 952*	*96 792 775*
	Непредвиденные работы и затраты-2%		***1 675 066***			***1 675 066***
	Итого по сметному расчету					
	В текущих ценах с 26.03.18г		***85 428 346***	***3 594 542***	***9 444 952***	***98 467 840***

	в т.ч. с разбивкой по годам					
	2018 г. - 85 % (МРП = 2405 тенге)		*72 614 094*	*3 055 361*	*8 028 210*	*83 697 664*
	2019 г. - 15 % (МРП = 2525 тенге)		*12 814 252*	*539 181*	*1 416 743*	*14 770 176*
	В текущих и прогнозных ценах		***86 069 058***	***3 621 501***	***9 515 790***	***99 206 349***
	в т.ч. с разбивкой по годам					
	2018 г. - 85 % (Иинф = 1,000)		*72 614 094*	*3 055 361*	*8 028 210*	*83 697 664*
	2019 г. - 15 % (Иинф = 1,050)		*13 454 964*	*566 140*	*1 487 580*	*15 508 685*
	ИТОГО с понижающим коэффициентом К=0,8999999997732		***77 462 152***	***3 259 351***	***8 564 211***	***89 285 714***
	в т.ч. с разбивкой по годам					
	2018 г.		65 352 684	2 749 825	7 225 389	75 327 898
	2019 г.		12 109 468	509 526	1 338 822	13 957 816
	Налог на добавленную стоимость				***10 714 286***	***10 714 286***
	в т.ч. с разбивкой по годам					
	2018 г. - НДС (12 %)				*9 039 348*	*9 039 348*
	2019 г. - НДС (12 %)				*1 674 938*	*1 674 938*
	Всего по сметному расчету с НДС		***77 462 152***	***3 259 351***	***19 278 496***	***100 000 000***

Заказчик:
Главный специалист отдела строительства
ГУ "Управление строительства, архитектуры
и градостроительства Кызылординской области"

_____ **Файзуллаев Ж.**

Подрядчик:
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

_____ **Рашев А.А.**

Технадзор:
ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"

_____ **Жумашев Н.**

Авторский надзор:
ТОО "Сартобе"

_____ **Абилов Н.**