Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»

Подрядчик: ТОО «SCS Инжиниринг»

Наименование строительства и его адрес:"Строительство поликлиники на 250 посещений в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области"

Приложение 5
к приказу Министра
по инвестициям к развитию
Республики Казахстан
от 19сентября 2018года №656

№20

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за СЕНТЯБРЬ месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		197	27.12.2019г.				
		Дополнительное соглашение					
		№21	25.03.2021г.				

в тенге Форма 3

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за _) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**1 795 413 916,86**									
За отчестный период		**133 928 571**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 071 429**	**150 000 000**

Заказчик:
Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области
(БИН 060140001844)

_____ Баймаханов Н.Д.

_____ Утегенов К.З.

_____ Файзуллаев Ж.И.

Эксперты технического надзора:
Директор ТОО «Стройтехнопроект KZ A и K»

(БИН 041240010935)

_____ Кайыров С.Н.

Технадзор ТОО «Стройтехнопроект KZ A и K»
(БИН 041240010935)

_____ Жумашев Н.

Подрядчик:
Директор ТОО «SCS Инжиниринг»

(БИН 060540005386)

_____ Ращев А.А.

Разработчики проекта строительства и эксперт авторского надзора:
ТОО «Сартобе»
(БИН 050540003813)

_____ Мухаммедиев О.Е.

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ №20
за СЕНТЯБРЬ месяц 2021г.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"
Наименование строительства: "Строительство поликлиники на 250 посещений в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области"

№	№ смет и расчетов	Наименование глав объектов, работ и затрат	Сметная стоимость в тенге			Общая сметная стоимость тыс. тенге
			Строительно-монтажные работы	Оборуд. инвентарь, мебель	Прочие работы и затраты	
1	2	3	4,000	5,000	6,000	7,000
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	***Поликлиникана 250 посещений в смену***				
		в том числе;				
		ОСР. Надземная часть	*38 975,225*			*38 975,225*
		Технологическое оборудование		*103 372,000*		*103 372,000*
		Итого по главе 2:	***38 975,225***	***103 372,000***		***142 347,225***
		Итого по главам1-7	***38 975,225***	***103 372,000***	***0,000***	***142 347,225***
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
18	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 36	*Временные здания и сооружения - 1,5%*	*584,628*			*584,628*
		Итого по главе 8	584,628			*584,628*
		Итого по главе 2-8:	*39 559,853*	*103 372,000*	*0,000*	*142 931,853*
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
19	НДЗ РК 8.04-06-2015 табл.3 п.VIII.1г	*Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)*	*534,058*			*534,058*
20	НДОССС прил. 1	*Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска*			*3 433,971*	*204,849*
		Итого по главе 9	*534,058*		*3 433,971*	*738,907*
		Итого по главам 1-9	*40 093,911*	*103 372,000*	*3 433,971*	*146 899,882*
21		***Непредвиденные работы и затраты-2%***	***801,878***			***801,878***
		Итого по сметному расчету				
22		***В текущих ценах с 26.03.18г***	***40 895,789***	***103 372,000***	***3 433,971***	***147 701,760***
		в т.ч. с разбивкой по годам				
23		*2018 г. - 85 % (МРП = 2405 тенге)*	*34 761,421*	*87 866,200*	*2 918,875*	*125 546,496*
24		*2019 г. - 15 % (МРП = 2525 тенге)*	*6 134,368*	*15 505,800*	*515,096*	*22 155,264*
25		***В текущих и прогнозных ценах***	***41 202,508***	***104 147,290***	***3 459,726***	***148 809,523***
		в т.ч. с разбивкой по годам				
26		*2018 г. - 85 % (Иинф = 1,000)*	*34 761,421*	*87 866,200*	*2 918,875*	*125 546,496*
27		*2019 г. - 15 % (Иинф = 1,050)*	*6 441,087*	*16 281,090*	*540,850*	*23 263,027*
28		***Понижающий коэффициент К=0,8999999997732***	***37 082,257***	***93 732,561***	***3 113,753***	***133 928,571***
		в т.ч. с разбивкой по годам				
29		*2018 г.*	*31 285,279*	*79 079,580*	*2 626,988*	*112 991,847*
30		*2019 г.*	*5 796,978*	*14 652,981*	*486,765*	*20 936,725*
28		***Налог на добавленную стоимость***			***16 071,429***	***16 071,429***
		в т.ч. с разбивкой по годам				
29		*2018 г. - НДС (12 %)*			*13 559,022*	*13 559,022*
30		*2019 г. - НДС (12 %)*			*2 512,407*	*2 512,407*
31		***Всего по сметному расчету***	***37 082,257***	***93 732,561***	***19 185,182***	***150 000,000***

Главный специалист отдела строительства
ГУ "Управление строительства, архитектуры
и градостроительства Кызылординской области"
_____ **Файзуллаев Ж.**

Подрядчик:
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"
_____ **Рашев А.А.**

Технадзор:
ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"
_____ **Жумашев Н.**

Авторский надзор:
ТОО "Сартобе"
_____ **Аойлов Н.**

Форма 2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №20
за СЕНТЯБРЬ месяц 2021г.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"
Наименование строительства: "Строительство поликлиники на 250 посещений в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области"
Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Наклад-ные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОСР. Надземная часть									
		Раздел 18 +Отделочные работы									
		18.3 Помещения №1058, №1060									
351	1115-0209-0101	**Стены и потолки. Оштукатуривание рентгенозащитным раствором по бетону, камню или кирпичу толщиной 30 мм НР = 80 %**	**й поверхности**	**194,28**	3235,12	214,4	628519	41654	183012	347949	1054586
					2078,72	159,99	403854	31083	–	78117	
		18.4 2 этаж									
353	1134-0108-0307	**Каркасы акустических конструкций потолков металлических. Устройство НР = 76 %**	**м2 площади**	**397,76**	9456,58	423,51	3761449	168455	2888959	615844	4727476
					1770	267,21	704035	106285	–	350183	
354	1115-0108-1401	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР = 80 %**	**м2**	**795,52**	1207,27	127,94	960407	101779	0	723019	1818101
					1079,33	56,75	858629	45146	–	134674	
356	1115-0206-0206	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %**	**й поверхности**	**359,97**	1097,66	6,54	395125	2354	158869	187685	629435
					649,78	1,96	233901	706	–	46625	
357	1115-0405-0104	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %**	**й поверхности**	**599,95**	669,44	4,32	401631	2592	110355	231869	684179
					481,18	1,92	288684	1152	–	50680	
358	1115-0203-0203	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %**	**й поверхности**	**341,775**	1265,92	66,43	432660	22704	143638	226837	712257
					779,22	50,41	266318	17229	–	52760	

359 1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	й поверхности	1025,325	555,15	4,08	569209	4183	172347	315628	955624
				382,98	1,81	392679	1856	–	70787	
360 1115-0203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	й поверхности	0	473,25	4,72	0	0	0	0	0
				350,02	2,27	0	0	–	0	
361 1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80 %	сти облицовки	742,905	4628,38	17,42	3438447	12941	1912951	1214745	5025447
				2036	7,91	1512555	5876	–	372255	
18.5 3 этаж										
362 1134-0108-0307	Каркасы акустических конструкций потолков металлических. Устройство НР = 76 %	м2 площади	698,11	9456,58	423,51	6601733	295657	5070422	1080869	8297211
				1770	267,21	1235655	186542	–	614608	
363 1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР = 80 %	м2	698,11	1207,27	127,94	842807	89316	0	634487	1595478
				1079,33	56,75	753491	39618	–	118184	
365 1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	й поверхности	974,024	1097,66	6,54	1069147	6370	429876	507848	1703155
				649,78	1,96	632901	1909	–	126160	
366 1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	й поверхности	1217,53	723,34	4,32	880688	5260	289577	470551	1459338
				481,18	1,92	585851	2338	–	108099	
367 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	й поверхности	1528,085	1265,92	66,43	1934433	101511	642208	1014196	3184520
				779,22	50,41	1190714	77031	–	235890	
368 1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	й поверхности	3056,17	555,15	4,08	1696633	12469	513712	940787	2848413
				382,98	1,81	1170452	5532	–	210994	

369 1115-0203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	й поверхности	329,44	473,25	4,72	155907	1555	39042	92849	268657
				350,02	2,28	115311	751	–	19901	
370 1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80 %	:ти облицовки	592,992	4628,38	17,42	2744592	10330	1526931	969618	4011347
				2036	7,91	1207332	4691	–	297137	
	Итого по разделу 18					38 975 225				
	в том числе									38975225
	- зарплата рабочих-строителей, машинистов тенге					12 080 104				
	Технологическое оборудование									
1.57 Лаборатория										
265 5910-0000-1000ТОО "Sam	Флюорограф цифровой малодозовый с автоматическим режимом съемки в прямой и боковой проекциях ФЦМ Барс-Ренекс в комплекте с принтером	шт	2	26936000		53872000		–	–	53872000
				–		–		53872000	–	
260 5910-0000-1000ТОО "Sam	Аппарат рентгеновский флюорографический	шт	1	49500000		49500000		–	–	49500000
				–		–		49500000	–	
	Итого по разделу 20					103 372 000				
	в том числе									
	оборудование					103 372 000				
								Оборуд		
	ОСР.Надземная часть					38 975 225				
	Технологическое оборудование					103 372 000		103 372 000		

	Итого по главам1-7		*38 975 225*	*103 372 000*		*142 347 225*
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
	Временные здания и сооружения - 1,5%		*584 628*			*584 628*
	Итого по главе 8		584 628			*584 628*
	Итого по главе 2-8:		*39 559 853*	*103 372 000*	*0*	*142 931 853*
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)		*534 058*			*534 058*
	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска				*3 433 971*	*204 849*
	Итого по главе 9		*534 058*		*3 433 971*	*738 907*
	Итого по главам 1-9		*40 093 911*	*103 372 000*	*3 433 971*	*143 670 760*

	Непредвиденные работы и затраты-2%		***801 878***			***801 878***
	Итого по сметному расчету					
	В текущих ценах с 26.03.18г		***40 895 789***	***103 372 000***	***3 433 971***	***144 472 639***
	в т.ч. с разбивкой по годам					
	2018 г. - 85 % (МРП = 2405 тенге)		*34 761 421*	*87 866 200*	*2 918 875*	*122 801 743*
	2019 г. - 15 % (МРП = 2525 тенге)		*6 134 368*	*15 505 800*	*515 096*	*21 670 896*
	В текущих и прогнозных ценах		***41 202 508***	***104 147 290***	***3 459 726***	***146 064 770***
	в т.ч. с разбивкой по годам					
	2018 г. - 85 % (Иинф = 1,000)		*34 761 421*	*87 866 200*	*2 918 875*	*122 801 743*
	2019 г. - 15 % (Иинф = 1,050)		*6 441 087*	*16 281 090*	*540 850*	*23 263 027*
	ИТОГО с понижающим коэффициентом К=0,8999999997732		***37 082 257***	***93 732 561***	***3 113 753***	***133 928 571***
	в т.ч. с разбивкой по годам					
	2018 г.		31 285 279	79 079 580	2 626 988	112 991 847
	2019 г.		5 796 978	14 652 981	486 765	20 936 725
	Налог на добавленную стоимость				***16 071 429***	***16 071 429***
	в т.ч. с разбивкой по годам					
	2018 г. - НДС (12 %)				*13 559 022*	*13 559 022*
	2019 г. - НДС (12 %)				*2 512 407*	*2 512 407*
	Всего по сметному расчету с НДС		***37 082 257***	***93 732 561***	***19 185 182***	***150 000 000***

Заказчик:
Главный специалист отдела строительства
ГУ "Управление строительства, архитектуры
и градостроительства Кызылординской области"

Файзуллаев Ж.

Технадзор:
ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"

Жумашев Н.

Подрядчик:
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

Рашев А.А.

Авторский надзор:
ТОО "Сартобе"

Абилов Н.