Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»

Подрядчик: ТОО «SCS Инжиниринг»

Наименование строительства и его адрес:"Строительство поликлиники на 250 посещений в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области"

Приложение 5
к приказу Министра
по инвестициям к развитию
Республики Казахстан
от 19сентября 2018года №656

№21

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ОКТЯБРЬ месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		197	27.12.2019г.				
		Дополнительное соглашение					
		№21	25.03.2021г.				

в тенге Форма 3

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за _) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**1 907 252 630,39**									
За отчестный период		**99 855 994**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11 982 719**	**111 838 713**

Заказчик:
Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области
(БИН 060140001844)

Баймаханов Н.Д.

Утегенов К.З.

Файзуллаев Ж.И.

Эксперты технического надзора:
Директор ТОО «Стройтехнопроект KZ A и K»

(БИН 041240010935)

Кайыров С.Н.

Технадзор ТОО «Стройтехнопроект KZ A и K»
(БИН 041240010935)

Жумашев Н.

Подрядчик:
Директор ТОО «SCS Инжиниринг»

(БИН 060540005386)

Рашев А.А.

Разработчики проекта строительства и эксперт авторского надзора:
ТОО «Сартобе»
(БИН 050540003813)

Мухаммедиев О.Е.

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ №21

за ОКТЯБРЬ месяц 2021г.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"
Наименование строительства: "Строительство поликлиники на 250 посещений в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области"

№	№ смет и расчетов	Наименование глав объектов, работ и затрат	Сметная стоимость в тенге			Общая сметная стоимость тыс. тенге
			Строительно-монтажные работы	Оборуд. инвентарь, мебель	Прочие работы и затраты	
1	2	3	4,000	5,000	6,000	7,000
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	**Поликлиникана 250 посещений в смену**				
		в том числе;				
		ОСР. Подземная часть	24 497,257			24 497,257
		ОСР. Надземная часть	58 334,791			58 334,791
		Итого по главе 2:	**82 832,048**	**0,000**		**82 832,048**
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
7	6-2	Наружные сети теплоснабжения	1 840,783			1 840,783
8	6-5	Наружное газоснабжение	8 008,488			8 008,488
9	6-6	Наружный водопровод	144,418			144,418
10	6-7	Наружная канализация	98,066			98,066
		Итого по главе 6	**10 091,755**	**0,000**	**0,000**	**10 091,755**
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
16	7-6	Ограждение	0,000			0,000
17	7-7	Уборная на 2 очка	0,000			0,000
		Итого по главе 7	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
		Итого по главам1-7	**92 923,803**	**0,000**	**0,000**	**92 923,803**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
18	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 36	Временные здания и сооружения - 1,5%	1 393,857			1 393,857
		Итого по главе 8	1 393,857			1 393,857
		Итого по главе 2-8:	94 317,660	0,000	0,000	94 317,660
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
19	НДЗ РК 8.04-06-2015 табл.3 п.VIII.1г	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	1 273,288			1 273,288
20	НДОССС прил. 1	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска			12 622,398	12 622,398
		Итого по главе 9	1 273,288		12 622,398	13 895,687
		Итого по главам 1-9	95 590,949	0,000	12 622,398	108 213,347
21		**Непредвиденные работы и затраты-2%**	**1 911,819**			**1 911,819**
		Итого по сметному расчету				
22		**В текущих ценах с 26.03.18г**	**97 502,767**	**0,000**	**12 622,398**	**110 125,166**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
23		2018 г. - 85 % (МРП = 2405 тенге)	82 877,352	0,000	10 729,039	93 606,391
24		2019 г. - 15 % (МРП = 2525 тенге)	14 625,415	0,000	1 893,360	16 518,775
25		**В текущих и прогнозных ценах**	**98 234,038**	**0,000**	**12 717,066**	**110 951,105**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
26		2018 г. - 85 % (Иинф = 1,000)	82 877,352	0,000	10 729,039	93 606,391
27		2019 г. - 15 % (Иинф = 1,050)	15 356,686	0,000	1 988,028	17 344,714
28		**Понижающий коэффициент К=0,8999999997732**	**88 410,634**	**0,000**	**11 445,360**	**99 855,994**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
29		2018 г.	74 589,617	0,000	9 656,135	84 245,752
30		2019 г.	13 821,017	0,000	1 789,225	15 610,242
28		**Налог на добавленную стоимость**			**11 982,719**	**11 982,719**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
29		2018 г. - НДС (12 %)			10 109,490	10 109,490
30		2019 г. - НДС (12 %)			1 873,229	1 873,229
31		**Всего по сметному расчету**	**88 410,634**	**0,000**	**23 428,079**	**111 838,713**

Главный специалист отдела строительства
ГУ "Управление строительства, архитектуры
и градостроительства Кызылординской области
_____ **Файзуллаев Ж.**

ТОО "Строительнопроект KZ A и K"
_____ **Жумашев Н.**

Подрядчик:
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"
Рашев А.А.

Авторский надзор:
ТОО "Сартобе"
_____ **Мухаммедиев О**

Форма 2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №21

за октябрь месяц 2021г.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "SG Инжиниринг"

Наименование строительства: "Строительство поликлиники на 250 посещений в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области"

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Наклад-ные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОСР. Подземная часть									
		Раздел 5 +Перекрытия ниже отм. -0,100									
		5.3 Блок В									
89	1106-0801-0101	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %**	м3	66,75	40493,05	1743,69	2702911	116391	2087251	475200	343236
					7479,68	343,51	499269	22929	–	254249	
		Раздел 6 +Окна ниже отм. 0,000									
95	1110-0106-0802	**Доски деревянные подоконные. Установка в каменных стенах. Высота проема до 2 м НР = 90 %**	м2 проемов	44,55	949,67	25,5	42308	1136	16945	22010	6946
					543,82	5,12	24227	228	–	5145	
		Раздел 7 +Двери									
97	1110-0107-0106	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %**	м2	93,66	1458,45	69,43	136598	6503	43681	80141	234078
					922,64	28,1	86414	2632	–	17339	
98	1110-0107-0107	**Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %**	м2	34,65	1220,66	96,1	42296	3330	11727	25779	73521
					786,12	40,52	27239	1404	–	5446	
		7.2 Двери металлические внутренние									
110	1120-1101-0105	**Двери герметические утепленные, размер 1250х500 мм. Установка НР = 98 %**	дверь	1	37294	294	37294	294	34656	2361	42827
					2344	65	2344	65	–	3172	
112	1110-0107-0609	**Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по асбесту с двух сторон НР = 90 %**	м2	1,89	8421,16	18,52	15916	35	13814	1873	19212
					1093,65	7,41	2067	14	–	1423	
		7.3 Люки									

113 1110-0107-0105	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков НР = 90 %	м2	1,3	3016,92	504,62	3922	656	1836	1415	5764
				1100	109,23	1430	142	–	427	
Раздел 8 +Полы										
8.1 Полы цокольного этажа Тип полов-1-1237,02м2 (керамогранит)										
121 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	1199,42	4279,13	115,65	5132472	138717	3954988	1031513	6657104
				866,06	48,85	1038767	58587	–	493119	
122 1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 94 %	м	1275,2	1698,25	11,65	2165604	14858	1862729	275147	2636011
				225,86	3,68	288017	4693	–	195260	
8.2 Тип полов-2-250,24м2 (керамическая плитка)										
129 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	250,24	2989,64	65,62	748128	16421	480776	242436	1069809
				1002,76	27,89	250931	6980	–	79245	
130 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	287,1	519,55	1,48	149164	425	76173	68388	234956
				252,76	0,65	72566	187	–	17404	
8.3 Тип полов -3-471,16м2 (линолеум с утеплителем)										
138 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	471,16	2968,01	18,93	1398408	8920	1233803	150164	1672458
				330,43	8,63	155685	4064	–	123886	
139 1111-0101-3901	Плинтуса деревянные. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	504,2	371,48	1,97	187299	994	151205	33407	238362
				69,62	0,87	35100	439	–	17656	
140 1115-0403-0303	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР = 80 % К=0,100;	й поверхности	50,42	712,77	3,09	35938	156	12236	18892	59216
				467	1,37	23546	69	–	4386	
8.4 Тип полов 4 - 37,6м2(керамогранит)										
147 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	37,6	4279,12	115,64	160895	4348	123983	32337	208691
				866,06	48,86	32564	1837	–	15459	
148 1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 94 %	м	23,7	1698,27	11,69	40249	277	34619	5114	48992
				225,86	3,67	5353	87	–	3629	
Раздел 9 +Отделочные работы ниже отм. 0,000										
149 1134-0108-0307	Каркасы акустических конструкций потолков металлических. Устройство НР = 76 %	м2 площади	550,04	9456,58	423,51	5201498	232946	3994981	851617	6537364

				1770	267,21	973571	146978	–	484249	
150 1115-0 -1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР = 80 %	м2	550,04	1207,27	127,94	664045	70373	–	499908	1257069
				1079,33	56,75	593672	31213	–	93116	
	Итого по ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ									24 497 257
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, машинистов тенге									4 395 310
	ОСР. Надземная часть									
Раздел 4 +Лестница ЛК-1										
83 1113-03 -0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	19,95	82,01	2,21	1636	44	865	504	2311
				36,44	0,2	727	4	–	171	
84 1113-03 -1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	19,95	82,66	1,55	1649	31	1193	296	2101
				21,3	0,2	425	4	–	156	
Раздел 4 +Лестница ЛК-2-2шт										
91 1113-030 -0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	38,76	81,97	2,19	3177	85	1680	980	4490
				36,43	0,21	1412	8	–	333	
92 1113-030 -1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	38,76	82,66	1,57	3204	61	2317	575	4081
				21,31	0,21	826	8	–	302	
4.2 Стремянка 3шт										
95 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	9,01	81,91	2,22	738	20	390	228	1043
				36,4	0,22	328	2	–	77	
96 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	9,01	82,69	1,55	745	14	539	134	949
				21,31	0,22	192	2	–	70	
4.3 Пожарная лестница										
99 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	9,01	81,91	2,22	738	20	390	228	1043
				36,4	0,22	328	2	–	77	
100 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	9,01	82,69	1,55	745	14	539	134	949
				21,31	0,22	192	2	–	70	
Раздел 11 Кровля										

11.2 Деревянный каркас кровли										
178 1110-01 02-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	в конструкции	10,185	90144,92	938,14	918126	9555	707137	184881	1191248
				19777,52	391,65	201434	3989	–	88241	
179 1110-01 05-0101	Стропила. Установка НР = 90 %	в конструкции	38,204	93735,71	1255,44	3581079	47963	2802789	673539	4594987
				19116,51	472,46	730327	18050	–	340369	
180 1110-01 14-0401	Прогоны из досок. Укладка по фермам НР = 90 %	в конструкции	10,847	80659,35	1168,43	874912	12674	708892	142517	1098823
				14137,18	461,51	153346	5006	–	81394	
181 1110-01 02-0205	Стены. Устройство карнизов НР = 90 %	развернутой п	277	3441,52	22,34	953301	6189	586652	326855	1382568
				1301,3	9,79	360460	2712	–	102412	
182 1110-01 06-0101	Окна слуховые. Устройство НР = 90 %	слуховое окно	8	16750,5	749,13	134004	5993	83749	41928	190007
				5532,75	290,63	44262	2325	–	14075	
185 2109-04 04-1003	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	8	4249		33992		33992	–	36711
				–		–		–	2719	
186 2109-04 04-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	16	490		7840		7840	–	8467
				–		–		–	627	
187 1110-01 15-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	в конструкции	62,64	9970,95	51,23	624580	3209	576030	41981	719886
				723,83	20,83	45341	1305	–	53325	
11.3 Вентелируемая кровля										
188 1112-0101-0705	Покрытие кровельное из настила без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	77	2602,13	93,39	200364	7191	70983	114014	339528
				1586,88	22,57	122190	1738	–	25150	
190 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	й поверхности	77	346,03	2,38	26644	183	24349	1968	30901
				27,43	0,97	2112	75	–	2289	
Раздел 13 +Окна										
13.2 2 этаж										
235 1110-0106-0802	Доски деревянные подоконные. Установка в каменных стенах. Высота проема до 2 м НР = 90 %	м2 проемов	207,78	949,63	25,47	197315	5293	79030	102649	323961
				543,81	5,11	112992	1062	–	23997	
Раздел 17 +Полы										
17.2 Тип полов 2 - 714,64м2										

287 1111-0101-0301	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	714,64	2968,01	18,93	2121060	13530	1871392	227764	2536730
				330,43	8,63	236138	6164	–	187906	
288 1111-0101-0301	Плинтуса деревянные. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	794,87	371,48	1,97	295275	1567	238373	52665	375775
				69,62	0,87	55335	692	–	27835	
17.4 Тип полов 4 - 71,94м2										
294 1115-0209-0103	Стяжка под полы. Устройство из рентгенозащитного раствора по бетону толщиной 30 мм НР = 80 %	й поверхности	64,746	897,05	99,64	58080	6451	32280	18798	83029
				298,85	64,07	19349	4148	–	6150	
295 1115-0209-0104	Стяжка под полы. Устройство из рентгенозащитного раствора. При увеличении толщины грунта на каждые 10 мм сверх 30 мм добавлять к норме 1115-0209-0103 НР = 80 % ktpp1=4; ktpm1=4; kэкс1=4; kмат1=4;	й поверхности	71,94	1166,9	156,41	83947	11252	47729	25405	118100
				347,04	94,38	24966	6790	–	8748	
297 1111-0101-0801	Тепло- и звукоизоляция засыпная песчаная. Устройство НР = 94 % К=0,039;	м3 изоляции	2,80566	7926,83	1486,99	22240	4172	7830	10831	35717
				3649,05	457,65	10238	1284	–	2646	
298 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	й поверхности	71,94	789,41	82,15	56790	5910	11227	37948	102317
				551,2	9,97	39653	717	–	7579	
299 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	71,94	691,13	25,34	49720	1823	27639	19824	75108
				281,6	11,55	20258	831	–	5564	
300 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 НР = 94 % ktpp1=4; ktpm1=4; kэкс1=4; kмат1=4;	м2 стяжки	71,94	414,32	17,25	29806	1241	27563	1459	33766
				13,93	7,65	1002	550	–	2501	
301 1111-0101-3403	Покрытия из паркета штучного без жилок. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	71,94	8838,78	27,95	635862	2011	555826	74044	766698
				1084,58	10,36	78025	745	–	56792	
17.7 Тип 2 - 749,89м2										
315 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	749,89	2968,01	18,93	2225682	14197	1963699	238998	2661854
				330,43	8,62	247786	6467	–	197174	
316 1111-0101-3901	Плинтуса деревянные. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	802,4	371,48	1,97	298073	1582	240632	53164	379336

					69,61	0,87	55859	698	–	28099	
17.10 Этаж тип1 - 759,29м2											
327 1111-0101-0707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	759,29	4279,13	115,65	3249100	87814	2503697	652997	4214265
				866,06	48,85	657589	37089	–	312168	
328 1111-0101-0905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 94 %	м	797,3	1698,25	11,65	1354011	9290	1164643	172032	1648126
				225,86	3,68	180078	2935	–	122083	
17.11 Тип2 - 949,18м2											
329 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	361,885	691,12	25,34	250106	9170	139029	99725	377817
				281,6	11,56	101907	4183	–	27986	
330 1111-0101-1301	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	949,18	2968,01	18,93	2817179	17971	2485570	302516	3369271
				330,43	8,63	313638	8187	–	249576	
331 1111-0101-3101	Плинтуса деревянные. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	1015,62	371,48	1,97	377280	2003	304575	67291	480137
				69,61	0,87	70702	884	–	35566	
17.12 тип3 - 135,43м2											
332 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	й поверхности	51,5725	1390,36	82,15	71704	4237	39041	27204	106822
				551,2	9,97	28427	514	–	7913	
333 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	51,5725	691,12	25,33	35643	1306	19814	14212	53843
				281,6	11,56	14523	596	–	3988	
334 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 до 15мм НР = 94 % К=-1,000;	м2 стяжки	-135,43	103,57	4,31	-14027	-584	-12972	-686	-15890
				3,48	1,91	-471	-259	–	-1177	
335 1111-0101-2803	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на битумной мастике. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	135,43	3631,92	41,68	491871	5645	308704	167724	712363
				1310,8	6,7	177522	908	–	52768	
336 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	142,2	519,56	1,48	73881	210	37729	33873	116374
				252,76	0,65	35942	93	–	8620	
17.13 Лестничная клетка - 276,85м2											

338 1111-0101-112	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 до 60мм НР = 94 % ктрр1=8; ктрм1=8; кзпр1=8; кэкс1=8; кзпм1=8; кмат1=8;	м2 стяжки	276,85	828,61 27,84	34,5 15,29	229400 7708	9552 4232	212140 –	11224 19250	25
339 1111-0101-2701	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	276,85	4279,12 866,06	115,65 48,85	1184674 239768	32017 13524	912889 –	238094 113821	153
340 1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР = 94 %	м	296,23	1698,25 225,86	11,65 3,68	503072 66907	3452 1091	432713 –	63918 45359	612
Раздел 18 +Отделочные работы										
18.2 1 этаж										
342 1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР = 80 %	м2	175,6825	1207,27 1079,32	127,94 56,75	212096 189618	22477 9970	2 –	159670 29741	401
347 1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	й поверхности	1047,40995	555,15 382,98	4,08 1,81	581470 401137	4273 1896	176059 –	322426 72312	976
348 1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	й поверхности	383,44635	669,44 481,18	4,32 1,92	256694 184507	1656 736	70531 –	148194 32391	437
349 1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80 %	сти облицовки	301,555	4628,38 2036	17,42 7,91	1395711 613966	5253 2385	776492 –	493081 151103	20398
350 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	й поверхности	141,75	2747,08 1852,65	38,89 18,75	389399 262613	5513 2658	121273 –	212217 48129	6497
18.3 Помещения №1058, №1060										
18.5 3 этаж										
366 1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	й поверхности	1217,53	723,34 481,18	4,32 1,92	880691 585851	5262 2341	289578 –	470554 108100	14593

367 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	й поверхности	1528,085	1265,92	66,43	1934433	101511	642208	1014196	3184520
				779,22	50,41	1190714	77031	–	235890	
368 1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	й поверхности	3056,17	555,15	4,08	1696635	12454	513729	940797	2848427
				382,98	1,81	1170452	5544	–	210995	
369 1115-0203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	й поверхности	329,44	473,25	4,72	155907	1555	39042	92849	268657
				350,02	2,28	115311	751	–	19901	
370 1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80 %	сти облицовки	592,992	4628,38	17,42	2744592	10330	1526931	969618	4011347
				2036	7,91	1207332	4691	–	297137	
18.6 Облицовка коммуникаций										
371 1110-0404-0101	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР = 90 %	етом проемов)	505,43	1280,47	12,73	647186	6435	241714	361176	1089031
				789,5	4,49	399037	2270	–	80669	
372 2203-0201-0105	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	505,43	424		214302		214302	–	231446
				–		–		–	17144	
Раздел 20 Пристройка для кислородных баллонов										
396 1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР = 92 %	й поверхности	6,22	682,8	24,92	4247	155	3077	953	5616
				163,18	3,38	1015	21	–	416	
397 1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %	ного покрытия	6,22	802,89	49,04	4994	305	2004	2527	8123
				431,67	9,97	2685	62	–	602	
398 1112-0101-1304	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой НР = 92 %	ного покрытия	6,22	647,11	47,75	4025	297	1650	1969	6474
				334,08	9,97	2078	62	–	480	

399 2111-0101-0107	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012	м3	0,6407	36591		23444		23444	–	25320
				–		–		–	1876	
400 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	6,22	618,01	96,46	3844	600	2092	1180	5426
				185,21	21,06	1152	131	–	402	
401 1112-0101-0202	Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной антисептированной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	6,22	3254,98	120,1	20246	747	17783	1650	23648
				275,88	12,54	1716	78	–	1752	
402 1112-0101-0402	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком НР = 92 %	и примыканий	6,3	2460,48	50	15501	315	12492	2516	19458
				427,62	6,51	2694	41	–	1441	
403 1110-0107-0102	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	5,04	1913,29	394,64	9643	1989	3403	4247	15001
				843,45	92,86	4251	468	–	1111	
404 2113-0814-2211	Ручка-скоба	шт.	2	835		1670		1670	–	1804
				–		–		–	134	
405 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	490		1960		1960	–	2117
				–		–		–	157	
20.1 Рампа										
409 1109-0304-0201	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,766	65190,6	21060,05	49936	16132	5810	22903	78666
				36545,69	6787,21	27994	5199	–	5827	
411 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	24,51	82,62	1,55	2025	38	1465	364	2580
				21,3	0,24	522	6	–	191	
Раздел 21 Крыльца, пандусы, входы, наружные лестницы										
432 1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР = 80 %	й поверхности	54	1064,5	26,33	57483	1422	20164	29661	94116
				664,76	21,83	35897	1179	–	6972	

439 1109-0401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	м2 покрытия	100	531,74	152,56	53174	15256	7930	23461	82766
				299,88	40,14	29988	4014	–	6131	
441 1112-0101-0901	Желоба настенные. Устройство НР = 92 %	м желобов	6,2	6416,29	137,26	39781	851	34698	4111	47403
				682,58	38,23	4232	237	–	3511	
442 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	7	2698,29	13,29	18888	93	12603	5715	26571
				884,57	2,86	6192	20	–	1968	
443 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	217,1	691,11	25,34	150041	5501	83406	59824	226654
				281,59	11,56	61134	2509	–	16789	
444 1115-0106-0102	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе НР = 80 %	сти облицовки	217,1	3274,52	27,52	710898	5975	87686	495910	1303353
				2843,1	12,21	617237	2650	–	96545	
445 2206-0301-9901	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная СТ РК 1954-2010	м2	221,442	3388		750245		750245	–	810265
				–		–		–	60020	
21.7 Тамбур крыльцо №2										
453 1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,061	23163,93	11377,05	1413	694	367	363	1918
				5770,49	2852,46	352	174	–	142	
455 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	ых элементов	0,11	679636,36	6236,36	74760	686	68569	6641	87913
				50045,45	1118,18	5505	123	–	6512	
456 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	1,81	82,87	1,66	150	3	108	27	191
				21,55	–	39	–	–	14	
21.8 Плита ПТ1										
462 1115-0207-0201	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании НР = 80 %	й поверхности	28,8	488,61	5,87	14072	169	7365	5278	20898
				227,01	2,05	6538	59	–	1548	
463 1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	й поверхности	28,8	1887,12	30,49	54349	878	19755	27281	88160
				1170,69	13,37	33716	385	–	[illegible]	

464 1126-0201-0101	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме НР = 76 %	м3 изоляции	2,3	40714,78	2253,04	93644	5182	38314	39425	143715
				21803,48	750,87	50148	1727	–	10646	
466 1110-0105-0101	Стропила. Установка НР = 90 %	в конструкции	0,41	93736,59	1253,66	38432	514	30080	7229	49314
				19117,07	473,17	7838	194	–	3653	
467 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	в конструкции	0,41	9975,61	51,22	4090	21	3772	275	4714
				724,39	19,51	297	8	–	349	
468 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	18,3	2602,08	93,39	47618	1709	16869	27097	80692
				1586,89	22,57	29040	413	–	5977	
21.9 Тамбур и крыльцо №3										
478 1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 118 %	м ограждения	5,2	13733,85	71,54	71416	372	68772	2850	80207
				436,92	27,5	2272	143	–	5941	
479 1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,244	23143,44	11348,36	5647	2769	1469	1454	7669
				5774,59	2860,66	1409	698	–	568	
481 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	3,21	82,55	1,56	265	5	192	47	337
				21,18	–	68	–	–	25	
484 1126-0201-0101	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме НР = 76 %	м3 изоляции	3,62	40714,36	2252,76	147386	8155	60302	62052	226193
				21803,59	750,83	78929	2718	–	16755	
486 1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	й поверхности	30,2	1887,19	30,5	56993	921	20717	28606	92447
				1170,7	13,34	35355	403	–	6848	
487 1115-0207-0201	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании НР = 80 %	й поверхности	30,2	488,58	5,86	14755	177	7722	5534	21912
				227,02	2,05	6856	62	–	1623	
21.11 Плита ПТ2										

488 1106-0301-0111	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	1,1	36897,27	2762,73	40587	3039	28953	8313	52812
				7813,64	490,91	8595	540	–	3912	
491 1112-0101-1301	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой НР = 92 %	ного покрытия	7,08	542,37	50,99	3840	361	2281	1170	5411
				169,21	10,45	1198	74	–	401	
493 1110-0105-0101	Стропила. Установка НР = 90 %	в конструкции	0,52	93736,54	1255,77	48743	653	38149	9167	62543
				19117,31	471,15	9941	245	–	4633	
494 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	в конструкции	0,52	9975	50	5187	26	4785	348	5978
				723,08	21,15	376	11	–	443	
495 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	32,3	5687,8	93,37	183716	3016	129444	47826	250065
				1586,87	22,57	51256	729	–	18523	
496 1115-0101-0201	Стены. Облицовка декоративными блоками НР = 80 %	сти облицовки	30,2	6524,4	305,79	197037	9235	22819	134974	358572
				5463,01	123,64	164983	3734	–	26561	
21.12 Ступени										
498 1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	11	4279,27	115,73	47072	1273	36272	9460	61055
				866,09	48,82	9527	537	–	4523	
21.13 Тамбур и крыльцо №4										
21.14 Ф3										
508 1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 118 %	м ограждения	5,2	13733,85	71,54	71416	372	68772	2850	80207
				436,92	27,5	2272	143	–	5941	
509 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	3,64	82,97	1,65	302	6	218	54	384
				21,43	–	78	–	–	28	
513 1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,245	23146,94	11355,1	5671	2782	1474	1460	7701
				5775,51	2861,22	1415	701	–	570	

515 1113-0301-146	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	2,92	82,88	1,71	242	5	175	43	308
				21,23	–	62	–	–	23	
21.15 ПТ3										
516 1106-0801-011	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	1,3	36898,46	2762,31	47968	3591	34219	9824	62415
				7813,85	490,77	10158	638	–	4623	
519 1112-0101-0501	Ендовы. Защита дополнительным двухслойным ковром из рулонных материалов на битумной мастике НР = 92 %	м ендовы	8,5	1964,94	57,76	16702	491	15087	1067	19191
				132,24	4,24	1124	36	–	1422	
520 1126-0201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо НР = 76 %	м3 изоляции	1,02	12472,55	1522,55	12722	1553	–	8995	23454
				10950	652,94	11169	666	–	1737	
524 1115-0207-0201	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании НР = 80 %	й поверхности	31,7	488,55	5,87	15487	186	8105	5810	23001
				227	2,08	7196	66	–	1704	
525 1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	й поверхности	31,7	1887,16	30,5	59823	967	21745	30027	97038
				1170,69	13,34	37111	423	–	7188	
526 1126-0201-0101	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме НР = 76 %	м3 изоляции	3,8	40714,21	2252,89	154714	8561	63300	65137	237439
				21803,42	750,79	82853	2853	–	17588	
528 1110-0105-0101	Стропила. Установка НР = 90 %	в конструкции	0,52	93736,54	1255,77	48743	653	38149	9167	62543
				19117,31	471,15	9941	245	–	4633	
529 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	в конструкции	0,52	9975	50	5187	26	4785	348	5978
				723,08	21,15	376	11	–	443	
530 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	32,5	5687,94	93,42	184858	3036	130248	48122	251618
				1586,89	22,55	51574	733	–	18638	
21.16 Ступени										

531 1111-01 01-07	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	11	4279,27	115,73	47072	1273	36272	9460	61055
				866,09	48,82	9527	537	–	4523	
532 1115-01 06-0112	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе НР = 80 %	:ти облицовки	31,7	3274,51	27,51	103802	872	12804	72410	190309
				2843,09	12,21	90126	387	–	14097	
533 2206-0301-0901	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная СТ РК 1954-2010	м2	32,651	3388		110622		110622	–	119472
				–		–		–	8850	
21.17 Крыльцо КР5										
537 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	2 поверхности	29,7	822,36	19,12	24424	568	17113	6331	33215
				227,04	2,19	6743	65	–	2460	
538 1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,091	23131,87	11351,65	2105	1033	547	542	2859
				5769,23	2857,14	525	260	–	212	
539 1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,291	26237,11	9343,64	7635	2719	1034	3165	11664
				13340,21	2422,68	3882	705	–	864	
541 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	19,7	5687,87	93,4	112051	1840	78949	29170	152519
				1586,9	22,54	31262	444	–	11298	
542 1106-0801-0111	Монолитный участок НР = 91 %	м3	0,05	35820	2760	1791	138	1262	379	2344
				7820	500	391	25	–	174	
21.18 Тамбур и крыльцо №6										
21.19 ФМ1, Ф6										
549 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	2 поверхности	42	822,4	19,14	34541	804	24201	8953	46974
				227,05	2,17	9536	91	–	3480	
550 1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 118 %	м ограждения	11,2	13734,02	71,7	153821	803	148124	6138	172756
				436,96	27,5	4894	308	–	12797	
551 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	9,82	82,59	1,53	811	15	587	146	1034

					21,28	0,2	209	2	–	77	
552 1109-0302012	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,798	23142,86	11353,38	18468	9060	4800	4756	25082
				5774,44	2863,41	4608	2285	–	1858	
554 1113-0301-146	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	9,56	82,74	1,57	791	15	572	142	1008
				21,34	0,21	204	2	–	75	
555 1112-0101-0501	Ендовы. Защита дополнительным двухслойным ковром из рулонных материалов на битумной мастике НР = 92 %	м ендовы	16,25	1964,92	57,78	31930	939	28843	2040	36688
				132,18	4,25	2148	69	–	2718	
558 1115-0207-0201	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании НР = 80 %	й поверхности	52,4	488,59	5,86	25602	307	13399	9603	38021
				227,02	2,06	11896	108	–	2816	
559 1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	й поверхности	52,4	1887,18	30,5	98888	1598	35945	49636	160406
				1170,71	13,36	61345	700	–	11882	
560 1126-0201-0101	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме НР = 76 %	м3 изоляции	6,28	40714,33	2252,87	255686	14148	104612	107647	392400
				21803,5	750,8	136926	4715	–	29067	
21.20 ПТ4										
562 1106-0801-0103	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	2,23	33429,6	1434,08	74548	3198	59451	11400	92824
				5335,87	281,61	11899	628	–	6876	
565 1110-0105-0101	Стропила. Установка НР = 90 %	в конструкции	0,65	93735,38	1253,85	60928	815	47687	11461	78180
				19116,92	473,85	12426	308	–	5791	
566 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	61,8	5687,86	93,4	351510	5772	247669	91508	478459
				1586,88	22,59	98069	1396	–	35441	
567 1112-0101-1301	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой НР = 92 %	ного покрытия	61,8	542,48	50,99	33525	3151	19914	10218	47242
				169,26	10,45	10460	646	–	3499	
21.21 Ступени										

569 1111-0101-707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	60	4279,08	115,62	256745	6937	197845	51599	333012
				866,05	48,83	51963	2930	–	24668	
570 1115-0101-001	Облицовка цоколя декоративными блоками НР = 80 %	сти облицовки	38,7	6524,39	305,79	252494	11834	29242	172962	459492
				5463	123,64	211418	4785	–	34036	
578 1107-0519-004	Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 118 %	м ограждения	15	13734,13	71,73	206012	1076	198381	8222	231373
				437	27,53	6555	413	–	17139	
579 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	90,92	82,64	1,56	7514	142	5435	1350	9573
				21,3	0,22	1937	20	–	709	
580 1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,123	23130,08	11349,59	2845	1396	739	733	3864
				5772,36	2869,92	710	353	–	286	
581 1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,109	75293,58	19522,94	8207	2128	253	4376	13590
				53449,54	4733,94	5826	516	–	1007	
583 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	6,728	81,9	2,23	551	15	291	170	779
				36,41	0,3	245	2	–	58	
584 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	6,728	82,64	1,63	556	11	402	100	708
				21,25	0,3	143	2	–	52	
585 1109-0401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	м2 покрытия	7,7	531,95	152,6	4096	1175	612	1806	6374
				299,87	40,13	2309	309	–	472	
586 2110-0103-1105	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	7,931	2571		20391		20391	–	22022
				–		–		–	1631	
587 2113-0208-0201	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 29 мм К=7,931;	1000 шт.	0,04759	6115		291		291	–	314
				–		–		–	23	
588 1115-0101-0201	Облицовка цоколя декоративными блоками НР = 80 %	сти облицовки	6,49	6524,5	305,86	42344	1985	4904	29006	77058

					5463,02	123,73	35455	803	–	5708	
21.23 Ступени											
592 1111-0101-07	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	11		4279,27	115,73	47072	1273	36272	9460	61055
					866,09	48,82	9527	537	–	4523	
21.24 Крыльцо КР9											
593 1109-0304-01	Монтаж косоуров НР = 69 %	т конструкций	0,592		62853,04	23660,47	37209	14007	5186	15228	56632
					30432,43	6846,28	18016	4053	–	4195	
594 1109-0302-01	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,099		26232,32	9343,43	2597	925	351	1076	3967
					13343,43	2414,14	1321	239	–	294	
21.25 МП2											
596 1106-0101-01	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	1,405		24940,93	1604,27	35042	2254	30499	2488	40532
					1629,18	316,73	2289	445	–	3002	
599 1109-0401-01	Щиты покрытий зданий высотой до 25 м с обшивкой из гнутых профилей размером 3х12 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,052		26442,31	12653,85	1375	658	106	529	2056
					11750	2980,77	611	155	–	152	
600 2110-0103-11	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	9,07		2571		23319		23319	–	25185
					–		–		–	1866	
21.26 СТ1-8шт											
601 1109-0302-01	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,169		23153,85	11355,03	3913	1919	1018	1007	5314
					5775,15	2857,99	976	483	–	394	
603 1107-0519-01	Ограждения металлические без поручня. Установка НР = 118 %	м ограждения	61,66		13734,2	71,73	846851	4423	815483	33796	951099
					436,99	27,51	26945	1696	–	70452	
604 1107-0518-01	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию НР = 118 %	м ступеней	13,2		1165,68	47,2	15387	623	508	17114	35101
					1080	18,71	14256	247	–	2600	
21.28 Отмостка											
609 1108-0101-02	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	49,8		4727,37	1454,36	235423	72427	127650	60868	319994
					709,76	604,48	35346	30103	–	23703	
	Итого по разделу НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										

	в том числе									58 334 791
	- зарплата рабочих-строителей, машинистов тенге									13 579 130
	Наружные сети теплоснабжение									
Раздел 1 Трубопровод										
18 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	трубопровода	16	70,5	1,13	1128	18	7	1081	2386
				68,94	–	1103	–	–	177	
19 1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	трубопровода	5	70,4	1	352	5	2	338	745
				69	–	345	–	–	55	
1.2 Антикоррозийное и тепловое изоляции										
27 1122-0601-0305	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	трубопровода	0,138	465079,71	188710,14	64181	26042	939	41195	113806
				269565,22	31963,77	37200	4411	–	8430	
28 1122-0601-0302	Трубопроводы стальные диаметром 80-65 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	трубопровода	0,138	252978,26	31362,32	34911	4328	939	29433	69492
				214811,59	623,19	29644	86	–	5148	
Раздел 3 Канал железобетонный КЛ 126х50 -65 м										
42 2104-0303-0109	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 К=6,000;	м3	1,08	55289		59712		59712	–	64489
				–		–		–	4777	
43 2104-0303-0110	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92 К=19,000;	м3	14,06	52733		741426		741426	–	800740
				–		–		–	59314	
44 2104-0302-0209	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92. ПТ300.150.14-9 ПТ75.150.14-9	м3	13,13	55649		730671		730671	–	789125
									58454	
	Итого по разделу Наружный ТС									**1 840 783**
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, машинистов тенге									**72 789**

Наружный водопровод

Раздел 1 Водопровод

13 1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	трубопровода	0,016	55875	–	894	–	144	743	1768
				46875	–	750	–	–	131	
16 1122-0701-0102	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	трубопровода	0,02	51900	–	1038	–	101	928	2123
				46850	–	937	–	–	157	
56 1122-1101-0103	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 99 %	врезка	2	61517,5	3711	123035	7422	110648	7083	140527
				2482,5	1095	4965	2190	–	10409	
	Итого по разделу Наружный водопровод									144 418
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, машинистов тенге									8 842

Наружная канализация

Раздел 1 Канализация К1

50 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	1,86	40726,88	4493,01	75752	8357	52326	15050	98066
				8101,61	790,32	15069	1470	–	7264	
	Итого по разделу Наружная канализация									98 066
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, машинистов тенге									16 539

Наружное газоснабжение

Раздел 1 Подземный газопровод среднего давления 0,3 МПа

22 1125-0127-0101	Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа трубопровода диаметром до 350 мм НР = 91 %	трубопровода	0,528	948526,52	774348,48	500822	408856	1150	163698	717682
				172000	168696,97	90816	89072	–	53162	
23 1125-0211-0101	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2) НР = 91 %	стык	2	19004,5	17950	38009	35900	20	7897	49578
				1044,5	3294,5	2089	6589	–	3672	
24 1125-0211-0104	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 200 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2) НР = 91 %	стык	14	25308,71	23792,29	354322	333092	210	74760	463409
				1501,43	4366,71	21020	61134	–	34327	
44 1127-0902-0101	Знаки на металлических стойках. Установка НР = 108 %	шт.	8	4265,88	690,38	34127	5523	5308	27030	66050
				2912	216,5	23296	1732	–	4893	

47 1106-01-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 % К=8,000;	м3	0,4	30737,5	1100	12295	440	10071	1704	15119
				4460	220	1784	88	–	1120	
1.3 Врезка - 1шт										
58 1124-0204-0108	врезка.Газопроводы действующие стальные диаметром 300 мм. Отключение и заглушка под газом НР = 99 %	отключение	1	27688	5168	27688	5168	12236	10181	40899
				10284	–	10284	–	–	3030	
59 1124-0202-0107	Газопроводы врезаемые диаметром до 250 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления НР = 99 %	врезка	1	25298	4369	25298	4369	2763	17984	46745
				18166	–	18166	–	–	3463	
60 1122-0801-0001	Демонтаж заглушки.Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. НР = 99 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	шт	1	590	400	590	400	–	291	951
				190	104	190	104	–	70	
61 1122-0801-0022	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка НР = 99 %	шт.	1	1790	1179	1790	1179	–	905	2911
				611	303	611	303	–	216	
1.4 Горизонтально-наклонное бурение -2шт										
63 1125-0109-0101	*Бестраншейная прокладка кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха 500 мм НР = 91 %	м кожуха	51	84928,45	20959,02	4331351	1068910	2818519	657430	5387883
				8704,35	5461,35	443922	278529	–	399102	
Раздел 2 Подземный газопровод среднего давления 0,036 МПа										
2.1 Трубопровод подземного газопровода и низкого давления										
73 1125-0127-0101	Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа трубопровода диаметром до 350 мм НР = 91 %	трубопровода	0,08	948537,5	774350	75883	61948	175	24803	108741
				172000	168700	13760	13496	–	8055	
74 1339-0201-0502	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное НР = 61 %	стык	3	562	19,67	1686	59	120	919	2813
				502,33	–	1507	–	–	208	
75 1310-0904-0101	Сигнальная лента. Прокладка в траншее НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0,3;	км кабеля	0,08	25762,5	18512,5	2061	1481	–	528	2796

77 1308-0201-1201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	80	7250 305,91	3562,5 144,99	580 24473	285 11599	– 3300	207 9174	363
79 1122-0801-0101	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы,муфты. Установка НР = 99 %	шт	11	119,68 1214,73	39,6 800,73	9574 13362	3168 8808	– –	2692 6754	217
82 1122-0901-0212	Задвижки, краны, клапаны обратные стальные диаметром до 100 мм. Установка НР = 99 %	:ка или клапан	1	414 2511	206,18 123	4554 2511	2268 123	– 321	1809 2100	498
85 1127-0902-0101	Знаки на металлических стойках. Установка НР = 108 %	шт.	4	2067 4265,5	54 690,25	2067 17062	54 2761	– 2653	369 13514	3302
88 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 % К=4,000;	м3	0,2	2912 30735	216,25 1090	11648 6147	865 218	– 5037	2446 851	755
2.2 Монтаж кра	на подземной установки.Ковер -2 шт									
90 1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР = 93 % К=2,000;	м3 основания	0,94	4460 4309,57	215 863,83	892 4051	43 812	– 2627	560 860	530
91 1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	0,14	651,06 26278,57	332,98 1128,57	612 3679	313 158	– 3397	393 140	412
92 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=2,000;	2 поверхности	2	885,71 822,5	214,29 19	124 1645	30 38	– 1153	306 426	2237
93 1124-0207-0201	Трубка контрольная. Устройство НР = 99 % К=2,000;	шт.	2	227 7671	2 1879,5	454 15342	4 3759	– 5813	166 6977	24105
95 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Защитная оболочка НР = 99 % К=2,000;	трубопровода	0,003	2885 296666,67	638,5 93000	5770 890	1277 279	– 9	1786 670	1685
2.3 Врезка - 1шт										
99 1124-0204-0108	врезка.Газопроводы действующие стальные диаметром 300 мм. Отключение и заглушка под газом НР = 99 %	отключение	1	200666,67 27688	25000 5168	602 27688	75 5168	– 12236	125 10181	40899

100 1124-0207				10284	–	10284	–	–	3030		
	Газопроводы врезаемые диаметром до 250 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления НР = 99 %	врезка	1	25298	4369	25298	4369	2763	17984	46745	
101 1122-0801-1001				18166	–	18166	–	–	3463		
	Демонтаж заглушки.Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. НР = 99 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	шт	1	590	400	590	400	–	291	951	
102 1122-0801-1202				190	104	190	104	–	70		
	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка НР = 99 %	шт.	1	1790	1179	1790	1179	–	905	2911	
				611	303	611	303	–	216		
2.4 Узел выход полиэтиленового газопровода д-90 из грунта с переходом ПЭ/Ст."FRIALEN" 4/-04ВТ-24 - 1шт											
104 1122-0801-0015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	сонных частей	0,02531	1218925,33	450138,29	30851	11393	9169	13246	47625	
106 1122-0801-0201				406519,16	122125,64	10289	3091	–	3528		
	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт	3	1214,67	800,67	3644	2402	–	1842	5925	
110 1122-0301-0206				414	206,33	1242	619	–	439		
	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР = 99 %	трубопровода	0,00125	1228000	618400	1535	773	79	937	2670	
113 1122-0501-0103				546400	210400	683	263	–	198		
	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 100 мм. Укладка НР = 99 %	трубопровода	0,00132	296969,7	93181,82	392	123	4	296	743	
115 1122-0601-1006				200757,58	25757,58	265	34	–	55		
	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР = 99 %	трубопровода	0,00125	2937600	549600	3672	687	2893	289	4278	
116 1113-0301-0406				73600	160000	92	200	–	317		
	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=2,000;	м2	1	81	2	81	2	43	25	114	
117 1113-0301-1406				36	–	36	–	–	8		
	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	1	81	1	81	1	59	14	103	
				21	–	21	–	–	8		

118 1106-07 41-301	Устройство засыпки песком НР = 91 %	м3	0,03	5800	1400	174	42	80	59	252
				1733,33	433,33	52	13	–	19	
119 2110-05 02-901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	1	1364		1364		1364	–	1473
				–		–		–	109	
120 1106-01 01-001	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,005	22400	1000	112	5	102	5	126
				1000	200	5	1	–	9	
Раздел 3 Площадка ГРШП										
3.1 газорегуляторный пункт										
130 1113-03 01-006	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	1	88	3	88	3	43	29	126
				42	–	42	–	–	9	
131 1113-03 01-146	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	1	173	4	173	4	120	34	224
				49	–	49	–	–	17	
3.2 обвязка ГРШП										
132 1337-01 02-0104	Оборудование массой до 0,5 т. Монтаж на открытой площадке ГРПШ НР = 61 %	шт.	1	47086	4704	47086	4704	11740	19560	71978
				30642	1424	30642	1424	–	5332	
134 1122-09 01-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	:ка или клапан	1	1333	74	1333	74	170	1111	2640
				1089	33	1089	33	–	196	
137 1122-09 01-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	:ка или клапан	1	2511	123	2511	123	321	2100	4980
				2067	54	2067	54	–	369	
140 1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	трубопровода	0,0021	438095,24	97619,05	920	205	39	740	1793
				321904,76	33809,52	676	71	–	133	
142 1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	трубопровода	0,0023	1366086,96	60869,57	3142	140	2308	734	4186
				301739,13	20434,78	694	47	–	310	
143 1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	трубопровода	0,007	375428,57	61285,71	2628	429	86	2234	5251
				301857,14	20571,43	2113	144	–	389	
146 1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	трубопровода	0,001	259000	73000	259	73	1	202	498

					185000	19000	185	19	–	37	
148 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	трубопровода	0,001		296000	92000	296	92	3	224	562
					201000	25000	201	25	–	42	
150 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	сонных частей	0,0027	875925,93	450370,37	2365	1216	51	1413	4080	
					406666,67	121851,85	1098	329	–	302	
154 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	8	1214,75	800,75	9718	6406	–	4912	15800	
					414	206,25	3312	1650	–	1170	
159 1125-0127-0101	Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа трубопровода диаметром до 350 мм НР = 91 %	трубопровода	0,0074	948513,51	774324,32	7019	5730	16	2294	10058	
					172027,03	168648,65	1273	1248	–	745	
160 1339-0201-0504	Трубопровод, диаметр до 90 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное НР = 61 %	стык	6	703,33	23,5	4220	141	311	2298	7039	
					628	–	3768	–	–	521	
161 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	й поверхности	1,6	641,88	0,63	1027	1	30	798	1971	
					622,5	0,63	996	1	–	146	
3.3 узел выход полиэтиленового газопровода д-63 из грунта с переходом ПЭ/Ст."FRIALEN" 4/-04ВТ-23 - 1шт											
162 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	сонных частей	0,021	1218857,14	450095,24	25596	9452	7607	10991	39514	
					406523,81	122142,86	8537	2565	–	2927	
164 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт	3	1214,67	800,67	3644	2402	–	1842	5925	
					414	206,33	1242	619	–	439	
168 1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	трубопровода	0,0013	438461,54	97692,31	570	127	24	458	1110	
					322307,69	33846,15	419	44	–	82	
171 1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	трубопровода	0,00133	260150,38	73684,21	346	98	2	268	663	

				184962,41	18796,99	246	25	–	49	
173 1122-06[illegible]1-1002	Трубопроводы стальные диаметром до 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР = 99 %	трубопровода	0,001	1008000	–	1008	–	803	203	1308
				205000	–	205	–	–	97	
174 1113-03[illegible]-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	0,5	80	2	40	1	21	12	56
				36	–	18	–	–	4	
175 1113-03[illegible]-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ktpp1=2; ktpm1=2; kэкс1=2; kмат1=2;	м2	0,5	162	2	81	1	59	14	103
				42	–	21	–	–	8	
176 1106-07[illegible]-0301	Устройство засыпки песком НР = 91 %	м3	0,1	5780	1380	578	138	266	199	839
				1740	450	174	45	–	62	
3.4 узел выход полиэтиленового газопровода д-90 из грунта с переходом ПЭ/Ст."FRIALEN" 4/-04ВТ-24 - 1шт										
178 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	:онных частей	0,02531	1218925,33	450138,29	30851	11393	9169	13246	47625
				406519,16	122125,64	10289	3091	–	3528	
180 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт	3	1214,67	800,67	3644	2402	–	1842	5925
				414	206,33	1242	619	–	439	
184 1122-0301-0206	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР = 99 %	трубопровода	0,00125	1228000	618400	1535	773	79	937	2670
				546400	210400	683	263	–	198	
187 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 100 мм. Укладка НР = 99 %	трубопровода	0,00132	296969,7	93181,82	392	123	4	296	743
				200757,58	25757,58	265	34	–	55	
189 1122-0601-1006	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР = 99 %	трубопровода	0,00125	2937600	549600	3672	687	2893	289	4278
				73600	160000	92	200	–	317	
190 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=2,000;	м2	1	81	2	81	2	43	25	114
				36	–	36	–	–	8	

191 1113-0341406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % К=2,000;	м2	1	81	1	81	1	59	14	103
192 1106-0701-801	Устройство засыпки песком НР = 91 %	м3	0,03	21 5800	– 1400	21 174	– 42	– 80	8 59	252
194 1106-0101-1001	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,005	1733,33 22400	433,33 1000	52 112	13 5	– 102	19 5	126
3.5 опорыОП-1 ОП-2				1000	200	5	1	–	9	
195 1101-0205-1002	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 %	м3 грунта	0,5	1662	–	831	–	–	598	1543
196 1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 94 % К=2,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 покрытия	1,12	1662 3916,07	– 259,82	831 4386	– 291	– 3594	114 558	5340
197 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,2	447,32 24860	83,04 1050	501 4972	93 210	– 4556	396 223	5611
198 1106-0101-0111	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,76	1030 31236,84	195 1097,37	206 23740	39 834	– 19517	416 3235	29133
199 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=2,000;	2 поверхности	5,08	4459,21 822,24	218,42 19,09	3389 4177	166 97	– 2927	2158 1083	5681
200 1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка ЗД-1 НР = 91 % К=2,000;	т	0,00928	226,97 541379,31	2,17 15517,24	1153 5024	11 144	– 4451	421 438	5899
201 1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,057	46228,45 23175,44	5603,45 11350,88	429 1321	52 647	– 345	437 339	1793
203 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	й поверхности	1,4	5771,93 642,14	2842,11 0,71	329 899	162 1	– 26	133 698	1725
Раздел 7 Ограждение				622,86	–	872	–	–	128	
204 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,2	4730	1455	946	291	513	245	1286

205 1111-0101303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 94 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;			710	605	142	121	–	95	
		м2 покрытия	2	3916	260	7832	520	6418	997	9535
207 1108-0101307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %			447	83,5	894	167	–	706	
		2 поверхности	9,24	822,4	19,16	7599	177	5324	1970	10335
208 1107-0111-011	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка НР = 118 %			227,06	2,16	2098	20	–	766	
		м оград	17	2510,18	944,35	42673	16054	765	37087	86141
210 1107-0111-038	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических НР = 118 %			1520,82	328	25854	5576	–	6381	
		шт	1	9951	97	9951	97	983	10507	22095
216 1113-0301-046	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %			8871	33	8871	33	–	1637	
		м2	44	82	2,23	3608	98	1907	1113	5099
217 1113-0301-140	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %			36,43	0,23	1603	10	–	378	
		м2	44	82,64	1,57	3636	69	2630	653	4632
	Итого по разделу Наружное газоснабжение			21,3	0,23	937	10	–	343	
	в том числе									7 639 860
	- зарплата рабочих-строителей, машинистов тенге									1 310 886
	Молниезащита и заземление ГРПШ									
1 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %									
		м3 грунта	1,25	1353,6	–	1692	–	–	1218	3143
2 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %			1353,6	–	1692	–	–	233	
		м3 грунта	1,25	706,4	–	883	–	–	636	1640
3 1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 40х40х4 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %			706,4	–	883	–	–	122	
		шт.	5	3951,2	182,4	19756	912	14105	3593	42217
				947,8	50,2	4739	251	–		

4 1308-02[illegible]8-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования /17-2=15м/ НР = 72 %	м	17	553,82	23,06	9415	392	6517	1876	12194
				147,41	5,82	2506	99	–	903	
5 1101-02[illegible]5-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	12,19	1353,65	–	16501	–	–	11880,72	30652
				1353,65	–	16501	–	–	2271	
6 1101-02[illegible]5-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1	707	–	707	–	–	509,04	1313
				707	–	707	–	–	97	
7 1111-01[illegible]1-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 94 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 покрытия	0,64	3917,19	260,94	2507	167	2054	319	3052
				446,88	82,81	286	53	–	226	
8 1106-02[illegible]1-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 %	м3	0,72	29479,17	575	21225	414	18204	2495	25618
				3620,83	187,5	2607	135	–	1898	
9 1108-01[illegible]1-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	2 поверхности	4,32	822,22	18,98	3552	82	2489	921	4831
				227,08	2,08	981	9	–	358	
10 2105-03[illegible]1-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2015	т	0,00871	198348		1728		1728	–	1866
				–		–		–	138	
11 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8мм СТ РК 2591-2015	т	0,0133	198348		2638		2638	–	2849
				–		–		–	211	
12 2404-0207-3918	Закладные части фундаментов ж/бетонных центральных и антенных стальных радиомачт и радиобашен ГОСТ Р 51177-98 /п.12/	т	0,00283	364045		1030		1030	–	1112
				–		–		–	82	
13 1133-0109-0120	Молниеотводы со шпилем стальные отдельностоящие. Установка НР = 80 %	т	0,385	96340,26	58093,51	37091	22366	1021	14987	56244
				35594,81	13064,94	13704	5030	–	4166	
14 2106-0505-0101	Каркасы башен прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных дымовых труб, масса 1 м до 50 кг	т	0,385	469039		180580		180580	–	195026
				–		–		–	14446	
15 2113-0201-0304	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,33	629		208		208	–	225

					–		–		–	17	
16 1113-03[illegible]-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % К=29,000;	м2	11,165	82,04	2,24	916	25	484	282	1294
				36,45	0,18	407	2	–	96	
17 1113-03[illegible]-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ktpp1=2; ktpm1=2; kэкс1=2; kмат1=2;	м2	11,17	165,26	3,13	1846	35	1335	331	2351
				42,61	0,36	476	4	–	174	
	Итого по разделу Молниезащита и заземление ГРПШ									8 628
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, машинистов тенге									1 072

ОСР.Подземная часть	24 497 257	Оборуд
ОСР.Надземная часть	58 334 791	-
Наружные сети теплоснабжения	1 840 783	
Наружный водопровод	144 418	
Наружная канализация	98 066	
Наружное газоснабжение	7 639 860	
Молниезащита и заземление ГРПШ	368 628	
	92 923 803	-

	Итого по главам1-7		*92 923 803*			*92 923 803*
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
	Временные здания и сооружения - 1,5%		*1 393 857*			*1 393 857*
	Итого по главе 8		1 393 857			*1 393 857*
	Итого по главе 2-8:		*94 317 660*	*0*	*0*	*94 317 660*
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)		*1 273 288*			*1 273 288*
	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска				*12 622 398*	*12 622 398*
	Итого по главе 9		*1 273 288*		*12 622 398*	*13 895 687*
	Итого по главам 1-9		*95 590 949*	*0*	*12 622 398*	*108 213 347*
	Непредвиденные работы и затраты-2%		***1 911 819***			***1 911 819***
	Итого по сметному расчету					
	В текущих ценах с 26.03.18г		***97 502 767***	***0***	***12 622 398***	***110 125 166***
	в т.ч. с разбивкой по годам					
	2018 г. - 85 % (МРП = 2405 тенге)		*82 877 352*	*0*	*10 729 039*	*93 606 391*
	2019 г. - 15 % (МРП = 2525 тенге)		*14 625 415*	*0*	*1 893 360*	*16 518 775*
	В текущих и прогнозных ценах		***98 234 038***	***0***	***12 717 066***	***110 951 105***
	в т.ч. с разбивкой по годам					

	2018 г. - 85 % (Иинф = 1,000)		*82 877 352*	*0*	*10 729 039*	*93 606 391*
	2019 г. - 15 % (Иинф = 1,050)		*15 356 686*	*0*	*1 988 028*	*17 344 714*
	ИТОГО с понижающим коэффициентом К=0,8999999997732		*88 410 634*	*0*	*11 445 360*	*99 855 994*
	в т.ч. с разбивкой по годам					
	2018 г.		74 589 617	0	9 656 135	84 245 752
	2019 г.		13 821 017	0	1 789 225	15 610 242
	Налог на добавленную стоимость				***11 982 719***	***11 982 719***
	в т.ч. с разбивкой по годам					
	2018 г. - НДС (12 %)				*10 109 490*	*10 109 490*
	2019 г. - НДС (12 %)				*1 873 229*	*1 873 229*
	Всего по сметному расчету с НДС		*88 410 634*	*0*	*23 428 079*	*111 838 713*

Заказчик:
Главный специалист отдела строительства
ГУ "Управление строительства, архитектуры
и градостроительства Кызылординской области"

_____ **Файзуллаев Ж.**

Технадзор:
ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"

_____ **Жумашев Н.**

Подрядчик:
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

_____ **Рашев А.А.**

Авторский надзор:
ТОО "Сартобе"

_____ **Мухаммедиев**