Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»
Подрядчик: ТОО «SCS Инжиниринг»
Наименование строительства и его адрес:"Строительство поликлиники на 250 посещений в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области"

Приложение 5
к приказу Министра
по инвестициям к развитию
Республики Казахстан
от 19сентября 2018года №656

№25

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за МАРТ месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		197	27.12.2019г.				
		Дополнительное соглашение					
		№21	25.03.2021г.				

в тенге Форма 3

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за _) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**2 420 150 504,69**									
За отчестный период		**108 042 433,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 965 092,03**	**121 007 525,66**

Заказчик:
Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области
(БИН 060140001844)

_____
_____ Утегенов К.З.
_____

Эксперты технического надзора:
Директор ТОО «Стройтехнопроект KZ A и K»
(БИН 041240010935)
_____ Бердалы Н.Ж.

Технадзор ТОО «Стройтехнопроект KZ A и K»
(БИН 041240010935)
_____ Жумашев Н.

Подрядчик:
Директор ТОО «SCS Инжиниринг»
(БИН 060540005386)
_____ Рашев А.А.

Разработчики проекта строительства и эксперт авторского надзора:
ТОО «Сартобе»
(БИН 050540003813)
_____ Мухаммедиев О.Е.

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ №25
за МАРТ месяц 2022г.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"
Наименование строительства: "Строительство поликлиники на 250 посещений в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области"

№	№ смет и расчетов	Наименование глав объектов, работ и затрат	Сметная стоимость в тенге			Общая сметная стоимость тенге
			Строительно-монтажные работы	Оборуд. инвентарь, мебель	Прочие работы и затраты	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	**Поликлиникана 250 посещений в смену**				
		в том числе;				
		ОСР. Подземная часть	-7 151 756			-7 151 756
		ОСР. Надземная часть	7 918 419			7 918 419
		Структурированная кабельная сеть. Телефонная связь	0			0
		Телевидение	0			0
		Диспетчеризация лифтов	0	0		0
		Сети автоматики	41 651			41 651
		Лифтовое оборудование	0			0
		Системы отопления	-6 371 841			-6 371 841
		Лечебное газоснабжение	3 721 362			3 721 362
		Палатная сигнализация	611 704			611 704
		Хоз. бытовая и производственная канализация К1,К3	3 141 925			3 141 925
		Противопожарный водопровод	1 882 648			1 882 648
		Пожарная сигнализация	4 453 919			4 453 919
		Холодное водоснабжение	3 006 298			3 006 298
		Горячее водоснабжение	3 888 159			3 888 159
		Монтаж системы вентиляции	0			0
		Монтаж электрооборудования и электроосвещения	17 985 124			17 985 124
		Часофикация	609 925			609 925
		Технологическое оборудование		4 639 213		14 872 448
		Итого по главе 2:	**43 970 773**	**4 639 213**		**48 609 986**
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
2	4-1	Наружные сети0,4кВа	0			0
3	4-2	Наружные сети 10 кВ	0	0		0
4	4-3	ДЭС	0	6 652 358		6 652 358
		Итого по главе 4	**0**	**6 652 358**		**6 652 358**
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
5	5-1	Наружная телефонизация	0			0
		Итого по главе 5	**0**			**0**
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
6	6-1	Котельная	6 237 941	0		6 237 941
7	6-2	Наружные сети теплоснабжения	-1 620 928			-1 620 928
8	6-5	Наружное газоснабжение	1 177 246			1 177 246
9	6-6	Наружный водопровод	19 671			19 671
10	6-7	Наружная канализация	-98 067			-98 067
		Итого по главе 6	**5 715 863**	**0**	**0**	**5 715 863**
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
11	7-1	Вертикальная планировка	0			0
12	7-2	Дорожное покрытие	0			0
13	7-3	Озеленение	0			0
14	7-4	Орошение	0			0
15	7-5	Малые архитектурные формы	0			0
16	7-6	Ограждение	284 766			284 766
17	7-7	Уборная на 2 очка	0			0
		Итого по главе 7	**284 766**	**0**	**0**	**284 766**
		Итого по главам1-7	**49 971 402**	**11 291 571**	**0**	**61 262 973**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
18	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 36	Временные здания и сооружения - 1,5%	749 571			749 571
		Итого по главе 8	749 571			749 571
		Итого по главе 2-8:	50 720 973	11 291 571	0	62 012 544
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
19	НДЗ РК 8.04-06-2015 табл.3 п.VIII.1г	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	684 733			684 733

20	НДОССС прил. 1	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска			55 428 106	55 428 106
		Итого по главе 9	684 733		55 428 106	56 112 839
		Итого по главам 1-9	51 405 706	11 291 571	55 428 106	118 125 383
21		Непредвиденные работы и затраты-2%	1 028 114			1 028 114
		Итого по сметному расчету				
22		В текущих ценах с 26.03.18г	52 433 820	11 291 571	55 428 106	119 153 497
		в т.ч. с разбивкой по годам				
23		2018 г. - 85 % (МРП = 2405 тенге)	44 568 747	9 597 835	47 113 890	101 280 473
24		2019 г. - 15 % (МРП = 2525 тенге)	7 865 073	1 693 736	8 314 216	17 873 025
25		В текущих и прогнозных ценах	52 827 074	11 376 258	55 843 817	120 047 149
		в т.ч. с разбивкой по годам				
26		2018 г. - 85 % (Иинф = 1,000)	44 568 747	9 597 835	47 113 890	101 280 473
27		2019 г. - 15 % (Иинф = 1,050)	8 258 327	1 778 422	8 729 927	18 766 676
28		Понижающий коэффициент К=0,8999999997732	47 544 366,35	10 238 632,00	50 259 435,28	108 042 433,62
		в т.ч. с разбивкой по годам				
29		2018 г.	40 111 872,35	8 638 051,81	42 402 501,22	91 152 425,39
30		2019 г.	7 432 494,00	1 600 580,19	7 856 934,05	16 890 008,23
28		Налог на добавленную стоимость			12 965 092,03	12 965 092,03
		в т.ч. с разбивкой по годам				
29		2018 г. - НДС (12 %)			10 938 291,05	10 938 291,05
30		2019 г. - НДС (12 %)			2 026 800,99	2 026 800,99
31		Всего по сметному расчету	47 544 366,35	10 238 632,00	63 224 527,31	121 007 525,66

Главный специалист отдела строительства
ГУ "Управление строительства, архитектуры
и градостроительства Кызылординской области"

Подрядчик:
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"
Рашев А.А.

Технадзор:
ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"
Жумашев Н.

Авторский надзор:
ТОО "Сартобе"
Мухаммедиев О

Форма 2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №25
за МАРТ месяц 2022г.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Наименование строительства: "Строительство поликлиники на 250 посещений в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области"

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Наклад-ные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Общестроительные работы. Подземная часть									
		Раздел 5 +Перекрытия ниже отм. -0,100									
		5.3 Блок В									
89	1106-0801-0101	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %**	**м3**	**-66,75**	40493,05	1743,69	-2702911	-116391	-2087251	-475200	-3432360
					7479,68	343,51	-499269	-22929	–	-254249	
		Раздел 9 +Отделочные работы ниже отм. 0,000									
154	1115-0203-0203	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %**	**м поверхности**	**-1718,705**	1265,92	66,43	-2175743	-114174	-722320	-1140711	-3581771
					779,22	50,41	-1339249	-86640	–	-265316	
155	1115-0405-0103	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %**	**м поверхности**	**-549,9856**	605,13	4,08	-332813	-2244	-119935	-169303	-542285
					382,98	1,81	-210633	-995	–	-40169	
156	1115-0203-0501	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %**	**м поверхности**	**-224,34**	473,25	4,72	-106169	-1059	-26587	-63228	-182949
					350,02	2,28	-78523	-511	–	-13552	
158	1115-0204-0101	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %**	**м поверхности**	**102,8979**	2747,08	38,89	282669	4002	88033	154051	471657
					1852,65	18,75	190634	1929	–	34938	
159	1115-0405-0103	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %**	**м поверхности**	**117,5976**	605,13	4,08	71162	480	25645	36201	115952
					382,98	1,82	45038	214	–	8589	
		Итого по смете ОСР ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ					**-7 151 756**				
		в том числе									

	- зарплата рабочих-строителей, тенге					-1 892 004				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-229 386				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-108 933				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					-2 842 415				
	Накладные расходы, тенге					-1 658 191				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					-529 760				
	Общестроительные работы. Надземная часть									
Раздел 2 Стены										
61 1108-0201-1507	Стены наружные и внутренние кирпичные с теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	374,925442	13138,93	2313,57	4926119	867416	1916439	2155432	7648076
				5713,84	467,84	2142264	175405	–	566524	
Раздел 3 +Лестница ЛК-1										
78 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 16 мм СТ РК 2591-2014	т	-0,5013	195353		-97930		-97930	–	-105765
				–		–		–	-7834	
79 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	-0,6	198348		-119009		-119009	–	-128530
				–		–		–	-9521	
80 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	-0,089	213050		-18961		-18961	–	-20478
				–		–		–	-1517	
Раздел 4 +Лестница ЛК-2-2шт										
85 1106-0801-0105	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 % К=2,000;	м3	40	46795,98	2737,65	1871839	109506	1279773	456017	2514085
				12064	463,95	482560	18558	–	186229	
86 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 16 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,6024	195353		117681		117681	–	127095
				–		–		–	9414	
87 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	1,00558	198348		199455		199455	–	215411
				–		–		–	15956	
88 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	0,1358	213050		28932		28932	–	31247

				–		–		–	2315	
89 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % К=2,000;	т	0,00376	362615,17	1169,38	1363	4	615	679	2206
				197997,87	460,67	744	2	–	163	
4.2 Стремянка 3шт										
93 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,2574	62847,71	23655,79	16177	6089	2255	6621	24622
				30431,24	6849,26	7833	1763	–	1824	
Раздел 5 +Лифтовые шахты (монолитные) №1, №2										
5.2 Плита П2										
109 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	-0,13888	195353		-27131		-27131	–	-29301
				–		–		–	-2170	
110 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	-0,009	198348		-1785		-1785	–	-1928
				–		–		–	-143	
Раздел 10 +Покрытие на отм. 9,800м										
10.3 Блок В										
172 1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %	м3	-32,185	40493,05	1743,69	-1303269	-56121	-1006415	-229128	-1654989
				7479,68	343,51	-240734	-11056	–	-122592	
Раздел 11 Кровля										
11.3 Вентелируемая кровля										
193 2111-0101-0108	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012	м3	-429,3555	37363		-16042010		-16042010	–	-17325370
				–		–		–	-1283361	
197 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	2428,28	5687,86	93,39	13811717	226777	9731551	3595540	18799837
				1586,88	22,57	3853389	54806	–	1392581	
198 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 поверхности	2428,28	346,02	2,38	840233	5779	767846	62067	974484
				27,43	0,97	66608	2355	–	72184	
199 1112-0101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей НР = 92 %	м2 кровли	52,2	4813,64	93,39	251272	4875	174703	67042	343780

				1373,45	22,57	71694	1178	–	25465	
200 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	й поверхности	52,2	346,02	2,38	18062	124	16506	1335	20949
				27,43	0,98	1432	51	–	1552	
201 1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами НР = 92 %	м ограждения	294,8	85,79	21,88	25291	6450	2072	16834	45495
				56,88	5,19	16768	1530	–	3370	
203 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	71	82,63	1,56	5867	111	4244	1055	7475
				21,3	0,23	1512	16	–	554	
204 1116-0801-0101	Воронки водосточные. Установка НР = 98 %	воронка	8	20279,38	360,63	162235	2885	136460	22603	199625
				2861,25	21,75	22890	174	–	14787	
11.5 Световые фонари (2шт)										
206 1109-0303-0101	Каркасы фонарей аэрационных и светоаэрационных для зданий высотой до 25 м с шагом ферм до 6 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	-0,01	62934,79	36991,74	-629	-370	-26	-223	-920
				23392	8856,28	-234	-89	–	-68	
Раздел 13 +Окна										
13.1 1 этаж										
230 1110-0106-0802	Доски деревянные подоконные. Установка в каменных стенах. Высота проема до 2 м НР = 90 %	м2 проемов	184,68	949,64	25,47	175380	4704	70245	91239	287948
				543,81	5,12	100431	946	–	21329	
13.2 2 этаж										
235 1110-0106-0802	Доски деревянные подоконные. Установка в каменных стенах. Высота проема до 2 м НР = 90 %	м2 проемов	207,78	949,63	25,47	197314	5292	79029	102649	323960
				543,81	5,11	112993	1062	–	23997	
13.3 3 этаж										
240 1110-0106-0802	Доски деревянные подоконные. Установка в каменных стенах. Высота проема до 2 м НР = 90 %	м2 проемов	240,81	949,64	25,48	228683	6136	91592	118967	375462
				543,81	5,11	130955	1231	–	27812	
Раздел 15 +Двери										
15.3 3 этаж										
270 2109-0102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	-106,47	11758		-1251874		-1251874	–	-1352024
				–		–		–	-100150	
271 2109-0102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	-30,87	11999		-370409		-370409	–	-400042

				–		–		–	-29633	
272 2109-0102-0114	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-15П, ДО 21-12П внутренние СТ РК 943-92	м2	-20,16	11725		-236376		-236376	–	-255286
				–		–		–	-18910	
273 2109-0102-0104	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П внутренние СТ РК 943-92	м2	-30,24	11518		-348304		-348304	–	-376169
				–		–		–	-27864	
274 2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	-94	5439		-511266		-511266	–	-552167
				–		–		–	-40901	
275 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	-226	490		-110740		-110740	–	-119599
				–		–		–	-8859	
Раздел 16 +Рентгенозащитное окно и двери										
276 1109-0601-0101	Конструкции дверей и окон НР = 69 %	т конструкций	0,524	577625,95	4181,3	302676	2191	261336	27575	356671
				74711,83	1555,34	39149	815	–	26420	
Раздел 17 +Полы										
17.9 Тип 4 наливной пол										
323 1111-0101-2101	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	41,15	1168,55	122,89	48086	5057	19228	26351	80392
				578,4	102,84	23801	4232	–	5955	
324 1111-0101-2101	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 6 мм. Устройство НР = 94 % ктрр1=1,5; ктрм1=1,5; кзпр1=1,5; кэкс1=1,5; кзпм1=1,5; кмат1=1,5;	м2 покрытия	41,15	1752,88	184,37	72131	7587	28842	39527	120591
				867,61	154,26	35702	6348	–	8933	
325 1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 94 %	м плинтусов	43,21	304,12	0,74	13141	32	8801	4063	18580
				99,7	0,32	4308	14	–	1376	
17.10 3 этаж тип1 - 759,29м2										
326 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	219,4675	691,12	25,34	151678	5561	84315	60479	229130
				281,6	11,56	61802	2537	–	16973	
Раздел 18 +Отделочные работы										
18.2 1 этаж										
344 1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м поверхности	194,7664	1097,66	6,54	213787	1274	85958	101550	340564

				649,78	1,96	126555	382	–	25227	
346 1115-0203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	й поверхности	0,001	473,25	4,72	0	0	0	0	1
				350,02	2,27	0	0	–	0	
350 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	й поверхности	63	2747,08	38,89	173066	2450	53899	94319	288775
				1852,65	18,75	116717	1181	–	21391	
18.5 3 этаж										
366 1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	й поверхности	-1217,53	723,34	4,32	-880688	-5260	-289577	-470551	-1459338
				481,18	1,92	-585851	-2338	–	-108099	
367 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	й поверхности	-1528,085	1265,92	66,43	-1934433	-101511	-642208	-1014196	-3184520
				779,22	50,41	-1190714	-77031	–	-235890	
368 1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	й поверхности	-3056,17	555,15	4,08	-1696633	-12469	-513712	-940787	-2848413
				382,98	1,81	-1170452	-5532	–	-210994	
369 1115-0203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	й поверхности	-329,44	473,25	4,72	-155907	-1555	-39042	-92849	-268657
				350,02	2,28	-115311	-751	–	-19901	
370 1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80 %	:ти облицовки	-592,992	4628,38	17,42	-2744592	-10330	-1526931	-969618	-4011347
				2036	7,91	-1207332	-4691	–	-297137	
Раздел 19 Наружная отделка										
373 1115-0101-0201	Цоколь. Облицовка декоративными блоками НР = 80 %	:ти облицовки	493,9	6524,44	305,8	3222421	151035	373211	2207397	5864204
				5463	123,65	2698176	61071	–	434385	
375 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	й поверхности	667	2747,09	38,89	1832309	25940	570652	998579	3057359
				1852,65	18,75	1235718	12506	–	226471	

376 1112-0101-0801	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб НР = 92 %	чета проемов)	2973,92	331,69	0,74	986420	2201	621579	290897	1379502
				121,94	0,33	362640	981	–	102185	
19.1 Карниз фасада крыльца										
377 1134-0108-0703	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм НР = 76 %	2 поверхности	359,9	786,61	8,67	283101	3120	2843	211278	533929
				770,04	2,39	277137	860	–	39550	
Раздел 20 Пристройка для кислородных баллонов										
399 2111-0101-0107	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-2012	м3	-0,6407	36591		-23444		-23444	–	-25319
				–		–		–	-1876	
Раздел 21 Крыльца, пандусы, входы, наружные лестницы										
412 1106-0701-0301	Балки фундаментные. Устройство засыпки песком НР = 91 %	м3	-72,9	5777,27	1375,28	-421163	-100258	-194195	-145168	-611637
				1738,14	450,13	-126710	-32814	–	-45306	
413 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	енного грунта	-72,9	131,74	62,84	-9604	-4581	0	-5115	-15897
				68,9	28,56	-5023	-2082	–	-1178	
414 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	-0,232	22801,72	1045,26	-5290	-243	-4809	-259	-5993
				1028,02	198,28	-239	-46	–	-444	
21.2 МФ1-4шт, МФ2										
415 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство В12,5 НР = 91 %	м3	-2,58	28503,17	1279,1	-73538	-3300	-63486	-6726	-86685
				2616,98	247,76	-6752	-639	–	-6421	
416 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	2 поверхности	-24	822,38	19,13	-19737	-459	-13829	-5116	-26841
				227,04	2,17	-5449	-52	–	-1988	
417 1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 %	м3	-1,604	28896,51	1657,11	-46350	-2658	-37255	-6322	-56886
				4013,09	317,96	-6437	-510	–	-4214	
21.3 МС1, МС2, МС3, МС4										

418 1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство В12,5 НР = 91 %	м3	-12,31	35151,18	2399,59	-432711	-29539	-298481	-100472	-575837
				8504,55	464,46	-104691	-5718	–	-42655	
21.4 Монолитная лестница МЛ-1, МЛ-2										
420 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	-18,1	28011,27	1906,69	-507004	-34511	-409679	-62747	-615331
				3470,39	339,17	-62814	-6139	–	-45580	
423 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	-0,02	362600	1150	-7252	-23	-3269	-3613	-11734
				198000	500	-3960	-10	–	-869	
21.5 Монолитные площадки МП-1, МП-2										
424 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	-10,44	24939,94	1604,02	-260373	-16746	-226621	-18494	-301176
				1628,93	317,72	-17006	-3317	–	-22309	
427 1106-0301-0407	Анкерные болты НР = 91 %	т	-0,008	362625	1125	-2901	-9	-1308	-1445	-4694
				198000	500	-1584	-4	–	-348	
21.6 Пандус 2шт										
428 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	-1,02	22807,35	1048,53	-23263	-1070	-21144	-1138	-26354
				1028,92	197,55	-1049	-202	–	-1952	
429 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство В12,5 НР = 91 %	м3	-13,99	24505,22	1603,97	-342828	-22440	-297600	-24782	-397019
				1628,91	317,69	-22788	-4444	–	-29409	
431 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	-0,0312	362628,21	1169,87	-11314	-36	-5100	-5635	-18305
				197996,79	464,74	-6177	-14	–	-1356	
21.28 Отмостка										
610 1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	332	164,36	2,63	54568	873	4213	53745	116977
				149,04	0,85	49481	282	–	8665	
611 2102-0501-0302	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки II СТ РК 1225-2013	т	23,7	18149		430131		430131	–	464541
				–		–		–	34410	
	Итого по смете НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ					**7 918 419**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					7 161 953				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 049 982				

	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					192 808				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					-7 589 520				
	Накладные расходы, тенге					6 709 455				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					586 549				
	Сети автоматики									
11 2306-0201-0102	**Кабели контрольные КВВГ 4х1 ГОСТ 1508-78 К=1,020;**	км	0,1836	175260		32178		32178	–	34752
				–		–		–	2574	
17 1308-0303-0601	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %**	шт.	2	2423	23	4846	46	2657	1542	6899
				1071	–	2142	–	–	511	
	Итого по смете					**41 651**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 142				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					46				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге									
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					34 835				
	Накладные расходы, тенге					1 542				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					3 085				
	+Системы отопления									
Раздел 2 Сиситема отопления ниже отм. 0.000										
37 2301-0201-0117	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80**	м	-180	383		-68940		-68940	–	-74455
				–		–		–	-5515	
39 2301-0201-0125	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	-180	533		-95940		-95940	–	-103615
				–		–		–	-7675	
41 2301-0201-0136	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	-60	668		-40080		-40080	–	-43286
				–		–		–	-3206	
43 2301-0201-0149	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	-450	875		-393750		-393750	–	-425250
				–		–		–	-31500	
Раздел 8 Трубопроводы системы										
88 1116-0301-0101	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %**	трубопровода	-350	1413,89	16,57	494863	5800	375965	112815	-656292
				323,14	5,77	113098	2019	–	48614	

89 1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	трубопровода	-1500	1540,22	16,57	2310331	24852	1800775	483487	-3017323
				323,14	5,77	484704	8650	–	223505	
90 1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	трубопровода	-120	1603,64	16,57	192437	1988	151673	38679	-249605
				323,13	5,77	38776	692	–	18489	
91 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	трубопровода	-1970	70,46	1,09	138799	2157	835	133091	-293641
				68,94	–	135807	–	–	21751	
92 1116-0602-0102	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	-140	417,29	0,49	58421	69	7138	50219	-117331
				365,81	0,21	51214	30	–	8691	
94 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	-140	1856,11	85,55	259856	11977	42079	203177	-500076
				1470	10,88	205800	1523	–	37043	
Раздел 11 Теплоснабжение калориферов										
96 1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР = 98 %	насос	-12	16915,08	380,83	202981	4570	36951	159528	-391510
				13455	110,33	161460	1324	–	29001	
99 1308-0301-0129	Машина электрическая переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу или машина постоянного тока, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,1 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети НР = 72 %	шт.	-12	2756,58	20,25	33079	243	5716	19526	-56813
				2260	–	27120	–	–	4208	
100 1116-0602-0201	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	-1	510	2	510	2	72	427	-1012
				436	–	436	–	–	75	
102 1116-0602-0202	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	-6	605,67	2,17	3634	13	675	2890	-7046
				491	0,5	2946	3	–	522	

105 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	-60	1856,13	85,55	111368	5133	18035	87076	-214320
				1470	10,88	88200	653	–	15876	
106 2304-0905-3201	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, T от 0 °C до +110 °C, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	-30	2678		80340		80340	–	-86767
				–		–		–	6427	
109 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	-24	1880,79	110,21	45139	2645	7214	35086	-86643
				1470	21,75	35280	522	–	6418	
112 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	-2	1856	85,5	3712	171	601	2903	-7144
				1470	11	2940	22	–	529	
115 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	-11	1880,73	110,18	20688	1212	3306	16081	-39711
				1470	21,73	16170	239	–	2942	
	Итого по смете					**-6 371 841**				
	в том числе									

Лечебное газоснабжение

Раздел 1 Компрессорная станция. Монтаж оборудования станции

1.1 Монтаж обордования станции

1 1334-0113-0301	Комплект оборудования для централизованной подачи кислорода, закиси азота и вакуума. Монтаж оборудования НР = 61 %	комплект	1	140260	–	140260	–	535	85232	243532
				139725	–	139725	–	–	18039	

1.2 Рампа на 10 баллонов

3 1334-0113-0307	Рампа для кислорода десятибалонная. Монтаж оборудования НР = 61 %	комплект	1	44505	–	44505	–	0	27148	77385
				44505	–	44505	–	–	5732	
5 1334-0113-0305	Блок автоматического переключения распы НР = 61 %	комплект	1	3159	–	3159	–	0	1927	5493
				3159	–	3159	–	–	407	
8 1312-1302-0101	Шаровый кран. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	4832,5	362,5	9665	725	236	5471	16347
				4352	132,5	8704	265	–	1211	

1.3 Монтаж консолей

10	1334-0113-0302	Консоль реанимационная потолочная одноплечевая без электропривода (с 3-мя полками) НР = 61 %	шт.	1	14490	–	14490	–	0	8839	25195
					14490	–	14490	–	–	1866	
12	1334-0113-0302	Консоль реанимационная двухрядная настенная L-1600мм НР = 61 %	шт.	1	14490	–	14490	–	0	8839	25195
					14490	–	14490	–	–	1866	
14	1334-0113-0303	Клапан запорный для кислорода, закиси азота и вакуума. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	4	3640	–	14560	–	0	8882	25317
					3640	–	14560	–	–	1875	
16	1334-0113-0317	Ингалятор. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	4	4702,5	–	18810	–	610	11102	32305
					4550	–	18200	–	–	2393	
19	1334-0113-0303	Клапан запорный для кислорода, закиси азота и вакуума. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	4	3640	–	14560	–	0	8882	25317
					3640	–	14560	–	–	1875	
21	1311-0401-0704	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 30 кг. Монтаж оборудования НР = 75 %	шт.	4	2858	74	11432	296	0	8450	21473
					2784	32,75	11136	131	–	1591	
23	1334-0113-0302	Блок арматурный. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	14490	–	14490	–	0	8839	25195
					14490	–	14490	–	–	1866	
25	1334-0113-0302	Блок арматурный. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	14490	–	28980	–	0	17678	50390
					14490	–	28980	–	–	3733	
26	2910-0000-1000(пл)Медр	Поэтажная отключающая коробка 2 газ	шт	2	54096		108192		108192	–	116847
					–		–		–	8655	

1.4 Трубопроводы стальные

27	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	трубопровода	7	1540,14	16,43	10781	115	8404	2257	14081
					323,14	5,86	2262	41	–	1043	
28	1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	трубопровода	1,5	1844	16,67	2766	25	2256	484	3510
					323,33	6	485	9	–	260	
29	1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	трубопровода	3	2007,33	16,67	6022	50	5003	966	7547
					323	5,67	969	17	–	559	

1.5 Разные работы

30 1146-0302-0307	Стены кирпичные толщиной до 38 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм НР = 84 %	шт.	45	1302,31	540,84	58604	24338	0	37465	103755
				761,47	229,67	34266	10335	–	7686	
31 1109-0305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,97	87239,18	6292,78	84622	6104	7126	49492	144843
				73600	345,36	71392	335	–	10729	
33 1308-0206-0601	Короб металлический длиной 2 м. Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам НР = 72 %	м	245	566,81	146,04	138868	35780	20533	67596	222982
				336,96	46,24	82555	11329	–	16517	
35 1119-1101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое НР = 98 %	м газопровода	460	454,5	–	209070	–	6104,2	198906	440615
				441,23	–	202965,8	–	–	32638	
36 1312-1001-0401	Трубы, диаметр наружный 15-38 мм. Протравка и промывка различными реактивами НР = 61 %	трубопровода	920	773,06	555,46	711215	511023	0	239088	1026327
				217,6	208,43	200192	191756	–	76024	
38 1334-0106-0404	Шкаф для хранения баллонов. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	10880	–	10880	–	0	6637	18918
				10880	–	10880	–	–	1401	
40 1334-0113-0305	Панель сигнальная (панель дублирующей сигнализации). Монтаж оборудования НР = 61 %	комплект	1	3159	–	3159	–	0	1927	5493
				3159	–	3159	–	–	407	
42 1120-1401-0102	Вентилятор канальный, масса до 0,12 т. Установка НР = 98 %	вентилятор	1	8620	359	8620	359	744	7466	17372
				7517	101	7517	101	–	1287	
1.6 Лечебное газоснабжение										
44 1312-0203-0101	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 18 мм. Монтаж на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях НР = 61 %	трубопровода	420	1388,02	486,37	582968	204275	13125	265702	916565
				870,4	166,69	365568	70010	–	67894	
45 1312-0203-0102	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 28 мм. Монтаж на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях НР = 61 %	трубопровода	39	1801,85	637,31	70272	24855	2985	30989	109362
				1088	214,62	42432	8370	–	8101	

Итого по смете	3 721 362
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 351 640
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	807 947
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	292 691
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 850 406
Накладные расходы, тенге	1 110 259
Сметная прибыль (8 %), тенге	729 618

Палатная сигнализация

Раздел 1 Оборудование										
1 1310-0202-0207	Палатный контроллер ПК-1 НР = 61 %	шт.	1	18193	2337	18193	2337	256	9881	30320
2 2305-1403-0202	Палатный контроллер	шт.	1	15600 21718	598	15600 21718	598	– 21718	2246 –	23455
3 1310-0203-0104	Сигнализация вызывная: пульт или табло с количеством сигналов до 5 НР = 61 %	комплект	5	– 3622,8	–	– 18114	–	– 6690	1737 6969	27090
4 2910-0000-1000(пл)ТОО /	Коридорный индикатор (Multecall)	шт	5	2284,8 3125	–	11424 15625	–	– 15625	2007 –	16875
5 2910-0000-1000(пл)Комп	Дисплей	к-т	1	– 31250		– 31250		– 31250	1250 –	33750
6 1310-0202-0206	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	– 15192	1870	– 15192	1870	– 1622	2500 7429	24431
7 2308-0306-0305	Блок питания 12В/5А (Multecall)	шт.	1	11700 6275	479	11700 6275	479	– 6275	1810 –	6777
8 1308-0305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	1	– 419	4	– 419	4	– 8	502 294	770
9 2307-0220-0506	Розетка	шт.	1	407 325	1	407 325	1	– 325	57 –	351
Раздел 2 Провода и кабели										
10 1310-0105-0502	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной НР = 61 %	м кабеля	450	– 587,8	65,56	– 264510	29503	– 86507	26 95155	388438
11 2306-0144-0301	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х0,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,27	330 57979	16,65	148500 15654	7491	– 15654	28773 –	16906
12 2306-0206-0101	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 3х0,5 ГОСТ 1508-78	км	0,12	– 150880		– 18106		– 18106	1252 –	19554
				–		–		–	1448	

13 2306-0206-0701	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 9х0,5 ГОСТ 1508-78	км	0,06	354733		21284		21284	–	22987
				–		–		–	1703	
	Итого по смете					611 704				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					187 631				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					33 714				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					8 569				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					225 320				
	Накладные расходы, тенге					119 728				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					45 311				
	Хоз. бытовая и производственная канализация К1,К3									
Раздел 1 трубопроводы и фасонные части										
1 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	трубопровода	326	640,95	3,09	208950	1007	1650	202442	444303
				632,8	0,86	206293	280	–	32911	
3 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	трубопровода	211,5	663,46	1,26	140322	266	482	136858	299355
				659,92	0,37	139573	78	–	22174	
5 2302-0403-1303	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	60	658		39480		39480	–	42638
				–		–		–	3158	
6 2302-0403-1301	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	60	261		15660		15660	–	16913
				–		–		–	1253	
7 1117-0101-0111	Трапы диаметром 50 мм. Установка НР = 98 %	комплект	14	7356,57	30,29	102992	424	95561	7053	118849
				500,5	13,57	7007	190	–	8804	
8 1126-0101-1002	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна НР = 76 %	м3 изоляции	2,73	89392,67	1031,87	244042	2817	184155	44299	311408
				20904,76	446,15	57070	1218	–	23067	
9 1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР = 98 %	насос	2	16915,5	381	33831	762	6159	26587	65251
				13455	110	26910	220	–	4833	
11 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	5	1881	110,4	9405	552	1503	7310	18052
				1470	21,8	7350	109	–	1337	
Раздел 2 Сан. приборы										
14 1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	140	2422,48	79,03	339147	11064	31059	295990	685948

				2121,6	35,76	297024	5007	–	50811	
16 1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 98 %	шт.	140	799,35	0,13	111909	18	5267	104492	233713
				761,6	–	106624	–	–	17312	
18 1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	48	2422,48	79,02	116279	3793	10649	101483	235183
				2121,6	35,77	101837	1717	–	17421	
20 1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 98 %	шт.	48	799,35	0,13	38369	6	1806	35826	80131
				761,6	–	36557	–	–	5936	
23 1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка НР = 98 %	комплект	10	2091,5	59,3	20915	593	3349	16898	40838
				1697,3	27	16973	270	–	3025	
25 1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 98 %	шт.	10	799,3	0,1	7993	1	376	7464	16694
				761,6	–	7616	–	–	1237	
27 1117-0101-0109	Поддоны душевые чугунные глубокие. Установка НР = 98 %	комплект	9	2137,22	198,44	19235	1786	2271	15641	37666
				1686,44	86,89	15178	782	–	2790	
29 1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 98 %	шт.	9	799,33	0,11	7194	1	339	6717	15024
				761,56	–	6854	–	–	1113	
31 1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %	комплект	75	3074,59	156,81	230594	11761	40511	180014	443457
				2377,63	71,55	178322	5366	–	32849	
34 1117-0401-0101	Писсуары настенные. Установка НР = 98 %	комплект	15	1268,6	56,13	19029	842	3498	14770	36503
				979,27	25,47	14689	382	–	2704	
	Итого по смете					**3 141 925**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 571 743				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					36 964				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					15 977				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 679 707				
	- оборудование, тенге					73 312				
	Накладные расходы, тенге					1 543 143				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					706 525				

Противопожарный водопровод

Раздел 1 Водопровод противопожарный В2

1.1 Трубопровод, запорная арматура

1 1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 %	трубопровода	76,5	2743,52	63,48	209879	4856	143515	61757	293367

				804,03	19,72	61508	1509	–	21731	
2 1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	трубопровода	77,2	2351,6	43,49	181544	3357	122022	56090	256644
				727,51	13,87	56164	1071	–	19011	
3 1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	трубопровода	95	1815,31	36,19	172454	3438	110755	58201	249107
				613,28	11,86	58262	1127	–	18452	
4 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	трубопровода	190	70,45	1,09	13386	208	80	12836	28320
				68,94	–	13098	–	–	2098	
5 1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	трубопровода	307,4	70,46	1,1	21658	337	130	20767	45819
				68,94	–	21191	–	–	3394	
6 1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	10	3386,12	259,88	33861	2599	5262	25952	64598
				2600	48,18	26000	482	–	4785	
11 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	99,94	81,97	2,2	8192	220	4331	2527	11577
				36,43	0,22	3641	22	–	858	
12 1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 69 %	м2	99,94	117,91	2,83	11784	283	9902	1126	13943
				16	0,33	1599	33	–	1033	
13 1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР = 98 %	кран	40	20287,86	109,54	811514	4382	767965	39664	919273
				979,2	32,64	39168	1306	–	68094	
	Итого по смете					**1 882 648**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					493 368				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					35 232				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					10 211				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 067 733				
	Накладные расходы, тенге					491 971				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					487 066				
	Пожарная сигнализация									
1 1310-0701-0102	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	44499	2	44499	2	759	26680	76873

				43738	–	43738	–	–	5694	
2 2308-0303-0310	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-24	шт.	1	15038		15038		15038	–	16241
				–		–		–	1203	
3 1310-0701-0304	Устройство ультразвуковое преобразователь (излучатель или приемник), комплект. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	5570	2	5570	2	128	3318	9599
				5440	–	5440	–	–	711	
4 2308-0303-0902	Приборы управления оповещением модели Рокот-2	шт.	1	13342		13342		13342	–	14409
				–		–		–	1067	
5 1310-0701-0304	Устройство ультразвуковое преобразователь (излучатель или приемник), комплект. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	12	5569,5	1,67	66834	20	1534	39821	115187
				5440	–	65280	–	–	8532	
6 2308-0301-0401	Акустическая система	шт.	12	2774		33288		33288	–	35951
				–		–		–	2663	
7 1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	6048	2	6048	2	186	3575	10393
				5860	–	5860	–	–	770	
8 2308-0306-0301	Блок питания	шт.	1	5884		5884		5884	–	6355
				–		–		–	471	
9 1310-0701-0204	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	12	1146,08	–	13753	–	697	7964	23454
				1088	–	13056	–	–	1737	
10 2308-0302-0602	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513	шт.	8	825		6600		6600	–	7128
				–		–		–	528	
11 2308-0306-0701	Датчик разбития	шт.	1	4462		4462		4462	–	4819
				–		–		–	357	
12 2307-0213-0202	Датчик магнитно-контактный СМК	шт.	3	1757		5271		5271	–	5693
				–		–		–	422	
13 1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	482	2279,05	2,08	1098502	1003	48667	639788	1877353
				2176	–	1048832	–	–	139063	
14 2308-0302-0301	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141	шт.	482	729		351378		351378	–	379488
				–		–		–	28110	
15 1310-0105-0505	Кабель массой 1 м до 3 кг. Прокладка по стене кирпичной НР = 61 %	м кабеля	66	746,74	84,06	49285	5548	15357	18170	72851

				430	21,32	28380	1407	–	5396	
16 1310-0105-0508	Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной НР = 61 %	м провода	3136	358,18	29,45	1123257	92342	602851	275272	1510411
				136,5	7,4	428064	23201	–	111882	
17 1308-0201-0903	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	24	533,96	281,5	12815	6756	1098	4941	19176
				206,71	79,25	4961	1902	–	1420	
18 2306-0408-0511	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	3,16	18675		59013		59013	–	63734
				–		–		–	4721	
19 2910-1000-1000(пл)Алья	Кабель с поливинилхлоридной изоляцией ASCAB004	м	66	46		3036		3036	–	3279
				–		–		–	243	
20 1310-0105-0508	Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной НР = 61 %	м провода	350	358,18	29,45	125364	10306	67283	30722	168573
				136,5	7,4	47775	2589	–	12487	
21 2306-0903-0101	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,35	47658		16680		16680	–	18014
				–		–		–	1334	
22 1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	12	235,75	9	2829	108	952	1299	4458
				147,42	2,92	1769	35	–	330	
23 2301-0601-0102	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 15 мм	м	12	114		1368		1368	–	1477
				–		–		–	109	
24 1308-0206-2002	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	12	259,67	11,42	3116	137	957	1488	4972
				168,5	3,67	2022	44	–	368	
25 2301-0601-0104	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм	м	12	311		3732		3732	–	4031
				–		–		–	299	

Итого по смете	4 453 919
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 695 177
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	116 226

	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					29 178				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 259 561				
	Накладные расходы, тенге					1 053 038				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					329 917				

Холодное водоснабжение

Раздел 2 Водопровод хозяйственно-питьевой В1

6	1116-0301-0210	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	трубопровода	76,95	6752,51	69,85	519606	5375	460179	54797	620355
					702,42	24,23	54051	1864	–	45952	
10	1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	трубопровода	29,25	2455,09	18,85	71811	551	60535	10704	89116
					366,66	6,75	10725	197	–	6601	
11	1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	трубопровода	38,25	2164,31	18,86	82785	721	68039	13997	104524
					366,66	6,74	14025	258	–	7743	
12	1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	трубопровода	137,25	1848,86	18,85	253756	2587	200845	50224	328299
					366,66	6,74	50324	925	–	24318	
13	1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	трубопровода	254,7	1670,54	18,85	425487	4801	327297	93205	560187
					366,66	6,75	93388	1719	–	41495	
14	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	трубопровода	1081	70,46	1,1	76165	1184	459	73032	161133
					68,94	–	74522	–	–	11936	
15	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	трубопровода	175	70,46	1,1	12330	192	74	11823	26085
					68,94	–	12064	–	–	1932	

2.1 Запорная арматура

16 1116-0501-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	4	3385,86	259,71	13543	1039	2105	10381	25838
				2600	48,14	10400	193	–	1914	
27 1116-0701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	кран	10	21580	–	215800	–	212536	3199	236519
				326,39	–	3263,9	–	–	17520	
28 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	1 поверхности	126,47	769,4	0,93	97306	118	18430	63049	173183
				622,74	0,42	78758	53	–	12828	

Раздел 3 Насосная станция В1

34 1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	трубопровода	35	3461,41	63,49	121149	2222	90786	28255	161357
				804,03	19,73	28141	691	–	11952	
35 1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	трубопровода	70	70,47	1,1	4933	77	30	4729	10435
				68,94	–	4826	–	–	773	
36 1118-0501-0205	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 80 мм. Установка НР = 98 %	вставка	6	16628,5	126	99771	756	89948	9005	117478
				1511,17	20,33	9067	122	–	8702	
37 1118-0501-0206	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 100 мм. Установка НР = 98 %	вставка	2	20281	166,5	40562	333	36669	3550	47641
				1780	31	3560	62	–	3529	
40 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	3	1880,75	110,13	5642	330	902	4386	10830
				1470	21,75	4410	65	–	802	
45 1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	5	3386,22	260	16931	1300	2631	12976	32300
				2600	48,22	13000	241	–	2393	
53 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	10	2465,2	–	24652	–	22166	2436	29255
				248,6	–	2486	–	–	2167	

54 1109-0202-0101	Монтаж резервуаров стальных 25 м3 НР = 69 %	т конструкций	2,585	75032,11	29755,51	193958	76918	53190	57674	271763
				24700,19	7634,82	63850	19736	–	20131	
	Итого по смете					3 006 298				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 014 453				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					127 937				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					35 202				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					6 867 243				
	- оборудование, тенге					9 467 515				
	Накладные расходы, тенге					957 216				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					717 345				

Горячее водоснабжение

Раздел 1 Водопровод горячего водоснабжение Т3, Т4

1.1 Трубопровод

1 1116-0301-0208	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 %	трубопровода	73,5	4922,49	43,86	361803	3224	317053	41842	435937
				564,99	15,91	41527	1169	–	32292	
2 1116-0301-0208	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 76 мм. Прокладка НР = 98 %	трубопровода	45	4922,49	43,87	221512	1974	194113	25618	266900
				564,99	15,91	25425	716	–	19770	
3 1116-0301-0207	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	трубопровода	65	4386,33	43,86	285111	2851	245536	37004	347885
				564,99	15,92	36724	1035	–	25769	
4 1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	трубопровода	20	3350,58	33,05	67012	661	56929	9471	82601
				471,1	12,1	9422	242	–	6119	
5 1116-0301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	трубопровода	63	2969,17	18,86	187058	1188	162770	23054	226921
				366,66	6,75	23100	425	–	16809	
6 1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	трубопровода	35	2455,07	18,84	85927	659	72435	12808	106634
				366,66	6,74	12833	236	–	7899	

7 1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	трубопровода	62	2164,31	18,85	134187	1169	110286	22688	169425
				366,65	6,75	22732	419	–	12550	
8 1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	трубопровода	132,5	1848,87	18,85	244975	2498	193895	48487	316940
				366,66	6,75	48582	894	–	23477	
9 1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	трубопровода	510,6	1670,54	18,85	852978	9625	656136	186850	1123014
				366,66	6,75	187217	3447	–	83186	
10 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	трубопровода	1476	70,46	1,09	103994	1616	626	99717	220008
				68,94	–	101752	–	–	16297	
11 1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	трубопровода	367	70,46	1,1	25858	402	156	24794	54704
				68,94	–	25300	–	–	4052	
1.2 Запорная арматура										
21 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	117,48	81,98	2,2	9631	259	5092	2971	13610
				36,43	0,22	4280	26	–	1008	
22 1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой НР = 69 %	м2	117,48	117,92	2,83	13853	333	11640	1324	16391
				16	0,33	1880	39	–	1214	
1.3 Теплоизоляция										
23 1126-0101-0301	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем НР = 76 %	м3 изоляции	5,1	69507,65	1026,27	354489	5234	251649	75868	464786
				19138,43	435,29	97606	2220	–	34429	
24 1126-0301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов НР = 76 %	ітия изоляции	57,05	458,79	26,1	26174	1489	7754	13089	42404
				296,77	5,12	16931	292	–	3141	
	Итого по смете					3 888 159				
	в том числе									

- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 005 663
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	54 341
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	18 686
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 487 016
Накладные расходы, тенге	976 305
Сметная прибыль (8 %), тенге	521 864

Монтаж электрооборудования и электроосвещения

Раздел 2 СТЭП - 32шт										
81 1308-0304-0207	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700x1100 мм. Установка на полу НР = 72 %	шт.	32	23220,34	3463,03	743051	110817	487594	129098	941921
				4520	1083,22	144640	34663	–	69772	
Раздел 3 Электроустановочные изделия										
89 1308-0305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	722	417,68	4,03	301568	2913	4945	212021	554676
				406,8	1,06	293710	763	–	41087	
94 1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	192	343,84	3,2	66018	615	2485	45447	120382
				327,7	1,06	62918	203	–	8917	
100 1308-0305-0102	Выключатель с ключом НР = 72 %	шт.	73	343,85	3,21	25101	234	945	17279	45770
				327,7	1,05	23922	77	–	3390	
Раздел 4 Светильники										
103 1308-0305-0407	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах (штангах) НР = 72 %	шт.	200	4195,41	977,24	839082	195448	356614	293475	1223161
				1435,1	602,92	287020	120584	–	90605	
107 1308-0305-0406	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на подвесах (штангах) НР = 72 %	шт.	100	1933,63	662,88	193363	66288	18595	108125	325607
				1084,8	416,93	108480	41693	–	24119	
110 1308-0305-0408	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на подвесах (штангах) НР = 72 %	шт.	325	4761,39	1181,62	1547451	384025	579498	584387	2302385
				1796,7	700,68	583928	227720	–	170547	
111 2307-0102-0305	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛВО 13-4x18-772/F Милано экстра ЭПРА ГОСТ 17677-82	шт.	270	5075		1370250		1370250	–	1479870
				–		–		–	109620	
113 1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	50	1140,9	134,2	57045	6710	4005	34423	98785

				926,6	29,59	46330	1480	–	7317	
118 1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	145	1640,23	663,4	237833	96193	18752	132512	399973
				847,5	421,77	122888	61157	–	29628	
Раздел 5 Кабели										
124 1308-0206-0501	Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям НР = 72 %	т	1,38	76607,25	14767,03	105718	20379	2511	63732	183006
				60021,01	4121,38	82829	5688	–	13556	
126 1308-0206-0502	Лоток металлический штампованный шириной до 400 мм. Монтаж по установленным конструкциям НР = 72 %	т	2,7	67276,3	14332,22	181646	38697	3637	108317	313160
				51597,04	4121,48	139312	11128	–	23197	
130 1308-0206-1201	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой НР = 72 %	м кабеля	15270	323,99	156,61	4947327	2391435	465582	2053974	7561405
				136,89	49,93	2090310	762431	–	560104	
131 1308-0206-1101	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок НР = 72 %	м кабеля	807,5	758,56	25,4	612537	20511	217896	273211	956609
				463,32	6,6	374131	5330	–	70860	
132 1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %	м	838	325,78	2,4	273004	2011	129806	102131	405145
				168,48	0,79	141186	662	–	30011	
165 1308-0206-0701	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	200	245,56	32,05	49112	6410	23748	14903	69136
				94,77	8,72	18954	1744	–	5121	
167 1308-0103-3603	Металлические конструкции. Проволока, полоса медная 40x4 НР = 72 %	т	0,211095	89504,73	16556,53	18894	3495	3456	9298	30447
				56576,42	4597,46	11943	971	–	2255	
Раздел 6 Заземление										
170 1308-0208-0203	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола НР = 72 %	м	100	456,96	56,54	45696	5654	26353	10902	61126
				136,89	14,53	13689	1453	–	4528	

171 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	300	553,82	23,06	166146	6918	115002	33098	215184
				147,42	5,81	44226	1744	–	15940	
172 1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	150	2890,55	156,27	433583	23440	299578	83601	558559
				737,1	36,99	110565	5548	–	41375	
173 1308-0208-0210	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	90	470,73	4,08	42366	367	5039	26662	74550
				410,67	0,79	36960	71	–	5522	
176 1308-0206-1706	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола НР = 72 %	м	85	311,74	45,02	26498	3827	8350	11071	40574
				168,48	12,42	14321	1056	–	3006	
178 1308-0206-1707	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола НР = 72 %	м	40	381,59	71,44	15264	2858	3982	6674	23693
				210,6	21,14	8424	846	–	1755	
	Итого по смете					**17 985 124**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					8 310 351				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					6 218 858				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 274 610				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					35 056 098				
	Накладные расходы, тенге					7 621 167				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					4 576 524				
			+Часофикация							
1 1310-0702-0101	Часы первичные электрические показывающие кварцевые типа КВАРЦ-1 НР = 61 %	шт.	1	3649	–	3649	–	7	2222	6341
				3642	–	3642	–	–	470	
3 1310-0702-0201	Электрочасы вторичные для помещений односторонние. Монтаж на стене НР = 61 %	шт.	30	2008,63	–	60259	–	259	36600	104608
				2000	–	60000	–	–	7749	
5 1310-0105-0502	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной НР = 61 %	м кабеля	570	587,8	65,56	335046	37371	109575	120529	492021
				330	16,65	188100	9488	–	36446	
7 1308-0206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	12	367,75	14,33	4413	172	1461	2027	6955

				231,67	2,92	2780	35	–	515	
	Итого по смете					609 925				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					254 522				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					37 543				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					9 523				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					898 510				
	Накладные расходы, тенге					161 378				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					108 157				

Технологическое оборудования

Раздел 1 Медицинское оборудование и мебель

12	5910-0000-1000(пл)	Стул посititеля ИЗО	шт	1	5804	5804	–	–	5804	
19	5910-0000-1000(пл)	Стул для врача	шт	1	– / 5804	– / 5804	5804 / –	– / –	5804	
22	5910-0000-1000(пл)	Стул посititеля ИЗО	шт	2	– / 5804	– / 11608	5804 / –	– / –	11608	
27	5910-0000-1000(пл)	Стул для врача	шт	1	– / 5804	– / 5804	11608 / –	– / –	5804	
30	5910-0000-1000(пл)	Стул посititеля ИЗО	шт	2	– / 5804	– / 11608	5804 / –	– / –	11608	
35	5910-0000-1000(пл)	Стул для врача	шт	1	– / 5804	– / 5804	11608 / –	– / –	5804	
38	5910-0000-1000(пл)	Стул посititеля ИЗО	шт	2	– / 5804	– / 11608	5804 / –	– / –	11608	
44	5910-0000-1000(пл)	Стул посititеля ИЗО	шт	1	– / 5804	– / 5804	11608 / –	– / –	5804	
47	5910-0000-1000(пл)	Стул посititеля ИЗО	шт	1	– / 5804	– / 5804	5804 / –	– / –	5804	
54	5910-0000-1000(пл)	Стул посititеля ИЗО	шт	2	– / 5804	– / 11608	5804 / –	– / –	11608	
59	5910-0000-1000(пл)	Стул посititеля ИЗО	шт	4	– / 5804	– / 23216	11608 / –	– / –	23216	
64	5910-0000-1000(пл)	Стул для врача	шт	1	– / 5804	– / 5804	23216 / –	– / –	5804	
67	5910-0000-1000(пл)	Стул посititеля ИЗО	шт	2	– / 5804	– / 11608	5804 / –	– / –	11608	
72	5910-0000-1000(пл)	Стул посititеля ИЗО	шт	2	– / 5804	– / 11608	11608 / –	– / –	11608	
78	5910-0000-1000(пл)	Стул посititеля ИЗО	шт	1	– / 5804	– / 5804	11608 / –	– / –	5804	

80 1334-0116-0502	Машина сушильная НР = 61 %	шт.	3	– 28758.67	–	– 86276	–	5804 764	– 52162	149513
81 5910-0000-1000(пл)	Сушильная машина 595x700x850	к/т	2	28504 166286	–	85512 332572	–	– –	11075 –	332572
82 5910-0000-1000(пл)	Сушильная машина 1206x1368x1640	к/т	1	– 223571		– 223571		332572 –	– –	223571
83 1334-0102-0201	Машина гладильная НР = 61 %	комплект	2	– 12639	–	– 25278	–	223571 6	– 15416	43949
85 5910-0000-1000(пл)	Гладильная машина 1644x670x1005	к/т	1	12636 647321	–	25272 647321	–	– –	3256 –	647321
87 5910-0000-1000(пл)	Стул поситителя ИЗО	шт	2	– 5804		– 11608		647321 –	– –	11608
91 5910-0000-1000(пл)	Стол пуситителя ИЗО	шт	1	– 5804		– 5804		11608 –	– –	5804
96 5910-0000-1000(пл)	Стул поситителя ИЗО	шт	1	– 5804		– 5804		5804 –	– –	5804
102 5910-0000-1000(пл)	Стул поситителя ИЗО	шт	1	– 5804		– 5804		5804 –	– –	5804
105 1334-0102-0201	Машина стирально-отжимная НР = 61 %	комплект	3	– 12639	–	– 37917	–	5804 9	– 23124	65924
109 5910-0000-1000(пл)	Стул поситителя ИЗО	шт	1	12636 5804	–	37908 5804	–	– –	4883 –	5804
113 5910-1000-1000(пл)ТОО	Плита индукционная с регулятором мощности	шт	1	– 110545		– 110545		5804 –	– –	110545
114 5910-0000-1000(пл)	Скамья ИЗО (4стульев)	шт	-2	– 18634		– -37268		110545 –	– –	-37268
115 5910-0000-1000(пл)	Скаьмя ИЗО (4стульев)	шт	-1	– 18634		– -18634		-37268 –	– –	-18634
122 5910-0000-1000(пл)	Стул для врача	шт	1	– 5804		– 5804		-18634 –	– –	5804
125 5910-0000-1000(пл)	Стул поситителя ИЗО	шт	2	– 5804		– 11608		5804 –	– –	11608

142	5910-0000-1000(пл)	Стул посititеля ИЗО	шт	3	–		–		11608	–	
					5804		17412		–	–	17412
149	5910-0000-1000(пл)	Стул посititеля ИЗО	шт	4	–		–		17412	–	
					5804		23216		–	–	23216
153	5910-0000-1000ТОО "Sar	Ректоскоп с волокном световодом	к/т	1	–		–		23216	–	
					1000000		1000000		–	–	1000000
157	5910-0000-1000(пл)	Стул для врача	шт	1	–		–		1000000	–	
					5804		5804		–	–	5804
160	5910-0000-1000(пл)	Стул посititелей ИЗО	шт	2	–		–		5804	–	
					5804		11608		–	–	11608
168	1334-0201-0418	Установка для производства дистилированной воды. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	–		–		11608	–	
					401870	108248	401870	108248	342	202615	652844
170	1334-0116-0620	Установка компрессорная. Монтаж оборудования НР = 61 %	комплект	1	293280	38876	293280	38876	–	48359	
					7920	–	7920	–	10	4825	13765
176	5910-0000-1000(пл)	Стул для врача	шт	1	7910	–	7910	–	–	1020	
					5804		5804		–	–	5804
179	5910-0000-1000(пл)	Стул посititелей ИЗО	шт	2	–		–		5804	–	
					5804		11608		–	–	11608
184	1334-0113-0106	Видеодуаденоскоп для бронхоскопии. Монтаж оборудования НР = 61 %	комплект	1	–		–		11608	–	
					19924	–	19924	–	–	12154	34644
185	5910-0000-1000ТОО "Sar	Видеодуаденоскоп	шт	1	19924	–	19924	–	–	2566	
					14716800		14716800		–	–	14716800
189	1334-0201-0611	Машина для мойки и сушки флаконов. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	–		–		14716800	–	
					27523	4303	27523	4303	388	14894	45811
190	5910-0000-1000(пл)ТОО '	Машина моечно-дезинфицирующая	к/т	-1	22832	1585	22832	1585	–	3393	
					18921875		-18921876		–	–	-18921876
192	1334-0103-0302	Видеогастрогоскоп. Монтаж оборудования НР = 61 %	комплект	1	–		–		-18921876	–	
					9166	–	9166	–	4	5589	15935
					9162	–	9162	–	–	1180	

193	5910-0000-1000ТОО "Sar	Видеогастроскоп	к/т	1	22303918		22303918		–	–	22303918
					–		–		22303918	–	
198	5910-0000-1000(пл)	Стул для врача	шт	1	5804		5804		–	–	5804
					–		–		5804	–	
201	5910-0000-1000(пл)	Стул поситителей ИЗО	шт	2	5804		11608		–	–	11608
					–		–		11608	–	
207	1334-0103-0302	Видеобронхофиброскоп НР = 61 %	комплект	2	9166	–	18332	–	8	11178	31870
					9162	–	18324	–	–	2361	
213	5910-0000-1000(пл)	Стул для врача	шт	1	5804		5804		–	–	5804
					–		–		5804	–	
216	5910-0000-1000(пл)	Стул поситителей ИЗО	шт	2	5804		11608		–	–	11608
					–		–		11608	–	
221	1334-0116-0612	Машина моечно-дезинфицирующая. Монтаж оборудования НР = 61 %	комплект	1	56782	–	56782	–	973	34043	98092
					55809	–	55809	–	–	7266	
222	5910-0000-1000(пл)ТОО '	Машина моечно-дезинфицирующая	к/т	-1	18921875		-18921875		–	–	-18921875
					–		–		-18921875	–	
227	5910-0000-1000(пл)	Стул для врача	шт	1	5804		5804		–	–	5804
					–		–		5804	–	
232	1334-0107-0301	Аппарат рентгеновский для маммографии АРС 50МА. Монтаж оборудования НР = 61 %	комплект	1	459016	–	459016	–	904	279448	797541
					458112	–	458112	–	–	59077	
234	1334-0107-0118	Оцифровщик снимков для комплекса рентгеновской диагностики НР = 61 %	шт.	1	28288	–	28288	–	–	17256	49187
					28288	–	28288	–	–	3643	
241	5910-0000-1000(пл)	Стул для врача	шт	1	5804		5804		–	–	5804
					–		–		5804	–	
244	5910-0000-1000(пл)	Стул поситителей ИЗО	шт	2	5804		11608		–	–	11608
					–		–		11608	–	
248	1334-0110-0104	Аппарат для ультразвуковой диагностики. Монтаж оборудования НР = 61 %	комплект	1	10883	–	10883	–	3	6637	18921
					10880	–	10880	–	–	1402	
252	1334-0107-0401	Аппарат рентгеновский флюорографический стационарный RFM-525HF. Монтаж оборудования НР = 61 %	комплект	1	164180	–	164180	–	3040	98295	283473

				161140	–	161140	–	–	20998	
254 1334-0107-0118	Оцифровщик снимков для комплекса рентгеновской диагностики НР = 61 %	шт.	1	28288	–	28288	–	–	17256	49187
				28288	–	28288	–	–	3643	
256 5910-0000-1000ТОО "Sar	Принтер сухой печати (в комп. оцифровщика)	шт	1	2410800		2410800		–	–	2410800
				–		–		2410800	–	
259 1334-0107-0401	Аппарат рентгеновский флюорографический стационарный 12Ф7Ц. Монтаж оборудования НР = 61 %	комплект	1	164180	–	164180	–	3040	98295	283473
				161140	–	161140	–	–	20998	
261 1334-0107-0118	Оцифровщик снимков для комплекса рентгеновской диагностики НР = 61 %	шт.	1	28288	–	28288	–	–	17256	49187
				28288	–	28288	–	–	3643	
268 5910-0000-1000(пл)	Стул для врача	шт	1	5804		5804		–	–	5804
				–		–		5804	–	
273 5910-0000-1000(пл)	Стул для врача	шт	1	5804		5804		–	–	5804
				–		–		5804	–	
276 5910-0000-1000(пл)	Стул посititелей ИЗО	шт	2	5804		11608		–	–	11608
				–		–		11608	–	
283 5910-0000-1000(пл)	Стул для врача	шт	1	5804		5804		–	–	5804
				–		–		5804	–	
286 5910-0000-1000(пл)	Стул посititелей ИЗО	шт	2	5804		11608		–	–	11608
				–		–		11608	–	
289 5910-0000-1000(пл)	Стул посititелей ИЗО	шт	1	5804		5804		–	–	5804
				–		–		5804	–	
295 5910-1000-1000(пл)ТОО '	Плита индукционная с регулятором мощности	шт	1	110545		110545		–	–	110545
				–		–		110545	–	
297 5910-0000-1000(пл)	Стул посititелей ИЗО	шт	1	5804		5804		–	–	5804
				–		–		5804	–	
300 5910-0000-1000(пл)ТОО '	Холодильник фармацевтический	к/т	1	1147500		1147500		–	–	1147500
				–		–		1147500	–	
302 5910-0000-1000(пл)	Стул посititелей ИЗО	шт	1	5804		5804		–	–	5804

305	5910-0000-1000(пл)	Стул поситителей ИЗО	шт	1	– 5804	– 5804	5804 –	– –	5804
310	5910-0000-1000(пл)	Стул поситителей ИЗО	шт	2	– 5804	– 11608	5804 –	– –	11608
319	5910-0000-1000(пл)	Стул для врача	шт	1	– 5804	– 5804	11608 –	– –	5804
322	5910-0000-1000(пл)	Стул поситителей ИЗО	шт	2	– 5804	– 11608	5804 –	– –	11608
339	5910-0000-1000(пл)	Стул для врача	шт	1	– 5804	– 5804	11608 –	– –	5804
343	5910-0000-1000(пл)	Стул для врача	шт	1	– 5804	– 5804	5804 –	– –	5804
346	5910-0000-1000(пл)	Стул врача ИЗО	шт	1	– 5804	– 5804	5804 –	– –	5804
354	5910-0000-1000(пл)	Стул для врача	шт	1	– 5804	– 5804	5804 –	– –	5804
356	5910-0000-1000(пл)	Стул рабочий для медсестры	шт	1	– 5804	– 5804	5804 –	– –	5804
357	5910-0000-1000(пл)	Стул поситителей ИЗО	шт	2	– 5804	– 11608	5804 –	– –	11608
365	5910-0000-1000(пл)	Стул для врача	шт	1	– 5804	– 5804	11608 –	– –	5804
368	5910-0000-1000(пл)	Стул поситителей ИЗО	шт	2	– 5804	– 11608	5804 –	– –	11608
379	5910-0000-1000(пл)	Стул для врача	шт	1	– 5804	– 5804	11608 –	– –	5804
382	5910-0000-1000(пл)	Стул поситителей ИЗО	шт	2	– 5804	– 11608	5804 –	– –	11608
386	5910-1000-1000ТОО "Sar	Рециркулятор бактерацидный компактный POZIS РБК-2	шт	1	– 79716	– 79716	11608 –	– –	79716
392	5910-0000-1000(пл)	Стул для врача	шт	5	– 5804	– 29020	79716 –	– –	29020

395	5910-0000-1000(пл)	Стул посititелей ИЗО	шт	2	– 5804	– 11608	29020 –	–	–	11608
399	5910-1000-1000ТОО "Sar	Рециркулятор бактерацидный компактный POZIS РБК-2	шт	1	– 79716	– 79716	11608 –	–	–	79716
404	5910-0000-1000(пл)	Стул для врача	шт	1	– 5804	– 5804	79716 –	–	–	5804
407	5910-0000-1000(пл)	Стул посititелей ИЗО	шт	2	– 5804	– 11608	5804 –	–	–	11608
411	5910-1000-1000ТОО "Sar	Рециркулятор бактерацидный компактный POZIS РБК-2	шт	1	– 79716	– 79716	11608 –	–	–	79716
415	5910-0000-1000(пл)	Стул для врача	шт	1	– 5804	– 5804	79716 –	–	–	5804
418	5910-0000-1000(пл)	Стул посititелей ИЗО	шт	2	– 5804	– 11608	5804 –	–	–	11608
422	5910-1000-1000ТОО "Sar	Рециркулятор бактерацидный компактный POZIS РБК-2	шт	1	– 79716	– 79716	11608 –	–	–	79716
424	5910-0000-1000(пл)	Стул рабочий врача	шт	1	– 5804	– 5804	79716 –	–	–	5804
427	5910-0000-1000(пл)	Стул посititелей ИЗО	шт	2	– 5804	– 11608	5804 –	–	–	11608
435	5910-0000-1000(пл)	Стул для врача	шт	1	– 5804	– 5804	11608 –	–	–	5804
438	5910-0000-1000(пл)	Стул посititелей ИЗО	шт	2	– 5804	– 11608	5804 –	–	–	11608
442	5910-1000-1000ТОО "Sar	Рециркулятор бактерацидный компактный POZIS РБК-2	шт	1	– 79716	– 79716	11608 –	–	–	79716
447	5910-0000-1000(пл)	Стул посititелей ИЗО	шт	2	– 5804	– 11608	79716 –	–	–	11608
452	5910-0000-1000(пл)	Стул для врача	шт	1	– 5804	– 5804	11608 –	–	–	5804

					–		–		5804	–	
455	5910-0000-1000(пл)	Стул посititелей ИЗО	шт	2	5804		11608		–	–	11608
					–		–		11608	–	
459	5910-1000-1000ТОО "Sar	Рециркулятор бактерацидный компактный POZIS РБК-2	шт	1	79716		79716		–	–	79716
					–		–		79716	–	
463	5910-0000-1000(пл)	Стул посititелей ИЗО	шт	2	5804		11608		–	–	11608
					–		–		11608	–	
464	5910-1000-1000ТОО "Sar	Рециркулятор бактерацидный компактный POZIS РБК-2	шт	2	79716		159432		–	–	159432
					–		–		159432	–	
465	5910-0000-1000(пл)	Скамья ИЗО(4стульев)	шт	-6	18634		-111804		–	–	-111804
					–		–		-111804	–	
467	5910-0000-1000(пл)	Скамья ИЗО(4стульев)	шт	-2	18634		-37268		–	–	-37268
					–		–		-37268	–	
468	1334-0201-0701	Автоклав-стерилизатор. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	55658	14307	55658	14307	68	28319	90695
					41283	5141	41283	5141	–	6718	
470	1334-0101-0201	Стерилизатор воздушный, объем рабочей камеры 20, 40, 80 дм3, масса до 0,065 т. Монтаж оборудования НР = 61 %	комплект	1	28362	–	28362	–	112	17233	49242
					28250	–	28250	–	–	3648	
472	1334-0106-0404	Шкаф сухожаровый НР = 61 %	шт.	1	10880	–	10880	–	–	6637	18918
					10880	–	10880	–	–	1401	
473	5910-0000-1000ТОО "Sar	Шкаф сушильно-стерилизационный ШСС-80П	шт	1	172500		172500		–	–	172500
					–		–		172500	–	
475	5910-1000-1000ТОО "Sar	Рециркулятор бактерацидный компактный POZIS РБК-2	шт	1	79716		79716		–	–	79716
					–		–		79716	–	
477	5910-0000-1000ТОО "Sar	Дефибилятор в комплекте	шт	-1	3750000		-3750000		–	–	-3750000
					–		–		-3750000	–	
478	5910-0000-1000ТОО "Sar	Камера для хранения стерильного инструмента (Стандарт)	шт	-1	135000		-135000		–	–	-135000
					–		–		-135000	–	

479	5910-0000-1000ТОО "Sar	Ларингоскоп	шт	1	478350		478350		–	–	478350
					–		–		478350	–	
480	5910-0000-1000(пл)	Мешок Амбу АДР-1	шт	1	21875		21875		–	–	21875
					–		–		21875	–	
483	1334-0106-0404	Шкаф сухожаровый НР = 61 %	шт.	1	10880	–	10880	–	–	6637	18918
					10880	–	10880	–	–	1401	
484	5910-0000-1000ТОО "Sar	Шкаф сушильно-стерилизационный ШСС-80П	шт	1	172500		172500		–	–	172500
					–		–		172500	–	
485	1334-0104-0306	Установка стоматологическая. Монтаж оборудования НР = 61 %	комплект	1	21749	–	21749	–	40	13242	37791
					21709	–	21709	–	–	2799	
489	5910-0000-1000(пл)	Стул для врача	шт	1	5804		5804		–	–	5804
					–		–		5804	–	
492	5910-0000-1000(пл)	Стул посititелей ИЗО	шт	2	5804		11608		–	–	11608
					–		–		11608	–	
505	5910-0000-1000ТОО "Sar	Дефрибилятор в комплекте	шт	1	3750000		3750000		–	–	3750000
					–		–		3750000	–	
506	5910-0000-1000ТОО "Sar	Камера для хранения стерильного инструмента (Стандарт)	шт	-1	135000		-135001		–	–	-135001
					–		–		-135001	–	
507	5910-0000-1000ТОО "Sar	Ларингоскоп	шт	1	478350		478350		–	–	478350
					–		–		478350	–	
508	5910-0000-1000(пл)	Мешок Амбу АДР-1	шт	1	21875		21875		–	–	21875
					–		–		21875	–	
511	1334-0106-0404	Шкаф сухожаровый НР = 61 %	шт.	1	10880	–	10880	–	–	6637	18918
					10880	–	10880	–	–	1401	
512	5910-0000-1000ТОО "Sar	Шкаф сушильно-стерилизационный ШСС-80П	шт	1	172500		172500		–	–	172500
					–		–		172500	–	
513	1334-0104-0306	Установка стоматологическая. Монтаж оборудования НР = 61 %	комплект	1	21749	–	21749	–	40	13242	37791

				21709	–	21709	–	–	2799	
517 5910-0000-1000(пл)	Стул для врача	шт	1	5804		5804		–	–	5804
				–		–		5804	–	
520 5910-0000-1000(пл)	Стул поситителей ИЗО	шт	2	5804		11608		–	–	11608
				–		–		11608	–	
533 5910-0000-1000(пл)	Стул врача	шт	4	5804		23216		–	–	23216
				–		–		23216	–	
535 5910-0000-1000(пл)	Стол двухтумбовый	шт	2	32143		64286		–	–	64286
				–		–		64286	–	
537 5910-0000-1000(пл)	Скамья ИЗО(4стульев)	шт	-2	18634		-37268		–	–	-37268
				–		–		-37268	–	
544 5910-0000-1000(пл)	Стул для врача	шт	1	5804		5804		–	–	5804
				–		–		5804	–	
547 5910-0000-1000(пл)	Стул поситителей ИЗО	шт	2	5804		11608		–	–	11608
				–		–		11608	–	
Раздел 2 Медицинское оборудование и мебель										
563 5910-0000-1000(пл)	Стул для врача	шт	1	5804		5804		–	–	5804
				–		–		5804	–	
566 5910-0000-1000(пл)	Стул поситителей ИЗО	шт	2	5804		11608		–	–	11608
				–		–		11608	–	
571 5910-0000-1000(пл)	Стул для врача	шт	1	5804		5804		–	–	5804
				–		–		5804	–	
574 5910-0000-1000(пл)	Стул поситителей ИЗО	шт	2	5804		11608		–	–	11608
				–		–		11608	–	
580 5910-0000-1000(пл)	Стул для врача	шт	1	5804		5804		–	–	5804
				–		–		5804	–	
583 5910-0000-1000(пл)	Стул поситителей ИЗО	шт	2	5804		11608		–	–	11608
				–		–		11608	–	
593 5910-0000-1000(пл)	Стул для врача	шт	1	5804		5804		–	–	5804
				–		–		5804	–	
596 5910-0000-1000(пл)	Стул поситителей ИЗО	шт	2	5804		11608		–	–	11608
				–		–		11608	–	
607 5910-0000-1000(пл)	Стул для врача	шт	1	5804		5804		–	–	5804

					–		–		5804	–		
610	5910-0000-1000(пл)	Стул посititелей ИЗО	шт	2	5804		11608		–	–		11608
					–		–		11608	–		
615	1334-0114-0126	Электрокардиограф (с комбинированным питанием). Монтаж оборудования НР = 61 %	комплект	1	15237	–	15237	–	1	9294		26493
					15236	–	15236	–	–	1962		
616	5910-0000-1000ТОО "Sar	Электрокардиограф (КМП-С300)	шт	1	780000		780000		–	–		780000
					–		–		780000	–		
619	1334-0114-0103	Аппарат для холтеровского мониторирования АД и ЭКГ НР = 61 %	комплект	1	24283	–	24283	–	3	14811		42221
					24280	–	24280	–	–	3128		
622	1334-0114-0126	Электрокардиограф (с комбинированным питанием). Монтаж оборудования НР = 61 %	комплект	1	15237	–	15237	–	1	9294		26493
					15236	–	15236	–	–	1962		
623	5910-0000-1000ТОО "Sar	Электрокардиограф (ЭКЗТ-01-РД)	шт	-1	250000		-250000		–	–		-250000
					–		–		-250000	–		
627	1334-0114-0204	Элекгроэнцефалограф. Монтаж оборудования НР = 61 %	комплект	1	45547	–	45547	–	7	27779		79193
					45540	–	45540	–	–	5866		
631	5910-0000-1000(пл)	Стул для врача	шт	1	5804		5804		–	–		5804
					–		–		5804	–		
634	5910-0000-1000(пл)	Стул посititелей ИЗО	шт	2	5804		11608		–	–		11608
					–		–		11608	–		
642	5910-0000-1000(пл)	Стул для врача	шт	1	5804		5804		–	–		5804
					–		–		5804	–		
645	5910-0000-1000(пл)	Стул посititелей ИЗО	шт	2	5804		11608		–	–		11608
					–		–		11608	–		
651	5910-0000-1000ТОО "Sar	Лобный рефлектор	шт	1	33600		33600		–	–		33600
					–		–		33600	–		
656	5910-0000-1000(пл)	Стул для врача	шт	1	5804		5804		–	–		5804
					–		–		5804	–		
658	5910-0000-1000(пл)ТОО '	Холодильник с морозильной камерой MPR-411 F-414	шт	1	1147500		1147500		–	–		1147500
					–		–		1147500	–		

677 5910-0000-1000(пл)	Стул для врача	шт	1	5804		5804		–	–	5804
				–		–		5804	–	
680 5910-0000-1000(пл)	Стул посititелей ИЗО	шт	2	5804		11608		–	–	11608
				–		–		11608	–	
691 5910-0000-1000(пл)	Стул для врача	шт	1	5804		5804		–	–	5804
				–		–		5804	–	
694 5910-0000-1000(пл)	Стул посititелей ИЗО	шт	2	5804		11608		–	–	11608
				–		–		11608	–	
723 5910-0000-1000(пл)	Стул для врача	шт	1	5804		5804		–	–	5804
				–		–		5804	–	
726 5910-0000-1000(пл)	Стул посititелей ИЗО	шт	2	5804		11608		–	–	11608
				–		–		11608	–	
737 5910-0000-1000(пл)	Стул для врача	шт	1	5804		5804		–	–	5804
				–		–		5804	–	
740 5910-0000-1000(пл)	Стул посititелей ИЗО	шт	16	5804		92864		–	–	92864
				–		–		92864	–	
742 5910-0000-1000(пл)ТОО '	ШМ-01 Шкаф 2-х створчатый, металлический ШМ-01	шт	1	45357		45357		–	–	45357
				–		–		45357	–	
759 1334-0115-0204	Стол операционный универсальный с автоматическим управлением. Монтаж оборудования НР = 61 %	комплект	2	16320	–	32640	–	–	19910	56754
				16320	–	32640	–	–	4204	
765 1334-0113-0304	Отсасыва медицинский. Монтаж оборудования НР = 61 %	комплект	1	4550	–	4550	–	–	2776	7912
				4550	–	4550	–	–	586	
767 5910-0000-1000ТОО "Sar	Ларингоскоп	шт	1	478350		478350		–	–	478350
				–		–		478350	–	
768 1334-0113-0104	Аппарат наркозно-дыхательный прерывистого потока НР = 61 %	комплект	1	55575	–	55575	–	–	33901	96634
				55575	–	55575	–	–	7158	
771 1334-0115-0201	Стол хирургический НР = 61 %	шт.	1	36847	–	36847	–	15	22468	64060
				36832	–	36832	–	–	4745	
774 1334-0109-0301	Мониторы для анестезии, седации, контроля звуковой стимуляции НР = 61 %	комплект	1	214831	–	214831	–	91	130991	373488

					214740	–	214740	–	–	27666	
776	1334-0201-0822	Насос перекачки. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	15540	292	15540	292	428	9105	26616
					14820	106	14820	106	–	1972	
777	5910-0000-1000ТОО "Sar	Насос инфузорный автоматический	шт	1	1350000		1350000		–	–	1350000
					–		–		1350000	–	
778	1334-0109-0101	Аппарат для высокочастотной электрохирургии. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	18517	–	18517	–	101	11234	32131
					18416	–	18416	–	–	2380	
779	5910-0000-1000ТОО "Sar	Аппарат электрохирургический с режимом бесконтактной коагуляции	шт	1	2870000		2870000		–	–	2870000
					–		–		2870000	–	
780	5910-0000-1000(пл)	Стул для врача	шт	1	5804		5804		–	–	5804
					–		–		5804	–	
784	5910-0000-1000(пл)	Стул для врача	шт	1	5804		5804		–	–	5804
					–		–		5804	–	
787	5910-0000-1000(пл)	Стул посititелей ИЗО	шт	2	5804		11608		–	–	11608
					–		–		11608	–	
792	5910-0000-1000(пл)	Стул для врача	шт	1	5804		5804		–	–	5804
					–		–		5804	–	
795	5910-0000-1000(пл)	Стул посititелей ИЗО	шт	2	5804		11608		–	–	11608
					–		–		11608	–	
805	5910-0000-1000(пл)	Стул для врача	шт	1	5804		5804		–	–	5804
					–		–		5804	–	
808	5910-0000-1000(пл)	Стул посititелей ИЗО	шт	2	5804		11608		–	–	11608
					–		–		11608	–	
823	5910-1000-1000ТОО "Sar	Рециркулятор бактерацидный компактный POZIS РБК-2	шт	-1	79716		-79716		–	–	-79716
					–		–		-79716	–	
823			-1								
825	1334-0111-0102	Кресло гинекологическое с гидравлическим приводом. Монтаж оборудования НР = 61 %	комплект	1	7763	–	7763	–	–	4735	13498
					7763	–	7763	–	–	1000	

828	5910-0000-1000ТОО "Sar	Камера для хранения стерильного инструмента (стандарт)	шт	-1	135000		-135000		–	–		-135000
					–		–		-135000	–		
832	5910-0000-1000(пл)	Стул для врача	шт	1	5804		5804		–	–		5804
					–		–		5804	–		
835	5910-0000-1000(пл)	Стул посititелей ИЗО	шт	2	5804		11608		–	–		11608
					–		–		11608	–		
856	1334-0111-0102	Кресло гинекологическое с гидравлическим приводом. Монтаж оборудования НР = 61 %	комплект	1	7763	–	7763	–	–	4735		13498
					7763	–	7763	–	–	1000		
864	5910-0000-1000(пл)	Стул для врача	шт	1	5804		5804		–	–		5804
					–		–		5804	–		
865	5910-0000-1000(пл)	Стол медсестры	шт	1	5804		5804		–	–		5804
					–		–		5804	–		
867	5910-0000-1000(пл)	Стул посетителя ИЗО	шт	2	5804		11608		–	–		11608
					–		–		11608	–		
877	5910-0000-1000(пл)	Стул для врача	шт	1	5804		5804		–	–		5804
					–		–		5804	–		
879	5910-0000-1000(пл)	Стул рабочий для медсестры	шт	1	5804		5804		–	–		5804
					–		–		5804	–		
880	5910-0000-1000(пл)	Стул посетителя ИЗО	шт	2	5804		11608		–	–		11608
					–		–		11608	–		
895	5910-0000-1000(пл)	Стул для врача	шт	2	5804		11608		–	–		11608
					–		–		11608	–		
898	5910-0000-1000(пл)	Стул посетителя ИЗО	шт	4	5804		23216		–	–		23216
					–		–		23216	–		
905	5910-0000-1000ТОО "Sar	Светильник медицинский хирургическией МП HL-700	шт	2	3742200		7484400		–	–		7484400
					–		–		7484400	–		
910	5910-0000-1000(пл)	Стул для врача	шт	2	5804		11608		–	–		11608
					–		–		11608	–		
912	5910-0000-1000(пл)	Стул рабочий для медсестры	шт	2	5804		11608		–	–		11608

					–		–		11608	–		
913	5910-0000-1000(пл)	Стул посетителя ИЗО	шт	4	5804		23216		–	–		23216
					–		–		23216	–		
927	5910-0000-1000ТОО "Sar	Светильник хирургический одноблочный трехрефлекторный потолочный с регулируемым размером рабочего поля модель СР-5- «Е-ЭМА»	шт	2	1800000		3600000		–	–		3600000
					–		–		3600000	–		
932	5910-0000-1000(пл)	Стул для врача	шт	2	5804		11608		–	–		11608
					–		–		11608	–		
934	5910-0000-1000(пл)	Стул рабочий для медсестры	шт	2	5804		11608		–	–		11608
					–		–		11608	–		
935	5910-0000-1000(пл)	Стул посетителя ИЗО	шт	4	5804		23216		–	–		23216
					–		–		23216	–		
958	5910-1000-1000ТОО "Sar	Цистоуретроскоп Уретерореноскоп Pentax модель FUR-9RBS портативный	шт	1	7349250		7349250		–	–		7349250
					–		–		7349250	–		
962	5910-0000-1000(пл)	Стул для врача	шт	1	5804		5804		–	–		5804
					–		–		5804	–		
964	5910-0000-1000(пл)	Стул рабочий для медсестры	шт	1	5804		5804		–	–		5804
					–		–		5804	–		
965	5910-0000-1000(пл)	Стул посетителя ИЗО	шт	2	5804		11608		–	–		11608
					–		–		11608	–		
973	5910-0000-1000(пл)	Стул для врача	шт	1	5804		5804		–	–		5804
					–		–		5804	–		
975	5910-0000-1000(пл)	Стул рабочий для медсестры	шт	1	5804		5804		–	–		5804
					–		–		5804	–		
976	5910-0000-1000(пл)	Стул посетителя ИЗО	шт	2	5804		11608		–	–		11608
					–		–		11608	–		
982	5910-0000-1000ТОО "Sar	Камера ультрафиолетовая для хранения мед.инструмента стандарт	шт	1	135000		135000		–	–		135000
					–		–		135000	–		
987	1334-0115-0201	Стол хирургический НР = 61 %	шт.	1	36847	–	36847	–	15	22468		64060

					36832	–	36832	–	–	4745	
989	1334-0108-0201	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	10009	–	10009	–	9	6100	17398
					10000	–	10000	–	–	1289	
1008	5910-0000-1000ТОО "Sar	Рефлектор лобный	шт	1	33600		33600		–	–	33600
					–		–		33600	–	
1009	5910-0000-1000ТОО "Sar	Отоскоп Kawe C-10	шт	1	300000		300000		–	–	300000
					–		–		300000	–	
1013	5910-0000-1000(пл)	Стул для врача	шт	1	5804		5804		–	–	5804
					–		–		5804	–	
1015	5910-0000-1000(пл)	Стул рабочий для медсестры	шт	1	5804		5804		–	–	5804
					–		–		5804	–	
1016	5910-0000-1000(пл)	Стул посетителя ИЗО	шт	2	5804		11608		–	–	11608
					–		–		11608	–	
1031	5910-0000-1000(пл)ТОО '	Астигрометр	шт	1	2421134		2421134		–	–	2421134
					–		–		2421134	–	
1034	5910-0000-1000ТОО "Sar	Ретиноскоп	шт	1	442000		442000		–	–	442000
					–		–		442000	–	
1039	1334-0110-0110	Офтальмоскоп электрический Водовозова. Монтаж оборудования НР = 61 %	комплект	1	8282	–	8282	–	2	5051	14399
					8280	–	8280	–	–	1067	
1040	5910-0000-1000ТОО "Sar	Офтальмоскоп	шт	1	390000		390000		–	–	390000
					–		–		390000	–	
1041	5910-0000-1000ТОО "Sar	Компьютеризированный периметр	шт	-1	6300000		-6300000		–	–	-6300000
					–		–		-6300000	–	
1047	5910-0000-1000(пл)	Стул для врача	шт	1	5804		5804		–	–	5804
					–		–		5804	–	
1049	5910-0000-1000(пл)	Стул рабочий для медсестры	шт	1	5804		5804		–	–	5804
					–		–		5804	–	
1050	5910-0000-1000(пл)	Стул посетителя ИЗО	шт	2	5804		11608		–	–	11608
					–		–		11608	–	
1068	5910-0000-1000(пл)	Стул врача	шт	2	5804		11608		–	–	11608

				–		–		11608	–	
1072 5910-1000-1000(пл)ТОО '	Плита индукционная с регулятором мощности	шт	1	110545		110545		–	–	110545
				–		–		110545	–	
1073 5910-0000-1000ТОО "Sar	Камера ультрафиолетовая для хранения мед.инструмента стандарт	шт	1	135000		135000		–	–	135000
				–		–		135000	–	
1075 5910-0000-1000ТОО "Sar	Рефлектор лобный	шт	1	33600		33600		–	–	33600
				–		–		33600	–	
1076 5910-0000-1000ТОО "Sar	Отоскоп Heine Beta 200	шт	1	300000		300000		–	–	300000
				–		–		300000	–	
1080 5910-0000-1000(пл)	Стул для врача	шт	1	5804		5804		–	–	5804
				–		–		5804	–	
1082 5910-0000-1000(пл)	Стул рабочий для медсестры	шт	1	5804		5804		–	–	5804
				–		–		5804	–	
1083 5910-0000-1000(пл)	Стул посетителя ИЗО	шт	2	5804		11608		–	–	11608
				–		–		11608	–	
1101 5910-0000-1000(пл)	Стул медицинского помошника-1 ИЗО	шт	1	5804		5804		–	–	5804
				–		–		5804	–	
1102 5910-0000-1000(пл)	Стул посетителя ИЗО	шт	2	5804		11608		–	–	11608
				–		–		11608	–	
1106 5910-0000-1000(пл)	Стул для врача	шт	1	5804		5804		–	–	5804
				–		–		5804	–	
1108 1334-0107-0118	Штатив снимков. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	28288	–	28288	–	–	17256	49187
				28288	–	28288	–	–	3643	
1111 1334-0107-0101	Аппарат рентгеновский стационарный терапевтический РУМ-21м. Монтаж оборудования НР = 61 %	комплект	1	378276	–	378276	–	1284	229965	656900
				376992	–	376992	–	–	48659	
1114 1334-0201-0701	Автоклав-стерилизатор. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	55658	14307	55658	14307	68	28319	90695
				41283	5141	41283	5141	–	6718	
1116 1334-0101-0201	Стерилизатор воздушный, объем рабочей камеры 20, 40, 80 дм3, масса до 0,065 т. Монтаж оборудования НР = 61 %	комплект	4	28361,75	–	113447	–	447	68930	196967

					28250	–	113000	–	–	14590	
1118	1334-0106-0404	Шкаф сушильно-вытяжной. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	10880	–	10880	–	–	6637	18918
					10880	–	10880	–	–	1401	
1119	5910-0000-1000ТОО "Sar	Шкаф сушильный	шт	1	172500		172500		–	–	172500
					–		–		172500	–	
1124	5910-0000-1000ТОО "Sar	Камера ультрафиолетовая для хранения мед.инструмента стандарт	шт	1	135000		135000			–	135000
					–		–		135000	–	
1125	5910-0000-1000ТОО "Sar	Ларингоскопы	шт	1	478350		478350		–	–	478350
					–		–		478350	–	
1126	5910-0000-1000(пл)	Мешок Амбу	шт	1	21875		21875		–	–	21875
					–		–		21875	–	
1129	1334-0106-0404	Шкаф сушильно-вытяжной. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	10880	–	10880	–	–	6637	18918
					10880	–	10880	–	–	1401	
1130	5910-0000-1000ТОО "Sar	Шкаф сушильный	шт	1	172500		172500		–	–	172500
					–		–		172500	–	
1131	1334-0104-0306	Установка стоматологическая УС-10/300-1. Монтаж оборудования НР = 61 %	комплект	1	21749	–	21749	–	40	13242	37791
					21709	–	21709	–	–	2799	
1146	5910-0000-1000(пл)	Стул для врача	шт	1	5804		5804		–	–	5804
					–		–		5804	–	
1148	5910-0000-1000(пл)	Стул рабочий для медсестры	шт	1	5804		5804		–	–	5804
					–		–		5804	–	
1149	5910-0000-1000(пл)	Стул посетителя ИЗО	шт	2	5804		11608		–	–	11608
					–		–		11608	–	
1153	5910-0000-1000ТОО "Sar	Дефибриллятор в комплекте	шт	1	3750000		3750000		–	–	3750000
					–		–		3750000	–	
1154	5910-0000-1000ТОО "Sar	Камера ультрафиолетовая для хранения мед.инструмента стандарт	шт	1	135000		135000		–	–	135000
					–		–		135000	–	
1155	5910-0000-1000ТОО "Sar	Ларингоскоп	шт	1	478350		478350		–	–	478350
					–		–		478350	–	

1156	5910-0000-1000(пл)	Мешок Амбу	шт	1	21875		21875		–	–	21875
					–		–		21875	–	
1159	1334-0106-0404	Шкаф сушильно-вытяжной. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	10880	–	10880	–	–	6637	18918
					10880	–	10880	–	–	1401	
1160	5910-0000-1000ТОО "Sar	Шкаф сушильный	шт	1	172500		172500		–	–	172500
					–		–		172500	–	
1161	1334-0104-0306	Установка стоматологическая УС-10/300-1. Монтаж оборудования НР = 61 %	комплект	1	21749	–	21749	–	40	13242	37791
					21709	–	21709	–	–	2799	
1163	1334-0108-0201	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	10009	–	10009	–	9	6100	17398
					10000	–	10000	–	–	1289	
1177	5910-0000-1000(пл)	Стул для врача	шт	1	5804		5804		–	–	5804
					–		–		5804	–	
1179	5910-0000-1000(пл)	Стул рабочий для медсестры	шт	1	5804		5804		–	–	5804
					–		–		5804	–	
1180	5910-0000-1000(пл)	Стул посетителя ИЗО	шт	2	5804		11608		–	–	11608
					–		–		11608	–	
1190	5910-0000-1000(пл)ТОО '	Весы торсионные	шт	2	17857		35714		–	–	35714
					–		–		35714	–	
1191	1334-0116-0303	Термостат для автолабораторий. Монтаж оборудования НР = 61 %	комплект	2	11805	–	23610	–	48	14373	41021
					11781	–	23562	–	–	3039	
1193	1334-0201-0418	Установка для производства дистилированной воды. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	401870	108248	803740	216496	684	405230	1305687
					293280	38875,5	586560	77751	–	96718	
1195	1334-0201-0806	Установка для обезвоживания водных растворов и экстрактов в аппарате кипящего слоя. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	113559,5	21439,5	227119	42879	21660	108557	362531
					81290	7691,5	162580	15383	–	26854	
1197	1334-0106-0404	Шкаф сушильно-вытяжной. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	10880	–	10880	–	–	6637	18918
					10880	–	10880	–	–	1401	
	0101-0102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	10	10						

1198	5910-0000-1000ТОО "Sar	Шкаф сушильный	шт	1	172500		172500		–	–	172500
					–		–		172500	–	
1203	5910-0000-1000(пл)ТОО '	Лупа ручная	шт	2	8929		17858		–	–	17858
					–		–		17858	–	
1206	5910-0000-1000(пл)ТОО '	Набор штативов	шт	2	8929		17858		–	–	17858
					–		–		17858	–	
1207	5910-0000-1000(пл)ТОО '	Прибор Панченников с капилярами	шт	2	8929		17858		–	–	17858
					–		–		17858	–	
1222	1334-0116-0612	Машина моечная двухсторонняя для хирургического инструмента. Монтаж оборудования НР = 61 %	комплект	2	56781,5	–	113563	–	1945	68087	196182
					55809	–	111618	–	–	14532	
1123	5910-0000-1000ТОО "Sar	Дефибриллятор в комплекте	шт	-1	3750000		-3750001		–	–	-3750001
					–		–		-3750001	–	
1223	5910-0000-1000(пл)ТОО '	Машина моечно-дезинфицирующая	шт	-2	18921875		-37843750		–	–	-37843750
					–		–		-37843750	–	
1224	1334-0201-0418	Установка для производства дистилированной воды. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	401870	108248	803740	216496	684	405230	1305687
					293280	38875,5	586560	77751	–	96718	
1225	5911-0000-1000(пл)ТОО '	Установка для получения очищенной воды и воды для инъекций	шт	2	1821429		3642858		–	–	3642858
					–		–		3642858	–	
1228	5910-0000-1000(пл)	Стул для врача	шт	1	5804		5804		–	–	5804
					–		–		5804	–	
1230	5910-0000-1000(пл)	Стул рабочий для медсестры	шт	1	5804		5804		–	–	5804
					–		–		5804	–	
1231	5910-0000-1000(пл)	Стул посетителя ИЗО	шт	2	5804		11608		–	–	11608
					–		–		11608	–	
1236	1334-0116-0606	Аппарат для универсальный для встряхивания жидкости в колбах и пробирках. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	9989	–	9989	–	8	6088	17364
					9981	–	9981	–	–	1286	

1241 1334-0201-0862	Бокс биологической безопасности НР = 61 %	шт.	2	18866	2367	37732	4734	342	20984	63413
				16328	872	32656	1744	–	4697	
1243 1334-0106-0404	Шкаф сушильно-вытяжной. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	10880	–	10880	–	–	6637	18918
				10880	–	10880	–	–	1401	
1244 5910-0000-1000ТОО "Sar	Шкаф сушильно-стерилизационный	шт	1	172500		172500		–	–	172500
								172500	–	
1245 1334-0116-0402	Центрифуга лабораторная медицинская. Монтаж оборудования НР = 61 %	комплект	1	15023	–	15023	–	29	9146	26103
				14994	–	14994	–	–	1934	
1250 5910-0000-1000(пл)ТОО '	Лупа ручная	шт	1	8929		8929		–	–	8929
				–		–		8929	–	
1253 5910-0000-1000(пл)ТОО '	Набор штативов	шт	1	8929		8929		–	–	8929
				–		–		8929	–	
1254 5910-0000-1000(пл)ТОО '	Прибор Панченников с капилярами	шт	1	8929		8929		–	–	8929
				–		–		8929	–	
1269 1334-0116-0402	Центрифуга лабораторная медицинская. Монтаж оборудования НР = 61 %	комплект	1	15023	–	15023	–	29	9146	26103
				14994	–	14994	–	–	1934	
1272 1334-0201-0862	Бокс биологической безопасности НР = 61 %	шт.	2	18866	2367	37732	4734	342	20984	63413
				16328	872	32656	1744	–	4697	
1274 1334-0106-0404	Шкаф сушильно-вытяжной. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	10880	–	10880	–	–	6637	18918
				10880	–	10880	–	–	1401	
1275 5910-0000-1000ТОО "Sar	Шкаф сушильный	шт	1	172500		172500		–	–	172500
				–		–		172500	–	
1280 5910-0000-1000(пл)ТОО '	Лупа ручная	шт	1	8929		8929		–	–	8929
				–		–		8929	–	
1283 5910-0000-1000(пл)ТОО '	Набор штативов	шт	1	8929		8929		–	–	8929
				–		–		8929	–	
1284 5910-0000-1000(пл)ТОО '	Прибор Панченников с капилярами	шт	1	8929		8929		–	–	8929
				–		–		8929	–	
1301 1334-0114-0108	Анализаторы НР = 61 %	комплект	4	11930,5	–	47722	–	2	29109	82978

					11930	–	47720	–	–	6146	
1310	1334-0201-0862	Бокс биологической безопасности НР = 61 %	шт.	2	18866	2367	37732	4734	342	20984	63413
					16328	872	32656	1744	–	4697	
1312	1334-0106-0404	Шкаф сушильно-вытяжной. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	10880	–	10880	–	–	6637	18918
					10880	–	10880	–	–	1401	
1313	5910-0000-1000ТОО "Sar	Шкаф сушильный	шт	1	172500		172500		–	–	172500
					–		–		172500	–	
1319	5910-0000-1000(пл)ТОО '	Лупа ручная	шт	2	8929		17858		–	–	17858
					–		–		17858	–	
1322	5910-0000-1000(пл)ТОО '	Набор штативов	шт	2	8929		17858		–	–	17858
					–		–		17858	–	
1323	5910-0000-1000(пл)ТОО '	Прибор Панченников с капилярами	шт	2	8929		17858		–	–	17858
					–		–		17858	–	
1342	5910-0000-1000(пл)ТОО '	Лупа ручная	шт	3	8929		26787		–	–	26787
					–		–		26787	–	
1345	5910-0000-1000(пл)ТОО '	Набор штативов	шт	3	8929		26787		–	–	26787
					–		–		26787	–	
1346	5910-0000-1000(пл)ТОО '	Прибор Панченников с капилярами	шт	3	8929		26787		–	–	26787
					–		–		26787	–	
1362	1334-0106-0404	Шкаф сушильно-вытяжной. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	10880	–	10880	–	–	6637	18918
					10880	–	10880	–	–	1401	
1363	5910-0000-1000ТОО "Sar	Шкаф сушильный	шт	1	172500		172500		–	–	172500
					–		–		172500	–	
1366	1334-0201-0701	Автоклав-стерилизатор. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	55658	14307	55658	14307	68	28319	90695
					41283	5141	41283	5141	–	6718	
1378	5910-0000-1000(пл)	Стул врача (кож.зам) ИЗО	шт	2	5804		11608		–	–	11608
					–		–		11608	–	
1383	5910-0000-1000(пл)	Стул для врача	шт	2	5804		11608		–	–	11608
					–		–		11608	–	
1392	5910-0000-1000(пл)	Стул медицинского помошника-1 ИЗО	шт	1	5804		5804		–	–	5804

					–		–		5804	–		
1393	5910-0000-1000(пл)	Стул посетителя – 2 ИЗО	шт	2	5804		11608		–	–		11608
					–		–		11608	–		
1397	1334-0106-0105	Аппарат для низкочастотной магнитотерапии. Монтаж оборудования НР = 61 %	комплект	1	21425	–	21425	–	5	13066		37250
					21420	–	21420	–	–	2759		
1399	1334-0106-0108	Устройство для проведения гальванизации и электрофореза НР = 61 %	шт.	1	31080	–	31080	–	28	18942		54023
					31052	–	31052	–	–	4002		
1401	1334-0106-0402	Аппарат лазерный терапевтический НР = 61 %	комплект	1	77276	–	77276	–	28	47121		134349
					77248	–	77248	–	–	9952		
	0101-0102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	71	71							
1402	5910-0000-1000ТОО "Sar	Аппарат лазерной терапии МИЛТА-Ф-8-01	шт	1	322000		322000		–	–		322000
					–		–		322000	–		
1403	5910-0000-1000ТОО "Sar	Аппарат низкочастотной физиотерапии «Амплипульс-5 Бр»	шт	1	236691		236691		–	–		236691
					–		–		236691	–		
1404	1334-0106-0403	Установка УВЧ терапии НР = 61 %	комплект	1	25755	–	25755	–	223	15575		44636
					25532	–	25532	–	–	3306		
1406	1334-0110-0104	Аппарат для ультразвуковой хирургии. Монтаж оборудования НР = 61 %	комплект	1	10883	–	10883	–	3	6637		18921
					10880	–	10880	–	–	1402		
1408	1334-0113-0317	Ингалятор. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	4702	–	4702	–	152	2776		8076
					4550	–	4550	–	–	598		
1413	1334-0108-0201	Облучатель бактерицидный настенный. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	2	10009,5	–	20019	–	19	12200		34797
					10000	–	20000	–	–	2578		
1417	5910-0000-1000(пл)	Стул для врача	шт	1	5804		5804		–	–		5804
					–		–		5804	–		
1419	5910-0000-1000(пл)	Стул рабочий для медсестры	шт	1	5804		5804		–	–		5804
					–		–		5804	–		
1420	5910-0000-1000(пл)	Стул посетителя ИЗО	шт	2	5804		11608		–	–		11608
					–		–		11608	–		

1426	1334-0106-0105	Аппарат для низкочастотной магнитотерапии. Монтаж оборудования НР = 61 %	комплект	1	21425	–	21425	–	5	13066	37250
					21420	–	21420	–	–	2759	
1428	1334-0106-0108	Устройство для проведения гальванизации и электрофореза НР = 61 %	шт.	1	31080	–	31080	–	28	18942	54023
					31052	–	31052	–	–	4002	
1430	1334-0106-0402	Аппарат лазерный терапевтический НР = 61 %	комплект	1	77276	–	77276	–	28	47121	134349
					77248	–	77248	–	–	9952	
1431	5910-0000-1000ТОО "Sar	Аппарат лазерной терапии	шт	1	259000		259000		–	–	259000
					–		–		259000	–	
1432	2910-1000-1000ТОО "Sar	Аппарат для местной дарсонвализации "Искра"	шт	1	39200		39200		39200	–	42336
					–		–		–	3136	
1433	1334-0106-0105	Аппарат для высокочастотной магнитотерапии. Монтаж оборудования НР = 61 %	комплект	1	21425	–	21425	–	5	13066	37250
					21420	–	21420	–	–	2759	
1434	5911-0000-1100ТОО "Sar	Прибор низкочастотной электротерапии	шт	1	236691		236691		–	–	236691
					–		–		236691	–	
1435	1334-0106-0403	Установка УВЧ терапии НР = 61 %	комплект	1	25755	–	25755	–	223	15575	44636
					25532	–	25532	–	–	3306	
1437	1334-0110-0104	Аппарат для ультразвуковой хирургии. Монтаж оборудования НР = 61 %	комплект	1	10883	–	10883	–	3	6637	18921
					10880	–	10880	–	–	1402	
1439	1334-0113-0317	Ингалятор. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	4702	–	4702	–	152	2776	8076
					4550	–	4550	–	–	598	
1447	5910-0000-1000(пл)	Стул для врача	шт	1	5804		5804		–	–	5804
					–		–		5804	–	
1449	5910-0000-1000(пл)	Стул рабочий для медсестры	шт	1	5804		5804		–	–	5804
					–		–		5804	–	
1450	5910-0000-1000(пл)	Стул посетителя ИЗО	шт	2	5804		11608		–	–	11608
					–		–		11608	–	
1458	5910-1000-1000(пл)JAKC	Шведская стенка	шт	1	20536		20536		–	–	20536
					–		–		20536	–	

1459	5910-1000-1000(пл)Sport	Тренажерное колесо для плеча	шт	1	1250		1250		–	–	1250
					–		–		1250	–	
1460	5910-1000-1000(пл)	Тренажерное устройство модель GDX 1000	шт	1	457411		457411		–	–	457411
					–		–		457411	–	
1461	5910-1000-1000(пл)Techr	Велотренажеры	шт	1	54455		54455		–	–	54455
					–		–		54455	–	
1464	5910-0000-1000(пл)	Стул для врача	шт	1	5804		5804		–	–	5804
					–		–		5804	–	
1466	5910-0000-1000(пл)	Стул рабочий для медсестры	шт	1	5804		5804		–	–	5804
					–		–		5804	–	
1467	5910-0000-1000(пл)	Стул посетителя ИЗО	шт	2	5804		11608		–	–	11608
					–		–		11608	–	
1471	5910-0000-1000ТОО "Sar	Весы медицинские с ростомером:Электронные весы колонного типа с ростомером85-200	шт	1	330000		330000		–	–	330000
					–		–		330000	–	
1475	5910-0000-1000(пл)	Стул для врача	шт	1	5804		5804		–	–	5804
					–		–		5804	–	
1476	5910-0000-1000(пл)	Стул посетителя ИЗО	шт	1	5804		5804		–	–	5804
					–		–		5804	–	
1481	1334-0110-0104	Аппарат для ультразвуковой хирургии. Монтаж оборудования НР = 61 %	комплект	1	10883	–	10883	–	3	6637	18921
					10880	–	10880	–	–	1402	
1483	1334-0106-0108	Устройство для проведения гальванизации и электрофореза НР = 61 %	шт.	1	31080	–	31080	–	28	18942	54023
					31052	–	31052	–	–	4002	
1485	1334-0106-0402	Установка лазерная физиотерапевтическая на базе "Ягода". Монтаж оборудования НР = 61 %	комплект	1	77276	–	77276	–	28	47121	134349
					77248	–	77248	–	–	9952	
	0101-0102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	71	71						
1486	5910-0000-1000ТОО "Sar	Аппарат лазерный терапевтический АТПЛИЦ-1	шт	1	259000		259000		–	–	259000
					–		–		259000	–	
1487	1334-0106-0105	Аппарат для низкочастотной магнитотерапии. Монтаж оборудования НР = 61 %	комплект	1	21425	–	21425	–	5	13066	37250

					21420	–	21420	–	–	2759	
1488	5910-0000-1000ТОО "Sar	Прибор низкочастотной электротерапии	шт	1	236691		236691		–	–	236691
					–		–		236691	–	
1489	1334-0110-0104	Аппарат для ультразвуковой хирургии. Монтаж оборудования НР = 61 %	комплект	1	10883	–	10883	–	3	6637	18921
					10880	–	10880	–	–	1402	
1491	1334-0110-0104	Аппарат для ультразвуковой хирургии. Монтаж оборудования НР = 61 %	комплект	1	10883	–	10883	–	3	6637	18921
					10880	–	10880	–	–	1402	
1493	1334-0113-0317	Ингалятор. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	4702	–	4702	–	152	2776	8076
					4550	–	4550	–	–	598	
1501	5910-0000-1000(пл)	Стул для врача	шт	1	5804		5804		–	–	5804
					–		–		5804	–	
1503	5910-0000-1000(пл)	Стул рабочий для медсестры	шт	1	5804		5804		–	–	5804
					–		–		5804	–	
1504	5910-0000-1000(пл)	Стул посетителя ИЗО	шт	2	5804		11608		–	–	11608
					–		–		11608	–	
1509	5910-0000-1000(пл)	Компьютер	шт	1	131250		131250		–	–	131250
					–		–		131250	–	
1510	1334-0110-0104	Аппарат для ультразвуковой хирургии. Монтаж оборудования НР = 61 %	комплект	1	10883	–	10883	–	3	6637	18921
					10880	–	10880	–	–	1402	
1512	1334-0106-0108	Устройство для проведения гальванизации и электрофореза НР = 61 %	шт.	1	31080	–	31080	–	28	18942	54023
					31052	–	31052	–	–	4002	
1514	1334-0106-0402	Установка лазерная физиотерапевтическая на базе "Ягода". Монтаж оборудования НР = 61 %	комплект	1	77276	–	77276	–	28	47121	134349
					77248	–	77248	–	–	9952	
1515	5910-0000-1000ТОО "Sar	Аппарат терапевтический лазерный АТПЛИЦ-1	шт	1	259000		259000		–	–	259000
					–		–		259000	–	
1516	2910-1000-1000ТОО "Sar	Аппарат для местной дарсонвализации "Искра"	шт	1	39200		39200		39200	–	42336
					–		–		–	3136	

1517	1334-0106-0105	Аппарат для низкочастотной магнитотерапии. Монтаж оборудования НР = 61 %	комплект	1	21425	–	21425	–	5	13066	37250
1518	5910-0000-1000ТОО "Sar	Прибор низкочастотной электротерапии	шт	1	21420 236691	–	21420 236691	–	– –	2759 –	236691
1519	1334-0106-0403	Установка УВЧ терапии НР = 61 %	комплект	1	– 25755	–	– 25755	–	236691 223	– 15575	44636
1521	1334-0110-0104	Аппарат для ультразвуковой хирургии. Монтаж оборудования НР = 61 %	комплект	1	25532 10883	–	25532 10883	–	– 3	3306 6637	18921
1523	1334-0113-0317	Ингалятор. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	10880 4702	– –	10880 4702	– –	– 152	1402 2776	8076
1526	1334-0113-0317	Ингалятор. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	4550 4702	– –	4550 4702	– –	– 152	598 2776	8076
1532	5910-0000-1000(пл)	Стул для врача	шт	1	4550 5804	–	4550 5804	–	– –	598 –	5804
1534	5910-0000-1000(пл)	Стул рабочий для медсестры	шт	1	– 5804		– 5804		5804 –	– –	5804
1535	5910-0000-1000(пл)	Стул посетителя ИЗО	шт	2	– 5804		– 11608		5804 –	– –	11608
1541	5910-0000-1000(пл)	Кресло для отдыха	шт	3	– 62500		– 187500		11608 –	– –	187500
1546	5910-0000-1000(пл)ТОО '	Набор инструментов для мануальной терапии	шт	1	– 89286		– 89286		187500 –	– –	89286
1550	5910-0000-1000(пл)	Стул для врача	шт	1	– 5804		– 5804		89286 –	– –	5804
1552	5910-0000-1000(пл)	Стул рабочий для медсестры	шт	1	– 5804		– 5804		5804 –	– –	5804
1553	5910-0000-1000(пл)	Стул посетителя ИЗО	шт	2	– 5804		– 11608		5804 –	– –	11608
1561	5910-0000-1000(пл)	Стул для врача	шт	1	– 5804		– 5804		11608 –	– –	5804
					–		–		5804	–	

1563 5910-0000-1000(пл)	Стул рабочий для медсестры	шт	1	5804	5804	–	–	5804	
1564 5910-0000-1000(пл)	Стул посетителя ИЗО	шт	2	– 5804	– 11608	5804 –	– –	11608	
1569 5910-0000-1000(пл)	Стол массажный с механической регулировкой высоты.	шт	1	– 22321	– 22321	11608 –	– –	22321	
1572 5910-0000-1000(пл)	Стул для врача	шт	1	– 5804	– 5804	22321 –	– –	5804	
1574 5910-0000-1000(пл)	Стул рабочий для медсестры	шт	1	– 5804	– 5804	5804 –	– –	5804	
1575 5910-0000-1000(пл)	Стул посетителя ИЗО	шт	2	– 5804	– 11608	5804 –	– –	11608	
1585 5910-0000-1000(пл)	Стул для врача	шт	1	– 5804	– 5804	11608 –	– –	5804	
1587 5910-0000-1000(пл)	Стул рабочий для медсестры	шт	1	– 5804	– 5804	5804 –	– –	5804	
1588 5910-0000-1000(пл)	Стул посетителя ИЗО	шт	2	– 5804	– 11608	5804 –	– –	11608	
1599 5910-0000-1000(пл)	Стул для врача	шт	1	– 5804	– 5804	11608 –	– –	5804	
1601 5910-0000-1000(пл)	Стул рабочий для медсестры	шт	1	– 5804	– 5804	5804 –	– –	5804	
1602 5910-0000-1000(пл)	Стул посетителя ИЗО	шт	1	– 5804	– 5804	5804 –	– –	5804	
1612 5900-0000-0000(пл)	Стул	шт	2	– 5804	– 11608	5804 –	– –	11608	
1613 5910-0000-1000(пл)	Шкаф металлический	шт	2	– 37679	– 75358	11608 –	– –	75358	
1615 5910-0000-1000(пл)	Стул	шт	2	– 5804	– 11608	75358 –	– –	11608	
1621 5910-0000-1000(пл)	Стул медицинского помошника-1 ИЗО	шт	2	– 5804	– 11608	11608 –	– –	11608	

				–	–	11608	–		
1622 5910-0000-1000(пл)	Стул посетителя – 2 ИЗО	шт	4	5804	23216	–	–	23216	
				–	–	23216	–		
1629 5910-0000-1000(пл)	Стул медицинского помошника-1 ИЗО	шт	2	5804	11608	–	–	11608	
				–	–	11608	–		
1630 5910-0000-1000(пл)	Стул посетителя – 2 ИЗО	шт	4	5804	23216	–	–	23216	
				–	–	23216	–		
1637 5910-0000-1000(пл)	Стул медицинского помошника-1 ИЗО	шт	2	5804	11608	–	–	11608	
				–	–	11608	–		
1638 5910-0000-1000(пл)	Стул посетителя – 2 ИЗО	шт	4	5804	23216	–	–	23216	
				–	–	23216	–		
1645 5910-0000-1000(пл)	Стул медицинского помошника-1 ИЗО	шт	2	5804	11608	–	–	11608	
				–	–	11608	–		
1646 5910-0000-1000(пл)	Стул посетителя – 2 ИЗО	шт	4	5804	23216	–	–	23216	
				–	–	23216	–		
1651 5910-0000-1000(пл)	Стул	шт	7	5804	40628	–	–	40628	
				–	–	40628	–		
1658 5910-0000-1000(пл)	Стул посетителя – 2 ИЗО	шт	3	5804	17412	–	–	17412	
				–	–	17412	–		
1663 5910-0000-1000(пл)	Стул ИЗО	шт	4	5804	23216	–	–	23216	
				–	–	23216	–		
1664 5910-0000-1000(пл)	Шкаф	шт	1	41071	41071	–	–	41071	
				–	–	41071	–		
Раздел 4 1									
1669 5910-0000-1000(пл)	Стул	шт	1	5804	5804	–	–	5804	
				–	–	5804	–		
1671 5910-0000-1000(пл)	Стул посетителя – 2 ИЗО	шт	2	5804	11608	–	–	11608	
				–	–	11608	–		
1676 5910-0000-1000(пл)	Стул	шт	1	5804	5804	–	–	5804	
				–	–	5804	–		
1677 5910-0000-1000(пл)	Шкаф	шт	2	41071	82142	–	–	82142	
				–	–	82142	–		

1680 1334-0201-0701	Автоклав-стерилизатор. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	55658	14307	55658	14307	68	28319	90695
				41283	5141	41283	5141	–	6718	
1682 1334-0101-0201	Стерилизатор воздушный, объем рабочей камеры 20, 40, 80 дм3, масса до 0,065 т. Монтаж оборудования НР = 61 %	комплект	1	28362	–	28362	–	112	17233	49242
				28250	–	28250	–	–	3648	
1684 1334-0106-0404	Шкаф сухожаровый НР = 61 %	шт.	1	10880	–	10880	–	–	6637	18918
				10880	–	10880	–	–	1401	
1693 5910-0000-1000(пл)	Стул для врача	шт	1	5804		5804		–	–	5804
				–		–		5804	–	
1696 5910-0000-1000(пл)	Стул посititелей ИЗО	шт	2	5804		11608		–	–	11608
				–		–		11608	–	
1704 5910-0000-1000(пл)	Стул ИЗО	шт	2	5804		11608		–	–	11608
				–		–		11608	–	
1705 2910-1000-1000(пл)МИР	Жалюзи 1800х1800 К=60,000;	шт	194,4	2679		520798		520798	–	562462
				–		–		–	41664	
1706 2910-1000-1000(пл)МИР	Жалюзи 1200х1800 К=10,000;	шт	21,6	2679		57866		57866	–	62495
				–		–		–	4629	
	Итого по смете					**14 872 448**				14872448
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					5 360 223				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					660 144				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					237 248				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					697 457				
	- оборудование, тенге					4 639 213				
	Накладные расходы, тенге					3 414 464				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					810 582				
	Внешние сети 0,4кВ и наружное освещение									
	ДЭС									
2 5800-0001-0001(пл)(об)С	**Дизельная электростанция Perkins 103кВа/82,4кВт APD103P**	к-т	1	6652358		6652358		–	–	6652358
				–		–		6652358	–	
	Итого по смете					**6 652 358**				
	в том числе									
	- оборудование, тенге					6 652 358				
	КОТЕЛЬНАЯ. Силовое электрооборудование и электроосвещение									
4 5108-0401-0871(об)	**Пункт распределительный ПР 8503-2053 ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	2	189915		379830		379830	–	410216

										30386
	Итого по смете					410 216				
	КОТЕЛЬНАЯ. Пожарная сигнализация									
1 1310-0701-0102	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	44499	2	44499	2	761	26680	76874
				43738	–	43738	–	–	5694	
2 2308-0303-0301	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-2	шт.	1	9369		9369		9369	–	10119
				–		–		–	750	
3 1310-0701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	6	1138,67	0,83	6832	5	304	3982	11679
				1088	–	6528	–	–	865	
4 2308-0302-0607	Извещатели пожарные ручные	шт.	2	1892		3784		3784	–	4087
				–		–		–	303	
5 2308-0302-0201	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-1А-А1	шт.	4	428		1712		1712	–	1849
				–		–		–	137	
6 1310-0701-0203	Сигнализация дистанционная: сирена мощная 1 кВт НР = 61 %	шт.	1	2914	2	2914	2	110	1710	4994
				2804	–	2804	–	–	370	
7 2308-0304-0313	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	2395		2395		2395	–	2587
				–		–		–	192	
8 1310-0105-0502	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной НР = 61 %	м кабеля	35	587,77	65,54	20572	2294	6728	7401	30211
				330	16,66	11550	583	–	2238	
9 2306-0408-0511	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,035	18675		654		654	–	706
				–		–		–	52	
	Итого по смете					**143 105**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					64 620				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 303				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					583				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					25 808				
	Накладные расходы, тенге					39 773				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					10 601				
	КОТЕЛЬНАЯ. Топливоснабжение									
Раздел 1 Топливоснабжение										
23 1115-0403-1004	Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 НР = 80 %	1 поверхности	4	863,25	1,25	3453	5	583	2294	6206

				716,25	0,5	2865	2	–	460	
24 1118-1001-0103	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка НР = 98 %	фильтр	2	17069,5	196	34139	392	31863	1957	38984
				942	56,5	1884	113	–	2888	
	Итого по смете					45 190				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					4 749				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					397				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					115				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					32 446				
	Накладные расходы, тенге					4 251				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					3 347				

КОТЕЛЬНАЯ. Тепломеханическое оборудование

Раздел 1 Тепломеханическая часть

1 1118-0501-0102	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,2 т. Установка НР = 98 %	насос	3	23417,67	785,67	70253	2357	17284	50376	130279
				16870,67	264	50612	792	–	9650	
3 1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР = 98 %	насос	3	16915	380,67	50745	1142	9238	39882	97877
				13455	110,33	40365	331	–	7250	
6 1308-0301-0120	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,15 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети НР = 72 %	шт.	6	2077,67	18,33	12466	110	5576	4882	18736
				1130	–	6780	–	–	1388	
7 1118-0701-0106	Грязевики, наружный диаметр патрубков 159 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	115354	553	115354	553	106883	7853	133064
				7918	95	7918	95	–	9857	
8 1311-0201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка ПМУ-1 НР = 75 %	шт.	4	1164	–	4656	–	–		
				1164	–	4656	–	–		
9 2305-1401-1005	Устройства противонакипные магнитные резьбовые марки ПМУ-1(ПМУ Z 40, типа Zboyler)	шт.	4	13109		52436		52436	–	56631
				–		–		–	4195	
10 1306-0301-0108	-Фильтр ионитный параллельноточный первой ступени, высота фильтрующей загрузки 2 м, диаметр 700 мм. Монтаж оборудования НР = 61 % К=2,000;	т	0,912	949014,25	96336,62	865501	87859	115010	415451	1383428
				726570,18	20214,91	662632	18436	–	102476	
12 1306-0301-0403	Солерастворитель, вместимость 1 м3. Монтаж оборудования НР = 61 %	т	0,32	344928,13	33428,13	110377	10697	2266	59979	183984

				304418,75	2853,13	97414	913	–	13628	
14 1306-0301-0501	Подогреватель пароводяной, производительность 50 т/ч. Монтаж оборудования НР = 61 %	т	0,634	570632,49	12723,97	361781	8067	9423	210579	618149
				543045,74	1452,68	344291	921	–	45789	
16 1118-0401-0108	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,8 м3. Установка НР = 98 %	бак	2	9158,5	716	18317	1432	169	16847	37977
				8358	237,5	16716	475	–	2813	
18 1312-0802-0104	Компенсатор волнистый типа ПГВУ/КВПТ/ из стали 20 на сварке до 3 волн на условное давление 6,4 МПа, диаметр условного прохода 600 мм. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	31330	14201	31330	14201	1897	12224	47038
				15232	4808	15232	4808	–	3484	
Раздел 2 Газоходы										
20 1109-0301-0201	Монтаж конструкций газоходов НР = 69 %	т конструкций	0,5766	21990,98	10348,6	12680	5967	1225	4830	18911
				9517,86	2622,27	5488	1512	–	1401	
21 1109-0501-0204	Электродуговая сварка Конструкций газоходов НР = 69 %	т	0,5766	11468,96	1609,43	6613	928	1056	3195	10593
				8028,1	3,47	4629	2	–	785	
26 1109-0305-0304	*Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,0462	110346,32	1774,89	5098	82	484	3140	8897
				98095,24	411,26	4532	19	–	659	
Раздел 5 Тепловая и антикоррозийная изоляции										
5.1 тепловая изоляция										
75 1126-0101-0301	Подогреватели. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем НР = 76 %	м3 изоляции	0,5	69508	1026	34754	513	24672	7438	45567
				19138	436	9569	218	–	3375	
76 1126-0301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов НР = 76 %	ітия изоляции	23,2	458,79	26,12	10644	606	3153	5323	17244
				296,77	5,13	6885	119	–	1277	

78 1126-0101-1102	Грязевик. Изоляция матами минераловатными прошивными в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %	м3 изоляции	0,09	62055,56	1266,67	5585	114	3625	1441	7588
				20511,11	555,56	1846	50	–	562	
79 1126-0301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов НР = 76 %	ітия изоляции	1,65	458,79	26,06	757	43	224	378	1226
				296,97	4,85	490	8	–	91	
81 1126-0101-1102	*Трубопровод. Изоляция матами минераловатными прошивными в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %	м3 изоляции	1,66	62043,37	1263,86	102992	2098	66849	26574	139931
				20509,04	554,82	34045	921	–	10365	
82 1126-0301-0701	*Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов НР = 76 %	ітия изоляции	41,52	458,79	26,11	19049	1084	5643	9526	30861
				296,77	5,11	12322	212	–	2286	
84 1126-0101-1301	Арматура и соединения фланцевые, условный диаметр трубопроводов до 200 мм. Изоляция съемными металлическими полуфутлярами из матов минераловатных прошивных в оболочке из стеклоткани НР = 76 %	іх соединений	26	12147,58	481,46	315837	12518	145473	121188	471987
				6071	62	157846	1612	–	34962	
5.2 антикоррозийное покрытие										
87 1113-0601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками /42+13=55/.Трубопроводы и оборудование НР = 69 %	м2	55	309,4	–	17017	–	–	11742	31060
				309,4	–	17017	–	–	2301	
88 1113-0601-0209	Поверхности металлические. Обеспыливание НР = 69 %	м2	55	75,71	12	4164	660	–	2418	7109
				63,71	–	3504	–	–	527	
89 1113-0601-0302	Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм. Обезжиривание уайт-спиритом НР = 69 %	м2	55	215,07	0,91	11829	50	7055	3272	16309

				85,89	0,33	4724	18	–	1208	
90 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	42	81,95	2,19	3442	92	1820	1063	4865
				36,43	0,24	1530	10	–	360	
91 1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой в 2 слоя НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	42	235,83	5,67	9905	238	8323	946	11719
				32	0,64	1344	27	–	868	
92 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	1 поверхности	13	642,54	0,92	8353	12	245	6481	16021
				622,77	0,38	8096	5	–	1187	
93 1113-0601-0207	Газоходы вн.Поверхности металлические. Очистка щетками внутренней пов-ти. НР = 69 %	м2	16,5	309,39	–	5105	–	–	3522	9317
				309,39	–	5105	–	–	690	
94 1113-0601-0209	Поверхности металлические. Обеспыливание НР = 69 %	м2	16,5	75,7	12	1249	198	–	725	2132
				63,7	–	1051	–	–	158	
95 1113-0601-0302	Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм. Обезжиривание уайт-спиритом НР = 69 %	м2	16,5	215,03	0,91	3548	15	2116	982	4892
				85,88	0,36	1417	6	–	362	
96 1113-0301-1703	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811 НР = 69 %	м2	16,5	320,61	1,58	5290	26	5041	157	5883
				13,52	0,24	223	4	–	436	
97 1113-0601-0207	Газоходы.Поверхности металлические. Очистка щетками НР = 69 %	м2	18,5	309,41	–	5724	–	–	3950	10448
				309,41	–	5724	–	–	774	
98 1113-0601-0209	Поверхности металлические. Обеспыливание НР = 69 %	м2	18,5	75,68	12	1400	222	–	813	2390
				63,68	–	1178	–	–	177	
99 1113-0601-0302	Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм. Обезжиривание уайт-спиритом НР = 69 %	м2	18,5	215,08	0,92	3979	17	2373	1101	5486
				85,89	0,32	1589	6	–	406	
100 1113-0301-1703	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811 НР = 69 %	м2	18,5	320,54	1,57	5930	29	5651	175	6593

				13,51	0,22	250	4	–	488	
101 1126-0101-1602	Изоляция конструкциями полносборными на основе матов минераловатных прошивных и плит минераловатных марки 125 с покрытием сталью оцинкованной НР = 76 %	м3 изоляции	0,9	163656,67	8325,56	147291	7493	90524	38431	200580
				54748,89	1436,67	49274	1293	–	14858	
102 1113-0601-0207	Дымовая труба.Поверхности металлические. Очистка щетками НР = 69 %	м2	35,2	309,4	–	10891	–	–	7515	19878
				309,4	–	10891	–	–	1472	
103 1113-0601-0209	Поверхности металлические. Обеспыливание НР = 69 %	м2	35,2	75,68	11,99	2664	422	–	1547	4548
				63,69	–	2242	–	–	337	
104 1113-0601-0302	Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм. Обезжиривание уайт-спиритом НР = 69 %	м2	35,2	215,06	0,91	7570	32	4514	2095	10438
				85,91	0,34	3024	12	–	773	
105 1113-0301-1703	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811 НР = 69 %	м2	35,2	320,57	1,56	11284	55	10754	333	12546
				13,49	0,23	475	8	–	929	
106 1126-0101-1602	Изоляция конструкциями полносборными на основе матов минераловатных прошивных и плит минераловатных марки 125 с покрытием сталью оцинкованной НР = 76 %	м3 изоляции	2,54	163655,91	8325,98	415686	21148	255477	108459	566077
				54748,43	1436,22	139061	3648	–	41932	
107 1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка НР = 118 % К=0,020;	ых элементов	0,00652	424079,75	11503,07	2765	75	1391	1542	4652
				199233,13	1226,99	1299	8	–	345	
108 1113-0601-0202	Поверхности фильтров и баков. Очистка металлическим песком НР = 69 %	м2	12,88	3116,77	1682,61	40144	21672	12260	9604	53728
				482,3	598,37	6212	7707	–	3980	
109 1113-0601-0209	Обеспыливание НР = 69 %	м2	12,88	75,7	12,03	975	155	–	566	1664
				63,66	–	820	–	–	123	
110 1113-0601-0302	Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм. Обезжиривание уайт-спиритом НР = 69 %	м2	12,88	214,98	0,85	2769	11	1652	766	3818
				85,87	0,31	1106	4	–	283	
111 1113-0301-1909	Поверхности. Шпатлевка эпоксидной шпатлевкой ЭП-0010 толщиной слоя 2 мм НР = 69 %	м2	12,88	2033,31	44,1	26189	568	18496	5265	33970

				553,18	39,21	7125	505	–	2516	
112 1113-0301-1909	Добавить шпаклевку поверхностей эпоксидной шпаклевкой ЭП-0010 в 5 слоев НР = 69 %	м2	64,4	2033,4	44,16	130951	2844	92482	26324	169857
				553,18	39,22	35625	2526	–	12582	
113 1108-0101-0202	Блок ХВО.Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,075	4720	1453,33	354	109	192	92	482
				706,67	613,33	53	46	–	36	
114 1113-0701-0401	Днища аппаратов. Пропитка щебня мастикой "Битуминоль Н-2" НР = 69 %	м3	0,075	36986,67	3320	2774	249	1715	636	3683
				10800	1493,33	810	112	–	273	
115 2101-0405-0101	Песок кварцевый	т	0,088	1219		107		107	–	116
				–		–		–	9	
116 1108-0101-0401	Изоляция блока ХВО НР = 93 %	рующего слоя	0,68	8544,12	1372,06	5810	933	1286	3739	10313
				5280,88	630,88	3591	429	–	764	
117 2910-0000-1000(пл)ТОО	Катионит КУ-2-8	кг	580	89		51620		51620	–	55750
				–		–		–	4130	
	Итого по смете					**4 746 292**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 181 373				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					236 818				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					54 855				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					7 672 584				
	Накладные расходы, тенге					1 626 505				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					937 383				

Внутреннее газоснабжение котельной

1 1118-0101-0210	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,84 МВт (0,72 Гкал/ч). Установка НР = 98 %	котел	2	160076,5	35835,5	320153	71671	60206	211057	573706
				94138	13544	188276	27088	–	42497	
3 1119-0201-0104	Устройства газогорелочные с горелками производительностью до 50 м3/ч. Установка НР = 98 %	устройство	2	31158	154	62316	308	29118	32365	102256
				16445	68	32890	136	–	7575	
5 1116-0501-0212	прим.Подводки гибкие . Монтаж НР = 98 % К=2,000;	м подводок	0,6	323,33	–	194	–	–	190	415
				323,33	–	194		–	31	
7 1311-0302-0101	Быстродействующий отсечной запорный клапан САКЗ. Монтаж оборудования НР = 75 %	комплект	1	5588	1073	5588	1073	79	3624	9949
				4436	396	4436	396	–	737	

10 1119-0601-0101	Клапаны противовзрывные/предохранительные/, площадь до 0,1 м2. Установка НР = 98 %	клапан	2	26625,5	92,5	53251	185	28187	24462	83930
				12439,5	41	24879	82	–	6217	
12 1116-0601-0103	Клапаны обратные,термозапорные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	3386	260	3386	260	526	2596	6461
				2600	49	2600	49	–	479	
15 1116-0601-0102	Краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	4	1609,25	110,25	6437	441	116	5848	13267
				1470	21,75	5880	87	–	983	
17 1116-0601-0101	Краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт	6	1826,5	107	10959	642	174	10021	22658
				1690,5	13,67	10143	82	–	1678	
21 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	3	267,33	–	802	–	56	731	1656
				248,67	–	746		–	123	
49 1119-1101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое НР = 98 %	м газопровода	26,2	454,5	–	11908	–	348	11329	25096
				441,22	–	11560		–	1859	
50 1125-0126-0101	Продувка воздухом трубопровода диаметром 350 мм НР = 91 %	трубопровода	0,0262	346793,89	290992,37	9086	7624	150	2631	12654
				50076,34	60267,18	1312	1579	–	937	
51 1115-0403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром 200-15 мм и тому подобное. Окраска масляная белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 НР = 80 %	м поверхности	6,2	502,42	0,97	3115	6	904	1766	5272
				355,65	0,48	2205	3	–	391	
52 1109-0305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж НР = 69 % К=2,000;	т конструкций	0,062	87209,68	6290,32	5407	390	454	3164	9256
				73596,77	354,84	4563	22	–	686	
56 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	2,3	82,61	2,61	190	6	100	58	268
				36,52	–	84		–	20	
57 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	2,3	165,22	3,04	380	7	275	69	485
				42,61	0,87	98	2	–	36	

58 1109-0606-0113	Кронштейны и подвески стен и сводов, заслонки и обрамления окон, амбразуры, горелки и форсунки сечением в свету до 0,5 м2. Монтаж опор ОП-3 ОП4-5 НР = 69 % К=3,000;	т конструкций	0,0099	58080,81	10505,05	575	104	21	335	983
				45454,55	3636,36	450	36	–	73	
60 1115-0501-0103	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм НР = 80 %	зводу коробок	17,7	1122,49	16,55	19868	293	16112	2837	24521
				195,65	4,69	3463	83	–	1816	
61 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	2,4	88,33	2,92	212	7	104	70	304
				42,08	–	101		–	23	
	Итого по смете					893 137				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					328 549				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					86 110				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					30 703				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					360 548				
	Накладные расходы, тенге					347 369				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					89 810				

Наружные сети теплоснабжения

Раздел 2 Угол поворота УПК 126х50 -1шт (120х60)

2

39 1106-0601-0104	Стены и перегородки бетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР = 91 %	м3	-0,36	32927,78	2797,22	-11854	-1007	-8478	-2329	-15317
				6580,56	527,78	-2369	-190	–	-1135	

Раздел 3 Канал железобетонный КЛ 126х50 -65 м

42 2104-0303-0109	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 К=6,000;	м3	-1,08	55289		-59712		-59712	–	-64489
				–		–		–	-4777	
43 2104-0303-0110	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92 К=19,000;	м3	-14,06	52733		-741426		-741426	–	-800740
				–		–		–	-59314	
44 2104-0302-0209	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92. ПТ300.150.14-9 ПТ75.150.14-9	м3	-13,13	55649		-730671		-730671	–	-789125
				–		–		–	-58454	

Раздел 5 Опора балочная Б3- 2 шт

75	2104-0302-0233	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 П8-8 К=2,000;	м3	0,88	51288		45133		45133	–	48744
					–		–		–	3611	
		Итого по смете					-1 620 928				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					328 549				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					86 110				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					30 703				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					360 548				
		Накладные расходы, тенге					347 369				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					89 810				

Наружное газоснабжение

Раздел 1 Подземный газопровод среднего давления 0,3 МПа

1.1 Трубопровод подземного газопровода и низкого давления

22	1125-0127-0101	Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа трубопровода диаметром до 350 мм НР = 91 %	трубопровода	0,528	948526,52	774348,48	500822	408856	1150	163698	717682
					172000	168696,97	90816	89072	–	53162	
24	1125-0211-0104	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 200 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2) НР = 91 %	стык	14	25308,71	23792,29	354322	333092	210	74760	463409
					1501,43	4366,71	21020	61134	–	34327	
44	1127-0902-0101	Знаки на металлических стойках. Установка НР = 108 %	шт.	8	4265,88	690,38	34127	5523	5308	27030	66050
					2912	216,5	23296	1732	–	4893	
47	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 % К=8,000;	м3	0,4	30737,5	1100	12295	440	10071	1704	15119
					4460	220	1784	88	–	1120	

Раздел 2 Подземный газопровод среднего давления 0,036 МПа

2.3 Врезка - 1шт

103	2302-0304-1416	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 225x225x225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	-1	78717		-78717		-78717	–	-85014
					–		–		–	-6297	
		Итого по смете					1 177 246				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 685 112				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 016 763				

	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					739 883				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					11 466 324				
	- оборудование, тенге					2 455 674				
	Накладные расходы, тенге					2 190 449				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					1 468 697				
	Наружный водопровод									
Раздел 1 Водопровод										
1.1 Водоснабжение										
38 1116-0601-0101	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %**	**шт.**	6	1584,5	85,5	9507	513	174	8707	19671
				1470	10,83	8820	65	–	1457	
	Итого по смете					**19 671**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					8 820				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					513				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					65				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					174				
	Накладные расходы, тенге					8 707				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					1 457				
	Наружная канализация									
Раздел 1 Канализация К1										
1.1 Трубопровод										
50 1106-0701-0201	**Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %**	**м3**	**-1,86**	40726,88	4493,01	-75752	-8357	-52326	-15050	-98067
				8101,61	790,32	-15069	-1470	–	-7264	
	Итого по смете					**-98 067**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					-15 069				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-8 357				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-1 470				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					-52 326				
	Накладные расходы, тенге					-15 050				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					-7 264				
	Генплан									
Раздел 1 Ограждение территории										
11 2102-0101-2401	**Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**12,7872**	20620		263672		263672	–	284766
				–		–		–	21094	
	Итого по смете					**284 766**				
	в том числе									
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					263 672				

Сметная прибыль (8 %), тенге				21 094
ОСР. Подземная часть				-7 151 756
ОСР. Надземная часть				7 918 419
Сети автоматики				41 651
Системы отопления				-6 371 841
Лечебное газоснабжение				3 721 362
Палатная сигнализация				611 704
Хоз. бытовая и производственная канализация К1,К3				3 141 925
Противопожарный водопровод				1 882 648
Пожарная сигнализация				4 453 919
Холодное водоснабжение				3 006 298
Горячее водоснабжение				3 888 159
Монтаж электрооборудования и электроосвещения				17 985 124
Часофикация				609 925
Технологическое оборудование			4 639 213	14 872 448
ДЭС			6 652 358	6 652 358
Котельная				6 237 941
Наружные сети теплоснабжения				-1 620 928
Наружное газоснабжение+ГРПШ				1 177 246
Наружный водопровод				19 671
Наружная канализация				-98 067
Ограждение				284 766
ВСЕГО ПО СМЕТЕ				**61 262 973**

	Итого по главам1-7		*49 971 402*	*11 291 571*		*61 262 973*
		Глава 8. Временные здания и сооружения			
	Временные здания и сооружения - 1,5%		*749 571*			*749 571*
	Итого по главе 8		749 571			*749 571*
	Итого по главе 2-8:		*50 720 973*	*11 291 571*	*0*	*62 012 544*
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство			
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)		*684 733*			*684 733*
	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска				*55 428 106*	*55 428 106*
	Итого по главе 9		*684 733*		*55 428 106*	*56 112 839*
	Итого по главам 1-9		*51 405 706*	*11 291 571*	*55 428 106*	*118 125 383*
	Непредвиденные работы и затраты-2%		***1 028 114***			***1 028 114***
	Итого по сметному расчету					
	В текущих ценах с 26.03.18г		***52 433 820***	***11 291 571***	***55 428 106***	***119 153 497***
	в т.ч. с разбивкой по годам					
	2018 г. - 85 % (МРП = 2405 тенге)		*44 568 747*	*9 597 835*	*47 113 890*	*101 280 473*
	2019 г. - 15 % (МРП = 2525 тенге)		*7 865 073*	*1 693 736*	*8 314 216*	*17 873 025*

	В текущих и прогнозных ценах		*52 827 074*	*11 376 258*	*55 843 817*	*120 047 149*
	в т.ч. с разбивкой по годам					
	2018 г. - 85 % (Иинф = 1,000)		*44 568 747*	*9 597 835*	*47 113 890*	*101 280 473*
	2019 г. - 15 % (Иинф = 1,050)		*8 258 327*	*1 778 422*	*8 729 927*	*18 766 676*
	ИТОГО с понижающим коэффициентом К=0,8999999997732		***47 544 366,35***	***10 238 632,00***	***50 259 435,28***	***108 042 433,62***
	в т.ч. с разбивкой по годам					
	2018 г.		40 111 872,35	8 638 051,81	42 402 501,22	91 152 425,39
	2019 г.		7 432 494,00	1 600 580,19	7 856 934,05	16 890 008,23
	Налог на добавленную стоимость				***12 965 092,03***	***12 965 092,03***
	в т.ч. с разбивкой по годам					
	2018 г. - НДС (12 %)				*10 938 291,05*	*10 938 291,05*
	2019 г. - НДС (12 %)				*2 026 800,99*	*2 026 800,99*
	Всего по сметному расчету с НДС		***47 544 366,35***	***10 238 632,00***	***63 224 527,31***	***121 007 525,66***

Заказчик:
Главный специалист отдела строительства
ГУ "Управление строительства, архитектуры
и градостроительства Кызылординской области"

_____

Подрядчик:
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

_____ **Рашев А.А.**

Технадзор:
ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"

_____ **Жумашев Н.**

Авторский надзор:
ТОО "Сартобе"

_____ **Мухаммедиев О.**