Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области» Подрядчик: ТОО «SCS Инжиниринг» Наименование строительства и его адрес: «Строительство поликлиники на 250 посещений в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области»	Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года №656

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		1	15.01.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за _) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**171 914 829,77**								**18 419 446,05**	
За отчетный период	**120 942 585,85**	**107 984 451,65**							**12 958 134,20**	**120 942 585,85**

Заказчик:
Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области
(БИН 060140001844)

_____ Конарбаев С.К.

_____ Утегенов К.З.

_____ Файзуллаев Ж.И.

Эксперты технического надзора:
Директор ТОО «Стройтехнопроект KZ A и K»
(БИН 041240010935)

_____ Қайыров С.Н.

Подрядчик:
Директор ТОО «SCS Инжиниринг»
(БИН 060540005386)

_____ Бекбауов Р.Д.

Разработчики проекта строительства и эксперт авторского надзора:
ТОО «Сартобе»
(БИН 050540003813)

_____ Мухаммедиев О.Е.

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
за май месяц 2020г.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"
Наименование строительства: "Строительство поликлиники на 250 посещений в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области"

Составлен в текущих ценах по состоянию с 26.03.18 г

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Поликлиника на 250 посещений в смену	97 260 181	0		97 260 181
		Итого по главе 2	97 260 181	0		97 260 181
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
2	4-1	Наружные сети 0,4кВа	0	0		0
3	4-2	Наружные сети 10 кВ	0	0		0
4	4-3	ДЭС	0	0		0
		Итого по главе 4	0	0		0
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
5	5-1	Наружная телефонизация	0			0
		Итого по главе 5	0			0
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
6	6-1	Котельная	0	0		0
7	6-2	Наружные сети теплоснабжения	0	0		0
8	6-5	Наружное газоснабжение	0	0		0
9	6-6	Наружный водопровод	0			0
10	6-7	Наружная канализация (септик 100м3)	0			0
		Итого по главе 6	0	0		0
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
11	7-1	Вертикальная планировка	0			0
12	7-2	Дорожное покрытие	0			0
13	7-3	Озеленение	0			0
14	7-4	Орошение	0			0
15	7-5	Малые архитектурные формы	0			0
16	7-6	Ограждение	0			0
17	7-7	Уборная на 2 очка	0			0
		Итого по главе 7	0			0
		Итого по главам 1-7	97 260 181	0		97 260 181
		Глава 8. Временные здания и сооружения				

18	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 36	Временные здания и сооружения (1,5 %)	1 458 902,72			1 458 902,72
		Итого по главе 8	1 458 902,72			1 458 902,72
		Итого по главам 1-8	98 719 083,72	0		98 719 083,72
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
19	НДЗ РК 8.04-06-2015 табл.3 п.VIII.1г	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	1 332 707,63			1 332 707,63
20	НДОССС прил. 1	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска			5 127 770	5 127 770
		Итого по главе 9	1 332 707,63		5 127 770	6 460 477,63
		Итого по главам 1-9	100 051 791,35	0	5 127 770	105 179 561,35
21		**Непредвиденные работы и затраты (2 %)**	**2 001 035,83**			**2 001 035,83**
		Итого по сметному расчету:				
22		**- в текущих ценах с 26.03.18 г**	**102 052 827,17**	**0**	**5 127 770**	**107 180 597,17**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
23		2018 г. - 85 % (МРП = 2405 тенге)	86 744 903,10	0,00	4 358 604,50	91 103 507,60
24		2019 г. - 15 % (МРП = 2525 тенге)	15 307 924,08	0,00	769 165,50	16 077 089,58
25		**- в текущих и прогнозных ценах**	**102 818 223,38**	**0,00**	**5 166 228,28**	**107 984 451,65**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
26		2018 г. - 85 % (Иинф = 1,000)	86 744 903,10	0,00	4 358 604,50	91 103 507,60
27		2019 г. - 15 % (Иинф = 1,050)	16 073 320,28	0,00	807 623,78	16 880 944,05
28		**Налог на добавленную стоимость**			**12 958 134,20**	**12 958 134,20**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
29		2018 г. - НДС (12 %)			10 932 420,91	10 932 420,91
30		2019 г. - НДС (12 %)			2 025 713,29	2 025 713,29
31		**Всего по сметному расчету**	**102 818 223**	**0,00**	**18 124 362,47**	**120 942 585,85**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
32		2018 г.	86 744 903,10	0,00	15 291 025,41	102 035 928,51
33		2019 г.	16 073 320,28	0,00	2 833 337,06	18 906 657,34
		ИТОГО к оплате	**102 818 223,38**	**0,00**	**18 124 362,47**	**120 942 585,85**

Главный специалист отдела строительства
ГУ "Управление строительства, архитектуры
и градостроительства Кызылординской области"

Файзуллаев Ж.

Технадзор:
ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"

Кайыров С.Н.

Подрядчик:
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

Бекбауов Р.Д.

Авторский надзор:
ТОО "Сартобе"

Мухаммедиев О.Е.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за май месяц 2020г.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"
Наименование строительства: "Строительство поликлиники на 250 посещений в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области"

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	**1101-0101-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 1,2) м3 НР = 72 %**	**м3**	**7067,97**	118,88	114,43	840220	808767	–	207099	1131105
					4,45	36,25	31453	256184	–	83786	
	0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,00584	41,27694						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0254	179,52644						
	3101-0201-0104	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 1 м3	маш.-ч	0,0127	9010	808767					
				89,763219	2854	256184					
2	**1101-0205-0208**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;**	**м3**	**532**	3122,21	–	1661016	–	–	1195931	3085503
					3122,21	–	1661015	–	–	228556	
	0101-0102-0128	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,80)	чел-ч	3,552	1889,664						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
3	**1101-0104-0106**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %**	**м3**	**285,6**	28,34	28,34	8093	8093	–	2176	11091
					–	10,58	–	3022	–	822	
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00681	1,94494						
	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00681	4161	8093					
				1,944936	1554	3022					

4 1101-0104-0114	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % ktpp1=5; ktpm1=5; kэкс1=5; kмат1=5;**	**м3**	**285,6**	112,14	112,14	32027	32027	–	8612	43890
				–	41,88	–	11961	–	3251	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02695	7,69692						
3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,02695	4161	32027					
			7,69692	1554	11961					
5 1101-0102-0314	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %**	**м3**	**285,6**	247,74	239,36	70755	68362	24	13721	91234
				8,29	58,43	2369	16688	–	6758	
0101-0102-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,00)	чел-ч	0,013	3,7128						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0376	10,73856						
2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	2119	24					
			0,011424							
3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0094	4161	11171					
			2,68464	1554	4172					
3101-0201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0282	7101	57191					
			8,05392	1554	12516					
6 1101-0201-0601	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %**	**м3**	**285,6**	76,87	66,09	21955	18875	857	4330	28388
				7,78	13,27	2223	3791	–	2103	
0101-0102-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,00)	чел-ч	0,0122	3,48432						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	3,48432						
2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,1	30	857					
			28,56							
3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	5417	18875					
			3,48432	1088	3791					
7 1101-0205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %**	**м3**	**1192,53**	706,64	–	842689	–	–	606740	1565383
				706,64	–	842694	–	–	115954	
0101-0102-0117	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,70)	чел-ч	0,972	1159,13916						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
8 1101-0104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %**	**м3**	**2782,58**	30,63	30,63	85225	85225	–	20992	114714

					–	10,48	–	29156	–	8497	
0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч		–	–						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч		0,00806	22,42759						
3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч		0,00806	3800	85225					
				22,4275948	1300	29156					
9 1101-0201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %**		**м3**	**2782,58**	131,75	62,84	366595	174864	–	195265	606809
					68,9	28,56	191731	79470	–	44949	
0101-0102-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,00)	чел-ч		0,108	300,51864						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч		0,02625	73,04273						
3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч		0,02625	2338	170774					
				73,042725	1088	79470					
3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч		0,105	14	4090					
				292,1709	–	–					
10 1101-0201-0601	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР = 72 %**		**м3**	**2782,58**	76,87	66,09	213899	183893	8348	42187	276573
					7,78	13,27	21658	36935	–	20487	
0101-0102-0110	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,00)	чел-ч		0,0122	33,94748						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч		0,0122	33,94748						
2113-0703-1405	Вода техническая	м3		0,1	30	8348					
				278,258							
3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч		0,0122	5417	183893					
				33,947476	1088	36935					
	Итого по разделу 1						**6 954 690**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						2 753 143				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						1 380 106				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						437 207				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						9 229				
	Накладные расходы, тенге						2 297 053				
	Сметная прибыль (8 %), тенге						515 163				
Раздел 2 Фундаменты											
2.1 Основание											
11 1101-0201-1001	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки НР = 72 %**		**м3**	**508**	400,13	398,77	203264	202573	61	43640	266656
					1,24	118,07	630	59981	–	19752	
0101-0102-0114	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,40)	чел-ч		0,0018	0,9144						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч		0,08481	43,08348						
2113-0703-1405	Вода техническая	м3		0,004	30	61					

				2,032						
3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч		0,0122	4161	25788				
				6,1976	1554	9631				
3101-0102-0104	Скреперы прицепные с гусеничным трактором, 8 м3	маш.-ч		0,0196	7711	76777				
				9,9568	1554	15473				
3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч		0,0259	3374	44392				
				13,1572	1300	17104				
3201-0102-0201	Катки дорожные прицепные кулачковые, 8 т	маш.-ч		0,0259	115	1513				
				13,1572	–	–				
3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч		0,00011	5417	303				
				0,05588	1088	61				
3304-0101-0101	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч		0,0011	3485	1947				
				0,5588	1088	608				
3304-0101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч		0,0259	3941	51853				
				13,1572	1300	17104				
12 2101-0401-0101	**Песок природный ГОСТ 8736-2014 К=1,100;**		**м3**	**558,8**	2537		1417676		1417676	–	1531090
					–		–		–	113414	
13 1106-0101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %**		**м3**	**243**	22443,25	1047,93	5453710	254646	4949090	271095	6182789
					1028,7	197,26	249974	47933	–	457984	
0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч		1,35	328,05						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч		0,1813	44,0559						
2102-0101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3		1,02	18253	4524189					
				247,86							
2113-0703-1405	Вода техническая	м3		0,002	30	15					
				0,486							
2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2		0,25	6994	424886					
				60,75							
3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч		0,48	15	1750					
				116,64	–	–					
3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч		0,18	5764	252117					
				43,74	1088	47589					

3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	2465	779					
			0,3159	1088	344					
14 1111-0101-0801	**Тепло- и звукоизоляция засыпная песчаная. Устройство НР = 94 %**	**м3**	**400**	7926,87	1487,07	3170748	594828	1116280	1544104	5092040
				3649,1	457,56	1459640	183024	–	377188	
0101-0102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	4,01	1604						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	180						
2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	2537	1116280					
			440							
3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,27	4249	458892					
			108	1088	117504					
3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,18	1888	135936					
			72	910	65520					
2.2 1сальник										
15 1116-1201-0102	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм НР = 98 %**	**шт**	**20**	4918,25	–	98365	–	51165	46256	156191
				2360	–	47200	–	–	11570	
0101-0102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	2,36	47,2						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–						
2110-0501-0301	Мастика битумно-полимерная холодного применения МБК ГОСТ 30693-2000	кг	0,78	125	1950					
			15,6							
2113-0101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00152	173901	5287					
			0,0304							
2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	6,8	323	43928					
			136							
16 2301-0201-0230	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**18,45**	6564		121106		121106	–	130794
				–		–		–	9688	
17 1108-0101-0305	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР = 93 %**	**м2**	**498,6**	2093,5	39,66	1043820	19773	774135	235193	1381334
				501,23	5,98	249912	2984	–	102321	
0101-0102-0139	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,90)	чел-ч	0,468	233,3448						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0055	2,7423						
2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	2,3	228	261466					

2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	1146,78 4,4	226	495808					
2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	2193,84 0,00016	130035	10374					
2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,079776 0,00024	54214	6487					
3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,119664 0,0358	729	13013					
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	17,84988 0,0055	– 2465	– 6760					
			2,7423	1088	2984					
2.4 Фундаментные плиты ФП-1										
18 1106-0101-0115	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %**	**м3**	**464**	26883,37	1603,97	12473883	744242	10973831	821929	14359477
				1628,9	317,69	755810	147409	–	1063665	
0101-0102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	1,79	830,56						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	133,5392						
2102-0101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010 (2102-0101-0601->2102-0101-0901)	м3	1,015	23001	10832551					
2105-0301-9916	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	470,96 0	–	–					
2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0 0,102	70	3313					
2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	47,328 0,0004	58360	10832					
2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,1856 0,0001	26517	1230					
2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0464 0,02	310	2877					
2113-0703-1405	Вода техническая	м3	9,28 0,0073	30	102					

2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	3,3872 0,03	6994	97356				
2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	13,92 0,00005	212247	4924				
2701-0101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,0232 0,036	1236	20646				
3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	16,704 0,1071	39	1938				
3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	49,6944 0,2606	– 5764	– 696974				
3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	120,9184 0,0098	1088 4329	131559 19685				
3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	4,5472 0,0027	1554 4249	7066 5323				
3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,2528 0,043	1088 174	1363 3472				
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	19,952 0,0147	– 2465	– 16813				
3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	6,8208 0,001	1088 79	7421 37				
19 2988-8888-8917	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента К=1,015;**	**м3**	0,464 **470,96**	– 270	– 	127159	127159	– 10173	137332
20 2105-0301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,0179**	– 213050	– 	– 216864	– 216864	– 17349	234213
21 2105-0301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**44,4137**	– 195353	– 	– 8676350	– 8676350	– 694108	9370458

22	**2105-0301-9918**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**45,4316**	109654		4981757		4981757	–	5380298
					–		–		–	398541	
2.5 Фундаментные плиты ФП-2											
23	**1106-0101-0115**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %**	**м3**	**461,59**	26883,37	1603,97	12409094	740376	10916834	817660	14284894
					1628,9	317,69	751884	146644	–	1058140	
	0101-0102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	1,79	826,2461						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	132,8456						
	2102-0101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010 (2102-0101-0601->2102-0101-0901)	м3	1,015	23001	10776287					
				468,51385							
	2105-0301-9916	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0	–	–					
	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	70	3296					
				47,08218							
	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	58360	10775					
				0,184636							
	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	26517	1224					
				0,046159							
	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	310	2862					
				9,2318							
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0073	30	101					
				3,369607							
	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	6994	96851					
				13,8477							
	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	212247	4899					
				0,0230795							
	2701-0101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	1236	20539					
				16,61724							
	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	39	1928					
				49,436289	–	–					
	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	5764	693354					

			120,290354	1088	130876					
3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	4329	19583					
			4,523582	1554	7030					
3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	4249	5295					
			1,246293	1088	1356					
3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	174	3454					
			19,84837	–	–					
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	2465	16726					
			6,785373	1088	7382					
3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	79	36					
			0,46159	–	–					
24 2988-8888-8917	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента К=1,015;**	**м3**	**468,51385**	270		126499		126499	–	136619
				–		–		–	10120	
25 2105-0301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,0179**	213050		216864		216864	–	234213
				–		–		–	17349	
26 2105-0301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**44,5837**	195353		8709560		8709560	–	9406325
				–		–		–	696765	
27 2105-0301-9918	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**45,6016**	109654		5000398		5000398	–	5400430
				–		–		–	400032	
2.6 Фундаментные плиты ФП-3										
28 1106-0101-0115	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %**	**м3**	**269,38**	26883,36	1603,96	7241839	432076	6370970	477179	8336539
				1628,9	317,69	438793	85579	–	617521	
0101-0102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	1,79	482,1902						
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	77,52756						
2102-0101-0901	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010 (2102-0101-0601->2102-0101-0901)	м3	1,015	23001	6288950					
			273,4207							
2105-0301-9916	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0	–	–					
			0							

2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	70	1923				
			27,47676						
2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	58360	6288				
			0,107752						
2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	26517	714				
			0,026938						
2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	310	1670				
			5,3876						
2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0073	30	59				
			1,966474						
2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	6994	56521				
			8,0814						
2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	212247	2859				
			0,013469						
2701-0101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	1236	11986				
			9,69768						
3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	39	1125				
			28,850598	–	–				
3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	5764	404635				
			70,200428	1088	76378				
3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	4329	11428				
			2,639924	1554	4102				
3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	4249	3090				
			0,727326	1088	791				
3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	174	2016				
			11,58334	–	–				
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	2465	9761				
			3,959886	1088	4308				
3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	79	21				
			0,26938	–	–				
29 2988-8888-8917	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента К=1,015;**	**м3**	**273,4207**	270		73824	73824	–	79730
				–		–	–	5906	
30 2105-0301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,5382**	213050		114664	114664	–	123837
				–		–	–	9173	
31 2105-0301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,0281**	198348		203922	203922	–	220236

				–	–	–	16314	
32 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	23,2979	195353	4551315	4551315	–	4915420
				–	–	–	364105	
33 2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	24,8642	109654	2726459	2726459	–	2944576
				–	–	–	218117	
	Итого по разделу 2				**90 305 491**			
	в том числе							
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				3 953 843			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				2 988 514			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				673 554			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				72 416 783			
	Накладные расходы, тенге				4 257 056			
	Сметная прибыль (8 %), тенге				6 689 295			
	Итого по смете				**97 260 181**			
	в том числе							
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				6 706 986			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				4 368 620			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 110 761			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				72 426 012			
	Накладные расходы, тенге				6 554 109			
	Сметная прибыль (8 %), тенге				7 204 458			

Заказчик:
Главный специалист отдела строительства
ГУ "Управление строительства, архитектуры
и градостроительства Кызылординской области"

Файзуллаев Ж.

Подрядчик:
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

Бекбауов Р.Д.

Технадзор:
ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"

Кайыров С.Н.

Авторский надзор:
ТОО "Сартобе"

Мухаммедиев О.Е.