Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области»
Подрядчик: ТОО «SCS Инжиниринг»
Наименование строительства и его адрес: «Строительство поликлиники на 250 посещений в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области»

Приложение 5
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года №656

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		1	15.01.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за _) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**199 999 999,77**								**23 999 999,97**	
За отчетный период	**28 085 170**	**19 909 817**							**8 175 354**	**28 085 170**

Заказчик:
Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области
(БИН 060140001844)

_____ Конарбаев С.К.

_____ Утегенов К.З.

_____ Файзуллаев Ж.И.

Эксперты технического надзора:
Директор ТОО «Стройтехнопроект KZ A и K»
(БИН 041240010935)

_____ Қайыров С.Н.

Подрядчик:
Директор ТОО «SCS Инжиниринг»
(БИН 060540003886)

_____ Бекбауов Р.Д.

Разработчики проекта строительства и эксперт авторского надзора:
ТОО «Сартобе»
(БИН 050540003813)

_____ Мухаммедиев О.Е.

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
за июнь месяц 2020г.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"
Наименование строительства: "Строительство поликлиники на 250 посещений в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области"

Составлен в текущих ценах по состоянию с 26.03.18 г

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Поликлиника на 250 посещений в смену	22 579 973	0		22 579 973
		Итого по главе 2	22 579 973	0		22 579 973
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
2	4-1	Наружные сети 0,4кВа	0	0		0
3	4-2	Наружные сети 10 кВ	0	0		0
4	4-3	ДЭС	0	0		0
		Итого по главе 4	0	0		0
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
5	5-1	Наружная телефонизация	0			0
		Итого по главе 5	0			0
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
6	6-1	Котельная	0	0		0
7	6-2	Наружные сети теплоснабжения	0	0		0
8	6-5	Наружное газоснабжение	0	0		0
9	6-6	Наружный водопровод	0			0
10	6-7	Наружная канализация (септик 100м3)	0			0
		Итого по главе 6	0	0		0
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
11	7-1	Вертикальная планировка	0			0
12	7-2	Дорожное покрытие	0			0
13	7-3	Озеленение	0			0
14	7-4	Орошение	0			0
15	7-5	Малые архитектурные формы	0			0
16	7-6	Ограждение	0			0
17	7-7	Уборная на 2 очка	0			0
		Итого по главе 7	0			0
		Итого по главам 1-7	22 579 973	0		22 579 973
		Глава 8. Временные здания и сооружения				

18	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 36	Временные здания и сооружения (1,5 %)	338 700			338 700
		Итого по главе 8	338 700			338 700
		Итого по главам 1-8	22 918 672	0		22 918 672
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
19	НДЗ РК 8.04-06-2015 табл.3 п.VIII.1г	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	309 402			309 402
20	НДОССС прил. 1	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска			1 196 739	1 196 739
		Итого по главе 9	309 402		1 196 739	1 506 141
		Итого по главам 1-9	23 228 074	0	1 196 739	24 424 813
21		**Непредвиденные работы и затраты (2 %)**	**464 561**			**464 561**
		Итого по сметному расчету:				
22		**- в текущих ценах с 26.03.18 г**	**23 692 636**	**0**	**1 196 739**	**24 889 375**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
23		2018 г. - 85 % (МРП = 2405 тенге)	20 138 741	0,00	1 017 228	21 155 968
24		2019 г. - 15 % (МРП = 2525 тенге)	3 553 895	0,00	179 511	3 733 406
25		**- в текущих и прогнозных ценах**	**23 870 331**	**0,00**	**1 205 714**	**25 076 045**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
26		2018 г. - 85 % (Иинф = 1,000)	20 138 741	0,00	1 017 228	21 155 968
27		2019 г. - 15 % (Иинф = 1,050)	3 731 590	0,00	188 486	3 920 076
28		**Налог на добавленную стоимость**			**3 009 125**	**3 009 125**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
29		2018 г. - НДС (12 %)			2 538 716	2 538 716
30		2019 г. - НДС (12 %)			470 409	470 409
31		**Всего по сметному расчету**	**23 870 331**	**0,00**	**4 214 839**	**28 085 170**
		в т.ч. с разбивкой по годам				
32		2018 г.	20 138 741	0,00	3 555 944	23 694 685
33		2019 г.	3 731 590	0,00	658 896	4 390 486
		ИТОГО к оплате	**23 870 331**	**0**	**4 214 839**	**28 085 170**

Главный специалист отдела строительства
ГУ "Управление строительства, архитектуры
и градостроительства Кызылординской области"

Файзуллаев Ж.

Технадзор:
ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"

Кайыров С.Н.

Подрядчик:
Директор ТОО "SES Инжиниринг"

Бекбауов Р.Д.

Авторский надзор:
ТОО "Сартобе"

Мухаммедиев О.Е.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июнь месяц 2020г.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"
Наименование строительства: "Строительство поликлиники на 250 посещений в кенте Айтеке би Казалинского района Кызылординской области"

Составлена в текущих ценах с 26.03.18 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Фундаменты										
	2.3 Подколонники ПК1-96шт										
18	1106-0101-0102	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 %**	**м3**	**23,33**	31287,23	1657,48	729931	38669	597636	91946	887627
					4013,12	317,79	93626	7414	–	65750	
19	2988-8888-8917	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента К=1,015;**	**м3**	**23,67995**	270		6394		6394	–	6906
					–		–		–	512	
	2.7 Приямок под лифт шахты Пр-2.2										
36	1106-1301-0104	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство НР = 91 %**	**м3**	**5,4**	32468,7	2831,85	175331	15292	123022	38114	230521
					6855	901,3	37017	4867	–	17076	
37	2105-0301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0628**	213050		13380		13380	–	14450

					–		–		–	1070
38	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,135	198348		26777		26777	–	28919
					–		–		–	2142	
39	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3	195353		58606		58606	–	63294
					–		–		–	4688	
40	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	оверхности	16,83	822,4	19,13	13841	322	9698	3588	18823
					227,04	2,2	3821	37	–	1394	
		2.8 Приямок под лифт шахты Пр-3.3									
41	1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	7,7	32468,96	2831,82	250011	21805	175422	54350	328710
					6855,06	901,43	52784	6941	–	24349	
42	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06072	213050		12936		12936	–	13971
					–		–		–	1035	
43	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,393	198348		77951		77951	–	84187
					–		–		–	6236	

44 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5313	195353		103791		103791	–	112094
				–		–		–	8303	
45 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	оверхности	18,59	822,43	19,15	15289	356	10712	3963	20792
				227,06	2,15	4221	40	–	1540	
2.9 Фундамент под оборудование ФОМ-1 - 2шт										
46 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 % К=2,000;	ı основания	0,144	4729,17	1458,33	681	210	369	176	926
				708,33	604,17	102	87	–	69	
47 1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	0,56	27305,36	901,79	15291	505	12813	1946	18616
				3523,21	296,43	1973	166	–	1379	
48 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=2,000;	оверхности	2,4	822,5	19,17	1974	46	1383	512	2685
				227,08	2,08	545	5	–	199	
2.10 Фундамент под оборудование ФОМ-2 - 1шт										
49 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	ı основания	0,121	4735,54	1454,55	573	176	311	149	780
				710,74	611,57	86	74	–	58	

50 1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 %	м3	0,5	27308	904	13654	452	11441	1736	16621
				3522	294	1761	147	–	1231	
51 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	оверхности	1,6	822,5	19,38	1316	31	922	340	1788
				226,88	1,88	363	3	–	132	
2.11 Фундамент под оборудование ФОМ-3 - 9шт										
52 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 % К=9,000;	3 основания	4,257	4727,27	1454,31	20124	6191	10912	5203	27353
				709,65	604,65	3021	2574	–	2026	
53 1106-0201-0102	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25 м3. Устройство НР = 91 % К=9,000;	м3	14,346	22834,1	456,43	327578	6548	284093	35553	392181
				2574,72	148,61	36937	2132	–	29050	
54 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=9,000;	оверхности	79,2	822,41	19,14	65135	1516	45636	16884	88581
				227,06	2,17	17983	172	–	6562	
2.12 Деформационный шов										
55 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка деформационного шва НР = 90 % К=2,000;	конструкции	0,27	90148,15	940,74	24340	254	18746	4901	31580
				19777,78	392,59	5340	106	–	2339	

56 1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР = 94 % К=2,000;	оверхности	10,8	609,91	41,85	6587	452	2784	3194	10563
				310,28	4,35	3351	47	–	782	
	Итого по разделу 2					**2 401 968**				

Раздел 3 +Монолитные бетонные стены из бетона В15 блоков А,Б,В (лист КЖ 82)

57 1106-0401-0103	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР = 91 %	м3	401,77	31321,93	2092,39	12584133	840654	9493454	2194304	15960714
				5600,32	401,47	2250026	161298	–	1182275	
58 2105-0309-0303	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,09464	213489		20205		20205	–	21821
				–		–		–	1616	
59 2105-0309-0303	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,6	213489		128093		128093	–	138340
				–		–		–	10247	
60 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012	т	14,1734	213489		3025865		3025865	–	3267934
				–		–		–	242069	
61 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,140	362621,12	1167,7	50881	164	22935	25341	82320
				198000	465,84	27782	65	–	6098	
62 2988-8888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента К=1,015;	м3	408	270		110104		110104	–	118913
				–		–		–	8808	

63 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	оверхности	525,70	822,42	19,15	432343	10067	302915	112070	587964
				227,05	2,18	119359	1146	–	43553	
	Итого по разделу 3					**20 178 005**				
	Итого по АКТУ					**22 579 973**				

Заказчик:
Главный специалист отдела строительства
ГУ "Управление строительства, архитектуры
и градостроительства Кызылординской области"

_____ **Файзуллаев Ж.**

Технадзор:
ТОО "Стройтехнопроект KZ АиК"

_____ **Кайыров С.Н.**

Подрядчик:
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

_____ **Бекбауов Р.Д.**

Авторский надзор:
ТОО "Сартобе"

_____ **Мухаммедиев О.Е.**