Форма № 3-КС

**Генподрядчик: ТОО "АрхСтройКомпани"**

**Субподрядчик: ТОО "Ремстрой"**

**Наименование объекта:"Строительство медицинского пункта в селе Жалантос, Ушкаиского сельского округа Сауранского района Туркестанской области (внешние инженерные сети)"**

**Договор: № 56 от 25.07.2024г.**

**СПРАВКА**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**от 27.11.24 г.**

| Наименование пусковых комплексов объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце (за ноябрь) без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | Стоимость общих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие доп. расходы (оборудование) | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| Затраты подрядчика | 768 457,28 | 686 122,57 | | | | | | | 82 334,71 | 768 457,28 |
| **Всего по стройке** | 768 457,28 | 686 122,57 | | | | | | | **82 334,71** | **768 457,28** |

**Генподрядчик:**

**Директор ТОО "АрхСтройКомпани"**

**Шалхаров А.М.**

**Субподрядчик:**

**Директор ТОО "Ремстрой"**

**Миркамалов Б.Б.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **ТОО "АрхСтройКомпани"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО "Ремстрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: **"Строительство медицинского пункта в селе Жалантос, Ушкаиского сельского округа Сауранского района Туркестанской области (внешние инженерные сети)"**
( наименование)

## Акт приемки выполненных работ №1
## за ноябрь 2024 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах на 2023г.

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Наружные сети электроснабжения** | | | | |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **193651** |
| | **Раздел 1.** | **ВЛ-0,4кВ** | | | | **193651** |
| | | Железобетонные элементы | | | | |
| 6 | **1133-0202-0102**<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28* | **Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка** | **опора** | **3** | **52 020** | **156060** |
| | | Металлопрокат | | | | |
| 24 | **6124-0203-0201**<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм** | **м** | **3,3** | **1 242** | **4099** |
| | | Фундамент под КТПН | | | | |
| 25 | **6101-0104-0101**<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1** | **$м^3$** | **4,1** | **108** | **443** |
| 26 | **1101-0107-1301**<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04* | **Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1** | **$м^3$ грунта** | **4,1** | **121** | **496** |
| 27 | **6101-0107-0301**<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см** | **$м^3$** | **5,125** | **200** | **1025** |
| 28 | **6101-0107-0307**<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2* | **Добавлять за каждый последующий проход по одному следу к норме 6101-0107-0301** | **$м^3$** | **5,125** | **34** | **174** |
| 29 | **6101-0108-0101**<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | **Устройство основания под фундаменты, песчаное** | **$м^3$** | **1,056** | **10 603** | **11197** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 6101-0108-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство основания под фундаменты, гравийное | $м^3$ | 1,025 | 10 438 | 10699 |
| 31 | 6104-0202-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т | шт. | 2 | 4 729 | 9458 |

## Наружные сети водоснабжения

**ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** 132678

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Трубопроводы и фасонные части | | | | |
| 20 | 6121-0401-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм | т | 0,02922 | 3 410 163 | 99645 |
| 24 | 6121-0201-0141<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 150 мм | км | 0,0007 | 7 966 459 | 5577 |
| 25 | 6121-0201-0139<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 100 мм | км | 0,0002 | 5 423 735 | 1085 |
| 26 | 6121-0201-0144<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 300 мм | км | 0,0012 | 15 150 113 | 18180 |
| | | Опора бетонная под задвижку | | | | |
| 27 | 6103-0701-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство бетонной подготовки | $м^3$ | 0,144 | 26 045 | 3750 |
| 28 | 261-301-0219<br>*РСНБ РК 2022* | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 2,08 | 708 | 1473 |
| 30 | 6119-0401-0501<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка указателя светового настенного | шт. | 1 | 2 827 | 2827 |
| 32 | 6124-0201-0303<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной | м | 6,7 | 21 | 141 |

## Наружные сети газоснабжения

**ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** 270408

**Раздел 1. Газопровод среднего давления (подземный) Р=0,005-0,3 МПа** 70710

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Установка опознавательного столба - 1шт | | | | |
| 60 | 6103-0101-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство фундамента бетонного столба | $м^3$ | 0,057 | 48 088 | 2741 |
| 61 | 1109-0302-0112<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32* | Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж | т конструкций | 0,03444 | 72 051 | 2481 |
| 63 | 7101-0802-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка знаков дорожных на металлических стойках | шт. | 1 | 17 688 | 17688 |
| | | Разборка и восстановление асфальтового покрытия | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 1220-0101-0104<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 31* | Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка | $м^3$ | 0,54 | 10 045 | 5424 |
| 66 | 1220-0101-0204<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28* | Основание песчаное (гравийно-песчаное) толщиной до 300 мм. Разборка механизированным способом | $м^2$ | 6 | 260 | 1560 |
| 67 | 7101-0401-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | $м^3$ | 1,8 | 4 081 | 7346 |
| 68 | 7101-0602-0303<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$ | $м^2$ | 6 | 2 623 | 15738 |
| 69 | 7101-0602-0403<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0303 | $м^2$ | 6 | 285 | 1710 |
| 70 | 7101-0602-0301<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$ | $м^2$ | 6 | 2 500 | 15000 |
| 71 | 414-104-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Мусор строительный (механизированная). Погрузка | т | 0,96 | 254 | 244 |
| 72 | 412-101-0110<br>*РСНБ РК 2022* | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км | т·км | 9,6 | 81 | 778 |
| | **Раздел 2.** | **Газопровод среднего давления (Надземный)** | | | | **199698** |
| | | ГРПШ-10 РДГК-10 и счетчиком G-6 | | | | |
| 73 | 6117-0301-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка приборов для редуцирования давления газа | шт. | 1 | 68 864 | 68864 |
| 75 | 6111-0501-0205<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021 | $м^2$ | 1,49 | 254 | 378 |
| 76 | 6111-0501-0505<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2* | Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 | $м^2$ | 1,49 | 395 | 589 |
| 77 | 6121-0401-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Установка чугунных фасонных частей, диаметр 50-100 мм | т | 0,00582 | 213 199 | 1241 |
| 82 | 6121-0103-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023* | Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб 50 мм | км | 0,0005 | 2 709 222 | 1355 |
| | | Ограждение ГРПШ | | | | |
| 87 | 8601-0602-0302<br>*УСН РК 8.02-03-2023 0* | Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16 | секция | 1 | 127 271 | 127271 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПО СМЕТЕ | | | | |
| в том числе оборудование | Тенге | | | 596 737 |
| в том числе СМР (1-2) | Тенге | | | |
| Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом (2%) | Тенге | | | 596 737 |
| Итого с временными затратами на организацию и управление СМР | Тенге | 2% | | 11 935 |
| Сметная прибыль 5% | Тенге | | | 608 672 |
| Непредвиденные работы и затраты-2% | Тенге | 5% | | 30 434 |
| Итого в сметных ценах | Тенге | 2% | | 12 173 |
| | Тенге | | | 651 279 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| в прогрозных ценах на 2024 К=1,075 | | | Тенге | 1,075 | | 700 125 |
| **Понижающий коэффициент К=0,979999999844407** | | | **Тенге** | **0,979999999844407** | | **686 123** |
| **НДС (12%)** | | | **Тенге** | **12%** | | **82 335** |
| **Всего к оплате:** | | | **Тенге** | | | **768 457,28** |

**Генподрядчик:**

**Директор ТОО "АрхСтройКомпани"**

**Шалхаров А.М.**

**Субподрядчик:**

**Директор ТОО "Ремстрой"**

**Миркамалов Б.Б.**