1000010

Форма по приложению 3-1
в редакции приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2021 года № 169

Заказчик: **ГКП на ПХВ "Каракиянская центральная районная больница" Управления здравоохранения Мангистауской области**
Мангистауская область, Каракиянский район, с.Курык, Микрорайон 2, 2
БИН 970240000384

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью СУ "УНДУЗ"**
Мангистауская область, г.Актау, Микрорайон 19, 2, 2
БИН 020140001450

Стройка: **«Капитальный ремонт здания медицинского пункта на станции Ералиево»**

Договор подряда (контракт): **№119 от 14.04.2025г., д/с №119/1 от 06.05.2025г.**

Акт выполненных работ за Июль 2025 года

на работы ЛС 2-01-03-01 Архитектурно-строительные решения, ЛС 2-01-04-02 Водоснабжение и канализация, ЛС 2-01-04-03 Отопление и вентиляция, ЛС 2-01-04-04 Электроснабжение и электроосвещение, ЛС 2-01-04-05 Видеонаблюдение, ЛС 2-01-04-06 Пожарная сигнализация, ЛС 4-01-00-01 Наружные сети освещения, ЛС 7-01-00-01 Благоустройство, озеленение

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2024 г.

Номер по порядку	№ по позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Локальная смета № 2-01-03-01 Архитектурно-строительные решения					
			Раздел 1. Демонтаж					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	1	1146-0401-0704	**Покрытия кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов. Разборка**	м2	331,5	745	246968	
2	2	6107-0102-0207 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	**Демонтаж элементов каркаса из брусьев**	м3	2,46	106646	262349	
3	3	6110-0101-0602 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	**Демонтаж обрешетки**	м2	66,3	1170	77571	
4	4	1212-0104-0501	**Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов (котельная)**	м2	74,8	896	67021	
5	5	1207-0101-0205	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	м2	77,2	583	45008	
6	6	1207-0101-0207	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	м2	70,1	4312	302271	
7	7	1211-0103-0201	**Штукатурка внутренних помещений.Снятие набелов**	м2	550,24	1730	951915	
8	8	1206-0101-0901	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	18	10850	195300	
9	9	1207-0101-0301	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	м	179,67	190	34137	
10	10	1205-0101-0301	**Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи**	м2 перегородок	4,5	9183	41324	
11	11	1146-0401-0802	**Отмостка бетонная. Разборка**	м3	8,22	63333	520597	
		ИТОГО по разделу 1:					**2 744 461**	
			Раздел 2. Кровля					
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования					
12	12	6107-0102-0207	**Устройство элементов каркаса из брусьев**	м3	2,46	268704	661012	
13	13	6110-0101-0602	**Устройство обрешетки с прозорами из брусков**	м2	66,3	2152	142678	
14	14	6107-0115-0303	**Антисептирование водным раствором покрытия по фермам**	м2	331,5	257	85196	
14.1	14.1	217-701-0104	Натрий фтористый технический	т	0,029835	1949181	58154	
15	15	6107-0115-0104	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	м3	8,1	4943	40038	
15.1	15.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,01377	124660	1717	
15.2	15.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,05427	725535	39375	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.3	15.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0081	435089	3524	
16	16	6107-0115-0106	**Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам**	м2	331,5	190	62985	
16.1	16.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,01989	124660	2479	
16.2	16.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,076245	725535	55318	
16.3	16.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,01326	435089	5769	
17	17	6111-0403-0203	**Устройство пароизоляции из полиэтиленовой мембраны насухо в один слой**	м2	331,5	206	68289	
18	18	235-104-0401 Коб=1,02	**Мембрана ветрозащитная паропроницаемая из полипропиленового нетканого полотна, удельным весом 120 г/м2**	1 м2	338,13	190	64245	
19	19	6106-0401-0201	**Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м**	м2	331,5	2598	861237	
20	20	224-103-0522 (основной ресурс) Коб=1,15	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	1 м2	381,225	3846	1466191	
21	21	6110-0203-0201	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	м2	45,92	5901	270974	
22	22	214-204-0810 (основной ресурс) Коб=1,15	**Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 15 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	1 м2	52,808	2832	149552	
23	23	6110-0202-0203	**Устройство планок кровельных из профилированного листа коньковых**	м	34,5	2605	89873	
24	24	224-105-0112 (основной ресурс)	**Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	1 м	34,5	1516	52302	
25	25	6110-0201-0201	**Устройство нижней и верхней планки ендовы для кровель из профилированного оцинкованного листа**	м	10	3437	34370	
26	26	224-105-0101 (основной ресурс)	**Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	1 м	10	2967	29670	
		ИТОГО по разделу 2:					**4 244 947**	
			Раздел 3. Входная группа					
			Подраздел 3.1. Крыльцо и пандус					
27	27	6101-0201-0204	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 4**	м3	8,4	21947	184355	
28	28	6101-0108-0102	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	м3	1,2	17263	20716	
29	29	6103-0101-0213	**Устройство крыльца и пандуса**	м3	1,2	20363	24436	
29.1	29.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,218	30106	36669	
30	30	214-403-0101 (основной ресурс)	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	1 т	0,02627	391456	10284	
31	31	6103-0701-0807	**Установка детали закладной, вес до 4 кг**	т	0,0076	1301272	9890	
31.1	31.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0076	1194333	9077	
32	32	6106-0304-0204	**Установка ограждения металлического без поручня**	м	26,4	3589	94750	
33	33	222-503-0201 (основной ресурс)	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	1 т	0,07358	1145676	84299	
34	34	6109-0306-0103	**Устройство покрытий ковровых из плиток керамических на цементном растворе**	м2	9,8	5489	53792	
35	35	233-202-0103 (основной ресурс) Коб=1,02	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	1 м2	9,996	3066	30648	
			Подраздел 3.2. Навес					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	36	6106-0302-0301	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,1565	408783	63975	
37	37	214-201-0102 (основной ресурс)	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,09542	398256	38002	
38	38	214-205-0103 (основной ресурс)	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	1 т	0,05682	379596	21569	
39	39	214-101-0102 (основной ресурс)	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	1 т	0,00426	318429	1357	
40	40	6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	14,125	307	4336	
41	41	6111-0501-0505 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	28,25	226	6385	
42	42	6107-0102-0207	Устройство элементов каркаса из брусьев	м3	0,1	268704	26870	
43	43	6107-0115-0303	Антисептирование водным раствором покрытия по фермам	м2	3,64	257	935	
43.1	43.1	217-701-0104	Натрий фтористый технический	т	0,0003276	1949181	639	
44	44	6107-0115-0104	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м3	0,1	4943	494	
44.1	44.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,00017	124660	21	
44.2	44.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,00067	725535	486	
44.3	44.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0001	435089	44	
45	45	6107-0115-0106	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	м2	3,64	190	692	
45.1	45.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0002184	124660	27	
45.2	45.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0008372	725535	607	
45.3	45.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0001456	435089	63	
46	46	6110-0101-0512	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м2	3,64	6424	23383	
47	47	224-103-0522 (основной ресурс) Коб=1,15	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	1 м2	4,186	3846	16099	
		ИТОГО по разделу 3:					764 899	
			Раздел 4. Наружная отделка					
			Подраздел 4.1. Медпункт					
48	48	1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	201	3191	641391	
49	49	6112-0401-0104	Устройство несущего каркаса при облицовке фасада алюминиевыми панелями, с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2	201	8232	1654632	
49.1	49.1	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	502,5	384	192960	
49.2	49.2	261-107-0235	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	шт.	502,5	96	48240	
50	50	1115-0108-1807	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм	м2	201	2014	404814	
51	51	234-101-0204 (основной ресурс) Коб=1,05	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	1 м3	9,345	35077	327795	
52	52	261-102-0381 (основной ресурс)	Нащельник алюминиевый для заделки стыков навесных панелей	1 шт.	24	1737	41688	
53	53	231-103-0101 (основной ресурс)	Мембрана фасадная, негорючая, ветрозащитная, на основе стеклоткани, сила растяжения 1400/1000, водоотталкивание - не менее 90%, паропроницаемость – 0,08 мг/(м*ч*ПА)	1 м2	201	561	112761	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	54	6112-0401-0110	Облицовка фасада алюминиевыми панелями Облицовка фасада алюминиевыми панелями	м2	201	2606	523806	
55	55	231-102-0104 (основной ресурс)	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: металлокассета	1 м2	201	5430	1091430	
56	56	6112-0401-0201	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, откос	м	51	2487	126837	
56.1	56.1	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	53,55	384	20563	
56.2	56.2	261-107-0605	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	53,55	954	51087	
57	57	261-107-0608 (основной ресурс)	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	1 м	72	665	47880	
			Подраздел 4.2. Котельная					
58	58	6112-0102-0104	Облицовка по бетонной поверхности керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик"), стены	м2	17,22	18037	310597	
59	59	231-301-0202 (основной ресурс)	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм	1 м2	17,22	2865	49335	
		ИТОГО по разделу 4:					5 645 816	
			Раздел 5. Проемы					
			Подраздел 5.1. Окна					
60	60	1206-0102-0701	Уплотнитель резиновый. Замена на раме оконного или дверного блоков	м	49	155	7595	
61	61	223-504-0203 (основной ресурс)	Уплотнитель оконной створки	1 м	49	118	5782	
62	62	6112-0302-0315	Покраска простая масляным составом по дереву, заполнение оконного проема	м2	0,5	2539	1270	
62.1	62.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1227	767	94	
63	63	6108-0107-0201	Установка сетки антимоскитной	м2	9,9	5732	56747	
			Подраздел 5.2. Двери					
64	64	6108-0204-0101	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная	м2	4,2	13874	58271	
65	65	223-207-0101 (основной ресурс)	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	1 м2	4,2	67180	282156	
66	66	6112-0302-0314	Покраска простая масляным составом по дереву, заполнение дверного проема	м2	1,89	2048	3871	
66.1	66.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,463806	767	356	
67	67	6108-0201-0101	Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема до 3 м2	м2	13,86	9354	129646	
68	68	223-201-0201 (основной ресурс) Коб=3	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	1 м2	4,41	14548	64157	
69	69	223-201-0202 (основной ресурс) Коб=5	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	1 м2	9,45	19229	181714	
70	70	223-503-0102 (основной ресурс)	Наличник дверной с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой ГОСТ 8242-88	1 м	77,4	589	45589	
71	71	223-502-0903 (основной ресурс)	Ручка на планке	1 пара	8	3254	26032	
72	72	223-502-0303 (основной ресурс)	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4	1 шт.	8	4070	32560	
73	73	223-504-0302 (основной ресурс)	Петли дверные	1 шт.	16	531	8496	
			Подраздел 5.3. Витражи					
74	74	6108-0301-0101	Установка блока витражного из ПВХ, алюминевых профилей	м2	23,2	6951	161263	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
75	75	223-301-0107 (основной ресурс)	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом	1 м2	19	128307	2437833	
76	76	223-301-0207 (основной ресурс)	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом	1 м2	4,2	141194	593015	
		ИТОГО по разделу 5:					4 096 446	
			Раздел 6. Внутреняя отделка					
			Подраздел 6.1. Медпункт					
77	77	6112-0301-0104	Подготовка поверхности цементно-известковым раствором, потолок из сборных плит	м2	147,71	1947	287591	
77.1	77.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,088626	23855	2114	
78	78	6112-0302-0306	Покраска улучшенная масляным составом по сборным конструкциям (подготовленным под окраску), потолок	м2	147,71	2425	358197	
78.1	78.1	236-201-0201	Лак сополимеро-винилхлоридный ГОСТ Р 52165-2003 ХС-76	кг	31,0191	2217	68769	
79	79	6112-0202-0107	Выравнивание поверхности внутри зданий цементными растворами по бетону, стена	м2	162,48	2292	372404	
79.1	79.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,97488	23855	23256	
80	80	6112-0301-0202	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами	м2	530,53	2083	1105094	
80.1	80.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2187,37519	77	168428	
81	81	6112-0302-0105	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м2	494,76	1526	755004	
81.1	81.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,3116988	200964	62640	
82	82	6112-0102-0201	Облицовка поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону	м2	121,73	13663	1663197	
82.1	82.1	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	121,73	2549	310290	
83	83	6107-0102-0213	Устройство доски отбойной	м2	35,5	4754	168767	
84	84	232-105-0101 (основной ресурс)	Панель стеновая декоративная на основе мелкодисперсной фракции (МДФ) размерами 2700х300х0,6 мм	1 м2	35,5	2739	97235	
			Подраздел 6.2. Котельная					
85	85	6112-0302-0102	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	м2	21	1012	21252	
85.1	85.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,01197	200964	2406	
86	86	6112-0301-0202	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами	м2	24,4	2083	50825	
86.1	86.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	100,6012	77	7746	
87	87	6112-0302-0105	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	м2	28,2	1526	43033	
87.1	87.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,017766	200964	3570	
		ИТОГО по разделу 6:					5 571 817	
			Раздел 7. Полы					
			Подраздел 7.1. Медпункт					
88	88	6109-0308-0101	Устройство покрытия из линолеума на клее	м2	77,2	1723	133016	
88.1	88.1	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	80,288	4042	324524	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
89	89	6109-0306-0102	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	м2	70,1	7301	511800	
90	90	233-202-0103 (основной ресурс) Коб=1,02	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	1 м2	71,502	3066	219225	
91	91	6109-0401-0402	Устройство плинтуса из керамического	м	86,1	1602	137932	
91.1	91.1	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2017 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	86,961	2214	192532	
92	92	6109-0401-0802	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	109	642	69978	
			Подраздел 7.2. Котельная					
93	93	6109-0306-0102	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	м2	21	7301	153321	
94	94	233-202-0103 (основной ресурс) Коб=1,02	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	1 м2	21,42	3066	65674	
		ИТОГО по разделу 7:					1 808 002	
			Раздел 8. Отмостка					
			Подраздел 8.1. Медпункт					
95	95	6109-0301-0201	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	м2	61,5	5226	321399	
96	96	6103-0101-0106 Коб =0,1	Устройство отмостки	м3	6,15	9169	56389	
96.1	96.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,273	30106	188855	
			Подраздел 8.2. Котельная					
97	97	6109-0301-0201	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	м2	24,8	5226	129605	
98	98	6103-0101-0106 Коб =0,1	Устройство отмостки	м3	2,48	9169	22739	
98.1	98.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,5296	30106	76156	
		ИТОГО по разделу 7:					795 143	
			Итого по смете ЛС № 2-01-03-01 Архитектурно-строительные решения				25 671 531	
			Локальная смета № 2-01-04-02 Водоснабжение и канализация					
			Раздел 1. Демонтаж					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	1	6114-0103-0402 :К1трр=0,4;К1трм=0,4;К 1экс=0, 4;К1 мат=0;	Демонтаж трубопроводов водоснабжениянаружный диаметр 20 мм	м	121	380	45980	
2	2	6114-0103-0101 :К1трр=0,4;К1трм=0,4;К 1экс=0, 4;К1 мат=0;	Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб , диаметр до 50 мм	м	50	1770	88500	
3	3	6114-0103-0102 :К1трр=0,4;К1трм=0,4;К 1экс=0, 4;К1 мат=0;	Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб, диаметр до 100 мм	м	70	1699	118930	
4	4	1215-0101-0301	Крантуалетный. Снятие	шт. арматуры	12	344	4128	
5	5	1215-0101-0307	Смеситель . Снятие	шт. арматуры	3	2213	6639	
6	6	1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	3	3106	9318	
7	7	1215-0101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	1	3863	3863	
		ИТОГО по разделу 1:					277 358	
			Раздел 2. Водопровод					
			Подраздел 2.1. Водопровод В1,Т3					
8	8	6114-0103-0402	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 20 мм	м	94	963	90522	
9	9	241-201-0401 (основной ресурс) Коб=0,99	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	1 м	5,94	98	582	
10	10	241-205-1301 (основной ресурс) Коб=0,99	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	1 м	69,3	136	9425	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	11	241-205-1201 (основной ресурс) Коб=0,99	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	1 м	17,82	178	3172	
12	12	241-208-2501 (основной ресурс)	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварнойдиаметром 20 мм	1 шт.	50	17	850	
13	13	241-209-1901 (основной ресурс)	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	1 шт.	20	34	680	
14	14	241-211-1101 (основной ресурс)	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная	1 шт.	30	19	570	
15	15	242-207-3702 (основной ресурс)	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	18	3796	68328	
16	16	242-207-3701 (основной ресурс)	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	1	2530	2530	
17	17	6111-0101-1701	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметрдо 160 мм	м	88	2224	195712	
18	18	234-303-0306 (основной ресурс) Коб=1,1	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от - 200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 13 мм диаметром 22 мм	1 м	96,8	316	30589	
19	19	6114-0401-0101	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	94	467	43898	
20	20	6115-0301-0201	Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л	комплект	9	23204	208836	
21	21	513-106-0102 (основной ресурс)	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003объем 15 л	1 комплект	9	49481	445329	
			Подраздел 2.2. Сантехническое оборудование					
22	22	6115-0103-0105	Установка умывальника одиночного с инсталяцией и смесителем, с подводкой холодной и горячей воды	комплект	9	14173	127557	
22.2	22.2	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин,	шт.	9	2071	18639	
23	23	244-101-0104 (основной ресурс)	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, B 500 мм	1 шт.	9	21725	195525	
24	24	244-104-0101 (основной ресурс)	Пьедестал для умывальника	1 шт.	9	9054	81486	
25	25	244-104-0403 (основной ресурс)	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	1 шт.	9	11136	100224	
26	26	6115-0102-0101	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	1	13231	13231	
27	27	244-101-0302	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 360 мм с бачком	1 комплект	1	64823	64823	
28	28	261-301-0370 (основной ресурс)	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	1 м	3	524	1572	
		ИТОГО по разделу 2:					1 704 080	
			Раздел 3. Канализация					
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования					
29	29	6114-0103-0101	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	33	4425	146025	
30	30	241-203-0402 (основной ресурс) Коб=0,998	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	1 м	32,934	511	16829	
31	31	6114-0103-0102	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	63	4251	267813	
32	32	241-203-0407 (основной ресурс)	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм	1 м	63	1081	68103	
33	33	241-208-3501 (основной ресурс)	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	25	85	2125	
34	34	241-208-3601 (основной ресурс)	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	10	98	980	
35	35	241-208-3503 (основной ресурс)	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	39	287	11193	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	36	241-209-2506 (основной ресурс)	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	10	364	3640	
37	37	241-209-2501 (основной ресурс)	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	8	105	840	
38	38	241-212-0404 (основной ресурс)	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100х50х100 мм	1 шт.	4	245	980	
39	39	241-210-1102 (основной ресурс)	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	1 шт.	23	176	4048	
40	40	241-220-0201 (основной ресурс)	Ревизия, прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	1 шт.	10	341	3410	
41	41	241-220-0204 (основной ресурс)	Ревизия, прочисткаканализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	3	597	1791	
42	42	241-213-0701 (основной ресурс)	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	1 шт.	12	52	624	
43	43	241-213-0704 (основной ресурс)	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	10	128	1280	
44	44	261-301-0219 (основной ресурс)	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	2	708	1416	
45	45	241-226-0101 (основной ресурс)	Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414- 2013 диаметром 50 мм	1 шт.	6	228	1368	
46	46	241-226-0102 (основной ресурс)	Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414- 2013 диаметром 110 мм	1 шт.	5	186	930	
		ИТОГО по разделу 3:					533 395	
			Итого по смете ЛС № 2-01-04-02 Водоснабжение и канализация				2 514 833	
			Локальная смета № 2-01-04-03 Отопление и вентиляция					
			Раздел 1. Демонтаж					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	1	6114-0102-0205 :К1трр=0,4;К1трм=0,4;К 1экс=0, 4;К1 мат=0;	Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	72	1207	86904	
2	2	6114-0202-0101 :К1трр=0,4;К1трм=0,4;К 1экс=0, 4;К1 мат=0;	Демонтаж вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	30	4013	120390	
3	3	6116-0301-0103 :К1трр=0,4;К1трм=0,4;К 1экс=0, 4;К1 мат=0;	Демонтажрадиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	14,94	1466	21902	
4	4	6118-0101-0302 :К1трр=0,4;К1трм=0,4;К 1экс=0, 4;К1 мат=0;	Демонтаж воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м2	13,4	3970	53198	
		ИТОГО по разделу 1:					282 394	
			Раздел 2. Отопление					
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования					
5	5	6114-0103-0406	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 20 мм	м	12	963	11556	
6	6	241-205-1102 (основной ресурс) Коб=0,99	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	1 м	11,88	208	2471	
7	7	6114-0103-0407	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 25 мм	м	60	1544	92640	
8	8	241-205-1103 (основной ресурс) Коб=0,99	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	1 м	59,4	337	20018	
9	9	6114-0401-0101	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	72	467	33624	
10	10	242-207-3703 (основной ресурс)	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	1 шт.	1	7365	7365	
11	11	6116-0301-0103	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	14,94	3661	54695	
11.1	11.1	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	38,844	1056	41019	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	12	245-102-0113 (основной ресурс)	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт	1 секция	83	2404	199532	
13	13	6114-0202-0101	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	1 шт.	14	11131	155834	
14	14	245-503-0143 (основной ресурс)	Терморегуляторы автоматические отопительных приборов систем водяного отопления зданий ГОСТ 9871-75 DN 20, dPmin 20 кПа, Qmax 0,8 м3/ч	1 шт.	14	74410	1041740	
15	15	6116-0602-0210	Установка воздухоотводчиков	шт.	1	11911	11911	
16	16	245-405-1502 (основной ресурс)	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	1 шт.	1	4549	4549	
17	17	6116-0701-0105	Установка кранов воздушных	шт.	14	969	13566	
17.1	17.1	242-207-3801	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	14	320	4480	
18	18	241-117-0301 (основной ресурс)	Заглушка фланцевая PN 25 диаметром 25 мм	1 шт.	14	1084	15176	
		ИТОГО по разделу 2:					1 710 176	
			Раздел 3. Вентиляция					
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования					
19	19	6118-0101-0302	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м2	4,92	10208	50223	
19.1	19.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	4,92	6118	30101	
20	20	6118-0101-0302	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м2	2,58	10208	26337	
20.1	20.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	2,58	6118	15784	
21	21	6118-0101-0301	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	м2	2,9	10208	29603	
21.1	21.1	246-103-0101	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м2	2,9	5285	15327	
22	22	6118-0101-0302 Коб =3	Прокладка перехода класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м2	1,8	10208	18374	
22.1	22.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1,8	6118	11012	
23	23	6118-0101-0302 Коб =2	Прокладка отводакласса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м2	1,2	10208	12250	
23.1	23.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	1,2	6118	7342	
24	24	6111-0101-0901	Изоляция воздуховодов минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	м3	0,093	121214	11273	
25	25	234-101-0202 (основной ресурс) Коб=1,08	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	1 м3	0,10044	20713	2080	
26	26	6118-0202-0210	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 100, размер 100х100 мм	шт.	7	7441	52087	
27	27	6110-0402-0101	Устройство колпаков над шахтами	шт.	3	27585	82755	
28	28	241-117-0421 (основной ресурс)	Заглушка оцинкованная	1 шт.	6	2292	13752	
		ИТОГО по разделу 3:					378 299	
			Раздел 4. Котельная					
			Подраздел 4.1. Подраздел без наименования					
29	29	6114-0103-0406	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 20 мм	м	10	963	9630	
30	30	241-205-1102 (основной ресурс) Коб=0,99	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	1 м	9,9	208	2059	
31	31	242-207-3702 (основной ресурс)	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	2	3796	7592	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	32	242-301-1202 (основной ресурс)	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761- 2005 DN 20	1 шт.	1	2063	2063	
33	33	6116-0401-0109	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость 1 м3	шт.	1	74817	74817	
33.1	33.1	261-302-0222	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 1 м3	шт.	1	43150	43150	
34	34	1307-0401-0502	Насосная станция повышения давления заводской готовности от 2 до 6 насосных агрегатов в комплекте. Монтаж на фланцевом соединении	шт.	1	93020	93020	
35	35	511-802-0901 (основной ресурс)	Станция насосная СН-1 для автоматического поддержания давления в системе водоснабжения с горизонтальной цилиндрической емкостью СН-1-КЕЛЕТ-JSWm1BX-40-220-К-С- 20, Q 2,7-3,6 м3/ч, Н 15,5-37 м вод. ст., 0,48 кВт, 1/1	1 шт.	1	98879	98879	
		ИТОГО по разделу 4:					331 210	
			Итого по смете ЛС № 2-01-04-03 Отопление и вентиляция				2 702 079	
			Локальная смета № 2-01-04-04 Электроснабжение и электроосвещение					
			Раздел 1. Демонтаж					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	1	1217-0101-0703	Светильники. Демонтаж	шт.	56	320	17920	
2	2	1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	67	294	19698	
3	3	6401-0303-0404 :К1трр=0,4;К1трм=0,4;К 1экс=0, 4;	Демонтажшкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт.	1	7960	7960	
4	4	1217-0101-0701	Коробки. Демонтаж	шт.	267	294	78498	
5	5	1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж	м	668	486	324648	
		ИТОГО по разделу 1:					448 724	
			Раздел 2. Электрооборудование					
			Подраздел 2.1. ЩУРВ					
6	6	6401-0303-0404	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт.	2	19549	39098	
7	7	247-201-0504 (основной ресурс)	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-0 У1 IP66	1 шт.	1	19163	19163	
8	8	247-201-0306 (основной ресурс)	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/18зо-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	1	18964	18964	
9	9	6401-0303-0601	Установка прибора или аппарата	шт.	21	7814	164094	
10	10	247-204-0170 (основной ресурс)	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	1 шт.	11	3982	43802	
11	11	247-204-1829 (основной ресурс)	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 32А 10 кА "С"	1 шт.	1	8423	8423	
12	12	247-204-1808 (основной ресурс)	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 1Р 50А 10 кА "С"	1 шт.	1	2870	2870	
13	13	247-204-1807 (основной ресурс)	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 1Р 40А 10 кА "С"	1 шт.	1	2861	2861	
14	14	247-204-1801 (основной ресурс)	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 1Р 10А 10 кА "С"	1 шт.	4	2861	11444	
15	15	247-204-1828 (основной ресурс)	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 25А 10 кА "С"	1 шт.	3	8423	25269	
16	16	6119-0602-0202	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1	6877	6877	
17	17	247-301-0305 (основной ресурс)	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-02 RN, 3х230/400 В, 10(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0, Мн.т	1 шт.	1	38858	38858	
18	18	6401-0303-0601	Установка прибора или аппарата	шт.	1	7814	7814	
19	19	515-301-1901 (основной ресурс)	АВР-3-100-2, 3-фазный 100Ана 2 ввода без учёта, 1000х800х250мм, ввод: автоматический выключатель ВА99 100А - 2шт, магнитный пускатель ПМ12 100А - 2шт, реле контроля фаз РКФ-8 - 2шт, светодиодная матрица 220В - 2шт, автоматический выключатель ВА47 1п 6А - 2шт, шина алюминиевая 4х20мм	1 шт.	1	257217	257217	
			Подраздел 2.2. ЩАО					
20	20	6119-0602-0102	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг	шт.	1	22085	22085	
21	21	247-201-0105 (основной ресурс)	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	1	13643	13643	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	22	6401-0303-0601	Установка прибора или аппарата	шт.	7	7814	54698	
23	23	247-204-1801 (основной ресурс)	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 1Р 10А 10 кА "С"	1 шт.	6	2861	17166	
24	24	247-204-3402 (основной ресурс)	Выключатель автоматический типа ВА57-35 3Р 16А 25кА	1 шт.	1	12483	12483	
			Подраздел 2.3. ЩНО					
25	25	6119-0602-0102	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг	шт.	1	22085	22085	
26	26	247-201-0105 (основной ресурс)	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	1	13643	13643	
27	27	6401-0303-0601	Установка прибора или аппарата	шт.	7	7814	54698	
28	28	247-204-1801 (основной ресурс)	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 1Р 10А 10 кА "С"	1 шт.	6	2861	17166	
29	29	247-204-3402 (основной ресурс)	Выключатель автоматический типа ВА57-35 3Р 16А 25кА	1 шт.	1	12483	12483	
30	30	6119-0602-0102	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 6 кг	шт.	9	22085	198765	
31	31	247-201-0133 (основной ресурс)	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-4 IP41	1 шт.	9	1548	13932	
32	32	6401-0303-0601	Установка прибора или аппарата	шт.	90	7814	703260	
33	33	247-204-1548 (основной ресурс)	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"	1 шт.	81	2282	184842	
34	34	247-204-0170 (основной ресурс)	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	1 шт.	9	3982	35838	
			Подраздел 2.4. ЯТП					
35	35	6119-0601-0101	Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ•А	шт.	1	9171	9171	
36	36	247-203-0103 (основной ресурс)	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	1 шт.	1	18902	18902	
		ИТОГО по разделу 2:					2 051 614	
			Раздел 3. Осветительное оборудование					
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования					
37	37	6119-0401-0104	Монтаж светильника с лампами светодиодными, подвешиваемого на смонтированном тросе	шт.	44	3062	134728	
38	38	247-102-3257 (основной ресурс)	Светильник светодиодный линейный профильный Geniled Trade Linear Standart 1962x65x60 80Вт 4000К 90Ra IP40 Опал/Черный AL, подвесные	1 шт.	6	63261	379566	
39	39	247-102-3255 (основной ресурс)	Светильник светодиодный линейный профильныйRC095V LED26S/840 W70xL120 BK подвесной, IP20, 1127x70x70мм, мощность 28Вт, 2600лм, 4000К, черный	1 шт.	22	23965	527230	
40	40	247-102-3710 (основной ресурс)	Светильник светодиодный для ЖКХ-2 ЛУЧ-220-С 63 БАП Драйв,мощность 6 Вт, IP 54, без датчика, в составе блок аварийного питания (БАП), антивандальный корпус	1 шт.	4	10008	40032	
41	41	247-102-0305 (основной ресурс)	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 типа AILIN LED ЖКХ 12- 220В-D150 антивандальный, без датчика, мощность 12 Вт,IP54 СТ РК 3055-2017	1 шт.	12	4555	54660	
42	42	6119-0401-0401	Установка бра с плафонами, количество ламп до 2 шт.	шт.	12	4682	56184	
43	43	247-102-2506 (основной ресурс)	Светильник светодиодный для аварийного освещения URAN 6500-4 LED, мощность 4 Вт, степень защиты IP65	1 шт.	6	54414	326484	
44	44	526-301-0116-0003 (основной ресурс)	Облучатель бактерицидный типа ОБН-02/15 настенный, бактериальная эффективность 99,0%, производительность 115 м³/ч	1 шт.	6	37272	223632	
		ИТОГО по разделу 3:					1 742 516	
			Раздел 4. Электроустановочные изделия					
			Подраздел 4.1. Подраздел без наименования					
45	45	6119-0402-0101	Установка выключателя однoклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	67	1395	93465	
46	46	247-214-0113 (основной ресурс)	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	45	459	20655	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
47	47	247-212-0101 (основной ресурс)	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	12	478	5736	
48	48	247-212-0104 (основной ресурс)	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	10	536	5360	
49	49	247-202-0603 (основной ресурс)	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ-202 диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	1 шт.	67	123	8241	
50	50	6125-0602-0501	Монтаж на стене коробки ответвительной	шт.	200	3305	661000	
51	51	247-202-0101 (основной ресурс)	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44	1 шт.	200	485	97000	
		ИТОГО по разделу 4:					891 457	
			Раздел 5. Кабели и трубы					
			Подраздел 5.1. Подраздел без наименования					
52	52	6119-0301-0201	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	708	1697	1201476	
53	53	241-207-0201 (основной ресурс)	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	1 м	680	65	44200	
54	54	241-207-0202 (основной ресурс)	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	1 м	12	88	1056	
55	55	241-101-0110 (основной ресурс)	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,0 мм	1 м	16	523	8368	
56	56	6119-0101-0101	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого проводаодножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	м	735	460	338100	
57	57	6119-0201-0101	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2	м	82	1818	149076	
58	58	243-107-0501 (основной ресурс)	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	1 м	250	396	99000	
59	59	243-107-0502 (основной ресурс)	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	1 м	400	599	239600	
60	60	243-107-0902 (основной ресурс)	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	1 м	70	973	68110	
61	61	243-107-0903 (основной ресурс)	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	1 м	12	1494	17928	
62	62	243-107-0904 (основной ресурс)	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66	1 м	12	2155	25860	
63	63	243-108-0502 (основной ресурс)	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66	1 м	6	810	4860	
64	64	243-402-0205 (основной ресурс)	Монтажный провод плоский, универсальный, гибкий, многопроволочный, на напряжение 250 В, число жил 3, марки ПУГНП3х2,5 мм2	1 м	27	470	12690	
65	65	243-113-1003 (основной ресурс)	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996- 2012, марки АВБбШв 5х6 (ок)-0,66	1 м	40	540	21600	
66	66	6401-0201-2801	Монтаж муфт соединительных термоусаживаемых для 1- жильного кабеля, напряжение до 10 кВ, номинальное сечение жил 25, 35, 50 мм2	шт.	4	21041	84164	
67	67	243-903-4501 (основной ресурс)	Муфта соединительная для 4-х жильных кабелей с бумажной изоляцией и стальной ленточной броней, с болтовыми соединителями со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа GUSJ-01/4х16-95	1 шт.	4	61680	246720	
68	68	1313-1201-0101	Дизель-генератор стационарный, мощность 5600 кВт. Монтаж оборудования	т	1	860975	860975	
69	69	515-103-0127 (основной ресурс)	Дизель-генератор модель TTm 22TS, 22 кВа, 16 кВт, с АВР, генератор на раме,встроенный бак, АКБ, контроллер, в контейнере	1 шт.	1	6065212	6065212	
		ИТОГО по разделу 5:					9 488 995	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 6. Заземление					
			Подраздел 6.1. Подраздел без наименования					
70	70	6401-0203-0101	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм	шт.	9	11830	106470	
71	71	6401-0203-0202	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	50	1695	84750	
		ИТОГО по разделу 6:					191 220	
			Раздел 7. Земляные работы					
			Подраздел 7.1. Подраздел без наименования					
72	72	6101-0102-0102	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 2	м3	1,62	534	865	
73	73	6101-0108-0101	Устройство основания под фундаменты, песчаное	м3	0,54	14093	7610	
74	74	6401-0201-3101	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	10	667	6670	
75	75	241-201-0707 (основной ресурс)	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,3 мм	1 м	10	1752	17520	
76	76	249-101-0102 (основной ресурс)	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,25 м	1 м	20	941	18820	
77	77	6101-0206-0102	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	1,08	4785	5168	
		ИТОГО по разделу 7:					56 653	
			Итого по смете ЛС № 2-01-04-04 Электроснабжение и электроосвещение				14 871 179	
			Локальная смета № 2-01-04-05 Видеонаблюдение					
			Раздел 1. Активное оборудование					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	1	6125-0801-0101	Монтаж камеры видеонаблюдения фиксированной	шт.	8	20240	161920	
2	2	248-402-0612 (основной ресурс)	Уличная IP видеокамера модели Hikvision с ИК подсветкой дальностью до 60 м, DS-2CD3666G2-IZS, 6 Мп	1 шт.	4	351172	1404688	
3	3	248-402-0713 (основной ресурс)	Купольная IP видеокамера модели Hikvision с ИК подсветкой дальностью до 40 м, DS-2CD3743G2-IZS, 4МП	1 шт.	4	186318	745272	
4	4	6125-0602-0501	Монтаж на стене коробки ответвительной	шт.	8	3305	26440	
5	5	243-905-0201 (основной ресурс)	Коробка для разводки проводов типа КМ-202 IP20	1 шт.	8	226	1808	
6	6	6119-0301-0201	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	80	1697	135760	
7	7	241-207-1701 (основной ресурс)	Труба гофрированная с зондом диаметром 16 мм	1 м	80	118	9440	
8	8	6119-0303-0101	Прокладка по стене на кронштейнах рукава металлического оцинкованного, ширина 120 мм	м	90	4108	369720	
9	9	243-904-0102 (основной ресурс)	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 15	1 м	90	223	20070	
10	10	6119-0101-0101	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого проводаодножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	м	170	460	78200	
11	11	243-304-0137 (основной ресурс)	Кабель для структурированных кабельных систем F/UTP кат.5E 4х2х24AWG LSZH	1 м	170	485	82450	
		ИТОГО по разделу 1:					3 035 768	
			Раздел 2. Телекоммуникационный шкаф					
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования					
12	12	6401-0303-0303	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт.	1	35411	35411	
13	13	248-102-2002 (основной ресурс)	Шкаф телекоммуникационный настенный типа Hyperline, TWB 15U, размерами 600х600 мм, со стеклянной дверью	1 шт.	1	213993	213993	
14	14	6125-1101-0701	Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг	шт.	7	5607	39249	
15	15	248-102-2903 (основной ресурс)	Модуль вентиляторный типа Hyperline, потолочный, 2 вентилятора	1 шт.	1	37718	37718	
16	16	248-102-3504 (основной ресурс)	Блок розеток для 19-дюймовых шкафов типа Hyperline, горизонтальный, 9 розеток Schuko, кабель питания 2.5м (3х1.5мм2) с вилкой Schuko 16A, 250В	1 шт.	1	24677	24677	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	17	248-404-0702 (основной ресурс)	Коммутатор модели Hikvision DS-3E1526P-SI	1 шт.	1	272915	272915	
18	18	248-404-0306 (основной ресурс)	Диск жесткий HDDUniview на 8Тб	1 шт.	2	113671	227342	
19	19	248-403-0402 (основной ресурс)	Видеорегистратор модели Hikvision DS-7616NI-K2, 16-и канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 2 SATA до 10 Tb)	1 шт.	1	98564	98564	
20	20	248-102-3713 (основной ресурс)	Патч-панель типа Hyperline, 1U, 24 порта RJ-45, категория 5е, Dual IDC, ROHS	1 шт.	1	34563	34563	
21	21	248-405-0539	Блок питания, типа ИБП 1кВА	1 шт.	1	185676	185676	
22	22	243-906-2501 (основной ресурс)	Патч-корд F/UTP PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C5e-0.5M-LSZH	1 шт.	10	1487	14870	
23	23	248-306-1408 (основной ресурс)	Кронштейн блока питания	1 шт.	2	62979	125958	
24	24	248-102-2507 (основной ресурс)	Органайзер кабельный типа Hyperline, 1U, с 5 кольцами	1 шт.	4	8080	32320	
25	25	6125-0105-0301	Прокладка на пододержателях кабеля и провода питания, сечение до 6 мм2	м	1,8	774	1393	
26	26	248-102-3401 (основной ресурс)	Кабель питания компьютера типа Hyperline, Schuko+C13 (3x0.75), 10A, 1.8 м	1 шт.	1	3687	3687	
27	27	248-404-1904	Молниезащита и защита от перенапряжения NSGate NSBon-14 для 1 Ethernet порта с PoE 802.3af/3at/3bt	1 шт.	1	14472	14472	
		ИТОГО по разделу 2:					1 362 808	
			Раздел 3. Помещение 13					
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования					
28	28	6125-1101-0201	Монтаж на столе аппаратуры настольной, масса до 0,015 т	шт.	3	6990	20970	
29	29	248-404-0221 (основной ресурс)	Монитор DS-D5024FN с диагональю23,8", типа Hikvision	1 шт.	2	51562	103124	
30	30	521-101-0401-0005 (основной ресурс)	Системный блок HP Pavilion Gaming TG01-2087ur (60Q91EA), AMD Ryzen 5 5600G-3.9GHz/16Gb/512GbSSD/RX6600XT,8Gb/DOS	1 шт.	1	598125	598125	
31	31	248-404-1102 (основной ресурс)	Программное обеспечение оборудования	1 шт.	1	1903497	1903497	
		ИТОГО по разделу 3:					2 625 716	
			Итого по смете ЛС № 2-01-04-05 Видеонаблюдение				7 024 292	
			Локальная смета № 2-01-04-06 Пожарная сигнализация					
			Раздел 1. Демонтаж					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	1	6125-0601-0101 :К1трр=0,4;К1трм=0,4;К 1экс=0, 4;К1 мат=0;	Демонтаж оборудования приборов ПС приемно-контрольных	шт.	1	62819	62819	
2	2	6401-0303-0601 :К1трр=0,4;К1трм=0,4;К 1экс=0, 4;К1 мат=0;	Демонтаж приборов ПС	шт.	45	3118	140310	
3	3	1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж	м	286	486	138996	
		ИТОГО по разделу 1:					342 125	
			Раздел 2. Монтаж оборудования					
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования					
4	4	6125-0601-0101	Монтаж оборудования приборов ПС приемно-контрольных, пусковых: концентратора блока базового на 10 лучей	шт.	1	157509	157509	
5	5	248-303-0202 (основной ресурс)	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-3	1 шт.	1	37186	37186	
6	6	6401-0303-0601	Установка прибора или аппарата	шт.	3	7814	23442	
7	7	248-306-0305 (основной ресурс)	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	1 шт.	1	18030	18030	
8	8	248-306-0382 (основной ресурс)	Аккумулятор 12 В, 17 А*ч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1217К	1 шт.	2	47844	95688	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	9	6125-0601-0601	Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию	шт.	3	3637	10911	
10	10	248-304-0223 (основной ресурс)	Оповещатель комбинированный свето-звуковой Янтарь 12	1 шт.	3	1572	4716	
11	11	6119-0401-0501	Установка указателя светового настенного	шт.	4	3729	14916	
12	12	248-304-0201 (основной ресурс)	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-12-К "Выход"	1 шт.	4	3258	13032	
13	13	6125-0601-0202	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном	шт.	30	13000	390000	
14	14	248-302-0203 (основной ресурс)	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-63	1 шт.	30	3211	96330	
15	15	6401-0103-2101	Монтаж аппарата (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2	шт.	5	8349	41745	
16	16	248-302-0541 (основной ресурс)	Извещатель пожарный ручной модели ИП 535-1SF-A	1 шт.	5	10464	52320	
17	17	6119-0301-0201	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	50	1697	84850	
18	18	241-207-0202 (основной ресурс)	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	1 м	50	88	4400	
19	19	6119-0302-0102	Прокладкакороба (кабель-канала) полимерного, периметр до 160 мм	м	280	1485	415800	
20	20	243-907-0105 (основной ресурс)	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	1 м	280	129	36120	
21	21	6119-0303-0101	Прокладка по стене рукава металлического	м	6	4108	24648	
22	22	243-904-0104 (основной ресурс)	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	1 м	6	272	1632	
23	23	6119-0101-0101	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого проводаодножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	м	6	460	2760	
24	24	6119-0101-0201	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	280	369	103320	
25	25	243-305-0301 (основной ресурс)	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСВГ 1х2х0,5	1 м	180	86	15480	
26	26	243-305-0302 (основной ресурс)	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСПВГ2х2х0,5	1 м	100	158	15800	
27	27	243-108-0502 (основной ресурс)	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66	1 м	6	810	4860	
		ИТОГО по разделу 2:					1 665 495	
			Итого по смете ЛС № 2-01-04-06 Пожарная сигнализация				2 007 620	
			Локальная смета № 4-01-00-01 Наружные сети освещения					
			Раздел 1. Демонтаж					
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования					
1	1	1133-0301-0401 т.ч.п. 3.51:К1трр=0,5;К1трм=0,5;К1экс=0,5;	Опоры стальные. Демонтаж	опора	12	54705	656460	
		ИТОГО по разделу 1:					656 460	
			Раздел 2. Земляные работы					
			Подраздел 2.1. Траншея Т1					
2	2	1101-0101-0502	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	м3 грунта	28,98	197	5709	
3	3	6101-0106-0102	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	19,32	101	1951	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	4	6401-0201-0201	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	161	933	150213	
5	5	211-401-0101 (основной ресурс)	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1 м3	9,66	5948	57458	
6	6	6401-0201-0303	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	170	28	4760	
7	7	249-101-0501 (основной ресурс)	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	1 м	170	53	9010	
		ИТОГО по разделу 2:					229 101	
			Раздел 3. Строительные решения					
			Подраздел 3.1. Опоры					
8	8	1133-0301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	12	113728	1364736	
9	9	247-306-0611 (основной ресурс)	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения СТВ 8-6 75/210, толщиной 6 мм, высотой 8000 мм, диаметром 75/210 мм	1 шт.	12	164489	1973868	
10	10	247-306-0924 (основной ресурс)	Фундамент закладной анкерный ЗФ-220-М20-1625-4 (ЗФ2)	1 шт.	12	16518	198216	
11	11	212-101-0701 (основной ресурс)	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	2,4	30790	73896	
		ИТОГО по разделу 3:					3 610 716	
			Раздел 4. Электротехнические устройства					
			Подраздел 4.1. Освещение					
12	12	1133-0207-0102	Светильники с лампами светодиодными. Установка	светильник	12	22146	265752	
13	13	247-103-0249 (основной ресурс)	Светильник уличный светодиодный LED типа Урбан М LED-129-ШБ/У50 (63/1/4kV/NW/0/YW360F/1), мощность 129 Вт, IP66 СТ РК 2942-2016	1 шт.	12	352900	4234800	
14	14	247-306-0906 (основной ресурс)	Кронштейн консольный КИШ 48.2,0-1,0.20, диаметром трубы 48 мм, вылетом 2000 мм, высотой от шайбы 1000 мм, углом наклона 20°	1 шт.	12	9994	119928	
			Подраздел 4.2. Кабели					
15	15	6401-0201-3101	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	24	667	16008	
16	16	241-201-0204 (основной ресурс)	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 7,4 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х5,5 мм	1 м	24	508	12192	
17	17	6401-0201-0801	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	24	1198	28752	
18	18	6401-0201-0101	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	137	1267	173579	
19	19	6401-0201-0708	Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление по всей длине, масса 1 м до 1 кг	м	160	1676	268160	
20	20	243-113-1003 (основной ресурс)	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996- 2012, марки АВБбШв 5х6 (ок)-0,66	1 м	201	540	108540	
21	21	243-144-0108 (основной ресурс)	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ число жил 3, сечение 2,5 мм2	1 м	120	70	8400	
22	22	243-906-2202 (основной ресурс)	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	1 шт.	12	2349	28188	
		ИТОГО по разделу 4:					5 264 299	
			Итого по смете ЛС № 4-01-00-01 Наружные сети освещения				9 760 576	
			в том числе оборудования				6 546 061	
			Локальная смета № 7-01-00-01 Благоустройство, озеленение					
			Раздел 1. Покрытие проездов, дорожек, площадок					
			Подраздел 1.1. Асфальтовое покрытие					
1	1	6201-0401-0104 Коб =0,15	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	м3	21,78	12327	268482	
2	2	6201-0602-0901	Розлив вяжущих материалов	т	0,0725	250189	18139	
3	3	6201-0602-0301	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	145,2	455	66066	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.1	3.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	14,17152	17771	251842	
4	4	6201-0602-0401 Коб =2	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0301	м2	290,4	11	3194	
4.1	4.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	3,51384	17771	62444	
			Подраздел 1.2. Покрытие из брусчатки					
5	5	6201-0401-0104 Коб =0 ,15	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	м3	23,4735	12327	289358	
6	6	6113-0301-0101	Устройство дорожки и площадки из брусчаткис подготовкой	м2	156,49	4815	753499	
7	7	255-102-0603 (основной ресурс) Коб=1,02	Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм серая ГОСТ 17608- 2017	1 м2	159,6198	2507	400167	
8	8	6201-0301-0602	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	268,5	6220	1670070	
9	9	255-101-0106 (основной ресурс)	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	1 м	185,5	1200	222600	
10	10	255-101-0104 (основной ресурс)	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	1 м	83	2200	182600	
			Подраздел 1.3. Площадка ТБО					
11	11	6101-0108-0102	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	0,55	17263	9495	
12	12	6103-0101-0106	Устройство фундамента бетонного плиты плоской	м3	0,9	9169	8252	
12.1	12.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,918	30106	27637	
13	13	6106-0302-0112	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	0,08599	83717	7199	
14	14	214-205-0103 (основной ресурс)	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	1 т	0,08599	379596	32641	
15	15	6106-0302-0301	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,04524	408783	18493	
16	16	214-201-0102 (основной ресурс)	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,04524	398256	18017	
17	17	1109-0501-0101	Облицовка стальным профилированным листом	м2	9	1946	17514	
18	18	224-102-0508 (основной ресурс) Коб=1,15	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	1 м2	10,35	3211	33234	
19	19	6103-0701-0808	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,00708	384272	2721	
19.1	19.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00708	1194333	8456	
20	20	6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	3,281	307	1007	
21	21	6111-0501-0505 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	6,562	226	1483	
		ИТОГО по разделу 1:					4 374 610	
			Раздел 2. Озеленение					
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования					
22	22	6113-0112-0103	Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного с внесением растительной земли слоем 10 см, механизированным способом	м2	1442,9	1590	2294211	
23	23	6113-0112-0106	Посев газона партерного, мавританские и обыкновенного вручную	м2	1442,9	760	1096604	
24	24	6113-0102-0201	Подготовка стандартного посадочного места для дерева и кустарника с квадратным комом земли, размер 0,5х0,5х0,4 м механизированным способом, в естественном грунте	яма	21	5424	113904	
25	25	6113-0103-0103	Посадка дерева и кустарника с комом земли, размер кома, 0,5х0,4 м	шт.	21	11592	243432	
26	26	254-103-3901 (основной ресурс)	Тополь пирамидальный Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	1 шт.	12	9141	109692	
27	27	254-104-0402 (основной ресурс)	Сирень с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м	1 шт.	9	13418	120762	
		ИТОГО по разделу 2:					3 978 605	
			Раздел 3. МАФ					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования					
28	28	8601-0307-0404	Контейнер для ТБО с крышкой	шт.	2	80	160	
29	29	8601-0303-0201	Урна на треноге (0,40 м х 0,34 м х 0,50 м)	шт.	4	13	52	
30	30	8601-0302-0303	Скамья со спинкой	шт.	1	156426	156426	
		ИТОГО по разделу 3:					156 638	
			Раздел 4. Ограждение					
			Подраздел 4.1. Подраздел без наименования					
31	31	1109-0305-0401 т.ч.п. 3.5:К1трр=0, 6;К1трм=0, 7;К 1экс=0,7;К1 мат=0,5;	ОграждениеДемонтаж	т конструкций	3,1	330862	1025672	
32	32	6101-0110-0104	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, глубина до 2 м	шт.	71	2722	193262	
33	33	6103-0101-0104	Бетонирование стоек	м3	17,9	37209	666041	
33.1	33.1	212-101-0608	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	18,258	31179	569 266	
34	34	1109-0305-0401	Ограждение. Монтаж	т конструкций	7,977	568561	4535411	
35	35	1109-0501-0203	Ограждения . Электродуговая сварка при монтаже	т	7,977	261565	2086504	
36	36	6104-0801-0301	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	шт.	1	155277	155277	
37	37	6104-0801-0309	Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	4831	4831	
38	38	214-205-0101 (основной ресурс)	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	1 т	2,4882	404234	1005815	
39	39	214-205-0103 (основной ресурс)	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	1 т	3,1722	379596	1204154	
40	40	214-205-0202 (основной ресурс)	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	1 т	1,4117	381114	538019	
41	41	214-210-0201 (основной ресурс)	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,631	315694	199203	
42	42	214-210-0101 (основной ресурс)	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,198	348974	69097	
43	43	214-101-0101 (основной ресурс)	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 0,55 до 2 мм	1 т	0,0007	343833	241	
44	44	222-509-0901 (основной ресурс)	Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм, массой до 0,1 т	1 т	0,075	1076399	80730	
45	45	6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	199,425	307	61223	
46	46	6111-0501-0505 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	398,9	226	90151	
		ИТОГО по разделу 4:					12 484 898	
			Раздел 5. Туалет надворный					
			Подраздел 5.1. Подраздел без наименования					
47	47	6107-0102-0207 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К 1экс=0, 8;К1 мат=0;	Демонтаж деревянных конструкций туалета	м3	0,432	106646	46071	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	48	6101-0201-0204	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 4	м3	4,128	21947	90597	
49	49	6101-0206-0104	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 4	м3	0,5	9675	4838	
50	50	6109-0102-0105 Коб =0 ,2	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, глинобитных без добавок	м3	0,6542	58027	37961	
51	51	6109-0301-0201	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	м2	3,271	5226	17094	
52	52	1106-1301-0101	Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	2,58	172580	445256	
53	53	214-403-0101 (основной ресурс)	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,0201	391456	7868	
54	54	6109-0102-0110 Коб =0 ,06	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	0,16122	54212	8740	
55	55	6111-0501-0101	Огрунтовка поверхности бетонной и оштукатуренной грунтовкой первый слой	м2	2,687	456	1225	
56	56	6111-0501-0305	Окраска поверхности огрунтованной бетонной и оштукатуренной эмалями ЭП-741	м2	2,687	614	1650	
57	57	1108-0101-0401 Коб =0 ,2	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	м3 изолирующего	2,176	43922	95574	
58	58	6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	10,88	4455	48470	
59	59	6111-0501-0101	Огрунтовка поверхности бетонной и оштукатуренной грунтовкой первый слой	м2	10,88	456	4961	
60	60	6111-0501-0305	Окраска поверхности огрунтованной бетонной и оштукатуренной эмалями ЭП-741	м2	10,88	614	6680	
61	61	6109-0102-0105 Коб =0 ,1	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, глинобитных без добавок	м3	0,2592	58027	15041	
62	62	6103-0701-0101 Коб =0 ,1	Устройство бетонной подготовки	м3	0,2592	11163	2893	
62.1	62.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,264384	26104	6901	
63	63	6103-0101-0211	Устройство плиты П1	м3	0,38	15641	5944	
63.1	63.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,3857	30106	11612	
64	64	214-210-0101 (основной ресурс)	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,02514	348974	8773	
65	65	6107-0102-0207	Устройство элементов каркаса из брусьев	м3	0,432	268704	116 080	
66	66	6107-0115-0301	Антисептирование водным раствором стен	м2	4,851	368	1785	
66.1	66.1	217-701-0104	Натрий фтористый технический	т	0,00058212	1949181	1135	
67	67	6107-0115-0105	Покрытие огнезащитным составом каркаса, эстакады	м3	0,432	20395	8811	
68	68	6107-0103-0109	Устройство деревянной двери	м2	1,387	11993	16634	
69	69	6107-0115-0302	Антисептирование водным раствором	м2	1,387	451	626	
69.1	69.1	217-701-0104	Натрий фтористый технический	т	0,00019418	1949181	378	
70	70	6107-0115-0106	Покрытие огнезащитным составом двери	м2	1,387	190	264	
70.1	70.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,00008322	124660	10	
70.2	70.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,00031901	725535	231	
70.3	70.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00005548	435089	24	
71	71	223-504-0302 (основной ресурс)	Петли дверные	1 шт.	2	531	1062	
72	72	6108-0101-0106	Установка фрамуги	м2	0,192	15818	3037	
73	73	223-101-0101 (основной ресурс)	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	1 м2	0,192	60006	11521	
74	74	6112-0302-0313	Покраска простая масляным составом по деревянных конструкций	м2	1	1422	1422	
74.1	74.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,195	767	150	
		ИТОГО по разделу 5:					1 031 320	
			Итого по смете ЛС № 7-01-00-01 Благоустройство, озеленение				22 026 072	

1	2	3	1							
			4			5	6	7	8	9
		ИТОГО по акту:								1000010
		Оборудования, инвентарь							**86 578 183**	
		Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (5,3%)							**7 688 394**	
		Итого с затратами на организацию и управление СМР						**5,3%**	**4 181 159**	
		Сметная прибыль, 5%							**90 759 342**	
		Непредвиденные расходы, 2%						**5%**	**4 153 547**	
		Итого с непредвидемыми работами и затратами						**2%**	**1 815 187**	
		Объявленная стоимость лота							**96 728 076**	
		Поправочный коэффициент 0,98							**99 730 468**	
		Налог на добавленную стоимость - (12%)						**0,98**	**97 735 858,64**	
		Итого с НДС						**12%**	**11 728 303,04**	
		Удержание							**109 464 161,68**	
		Удержание						**30%**	**32 839 248,50**	
		Итого к оплате						**5%**	**5 473 208,08**	
									71 151 705,09	

Заказчик: ГКП на ПХВ "Каракиянская центральная районная больница" Управления здравоохранения Мангистауской области

и.о. директора _____ **Нәдір Ш.Қ.**

Подрядчик: ТОО СУ "УНДУЗ"

Директор _____ **Канаев С.З.**

Технический надзор: ТОО "Астана-Строй Инжиниринг XXI"

Эксперт технического надзора _____ **Чукин А.А.**

Авторский надзор: ТОО "Рудстрой ЛТД"

Директор _____ **Шудабаев К.С.**