Форма по приложению 4-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ГКП на ПХВ "Областной кардиологический центр" Управления здравоохранения ЗКО**

Подрядчик : **ТОО "ТаскалаТрансГаз"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Областной кардиологический центр" по адресу г.Уральск, ул. Лагерная, 13**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (ресурсный метод)

за ноябрь 2024

БИН/ИНН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики	КСД
90140003390	000540001184			263	28.10.2024г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мабели и инвентаря	Прочих затрат		
A	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего выполнено по стройке с начала строительства	94 848 382,71							
Строительно-монтажные работы в том числе за ноябрь	94 848 382,71		84 686 055,99				10 162 326,72	94 848 382,71
Всего к оплате:	**94 848 382,71**						**10 162 326,72**	**94 848 382,71**

Сдал (Подрядчик) : ТОО "ТаскалаТранГаз", БИН 000540001184, ЗКО, Сырымский район, Жымпитинский сельский округ, село Жымпитинский, ул. О.Сейфуллина, дом 50

Директор Махметов Т.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик): ГКП на ПХВ "Областной кардиологический центр"Управления здравоохранения, БИН 090140003390, ЗКО, 9000, г. Уральск, ул. Лагерная, 13

И.о. директора Буабаев Б.Я.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "ReliaBuild Co"** _____ **Иманқұл Қ.С.**

М.П.

Форма 2Н (по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ГКП на ПХВ "Областной кардиологический центр"Управления здравоохранения, БИН 090140003390, ЗКО, 9000, г. Уральск, ул. Лагерная, 13, тел.: 87112217344**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ТаскалаТранГаз", БИН 000540001184, ЗКО, Сырымский район, Жымпитинский сельский округ, село Жымпитинский, ул. С.Сейфуллина, дом 50**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **15-2024 Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Областной кардиологический центр" по адресу г.Уральск, п.Деркул, ул. Мелиоратор, стоение 1**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Областной кардиологический центр" по адресу г.Уральск, ул. Лагерная, 13**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 263 от 28.10.2024г.

Акт выполненных работ №1

за **ноябрь 2024** (месяц, год) на **15-2024 Суммарная смета для стройки - 15-2024** работы

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Смета Э3013: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ [2-01-01]				
1	1	1146-0201-0802 РСНБ РК 2022	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	887	922,0	817 814,0
2	2	1207-0101-0208 РСНБ РК 2022	Полы цементные. Разборка покрытия	$м^2$	75	7 064,0	529 800,0
3	4	1207-0101-0207 РСНБ РК 2022	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	$м^2$	180	3 383,0	608 940,0
4	6	1206-0101-0901 РСНБ РК 2022	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	9	8 532,0	76 788,0
5	8	1146-0201-0802 РСНБ РК 2022	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	804,2	922,0	741 472,0
6	9	1207-0101-0208 РСНБ РК 2022	Полы цементные. Разборка покрытия	$м^2$	13,2	7 064,0	93 245,0
7	11	1146-0201-0802 РСНБ РК 2022	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	910	922,0	839 020,0
8	12	1207-0101-0207 РСНБ РК 2022	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	$м^2$	955,5	3 383,0	3 232 456,0
9	14	1206-0101-0901 РСНБ РК 2022	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	22	8 532,0	187 704,0
10	16	1203-0101-0201 РСНБ РК 2022	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	$м^3$ кладки	4,8	95 468,0	458 246,0
11	22	1208-0101-0208 РСНБ РК 2022	Кровли из профилированного оцинкованного листа. Разборка покрытий	$м^2$ кровли	8	870,0	6 960,0
12	23	1208-0101-0101 РСНБ РК 2022	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	$м^2$ кровли	8	676,0	5 408,0
13	25	1203-0101-0201 РСНБ РК 2022	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	$м^3$ кладки	3,5	95 468,0	334 138,0
14	27	1207-0101-0208 РСНБ РК 2022	Полы цементные. Разборка покрытия	$м^2$	4,5	7 064,0	31 788,0
15	29	1206-0101-0901 РСНБ РК 2022	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	8 532,0	8 532,0
16	31	1208-0101-0208 РСНБ РК 2022	Кровли из профилированного оцинкованного листа. Разборка покрытий	$м^2$ кровли	13,4	870,0	11 658,0
17	32	1208-0101-0101 РСНБ РК 2022	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	$м^2$ кровли	13,4	676,0	9 058,0
18	34	1203-0101-0201 РСНБ РК 2022	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	$м^3$ кладки	0,5	95 468,0	47 734,0
19	36	1207-0101-0208 РСНБ РК 2022	Полы цементные. Разборка покрытия	$м^2$	8,8	7 064,0	62 163,0
20	38	1206-0101-0901 РСНБ РК 2022	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	8 532,0	8 532,0
21	40	1208-0101-0208 РСНБ РК 2022	Кровли из профилированного оцинкованного листа. Разборка покрытий	$м^2$ кровли	10,7	870,0	9 309,0
22	41	1208-0101-0101 РСНБ РК 2022	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	$м^2$ кровли	10,7	676,0	7 233,0
23	43	1207-0101-0208 РСНБ РК 2022	Полы цементные. Разборка покрытия	$м^2$	7,7	7 064,0	54 393,0
24	45	1206-0101-0901 РСНБ РК 2022	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	8 532,0	8 532,0
25	47	1208-0101-0208 РСНБ РК 2022	Кровли из профилированного оцинкованного листа. Разборка покрытий	$м^2$ кровли	10	870,0	8 700,0
26	48	1208-0101-0101 РСНБ РК 2022	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	$м^2$ кровли	10	676,0	6 760,0
27	50	1207-0101-0208 РСНБ РК 2022	Полы цементные. Разборка покрытия	$м^2$	7,1	7 064,0	50 154,0
28	52	1206-0101-0901 РСНБ РК 2022	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1	8 532,0	8 532,0
29	54	1146-0401-0901 РСНБ РК 2022	Разборка отмостки с основанием	$м^2$ покрытия	389	2 048,0	1 206 212,0
30	55	1146-0201-0802 РСНБ РК 2022	Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	460	922,0	424 120,0
31	56	1207-0101-0207 РСНБ РК 2022	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	$м^2$	35	3 383,0	118 405,0
32	58	1146-0401-0102 РСНБ РК 2022	Бетонные пандус и крыльцо.Разборка	$м^3$	29	68 297,0	1 980 613,0
33	59	1209-0101-0601 РСНБ РК 2022	Поручни металлической. Разборка прямой части	м поручня	36,75	404,0	14 847,0
			ИТОГО по смете Э3013: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ [2-01-01]				12 009 326,0
			Смета Э33: АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ [2-01-02]				

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
34	1	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт I, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	15	612,0	9 180,0
35	2	1111-0101-0209 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	3,75	21 738,0	81 518,0
36	3	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	3,825	31 022,0	118 659,0
37	4	1111-0101-0401 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	75	5 486,0	411 450,0
38	5	1111-0101-0402 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	75	3 222,0	241 650,0
39	6	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	75	2 095,0	157 125,0
40	7	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	75	1 113,0	83 475,0
41	8	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	36	612,0	22 032,0
42	9	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	180	2 095,0	377 100,0
43	10	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	180	2 227,0	400 860,0
44	11	1111-0101-0401 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	180	5 486,0	987 480,0
45	12	1111-0101-0402 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	180	3 222,0	579 960,0
46	18	1115-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	707	3 879,0	2 742 453,0
47	21	1115-0204-0101 *РСНБ РК 2022*	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	27	10 401,0	280 827,0
48	30	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	35,74	612,0	21 873,0
49	31	1111-0101-0209 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	8,935	21 738,0	194 229,0
50	32	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	9,1137	31 022,0	282 725,0
51	33	1111-0101-0401 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	178,7	5 486,0	980 348,0
52	34	1111-0101-0402 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	178,7	3 222,0	575 771,0
53	35	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	178,7	2 095,0	374 376,0
54	36	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	178,7	1 113,0	198 893,0
55	41	1115-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	163,71	3 879,0	635 031,0
56	44	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	191,1	612,0	116 953,0
57	45	1111 0101 0209 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	47,775	21 738,0	1 038 533,0
58	46	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	48,7305	31 022,0	1 511 718,0
59	47	1111-0101-0401 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	955,5	5 486,0	5 241 873,0
60	48	1111-0101-0402 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	955,5	3 222,0	3 078 621,0
61	49	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	955,5	2 095,0	2 001 772,0
62	50	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	955,5	1 113,0	1 063 472,0
63	54	1115 0401 0202 *РСНБ РК 2022*	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	$м^2$ окрашиваемой поверхности	955,5	199,0	190 144,0
64	55	1115 0203 0201 *РСНБ РК 2022*	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	1 450	3 879,0	5 624 550,0
65	56	1115-0203-0601 *РСНБ РК 2022*	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	1 450	3 714,0	5 385 300,0
66	58	1115-0204-0101 *РСНБ РК 2022*	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	65	10 401,0	676 065,0
67	59	1115-0203-0701 *РСНБ РК 2022*	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	65	5 212,0	338 780,0
			ИТОГО по смете Э33: АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ [2-01-02]				36 024 796,0
			Смета Э33033: КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ [2-01-03]				
68	1	1108-0101-0203 *РСНБ РК 2022*	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	$м^3$ основания	1,56	8 952,0	13 965,0
69	2	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	1,794	2 608,0	4 679,0
70	3	1106-0101-0120 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	$м^3$	3	29 154,0	87 462,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
71	4	212-101-0604 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	$м^3$	3,045	34 421,0	104 812,0
72	5	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,080666	309 864,0	24 995,0
73	6	1108-0101-0303 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	10	5 111,0	51 110,0
74	7	235-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Рубероид наплавляемый ГОСТ 10923-93 марки РК-420-1,0	$м^2$	23	402,0	9 246,0
75	8	1108-0401-0303 *РСНБ РК 2022*	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	50,8	10 101,0	513 131,0
76	9	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	2,56032	64 145,0	164 232,0
77	10	1107-0503-0110 *РСНБ РК 2022*	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	3	1 646,0	4 938,0
78	11	222-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,051	140 387,0	7 160,0
79	12	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (уголок оцинкованный)	т стальных элементов	0,0058	1 484 134,0	8 608,0
80	13	1101-0205-0102 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	$м^3$ грунта	582	9 061,0	5 273 502,0
81	14	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	582	3 851,0	2 241 282,0
82	16	211-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Глина природная	$м^3$	243	1 095,0	266 085,0
83	17	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	582	612,0	356 184,0
84	18	1108-0201-1601 *РСНБ РК 2022*	Стенки прижимные гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике. Кладка	$м^2$ стенки	360	12 063,0	4 342 680,0
85	19	1108-0101-0303 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	675	5 111,0	3 449 925,0
86	20	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	1 552,5	435,0	675 338,0
87	21	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	53,1	20 966,0	1 113 295,0
88	22	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Устройство бетонной отмостки	$м^3$	53,1	9 895,0	525 424,0
89	23	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	54,162	33 743,0	1 827 588,0
90	28	1111-0101-1103 *РСНБ РК 2022*	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	16,8	1 458,0	24 494,0
91	29	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,34272	33 743,0	11 564,0
92	30	1111-0101-1104 *РСНБ РК 2022*	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	$м^2$ стяжки	16,8	506,0	8 501,0
93	31	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,51408	33 743,0	17 347,0
94	73	1203-0101-1601 *РСНБ РК 2022*	Стены. Ремонт кирпичной кладки отдельными местами	$м^3$	3,5	157 951,0	552 828,0
95	74	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	1,407	64 145,0	90 252,0
96	76	1115-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	Стены. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	38	3 909,0	148 542,0
97	77	1115-0401-0202 *РСНБ РК 2022*	Поверхности. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	$м^2$ окрашиваемой поверхности	38	199,0	7 562,0
98	78	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	28	4 164,0	116 592,0
99	79	1110-0102-0401 *РСНБ РК 2022*	Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,143	234 569,0	33 543,0
100	80	1208-0101-1402 *РСНБ РК 2022*	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	$м^2$	6,8	2 502,0	17 014,0
101	81	1112-0101-0716 *РСНБ РК 2022*	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли	13,5	5 377,0	72 590,0
102	82	224-103-0719 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	9,2	3 897,0	35 852,0
103	83	224-104-0308 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	6,326	3 958,0	25 034,0
104	84	1107-0503-0110 *РСНБ РК 2022*	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	1	1 646,0	1 646,0
105	85	222-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,017	140 387,0	2 387,0
106	86	1109-0403-0403 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах	$м^2$	1,89	10 539,0	19 919,0
107	87	223-207-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	$м^2$	1,89	70 069,0	132 430,0
108	88	1203-0101-1601 *РСНБ РК 2022*	Стены. Ремонт кирпичной кладки отдельными местами	$м^3$	3,5	157 951,0	552 828,0
109	89	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	1,407	64 145,0	90 252,0
110	91	1115-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	Стены. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	50	3 909,0	195 450,0
111	92	1115-0401-0202 *РСНБ РК 2022*	Поверхности. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	$м^2$ окрашиваемой поверхности	50	199,0	9 950,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
112	93	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	38	4 164,0	158 232,0
113	94	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Бетонирование поверхности	$м^3$	1,5	9 895,0	14 842,0
114	95	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,5225	31 022,0	47 231,0
115	96	1110-0102-0401 *РСНБ РК 2022*	Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,143	234 569,0	33 543,0
116	97	1208-0101-1402 *РСНБ РК 2022*	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	$м^2$	6,8	2 502,0	17 014,0
117	98	1112-0101-0716 *РСНБ РК 2022*	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли	18,9	5 377,0	101 625,0
118	99	224-103-0719 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	15,41	3 897,0	60 053,0
119	100	224-104-0308 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	6,325	3 958,0	25 034,0
120	101	1107-0503-0110 *РСНБ РК 2022*	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	1	1 646,0	1 646,0
121	102	222-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,017	140 387,0	2 387,0
122	103	1109-0403-0403 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах	$м^2$	2,1	10 539,0	22 132,0
123	104	223-207-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	$м^2$	2,1	70 069,0	147 145,0
124	105	1203-0101-1601 *РСНБ РК 2022*	Стены. Ремонт кирпичной кладки отдельными местами	$м^3$	3,5	157 951,0	552 828,0
125	106	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	1,407	64 145,0	90 252,0
126	108	1115-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	Стены. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	42	3 909,0	164 178,0
127	109	1115-0401-0202 *РСНБ РК 2022*	Поверхности. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	$м^2$ окрашиваемой поверхности	42	199,0	8 358,0
128	110	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	38	4 164,0	158 232,0
129	111	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Бетонирование поверхности	$м^3$	1,5	9 895,0	14 842,0
130	112	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,5225	31 022,0	47 231,0
131	113	1110-0102-0401 *РСНБ РК 2022*	Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,143	234 569,0	33 543,0
132	114	1208-0101-1402 *РСНБ РК 2022*	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	$м^2$	6,8	2 502,0	17 014,0
133	115	1112-0101-0716 *РСНБ РК 2022*	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли	16,2	5 377,0	87 107,0
134	116	224-103-0719 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	12,305	3 897,0	47 953,0
135	117	224-104-0308 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	6,325	3 958,0	25 034,0
136	118	1109-0403-0403 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах	$м^2$	2,1	10 539,0	22 132,0
137	119	223-207-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	$м^2$	2,1	70 069,0	147 145,0
138	120	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	28	4 164,0	116 592,0
139	121	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Бетонирование поверхности	$м^3$	1,12	9 895,0	11 082,0
140	122	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,1368	31 022,0	35 266,0
141	123	1110-0102-0401 *РСНБ РК 2022*	Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,143	234 569,0	33 543,0
142	124	1208-0101-1402 *РСНБ РК 2022*	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	$м^2$	6,8	2 502,0	17 014,0
143	125	1112-0101-0716 *РСНБ РК 2022*	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли	15,5	5 377,0	83 344,0
144	126	224-103-0719 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	11,5	3 897,0	44 816,0
145	127	224-104-0308 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	6,325	3 958,0	25 034,0
146	128	1115-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	Стены. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	37	3 909,0	144 633,0
147	129	1115-0401-0202 *РСНБ РК 2022*	Поверхности. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	$м^2$ окрашиваемой поверхности	37	199,0	7 363,0
			ИТОГО по смете Э3033: КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ [2-01-03]				25 797 638,0
			Итого по суммарной смете				73 831 760,0
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,9%)			73831760*5,9/100	4 356 073,84

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			73831760+0+0+4356073,84	**78 187 833,84**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			78187833,84*5/100	3 909 391,69
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)			78187833,84*3/100	2 345 635,02
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**84 442 860,55**
			Пересчет итогов на IV квартал 2024г., доля -85%, К=1,0000				71 776 431,47
			Пересчет итогов на I квартал 2025г., доля -15%, К=1,0192				12 909 624,52
			Итого с учетом коэффициента (индекса) по договору				**84 686 055,99**
			НДС (12%)				10 162 326,72
			Итого с НДС				**94 848 382,71**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ТаскалаТрансГаз", БИН 000540001184, ЗКО, Сырымский район, Жымпитинский сельский округ, село Жымпитинский, ул. С.Сейфуллина, дом 50

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Махметов Т.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГКП на ПХВ "Областной кардиологический центр"Управления здравоохранения, БИН 090140003390, ЗКО, 9000, г. Уральск, ул. Лагерная, 13

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. директора Буабаев Б.Я.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО ""ReliaBuild Co"**

Иманкул К.С. KZ17VJE00057800

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: **ТОО "Инженерная компания Техпроект"**

Главный инженер Адилов Т.

Форма по приложению 4-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ГКП на ПХВ "Областной кардиологический центр" Управления здравоохранения ЗКО**

Подрядчик : **ТОО "ТаскалаТрансГаз"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Областной кардиологический центр" по адресу г.Уральск, ул. Лагерная, 13**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (ресурсный метод)

за ноябрь 2024

БИН/ИНН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики	код
90140003390	000540001184			263	28.10.2024г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мабели и инвентаря	Прочих затрат		
A	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего выполнено по стройке с начала строительства	175 054 753,11							
Строительно-монтажные работы в том числе за ноябрь	80 206 370,40		71 612 830,71				8 593 539,69	80 206 370,40
Всего к оплате:	**80 206 370,40**						**8 593 539,69**	**80 206 370,40**

Сдал (Подрядчик) : ТОО "ТаскалаТранГаз", БИН 000540001184, ЗКО, Сырымский район, Жымпитинский сельский округ, село Жымпитинский, ул. С.Сейфуллина, дом 50

Директор Махметов Т.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "ReliaBuild Co"**

Иманкул Қ.С. KZ17VJE00057800

М.П.

Принял (Заказчик): ГКП на ПХВ "Областной кардиологический центр" Управления здравоохранения, БИН 090140003390, ЗКО, 9000, г. Уральск, ул. Лагерная 13

Директор Байдеуов А.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Форма 2В по приложению 2-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : ГКП на ПХВ "Областной кардиологический центр"Управления здравоохранения, БИН 090140003390, ЗКО, 9000, г. Уральск, ул. Лагерная, 13, тел.: 87112217344
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "ТаскалаТранГаз", БИН 000540001184, ЗКО, Сырымский район, Жымпитинский сельский округ, село Жымпитинский, ул. С.Сейфуллина, дом 50
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 15-2024 Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Областной кардиологический центр" по адресу г.Уральск, п.Деркул, ул. Мелиоратор, строение 1
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Областной кардиологический центр" по адресу г.Уральск, ул. Лагерная, 13
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 263 от 28.10.2024г.

Акт выполненных работ №2

за ноябрь 2024 (месяц, год) на 15-2024 Суммарная смета для стройки - 15-2024 работы

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Смета Э3013: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ [2-01-01]				
1	18	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022*	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	$м^2$	131,5	3 383,0	444 864,0
2	20	1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022*	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	$м^2$	159	3 383,0	537 897,0
			ИТОГО по смете Э3013: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ [2-01-01]				982 761,0
			Смета Э33: АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ [2-01-02]				
3	13	1111-0101-2702 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из плиток керамогранитных. Устройство	$м^2$ покрытия	180	5 726,0	1 030 680,0
4	14	233-202-0203 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм	$м^2$	183,6	7 520,0	1 380 672,0
5	15	1111-0101-3905 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	125	3 482,0	435 250,0
6	16	1115-0206-0205 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	255	2 403,0	612 765,0
7	17	1115-0401-0202 *РСНБ РК 2022*	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	$м^2$ окрашиваемой поверхности	255	199,0	50 745,0
8	19	1115-0203-0601 *РСНБ РК 2022*	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	707	3 714,0	2 625 798,0
9	20	1115-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	707	428,0	302 596,0
10	22	1115-0203-0701 *РСНБ РК 2022*	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	27	5 212,0	140 724,0
11	23	1115-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	27	428,0	11 556,0
12	24	1110-0107-0106 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	$м^2$	11,34	5 769,0	65 420,0
13	25	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	11,34	12 298,0	139 459,0
14	26	223-503-0101 *РСНБ РК 2022*	Наличник дверной с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88	м	30,6	634,0	19 400,0
15	27	223-502-0304 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7	шт.	6	4 973,0	29 838,0
16	28	1109-0403-0403 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах	$м^2$	6,3	10 539,0	66 396,0
17	29	223-207-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	$м^2$	6,3	70 069,0	441 435,0
18	37	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	13,2	2 095,0	27 654,0
19	38	1111-0101-1102 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	13,2	371,0	4 897,0
20	39	1115-0206-0205 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	178,7	2 403,0	429 416,0
21	40	1115-0401-0202 *РСНБ РК 2022*	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	$м^2$ окрашиваемой поверхности	178,7	199,0	35 561,0
22	42	1115-0203-0601 *РСНБ РК 2022*	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	625,5	3 714,0	2 323 107,0
23	43	1115-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	625,5	428,0	267 714,0
24	51	1111-0101-2702 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из плиток керамогранитных. Устройство	$м^2$ покрытия	955,5	5 726,0	5 471 193,0
25	52	233-202-0203 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм	$м^2$	974,61	7 520,0	7 329 067,0
26	53	1111-0101-3905 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	354	3 482,0	1 232 628,0
27	57	1115-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1 450	428,0	620 600,0
28	60	1115-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	65	428,0	27 820,0
29	61	1110-0107-0106 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	$м^2$	32,13	5 769,0	185 358,0
30	62	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	32,13	12 298,0	395 135,0
31	63	223-503-0101 *РСНБ РК 2022*	Наличник дверной с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком ГОСТ 8242-88	м	86,7	634,0	54 968,0
32	64	223-502-0304 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7	шт.	17	4 973,0	84 541,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
33	65	1109-0403-0403 РСНБ РК 2022	Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах	$м^2$	9,45	10 539,0	99 594,0
34	66	223-207-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	$м^2$	9,45	70 069,0	662 152,0
35	67	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	84,4	5 486,0	463 018,0
36	68	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	84,4	3 222,0	271 937,0
37	69	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	84,4	2 095,0	176 818,0
38	70	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	84,4	1 113,0	93 937,0
39	71	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток керамогранитных. Устройство	$м^2$ покрытия	84,4	5 726,0	483 274,0
40	72	233-202-0203 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм	$м^2$	86,088	7 520,0	647 382,0
41	73	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	222,7	2 095,0	466 556,0
42	74	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	222,7	371,0	82 622,0
43	75	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022	Покрытия из линолеума. Устройство на клее	$м^2$ покрытия	222,7	5 577,0	1 241 998,0
44	76	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	113	3 482,0	393 466,0
45	77	1206-0102-0701 РСНБ РК 2022	Уплотнитель резиновый. Замена на раме оконного или дверного блоков	м	450	122,0	54 900,0
46	78	223-504-0203 РСНБ РК 2022	Уплотнитель оконный	м	450	118,0	53 100,0
47	79	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отдельываемой поверхности	1 943	2 403,0	4 669 029,0
48	80	1115-0405-0106 РСНБ РК 2022	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1 943	1 452,0	2 821 236,0
49	81	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	260	4 685,0	1 218 100,0
50	82	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	2 880	3 714,0	10 696 320,0
51	83	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	2 880	1 299,0	3 741 120,0
52	84	1115-0107-0101 РСНБ РК 2022	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	$м^2$ поверхности облицовки	85	13 073,0	1 111 205,0
			ИТОГО по смете Э33: АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ [2-01-02]				55 290 157,0
			Смета Э3033: КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ [2-01-03]				
53	24	1107-0519-0202 РСНБ РК 2022	Установка поручней	м	66	6 014,0	396 924,0
54	25	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (поручень)	т	0,25	1 183 000,0	295 750,0
55	26	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,009039	1 047 657,0	9 470,0
56	27	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,009039	1 178 569,0	10 653,0
57	32	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,3	9 895,0	2 969,0
58	33	212-101-0401 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,306	31 022,0	9 493,0
59	34	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	10	5 156,0	51 560,0
60	35	235-102-0101 РСНБ РК 2022	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	11,2	435,0	4 872,0
61	36	1111-0101-0402 РСНБ РК 2022	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	10	2 892,0	28 920,0
62	37	235-102-0101 РСНБ РК 2022	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	11,2	435,0	4 872,0
63	38	1111-0101-1103 РСНБ РК 2022	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	10	1 458,0	14 580,0
64	39	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,204	33 743,0	6 884,0
65	40	1111-0101-1104 РСНБ РК 2022	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	$м^2$ стяжки	10	506,0	5 060,0
66	41	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,306	33 743,0	10 325,0
67	42	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	10	5 726,0	57 260,0
68	43	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	10,2	3 066,0	31 273,0
69	44	1107-0519-0202 РСНБ РК 2022	Установка поручней	м	7,5	6 014,0	45 105,0
70	45	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (поручень)	т	0,017316	1 183 000,0	33 197,0
71	46	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,005109	1 047 657,0	5 352,0
72	47	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,005109	1 178 569,0	6 021,0
73	48	1109-0302-0112 РСНБ РК 2022	Стойки. Монтаж	т конструкций	0,1349	74 006,0	9 983,0
74	49	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (стойки)	т	0,1349	1 183 000,0	159 587,0
75	50	1107-0519-0202 РСНБ РК 2022	Установка поручней	м	36,75	6 014,0	221 014,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
76	51	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (поручень)**	т	0,122377	1 183 000,0	144 772,0
77	52	217-103-1301 *СпрСЦ 07.2024*	**Анкер-шпилька для бетона без трещин HSA, типа Hilti 10x110**	кг	4,5	13 875,0	62 438,0
78	53	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Бетонирование пандуса**	$м^3$	10,8	9 895,0	106 866,0
79	54	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	11,016	33 743,0	371 713,0
80	55	1106-0301-0410 *РСНБ РК 2022*	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,0685	63 384,0	4 342,0
81	56	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0685	396 815,0	27 182,0
82	57	1108-0101-0203 *РСНБ РК 2022*	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	$м^3$ основания	3,3	8 952,0	29 542,0
83	58	211-301-0404 *РСНБ РК 2022*	**Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	$м^3$	3,795	7 855,0	29 810,0
84	59	1106-1909-0101 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	$м^3$ бетона	18,2	28 622,0	520 920,0
85	60	1106-1909-0201 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	$м^3$ бетона	18,2	10 988,0	199 982,0
86	61	1106-1909-0301 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство**	$м^3$ бетона	18,2	55 590,0	1 011 738,0
87	62	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	18,473	33 743,0	623 334,0
88	63	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0495	396 815,0	19 642,0
89	64	1111-0101-2702 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	$м^2$ покрытия	35	5 726,0	200 410,0
90	65	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	$м^2$	35,7	3 066,0	109 456,0
91	66	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	29	4 164,0	120 756,0
92	67	1111-0101-1103 *РСНБ РК 2022*	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	$м^2$ стяжки	102,3	1 458,0	149 153,0
93	68	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	2,08692	31 022,0	64 740,0
94	69	1111-0101-1104 *РСНБ РК 2022*	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103**	$м^2$ стяжки	102,3	61,0	6 240,0
95	70	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	1,04346	31 022,0	32 370,0
96	71	1111-0101-2702 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	$м^2$ покрытия	102,3	5 726,0	585 770,0
97	72	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	$м^2$	104,346	3 066,0	319 925,0
			ИТОГО по смете Э3033: КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ [2-01-03]				**6 161 225,0**
			Итого по суммарной смете				**62 434 143,0**

НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,9%)	62434143*5,9/100	3 683 614,44
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	62434143+0+0+3683614,44	**66 117 757,44**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65	Сметная прибыль (5%)	66117757,44*5/100	3 305 887,87
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (3%)	66117757,44*3/100	1 983 532,72
	Итого с непредвиденными работами и затратами		**71 407 178,03**
	Пересчет итогов на IV квартал 2024г., доля -85%, К=1,0000		60 696 101,33
	Пересчет итогов на I квартал 2025г., доля -15%, К=1,0192		10 916 729,38
	Итого с учетом коэффициента (индекса) по договору		**71 612 830,71**
	НДС (12%)		8 593 539,69
	Итого с НДС		**80 206 370,40**

Принял (Заказчик)

ГКП на ПХВ "Областной кардиологический центр" Управления здравоохранения, БИН 090140003390, ЗКО, 9000, г. Уральск, ул. Лагерная, 13

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Байдеуов А.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ТаскалаТрансГаз" БИН 000510001184 ЗКО Сырымский район Жымпитинский сельский округ, село Жымпитинский, ул. С.Сейфуллина, дом 50

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Махметов Т.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "ReliaBuild Co"**

Ешанкул К.С. KZ17VJE00057800

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: **ТОО "Инженерная компания Техпроект"**

Главный инженер Адилов Т.

М.П.

Форма по приложению 4-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ГКП на ПХВ "Областной кардиологический центр" Управления здравоохранения ЗКО**

Подрядчик : **ТОО "ТаскалаТрансГаз"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Областной кардиологический центр" по адресу г.Уральск, ул. Лагерная, 13**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (ресурсный метод)

за декабрь 2024

БИН/ИНН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики	код
090140003390	000540001184			263	28.10.2024г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мабели и инвентаря	Прочих затрат		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Всего выполнено по стройке с начала строительства	219 108 932,16							
Строительно-монтажные работы в том числе за декабрь	44 054 179,05		39 334 088,44				4 720 090,61	44 054 179,05
Всего к оплате:	**44 054 179,05**						**4 720 090,61**	**44 054 179,05**

Сдал (Подрядчик) : ТОО "ТаскалаТранГаз", БИН 000540001184, ЗКО, Сырымский район, Жымпитинский сельский округ, село Жымпитинский, ул. С.Сейфуллина, дом 50

Директор Махметов Т.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик): ГКП на ПХВ "Областной кардиологический центр" Управления здравоохранения, БИН 090140003390, ЗКО, 9000, г. Уральск ул. Лагерная, 13

Директор Байдеулов А.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "ReliaBuild Co"**
Иманкул Қ.С. KZ17VJE00057800

М.П.

Форма 2Б по приложению 5-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ГКП на ПХВ "Областной кардиологический центр"Управления здравоохранения, БИН 090140003390, ЗКО, 9000, г. Уральск, ул. Лагерная, 13, тел.: 87112217344**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ТаскалаТранГаз", БИН 000540001184, ЗКО, Сырымский район, Жымпитинский сельский округ, село Жымпитинский, ул. С.Сейфуллина, дом 50**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **15-2024 Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Областной кардиологический центр" по адресу г.Уральск, п.Деркул, ул. Мелиоратор, строение 1**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Областной кардиологический центр" по адресу г.Уральск, ул. Лагерная, 13**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 263 от 28.10.2024г.

Акт выполненных работ № 3

за декабрь 2024 (месяц, год) на 15-2024 Суммарная смета для стройки - 15-2024 работы

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Смета Э3013: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ [2-01-01]				
1	61	1215-0103-0503 *РСНБ РК 2022*	Демонтаж вентиляционного оборудования	шт.	4	64 757,0	259 028,0
2	62	1215-0103-0801 *РСНБ РК 2022*	Канал вентиляционный. Прочистка	м канала	1 350	896,0	1 209 600,0
			ИТОГО по смете Э3013: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ [2-01-01]				1 468 628,0
			Смета Э3023: ВЕНТИЛЯЦИЯ [2-01-04]				
3	1	1120-2501-0101 *РСНБ РК 2022*	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс $м^3$/час. Установка	камера	1	236 107,0	236 107,0
4	2	514-401-0904 *СпрСЦ 07.2024*	Приточная установка каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром G4, нагревателем, вентилятором, шумоглушителем, смесительным узлом, комплектом автоматики АРВ 6 R воздухопроизводительность 8000 $м^3$/час 750 Па	комплект	1	2 441 288,0	2 441 288,0
5	3	1120-2501-0101 *РСНБ РК 2022*	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс $м^3$/час. Установка	камера	1	236 107,0	236 107,0
6	4	514-401-0902 *СпрСЦ 07.2024*	Приточная установка каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром G4, нагревателем, вентилятором, шумоглушителем, смесительным узлом, комплектом автоматики АРМ 70-40 R воздухопроизводительность 4000 $м^3$/час 750 Па	комплект	1	2 123 697,0	2 123 697,0
7	5	1120-2501-0101 *РСНБ РК 2022*	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс $м^3$/час. Установка	камера	1	236 107,0	236 107,0
8	6	514-401-0904 *СпрСЦ 07.2024*	Приточная установка каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром G4, нагревателем, вентилятором, шумоглушителем, смесительным узлом, комплектом автоматики АРВ 6 R воздухопроизводительность 8000 $м^3$/час 750 Па	комплект	1	2 441 288,0	2 441 288,0
9	7	1120-1401-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентиляторы канальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	2	31 836,0	63 672,0
10	8	246-401-0418 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 1,25 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 2950 $м^3$/ч, 220 В	комплект	2	241 845,0	483 690,0
11	9	1120-1401-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентиляторы канальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	2	31 836,0	63 672,0
12	10	246-401-0416 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 1,15 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 4100 $м^3$/ч, 380 В	комплект	2	281 269,0	562 538,0
13	11	1120-1401-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентиляторы канальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	2	31 836,0	63 672,0
14	12	246-401-0416 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 1,15 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 4100 $м^3$/ч, 380 В	комплект	2	281 269,0	562 538,0
15	13	1120-1401-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентиляторы канальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	2	31 836,0	63 672,0
16	14	246-401-0420 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 1,80 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 8890 $м^3$/ч, 380 В	комплект	2	605 847,0	1 211 694,0
17	15	1120-2501-0101 *РСНБ РК 2022*	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс $м^3$/час. Установка	камера	1	236 107,0	236 107,0
18	16	514-401-1001 *СпрСЦ 07.2024*	Приточная установка каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром G4, нагревателем, вентилятором, шумоглушителем, смесительным узлом, комплектом автоматики, с фреоновым охладителем АРМ 50-30 R воздухопроизводительность 2000 $м^3$/час 750 Па	комплект	1	2 117 296,0	2 117 296,0
19	17	1120-2601-1701 *РСНБ РК 2022*	Система мультизональная мощностью до 15 кВт. Установка наружного блока	1 блок	1	48 977,0	48 977,0
20	18	514-403-0105 *СпрСЦ 07.2024*	Блок компрессорно-конденсаторный Asys Basicfreeze AU-48-A, мощность 14 кВт, управление ON/OF	комплект	1	828 227,0	828 227,0
21	19	1120-1901-0101 *РСНБ РК 2022*	Агрегаты парораспределительные. Установка	агрегат	1	31 735,0	31 735,0
22	20	Т	Парораспределитель "HUMISTEAM UE065XL001, L=1050 мм"	комплект	1	3 893 102,0	3 893 102,0
23	21	241-707-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба медная ГОСТ 617-2006 диаметром 9,52 толщина стенки 0,60	м	8	1 376,0	11 008,0
24	22	241-707-0104 *РСНБ РК 2022*	Труба медная ГОСТ 617-2006 диаметром 15,88 толщина стенки 0,71	м	8	2 802,0	22 416,0

25	23	234-304-0104 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм	$м^2$	0,125	3 782,0	473,0
26	24	261-107-0891 *РСНБ РК 2022*	Фреон	т	0,005	854 190,0	4 271,0
27	25	1118-1001-0103 *РСНБ РК 2022*	Фильтр для очистки воды. Установка	фильтр	2	5 565,0	11 130,0
28	26	242-404-0305 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 40	шт.	2	39 349,0	78 698,0
29	27	1120-2501-0101 *РСНБ РК 2022*	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс $м^3$/час. Установка	камера	1	236 107,0	236 107,0
30	28	514-401-1002 *СпрСЦ 07.2024*	Приточная установка каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром G4, нагревателем, вентилятором, шумоглушителем, смесительным узлом, комплектом автоматики, с фреоновым охладителем АРМ 70-40 R воздухопроизводительность 4000 $м^3$/час 750 Па	комплект	1	2 481 748,0	2 481 748,0
31	29	1120-2601-1701 *РСНБ РК 2022*	Система мультизональная мощностью до 15 кВт. Установка наружного блока	1 блок	1	48 977,0	48 977,0
32	30	514-403-0108 *СпрСЦ 07.2024*	Блок компрессорно-конденсаторный Asys Basicfreeze AU-96-A, мощность 28 кВт, управление ON/OF	комплект	1	2 323 714,0	2 323 714,0
33	31	1120-1901-0101 *РСНБ РК 2022*	Агрегаты парораспределительные. Установка	агрегат	1	31 735,0	31 735,0
34	32	Т	Парораспределитель "HUMISTEAM UE065XL001, L=850 мм"	комплект	1	2 497 652,0	2 497 652,0
35	33	241-707-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба медная ГОСТ 617-2006 диаметром 12,7 толщина стенки 0,60	м	5	1 767,0	8 835,0
36	34	241-707-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба медная ГОСТ 617-2006 диаметром 9,52 толщина стенки 0,60	м	5	1 376,0	6 880,0
37	35	234-304-0104 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм	$м^2$	0,125	3 782,0	473,0
38	36	261-107-0891 *РСНБ РК 2022*	Фреон	т	0,005	854 190,0	4 271,0
39	37	1118-1001-0103 *РСНБ РК 2022*	Фильтр для очистки воды. Установка	фильтр	2	5 565,0	11 130,0
40	38	242-404-0305 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 40	шт.	2	39 349,0	78 698,0
41	39	1120-2501-0101 *РСНБ РК 2022*	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс $м^3$/час. Установка	камера	1	236 107,0	236 107,0
42	40	514-401-0902 *СпрСЦ 07.2024*	Приточная установка каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром G4, нагревателем, вентилятором, шумоглушителем, смесительным узлом, комплектом автоматики АРМ 70-40 R воздухопроизводительность 4000 $м^3$/час 750 Па	комплект	1	2 123 697,0	2 123 697,0
43	41	1120-2501-0101 *РСНБ РК 2022*	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс $м^3$/час. Установка	камера	1	236 107,0	236 107,0
44	42	514-401-0901 *СпрСЦ 07.2024*	Приточная установка каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром G4, нагревателем, вентилятором, шумоглушителем, смесительным узлом, комплектом автоматики АРМ 50-30 R воздухопроизводительность 2000 $м^3$/час 750 Па	комплект	1	1 841 766,0	1 841 766,0
45	43	1120-2501-0101 *РСНБ РК 2022*	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс $м^3$/час. Установка	камера	1	236 107,0	236 107,0
46	44	514-401-0903 *СпрСЦ 07.2024*	Приточная установка каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром G4, нагревателем, вентилятором, шумоглушителем, смесительным узлом, комплектом автоматики АРМ 90-50 R воздухопроизводительность 6000 $м^3$/час 750 Па	комплект	1	2 440 489,0	2 440 489,0
47	45	1120-1401-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентиляторы канальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	2	31 836,0	63 672,0
48	46	246-401-0409 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,38 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 2470 $м^3$/ч, 380 В	комплект	2	222 804,0	445 608,0
49	47	1120-1401-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентиляторы канальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	31 836,0	31 836,0
50	48	246-401-0401 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,27 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 1250 $м^3$/ч, 220 В	комплект	1	133 611,0	133 611,0
51	49	1120-1401-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентиляторы канальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	2	31 836,0	63 672,0
52	50	246-401-0407 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,36 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 1580 $м^3$/ч, 380 В	комплект	2	144 390,0	288 780,0
53	51	1120-1401-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентиляторы канальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	2	31 836,0	63 672,0
54	52	246-401-0401 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,27 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 1250 $м^3$/ч, 220 В	комплект	2	133 611,0	267 222,0
55	53	1120-1401-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентиляторы канальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	2	31 836,0	63 672,0
56	54	246-401-0416 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 1,15 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 4100 $м^3$/ч, 380 В	комплект	2	281 269,0	562 538,0
57	55	1120-1401-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентиляторы канальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	2	31 836,0	63 672,0
58	56	246-401-0401 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,27 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 1250 $м^3$/ч, 220 В	комплект	2	133 611,0	267 222,0
59	57	1120-1401-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентиляторы канальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	2	31 836,0	63 672,0
60	58	246-401-0401 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,27 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 1250 $м^3$/ч, 220 В	комплект	2	133 611,0	267 222,0
			ИТОГО по смете Э3023: ВЕНТИЛЯЦИЯ [2-01-04]				35 563 746,0
			Итого по суммарной смете				37 032 374,0

			В том числе:			
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего			**27 553 964,0**
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,9%)		9478410*5,9/100	559 226,19
			Итого с затратами на организацию и управление СМР		9478410+27553964+0+559226,19	**37 591 600,19**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)		10037636,19*5/100	501 881,81
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)		37591600,19*3/100	1 127 748,01
			Итого с непредвиденными работами и затратами			**39 221 230,01**
			Пересчет итогов на IV квартал 2024г., доля -85%, К=1,0000			33 338 045,51
			Пересчет итогов на I квартал 2025г., доля -15%, К=1,0192			5 996 141,64
			Итого с учетом коэффициента (индекса) по договору К=0,9999974903			**39 334 088,44**
			НДС (12%)			4 720 090,61
			Итого с НДС			**44 054 179,05**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ТаскалаТранГаз", БИН 000540001184, ЗКО, Сырымский район, Жымпитинский сельский округ, село Жымпитинский, ул. С.Сейфуллина, дом 50

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Махметов Т.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГКП на ПХВ "Областной кардиологический центр"Управления здравоохранения, БИН 090140003390, ЗКО, 9000, г. Уральск ул. Лагерная, 13

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Байдеулов А.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "ReliaBuild Co"**

Иманкул К.С. KZ17VJE00057800

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: **ТОО "Инженерная компания Техпроект"**

Главный инженер Адилов Т.

Форма по приложению 4-1

Приказа Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ТОО "ТаскалаТрансГаз"**

Подрядчик : **ТОО "Barakat Capital Group"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Областной кардиологический центр" по адресу г.Уральск, ул. Лагерная, 13**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (ресурсный метод)

за ноябрь 2024

БИН/ИНН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики	код
000540001184	230540009464			15/1	01.11.2024г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мабели и инвентаря	Прочих затрат		
A	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего выполнено по стройке с начала строительства	94 848 382,71							
Строительно-монтажные работы в том числе за ноябрь (поставка материалов)	48 979 132,59		43 731 368,38				5 247 764,21	48 979 132,59
Всего к оплате:	**48 979 132,59**						**5 247 764,21**	**48 979 132,59**

Принял (Заказчик) : ТОО "ТаскалаТранГаз", БИН 000540001184, ЗКО, Сырымский район, Жымпитинский сельский округ, село Жымпитинский, ул. С.Сейфуллина, дом 50

Директор Махметов Т.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Сдал (Подрядчик): ТОО "Barakat Capital Group", БИН 230540009464, ЗКО, Западно-Казахстанская область, г. Уральск

Директор Сундетов Ж.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Форма 2В по приложению 3-1

Приказ Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 3 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ТОО "ТаскалаТранГаз", БИН 000540001184, ЗКО, Сырымский район, Жымпитинский сельский округ, село Жымпитинский, ул. С.Сейфуллина, дом 50**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Barakat Capital Group", БИН 230540009464, ЗКО, Западно-Казахстанская область, г. Уральск**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Областной кардиологический центр" по адресу г.Уральск, ул. Лагерная, 13**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Областной кардиологический центр" по адресу г.Уральск, ул. Лагерная, 13**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 15/1 от "01" ноября 2024г.

Акт выполненных работ № 2

за **ноябрь 2024** (месяц, год) на **Поставку материалов, транспортных услуг и услуг спец.техники**

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Строительные материалы:				
1	1	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	87,851	30 022,0	2 637 462,7
2	2	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	75,0188	33 143,0	2 486 348,1
3	3	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	95,0	1 092,3	103 768,5
4	4	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	456,0	2 130,0	971 280,0
5	5	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	1 552,5	618,8	960 687,0
6	6	211-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Глина природная	$м^3$	1 316	1 657,6	2 181 816,0
7	7	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,080666	440 783,0	35 556,2
8	8	235-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Рубероид наплавляемый ГОСТ 10923-93 марки РК-420-1,0	$м^2$	23	719,6	16 550,8
9	9	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	5,37432	94 247,0	506 513,5
10	10	222-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,085	199 701,0	16 974,6

11	11	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	1,794	1 208 410,0	2 167 887,5
12	12	224-103-0719 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	24,61	5 544,0	136 437,8
13	13	222-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,017	146 643,0	2 492,9
14	14	223-207-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	$м^2$	6,09	110 675,0	674 010,8
15	15	224-104-0308 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	25,3	7 630,0	193 039,0
16	16		Транспортные расходы на перевозку и доставку материалов.	км/ч	1 512	8 120,0	12 277 440,0
17	17		Услуги строительной техники и спец.техники	маш/ч	910	10 240,77	9 319 102,89
18	18		Работы по выравниванию грунта и установке лесов	м3	1 400	6 460,0	9 044 000,0
			Итого по акту:				43 731 368,38
			НДС (12%)				5 247 764,21
			Итого с НДС				48 979 132,59

Принял (Заказчик)

ТОО "ТаскалаТранГаз", БИН 000540001184, ЗКО, Сырымский район, Жымпитинский сельский округ, село Жымпитинский, ул. С.Сейфуллина, дом 50

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Махметов Т.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Barakat Capital Group", БИН 230540009464, ЗКО, Западно-Казахстанская область, г. Уральск

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сундетов Ж.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Форма по приложению 4-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ТОО "ТаскалаТранГаз"**

Подрядчик : **ТОО "MetroStroy"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Областной кардиологический центр" по адресу г.Уральск, ул. Лагерная, 13**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (ресурсный метод)

за декабрь 2024

БИН/ИНН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики	код
000540001184	241140016338			16	02.12.2024г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мабели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего выполнено по стройке с начала строительства	124 260 529,45							
Строительно-монтажные работы в том числе за декабрь	44 054 159,05		39 334 070,58				4 720 088,47	44 054 159,05
Всего к оплате:	**44 054 159,05**						**4 720 088,47**	**44 054 159,05**

Сдал (Подрядчик) : ТОО "MetroStroy", БИН 241140016338, ЗКО, г.Уральск, ул. Самал, д.22/2

Директор Сундетов Ж.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик): ТОО "ТаскалаТранГаз", БИН 000540001184, ЗКО, Сырымский район, Жымпитинский сельский округ, село Жымпитинский, ул. С.Сейфуллина, дом 50

Директор Махметов Т.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Форма 2В по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ТОО "ТаскалаТранГаз", БИН 000540001184, ЗКО, Сырымский район, Жымпитинский сельский округ, село Жымпитинский, ул. С.Сейфуллина, дом 50**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "MetroStroy", БИН 241140016338, ЗКО, г.Уральск, ул. Самал, д.22/2**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **15-2024 Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Областной кардиологический центр" по адресу г.Уральск, п.Деркул, ул. Мелиоратор, стоение 1**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Областной кардиологический центр" по адресу г.Уральск, ул. Лагерная, 13**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 16** от **02.12.2024г.**

Акт выполненных работ № 2

за декабрь 2024 на общестроительные работы

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Смета Э3013: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ [2-01-01]				
1	61	1215-0103-0503 *РСНБ РК 2022*	**Демонтаж вентиляционного оборудования**	**шт.**	4	64 757,0	259 028,0
2	62	1215-0103-0801 *РСНБ РК 2022*	**Канал вентиляционный. Прочистка**	**м канала**	1 350	896,0	1 209 600,0
			ИТОГО по смете Э3013: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ [2-01-01]				1 468 628,0
			Смета Э3023: ВЕНТИЛЯЦИЯ [2-01-04]				
3	1	1120-2501-0101 *РСНБ РК 2022*	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м^3/час. Установка**	**камера**	1	236 107,0	236 107,0
4	2	514-401-0904 *СпрСЦ 07.2024*	**Приточная установка каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром G4, нагревателем, вентилятором, шумоглушителем, смесительным узлом, комплектом автоматики АРВ 6 R воздухопроизводительность 8000 м^3/час 750 Па**	**комплект**	1	2 441 288,0	2 441 288,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	3	1120-2501-0101 *РСНБ РК 2022*	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м^3/час. Установка	камера	1	236 107,0	236 107,0
6	4	514-401-0902 *СпрСЦ 07.2024*	Приточная установка каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром G4, нагревателем, вентилятором, шумоглушителем, смесительным узлом, комплектом автоматики АРМ 70-40 R воздухопроизводительность 4000 м^3/час 750 Па	комплект	1	2 123 697,0	2 123 697,0
7	5	1120-2501-0101 *РСНБ РК 2022*	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м^3/час. Установка	камера	1	236 107,0	236 107,0
8	6	514-401-0904 *СпрСЦ 07.2024*	Приточная установка каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром G4, нагревателем, вентилятором, шумоглушителем, смесительным узлом, комплектом автоматики АРВ 6 R воздухопроизводительность 8000 м^3/час 750 Па	комплект	1	2 441 288,0	2 441 288,0
9	7	1120-1401-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентиляторы канальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	2	31 836,0	63 672,0
10	8	246-401-0418 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 1,25 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 2950 м^3/ч, 220 В	комплект	2	241 845,0	483 690,0
11	9	1120-1401-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентиляторы канальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	2	31 836,0	63 672,0
12	10	246-401-0416 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 1,15 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 4100 м^3/ч, 380 В	комплект	2	281 269,0	562 538,0
13	11	1120-1401-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентиляторы канальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	2	31 836,0	63 672,0
14	12	246-401-0416 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 1,15 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 4100 м^3/ч, 380 В	комплект	2	281 269,0	562 538,0
15	13	1120-1401-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентиляторы канальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	2	31 836,0	63 672,0
16	14	246-401-0420 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 1,80 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 8890 м^3/ч, 380 В	комплект	2	605 847,0	1 211 694,0
17	15	1120-2501-0101 *РСНБ РК 2022*	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м^3/час. Установка	камера	1	236 107,0	236 107,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
18	16	514-401-1001 *СпрСЦ 07.2024*	**Приточная установка каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром G4, нагревателем, вентилятором, шумоглушителем, смесительным узлом, комплектом автоматики, с фреоновым охладителем АРМ 50-30 R воздухопроизводительность 2000 м^3/час 750 Па**	**комплект**	**1**	**2 117 296,0**	**2 117 296,0**
19	17	1120-2601-1701 *РСНБ РК 2022*	**Система мультизональная мощностью до 15 кВт. Установка наружного блока**	**1 блок**	**1**	**48 977,0**	**48 977,0**
20	18	514-403-0105 *СпрСЦ 07.2024*	**Блок компрессорно-конденсаторный Asys Basicfreeze AU-48-A, мощность 14 кВт, управление ON/OF**	**комплект**	**1**	**828 227,0**	**828 227,0**
21	19	1120-1901-0101 *РСНБ РК 2022*	**Агрегаты парораспределительные. Установка**	**агрегат**	**1**	**31 735,0**	**31 735,0**
22	20	Т	**Парораспределитель "HUMISTEAM UE065XL001, L=1050 мм"**	**комплект**	**1**	**3 893 102,0**	**3 893 102,0**
23	21	241-707-0102 *РСНБ РК 2022*	**Труба медная ГОСТ 617-2006 диаметром 9,52 тольщина стенки 0,60**	**м**	**8**	**1 376,0**	**11 008,0**
24	22	241-707-0104 *РСНБ РК 2022*	**Труба медная ГОСТ 617-2006 диаметром 15,88 тольщина стенки 0,71**	**м**	**8**	**2 802,0**	**22 416,0**
25	23	234-304-0104 *РСНБ РК 2022*	**Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм**	**м^2**	**0,125**	**3 782,0**	**473,0**
26	24	261-107-0891 *РСНБ РК 2022*	**Фреон**	**т**	**0,005**	**854 290,0**	**4 271,0**
27	25	1118-1001-0103 *РСНБ РК 2022*	**Фильтр для очистки воды. Установка**	**фильтр**	**2**	**5 565,0**	**11 130,0**
28	26	242-404-0305 *РСНБ РК 2022*	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 40**	**шт.**	**2**	**39 349,0**	**78 698,0**
29	27	1120-2501-0101 *РСНБ РК 2022*	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м^3/час. Установка**	**камера**	**1**	**236 107,0**	**236 107,0**
30	28	514-401-1002 *СпрСЦ 07.2024*	**Приточная установка каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром G4, нагревателем, вентилятором, шумоглушителем, смесительным узлом, комплектом автоматики, с фреоновым охладителем АРМ 70-40 R воздухопроизводительность 4000 м^3/час 750 Па**	**комплект**	**1**	**2 481 748,0**	**2 481 748,0**
31	29	1120-2601-1701 *РСНБ РК 2022*	**Система мультизональная мощностью до 15 кВт. Установка наружного блока**	**1 блок**	**1**	**48 977,0**	**48 977,0**
32	30	514-403-0108 *СпрСЦ 07.2024*	**Блок компрессорно-конденсаторный Asys Basicfreeze AU-96-A, мощность 28 кВт, управление ON/OF**	**комплект**	**1**	**2 323 714,0**	**2 323 714,0**
33	31	1120-1901-0101 *РСНБ РК 2022*	**Агрегаты парораспределительные. Установка**	**агрегат**	**1**	**31 735,0**	**31 735,0**

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
34	32	Т	Парораспределитель "HUMISTEAM UE065XL001, L=850 мм"	комплект	1	2 497 652,0	2 497 652,0
35	33	241-707-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба медная ГОСТ 617-2006 диаметром 12,7 толщина стенки 0,60	м	5	1 767,0	8 835,0
36	34	241-707-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба медная ГОСТ 617-2006 диаметром 9,52 толщина стенки 0,60	м	5	1 376,0	6 880,0
37	35	234-304-0104 *РСНБ РК 2022*	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм	$м^2$	0,125	3 782,0	473,0
38	36	261-107-0891 *РСНБ РК 2022*	Фреон	т	0,005	854 190,0	4 271,0
39	37	1118-1001-0103 *РСНБ РК 2022*	Фильтр для очистки воды. Установка	фильтр	2	5 565,0	11 130,0
40	38	242-404-0305 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 40	шт.	2	39 349,0	78 698,0
41	39	1120-2501-0101 *РСНБ РК 2022*	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс $м^3$/час. Установка	камера	1	236 107,0	236 107,0
42	40	514-401-0902 *СпрСЦ 07.2024*	Приточная установка каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром G4, нагревателем, вентилятором, шумоглушителем, смесительным узлом, комплектом автоматики АРМ 70-40 R воздухопроизводительность 4000 $м^3$/час 750 Па	комплект	1	2 123 697,0	2 123 697,0
43	41	1120-2501-0101 *РСНБ РК 2022*	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс $м^3$/час. Установка	камера	1	236 107,0	236 107,0
44	42	514-401-0901 *СпрСЦ 07.2024*	Приточная установка каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром G4, нагревателем, вентилятором, шумоглушителем, смесительным узлом, комплектом автоматики АРМ 50-30 R воздухопроизводительность 2000 $м^3$/час 750 Па	комплект	1	1 841 766,0	1 841 766,0
45	43	1120-2501-0101 *РСНБ РК 2022*	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс $м^3$/час. Установка	камера	1	236 107,0	236 107,0
46	44	514-401-0903 *СпрСЦ 07.2024*	Приточная установка каркасно-панельная в комплекте с гибкой вставкой, воздушным клапаном, фильтром G4, нагревателем, вентилятором, шумоглушителем, смесительным узлом, комплектом автоматики АРМ 90-50 R воздухопроизводительность 6000 $м^3$/час 750 Па	комплект	1	2 440 489,0	2 440 489,0
47	45	1120-1401-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентиляторы канальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	2	31 836,0	63 672,0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
48	46	246-401-0409 *РСНБ РК 2022*	**Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,38 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 2470 м^3/ч, 380 В**	**комплект**	**2**	**222 804,0**	**445 608,0**
49	47	1120-1401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Вентиляторы канальные, масса до 0,05 т. Установка**	**вентилятор**	**1**	**31 836,0**	**31 836,0**
50	48	246-401-0401 *РСНБ РК 2022*	**Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,27 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 1250 м^3/ч, 220 В**	**комплект**	**1**	**133 611,0**	**133 611,0**
51	49	1120-1401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Вентиляторы канальные, масса до 0,05 т. Установка**	**вентилятор**	**2**	**31 836,0**	**63 672,0**
52	50	246-401-0407 *РСНБ РК 2022*	**Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,36 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 1550 м^3/ч, 380 В**	**комплект**	**2**	**144 390,0**	**288 780,0**
53	51	1120-1401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Вентиляторы канальные, масса до 0,05 т. Установка**	**вентилятор**	**2**	**31 836,0**	**63 672,0**
54	52	246-401-0401 *РСНБ РК 2022*	**Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,27 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 1250 м^3/ч, 220 В**	**комплект**	**2**	**133 611,0**	**267 222,0**
55	53	1120-1401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Вентиляторы канальные, масса до 0,05 т. Установка**	**вентилятор**	**2**	**31 836,0**	**63 672,0**
56	54	246-401-0416 *РСНБ РК 2022*	**Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 1,15 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 4100 м^3/ч, 380 В**	**комплект**	**2**	**281 269,0**	**562 538,0**
57	55	1120-1401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Вентиляторы канальные, масса до 0,05 т. Установка**	**вентилятор**	**2**	**31 836,0**	**63 672,0**
58	56	246-401-0401 *РСНБ РК 2022*	**Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,27 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 1250 м^3/ч, 220 В**	**комплект**	**2**	**133 611,0**	**267 222,0**
59	57	1120-1401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Вентиляторы канальные, масса до 0,05 т. Установка**	**вентилятор**	**2**	**31 836,0**	**63 672,0**
60	58	246-401-0401 *РСНБ РК 2022*	**Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,27 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 1250 м^3/ч, 220 В**	**комплект**	**2**	**133 611,0**	**267 222,0**
			ИТОГО по смете Э3023: ВЕНТИЛЯЦИЯ [2-01-04]				**35 563 746,0**
			Итого по суммарной смете				**37 032 374,0**
			В том числе:				
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего				**27 553 964,0**

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,9%)			9478410*5,9/100	559 226,19
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			9478410+27553964+0+559226,19	**37 591 600,19**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			10037636,19*5/100	501 881,81
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)			37591600,19*3/100	1 127 748,01
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**39 221 230,01**
			Пересчет итогов на IV квартал 2024г., доля -85%, К=1,0000				33 338 045,51
			Пересчет итогов на I квартал 2025г., доля -15%, К=1,0192				5 996 141,64
			Итого с учетом коэффициента (индекса) по договору К=0,9999970364				**39 334 070,58**
			НДС (12%)				4 720 088,47
			Итого с НДС				**44 054 159,05**

Принял (Заказчик)

ТОО "ТаскалаТранГаз", БИН 000540001184, ЗКО, Сырымский район, Жымпитинский сельский округ, село Жымпитинский, ул. С.Сейфуллина, дом 50

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Махметов Т.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Подрядчик)

ТОО "MetroStroy", БИН 241140016338, ЗКО, г.Уральск, ул. Самал, д.22/2

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сундетов Ж.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)