Заказчик: ГУ «Управление строительства Туркестанской области»
Подрядчик: ТОО «А-Спецстрой»
Технический надзор: ТОО «CES Group KZ»
Авторский надзор: ТОО «Mataibekov architects»
Наименование стройки -"Строительство внутриквартальных, внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство территории Культурно-духовного центра и жилого массива "Караван-Сарай" в городе Туркестан 1-очередь"

С П Р А В К А

стоимости выполненных работ и затрат от 11.03.2021 г.

За счет внутренних займов

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	с начало строительства по отчетный месяц включительно	НДС с начала года	СМР в базовых ценах 2019 г.	За отчетный месяц	По монтажу		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость (НДС 12%) в отчетном месяце	Всего к оплате с учетом НДС
						с начала года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	Всего работ и затрат включаемых в стоимость работ	350 450 665	37 548 286		263 749 770						28 258 904	263 749 770
	в том числе оборудование											
	Услуга инженера	11 297 543	1 210 451		8 502 550						910 988	8 502 550
	Услуга авторского надзора	3 944 772	422 654		2 968 842						318 090	2 968 842
	Всего по объекту	**365 692 980**	**39 181 391**		**275 221 162**						**29 487 982**	**275 221 162**

Заказчик:
Заместитель Руководителя ГУ «Управление строительства Туркестанской области»
_____ Солтенов Ғ.Қ.

Главный специалист
_____ Ыспаев Р.Т.

Технический надзор:
Зам. директора
ТОО «CES Group KZ»
_____ Саянтайулы Е.

Инженер-эксперт
_____ Смагулов Р.К.

Подрядчик:
Директор
ТОО «А-Спецстрой»
_____ Ли С.В.

Начальник участка
_____ Тилепбаев А.С.

Авторский надзор:
Директор филиала
ТОО «Mataibekov architects»
_____ Матайбеков А.Ш.

ГИП
_____ Оразалин К.Б.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Инженер: ТОО «CES Group KZ»
Подрядчик: ТОО «А-Спецстрой»
Проектировщик: ТОО «Mataibekov architects»
Наименование стройки: Строительство внутриквартальных, внутриплощадочных инженерных сетей и благоустройство территорий Культурно-духового центра и жилого массива "Караван Сарай" в городе Туркестан Туркестанская область 1-очередь

АКТ № 2
о приемке выполненных строительно-монтажных работ за март 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Сети электроснабжения 0,4 кВ 4-1												
РАЗДЕЛ 1.Укладка кабеля КЛ-0,4 кВ												
1	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля		346	486,50	405,44	168329	140282	--	60980	247653
		НР - 72%; СП - 8%				81,06	163,72	28047	56647		18345	
2	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Прокладка трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода		0,346	355328,56	105745,12	122944	36588	35	96050	236513
		НР - 99%; СП - 8%				249484,00	30919,81	86321	10698		17519	
3	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		346	1646,00	--	569516	--	569516	--	615077
		СП - 8%				--	--	--	--		45561	
4	Ц13-080201-0906 1308-0201-0906 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		346	1329,51	770,85	460010	266714	15667	193985	706314
		НР - 72%; СП - 8%				513,38	265,30	177629	91794		52320	
5	С123-060137-0703 2306-0137-0703 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км		0,35292	345981,00	--	122104	--	122104	--	131872
		СП - 8%				--	--	--	--		9768	
6	Ц13-080201-1815 1308-0201-1815 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.		4	1536,65	81,25	6147	325	418	3985	10943
		НР - 72%; СП - 8%				1351,00	32,81	5404	131		811	
7	С123-061703-0116 2306-1703-0116 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая прямая защитная 11СП-77/82	шт.		2	5683,00	--	11366	--	11366	--	12275
		СП - 8%				--	--	--	--		909	
8	С123-070207-0401 2307-0207-0401 РСНБ РК 2015	Вставка плавкая модели ПН2-100 с медными выводами на номинальный ток от 16А до 100А, У3	шт.		2	537,00	--	1074	--	1074	--	1160

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		86	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**1461490**	**443909**	**720180**	**355000**	**1961807**
								297401	**159270**	--	**145319**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					**769030**				
	Материалы		Тенге					**16085**				
	Всего заработная плата		Тенге						**359652**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**134544**				
		Накладные расходы	Тенге					**258950**				
		Сметная прибыль	Тенге					**82239**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					**1110219**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**258**
		Сметная заработная плата	Тенге						**359652**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**122944**				
	Материалы		Тенге					**34**				
	Всего заработная плата		Тенге						**97019**			
		Накладные расходы	Тенге					**96050**				
		Сметная прибыль	Тенге					**17519**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**236513**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**76**
		Сметная заработная плата	Тенге						**97019**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					**569516**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**569516**				
		Сметная прибыль	Тенге					**45561**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					**615077**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**1961809**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**334**
		Сметная заработная плата	Тенге						**456671**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**1961807**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**297401**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**443909**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**159270**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**720180**		
		- Накладные расходы	Тенге								**355000**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**145319**	
Поливочный водопровод 6-2												
РАЗДЕЛ 1.Водопровод В1												
1	**Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	**км трубопровода**		**2,35**	**297831,15**	**74581,99**	**699903**	**175268**	**1812**	**567324**	**1368606**
		НР - 99%; СП - 8%				**222478,00**	**21375,19**	**522823**	**50232**		**101378**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5	11,75	147,00				1727		
2	**С123-010501-1308 2301-0501-1308 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**		**2373,5**	**341,00**	--	**809364**	--	**809364**	--	**874113**
		СП - 8%				--	--	--	--		**64749**	
3	**Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	**км трубопровода**		**0,222**	**315745,39**	**84325,67**	**70095**	**18720**	**272**	**55894**	**136068**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%				230194,00	24122,15	51103	5355		10079	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	8	1,776	147,00				261		
4	С123-010501-1310 2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м		224,22	558,00	--	125115	--	125115	--	135124
		СП - 8%				--	--	--	--		10009	
5	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.		1	1436,89	922,70	1437	922	--	763	2376
		НР - 99%; СП - 8%				514,19	256,31	514	256		176	
6	С123-020302-2406 2302-0302-2406 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.		1	363,00	--	363	--	363	--	392
		СП - 8%				--	--	--	--		29	
7	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	шт.		1	2117,53	1358,67	2118	1359	--	1125	3502
		НР - 99%; СП - 8%				758,86	377,55	759	378		259	
8	С123-020302-3307 2302-0302-3307 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x63x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.		1	1104,00	--	1104	--	1104	--	1192
		СП - 8%				--	--	--	--		88	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					1709499	196269	938030	625106	2521373
								575199	56221	--	186767	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					773553				
	Материалы		Тенге					2084				
	Всего заработная плата		Тенге						631420			
		Накладные расходы	Тенге					625106				
		Сметная прибыль	Тенге					111892				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1510551				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									497
		Сметная заработная плата	Тенге						631420			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					935946				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					935946				
		Сметная прибыль	Тенге					74875				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					1010821				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2521372				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									497
		Сметная заработная плата	Тенге						631420			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									2521373
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					575199				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						196269			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						56221			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							938030		
		- Накладные расходы	Тенге								625106	
		- Сметная прибыль	Тенге								186767	
Покрытие 7-2												
РАЗДЕЛ 1.Металлический бордюр-1497,9 м												

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые металлические. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		1497,9	1838,81	31,65	2754353	47408	1545354	1274433	4351089
		НР - 108%; СП - 8%				775,48	12,31	1161591	18439		322303	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	88,3761	16801,00				1484807		
2	Прайс СТПРАЙС лист	Камни бортовые металлические 200х150х3мм	м		1497,9	3737,11	--	5597817	--	5597817	--	6045642
		СП - 8%				--	--	--	--		447825	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					8352170	47408	7143171	1274433	10396731
								1161591	18439	--	770128	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					8352170				
	Материалы		Тенге					1545353				
	Всего заработная плата		Тенге						1180030			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					5597817				
		Накладные расходы	Тенге					1274433				
		Сметная прибыль	Тенге					770128				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					10396731				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1056
		Сметная заработная плата	Тенге						1180030			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					10396731				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1056
		Сметная заработная плата	Тенге						1180030			
		РАЗДЕЛ 2.Насосная станция										
		Земляные работы										
3	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		655,12	154,57	146,16	101262	95752	--	21537	132623
		НР - 72%; СП - 8%				8,41	37,25	5510	24403		9824	
4	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		22,98	2018,02	--	46374	--	--	33389	86144
		НР - 72%; СП - 8%				2018,02	--	46374	--		6381	
5	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		678,1	33,08	33,08	22432	22431	--	6415	31155
		НР - 72%; СП - 8%				--	13,14	--	8910		2308	
6	Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		678,1	104,74	104,74	71024	71024	--	20315	98646
		НР - 72%; СП - 8%				--	41,61	--	28216		7307	
7	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		308,18	18,46	18,46	5689	5689	--	1626	7901
		НР - 72%; СП - 8%				--	7,33	--	2259		585	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		77,04	877,72	--	67620	--	--	48686	125611
		НР - 72%; СП - 8%				877,72	--	67620	--		9304	
9	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		308,18	161,77	76,23	49854	23492	--	26849	82839
		НР - 72%; СП - 8%				85,54	35,46	26362	10928		6136	
10	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		308,18	80,80	69,74	24901	21493	431	5800	33157
		НР - 72%; СП - 8%				9,66	16,48	2977	5079		2456	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,1	30,818	14,00				431		
		Днище, стены подвала										
11	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3		9,35064	17419,48	1111,53	162883	10393	140536	12963	189913
		НР - 91%; СП - 8%				1278,45	244,94	11954	2290		14068	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	9,537653	13036,00				124333		
12	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3		44,7	24164,22	1707,94	1080141	76345	913301	98397	1272821
		НР - 91%; СП - 8%				2024,49	394,49	90495	17634		94283	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	279292 С	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	45,3705	19833,00				899833		
13	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т		0,1888	20223,20	1379,72	3818	261	54	3254	7638
		НР - 91%; СП - 8%				18555,48	386,00	3503	73		566	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,5664	96,00				54		
14	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		2,914	221796,00	--	646314	--	646314	--	698019
		СП - 8%				--	--	--	--		51705	
15	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		0,126	212819,00	--	26815	--	26815	--	28960
		СП - 8%				--	--	--	--		2145	
16	Е11-060401-0106 1106-0401-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3		40	32144,84	2460,68	1285794	98427	899482	281540	1692721
		НР - 91%; СП - 8%				7197,12	537,50	287885	21500		125387	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	279292 С	Бетон тяжелый класса В25, F150, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	40,6	19833,00				805220		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
17	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т		2,073	20391,27	1011,99	42271	2098	597	36633	85217
		НР - 91%; СП - 8%				19091,28	328,10	39576	680		6312	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	6,219	96,00				597		
18	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,096	228894,00	--	21974	--	21974	--	23732
		СП - 8%				--	--	--	--		1758	
19	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		1,977	221796,00	--	438491	--	438491	--	473570
		СП - 8%				--	--	--	--		35079	
20	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,054	212819,00	--	11492	--	11492	--	12411
		СП - 8%				--	--	--	--		919	
21	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности		117,646	875,55	19,75	103005	2324	67485	31168	144907
		НР - 93%; СП - 8%				282,17	2,70	33196	318		10734	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	282,3504	223,00				62964		
		Плита перекрытия на отм.-0,030										
22	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3		9,5	48045,68	1851,06	456434	17585	267974	159183	664867
		НР - 91%; СП - 8%				17986,80	426,55	170875	4052		49249	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	9,6425	19563,00				188636		
22.2	131018 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,006	0,057	497904,00				28381		
22.3	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0622	0,5909	25051,00				14803		
23	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т		0,03014	20391,27	1011,99	615	31	9	533	1239
		НР - 91%; СП - 8%				19091,28	328,10	575	10		92	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,09042	96,00				9		
24	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,66514	221796,00	--	147525	--	147525	--	159327
		СП - 8%				--	--	--	--		11802	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
25	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,075	212819,00	--	15961	--	15961	--	17238
		СП - 8%				--	--	--	--		1277	
26	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	м3		2,34	31750,05	4741,09	74295	11094	49304	14823	96247
		НР - 91%; СП - 8%				5938,80	1022,17	13897	2392		7129	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,3751	19563,00				46464		
27	Е11-060701-0401 1106-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство**	м3		1,56	41795,24	5750,43	65201	8970	32814	23163	95433
		НР - 91%; СП - 8%				15010,94	1305,88	23417	2037		7069	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	100615 С	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,5834	19563,00				30976		
28	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т		0,195	20223,20	1379,72	3944	269	57	3361	7890
		НР - 91%; СП - 8%				18555,48	386,00	3618	75		584	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,585	96,00				56		
29	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**	т		0,525	16514,30	949,70	8670	498	152	7446	17405
		НР - 91%; СП - 8%				15276,60	308,80	8020	162		1289	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,575	96,00				151		
30	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,195	221796,00	--	43250	--	43250	--	46710
		СП - 8%				--	--	--	--		3460	
31	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,525	212819,00	--	111730	--	111730	--	120668
		СП - 8%				--	--	--	--		8938	
		Отмостка										
32	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная-отмостка. Устройство**	м3		2,877	20903,80	1111,53	60140	3198	53264	3988	69259
		НР - 91%; СП - 8%				1278,45	244,94	3678	705		5130	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	100511 С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,93454	16452,00				48279		
		Технологическое оборудование										
33	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	насос		1	21355,77	452,71	21356	453	3683	17013	41439

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%				**17219,54**	**141,14**	**17220**	**141**		**3070**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	145198 С	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0022	0,0022	233972,00				515		
33.2	158883 С	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	1	1097,00				1097		
33.3	158884 С	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	1	1379,00				1379		
34	**С123-051313-0302 2305-1313-0302 РСНБ РК 2015**	**Насос ЭЦВ-6-10-110**	**шт.**		**1**	**85488,00**	--	**85488**	--	**85488**	--	**92327**
		СП - 8%				--	--	--	--		**6839**	
35	**Е11-221001-0101 1122-1001-0101 РСНБ РК 2015**	**Вантузы одинарные. Установка**	**шт.**		**1**	**161540,04**	**54,98**	**161540**	**55**	**159473**	**2019**	**176643**
		НР - 99%; СП - 8%				**2012,04**	**27,02**	**2012**	**27**		**13085**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	144732 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0011	188480,00				207		
35.2	256480 С	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 40, DN 2" резьба, типа Belgicast ГОСТ 33259-2015	шт.	1	1	159259,00				159259		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**5468303**	**471882**	**4137656**	**860101**	**6834677**
								858764	**131891**	--	**506270**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**5361459**				
	Материалы		Тенге					**2584929**				
	Всего заработная плата		Тенге						**973294**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**1463552**				
		Накладные расходы	Тенге					**843088**				
		Сметная прибыль	Тенге					**496361**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**6700908**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**830**
		Сметная заработная плата	Тенге						**973294**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					**106844**				
	Материалы		Тенге					**3684**				
	Всего заработная плата		Тенге						**17361**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**85488**				
	Сдача и испытание		Тенге					**515**				
		Накладные расходы	Тенге					**17013**				
		Сметная прибыль	Тенге					**9909**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					**133766**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**13**
		Сметная заработная плата	Тенге						**17361**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**6834674**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**843**
		Сметная заработная плата	Тенге						**990655**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**17231408**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**2020355**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**519290**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**150330**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**11280827**		
		- Накладные расходы	Тенге								**2134534**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**1276398**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВКЛЮЧИТЬ Сети электроснабжения 0,4 кВ 4-2											
РАЗДЕЛ 1.Сети наружного освещения											
		Укладка кабеля									
1	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	3390	486,50	405,44	1649235	1374442	--	597459	2426430
		НР - 72%; СП - 8%			81,06	163,72	274793	555011		179736	
2	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	156,2793	3984,00	--	622617	--	622617	--	672426
		СП - 8%			--	--	--	--		49809	
3	Ц13-080201-0206 1308-0201-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	3250	769,35	466,47	2500388	1516027	150119	989118	3768666
		НР - 72%; СП - 8%			256,69	166,01	834242	539532		279160	
4	Ц13-080201-0906 1308-0201-0906 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	140	1329,51	770,85	186131	107919	6339	78491	285792
		НР - 72%; СП - 8%			513,38	265,30	71873	37142		21170	
5	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Прокладка трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,14	355328,56	105745,12	49746	14805	13	38864	95699
		НР - 99%; СП - 8%			249484,00	30919,81	34928	4329		7089	
6	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	140	1646,00	--	230440	--	230440	--	248875
		СП - 8%			--	--	--	--		18435	
7	С123-060137-0303 2306-0137-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,05	324417,00	--	665055	--	665055	--	718259
		СП - 8%			--	--	--	--		53204	
8	С123-060137-0304 2306-0137-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,1	433247,00	--	476572	--	476572	--	514698
		СП - 8%			--	--	--	--		38126	
9	С123-060137-0403 2306-0137-0403 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,24	494502,00	--	118680	--	118680	--	128174
		СП - 8%			--	--	--	--		9494	
10	Ц13-080206-2201 1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	252	84,84	0,81	21380	204	4683	11935	35980
		НР - 72%; СП - 8%			65,45	0,33	16493	83		2665	
11	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,252	276394,00	--	69651	--	69651	--	75223
		СП - 8%			--	--	--	--		5572	
12	Ц13-080201-0801 1308-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 к=0,3	Кабель дсигнальная	м кабеля	3550	91,42	37,43	324541	132876	47783	132733	493856

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				40,53	11,40	143882	40470		36582	
13	С123-060206-0101 2306-0206-0101 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная ЛСЭ 450	км		3,55	149939,00	--	532283	--	532283	--	574866
		СП - 8%				--	--	--	--		42583	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					7446719	3146273	2924235	1848600	10038944
								1376211	1176567	--	743625	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					6543916				
	Материалы		Тенге					208922				
	Всего заработная плата		Тенге						2513521			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1862241				
		Накладные расходы	Тенге					1809736				
		Сметная прибыль	Тенге					668292				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					9021944				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1850
		Сметная заработная плата	Тенге						2513521			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					672363				
	Материалы		Тенге					14				
	Всего заработная плата		Тенге						39257			
	Местные материалы		Тенге					622617				
		Накладные расходы	Тенге					38864				
		Сметная прибыль	Тенге					56898				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					768125				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									31
		Сметная заработная плата	Тенге						39257			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					230440				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					230440				
		Сметная прибыль	Тенге					18435				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					248875				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					10038944				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1881
		Сметная заработная плата	Тенге						2552778			
		РАЗДЕЛ 2.Опора со свтильником										
		Опора со светильниками высотой 4м-24шт										
14	Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		5,88	1458,38	--	8575	--	--	6174	15929
		НР - 72%; СП - 8%				1458,38	--	8575	--		1180	
15	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Бетонирование БМ В15 Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3		5,88	25487,11	1168,75	149864	6872	110406	31101	195442
		НР - 91%; СП - 8%				5541,90	270,43	32586	1590		14477	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	5,9976	16801,00				100766		
16	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство опор наружного освещения. Монтаж	т конструкций		0,552	25580,57	11550,21	14120	6375	1221	5743	21452
		НР - 69%; СП - 8%				11818,40	3259,61	6524	1799		1589	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
16.1	131019 С	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0004	0,000221	473440,00				105		
16.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,7	0,3864	244,00				94		
16.3	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000055	1863677,00				103		
16.4	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000171	491397,00				84		
16.5	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000331	575639,00				191		
16.6	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,001071	411833,00				441		
17	Ц13-080305-0501 1308-0305-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник с ртутными лампами. Установка на кронштейнах на мостиках, включая установку ПРА**	шт.		24	5073,18	1639,70	121756	39353	4902	75646	213194
		НР - 72%; СП - 8%				3229,20	1148,44	77501	27563		15792	
18	Прайс лист	**Светильник, базовая и декоративные части выполнены из литого алюминия. Опора выполнена из высокопрочной стали горячего цинкования. Рассеиватель поликарбонат. Высота опоры 4м. Мощность светильников 1х40W. Источник света LED 1х2800lm 4000K IK08 IP66**	шт		24	598035,71	--	14352857	--	14352857	--	15501086
		СП - 8%				--	--	--	--		1148229	
19	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.		24	3220,69	165,82	77297	3979	51327	16627	101438
		НР - 72%; СП - 8%				916,30	45,93	21991	1102		7514	
20	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диам. 16 мм диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,1896	228012,00	--	43231	--	43231	--	46689
		СП - 8%				--	--	--	--		3458	
21	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	м		36	468,55	17,79	16868	640	8688	5548	24209
		НР - 72%; СП - 8%				209,44	4,59	7540	165		1793	
22	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,03204	228894,00	--	7334	--	7334	--	7921
		СП - 8%				--	--	--	--		587	
23	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.		24	2701,85	27,25	64844	654	32246	23000	94871
		НР - 72%; СП - 8%				1331,00	--	31944	--		7028	
24	С123-070204-0806 2307-0204-0806 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.		24	687,00	--	16488	--	16488	--	17807
		СП - 8%				--	--	--	--		1319	
		Опора со светильниками высотой 1,0-16шт										
25	Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта		1,2	1458,38	--	1750	--	--	1260	3251
		НР - 72%; СП - 8%				1458,38	--	1750	--		241	
26	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Бетонирование БМ В15 Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3		1,2	25487,11	1168,75	30585	1403	22532	6347	39887

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%				5541,90	270,43	6650	325		2955	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,224	16801,00				20564		
27	Ц13-080305-0501 1308-0305-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник с ртутными лампами. Установка на кронштейнах на мостиках, включая установку ПРА**	шт.		16	5073,18	1639,70	81171	26235	3269	50430	142130
		НР - 72%; СП - 8%				3229,20	1148,44	51667	18375		10528	
28	Прайс лист	**Светильник, опора, базовая и декоративные части выполнены из литого алюминия. Рассеиватель поликарбонат. Высота опоры 1м. Мощность светильников 1x20W. Источник света LED 1x2100lm 4000K IK08 IP66**	шт		16	127526,79	--	2040429	--	2040429	--	2203663
		СП - 8%				--	--	--	--		163234	
29	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.		16	3220,69	165,82	51531	2653	34217	11085	67625
		НР - 72%; СП - 8%				916,30	45,93	14661	735		5009	
30	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диам. 16 мм диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,1264	228012,00	--	28821	--	28821	--	31127
		СП - 8%				--	--	--	--		2306	
31	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	м		24	468,55	17,79	11245	427	5791	3698	16139
		НР - 72%; СП - 8%				209,44	4,59	5027	110		1195	
32	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,02136	228894,00	--	4889	--	4889	--	5280
		СП - 8%				--	--	--	--		391	
33	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.		16	2701,85	27,25	43230	436	21498	15333	63248
		НР - 72%; СП - 8%				1331,00	--	21296	--		4685	
34	С123-070204-0806 2307-0204-0806 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.		16	687,00	--	10992	--	10992	--	11871
		СП - 8%				--	--	--	--		879	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					17177877	89027	16801138	251992	18824259
								287712	51764	--	1394389	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					495422				
	Материалы		Тенге					161938				
	Всего заработная плата		Тенге						279677			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					27480				
		Накладные расходы	Тенге					201367				
		Сметная прибыль	Тенге					55742				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					752531				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									211
		Сметная заработная плата	Тенге						279677			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					16668335				
	Материалы		Тенге					132938				
	Всего заработная плата		Тенге						51476			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					16477561				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге					44882				
		Сметная прибыль	Тенге					1337058				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					18050275				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									47
		Сметная заработная плата	Тенге						51476			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					14120				
	Материалы		Тенге					1221				
	Всего заработная плата		Тенге						8323			
		Накладные расходы	Тенге					5743				
		Сметная прибыль	Тенге					1589				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					21452				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6
		Сметная заработная плата	Тенге						8323			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					18824258				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									264
		Сметная заработная плата	Тенге						339476			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									28863203
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1663923				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						3235300			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						1228331			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							19725373		
		- Накладные расходы	Тенге								2100592	
		- Сметная прибыль	Тенге								2138014	
		ВКЛЮЧИТЬ Поливочный водопровод 6-2										
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта		569,16	205,29	194,40	116843	110645	--	24235	152365
		НР - 72%; СП - 8%				10,89	48,25	6198	27462		11286	
2	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта		42,84	2476,66	--	106100	--	--	76392	197091
		НР - 72%; СП - 8%				2476,66	--	106100	--		14599	
3	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта		569,16	35,20	35,20	20034	20034	--	5336	27399
		НР - 72%; СП - 8%				--	13,02	--	7410		2030	
4	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта		569,16	80,80	69,74	45988	39693	797	10712	61236
		НР - 72%; СП - 8%				9,66	16,48	5498	9380		4536	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,1	56,916	14,00				797		
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта		569,16	161,77	76,23	92073	43387	--	49585	152991
		НР - 72%; СП - 8%				85,54	35,46	48686	20182		11333	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		42,84	877,72	--	37602	--	--	27073	69849
		НР - 72%; СП - 8%				877,72	--	37602	--		5174	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					418640	213759	797	193333	660931
								204084	64434	--	48958	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					418640				
	Материалы		Тенге					797				
	Всего заработная плата		Тенге						268518			
		Накладные расходы	Тенге					193333				
		Сметная прибыль	Тенге					48958				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					660931				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									255
		Сметная заработная плата	Тенге						268518			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					660931				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									255
		Сметная заработная плата	Тенге						268518			
		РАЗДЕЛ 2.Водопровод В1										
7	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода		0,722	297831,15	74581,99	215034	53848	557	174301	420482
		НР - 99%; СП - 8%				222478,00	21375,19	160629	15433		31147	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5	3,61	147,00				531		
8	С123-010501-1308 2301-0501-1308 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		78,78	341,00	--	26864	--	26864	--	29013
		СП - 8%				--	--	--	--		2149	
9	С123-010501-1303 2301-0501-1303 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		650,44	134,00	--	87159	--	87159	--	94132
		СП - 8%				--	--	--	--		6973	
10	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода		0,308	315745,39	84325,67	97250	25973	377	77546	188780
		НР - 99%; СП - 8%				230194,00	24122,15	70900	7430		13984	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	8	2,464	147,00				362		
11	С123-010501-1310 2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		311,08	558,00	--	173583	--	173583	--	187470
		СП - 8%				--	--	--	--		13887	
12	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода		0,068	359018,56	106789,12	24413	7262	186	18877	46753
		НР - 99%; СП - 8%				249484,00	30919,81	16965	2103		3463	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	1,224	147,00				180		
13	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		68,68	1646,00	--	113047	--	113047	--	122091

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		9044	
14	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода		0,01	825325,59	240328,43	8253	2403	515	6099	15500
		НР - 99%; СП - 8%				533520,00	82503,89	5335	825		1148	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	127966 С	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	40	0,4	607,00				243		
14.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,08	0,0008	211187,00				169		
14.3	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	36	0,36	147,00				53		
15	С123-010201-0218 2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м		10,1	4178,00	--	42198	--	42198	--	45574
		СП - 8%				--	--	--	--		3376	
16	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.		821	1436,89	922,70	1179687	757537	--	626255	1950417
		НР - 99%; СП - 8%				514,19	256,31	422150	210431		144475	
17	С123-020302-2406 2302-0302-2406 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		29	363,00	--	10527	--	10527	--	11369
		СП - 8%				--	--	--	--		842	
18	С123-020301-0805 2302-0301-0805 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с наружной резьбой DN 25x1/2, PN 16	шт.		150	220,00	--	33000	--	33000	--	35640
		СП - 8%				--	--	--	--		2640	
19	С123-020301-0806 2302-0301-0806 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с наружной резьбой DN 25x3/4, PN 16	шт.		50	206,00	--	10300	--	10300	--	11124
		СП - 8%				--	--	--	--		824	
20	С123-020301-1206 2302-0301-1206 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая компрессионная DN 50, PN 16	шт.		30	528,00	--	15840	--	15840	--	17107
		СП - 8%				--	--	--	--		1267	
21	С123-020301-0107 2302-0301-0107 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 63x63, PN 16	шт.		10	1137,00	--	11370	--	11370	--	12280
		СП - 8%				--	--	--	--		910	
22	С123-020301-0106 2302-0301-0106 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 50x50, PN 16	шт.		30	841,00	--	25230	--	25230	--	27248
		СП - 8%				--	--	--	--		2018	
23	С123-020301-0103 2302-0301-0103 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 25x25, PN 16	шт.		50	253,00	--	12650	--	12650	--	13662
		СП - 8%				--	--	--	--		1012	
24	С123-020301-1710 2302-0301-1710 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 50x3/4, PN 16	шт.		317	440,00	--	139480	--	139480	--	150638
		СП - 8%				--	--	--	--		11158	
25	С123-020301-0720 2302-0301-0720 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 50x1 1/2, PN 16	шт.		20	539,00	--	10780	--	10780	--	11642
		СП - 8%				--	--	--	--		862	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
26	С123-020301-0723 2302-0301-0723 РСНБ РК 2015	**Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 63x1 1/2, PN 16**	шт.		5	616,00	--	3080	--	3080	--	3326
		СП - 8%				--	--	--	--		246	
27	С123-020301-0708 2302-0301-0708 РСНБ РК 2015	**Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 25x3/4, PN 16**	шт.		130	167,00	--	21710	--	21710	--	23447
		СП - 8%				--	--	--	--		1737	
28	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	шт.		124	2117,53	1358,67	262574	168475	--	139506	434246
		НР - 99%; СП - 8%				758,86	377,55	94099	46816		32166	
29	С123-020302-3307 2302-0302-3307 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x63x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.		4	1104,00	--	4416	--	4416	--	4769
		СП - 8%				--	--	--	--		353	
30	С123-020301-0620 2302-0301-0620 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой DN 63x1 1/2x63, PN 16**	шт.		20	1354,00	--	27080	--	27080	--	29246
		СП - 8%				--	--	--	--		2166	
31	С123-020301-0605 2302-0301-0605 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой DN 25x1/2x25, PN 16**	шт.		30	372,00	--	11160	--	11160	--	12053
		СП - 8%				--	--	--	--		893	
32	С123-020302-3306 2302-0302-3306 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50x50x50, PN 16**	шт.		50	987,00	--	49350	--	49350	--	53298
		СП - 8%				--	--	--	--		3948	
33	С123-020302-3303 2302-0302-3303 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25x25x25, PN 16**	шт.		20	773,00	--	15460	--	15460	--	16697
		СП - 8%				--	--	--	--		1237	
34	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.		2	4046,10	295,32	8092	591	1043	6446	15702
		НР - 98%; СП - 8%				3229,20	59,83	6458	120		1163	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	144732 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00207	0,00414	188480,00				780		
34.2	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00033	0,00066	206086,00				136		
35	С123-040501-0219 2304-0501-0219 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 63 ГОСТ 5761-2005**	шт.		2	5504,00	--	11008	--	11008	--	11889
		СП - 8%				--	--	--	--		881	
36	Ц13-110601-0105 1311-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Щиты и пульты, масса до 350 кг. Монтаж оборудования**	шт.		1	35498,32	2209,02	35498	2209	11036	17269	56988
		НР - 75%; СП - 8%				22253,00	772,00	22253	772		4221	
37	С123-070201-0103 2307-0201-0103 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001**	шт.		1	16725,00	--	16725	--	16725	--	18063
		СП - 8%				--	--	--	--		1338	
38	Прайс лист	**Контроллер наружный I-CORE hunter (компьютер) на 30 станций**	шт		1	321428,57	--	321429	--	321429	--	347143
		СП - 8%				--	--	--	--		25714	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
39	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.		4	738,82	--	2955	--	147	2106	5466
		НР - 75%; СП - 8%				702,00	--	2808	--		405	
40	Прайс лист	Модуль расш. На 6 зон для контроллера ICORE-ICM-600 hunter	шт		4	98214,29	--	392857	--	392857	--	424286
		СП - 8%				--	--	--	--		31429	
41	Ц13-110203-0106 1311-0203-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Приборы и средства автоматизации, электромагнитный клапан	шт.		25	9336,18	852,19	233404	21304	35700	140153	403441
		НР - 75%; СП - 8%				7056,00	418,81	176400	10470		29885	
42	Прайс лист	Электромагнитный клапан PGV-151B hunter	шт		25	33035,71	--	825893	--	825893	--	891964
		СП - 8%				--	--	--	--		66071	
43	Ц13-110101-0101 1311-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции для установки приборов, масса до 1 кг. Монтаж оборудования	шт.		25	1331,30	163,20	33282	4079	14503	12545	49493
		НР - 75%; СП - 8%				588,00	81,06	14700	2026		3666	
44	Прайс лист	Колодец круглый (клапанный бокс)	шт		25	24761,88	--	619047	--	619047	--	668571
		СП - 8%				--	--	--	--		49524	
45	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.		2	12925,55	970,35	25851	1940	18295	4516	32796
		НР - 72%; СП - 8%				2808,00	328,10	5616	656		2429	
46	Прайс лист	Станция управления скважинными насосами ЭЦВ СУЗ-40	шт		2	178571,43	--	357143	--		--	357143
						--	--	--	--	357143	--	
47	Е11-180501-0102 1118-0501-0102 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные. Установка	насос		2	29106,09	927,88	58212	1856	13175	42980	109287
		НР - 98%; СП - 8%				21590,65	337,94	43181	676		8095	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,0082	206086,00				1690		
47.2	158886 С	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	2	1978,00				3956		
47.3	158887 С	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	2	2514,00				5028		
48	Ц13-080301-0214 1308-0301-0214 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Машина электрическая переменного тока, фланцевая с горизонтальным или вертикальным валом, поступающая в собранном виде, масса до 0,25 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.		2	3725,92	23,31	7452	47	1789	4044	12415
		НР - 72%; СП - 8%				2808,00	--	5616	--		920	
49	Прайс лист	Насосная станция Pedrollo 2CP 32/200B 4кв	шт		2	580357,14	--	1160714	--		--	1160714
						--	--	--	--	1160714	--	
50	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		725	329,58	149,20	238946	108170	32828	94915	360570
		НР - 72%; СП - 8%				135,10	46,73	97948	33879		26709	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
51	С123-061401-0401 2306-1401-0401 РСНБ РК 2015	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 5х1,5 мм2	км		0,725	312454,00	--	226529	--	226529	--	244651
		СП - 8%				--	--	--	--		18122	
52	Ц13-120701-0501 1312-0701-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения: спринклерные. Монтаж оборудования	шт.		328	561,63	3,27	184215	1073	5891	108385	316008
		НР - 61%; СП - 8%				540,40	1,31	177251	430		23408	
53	Прайс лист	Спринклер PGJ-04 hunter	шт		328	6111,69	--	2004634	--	2004634	--	2165005
		СП - 8%				--	--	--	--		160371	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					9395381	1156767	5398448	1475943	11619599
								1322309	332067	1517857	748276	
	Стоимость оборудования		Тенге					1517857				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					1517857				
	Стоимость монтажных работ		Тенге					1004857				
	Материалы		Тенге					120187				
	Всего заработная плата		Тенге						550825			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					243254				
		Накладные расходы	Тенге					383933				
		Сметная прибыль	Тенге					111103				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					1499893				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									429
		Сметная заработная плата	Тенге						550825			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					5951071				
	Материалы		Тенге					1637				
	Всего заработная плата		Тенге						1053116			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					4163860				
		Накладные расходы	Тенге					1042584				
		Сметная прибыль	Тенге					559492				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					7553147				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									862
		Сметная заработная плата	Тенге						1053116			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					921596				
	Материалы		Тенге					14218				
	Всего заработная плата		Тенге						50435			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					855292				
	Сдача и испытание		Тенге					1312				
		Накладные расходы	Тенге					49426				
		Сметная прибыль	Тенге					77681				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					1048703				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									39
		Сметная заработная плата	Тенге						50435			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					11619600				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1330
		Сметная заработная плата	Тенге						1654376			

РАЗДЕЛ 3.Колодец диаметром 2м, высотой 0,9м - 1шт

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
54	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		1,56	21888,48	9298,29	34146	14505	3387	21971	60607
		НР - 99%; СП - 8%				10419,36	3807,12	16254	5939		4489	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1	100055 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,226	0,35256	--				--		
54.2	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,133	0,20748	13036,00				2705		
55	С121-040302-0103 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.		1	29069,00	--	29069	--	29069	--	31395
		СП - 8%				--	--	--	--		2326	
56	С121-040302-0113 2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.		1	27172,00	--	27172	--	27172	--	29346
		СП - 8%				--	--	--	--		2174	
57	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.		1	21404,00	--	21404	--	21404	--	23116
		СП - 8%				--	--	--	--		1712	
58	С123-030101-0202 2303-0101-0202 РСНБ РК 2015	Люк ГТС с шарниром и замком, тип Т ГОСТ 8591-76х	комплект		1	46325,00	--	46325	--	46325	--	50031
		СП - 8%				--	--	--	--		3706	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					158116	14505	127357	21971	194495
								16254	5939	--	14407	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					111791				
	Материалы		Тенге					3386				
	Всего заработная плата		Тенге						22193			
	Местные материалы		Тенге					77645				
		Накладные расходы	Тенге					21971				
		Сметная прибыль	Тенге					10701				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					144463				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									17
		Сметная заработная плата	Тенге						22193			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					46325				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					46325				
		Сметная прибыль	Тенге					3706				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					50031				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					194494				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									17
		Сметная заработная плата	Тенге						22193			
		РАЗДЕЛ 4.Колодец диаметром 2м, высотой 2,7м - 1шт										
59	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций		2,74	21888,48	9298,29	59974	25478	5947	38591	106450
		НР - 99%; СП - 8%				10419,36	3807,12	28549	10432		7885	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
59.1	100055 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,226	0,61924	--				--		
59.2	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,133	0,36442	13036,00				4751		
60	**С121-040302-0103 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**		**1**	**29069,00**	--	**29069**	--	**29069**	--	**31395**
		СП - 8%				--	--	--	--		**2326**	
61	**С121-040302-0114 2104-0302-0114 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**		**1**	**29969,00**	--	**29969**	--	**29969**	--	**32367**
		СП - 8%				--	--	--	--		**2398**	
62	**С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**		**3**	**21404,00**	--	**64212**	--	**64212**	--	**69349**
		СП - 8%				--	--	--	--		**5137**	
63	**С123-030101-0202 2303-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Люк ГТС с шарниром и замком, тип Т ГОСТ 8591-76х**	**комплект**		**1**	**46325,00**	--	**46325**	--	**46325**	--	**50031**
		СП - 8%				--	--	--	--		**3706**	
64	**С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Стремянка С-3,С-4**	**т**		**0,02368**	**581954,00**	--	**13781**	--	**13781**	--	**14883**
		СП - 8%				--	--	--	--		**1102**	
65	**Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Стремянка С-3,С-4. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**		**0,68672**	**908,31**	**1,05**	**624**	--	**93**	**425**	**1133**
		НР - 80%; СП - 8%				**773,91**	**0,52**	**531**	--		**84**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65.1	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	0,168933	458,00				77		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**243954**	**25478**	**189396**	**39016**	**305608**
								29080	**10432**	--	**22638**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**183848**				
	Материалы		Тенге					**6040**				
	Всего заработная плата		Тенге						**39512**			
	Местные материалы		Тенге					**123250**				
		Накладные расходы	Тенге					**39016**				
		Сметная прибыль	Тенге					**17830**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**240694**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**30**
		Сметная заработная плата	Тенге						**39512**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**13781**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**13781**				
		Сметная прибыль	Тенге					**1102**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**14883**				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					**46325**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**46325**				
		Сметная прибыль	Тенге					**3706**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					**50031**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					**305608**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**30**
		Сметная заработная плата	Тенге						**39512**			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 5.Колодец диаметром 1,5м, высотой 1,8м - 1шт										
66	**Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**		**1,45**	**21888,48**	**9298,29**	**31738**	**13482**	**3148**	**20422**	**56333**
		НР - 99%; СП - 8%				**10419,36**	**3807,12**	**15108**	**5520**		**4173**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66.1	100055 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,226	0,3277	--				--		
66.2	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,133	0,19285	13036,00				2514		
67	**С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	**шт.**		**1**	**17223,00**	--	**17223**	--	**17223**	--	**18601**
		СП - 8%				--	--	--	--		**1378**	
68	**С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**		**1**	**14996,00**	--	**14996**	--	**14996**	--	**16196**
		СП - 8%				--	--	--	--		**1200**	
69	**С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	**шт.**		**2**	**14597,00**	--	**29194**	--	**29194**	--	**31530**
		СП - 8%				--	--	--	--		**2336**	
70	**С123-030101-0202 2303-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Люк ГТС с шарниром и замком, тип Т ГОСТ 8591-76х**	**комплект**		**1**	**46325,00**	--	**46325**	--	**46325**	--	**50031**
		СП - 8%				--	--	--	--		**3706**	
71	**С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Стремянка С-3,С-4**	**т**		**0,02368**	**581954,00**	--	**13781**	--	**13781**	--	**14883**
		СП - 8%				--	--	--	--		**1102**	
72	**Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Стремянка С-3,С-4. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**		**0,68672**	**908,31**	**1,05**	**624**	--	**93**	**425**	**1133**
		НР - 80%; СП - 8%				**773,91**	**0,52**	**531**	--		**84**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
72.1	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	0,168933	458,00				77		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					**153881**	**13482**	**124760**	**20847**	**188707**
								15639	**5520**	--	**13979**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**93775**				
	Материалы		Тенге					**3240**				
	Всего заработная плата		Тенге						**21159**			
	Местные материалы		Тенге					**61413**				
		Накладные расходы	Тенге					**20847**				
		Сметная прибыль	Тенге					**9171**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**123793**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**16**
		Сметная заработная плата	Тенге						**21159**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**13781**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**13781**				
		Сметная прибыль	Тенге					**1102**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**14883**				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					**46325**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**46325**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге					3706				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					50031				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					188707				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									16
		Сметная заработная плата	Тенге						21159			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									12969340
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1587366				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1423991			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						418392			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							5840758		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							1517857		
		- Накладные расходы	Тенге								1751110	
		- Сметная прибыль	Тенге								848258	
		ВКЛЮЧИТЬ Вертикальная планировка 7-1										
		Вывоз мусора										
1	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта		1640,740479	275,40	264,95	451860	434715	245	97897	593738
		НР - 72%; СП - 8%				10,30	72,57	16900	119069		43981	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,06563	3650,00				240		
2	С341-010101-0110 4101-0101-0110 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км		20837,40408	103,00	--	2146253	--		--	2317953
		СП - 8%				--	--	--	--		171700	
		Недостающий грунт										
3	Е11-010102-0314 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта		1518,899738	275,40	264,95	418305	402433	227	90627	549647
		НР - 72%; СП - 8%				10,30	72,57	15645	110227		40715	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,060756	3650,00				222		
4	С341-010101-0115 4101-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км		37592,76852	93,00	--	3496127	--		--	3775817
		СП - 8%				--	--	--	--		279690	
5	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м до 40м**	м3 грунта		1518,899738	50,22	50,22	76279	76279	--	20308	104314
		НР - 72%; СП - 8%				--	18,57	--	28206		7727	
6	Е11-010104-0310 1101-0104-0310 РСНБ РК 2015 к=3	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта		1518,899738	73,15	73,15	111108	111108	--	18045	139485
		НР - 72%; СП - 8%				--	16,50	--	25062		10332	
7	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м до 20м. Группа грунтов 2**	м3 грунта		1518,899738	35,20	35,20	53465	53465	--	14239	73120
		НР - 72%; СП - 8%				--	13,02	--	19776		5416	
8	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015 к=3	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта		1518,899738	52,14	52,14	79195	79195	--	21085	108302

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				--	19,28	--	29284		8022	
9	Е11-010201-0101 1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта		1518,899738	76,77	76,77	116606	116606	--	32600	161143
		НР - 72%; СП - 8%				--	29,81	--	45278		11937	
10	Е11-010201-0107 1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта		1518,899738	14,61	14,61	22191	22191	--	4845	29199
		НР - 72%; СП - 8%				--	4,43	--	6729		2163	
		Растительный слой										
11	С121-010101-0202 2101-0101-0202 РСНБ РК 2015	Земля растительная механизированной заготовки	м3		706,2647323	809,00	--	571368	--	571368	--	617077
		СП - 8%				--	--	--	--		45709	
12	С341-020101-0221 4102-0101-0221 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 200 км	т·км		204816,7724	29,00	--	5939686	--		--	6414861
		СП - 8%				--	--	--	--		475175	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									14884656
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					32545				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1295992			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						383631			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							571840		
		- Перевозка грузов	Тенге					11582066				
		- Накладные расходы	Тенге								299646	
		- Сметная прибыль	Тенге								1102567	
		ВКЛЮЧИТЬ Покрытие 7-2										
		РАЗДЕЛ 1.Брусчатка ковровая тип 1-1614,4 м2										
1	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		152,05	2864,41	1078,39	435534	163969	249649	63600	539065
		НР - 108%; СП - 8%				144,14	243,16	21916	36972		39931	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	100414 С	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	185,501	1345,00				249499		
1.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,07	10,6435	14,00				149		
2	Е11-470301-0101 1147-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м2		1520,5	1822,40	168,96	2770959	256904	9791	2294324	5470505
		НР - 88%; СП - 8%				1647,00	67,69	2504264	102923		405223	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	100328 С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0016	2,4328	3984,00				9692		
3	С121-040509-1108 2104-0509-1108 РСНБ РК 2015	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 80 мм с покрытием "AversPro" окрашивания "AversColorMix" ГОСТ 17608-2017	м2		1520,5	10453,00	--	15893786	--	15893786	--	17165289
		СП - 8%				--	--	--	--		1271503	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					19100279	420873	16153226	2357924	23174859
								2526180	139895	--	1716657	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					19100279				
	Материалы		Тенге					259440				
	Всего заработная плата		Тенге						2666075			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Местные материалы		Тенге					15893786				
		Накладные расходы	Тенге					2357924				
		Сметная прибыль	Тенге					1716657				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					23174860				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2170
		Сметная заработная плата	Тенге						2666075			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					23174860				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2170
		Сметная заработная плата	Тенге						2666075			
		РАЗДЕЛ 2. Бурение скважин										
4	**Е11-040101-0203 1104-0101-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кмр=1,2[кроме долот]**	**Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы. Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2**	**м бурения**		**10**	**6578,66**	**4450,75**	**65787**	**44507**	**480**	**30903**	**104425**
		НР - 85%; СП - 8%				**2080,00**	**1555,63**	**20800**	**15556**		**7735**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	244609 С	Трубы бурильные с высаженными внутрь концами из стали группы прочности Д, D 89 мм, толщина стенки 7 мм ГОСТ 631-75	м	0,0108	0,108	2610,00				282		
4.2	244637 С	Трубы бурильные утяжеленные с резьбой на концах из стали группы Д, D 146 мм, толщина стенки 36 мм	м	0,00108	0,0108	18258,00				197		
5	**Е11-040101-0205 1104-0101-0205 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кмр=1,2[кроме долот]**	**Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы. Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2**	**м бурения**		**4**	**13753,24**	**9208,52**	**55013**	**36834**	**346**	**25279**	**86715**
		НР - 85%; СП - 8%				**4458,30**	**2976,57**	**17833**	**11906**		**6423**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	244609 С	Трубы бурильные с высаженными внутрь концами из стали группы прочности Д, D 89 мм, толщина стенки 7 мм ГОСТ 631-75	м	0,018	0,072	2610,00				188		
5.2	244637 С	Трубы бурильные утяжеленные с резьбой на концах из стали группы Д, D 146 мм, толщина стенки 36 мм	м	0,00216	0,00864	18258,00				158		
6	**Е11-040101-0207 1104-0101-0207 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.5 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кмр=1,2[кроме долот]**	**Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы. Применение долот диаметром свыше 250 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2; к расходу материалов (кроме долот) - 1,2**	**м бурения**		**56**	**26700,63**	**17669,78**	**1495235**	**989508**	**10029**	**666860**	**2335063**
		НР - 85%; СП - 8%				**8851,75**	**5157,91**	**495698**	**288843**		**172968**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	244609 С	Трубы бурильные с высаженными внутрь концами из стали группы прочности Д, D 89 мм, толщина стенки 7 мм ГОСТ 631-75	м	0,0384	2,1504	2610,00				5613		
6.2	244637 С	Трубы бурильные утяжеленные с резьбой на концах из стали группы Д, D 146 мм, толщина стенки 36 мм	м	0,00432	0,24192	18258,00				4417		
7	**Е11-040201-0203 1104-0201-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.51 Кзтр=1,0, Кэм=1,0**	**Скважины глубиной до 100 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 1 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 200 до 300 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,0; к времени эксплуатации машин - 1,0**	**м закрепленной скважины**		**70**	**2995,51**	**1620,24**	**209686**	**113417**	**2361**	**105097**	**339965**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 85%; СП - 8%				**1341,54**	**424,79**	**93908**	**29735**		**25183**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	147340 С	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,00011	0,0077	247704,00				1907		
8	**Е11-040201-0704 1104-0201-0704 РСНБ РК 2015**	**Трубы обсадные наружным диаметром 273 мм. Сварка**	**сварка**		**70**	**2804,10**	**867,48**	**196287**	**60723**	**22542**	**97676**	**317480**
		НР - 85%; СП - 8%				**1614,60**	**27,02**	**113022**	**1891**		**23517**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	147340 С	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,091	247704,00				22541		
9	**Е11-040301-0101 1104-0301-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.77 Кзтр=1,03, Кэм=1,03**	**Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг. Наружный диаметр труб свыше 300 до 350 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,03; к времени эксплуатации машин - 1,03**	**колонна**		**1**	**455616,48**	**264976,87**	**455616**	**264977**	--	**236073**	**747024**
		НР - 85%; СП - 8%				**190639,61**	**87093,61**	**190640**	**87094**		**55335**	
10	**Е11-040401-0101 1104-0401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.94 Кзтр=1,4, Кэм=1,4**	**Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения. Установка фильтровой колонны на колонне водоподъемных (обсадных) труб диаметром 301-350 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,4; к времени эксплуатации машин - 1,4**	**м труб**		**20**	**1565,36**	**1001,13**	**31307**	**20022**	**656**	**13610**	**48510**
		НР - 85%; СП - 8%				**531,45**	**269,12**	**10629**	**5382**		**3593**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00006	0,0012	216144,00				259		
10.2	147340 С	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,00008	0,0016	247704,00				396		
11	**Е11-040501-0201 1104-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Скважины глубиной до 500 м. Откачка воды насосом и оборудованием роторного бурения**	**сутки откачки**		**3**	**139546,00**	**76210,00**	**418638**	**228630**	--	**217082**	**686577**
		НР - 85%; СП - 8%				**63336,00**	**21794,00**	**190008**	**65382**		**50858**	
12	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Опорная плита. Устройство**	**м3**		**1,25**	**17419,48**	**1111,53**	**21774**	**1389**	**18787**	**1733**	**25387**
		НР - 91%; СП - 8%				**1278,45**	**244,94**	**1598**	**306**		**1881**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,275	13036,00				16621		
		Материал										
13	**С123-010303-0153 2301-0303-0153 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 273, толщина стенки 10,2 мм**	**м**		**70,5**	**22399,00**	--	**1579130**	--	**1579130**	--	**1705460**
		СП - 8%				--	--	--	--		**126330**	
14	**С124-030101-2801 2403-0101-2801 РСНБ РК 2015**	**Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В**	**шт.**		**1**	**39812,00**	--	**39812**	--	**39812**	--	**42997**
		СП - 8%				--	--	--	--		**3185**	
15	**С123-010201-0194 2301-0201-0194 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**		**50**	**3507,00**	--	**175350**	--	**175350**	--	**189378**
		СП - 8%				--	--	--	--		**14028**	
16	**С121-130101-0101 2113-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85**	**т**		**1**	**21716,00**	--	**21716**	--	**21716**	--	**23453**
		СП - 8%				--	--	--	--		**1737**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
17	С121-010102-0102 2101-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Глина бентонитовая**	т		4,58	36366,00	--	166556	--	166556	--	179881
		СП - 8%				--	--	--	--		13325	
18	С121-130703-1405 2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	**Вода техническая**	м3		60	14,00	--	840	--	840	--	907
		СП - 8%				--	--	--	--		67	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					4932747	1760007	2038605	1394313	6833222
								1134136	506095	--	506165	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					3178267				
	Материалы		Тенге					55200				
	Всего заработная плата		Тенге						1640231			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					62368				
	Местные материалы		Тенге					166556				
		Накладные расходы	Тенге					1394313				
		Сметная прибыль	Тенге					365807				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					4938387				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1094
		Сметная заработная плата	Тенге						1640231			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					1754480				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1754480				
		Сметная прибыль	Тенге					140358				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					1894838				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					6833225				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1094
		Сметная заработная плата	Тенге						1640231			
		РАЗДЕЛ 3.Насосная станция										
		Технологическое оборудование										
19	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.		4	4046,10	295,32	16184	1181	2086	12893	31403
		НР - 98%; СП - 8%				3229,20	59,83	12917	239		2326	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	144732 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00207	0,00828	188480,00				1561		
19.2	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00033	0,00132	206086,00				272		
20	С123-040102-2304 2304-0102-2304 РСНБ РК 2015	**Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 100 ГОСТ 5762-2002**	шт.		1	29888,00	--	29888	--	29888	--	32279
		СП - 8%				--	--	--	--		2391	
21	С123-041001-0903 2304-1001-0903	**Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч16бр для воды и пара, PN 16, DN 100 ГОСТ 33423-2015**	шт.		1	38712,00	--	38712	--	38712	--	41809
		СП - 8%				--	--	--	--		3097	
22	С123-020101-2514 2302-0101-2514 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 30753-2001**	шт.		2	35375,00	--	70750	--	70750	--	76410
		СП - 8%				--	--	--	--		5660	
23	С123-020103-0310 2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015**	шт.		6	2878,00	--	17268	--	17268	--	18649
		СП - 8%				--	--	--	--		1381	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
24	**Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**		**1**	**2222,86**	**99,24**	**2223**	**100**	**297**	**1802**	**4347**
		НР - 98%; СП - 8%				**1825,74**	**13,51**	**1826**	**14**		**322**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	144730 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических	т	0,0011	0,0011	186916,00				206		
24.2	187338 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,002	31711,00				63		
25	**С123-040501-0101**	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15**	**шт.**		**1**	**804,00**	--	**804**	--	**804**	--	**868**
		СП - 8%				--	--	--	--		**64**	
26	**Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	**комплект**		**1**	**2515,11**	--	**2515**	--	**2197**	**312**	**3053**
		НР - 98%; СП - 8%				**318,15**	--	**318**	--		**226**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	262755 С	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	1	2179,00				2179		
27	**С123-051501-0102 2305-1501-0102 РСНБ РК 2015**	**Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100**	**комплект**		**1**	**2179,00**	--	**2179**	--	**2179**	--	**2353**
		СП - 8%				--	--	--	--		**174**	
28	**Е11-160901-0504 1116-0901-0504 РСНБ РК 2015**	**Счетчики (водомеры), диаметр до 100 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**		**1**	**8530,23**	**226,78**	**8530**	**227**	**5711**	**2580**	**11998**
		НР - 98%; СП - 8%				**2591,82**	**40,53**	**2592**	**41**		**889**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	158887 С	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	2	2514,00				5028		
29	**С123-030301-0309**	**Счетчики холодной воды класса С, DN 100, Q 50 м3/ч**	**шт.**		**1**	**503644,00**	--	**503644**	--	**503644**	--	**543936**
		СП - 8%				--	--	--	--		**40292**	
30	**Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка**	**кран**		**1**	**18351,88**	**119,08**	**18352**	**120**	**17016**	**1231**	**21150**
		НР - 98%; СП - 8%				**1215,90**	**40,53**	**1216**	**41**		**1567**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	187933 С	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт.	3	3	839,00				2517		
30.2	187939 С	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм СТ РК 1714-2007	м	10	10	733,00				7330		
30.3	252975 С	Вентили пожарные 50-10 для воды на Ру 1 МПа, Dy 50 мм ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1	6005,00				6005		
31	**Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**		**0,0008**	**526310,72**	**110906,16**	**421**	**89**	**12**	**350**	**833**
		НР - 99%; СП - 8%				**400140,00**	**41996,93**	**320**	**34**		**62**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,000144	25051,00				4		
31.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,000032	211187,00				7		
32	**С123-010201-0180 2301-0201-0180 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**		**0,808**	**2523,00**	--	**2039**	--	**2039**	--	**2202**
		СП - 8%				--	--	--	--		**163**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
33	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части : переходы. Установка**	шт.		1	1436,89	922,70	1437	922	--	763	2376
		НР - 99%; СП - 8%				514,19	256,31	514	256		176	
34	С123-020201-4011 2302-0201-4011 РСНБ РК 2015	**Переход Ст 108-76-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	шт.		1	19320,00	--	19320	--	19320	--	20866
		СП - 8%				--	--	--	--		1546	
35	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода		0,098	359018,56	106789,12	35184	10465	270	27205	67380
		НР - 99%; СП - 8%				249484,00	30919,81	24449	3030		4991	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	1,764	147,00				259		
36	С123-010501-1311 2301-0501-1311 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75х4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м		98	770,00	--	75460	--	75460	--	81497
		СП - 8%				--	--	--	--		6037	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					844910	13104	787653	47136	963409
								44152	3655	--	71364	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					37042				
	Материалы		Тенге					281				
	Всего заработная плата		Тенге						28603			
		Накладные расходы	Тенге					28318				
		Сметная прибыль	Тенге					5229				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					70589				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									22
		Сметная заработная плата	Тенге						28603			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					807868				
	Материалы		Тенге					27310				
	Всего заработная плата		Тенге						19204			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					760064				
	Сдача и испытание		Тенге					9				
		Накладные расходы	Тенге					18818				
		Сметная прибыль	Тенге					66135				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					892821				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									14
		Сметная заработная плата	Тенге						19204			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					963410				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									36
		Сметная заработная плата	Тенге						47807			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									30971490
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					3704468				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						2193984			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						649645			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							18979484		
		- Накладные расходы	Тенге								3799373	
		- Сметная прибыль	Тенге								2294186	
ВКЛЮЧИТЬ Озеленение 7-3												
РАЗДЕЛ 1.Газоны												

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-470112-0104 1147-0112-0104 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2		12973,15484	408,06	14,86	5293826	192781	--	4528991	10608642
		НР - 88%; СП - 8%				393,20	3,51	5101044	45536		785825	
2	Е11-470112-0105 1147-0112-0105 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять	м2		12973,15484	53,92	0,15	699513	1946	--	613859	1418441
		НР - 88%; СП - 8%				53,77	--	697567	--		105070	
3	Е11-010204-0401 1101-0204-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Гидропосев	м2		12973,15484	138,46	113,76	1796263	1475827	242078	339440	2306559
		НР - 72%; СП - 8%				6,04	30,30	78358	393087		170856	
4	Е11-470214-0101 1147-0214-0101 РСНБ РК 2015	Удобрения минеральные. Внесение с механизированной загрузкой с разбрасыванием	га		1,2973155	5858,25	5858,25	7600	7600	--	2540	10951
		НР - 88%; СП - 8%				--	2224,50	--	2886		811	
5	Прайс лист	Семена гидропосевного газона с удобрениями	м2		12973,15484	1924,11	--	24961777	--	24961777	--	26958719
		СП - 8%				--	--	--	--		1996942	
6	Е11-470118-0403 1147-0118-0403 РСНБ РК 2015	Газоны обыкновенные. Уход	м2		12973,15484	490,25	137,18	6360089	1779658	18162	4384916	11604605
		НР - 88%; СП - 8%				351,67	32,42	4562269	420590		859600	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,1	1297,31548	14,00				18162		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					39119068	3457812	25222017	9869746	52907917
								10439238	862099	--	3919104	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					39119068				
	Материалы		Тенге					260241				
	Всего заработная плата		Тенге						11301337			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					24961777				
		Накладные расходы	Тенге					9869746				
		Сметная прибыль	Тенге					3919104				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					52907918				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									10954
		Сметная заработная плата	Тенге						11301337			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					52907918				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									10954
		Сметная заработная плата	Тенге						11301337			
		РАЗДЕЛ 2.Деревья										
7	Е11-470104-0107 1147-0104-0107 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 25%	яма		795	1795,48	--	1427407	--	76766	1188564	2825249
		НР - 88%; СП - 8%				1698,92	--	1350641	--		209278	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	244573 С	Перегной	м3	0,039	31,005	2476,00				76768		
8	Е11-470103-0106 1147-0103-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка	шт.		795	5291,19	1179,93	4206496	938045	92498	3059889	7847696
		НР - 88%; СП - 8%				3994,91	378,86	3175953	301194		581311	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,015	11,925	6931,00				82652		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
9	Прайс СТПРАЙС лист	Сосна крымская	шт.		48	61517,86	--	2952857	--	2952857	--	3189086
		СП - 8%				--	--	--	--		236229	
10	Прайс СТПРАЙС лист	Сосна Муго	шт.		15	23214,29	--	348214	--	348214	--	376071
		СП - 8%				--	--	--	--		27857	
11	Прайс СТПРАЙС лист	Туя компактная	шт.		187	4642,86	--	868215	--	868215	--	937672
		СП - 8%				--	--	--	--		69457	
12	Прайс СТПРАЙС лист	Сирень Суперба	шт.		28	20892,86	--	585000	--	585000	--	631800
		СП - 8%				--	--	--	--		46800	
13	Прайс СТПРАЙС лист	Сирень Земзудина,Урсула,Найк,принцесса Штурда,Дональд Вумен,Терлимина	шт.		50	13928,57	--	696428	--	696428	--	752142
		СП - 8%				--	--	--	--		55714	
14	Прайс СТПРАЙС лист	Ива Мацудана	шт.		30	29017,86	--	870536	--	870536	--	940179
		СП - 8%				--	--	--	--		69643	
15	Прайс СТПРАЙС лист	Клен Сахарикум	шт.		37	75446,43	--	2791518	--	2791518	--	3014839
		СП - 8%				--	--	--	--		223321	
16	Прайс СТПРАЙС лист	Клен Палматум	шт.		22	31339,29	--	689464	--	689464	--	744621
		СП - 8%				--	--	--	--		55157	
17	Прайс СТПРАЙС лист	Ясень Exselsior	шт.		10	75446,43	--	754464	--	754464	--	814821
		СП - 8%				--	--	--	--		60357	
18	Прайс СТПРАЙС лист	Карагана	шт.		32	8125,00	--	260000	--	260000	--	280800
		СП - 8%				--	--	--	--		20800	
19	Прайс СТПРАЙС лист	Катальпа	шт.		24	19732,14	--	473571	--	473571	--	511457
		СП - 8%				--	--	--	--		37886	
20	Прайс СТПРАЙС лист	Вишня китайская	шт.		12	17410,71	--	208929	--	208929	--	225643
		СП - 8%				--	--	--	--		16714	
21	Прайс СТПРАЙС лист	Береза белоствольная	шт.		19	17410,71	--	330803	--	330803	--	357267
		СП - 8%				--	--	--	--		26464	
22	Прайс СТПРАЙС лист	Береза Пендула Юнчи	шт.		15	58035,71	--	870536	--	870536	--	940179
		СП - 8%				--	--	--	--		69643	
23	Прайс СТПРАЙС лист	Вишня серулата Шимидсу	шт.		7	37142,86	--	260000	--	260000	--	280800
		СП - 8%				--	--	--	--		20800	
24	Прайс СТПРАЙС лист	Вишня Ивенси	шт.		40	45267,86	--	1810714	--	1810714	--	1955571
		СП - 8%				--	--	--	--		144857	
25	Прайс СТПРАЙС лист	Вишня ве брайд	шт.		7	37142,86	--	260000	--	260000	--	280800
		СП - 8%				--	--	--	--		20800	
26	Прайс СТПРАЙС лист	Вишня пендула Бени-Шидаре	шт.		3	45267,86	--	135804	--	135804	--	146668
		СП - 8%				--	--	--	--		10864	
27	Прайс СТПРАЙС лист	Яблоня Мадонна	шт.		8	31339,29	--	250714	--	250714	--	270771

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		20057	
28	Прайс СТПРАЙС лист	Яблоня Бред Вайн	шт.		13	31339,29	--	407411	--	407411	--	440004
		СП - 8%				--	--	--	--		32593	
29	Прайс СТПРАЙС лист	Слива Крипсон Пойнт крипойзам	шт.		42	42946,43	--	1803750	--	1803750	--	1948050
		СП - 8%				--	--	--	--		144300	
30	Прайс СТПРАЙС лист	Вишня Кику-Шидаре сакура	шт.		25	46428,57	--	1160714	--	1160714	--	1253571
		СП - 8%				--	--	--	--		92857	
31	Прайс СТПРАЙС лист	Прунус Корникенсис	шт.		8	37142,86	--	297143	--	297143	--	320914
		СП - 8%				--	--	--	--		23771	
32	Прайс СТПРАЙС лист	Вишня Пендула	шт.		44	42946,43	--	1889643	--	1889643	--	2040814
		СП - 8%				--	--	--	--		151171	
33	Прайс СТПРАЙС лист	Слива Писардии	шт.		13	9285,71	--	120714	--	120714	--	130371
		СП - 8%				--	--	--	--		9657	
34	ТОО "MZA Green Story city"	Ель обыкновенная 1,5м	шт.		56	30800,00	--	1724800	--	1724800	--	1862784
		СП - 8%				--	--	--	--		137984	
35	Е11-470118-0106 1147-0118-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья или кустарники с комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Уход	шт.		795	4049,15	685,92	3219074	545306	6901	2460262	6133683
		НР - 88%; СП - 8%				3354,55	162,12	2666867	128885		454347	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					31674919	1483351	22998107	6708715	41454323
								7193461	430079	--	3070689	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					31674919				
	Материалы		Тенге					176164				
	Всего заработная плата		Тенге						7623540			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					22821942				
		Накладные расходы	Тенге					6708715				
		Сметная прибыль	Тенге					3070689				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					41454323				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6407
		Сметная заработная плата	Тенге						7623540			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					41454323				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6407
		Сметная заработная плата	Тенге						7623540			
		РАЗДЕЛ 3.Кустарники										
36	Е11-470106-0101 1147-0106-0101 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы с оголенной корневой системой в группы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	яма		489	244,47	56,02	119546	27394	--	89812	226107
		НР - 88%; СП - 8%				188,45	20,26	92152	9907		16749	
37	Е11-470107-0102 1147-0107-0102 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы в группах. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,5 м	шт.		489	320,80	62,88	156871	30749	244	117168	295962
		НР - 88%; СП - 8%				257,42	14,86	125878	7267		21923	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,036	17,604	14,00				246		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
38	Прайс СТПРАЙС лист	Можжевельник горизонтальный Kalder	шт.		19	13928,57	--	264643	--	264643	--	285814
		СП - 8%				--	--	--	--		21171	
39	Прайс СТПРАЙС лист	Можжевельник горизонтальный Bele Carpet	шт.		6	18571,43	--	111429	--	111429	--	120343
		СП - 8%				--	--	--	--		8914	
40	Прайс СТПРАЙС лист	Можжевельник горизонтальный green Carpet	шт.		14	18571,43	--	260000	--	260000	--	280800
		СП - 8%				--	--	--	--		20800	
41	Прайс СТПРАЙС лист	Можжевельник горизонтальный Wiltoni	шт.		3	9285,71	--	27857	--	27857	--	30086
		СП - 8%				--	--	--	--		2229	
42	Прайс СТПРАЙС лист	Физокарпус Лютус	шт.		28	13928,57	--	390000	--	390000	--	421200
		СП - 8%				--	--	--	--		31200	
43	Прайс СТПРАЙС лист	Физокарпус Диабло	шт.		30	13928,57	--	417857	--	417857	--	451286
		СП - 8%				--	--	--	--		33429	
44	Прайс СТПРАЙС лист	Физокарпус Юбилей Жефа	шт.		24	13928,57	--	334286	--	334286	--	361029
		СП - 8%				--	--	--	--		26743	
45	Прайс СТПРАЙС лист	Гортензия Анабелла, Фрайд мельба, Диамантина, Конделайт	шт.		193	13928,57	--	2688214	--	2688214	--	2903271
		СП - 8%				--	--	--	--		215057	
46	Прайс СТПРАЙС лист	Дерн Сибирика	шт.		60	17410,71	--	1044643	--	1044643	--	1128214
		СП - 8%				--	--	--	--		83571	
47	Прайс СТПРАЙС лист	Дерн Уайт Голд	шт.		40	17410,71	--	696428	--	696428	--	752142
		СП - 8%				--	--	--	--		55714	
48	Прайс СТПРАЙС лист	Форзиция	шт.		33	19732,14	--	651161	--	651161	--	703254
		СП - 8%				--	--	--	--		52093	
49	Прайс СТПРАЙС лист	Церцис	шт.		15	17410,71	--	261161	--	261161	--	282054
		СП - 8%				--	--	--	--		20893	
50	Прайс СТПРАЙС лист	Бересклет Компактум	шт.		14	23214,29	--	325000	--	325000	--	351000
		СП - 8%				--	--	--	--		26000	
51	Прайс СТПРАЙС лист	Калина красная	шт.		10	31339,29	--	313393	--	313393	--	338464
		СП - 8%				--	--	--	--		25071	
52	Е11-470118-0106 1147-0118-0106 РСНБ РК 2015 Изм.	Деревья или кустарники с комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Уход	шт.		489	4049,15	685,92	1980034	335415	4244	1513293	3772794
		НР - 88%; СП - 8%				3354,55	162,12	1640375	79277		279466	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					10042523	393558	7790560	1720273	12703820
								1858405	96451	--	941023	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					10042523				
	Материалы		Тенге					4489				
	Всего заработная плата		Тенге						1954856			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					7786072				
		Накладные расходы	Тенге					1720273				
		Сметная прибыль	Тенге					941023				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					12703819				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1721
		Сметная заработная плата	Тенге						1954856			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					12703819				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1721
		Сметная заработная плата	Тенге						1954856			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									107066061
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					19491104				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						5334721			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						1388629			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							56010684		
		- Накладные расходы	Тенге								18298734	
		- Сметная прибыль	Тенге								7930816	
		Всего стомость строительства										216 469 338
		Всего стоимость оборудования										1 517 857
		Всего СМР										214 951 481
		Временные здания и сооружения 1,2%										2 579 418
		Итого с вреенными зданиями и сооружениями										217 530 899
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,9%										1 957 778
		Итого с зимними удорожаниями										219 488 677
		Непредвиденные работы и затраты 2%										4 389 774
		Итого с непредвиденными работами и затратами										223 878 450
		Итого с оборудование										225 396 307
		в текущих ценах на 2021 год - 14 %, К=1,050036										236 674 237
		с понижающим коэф. К=0,995000000826618										235 490 866
		НДС 12%										28 258 904
		Итого с НДС										263 749 770

Инженер:
ТОО «CES Group KZ»

Инженер-эксперт_____ **Смагулов Р.К.**

Подрядчик:
ТОО «А-Спецстрой»

Директор_____**С.В. Ли**

Проектировщик:
ТОО «Matabekov architects»

ГИП _____ **Оразалин К.Б.**