Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

**Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"**
**Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)**

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь

Наименование объекта - Конференц зал (А04)

# АКТ выполненных работ № 340/1
## за август месяц 2025 года

на Конференц-системы (включаемые работы)

Составлен(а) в ценах 2022г.(редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

| № п/п | № по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **РАЗДЕЛ 1. Лекционный зал 1 пом. №349** | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **41** | **Прайс-лист п.7613** | **Легкие наушники HDP-LW BOSCH** | **шт** | | **280** | **10742,86** | **--** | **3008001** | **--** | | **--** | **3008001** |
| | | | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | **3008001** | **--** | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **тенге** | | | | | **3008001** | **--** | **--** | **--** | **3008001** |
| | | | | | | | | | **--** | **--** | **3008001** | **--** | |
| | | Стоимость оборудования | | тенге | | | | | **3008001** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | тенге | | | | | **3008001** | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | тенге | | | | | **3008001** | | | | |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **тенге** | | | | | | | | | **3008001** |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | - Оборудование, инвентарь | тенге | | | | | | | **3008001** | | |
| | | | **Итого по АКТУ:** | | | | | | | | | | **3 008 001** |
| | | | в том числе стоимость оборудования, инвентаря | | | | | | | | | | **3 008 001** |
| | | | **Итого стоимость без оборудование, инвентаря:** | | | | | | | | | | **0** |
| | | | Временные здания и сооружения 1,5.0,8% | 1,20% | | | | | | | | | **0** |
| | | | **Итого с временными зданиями и сооружениями:** | | | | | | | | | | **0** |
| | | | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3% | 1,30% | | | | | | | | | **0** |
| | | | **Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:** | | | | | | | | | | **0** |
| | | | Непредвиденные работы и затраты-2% | 2% | | | | | | | | | **0** |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием** | | | | | | | | | | **3 008 001** |
| | | | **Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,079** | 1,079 | | | | | | | | | **3 245 633** |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | НДС на 2023 год, - 12 % | 12% | | | | | | | | | 389 476 |
| | | | **Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС** | | | | | | | | | | **3 635 109** |

**Подрядчик:**_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

**Заказчик:**_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

**Авторский надзор:**_____**Шабани Ремзи**
М.П

**Технический надзор: Канафин А.К.**
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

**Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"**
**Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)**

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь

Наименование объекта - Административный блок (А05)

# АКТ выполненных работ № 341
## за август месяц 2025 года

на Конструкции железобетонные (КЖ)

Составлен(а) в ценах 2022г.(редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

| № п/п | № по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество: на единицу измерения | Количество: по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | **РАЗДЕЛ 2. Фундаменты типа RP1=2шт /лист 8/** | | | | | | | | | | |
| 1 | 6 | 1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | **/В30/ Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м³. Устройство** | м³ | | 16,32 | 45740,24 | 958,26 | 746481 | 15638 | 601739 | 123595 | 939682 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 7910,78 | 411,42 | 129104 | 6714 | | 69606 | |
| 2 | 7 | 214-210-0502 РСНБ РК 2022 | **Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006** | т | | 0,3434875 | 329294,00 | -- | 113108 | -- | 113108 | -- | 122157 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 9049 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | тенге | | | | | 859589 | 15638 | 714847 | 123595 | 1061839 |
| | | | | | | | | | 129104 | 6714 | -- | 78655 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | 859589 | | | | |
| | | Материалы | | тенге | | | | | 601738 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | тенге | | | | | | 135818 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | тенге | | | | | 113108 | | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | | 123595 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | | 78655 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | 1061839 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 77 |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | 135818 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | тенге | | | | | 1061839 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 77 |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | 135818 | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 4. Плита на отм: -0,400 (лист 11-12)** | | | | | | | | | | |
| 3 | 15 | 1106-0101-0116 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | **/В30/ Плиты фундаментные железобетонные с пазами, стаканами и подколонниками, высотой до 2 м, толщиной до 1000 мм. Устройство** | м³ | | 37 | 42171,10 | 3214,84 | 1560331 | 118949 | 1266858 | 187065 | 1887187 |
| | | | *НР - 91%, СП - 8%* | | | | 4716,87 | 838,95 | 174524 | 31041 | | 139792 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 16 | 214-210-0501 РСНБ РК 2022 | **Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006** | т | | 3,0598911 | 351466,00 | -- | 1075448 | -- | 1075448 | -- | 1161484 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 86036 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | тенге | | | | | 2635779 | 118949 | 2342306 | 187065 | 3048671 |
| | | | | | | | | | 174524 | 31041 | -- | 225828 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | 2635779 | | | | |
| | | Материалы | | тенге | | | | | 1266857 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | тенге | | | | | | 205565 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | тенге | | | | | 1075448 | | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | | 187065 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | | 225828 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | 3048672 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 112 |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | 205565 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | тенге | | | | | 3048672 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 112 |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | 205565 | | | |
| **РАЗДЕЛ 11. Выпуски** | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 60 | 214-210-0502 РСНБ РК 2022 | **Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006** | т | | 6,39066 | 329294,00 | -- | 2104406 | -- | 2104406 | -- | 2272758 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 168352 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11** | тенге | | | | | 2104406 | -- | 2104406 | -- | 2272758 |
| | | | | | | | | | -- | -- | -- | 168352 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | 2104406 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | тенге | | | | | 2104406 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | | 168352 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | 2272758 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | тенге | | | | | 2272758 | | | | |
| **РАЗДЕЛ 12. Колонна К1, К2, К3** | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 61 | 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | **Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство** | $м^3$ | | 28,78 | 54451,37 | 7574,29 | 1567110 | 217988 | 1048631 | 320563 | 2038686 |
| | | | *НР - 91%, СП - 8%* | | | | 10440,98 | 1799,00 | 300491 | 51775 | | 151014 | |
| 7 | 62 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | | 1,6905372 | 376202,00 | -- | 635983 | -- | 635983 | -- | 686862 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 50879 | |
| 8 | 63 | 214-210-0502 РСНБ РК 2022 | **Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006** | т | | 4,4692462 | 329294,00 | -- | 1471696 | -- | 1471696 | -- | 1589432 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 117736 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12** | тенге | | | | | 3674789 | 217988 | 3156310 | 320563 | 4314980 |
| | | | | | | | | | 300491 | 51775 | -- | 319629 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | 3674789 | | | | |
| | | Материалы | | тенге | | | | | 1048631 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | тенге | | | | | | 352266 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | тенге | | | | | 2107679 | | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | | 320563 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | | 319629 | | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | 4314981 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 187 |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | 352266 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | тенге | | | | | 4314981 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 187 |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | 352266 | | | |
| **РАЗДЕЛ 13. Колонна К4, К5, К6** | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 64 | 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | **Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство** | $м^3$ | | 61,54 | 54451,37 | 7574,29 | 3350937 | 466121 | 2242278 | 685456 | 4359304 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 10440,98 | 1799,00 | 642538 | 110710 | | 322911 | |
| 10 | 65 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | | 3,7065542 | 376202,00 | -- | 1394413 | -- | 1394413 | -- | 1505966 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 111553 | |
| 11 | 66 | 214-210-0502 РСНБ РК 2022 | **Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006** | т | | 6,9589432 | 329294,00 | -- | 2291538 | -- | 2291538 | -- | 2474861 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 183323 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13** | **тенге** | | | | | 7036888 | 466121 | 5928229 | 685456 | 8340131 |
| | | | | | | | | | 642538 | 110710 | -- | 617787 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | 7036888 | | | | |
| | | Материалы | | тенге | | | | | 2242278 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | тенге | | | | | | 753248 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | тенге | | | | | 3685951 | | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | | 685456 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | | 617787 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | 8340131 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 400 |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | 753248 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | тенге | | | | | 8340131 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 400 |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | 753248 | | | |
| **РАЗДЕЛ 14. Колонна К8, К9, К10** | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 67 | 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | **Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство** | $м^3$ | | 27,32 | 54451,37 | 7574,29 | 1487611 | 206930 | 995433 | 304301 | 1935264 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 10440,98 | 1799,00 | 285248 | 49149 | | 143353 | |
| 13 | 68 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | | 1,4359392 | 376202,00 | -- | 540203 | -- | 540203 | -- | 583419 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 43216 | |
| 14 | 69 | 214-210-0502 РСНБ РК 2022 | **Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006** | т | | 3,516767 | 329294,00 | -- | 1158050 | -- | 1158050 | -- | 1250694 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 92644 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14** | **тенге** | | | | | 3185864 | 206930 | 2693686 | 304301 | 3769377 |
| | | | | | | | | | 285248 | 49149 | -- | 279213 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | 3185864 | | | | |
| | | Материалы | | тенге | | | | | 995434 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | тенге | | | | | | 334397 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | тенге | | | | | 1698253 | | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | | 304301 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | | 279213 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | 3769378 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 178 |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | 334397 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | тенге | | | | | 3769378 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 178 |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | 334397 | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 17. Колонна К17, К18, К19** | | | | | | | | | | |
| 15 | 76 | 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | **Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство** | $м^3$ | | 11,48 | 54451,37 | 7574,29 | 625102 | 86953 | 418287 | 127869 | 813208 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 10440,98 | 1799,00 | 119862 | 20653 | | 60238 | |
| 16 | 78 | 214-210-0101 РСНБ РК 2022 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** | т | | 0,2586138 | 376202,00 | -- | 97291 | -- | 97291 | -- | 105074 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 7783 | |
| 17 | 79 | 214-210-0501 РСНБ РК 2022 | **Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006** | т | | 0,1398168 | 351466,00 | -- | 49141 | -- | 49141 | -- | 53072 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 3931 | |
| 18 | 80 | 214-210-0502 РСНБ РК 2022 | **Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006** | т | | 1,1466186 | 329294,00 | -- | 377575 | -- | 377575 | -- | 407781 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 30206 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17** | тенге | | | | | 1149109 | 86953 | 942294 | 127869 | 1379135 |
| | | | | | | | | | 119862 | 20653 | -- | 102158 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | 1149109 | | | | |
| | | Материалы | | тенге | | | | | 418286 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | тенге | | | | | | 140515 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | тенге | | | | | 524007 | | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | | 127869 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | | 102158 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | 1379136 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 75 |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | 140515 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | тенге | | | | | 1379136 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 75 |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | 140515 | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 24. Лестница LS2** | | | | | | | | | | |
| 19 | 115 | 1106-1909-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | **Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки** | $м^3$ бетона | | 7,5 | 17292,24 | 255,77 | 129692 | 1918 | 64198 | 58244 | 202971 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 8476,83 | 57,07 | 63576 | 428 | | 15035 | |
| 20 | 116 | 1106-1909-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | **Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки** | $м^3$ бетона | | 7,5 | 4648,09 | 242,20 | 34861 | 1817 | -- | 30453 | 70539 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 4405,89 | 56,12 | 33044 | 421 | | 5225 | |
| 21 | 117 | 1106-1909-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | **Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство/В25/** | $м^3$ бетона | | 7,5 | 60093,46 | 12898,82 | 450701 | 96741 | 242018 | 122169 | 618700 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 14925,65 | 2974,58 | 111942 | 22309 | | 45830 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 118 | 214-210-0501 РСНБ РК 2022 | **Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006** | т | | 0,21488 | 351466,00 | -- | 75523 | -- | 75523 | -- | 81565 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 6042 | |
| 23 | 119 | 214-210-0502 РСНБ РК 2022 | **Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006** | т | | 0,7959 | 329294,00 | -- | 262085 | -- | 262085 | -- | 283052 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 20967 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24** | тенге | | | | | 952862 | 100476 | 643824 | 210866 | 1256827 |
| | | | | | | | | | 208562 | 23158 | -- | 93099 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | 952862 | | | | |
| | | Материалы | | тенге | | | | | 306214 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | тенге | | | | | | 231720 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | тенге | | | | | 337608 | | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | | 210866 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | | 93099 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | 1256827 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 118 |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | 231720 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | тенге | | | | | 1256827 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 118 |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | 231720 | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 25. Лестница LS1** | | | | | | | | | | |
| 24 | 120 | 1106-1909-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | **Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки** | $м^3$ бетона | | 62,62 | 17292,24 | 255,77 | 1082840 | 16017 | 536004 | 486298 | 1694669 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 8476,83 | 57,07 | 530819 | 3574 | | 125531 | |
| 25 | 121 | 1106-1909-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | **Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки** | $м^3$ бетона | | 62,62 | 4648,09 | 242,20 | 291063 | 15166 | -- | 254264 | 588953 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 4405,89 | 56,12 | 275897 | 3514 | | 43626 | |
| 26 | 122 | 1106-1909-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | **Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство/В25/** | $м^3$ бетона | | 62,62 | 60093,46 | 12898,82 | 3763052 | 807724 | 2020684 | 1020030 | 5165729 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 14925,65 | 2974,58 | 934644 | 186268 | | 382646 | |
| 27 | 123 | 214-210-0501 РСНБ РК 2022 | **Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006** | т | | 1,58327 | 351466,00 | -- | 556466 | -- | 556466 | -- | 600983 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 44517 | |
| 28 | 124 | 214-210-0502 РСНБ РК 2022 | **Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006** | т | | 3,65472 | 329294,00 | -- | 1203477 | -- | 1203477 | -- | 1299755 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 96278 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25** | тенге | | | | | 6896898 | 838907 | 4316631 | 1760592 | 9350089 |
| | | | | | | | | | 1741360 | 193356 | -- | 692598 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | 6896898 | | | | |
| | | Материалы | | тенге | | | | | 2556689 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | тенге | | | | | | 1934716 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | тенге | | | | | 1759943 | | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | | 1760592 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | | 692598 | | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | 9350088 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 991 |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | 1934716 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | тенге | | | | | 9350088 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 991 |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | 1934716 | | | |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **тенге** | | | | | | | | | 34793810 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | тенге | | | | | 3601689 | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | тенге | | | | | | 2051962 | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | тенге | | | | | | 486556 | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | тенге | | | | | | | 22842530 | | |
| | | | - Накладные расходы | тенге | | | | | | | | 3720307 | |
| | | | - Сметная прибыль | тенге | | | | | | | | 2577319 | |
| | | | **Итого по АКТУ:** | | | | | | | | | | 34 793 810 |
| | | | в том числе стоимость оборудования, инвентаря | | | | | | | | | | 0 |
| | | | **Итого стоимость без оборудование, инвентаря:** | | | | | | | | | | 34 793 810 |
| | | | Временные здания и сооружения 1,5.0,8% | 1,20% | | | | | | | | | 417 526 |
| | | | **Итого с временными зданиями и сооружениями:** | | | | | | | | | | 35 211 336 |
| | | | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3% | 1,30% | | | | | | | | | 457 747 |
| | | | **Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:** | | | | | | | | | | 35 669 083 |
| | | | Непредвиденные работы и затраты-2% | 2% | | | | | | | | | 713 382 |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием** | | | | | | | | | | 36 382 465 |
| | | | **Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,079** | 1,079 | | | | | | | | | 39 256 679 |
| | | | НДС на 2023 год, - 12 % | 12% | | | | | | | | | 4 710 802 |
| | | | **Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС** | | | | | | | | | | 43 967 481 |

**Подрядчик:**_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

**Заказчик:**_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

**Авторский надзор:**_____**Шабани Ремзи**
М.П

**Технический надзор: Канафин А.К.**
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

**Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"**
**Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)**

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь

Наименование объекта - Административный блок (А05)

# АКТ выполненных работ № 341/1
## за август месяц 2025 года

на Конструкции железобетонные (КЖ) (включаемые работы)

Составлен(а) в ценах 2022г.(редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

| № п/п | № по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество: на единицу измерения | Количество: по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | **РАЗДЕЛ 20. Балки** | | | | | | | | | | |
| 1 | 91 | 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | **/В30/Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м** | $м^3$ | | 165,885 | 95200,03 | 10028,15 | 15792257 | 1663520 | 9280924 | 4758055 | 22194336 |
| | | | *НР - 91%, СП - 8%* | | | | 29223,94 | 2295,68 | 4847813 | 380819 | | 1644025 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | тенге | | | | | 15792257 | 1663520 | 9280924 | 4758055 | 22194336 |
| | | | | | | | | | 4847813 | 380819 | – | 1644025 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | 15792257 | | | | |
| | | Материалы | | тенге | | | | | 9280924 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | тенге | | | | | | 5228632 | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | | 4758055 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | | 1644025 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | 22194337 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 2853 |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | 5228632 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | тенге | | | | | 22194337 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 2853 |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | 5228632 | | | |
| | | | **РАЗДЕЛ 21. Плита на отм: +3,60** | | | | | | | | | | |
| 2 | 106 | 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | **/В30/ Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м** | $м^3$ | | 49,18 | 90913,27 | 3018,85 | 4471115 | 148467 | 2765646 | 1450470 | 6395312 |
| | | | *НР - 91%, СП - 8%* | | | | 31659,26 | 750,72 | 1557002 | 36920 | | 473727 | |
| 3 | 107 | 214-210-0501 РСНБ РК 2022 | **Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006** | т | | 3,5439887 | 351466,00 | -- | 1245592 | -- | 1245592 | -- | 1345239 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 99647 | |
| 4 | 108 | 214-210-0502 РСНБ РК 2022 | **Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006** | т | | 1,3174232 | 329294,00 | -- | 433820 | -- | 433820 | -- | 468526 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 34706 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | тенге | | | | | 6150527 | 148467 | 4445058 | 1450470 | 8209077 |
| | | | | | | | | | 1557002 | 36920 | -- | 608080 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | 6150527 | | | | |
| | | Материалы | | тенге | | | | | 2765645 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | тенге | | | | | | 1593922 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | тенге | | | | | 1679412 | | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | | 1450470 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | | 608080 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | 8209077 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 876 |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | 1593922 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | тенге | | | | | 8209077 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 876 |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | 1593922 | | | |
| **РАЗДЕЛ 22. Плита на отм: +8,55** | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 109 | 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | **/В30/ Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м** | $м^3$ | | 38,79 | 90913,27 | 3018,85 | 3526526 | 117101 | 2181362 | 1144037 | 5044208 |
| | | | *НР - 91%, СП - 8%* | | | | 31659,26 | 750,72 | 1228063 | 29120 | | 373645 | |
| 6 | 110 | 214-210-0501 РСНБ РК 2022 | **Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006** | т | | 2,6559388 | 351466,00 | -- | 933472 | -- | 933472 | -- | 1008150 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 74678 | |
| 7 | 111 | 214-210-0502 РСНБ РК 2022 | **Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006** | т | | 1,0605837 | 329294,00 | -- | 349244 | -- | 349244 | -- | 377184 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 27940 | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | тенге | | | | | 4809242 | 117101 | 3464078 | 1144037 | 6429542 |
| | | | | | | | | | 1228063 | 29120 | -- | 476263 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | 4809242 | | | | |
| | | Материалы | | тенге | | | | | 2181362 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | тенге | | | | | | 1257183 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | тенге | | | | | 1282716 | | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | | 1144037 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | | 476263 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | 6429542 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 692 |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | 1257183 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | тенге | | | | | 6429542 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 692 |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | 1257183 | | | |
| **РАЗДЕЛ 23. Плита на отм: +13,5** | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 112 | 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | /В30/ Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м | $м^3$ | | 175,27 | 90913,27 | 3018,85 | 15934369 | 529114 | 9856336 | 5169252 | 22791911 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 31659,26 | 750,72 | 5548919 | 131579 | | 1688290 | |
| 9 | 113 | 214-210-0501 РСНБ РК 2022 | Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006 | т | | 13,8984757 | 351466,00 | -- | 4884842 | -- | 4884842 | -- | 5275629 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 390787 | |
| 10 | 114 | 214-210-0502 РСНБ РК 2022 | Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 | т | | 3,4881118 | 329294,00 | -- | 1148614 | -- | 1148614 | -- | 1240503 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 91889 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | тенге | | | | | 21967825 | 529114 | 15889792 | 5169252 | 29308043 |
| | | | | | | | | | 5548919 | 131579 | -- | 2170966 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | 21967825 | | | | |
| | | Материалы | | тенге | | | | | 9856336 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | тенге | | | | | | 5680498 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | тенге | | | | | 6033456 | | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | | 5169252 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | | 2170966 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | 29308043 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 3123 |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | 5680498 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | тенге | | | | | 29308043 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 3123 |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | 5680498 | | | |
| **РАЗДЕЛ 24. Лестница LS2** | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 115 | 1106-1909-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки | $м^3$ бетона | | 16,88 | 17292,24 | 255,77 | 291893 | 4317 | 144487 | 131088 | 456819 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 8476,83 | 57,07 | 143089 | 963 | | 33838 | |
| 12 | 116 | 1106-1909-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки | $м^3$ бетона | | 16,88 | 4648,09 | 242,20 | 78460 | 4088 | -- | 68540 | 158760 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 4405,89 | 56,12 | 74371 | 947 | | 11760 | |
| 13 | 117 | 1106-1909-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство/В25/ | $м^3$ бетона | | 16,88 | 60093,46 | 12898,82 | 1014378 | 217732 | 544701 | 274962 | 1392487 |
| | | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | | 14925,65 | 2974,58 | 251945 | 50211 | | 103147 | |
| 14 | 118 | 214-210-0501 РСНБ РК 2022 | Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006 | т | | 0,4836233 | 351466,00 | -- | 169977 | -- | 169977 | -- | 183575 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 13598 | |
| 15 | 119 | 214-210-0502 РСНБ РК 2022 | Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 | т | | 1,7913056 | 329294,00 | -- | 589866 | -- | 589866 | -- | 637055 |
| | | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 47189 | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | тенге | | | | | 2144574 | 226137 | 1449031 | 474590 | 2828696 |
| | | | | | | | | | 469405 | 52121 | -- | 209532 | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | 2144574 | | | | |
| | | Материалы | | тенге | | | | | 689188 | | | | |
| | | Всего заработная плата | | тенге | | | | | | 521526 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | | тенге | | | | | 759843 | | | | |
| | | | Накладные расходы | тенге | | | | | 474590 | | | | |
| | | | Сметная прибыль | тенге | | | | | 209532 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | | 2828696 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 267 |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | 521526 | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | тенге | | | | | 2828696 | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 267 |
| | | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | | 521526 | | | |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **тенге** | | | | | | | | | 68969695 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | - Зарплата рабочих строителей | тенге | | | | | 13651202 | | | | |
| | | | - Затраты на эксплуатацию машин | тенге | | | | | | 2684339 | | | |
| | | | - в том числе зарплата машинистов | тенге | | | | | | 630559 | | | |
| | | | - Материалов, изделий и конструкций | тенге | | | | | | | 34528882 | | |
| | | | - Накладные расходы | тенге | | | | | | | | 12996404 | |
| | | | - Сметная прибыль | тенге | | | | | | | | 5108866 | |
| | | | **Итого по АКТУ:** | | | | | | | | | | 68 969 695 |
| | | | в том числе стоимость оборудования, инвентаря | | | | | | | | | | 0 |
| | | | **Итого стоимость без оборудование, инвентаря:** | | | | | | | | | | 68 969 695 |
| | | | Временные здания и сооружения 1,5.0,8% | 1,20% | | | | | | | | | 827 636 |
| | | | **Итого с временными зданиями и сооружениями:** | | | | | | | | | | 69 797 331 |
| | | | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3% | 1,30% | | | | | | | | | 907 365 |
| | | | **Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:** | | | | | | | | | | 70 704 697 |
| | | | Непредвиденные работы и затраты-2% | 2% | | | | | | | | | 1 414 094 |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием** | | | | | | | | | | 72 118 791 |
| | | | **Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,079** | 1,079 | | | | | | | | | 77 816 175 |
| | | | НДС на 2023 год, - 12 % | 12% | | | | | | | | | 9 337 941 |
| | | | **Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС** | | | | | | | | | | 87 154 116 |

**Подрядчик:**_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

**Заказчик:**_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

**Авторский надзор:**_____**Шабани Ремзи**
М.П

**Технический надзор: Канафин А.К.**
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

**Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"**
**Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)**

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь
Наименование объекта - Административный блок (А05)

# АКТ выполненных работ № 342
## за август месяц 2025 года

на Архитектурные решения (АР)

Составлен(а) в ценах 2022г.(редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

| № п/п | № по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | **РАЗДЕЛ 10.Лифты** | | | | | | | | | | |
| 1 | 274 | 516-101-0312 РСНБ РК 2022 | **Лифт грузопассажирский, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 3, скорость подъема 0,63 (1)м/с, отделка кабины крашеный металл** | комплект | | 4 | 12369428,00 | -- | 49477712 | -- | | -- | 49477712 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | -- | 49477712 | -- | |
| | | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | тенге | | | | | 49477712 | -- | -- | -- | 49477712 |
| | | | | | | | | | -- | -- | 49477712 | -- | |
| | | Стоимость оборудования | | тенге | | | | | 49477712 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | тенге | | | | | 49477712 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | тенге | | | | | 49477712 | | | | |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | тенге | | | | | | | | | 49477712 |
| | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | | - Оборудование, инвентарь | тенге | | | | | | | 49477712 | | |
| | | | **Итого по АКТУ:** | | | | | | | | | | 49 477 712 |
| | | | в том числе стоимость оборудования, инвентаря | | | | | | | | | | 49 477 712 |
| | | | **Итого стоимость без оборудование, инвентаря:** | | | | | | | | | | 0 |
| | | | Временные здания и сооружения 1,5.0,8% | 1,20% | | | | | | | | | 0 |
| | | | **Итого с временными зданиями и сооружениями:** | | | | | | | | | | 0 |
| | | | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3% | 1,30% | | | | | | | | | 0 |
| | | | **Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:** | | | | | | | | | | 0 |
| | | | Непредвиденные работы и затраты-2% | 2% | | | | | | | | | 0 |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием** | | | | | | | | | | 49 477 712 |
| | | | **Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,079** | 1,079 | | | | | | | | | 53 386 451 |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | НДС на 2023 год, - 12 % | 12% | | | | | | | | | 6 406 374 |
| | | | **Всего по акту в текущих ценах на 2023 годе НДС** | | | | | | | | | | **59 792 825** |

**Подрядчик:**_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

**Заказчик:**_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

**Авторский надзор:**_____ **Шабани Ремзи**
М.П

**Технический надзор: Канафин А.К.**
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____