Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь

Наименование объекта - Главная аллея (А08)

АКТ выполненных работ № 357/1
за август месяц 2025 года

на Архитектурные решения (АР) (включаемые работы)

Составлен(а) в ценах 2022г.(редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Крыша													
			К1 (фальцевая кровля)										
1		224-102-0611 РСНБ РК 2022	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 40 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 1 мм**	$м^2$		8736	5236,00	--	45741696	--	45741696	--	49401032
			СП - 8%				--	--	--	--		3659336	
2		1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	$м^2$ изолируемой поверхности		10172	6346,45	40,26	64556089	409525	60517805	3407417	73400541
			НР - 92%; СП - 8%				356,74	7,37	3628759	74968		5437036	
3		234-101-0203 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80**	$м^3$		1649,4	31059,00	--	51228715	--	51228715	--	55327012
			СП - 8%				--	--	--	--		4098297	
4		224-104-0309 РСНБ РК 2022	**Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм**	$м^2$		2286	4515,00	--	10321290	--	10321290	--	11146993
			СП - 8%				--	--	--	--		825703	
5		224-102-0611 РСНБ РК 2022	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 40 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 1 мм**	$м^2$		8736	5236,00	--	45741696	--	45741696	--	49401032
			СП - 8%				--	--	--	--		3659336	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6		235-104-0201 РСНБ РК 2022	Полимерная гидроизоляционная мембрана гибкость на брусе R 5 мм при температуре от -45°С, толщиной 1,2 мм, армированная сеткой из полиэстера	м^2		7186	3784,00	--	27191824	--	27191824	--	29367170
			СП - 8%				--	--	--	--		2175346	
7		231-103-0101 РСНБ РК 2022	Мембрана фасадная, негорючая, ветрозащитная, на основе стеклоткани, сила растяжения 1400/1000, водоотталкивание - не менее 90%, паропроницаемость - 0,08 мг/(мхчхПА)	м^2		1956	830,00	--	1623480	--	1623480	--	1753358
			СП - 8%				--	--	--	--		129878	
8		234-305-2104 РСНБ РК 2022	Сшитый вспененный полиэтилен в рулонах для тепло-, звуко- и гидроизоляции плотностью 33 кг/м^3 СТ РК 2257-2012 толщиной 5 мм	м^2		9142	551,00	--	5037242	--	5037242	--	5440221
			СП - 8%				--	--	--	--		402979	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**					251442032	409525	247403748	3407417	275237359
									3628759	74968	--	20387911	
		Стоимость общестроительных работ		тенге					251442032				
		Материалы		тенге					60517805				
		Всего заработная плата		тенге						3703727			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					186885943				
			Накладные расходы	тенге					3407417				
			Сметная прибыль	тенге					20387911				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					275237360				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1798
			Сметная заработная плата	тенге						3703727			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					275237360				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1798
			Сметная заработная плата	тенге						3703727			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**									275237360
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					3628759				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						409525			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						74968			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							247403748		
			- Накладные расходы	тенге								3407417	
			- Сметная прибыль	тенге								20387911	
			Итого по АКТУ:										275 237 360
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря										0
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:										275 237 360
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%									3 302 848
			Итого с временными зданиями и сооружениями:										278 540 208
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3%	1,30%									3 621 023
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:										282 161 231
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%									5 643 225
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием										287 804 456
			Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,079	1,079									310 541 008

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			НДС на 2023 год, - 12 %	12%									37 264 921
			Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС										347 805 929

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____**Шабани Ремзи**
М.П

Технический надзор: Канафин А.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь

Наименование объекта - Общежитие для студентов (А11)

АКТ выполненных работ № 358
за август месяц 2025 года

на Конструкции железобетонные (КЖ)

Составлен(а) в ценах 2022г.(редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ОТДЕЛ 1. Блок А										
			РАЗДЕЛ 13. Колонна К1										
1	52	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	$м^3$		24,8	54451,37	7574,29	1350394	187842	903616	276232	1756756
			НР - 21%; СП - 8%				10440,98	1799,00	258936	44615		130130	
2	53	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		1,3	376202,00	--	489063	--	489063	--	528188
			СП - 8%				--	--	--	--		39125	
3	54	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т		1,6264	329294,00	--	535564	--	535564	--	578409
			СП - 8%				--	--	--	--		42845	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					2375021	187842	1928243	276232	2863353
		Стоимость общестроительных работ		тенге					258936	44615	--	212100	
		Материалы		тенге					2375021				
		Всего заработная плата		тенге					903615				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге						303551			
			Накладные расходы	тенге					1024627				
			Сметная прибыль	тенге					276232				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					212100				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2863353				
			Сметная заработная плата	тенге						303551			161
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					2863353				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									161
			Сметная заработная плата	тенге						303551			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 14. Колонна К2												
4	55	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м^3	33,35	54451,37	7574,29	1815953	252603	1215143	371465	2362411
			НР - 91%, СП - 8%			10440,98	1799,00	348207	59997		174993	
5	56	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,783431	376202,00	--	670930	--	670930	--	724604
			СП - 8%			--	--	--	--		53674	
6	57	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3,9495929	329294,00	--	1300577	--	1300577	--	1404623
			СП - 8%			--	--	--	--		104046	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				3787460	252603	3186650	371465	4491638
								348207	59997	--	332713	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				3787460				
		Материалы		тенге				1215144				
		Всего заработная плата		тенге					408204			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				1971507				
			Накладные расходы	тенге				371465				
			Сметная прибыль	тенге				332713				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				4491638				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								217
			Сметная заработная плата	тенге					408204			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				4491638				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								217
			Сметная заработная плата	тенге					408204			
РАЗДЕЛ 15. Колонна К3												
7	58	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м^3	36	54451,37	7574,29	1960249	272674	1311700	400982	2550129
			НР - 91%, СП - 8%			10440,98	1799,00	375875	64764		188898	
8	59	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,7872	376202,00	--	1048550	--	1048550	--	1132434
			СП - 8%			--	--	--	--		83884	
9	60	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,1928	329294,00	--	392782	--	392782	--	424205
			СП - 8%			--	--	--	--		31423	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				3401581	272674	2753032	400982	4106768
								375875	64764	--	304205	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				3401581				
		Материалы		тенге				1311700				
		Всего заработная плата		тенге					440639			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				1441332				
			Накладные расходы	тенге				400982				
			Сметная прибыль	тенге				304205				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				4106768				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								234

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	тенге						440639			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					4106768				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									234
			Сметная заработная плата	тенге						440639			
			РАЗДЕЛ 16. Колонна К4										
10	61	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	$м^3$		11	54451,37	7574,29	598965	83317	400797	122522	779206
			НР - 91%, СП - 8%				10440,98	1799,00	114851	19789		57719	
11	62	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,947	376202,00	--	356263	--	356263	--	384764
			СП - 8%				--	--	--	--		28501	
12	63	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т		1,017	329294,00	--	334892	--	334892	--	361683
			СП - 8%				--	--	--	--		26791	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге					1290120	83317	1091952	122522	1525653
									114851	19789	--	113011	
		Стоимость общестроительных работ		тенге					1290120				
		Материалы		тенге					400797				
		Всего заработная плата		тенге						134640			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					691155				
			Накладные расходы	тенге					122522				
			Сметная прибыль	тенге					113011				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					1525653				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									71
			Сметная заработная плата	тенге						134640			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге					1525653				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									71
			Сметная заработная плата	тенге						134640			
			РАЗДЕЛ 17.Диафрагма										
			ДЖ1										
13	64	1106-0401-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство/В30/**	$м^3$		34,9	66036,11	4520,86	2304660	157778	1477992	644226	3184796
			НР - 91%; СП - 8%				19165,91	1118,91	668890	39050		235911	
14	65	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,6383	376202,00	--	240130	--	240130	--	259340
			СП - 8%				--	--	--	--		19210	
15	66	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т		3,866	329294,00	--	1273051	--	1273051	--	1374895
			СП - 8%				--	--	--	--		101844	
			ДЖ2										

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
16	67	1106-0401-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство/В30/	$м^3$		32,5	66036,11	4520,86	2146174	146928	1376354	599924	2965785
			НР - 91%; СП - 8%				19165,91	1118,91	622892	36365		219688	
17	68	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,5885	376202,00	--	221395	--	221395	--	239107
			СП - 8%				--	--	--	--		17712	
18	69	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		4,1659	329294,00	--	1371806	--	1371806	--	1481550
			СП - 8%				--	--	--	--		109744	
			ДЖ3										
19	70	1106-0401-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство/В30/	$м^3$		21,3	66036,11	4520,86	1406569	96295	902040	393181	1943730
			НР - 91%; СП - 8%				19165,91	1118,91	408234	23833		143980	
20	71	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,494	376202,00	--	185844	--	185844	--	200712
			СП - 8%				--	--	--	--		14868	
21	72	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		3,2561	329294,00	--	1072214	--	1072214	--	1157991
			СП - 8%				--	--	--	--		85777	
			ДЖ4										
22	73	1106-0401-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство/В30/	$м^3$		17	66036,11	4520,86	1122614	76854	719940	313806	1551334
			НР - 91%; СП - 8%				19165,91	1118,91	325820	19021		114914	
23	74	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,2495	376202,00	--	93862	--	93862	--	101371
			СП - 8%				--	--	--	--		7509	
24	75	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		1,6874	329294,00	--	555651	--	555651	--	600103
			СП - 8%				--	--	--	--		44452	
			ДЖ5										
25	76	1106-0401-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство/В30/	$м^3$		28	66036,11	4520,86	1849011	126584	1185782	516857	2555138
			НР - 91%; СП - 8%				19165,91	1118,91	536645	31329		189269	
26	77	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,4112	376202,00	--	154694	--	154694	--	167070
			СП - 8%				--	--	--	--		12376	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
27	78	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		2,8239	329294,00	--	929893	--	929893	--	1004284
			СП - 8%				--	--	--	--		74391	
			ДЖ6										
28	79	1106-0401-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство/В30/	$м^3$		12,3	66036,11	4520,86	812244	55607	520896	227048	1122435
			НР - 91%; СП - 8%				19165,91	1118,91	235741	13763		83143	
29	80	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,3318	376202,00	--	124824	--	124824	--	134810
			СП - 8%				--	--	--	--		9986	
30	81	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		0,9765	329294,00	--	321556	--	321556	--	347280
			СП - 8%				--	--	--	--		25724	
			ДЖ7										
31	82	1106-0401-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство/В30/	$м^3$		5,1	66036,11	4520,86	336784	23056	215982	94142	465400
			НР - 91%; СП - 8%				19165,91	1118,91	97746	5706		34474	
32	83	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,2522	376202,00	--	94878	--	94878	--	102468
			СП - 8%				--	--	--	--		7590	
33	84	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		0,0752	329294,00	--	24763	--	24763	--	26744
			СП - 8%				--	--	--	--		1981	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**тенге**					16642617	683102	13063547	2789184	20986343
									2895968	169067	--	1554543	
		Стоимость общестроительных работ		тенге					16642617				
		Материалы		тенге					6398987				
		Всего заработная плата		тенге						3065035			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					6664561				
			Накладные расходы	тенге					2789184				
			Сметная прибыль	тенге					1554543				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					20986344				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1647
			Сметная заработная плата	тенге						3065035			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге					20986344				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1647
			Сметная заработная плата	тенге						3065035			
РАЗДЕЛ 18. Лестница Л1 (Лестница Л1а)													
34	85	1106-1909-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^3$ бетона		63	17292,24	255,77	1089411	16113	539258	489249	1704953

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			НР - 91%; СП - 8%				8476,83	57,07	534040	3595		126293	
35	86	1106-1909-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^3$ бетона		63	4648,09	242,20	292830	15259	--	255807	592528
			НР - 91%; СП - 8%				4405,89	56,12	277571	3536		43891	
36	87	1106-1909-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство/В25/	$м^3$ бетона		63	60093,46	12898,82	3785888	812626	2032946	1026220	5197077
			НР - 91%; СП - 8%				14925,65	2974,58	940316	187399		384968	
37	88	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		0,37076	351466,00	--	130310	--	130310	--	140735
			СП - 8%				--	--	--	--		10425	
38	89	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		6,68366	329294,00	--	2200889	--	2200889	--	2376960
			СП - 8%				--	--	--	--		176071	
39	90	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0,4669	455717,00	--	212774	--	212774	--	229796
			СП - 8%				--	--	--	--		17022	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**тенге**					7712102	843998	5116177	1771276	10242049
									1751927	194530	--	758670	
		Стоимость общестроительных работ		тенге					7712102				
		Материалы		тенге					2572203				
		Всего заработная плата		тенге						1946457			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					2543973				
			Накладные расходы	тенге					1771276				
			Сметная прибыль	тенге					758670				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					10242048				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									996
			Сметная заработная плата	тенге						1946457			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге					10242048				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									996
			Сметная заработная плата	тенге						1946457			
РАЗДЕЛ 19. Плита на отм: +3,200; +6,500; +9,800; +13,100													
40	91	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	/В30/ Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$		410,75	90913,27	3018,85	37342626	1239992	23098593	12114283	53413462
			НР - 91%; СП - 8%				31659,26	750,72	13004041	308358		3956553	
41	92	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0175519	376202,00	--	6603	--	6603	--	7131
			СП - 8%				--	--	--	--		528	
42	93	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		13,2236167	351466,00	--	4647652	--	4647652	--	5019464
			СП - 8%				--	--	--	--		371812	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
43	94	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		27,4846034	329294,00	--	9050515	--	9050515	--	9774556
			СП - 8%				--	--	--	--		724041	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге					51047396	1239992	36803363	12114283	68214613
									13004041	308358	--	5052934	
		Стоимость общестроительных работ		тенге					51047396				
		Материалы		тенге					23098592				
		Всего заработная плата		тенге						13312399			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					13704770				
			Накладные расходы	тенге					12114283				
			Сметная прибыль	тенге					5052934				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					68214613				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									7320
			Сметная заработная плата	тенге						13312399			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге					68214613				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									7320
			Сметная заработная плата	тенге						13312399			
			РАЗДЕЛ 20. Плита на отм: +16,450										
44	95	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	/В30/ Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$		205,375	90913,27	3018,85	18671313	619996	11549296	6057141	26706731
			НР - 91%; СП - 8%				31659,26	750,72	6502021	154179		1978277	
45	96	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0087759	376202,00	--	3302	--	3302	--	3566
			СП - 8%				--	--	--	--		264	
46	97	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		6,6118084	351466,00	--	2323826	--	2323826	--	2509732
			СП - 8%				--	--	--	--		185906	
47	98	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		13,5060752	329294,00	--	4447470	--	4447470	--	4803268
			СП - 8%				--	--	--	--		355798	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге					25445911	619996	18323894	6057141	34023297
									6502021	154179	--	2520245	
		Стоимость общестроительных работ		тенге					25445911				
		Материалы		тенге					11549296				
		Всего заработная плата		тенге						6656200			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					6774598				
			Накладные расходы	тенге					6057141				
			Сметная прибыль	тенге					2520245				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					34023297				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3660
			Сметная заработная плата	тенге						6656200			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге					34023297				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3660
			Сметная заработная плата	тенге						6656200			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 21. Плита на отм: +19,660												
48	99	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	/В30/ Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м^3	11,01	90913,27	3018,85	1000955	33237	619150	324719	1431728
			НР - 91%; СП - 8%			31659,26	750,72	348568	8265		106054	
49	100	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,034689	351466,00	--	12192	--	12192	--	13167
			СП - 8%			--	--	--	--		975	
50	101	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,9077464	329294,00	--	628209	--	628209	--	678466
			СП - 8%			--	--	--	--		50257	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**тенге**				1641356	33237	1259551	324719	2123361
								348568	8265	--	157286	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				1641356				
		Материалы		тенге				619149				
		Всего заработная плата		тенге					356833			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				640401				
			Накладные расходы	тенге				324719				
			Сметная прибыль	тенге				157286				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				2123361				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								196
			Сметная заработная плата	тенге					356833			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге				2123361				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								196
			Сметная заработная плата	тенге					356833			
РАЗДЕЛ 22. Парапет на отм: +16,450; +19,660												
51	102	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 06 табл.4 п.3.1 Кзтр=1,04	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство/В25/. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04	м^3	49,68	60717,27	5895,09	3016434	292868	1958714	756712	4074998
			НР - 91%; СП - 8%			15395,58	1342,58	764852	66699		301852	
52	103	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5164228	376202,00	--	194279	--	194279	--	209821
			СП - 8%			--	--	--	--		15542	
53	104	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	9,6754525	329294,00	--	3186068	--	3186068	--	3440953
			СП - 8%			--	--	--	--		254885	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**тенге**				6396781	292868	5339061	756712	7725772
								764852	66699	--	572279	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				6396781				
		Материалы		тенге				1958713				
		Всего заработная плата		тенге					831551			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				3380347				
			Накладные расходы	тенге				756712				

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	тенге					572279				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					7725772				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									445
			Сметная заработная плата	тенге						831551			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге					7725772				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									445
			Сметная заработная плата	тенге						831551			
			РАЗДЕЛ 23. Балка монолитная										
			Балка Б3										
54	**113**	**1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**(B25/30)Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**м^3**		**8,04**	**95200,03**	**10028,15**	**765408**	**80626**	**449822**	**230610**	**1075700**
			НР - 91%; СП - 8%				**29223,94**	**2295,68**	**234960**	**18457**		**79681**	
55	**114**	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**		**0,6944021**	**376202,00**	**--**	**261235**	**--**	**261235**	**--**	**282134**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**20899**	
56	**115**	**214-210-0501 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса A500C ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	**т**		**0,2639659**	**351466,00**	**--**	**92775**	**--**	**92775**	**--**	**100197**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**7422**	
57	**116**	**214-210-0502 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса A500C ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**		**1,4225299**	**329294,00**	**--**	**468431**	**--**	**468431**	**--**	**505905**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**37474**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**тенге**					**1587849**	**80626**	**1272263**	**230610**	**1963936**
									234960	**18457**	**--**	**145476**	
		Стоимость общестроительных работ		тенге					1587849				
		Материалы		тенге					449821				
		Всего заработная плата		тенге						253417			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					822441				
			Накладные расходы	тенге					230610				
			Сметная прибыль	тенге					145476				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					1963935				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									139
			Сметная заработная плата	тенге						253417			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	тенге					1963935				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									139
			Сметная заработная плата	тенге						253417			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**тенге**					**121328194**	**4590255**	**90137733**	**25215126**	**158266783**
									26600206	**1108720**	**--**	**11723462**	
		Стоимость общестроительных работ		тенге					121328194				
		Материалы		тенге					50478017				
		Всего заработная плата		тенге						27708926			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					39659712				
			Накладные расходы	тенге					25215126				
			Сметная прибыль	тенге					11723462				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					158266782				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									15086
			Сметная заработная плата	тенге						27708926			

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	тенге					158266782				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									15086
			Сметная заработная плата	тенге						27708926			
			ОТДЕЛ 2. Блок B,C										
			РАЗДЕЛ 34. Парапет на отм: +16,450										
58	181	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	/B30/ Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$		48,06	90913,27	3018,85	4369292	145086	2702662	1417437	6249668
			НР - 91%; СП - 8%				31659,26	750,72	1521544	36080		462938	
59	182	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		3,7954727	351466,00	--	1333980	--	1333980	--	1440698
			СП - 8%				--	--	--	--		106718	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	тенге					5703272	145086	4036642	1417437	7690366
									1521544	36080	--	569656	
		Стоимость общестроительных работ		тенге					5703272				
		Материалы		тенге					2702662				
		Всего заработная плата		тенге						1557624			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					1333980				
			Накладные расходы	тенге					1417437				
			Сметная прибыль	тенге					569656				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					7690365				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									857
			Сметная заработная плата	тенге						1557624			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	тенге					7690365				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									857
			Сметная заработная плата	тенге						1557624			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	тенге					5703272	145086	4036642	1417437	7690366
									1521544	36080	--	569656	
		Стоимость общестроительных работ		тенге					5703272				
		Материалы		тенге					2702662				
		Всего заработная плата		тенге						1557624			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					1333980				
			Накладные расходы	тенге					1417437				
			Сметная прибыль	тенге					569656				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					7690365				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									857
			Сметная заработная плата	тенге						1557624			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	тенге					7690365				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									857
			Сметная заработная плата	тенге						1557624			
			ОТДЕЛ 3. Блок D										
			РАЗДЕЛ 58.Диафрагма										
			ДЖ1										
60	275	1106-0401-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство/B30/	$м^3$		26,12	66036,11	4520,86	1724863	118085	1106164	482154	2383578
			НР - 91%; СП - 8%				19165,91	1118,91	500614	29226		176561	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
61	276	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,4777	376202,00	--	179712	--	179712	--	194089
			СП - 8%				--	--	--	--		14377	
62	277	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		2,893	329294,00	--	952648	--	952648	--	1028860
			СП - 8%				--	--	--	--		76212	
			ДЖ2										
63	278	1106-0401-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство/В30/	$м^3$		65	66036,11	4520,86	4292347	293856	2752707	1199847	5931570
			НР - 91%; СП - 8%				19165,91	1118,91	1245784	72729		439375	
64	279	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		1,177	376202,00	--	442790	--	442790	--	478213
			СП - 8%				--	--	--	--		35423	
65	280	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		8,3318	329294,00	--	2743612	--	2743612	--	2963101
			СП - 8%				--	--	--	--		219489	
			ДЖ3										
66	281	1106-0401-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство/В30/	$м^3$		42,6	66036,11	4520,86	2813138	192589	1804081	786361	3887459
			НР - 91%; СП - 8%				19165,91	1118,91	816468	47666		287960	
67	282	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,988	376202,00	--	371688	--	371688	--	401423
			СП - 8%				--	--	--	--		29735	
68	283	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		6,5122	329294,00	--	2144428	--	2144428	--	2315982
			СП - 8%				--	--	--	--		171554	
			ДЖ4										
69	284	1106-0401-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство/В30/	$м^3$		34	66036,11	4520,86	2245228	153709	1439878	627612	3102668
			НР - 91%; СП - 8%				19165,91	1118,91	651641	38043		229827	
70	285	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,499	376202,00	--	187725	--	187725	--	202743
			СП - 8%				--	--	--	--		15018	
71	286	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		3,3748	329294,00	--	1111301	--	1111301	--	1200205
			СП - 8%				--	--	--	--		88904	
			ДЖ5										

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
72	287	1106-0401-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство/В30/	$м^3$		32,41	66036,11	4520,86	2140230	146521	1372542	598262	2957572
			НР - 91%; СП - 8%				19165,91	1118,91	621167	36264		219079	
73	288	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,475964	376202,00	--	179059	--	179059	--	193384
			СП - 8%				--	--	--	--		14325	
74	289	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		3,2686643	329294,00	--	1076352	--	1076352	--	1162460
			СП - 8%				--	--	--	--		86108	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**тенге**					22605121	904760	17864687	3694236	28403307
									3835674	223928	--	2103947	
		Стоимость общестроительных работ		тенге					22605121				
		Материалы		тенге					8475374				
		Всего заработная плата		тенге						4059602			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					9389315				
			Накладные расходы	тенге					3694236				
			Сметная прибыль	тенге					2103947				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					28403304				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2179
			Сметная заработная плата	тенге						4059602			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	тенге					28403304				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2179
			Сметная заработная плата	тенге						4059602			
РАЗДЕЛ 59. Лестница Л1 (Лестница Л1а)													
75	296	1106-1909-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^3$ бетона		63	17292,24	255,77	1089411	16113	539258	489249	1704953
			НР - 91%; СП - 8%				8476,83	57,07	534040	3595		126293	
76	297	1106-1909-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^3$ бетона		63	4648,09	242,20	292830	15259	--	255807	592528
			НР - 91%; СП - 8%				4405,89	56,12	277571	3536		43891	
77	298	1106-1909-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство/В25/	$м^3$ бетона		63	60093,46	12898,82	3785888	812626	2032946	1026220	5197077
			НР - 91%; СП - 8%				14925,65	2974,58	940316	187399		384968	
78	299	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		0,37076	351466,00	--	130310	--	130310	--	140735
			СП - 8%				--	--	--	--		10425	
79	300	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		6,68366	329294,00	--	2200889	--	2200889	--	2376960
			СП - 8%				--	--	--	--		176071	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
80	301	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0,4669	455717,00	--	212774	--	212774	--	229796
			СН - 8%				--	--	--	--		17022	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**тенге**					7712102	843998	5116177	1771276	10242049
									1751927	194530	--	758670	
		Стоимость общестроительных работ		тенге					7712102				
		Материалы		тенге					2572203				
		Всего заработная плата		тенге						1946457			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					2543973				
			Накладные расходы	тенге					1771276				
			Сметная прибыль	тенге					758670				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					10242048				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									996
			Сметная заработная плата	тенге						1946457			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	тенге					10242048				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									996
			Сметная заработная плата	тенге						1946457			
			РАЗДЕЛ 61. Плита на отм: +19,660										
81	306	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	/В30/ Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$		11,01	90913,27	3018,85	1000955	33237	619150	324719	1431728
			НР - 91%, СН - 8%				31659,26	750,72	348568	8265		106054	
82	307	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		0,0346815	351466,00	--	12189	--	12189	--	13164
			СН - 8%				--	--	--	--		975	
83	308	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		1,9077027	329294,00	--	628195	--	628195	--	678451
			СН - 8%				--	--	--	--		50256	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**тенге**					1641339	33237	1259534	324719	2123343
									348568	8265	--	157285	
		Стоимость общестроительных работ		тенге					1641339				
		Материалы		тенге					619149				
		Всего заработная плата		тенге						356833			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					640384				
			Накладные расходы	тенге					324719				
			Сметная прибыль	тенге					157285				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					2123343				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									196
			Сметная заработная плата	тенге						356833			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	тенге					2123343				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									196
			Сметная заработная плата	тенге						356833			
			РАЗДЕЛ 62. Парапет на отм: +16,450										
84	309	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	/В30/ Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$		17,78	90913,27	3018,85	1616438	53675	999861	524387	2312091

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			НР - 91%; СП - 8%				31659,26	750,72	562902	13348		171266	
85	310	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,1630426	376202,00	--	61337	--	61337	--	66244
			СП - 8%				--	--	--	--		4907	
86	311	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		2,9571091	329294,00	--	973758	--	973758	--	1051659
			СП - 8%				--	--	--	--		77901	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	тенге					2651533	53675	2034956	524387	3429994
									562902	13348	--	254074	
		Стоимость общестроительных работ		тенге					2651533				
		Материалы		тенге					999861				
		Всего заработная плата		тенге						576250			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					1035095				
			Накладные расходы	тенге					524387				
			Сметная прибыль	тенге					254074				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					3429994				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									317
			Сметная заработная плата	тенге						576250			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	тенге					3429994				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									317
			Сметная заработная плата	тенге						576250			
			РАЗДЕЛ 63. Парапет на отм: +19,660										
87	312	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	/В30/ Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$		31,9	90913,27	3018,85	2900133	96301	1793902	940829	4148239
			НР - 91%; СП - 8%				31659,26	750,72	1009930	23948		307277	
88	313	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,0195	376202,00	--	7336	--	7336	--	7923
			СП - 8%				--	--	--	--		587	
89	314	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		0,4536	329294,00	--	149368	--	149368	--	161317
			СП - 8%				--	--	--	--		11949	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	тенге					3056837	96301	1950606	940829	4317479
									1009930	23948	--	319813	
		Стоимость общестроительных работ		тенге					3056837				
		Материалы		тенге					1793902				
		Всего заработная плата		тенге						1033878			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					156704				
			Накладные расходы	тенге					940829				
			Сметная прибыль	тенге					319813				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					4317479				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									568
			Сметная заработная плата	тенге						1033878			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	тенге					4317479				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									568
			Сметная заработная плата	тенге						1033878			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	тенге					37666932	1931971	28225960	7255447	48516172

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
									7509001	464019	--	3593789	
		Стоимость общестроительных работ		тенге					37666932				
		Материалы		тенге					14460489				
		Всего заработная плата		тенге						7973020			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					13765471				
			Накладные расходы	тенге					7255447				
			Сметная прибыль	тенге					3593789				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					48516168				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4256
			Сметная заработная плата	тенге						7973020			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	тенге					48516168				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4256
			Сметная заработная плата	тенге						7973020			
			ОТДЕЛ 4. Блок E,G										
			РАЗДЕЛ 70. Ростверк										
			R-6										
90	**366**	**1106-0101-0116 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**/В30/ Плиты фундаментные железобетонные с пазами, стаканами и подколонниками, высотой до 2 м, толщиной до 1000 мм. Устройство**	**м^3**		**15,66**	**42171,10**	**3214,84**	**660399**	**50344**	**536189**	**79174**	**798739**
			НР - 21%; СП - 8%				**4716,87**	**838,95**	**73866**	**13138**		**59166**	
91	**367**	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**		**0,0573156**	**376202,00**	**--**	**21562**	**--**	**21562**	**--**	**23287**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1725**	
92	**368**	**214-210-0502 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**		**0,6533352**	**329294,00**	**--**	**215139**	**--**	**215139**	**--**	**232350**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**17211**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	**тенге**					**897100**	**50344**	**772890**	**79174**	**1054376**
									73866	**13138**	**--**	**78102**	
		Стоимость общестроительных работ		тенге					897100				
		Материалы		тенге					536189				
		Всего заработная плата		тенге						87004			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					236701				
			Накладные расходы	тенге					79174				
			Сметная прибыль	тенге					78102				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					1054376				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									48
			Сметная заработная плата	тенге						87004			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	тенге					1054376				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									48
			Сметная заработная плата	тенге						87004			
			РАЗДЕЛ 76. Плита на отм: +9,800; +13,100; +16,450										
93	**394**	**1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**/В30/ Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	**м^3**		**480,982**	**90913,27**	**3018,85**	**43727646**	**1452013**	**27048099**	**14185641**	**62546351**
			НР - 21%; СП - 8%				**31659,26**	**750,72**	**15227534**	**361083**		**4633064**	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
94	395	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		58,096927	351466,00	--	20419095	--	20419095	--	22052623
			СН - 8%				--	--	--	--		1633528	
95	396	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		3,858989	329294,00	--	1270742	--	1270742	--	1372401
			СН - 8%				--	--	--	--		101659	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	**тенге**					65417483	1452013	48737936	14185641	85971375
									15227534	361083	--	6368251	
		Стоимость общестроительных работ		тенге					65417483				
		Материалы		тенге					27048100				
		Всего заработная плата		тенге						15588617			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					21689837				
			Накладные расходы	тенге					14185641				
			Сметная прибыль	тенге					6368251				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					85971375				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									8572
			Сметная заработная плата	тенге						15588617			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	тенге					85971375				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									8572
			Сметная заработная плата	тенге						15588617			
РАЗДЕЛ 77. Парапет на отм: +16,450													
96	397	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	/В30/ Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$		48,06	90913,27	3018,85	4369292	145086	2702662	1417437	6249668
			НР - 91%; СН - 8%				31659,26	750,72	1521544	36080		462938	
97	398	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		3,7954712	351466,00	--	1333979	--	1333979	--	1440697
			СН - 8%				--	--	--	--		106718	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	**тенге**					5703271	145086	4036641	1417437	7690365
									1521544	36080	--	569656	
		Стоимость общестроительных работ		тенге					5703271				
		Материалы		тенге					2702662				
		Всего заработная плата		тенге						1557624			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					1333979				
			Накладные расходы	тенге					1417437				
			Сметная прибыль	тенге					569656				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					7690364				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									857
			Сметная заработная плата	тенге						1557624			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	тенге					7690364				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									857
			Сметная заработная плата	тенге						1557624			
РАЗДЕЛ 78. Колонна К1													

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
98	399	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м^3		27,81	54451,37	7574,29	1514293	210641	1013288	309758	1969975
			НР - 91%, СП - 8%				10440,98	1799,00	290364	50030		145924	
99	400	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		2,3598771	351466,00	--	829417	--	829417	--	895770
			СП - 8%				--	--	--	--		66353	
100	401	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		1,2531716	329294,00	--	412662	--	412662	--	445675
			СП - 8%				--	--	--	--		33013	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	тенге					2756372	210641	2255367	309758	3311420
									290364	50030	--	245290	
		Стоимость общестроительных работ		тенге					2756372				
		Материалы		тенге					1013288				
		Всего заработная плата		тенге						340394			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					1242079				
			Накладные расходы	тенге					309758				
			Сметная прибыль	тенге					245290				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					3311420				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									180
			Сметная заработная плата	тенге						340394			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	тенге					3311420				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									180
			Сметная заработная плата	тенге						340394			
РАЗДЕЛ 79. Колонна К2													
101	402	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м^3		12,59	54451,37	7574,29	685543	95360	458731	140232	891837
			НР - 91%, СП - 8%				10440,98	1799,00	131452	22649		66062	
102	403	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		0,6946718	351466,00	--	244154	--	244154	--	263686
			СП - 8%				--	--	--	--		19532	
103	404	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		1,7393826	329294,00	--	572768	--	572768	--	618589
			СП - 8%				--	--	--	--		45821	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	тенге					1502465	95360	1275653	140232	1774112
									131452	22649	--	131415	
		Стоимость общестроительных работ		тенге					1502465				
		Материалы		тенге					458730				
		Всего заработная плата		тенге						154101			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					816922				
			Накладные расходы	тенге					140232				
			Сметная прибыль	тенге					131415				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					1774112				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									82

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	тенге						154101			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	тенге					1774112				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									82
			Сметная заработная плата	тенге						154101			
РАЗДЕЛ 80. Колонна К3													
104	**405**	**1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	**м^3**		**14,17**	**54451,37**	**7574,29**	**771576**	**107328**	**516299**	**157831**	**1003759**
			НР - 91%, СП - 8%				**10440,98**	**1799,00**	**147949**	**25492**		**74353**	
105	**406**	**214-210-0501 РСНБ РК 2022**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006**	**т**		**0,6624475**	**351466,00**	**--**	**232828**	**--**	**232828**	**--**	**251454**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**18626**	
106	**407**	**214-210-0502 РСНБ РК 2022**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	**т**		**1,4577115**	**329294,00**	**--**	**480016**	**--**	**480016**	**--**	**518417**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**38401**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	**тенге**					**1484420**	**107328**	**1229143**	**157831**	**1773630**
									147949	**25492**	**--**	**131380**	
		Стоимость общестроительных работ		тенге					**1484420**				
		Материалы		тенге					**516300**				
		Всего заработная плата		тенге						173441			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					**712844**				
			Накладные расходы	тенге					**157831**				
			Сметная прибыль	тенге					**131380**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					**1773631**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									92
			Сметная заработная плата	тенге						173441			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	тенге					**1773631**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									92
			Сметная заработная плата	тенге						173441			
РАЗДЕЛ 81. Колонна К4													
107	**408**	**1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	**м^3**		**5,7**	**54451,37**	**7574,29**	**310373**	**43173**	**207686**	**63489**	**403771**
			НР - 91%, СП - 8%				**10440,98**	**1799,00**	**59514**	**10254**		**29909**	
108	**409**	**214-210-0501 РСНБ РК 2022**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006**	**т**		**0,305919**	**351466,00**	**--**	**107520**	**--**	**107520**	**--**	**116122**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**8602**	
109	**410**	**214-210-0502 РСНБ РК 2022**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	**т**		**0,6910623**	**329294,00**	**--**	**227563**	**--**	**227563**	**--**	**245768**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**18205**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	**тенге**					**645456**	**43173**	**542769**	**63489**	**765661**
									59514	**10254**	**--**	**56716**	
		Стоимость общестроительных работ		тенге					**645456**				
		Материалы		тенге					**207686**				

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата		тенге						69768			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					335083				
			Накладные расходы	тенге					63489				
			Сметная прибыль	тенге					56716				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					765661				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									37
			Сметная заработная плата	тенге						69768			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	тенге					765661				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									37
			Сметная заработная плата	тенге						69768			
			РАЗДЕЛ 82. Балка монолитная										
110	**411**	**1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**(B25/30)Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**м^3**		**55,4**	**95200,03**	**10028,15**	**5274082**	**555560**	**3099516**	**1589030**	**7412161**
			НР - 91%; СП - 8%				**29223,94**	**2295,68**	**1619006**	**127181**		**549049**	
111	**412**	**214-210-0501 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	**т**		**6,7927325**	**351466,00**	**--**	**2387415**	**--**	**2387415**	**--**	**2578408**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**190993**	
112	**413**	**214-210-0502 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**		**10,746215**	**329294,00**	**--**	**3538664**	**--**	**3538664**	**--**	**3821757**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**283093**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	**тенге**					**11200161**	**555560**	**9025595**	**1589030**	**13812326**
									1619006	**127181**	**--**	**1023135**	
		Стоимость общестроительных работ		тенге					**11200161**				
		Материалы		тенге					**3099516**				
		Всего заработная плата		тенге						**1746187**			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					**5926079**				
			Накладные расходы	тенге					**1589030**				
			Сметная прибыль	тенге					**1023135**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					**13812326**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**952**
			Сметная заработная плата	тенге						**1746187**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	тенге					**13812326**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**952**
			Сметная заработная плата	тенге						**1746187**			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	**тенге**					**89606728**	**2659505**	**67875994**	**17942592**	**116153265**
									19071229	**645907**	**--**	**8603945**	
		Стоимость общестроительных работ		тенге					**89606728**				
		Материалы		тенге					**35582471**				
		Всего заработная плата		тенге						**19717136**			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					**32293524**				
			Накладные расходы	тенге					**17942592**				
			Сметная прибыль	тенге					**8603945**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					**116153265**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**10820**
			Сметная заработная плата	тенге						**19717136**			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	тенге					**116153265**				

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									10820
			Сметная заработная плата	тенге						19717136			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**									330626580
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					54701980				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						9326817			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						2254726			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							190276326		
			- Накладные расходы	тенге								51830602	
			- Сметная прибыль	тенге								24490852	
			Итого по АКТУ:										330 626 580
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря										0
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:										330 626 580
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%									3 967 519
			Итого с временными зданиями и сооружениями:										334 594 099
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3%	1,30%									4 349 723
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:										338 943 822
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%									6 778 876
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием										345 722 699
			Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,079	1,079									373 034 792
			НДС на 2023 год, - 12 %	12%									44 764 175
			Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС										417 798 967

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____ **Шабани Ремзи**
М.П

Технический надзор: Канафин А.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____