Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь

Наименование объекта - Общежитие для студентов (А11)

АКТ выполненных работ № 358/1
за август месяц 2025 года

на Конструкции железобетонные (КЖ) (включаемые работы)

Составлен(а) в ценах 2022г.(редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ОТДЕЛ 1. Блок А													
РАЗДЕЛ 5. Ростверк R-2													
1	15	1106-0101-0116 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	/В30/ Плиты фундаментные железобетонные с пазами, стаканами и подколонниками, высотой до 2 м, толщиной до 1000 мм. Устройство	$м^3$		73,23	42171,10	3214,84	3088190	235422	2507352	370236	3735100
			НР - 91%, СП - 8%				4716,87	838,95	345416	61436		276674	
2	16	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,2680218	376202,00	--	100830	--	100830	--	108896
			СП - 8%				--	--	--	--		8066	
3	17	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т		3,0551556	329294,00	--	1006044	--	1006044	--	1086528
			СП - 8%				--	--	--	--		80484	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					4195064	235422	3614226	370236	4930524
									345416	61436	--	365224	
		Стоимость общестроительных работ		тенге					4195064				
		Материалы		тенге					2507351				
		Всего заработная плата		тенге						406852			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					1106874				
			Накладные расходы	тенге					370236				
			Сметная прибыль	тенге					365224				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					4930524				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									222
			Сметная заработная плата	тенге						406852			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					4930524				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									222

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	тенге						406852			
			РАЗДЕЛ 7. Плита на отм: -0,700										
4	22	1106-0101-0116 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	/В30/ Плиты фундаментные железобетонные с пазами, стаканами и подколонниками, высотой до 2 м, толщиной до 1000 мм. Устройство	$м^3$		4,43	42171,10	3214,84	186818	14242	151680	22397	225952
			НР - 91%, СП - 8%				4716,87	838,95	20896	3717		16737	
5	23	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		0,5544237	351466,00	--	194861	--	194861	--	210450
			СП - 8%				--	--	--	--		15589	
6	24	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		0,056808	329294,00	--	18707	--	18707	--	20204
			СП - 8%				--	--	--	--		1497	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					400386	14242	365248	22397	456606
									20896	3717	--	33823	
		Стоимость общестроительных работ		тенге					400386				
		Материалы		тенге					151680				
		Всего заработная плата		тенге						24613			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					213568				
			Накладные расходы	тенге					22397				
			Сметная прибыль	тенге					33823				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					456606				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									14
			Сметная заработная плата	тенге						24613			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					456606				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									14
			Сметная заработная плата	тенге						24613			
			РАЗДЕЛ 17.Диафрагма										
			ДЖ1										
7	64	1106-0401-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство/В30/	$м^3$		92,71	66036,11	4520,86	6122208	419129	3926207	1711352	8460244
			НР - 91%, СП - 8%				19165,91	1118,91	1776872	103734		626684	
8	65	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		1,6956101	376202,00	--	637892	--	637892	--	688923
			СП - 8%				--	--	--	--		51031	
9	66	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		10,2698241	329294,00	--	3381791	--	3381791	--	3652334
			СП - 8%				--	--	--	--		270543	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					10141891	419129	7945890	1711352	12801501
									1776872	103734	--	948258	
		Стоимость общестроительных работ		тенге					10141891				
		Материалы		тенге					3926207				
		Всего заработная плата		тенге						1880606			

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					4019683				
			Накладные расходы	тенге					1711352				
			Сметная прибыль	тенге					948258				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					12801501				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1011
			Сметная заработная плата	тенге						1880606			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					12801501				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1011
			Сметная заработная плата	тенге						1880606			
			РАЗДЕЛ 23. Балка монолитная										
			Балка Б1										
10	105	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**(В25/30)Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	$м^3$		57,9	95200,03	10028,15	5512082	580630	3239386	1660737	7746644
			НР - 91%; СП - 8%				29223,94	2295,68	1692066	132920		573825	
11	106	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		4,870548	376202,00	--	1832310	--	1832310	--	1978895
			СП - 8%				--	--	--	--		146585	
12	107	214-210-0501 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	т		1,8262818	351466,00	--	641876	--	641876	--	693226
			СП - 8%				--	--	--	--		51350	
13	108	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	т		10,0744842	329294,00	--	3317467	--	3317467	--	3582864
			СП - 8%				--	--	--	--		265397	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**тенге**					11303735	580630	9031039	1660737	14001629
									1692066	132920	--	1037157	
		Стоимость общестроительных работ		тенге					11303735				
		Материалы		тенге					3239386				
		Всего заработная плата		тенге						1824986			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					5791653				
			Накладные расходы	тенге					1660737				
			Сметная прибыль	тенге					1037157				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					14001629				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									996
			Сметная заработная плата	тенге						1824986			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге					14001629				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									996
			Сметная заработная плата	тенге						1824986			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**тенге**					26041076	1249423	20956403	3764722	32190260
									3835250	301807	--	2384462	
		Стоимость общестроительных работ		тенге					26041076				
		Материалы		тенге					9824624				
		Всего заработная плата		тенге						4137057			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					11131778				
			Накладные расходы	тенге					3764722				
			Сметная прибыль	тенге					2384462				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					32190260				

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2243
			Сметная заработная плата	тенге						4137057			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	тенге					32190260				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2243
			Сметная заработная плата	тенге						4137057			
			ОТДЕЛ 2. Блок B,C										
			РАЗДЕЛ 35. Колонна К1										
14	183	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	$м^3$		8,21	54451,37	7574,29	447046	62185	299141	91446	581571
			НР - 91%; СП - 8%				10440,98	1799,00	85720	14770		43079	
15	184	214-210-0501 РСНБ РК 2022	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т		0,6966771	351466,00	--	244858	--	244858	--	264447
			СП - 8%				--	--	--	--		19589	
16	185	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т		0,3699582	329294,00	--	121825	--	121825	--	131571
			СП - 8%				--	--	--	--		9746	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**тенге**					813729	62185	665824	91446	977589
									85720	14770	--	72414	
		Стоимость общестроительных работ		тенге					813729				
		Материалы		тенге					299140				
		Всего заработная плата		тенге						100490			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					366683				
			Накладные расходы	тенге					91446				
			Сметная прибыль	тенге					72414				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					977589				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									53
			Сметная заработная плата	тенге						100490			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге					977589				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									53
			Сметная заработная плата	тенге						100490			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**тенге**					813729	62185	665824	91446	977589
									85720	14770	--	72414	
		Стоимость общестроительных работ		тенге					813729				
		Материалы		тенге					299140				
		Всего заработная плата		тенге						100490			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					366683				
			Накладные расходы	тенге					91446				
			Сметная прибыль	тенге					72414				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					977589				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									53
			Сметная заработная плата	тенге						100490			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	тенге					977589				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									53
			Сметная заработная плата	тенге						100490			
			ОТДЕЛ 3. Блок D										
			РАЗДЕЛ 43. Ростверк R-1										

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
17	210	1106-0101-0116 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	/В30/ Плиты фундаментные железобетонные с пазами, стаканами и подколонниками, высотой до 2 м, толщиной до 1000 мм. Устройство	$м^3$		73,23	42171,10	3214,84	3088190	235422	2507352	370236	3735100
			НР - 91%; СП - 8%				4716,87	838,95	345416	61436		276674	
18	211	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,5263406	376202,00	--	198010	--	198010	--	213851
			СП - 8%				--	--	--	--		15841	
19	212	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т		6,261165	329294,00	--	2061764	--	2061764	--	2226705
			СП - 8%				--	--	--	--		164941	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**тенге**					5347964	235422	4767126	370236	6175656
									345416	61436	--	457456	
		Стоимость общестроительных работ		тенге					5347964				
		Материалы		тенге					2507351				
		Всего заработная плата		тенге						406852			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					2259774				
			Накладные расходы	тенге					370236				
			Сметная прибыль	тенге					457456				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					6175656				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									222
			Сметная заработная плата	тенге						406852			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге					6175656				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									222
			Сметная заработная плата	тенге						406852			

РАЗДЕЛ 46. Плита на отм: -0,700

20	220	1106-0101-0116 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	/В30/ Плиты фундаментные железобетонные с пазами, стаканами и подколонниками, высотой до 2 м, толщиной до 1000 мм. Устройство	$м^3$		4,43	42171,10	3214,84	186818	14242	151680	22397	225952
			НР - 91%; СП - 8%				4716,87	838,95	20896	3717		16737	
21	221	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		0,5544237	351466,00	--	194861	--	194861	--	210450
			СП - 8%				--	--	--	--		15589	
22	222	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		0,056808	329294,00	--	18707	--	18707	--	20204
			СП - 8%				--	--	--	--		1497	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**тенге**					400386	14242	365248	22397	456606
									20896	3717	--	33823	
		Стоимость общестроительных работ		тенге					400386				
		Материалы		тенге					151680				
		Всего заработная плата		тенге						24613			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					213568				
			Накладные расходы	тенге					22397				
			Сметная прибыль	тенге					33823				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					456606				

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									14
			Сметная заработная плата	тенге						24613			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге					456606				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									14
			Сметная заработная плата	тенге						24613			
			РАЗДЕЛ 66. Балка монолитная										
			Балка Б1										
23	**321**	**1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**(В25/30)Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**м^3**		**57,9**	**95200,03**	**10028,15**	**5512082**	**580630**	**3239386**	**1660737**	**7746644**
			НР - 21% СН - 8%				**29223,94**	**2295,68**	**1692066**	**132920**		**573825**	
24	**322**	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**		**4,870548**	**376202,00**	**--**	**1832310**	**--**	**1832310**	**--**	**1978895**
			СН - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**146585**	
25	**323**	**214-210-0501 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	**т**		**1,8262818**	**351466,00**	**--**	**641876**	**--**	**641876**	**--**	**693226**
			СН - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**51350**	
26	**324**	**214-210-0502 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**		**10,0744842**	**329294,00**	**--**	**3317467**	**--**	**3317467**	**--**	**3582864**
			СН - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**265397**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**тенге**					**11303735**	**580630**	**9031039**	**1660737**	**14001629**
									1692066	**132920**	**--**	**1037157**	
		Стоимость общестроительных работ		тенге					**11303735**				
		Материалы		тенге					**3239386**				
		Всего заработная плата		тенге						**1824986**			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					**5791653**				
			Накладные расходы	тенге					**1660737**				
			Сметная прибыль	тенге					**1037157**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					**14001629**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									996
			Сметная заработная плата	тенге						1824986			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге					14001629				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									996
			Сметная заработная плата	тенге						1824986			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**тенге**					**17052085**	**830294**	**14163413**	**2053370**	**20633891**
									2058378	**198073**	**--**	**1528436**	
		Стоимость общестроительных работ		тенге					**17052085**				
		Материалы		тенге					**5898417**				
		Всего заработная плата		тенге						**2256451**			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					**8264995**				
			Накладные расходы	тенге					**2053370**				
			Сметная прибыль	тенге					**1528436**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					**20633891**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1232
			Сметная заработная плата	тенге						2256451			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	тенге					20633891				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1232

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	тенге						2256451			
			ОТДЕЛ 4. Блок E,G										
			РАЗДЕЛ 73. Плита на отм: -0,700										
27	386	1106-0101-0116 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	/B30/ Плиты фундаментные железобетонные с пазами, стаканами и подколонниками, высотой до 2 м, толщиной до 1000 мм. Устройство	$м^3$		11,79	42171,10	3214,84	497197	37903	403682	59608	601349
			НР - 91%; СП - 8%				4716,87	838,95	55612	9891		44544	
28	387	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		1,5282226	351466,00	--	537118	--	537118	--	580087
			СП - 8%				--	--	--	--		42969	
29	388	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		0,1073494	329294,00	--	35350	--	35350	--	38178
			СП - 8%				--	--	--	--		2828	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**тенге**					1069665	37903	976150	59608	1219614
									55612	9891	--	90341	
		Стоимость общестроительных работ		тенге					1069665				
		Материалы		тенге					403682				
		Всего заработная плата		тенге						65503			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					572468				
			Накладные расходы	тенге					59608				
			Сметная прибыль	тенге					90341				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					1219614				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									36
			Сметная заработная плата	тенге						65503			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге					1219614				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									36
			Сметная заработная плата	тенге						65503			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	**тенге**					1069665	37903	976150	59608	1219614
									55612	9891	--	90341	
		Стоимость общестроительных работ		тенге					1069665				
		Материалы		тенге					403682				
		Всего заработная плата		тенге						65503			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					572468				
			Накладные расходы	тенге					59608				
			Сметная прибыль	тенге					90341				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					1219614				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									36
			Сметная заработная плата	тенге						65503			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	тенге					1219614				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									36
			Сметная заработная плата	тенге						65503			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**									55021354
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					6034960				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						2179805			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						524541			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							36761787		

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			- Накладные расходы	тенге								5969146	
			- Сметная прибыль	тенге								4075653	
			Итого по АКТУ:										**55 021 354**
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря										**0**
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:										**55 021 354**
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%									**660 256**
			Итого с временными зданиями и сооружениями:										**55 681 610**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3%	1,30%									**723 861**
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:										**56 405 471**
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%									**1 128 109**
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием										**57 533 581**
			Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,079	1,079									**62 078 733**
			НДС на 2023 год, - 12 %	12%									**7 449 448**
			Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС										**69 528 181**

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____**Шабани Ремзи**
М.П

Технический надзор: Канафин А.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь

Наименование объекта - Общежитие для студентов (А11)

АКТ выполненных работ № 359
за август месяц 2025 года

на Архитектурные решения (АР)

Составлен(а) в ценах 2022г.(редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 3. Отделка помещений													
Подраздел 4. СТЕНЫ отм: +3,3													
			Гипсовая штукатурка. Водоэмульс.краска в 2слоя										
1	**56**	**1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25**	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**		**2385,7**	**1943,65**	**25,18**	**4636966**	**60072**	**1864997**	**2188498**	**7371503**
			НР - 80%; СП - 8%				**1136,73**	**9,95**	**2711897**	**23738**		**546039**	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										
			Зарплата рабочих строителей	тенге					**2711897**				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге						**60072**			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге						**23738**			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге							**1864997**		
		Накладные расходы		тенге								**2188498**	
		Сметная прибыль		тенге								**546039**	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге									**7371503**
Подраздел 6. СТЕНЫ отм: +6,6													
			Гипсовая штукатурка. Водоэмульс.краска в 2слоя										
2	**66**	**1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25**	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**		**2385,7**	**1943,65**	**25,18**	**4636966**	**60072**	**1864997**	**2188498**	**7371503**
			НР - 80%; СП - 8%				**1136,73**	**9,95**	**2711897**	**23738**		**546039**	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2										

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Зарплата рабочих строителей	тенге					2711897				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге						60072			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге						23738			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге							1864997		
		Накладные расходы		тенге								2188498	
		Сметная прибыль		тенге								546039	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		тенге									7371503
			Подраздел 10. СТЕНЫ отм: +13,2										
			Гипсовая штукатурка. Водоэмульс.краска в 2слоя										
3	**86**	**1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25**	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**		**2385,7**	**1943,65**	**25,18**	**4636966**	**60072**	**1864997**	**2188498**	**7371503**
			НР - 80%; СП - 8%				**1136,73**	**9,95**	**2711897**	**23738**		**546039**	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3										
			Зарплата рабочих строителей	тенге					2711897				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге						60072			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге						23738			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге							1864997		
		Накладные расходы		тенге								2188498	
		Сметная прибыль		тенге								546039	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		тенге									7371503
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**					**13910898**	**180216**	**5594991**	**6565494**	**22114509**
									8135691	**71214**	**–**	**1638117**	
		Стоимость общестроительных работ		тенге					**13910898**				
		Материалы		тенге					**5594991**				
		Всего заработная плата		тенге						**8206905**			
			Накладные расходы	тенге					**6565494**				
			Сметная прибыль	тенге					**1638117**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					**22114509**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**4278**
			Сметная заработная плата	тенге						**8206905**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					**22114509**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**4278**
			Сметная заработная плата	тенге						**8206905**			
			РАЗДЕЛ 6. Экспликация стен										
			Подраздел 1. +/-0,000										
			Г7 - Кладка из газоблока-наружные стены										
4	**116**	**1108-0301-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м**	**$м^3$**		**25,12**	**43283,28**	**779,36**	**1087276**	**19577**	**811971**	**242715**	**1436390**
			НР - 93%; СП - 8%				**10180,24**	**209,24**	**255728**	**5256**		**106399**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Г5 - Кладка из газоблока 200 мм -внутренние стены										

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5	119	1108-0401-0506 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Перегородки неармированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)		397	8882,64	133,97	3526408	53186	2736644	698271	4562653
			НР - 93%; СП - 8%				1855,36	35,90	736578	14252		337974	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										
			Зарплата рабочих строителей	тенге					992306				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге						72763			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге						19508			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге							3548615		
		Накладные расходы		тенге								940986	
		Сметная прибыль		тенге								444373	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге									5999043
			Подраздел 2. +3.30										
			Г7 - Кладка из газоблока-наружные стены										
6	121	1108-0301-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	$м^3$		29,3	43283,28	779,36	1268200	22836	947083	283103	1675407
			НР - 93%; СП - 8%				10180,24	209,24	298281	6131		124104	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Г5 - Кладка из газоблока 200 мм -внутренние стены										
7	124	1108-0401-0506 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Перегородки неармированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)		320	8882,64	133,97	2842445	42870	2205860	562838	3677706
			НР - 95%; СП - 8%				1855,36	35,90	593715	11488		272422	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2										
			Зарплата рабочих строителей	тенге					891996				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге						65706			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге						17619			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге							3152943		
		Накладные расходы		тенге								845941	
		Сметная прибыль		тенге								396526	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		тенге									5353112
			Подраздел 3. +6.60										
			Г7 - Кладка из газоблока-наружные стены										
8	126	1108-0301-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	$м^3$		61,05	43283,28	779,36	2642444	47580	1973360	589879	3490908
			НР - 93%; СП - 8%				10180,24	209,24	621504	12774		258586	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Г5 - Кладка из газоблока 200 мм -внутренние стены										

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
9	129	1108-0401-0506 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Перегородки неармированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м**	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	292,8		8882,64	133,97	2600837	39227	2018361	514997	3365101
			НР - 93%; СП - 8%				1855,36	35,90	543249	10512		249266	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3										
			Зарплата рабочих строителей	тенге					1164753				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге						86807			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге						23286			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге							3991722		
		Накладные расходы		тенге								1104876	
		Сметная прибыль		тенге								507852	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		тенге									6856009
			Подраздел 4. +9.90										
			Г7 - Кладка из газоблока-наружные стены										
10	131	1108-0301-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м**	$м^3$	88,18		43283,28	779,36	3816720	68724	2850302	852015	5042233
			НР - 93%; СП - 8%				10180,24	209,24	897694	18451		373499	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Г5 - Кладка из газоблока 200 мм -внутренние стены										
11	134	1108-0401-0506 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Перегородки неармированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м**	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	292,8		8882,64	133,97	2600837	39227	2018361	514997	3365101
			НР - 93%; СП - 8%				1855,36	35,90	543249	10512		249266	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4										
			Зарплата рабочих строителей	тенге					1440943				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге						107951			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге						28963			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге							4868663		
		Накладные расходы		тенге								1367012	
		Сметная прибыль		тенге								622765	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4		тенге									8407334
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					20385167	333227	15561942	4258815	26615499
									4489998	89376	--	1971516	
		Стоимость общестроительных работ		тенге					20385167				
		Материалы		тенге					15561943				
		Всего заработная плата		тенге						4579374			
			Накладные расходы	тенге					4258815				
			Сметная прибыль	тенге					1971516				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					26615498				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2386
			Сметная заработная плата	тенге						4579374			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					26615498				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2386

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	тенге						4579374			
			РАЗДЕЛ 8.ЛИФТЫ										
12	244	516-101-0314 РСНБ РК 2022	**Лифт грузопассажирский, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 5, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины крашеный металл**	комплект		1	13005735,00	--	13005735	--		--	13005735
							--	--	--	--	13005735	--	
13	248	516-101-0211 РСНБ РК 2022	**Лифт пассажирский, грузоподъемность 630 кг, количество остановок 5, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины крашеный металл**	комплект		1	12611549,00	--	12611549	--		--	12611549
							--	--	--	--	12611549	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					25617284	--	--	--	25617284
									--	--	25617284	--	
		Стоимость оборудования		тенге					25617284				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге					25617284				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					25617284				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									74347291
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					12625689				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						513443			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						160590			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							21156934		
			- Оборудование, инвентарь	тенге							25617284		
			- Накладные расходы	тенге								10824309	
			- Сметная прибыль	тенге								3609633	
			Итого по АКТУ:										74 347 291
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря										25 617 284
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:										48 730 007
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%									584 760
			Итого с временными зданиями и сооружениями:										49 314 767
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3%	1,30%									641 092
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:										49 955 859
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%									999 117
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием										76 572 260
			Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,079	1,079									82 621 469
			НДС на 2023 год, - 12 %	12%									9 914 576
			Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС										92 536 045

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____ **Шабани Ремзи**
М.П

Технический надзор: Канафин А.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь

Наименование объекта - Общежитие для студентов (А11)

АКТ выполненных работ № 359/1
за август месяц 2025 года

на Архитектурные решения (АР) (включаемые работы)

Составлен(а) в ценах 2022г.(редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 6. Экспликация стен										
			Подраздел 1. +13,20										
			Г7 - Кладка из газоблока-наружные стены										
1		1108-0301-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м**	$м^3$		231,24	43283,28	779,36	10008826	180220	7474527	2234292	13222567
			НР - 95%; СП - 8%				10180,24	209,24	2354079	48385		979449	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Г5 - Кладка из газоблока 200 мм -внутренние стены										
2		1108-0401-0506 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Перегородки неармированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м**	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)		65	8882,64	133,97	577372	8709	448065	114327	747034
			НР - 93%; СП - 8%				1855,36	35,90	120598	2334		55336	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										
			Зарплата рабочих строителей	тенге					2474677				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге						188929			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге						50719			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге							7922593		
		Накладные расходы		тенге								2348619	
		Сметная прибыль		тенге								1034785	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге									13969602
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**					10586198	188929	7922592	2348619	13969601
									2474677	50719	--	1034785	
		Стоимость общестроительных работ		тенге					10586198				

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Материалы		тенге					7922593				
		Всего заработная плата		тенге						2525396			
			Накладные расходы	тенге					2348619				
			Сметная прибыль	тенге					1034785				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					13969602				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1316
			Сметная заработная плата	тенге						2525396			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					13969602				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1316
			Сметная заработная плата	тенге						2525396			
			РАЗДЕЛ 7. Полы										
			Подраздел 1. на отм: 0,000										
					Тип 1								
3		**1112-0101-1602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной**	**$м^2$ кровли**	**4230**		**497,22**	**1,93**	**2103241**	**8164**	**1850202**	**228970**	**2518796**
			НР - 92%; СП - 8%				**57,89**	**0,95**	**244875**	**4019**		**186585**	
4		**1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**4230**		**4634,11**	**120,30**	**19602285**	**508869**	**14268001**	**4617891**	**26157770**
			НР - 94%; СП - 8%				**1140,76**	**20,62**	**4825415**	**87223**		**1937594**	
5		**1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**4230**		**3669,15**	**59,71**	**15520505**	**252574**	**12356422**	**2783594**	**19768440**
			НР - 94%; СП - 8%				**688,30**	**11,76**	**2911509**	**49745**		**1464341**	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										
			Зарплата рабочих строителей	тенге					7981799				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге						769607			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге						140987			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге							28474626		
		Накладные расходы		тенге								7630455	
		Сметная прибыль		тенге								3588520	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге									48445006
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**					**37226031**	**769607**	**28474625**	**7630455**	**48445006**
									7981799	**140987**	**--**	**3588520**	
				тенге					**37226031**				
		Стоимость общестроительных работ		тенге					**28474626**				
		Материалы		тенге						**8122786**			
		Всего заработная плата		тенге					**7630455**				
			Накладные расходы	тенге					**3588520**				
			Сметная прибыль	тенге					**48445006**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге									**3195**
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч						**8122786**			
			Сметная заработная плата	тенге					**48445006**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге									**3195**
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч						**8122786**			
			Сметная заработная плата	тенге									
			РАЗДЕЛ 8.ЛИФТЫ										

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	244	516-101-0314 РСНБ РК 2022	Лифт грузопассажирский, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 5, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины крашеный металл	комплект		3	13005735,00	--	39017205	--		--	39017205
							--	--	--	--	39017205	--	
7	248	516-101-0211 РСНБ РК 2022	Лифт пассажирский, грузоподъемность 630 кг, количество остановок 5, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины крашеный металл	комплект		3	12611549,00	--	37834647	--		--	37834647
							--	--	--	--	37834647	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					76851852	--	--	--	76851852
									--	--	76851852	--	
		Стоимость оборудования		тенге					76851852				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге					76851852				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					76851852				139266460
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									
			В ТОМ ЧИСЛЕ:						10456476				
			- Зарплата рабочих строителей	тенге						958536			
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						191706			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге							36397219		
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							76851852		
			- Оборудование, инвентарь	тенге								9979074	
			- Накладные расходы	тенге								4623305	
			- Сметная прибыль	тенге									139 266 460
			Итого по АКТУ:										76 851 852
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря										62 414 608
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:										748 975
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%									63 163 583
			Итого с временными зданиями и сооружениями:										821 127
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3%	1,30%									63 984 710
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:										1 279 694
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%									142 116 256
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием										153 343 440
			Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,079	1,079									18 401 213
			НДС на 2023 год, - 12 %	12%									171 744 653
			Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС										

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____ **Шабани Ремзи**
М.П

Технический надзор: Канафин А.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____