Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь

Наименование объекта - Медико-восстановительный центр (А13)

АКТ выполненных работ № 369
за август месяц 2025 года

на Конструкции железобетонные (КЖ)

Составлен(а) в ценах 2022г.(редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 3. Колонны										
			К1										
1	19	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	$м^3$		22,972	54451,37	7574,29	1250857	173997	837010	255871	1627266
			НР - 91%, СП - 8%				10440,98	1799,00	239850	41327		120538	
2	20	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		1,9988028	376202,00	--	751954	--	751954	--	812110
			СП - 8%				--	--	--	--		60156	
3	21	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т		2,2095265	329294,00	--	727584	--	727584	--	785791
			СП - 8%				--	--	--	--		58207	
			К2										
4	22	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство**	$м^3$		8,682	54451,37	7574,29	472747	65760	316338	96703	615006
			НР - 91%, СП - 8%				10440,98	1799,00	90649	15619		45556	
5	23	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		1,5116383	376202,00	--	568681	--	568681	--	614176
			СП - 8%				--	--	--	--		45495	
6	24	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т		1,6710078	329294,00	--	550253	--	550253	--	594273
			СП - 8%				--	--	--	--		44020	
			К3										

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
7	25	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	$м^3$		5,34	54451,37	7574,29	290770	40447	194568	59479	378269
			НР - 91%; СП - 8%				10440,98	1799,00	55755	9607		28020	
8	26	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,9336821	376202,00	--	351253	--	351253	--	379353
			СП - 8%				--	--	--	--		28100	
9	27	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		1,0321138	329294,00	--	339869	--	339869	--	367059
			СП - 8%				--	--	--	--		27190	
			К4										
10	28	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	$м^3$		15,69	54451,37	7574,29	854342	118840	571683	174761	1111431
			НР - 91%; СП - 8%				10440,98	1799,00	163819	28226		82328	
11	29	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		1,3716834	376202,00	--	516030	--	516030	--	557312
			СП - 8%				--	--	--	--		41282	
12	30	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		1,7120769	329294,00	--	563777	--	563777	--	608879
			СП - 8%				--	--	--	--		45102	
			К5										
13	31	1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	$м^3$		4,18	54451,37	7574,29	227607	31661	152303	46558	296099
			НР - 91%; СП - 8%				10440,98	1799,00	43643	7520		21933	
14	32	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,3654325	376202,00	--	137476	--	137476	--	148474
			СП - 8%				--	--	--	--		10998	
15	33	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		0,403952	329294,00	--	133019	--	133019	--	143661
			СП - 8%				--	--	--	--		10642	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					7736219	430705	6711798	633372	9039159
									593716	102299	--	669567	
		Стоимость общестроительных работ		тенге					7736219				
		Материалы		тенге					2071902				
		Всего заработная плата		тенге						696015			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					4639896				
			Накладные расходы	тенге					633372				
			Сметная прибыль	тенге					669567				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					9039158				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									369
			Сметная заработная плата	тенге						696015			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					9039158				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									369
			Сметная заработная плата	тенге						696015			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 4. Плита на отм: -0,40									
16	**34**	**1106-0101-0116 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**/В30/ Плиты фундаментные железобетонные с пазами, стаканами и подколонниками, высотой до 2 м, толщиной до 1000 мм. Устройство**	**м³**		**59,44**	**-42171,10**	**-3214,84**	**-2506650**	**-191090**	**-2035189**	**-300517**	**-3031740**
			НР - 91%; СП - 8%				**-4716,87**	**-838,95**	**-280371**	**-49867**		**-224573**	
17	**35**	**214-210-0502 РСНБ РК 2022**	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	**т**		**6,9159638**	**-329294,00**	**--**	**-2277385**	**--**	**-2277385**	**--**	**-2459576**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**-182191**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**					**-4784035**	**-191090**	**-4312574**	**-300517**	**-5491316**
									-280371	**-49867**	**--**	**-406764**	
		Стоимость общестроительных работ		тенге					**-4784035**				
		Материалы		тенге					**-2035189**				
		Всего заработная плата		тенге						**-330238**			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					**-2277385**				
			Накладные расходы	тенге					**-300517**				
			Сметная прибыль	тенге					**-406764**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					**-5491316**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-181**
			Сметная заработная плата	тенге						**-330238**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					**-5491316**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**-181**
			Сметная заработная плата	тенге						**-330238**			
			РАЗДЕЛ 5. Балка монолитная										
			Балка в осях Д										
18	**36**	**1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**(В25/30)Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**м³**		**14**	**95200,03**	**10028,15**	**1332800**	**140395**	**783270**	**401560**	**1873109**
			НР - 91%; СП - 8%				**29223,94**	**2295,68**	**409135**	**32140**		**138749**	
19	**37**	**214-210-0501 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	**т**		**0,4727514**	**351466,00**	**--**	**166156**	**--**	**166156**	**--**	**179448**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**13292**	
20	**38**	**214-210-0502 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**		**0,8375055**	**329294,00**	**--**	**275786**	**--**	**275786**	**--**	**297849**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**22063**	
			Балка в осях А										
21	**39**	**1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**(В25/30)Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**м³**		**48,26**	**95200,03**	**10028,15**	**4594353**	**483959**	**2700047**	**1384234**	**6456874**
			НР - 91%; СП - 8%				**29223,94**	**2295,68**	**1410347**	**110790**		**478287**	
22	**40**	**214-210-0501 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм**	**т**		**1,6296415**	**351466,00**	**--**	**572764**	**--**	**572764**	**--**	**618585**

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%				--	--	--	--		45821	
23	41	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т		2,8179041	329294,00	--	927919	--	927919	--	1002153
			СП - 8%				--	--	--	--		74234	
			Балка в осях 18										
24	42	1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	(В25/30)Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$		48,26	95200,03	10028,15	4594353	483959	2700047	1384234	6456874
			НР - 91%; СП - 8%				29223,94	2295,68	1410347	110790		478287	
25	43	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т		0,4106233	351466,00	--	144320	--	144320	--	155866
			СП - 8%				--	--	--	--		11546	
26	44	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т		0,7452304	329294,00	--	245400	--	245400	--	265032
			СП - 8%				--	--	--	--		19632	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					12853851	1108313	8515709	3170028	17305790
									3229829	253720	--	1281911	
		Стоимость общестроительных работ		тенге					12853851				
		Материалы		тенге					6183367				
		Всего заработная плата		тенге						3483549			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					2332345				
			Накладные расходы	тенге					3170028				
			Сметная прибыль	тенге					1281911				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					17305790				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1901
			Сметная заработная плата	тенге						3483549			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					17305790				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1901
			Сметная заработная плата	тенге						3483549			
			РАЗДЕЛ 6. Стены										
			СТ-01										
27	45	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	/В30/ Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	$м^3$		20,1	60125,13	5895,09	1208515	118491	792475	295327	1624149
			НР - 91%; СП - 8%				14803,44	1342,58	297549	26986		120307	
28	46	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,12	376202,00	--	45144	--	45144	--	48756
			СП - 8%				--	--	--	--		3612	
29	47	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		1,15349	351466,00	--	405413	--	405413	--	437846
			СП - 8%				--	--	--	--		32433	
			СТ-02										

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
30	48	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	/В30/ Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	$м^3$		23,1	60125,13	5895,09	1388891	136177	910755	339406	1866560
			НР - 91%; СП - 8%				14803,44	1342,58	341959	31014		138264	
31	49	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,12	376202,00	--	45144	--	45144	--	48756
			СП - 8%				--	--	--	--		3612	
32	50	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		1,16694	351466,00	--	410140	--	410140	--	442951
			СП - 8%				--	--	--	--		32811	
			СТ-03										
33	51	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	/В30/ Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	$м^3$		11,2	60125,13	5895,09	673401	66025	441577	164560	904998
			НР - 91%; СП - 8%				14803,44	1342,58	165799	15037		67037	
34	52	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,096	376202,00	--	36115	--	36115	--	39004
			СП - 8%				--	--	--	--		2889	
35	53	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		0,8084	351466,00	--	284125	--	284125	--	306855
			СП - 8%				--	--	--	--		22730	
			СТ-04										
36	54	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	/В30/ Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	$м^3$		8,2	60125,13	5895,09	493026	48340	323298	120482	662588
			НР - 91%; СП - 8%				14803,44	1342,58	121388	11009		49081	
37	55	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,096	376202,00	--	36115	--	36115	--	39004
			СП - 8%				--	--	--	--		2889	
38	56	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		0,43733	351466,00	--	153707	--	153707	--	166004
			СП - 8%				--	--	--	--		12297	
			СТ-05										
39	57	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	/В30/ Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	$м^3$		20,1	60125,13	5895,09	1208515	118491	792475	295327	1624149
			НР - 91%; СП - 8%				14803,44	1342,58	297549	26986		120307	
40	58	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,12	376202,00	--	45144	--	45144	--	48756
			СП - 8%				--	--	--	--		3612	
41	59	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		1,16694	351466,00	--	410140	--	410140	--	442951
			СП - 8%				--	--	--	--		32811	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			СТ-06										
42	60	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	/В30/ Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	$м^3$		23,1	60125,13	5895,09	1388891	136177	910755	339406	1866560
			НР - 91%, СП - 8%				14803,44	1342,58	341959	31014		138264	
43	61	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,12	376202,00	--	45144	--	45144	--	48756
			СП - 8%				--	--	--	--		3612	
44	62	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		1,18989	351466,00	--	418206	--	418206	--	451662
			СП - 8%				--	--	--	--		33456	
			СТ-07										
45	63	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	/В30/ Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	$м^3$		14,3	60125,13	5895,09	859789	84300	563800	210108	1155489
			НР - 91%, СП - 8%				14803,44	1342,58	211689	19199		85592	
46	64	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,12	376202,00	--	45144	--	45144	--	48756
			СП - 8%				--	--	--	--		3612	
47	65	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		0,7213	351466,00	--	253512	--	253512	--	273793
			СП - 8%				--	--	--	--		20281	
			СТ-08										
48	66	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	/В30/ Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	$м^3$		14,1	60125,13	5895,09	847764	83120	555915	207170	1139328
			НР - 91%; СП - 8%				14803,44	1342,58	208729	18930		84395	
49	67	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,12	376202,00	--	45144	--	45144	--	48756
			СП - 8%				--	--	--	--		3612	
50	68	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		0,7197	351466,00	--	252950	--	252950	--	273186
			СП - 8%				--	--	--	--		20236	
			СТ-09										
51	69	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	/В30/ Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	$м^3$		15,1	60125,13	5895,09	907889	89016	595341	221862	1220132
			НР - 91%; СП - 8%				14803,44	1342,58	223532	20273		90380	
52	70	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,12	376202,00	--	45144	--	45144	--	48756
			СП - 8%				--	--	--	--		3612	
53	71	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		0,74855	351466,00	--	263090	--	263090	--	284137

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%				--	--	--	--		21047	
			СТ-10										
54	72	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**/В30/ Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	$м^3$		13,6	60125,13	5895,09	817702	80173	536202	199823	1098927
			НР - 91%; СП - 8%				14803,44	1342,58	201327	18259		81402	
55	73	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,12	376202,00	--	45144	--	45144	--	48756
			СП - 8%				--	--	--	--		3612	
56	74	214-210-0501 РСНБ РК 2022	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т		1,1535	351466,00	--	405416	--	405416	--	437849
			СП - 8%				--	--	--	--		32433	
			СТ-11										
57	75	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**/В30/ Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	$м^3$		13,6	60125,13	5895,09	817702	80173	536202	199823	1098927
			НР - 91%; СП - 8%				14803,44	1342,58	201327	18259		81402	
58	76	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,12	376202,00	--	45144	--	45144	--	48756
			СП - 8%				--	--	--	--		3612	
59	77	214-210-0501 РСНБ РК 2022	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т		1,1669	351466,00	--	410126	--	410126	--	442936
			СП - 8%				--	--	--	--		32810	
			СТ-12										
60	78	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**/В30/ Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	$м^3$		19,5	60125,13	5895,09	1172440	114954	768819	286511	1575667
			НР - 91%; СП - 8%				14803,44	1342,58	288667	26180		116716	
61	79	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,12	376202,00	--	45144	--	45144	--	48756
			СП - 8%				--	--	--	--		3612	
62	80	214-210-0501 РСНБ РК 2022	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т		0,7844	351466,00	--	275690	--	275690	--	297745
			СП - 8%				--	--	--	--		22055	
			СТ-13										
63	81	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**/В30/ Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	$м^3$		19,5	60125,13	5895,09	1172440	114954	768819	286511	1575667
			НР - 91%; СП - 8%				14803,44	1342,58	288667	26180		116716	
64	82	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,12	376202,00	--	45144	--	45144	--	48756
			СП - 8%				--	--	--	--		3612	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
65	83	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		0,4133	351466,00	--	145261	--	145261	--	156882
			СП - 8%				--	--	--	--		11621	
			СТ-14										
66	84	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	/В30/ Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	$м^3$		13,3	60125,13	5895,09	799664	78404	524374	195415	1074686
			НР - 91%; СП - 8%				14803,44	1342,58	196886	17856		79606	
67	85	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,096	376202,00	--	36115	--	36115	--	39004
			СП - 8%				--	--	--	--		2889	
68	86	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		0,8824	351466,00	--	310134	--	310134	--	334945
			СП - 8%				--	--	--	--		24811	
			СТ-15										
69	87	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	/В30/ Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	$м^3$		13,3	60125,13	5895,09	799664	78404	524374	195415	1074686
			НР - 91%; СП - 8%				14803,44	1342,58	196886	17856		79606	
70	88	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,096	376202,00	--	36115	--	36115	--	39004
			СП - 8%				--	--	--	--		2889	
71	89	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		1,2139	351466,00	--	426645	--	426645	--	460777
			СП - 8%				--	--	--	--		34132	
			СТ-16										
72	90	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	/В30/ Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	$м^3$		13,3	60125,13	5895,09	799664	78404	524374	195415	1074686
			НР - 91%; СП - 8%				14803,44	1342,58	196886	17856		79606	
73	91	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,096	376202,00	--	36115	--	36115	--	39004
			СП - 8%				--	--	--	--		2889	
74	92	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		0,7453	351466,00	--	261948	--	261948	--	282904
			СП - 8%				--	--	--	--		20956	
			СТ-17										
75	93	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	/В30/ Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	$м^3$		15,1	60125,13	5895,09	907889	89016	595341	221862	1220132
			НР - 91%; СП - 8%				14803,44	1342,58	223532	20273		90380	
76	94	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,12	376202,00	--	45144	--	45144	--	48756

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%				--	--	--	--		3612	
77	95	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		0,7197	351466,00	--	252950	--	252950	--	273186
			СП - 8%				--	--	--	--		20236	
			СТ-18										
78	96	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	/В30/ Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	$м^3$		15,1	60125,13	5895,09	907889	89016	595341	221862	1220132
			НР - 91%; СП - 8%				14803,44	1342,58	223532	20273		90380	
79	97	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,12	376202,00	--	45144	--	45144	--	48756
			СП - 8%				--	--	--	--		3612	
80	98	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		0,7486	351466,00	--	263107	--	263107	--	284156
			СП - 8%				--	--	--	--		21049	
			СТ-19										
81	99	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	/В30/ Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	$м^3$		5,6	60125,13	5895,09	336701	33012	220790	82280	452500
			НР - 91%; СП - 8%				14803,44	1342,58	82899	7518		33518	
82	100	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		0,14588	351466,00	--	51272	--	51272	--	55374
			СП - 8%				--	--	--	--		4102	
83	101	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		0,19004	329294,00	--	62579	--	62579	--	67585
			СП - 8%				--	--	--	--		5006	
			СТ-20										
84	102	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	/В30/ Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	$м^3$		3,4	60125,13	5895,09	204425	20044	134049	49956	274731
			НР - 91%; СП - 8%				14803,44	1342,58	50332	4565		20350	
85	103	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		0,10464	351466,00	--	36777	--	36777	--	39719
			СП - 8%				--	--	--	--		2942	
86	104	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		0,26001	329294,00	--	85620	--	85620	--	92470
			СП - 8%				--	--	--	--		6850	
			СТ-21										
87	105	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	/В30/ Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	$м^3$		5,6	60125,13	5895,09	336701	33012	220790	82280	452500
			НР - 91%; СП - 8%				14803,44	1342,58	82899	7518		33518	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
88	106	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		0,1561	351466,00	--	54864	--	54864	--	59253
			СП - 8%				--	--	--	--		4389	
89	107	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		0,1316	329294,00	--	43335	--	43335	--	46802
			СП - 8%				--	--	--	--		3467	
			СТ-22										
90	108	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	/В30/ Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	$м^3$		5,6	60125,13	5895,09	336701	33012	220790	82280	452500
			НР - 91%; СП - 8%				14803,44	1342,58	82899	7518		33518	
91	109	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		0,1561	351466,00	--	54864	--	54864	--	59253
			СП - 8%				--	--	--	--		4389	
92	110	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		0,1316	329294,00	--	43335	--	43335	--	46802
			СП - 8%				--	--	--	--		3467	
			СТ-23										
93	111	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	/В30/ Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	$м^3$		14,5	60125,13	5895,09	871814	85478	571686	213047	1171650
			НР - 91%; СП - 8%				14803,44	1342,58	214650	19467		86789	
94	112	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		0,84344	351466,00	--	296440	--	296440	--	320155
			СП - 8%				--	--	--	--		23715	
			СТ-24										
95	113	1106-0601-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	/В30/ Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	$м^3$		6,97	60125,13	5895,09	419072	41089	274803	102409	563200
			НР - 91%; СП - 8%				14803,44	1342,58	103180	9358		41719	
96	114	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		0,4054329	351466,00	--	142496	--	142496	--	153896
			СП - 8%				--	--	--	--		11400	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге					26918738	1929282	20144734	4808537	34265466
									4844722	439384	--	2538186	
		Стоимость общестроительных работ		тенге					26918738				
		Материалы		тенге					12903145				
		Всего заработная плата		тенге						5284106			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					7241589				
			Накладные расходы	тенге					4808537				
			Сметная прибыль	тенге					2538186				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					34265461				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2830

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	тенге						5284106			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге					34265461				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2830
			Сметная заработная плата	тенге						5284106			
			РАЗДЕЛ 8. Плита на отм: +11,39										
97	122	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**/В30/ Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	$м^3$		621,22	90913,27	3018,85	56477142	1875370	34934407	18321691	80782741
			НР - 91%, СП - 8%				31659,26	750,72	19667365	466362		5983908	
98	123	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,3568749	376202,00	--	134257	--	134257	--	144998
			СП - 8%				--	--	--	--		10741	
99	124	214-210-0501 РСНБ РК 2022	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т		17,1049589	351466,00	--	6011811	--	6011811	--	6492756
			СП - 8%				--	--	--	--		480945	
100	125	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т		26,3974049	329294,00	--	8692507	--	8692507	--	9387908
			СП - 8%				--	--	--	--		695401	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге					71315717	1875370	49772982	18321691	96808403
									19667365	466362	--	7170995	
		Стоимость общестроительных работ		тенге					71315717				
		Материалы		тенге					34934406				
		Всего заработная плата		тенге						20133727			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					14838575				
			Накладные расходы	тенге					18321691				
			Сметная прибыль	тенге					7170995				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					96808403				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									11071
			Сметная заработная плата	тенге						20133727			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге					96808403				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									11071
			Сметная заработная плата	тенге						20133727			
			РАЗДЕЛ 10. Плита на отм: +3,65; +7,40; +12,3										
101	130	214-210-0501 РСНБ РК 2022	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т		3,0183	351466,00	--	1060830	--	1060830	--	1145696
			СП - 8%				--	--	--	--		84866	
102	131	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т		32,5205	329294,00	--	10708806	--	10708806	--	11565510
			СП - 8%				--	--	--	--		856704	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге					11769636	--	11769636	--	12711206
									--	--	--	941570	
		Стоимость общестроительных работ		тенге					11769636				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					11769636				

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	тенге					941570				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					12711206				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге					12711206				
			РАЗДЕЛ 11. Плита на отм: +3,65; +7,40; +11,39										
103	132	214-210-0501 РСНБ РК 2022	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т		2,7033	351466,00	--	950118	--	950118	--	1026127
			СП - 8%				--	--	--	--		76009	
104	133	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т		2,775	329294,00	--	913791	--	913791	--	986894
			СП - 8%				--	--	--	--		73103	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге					1863909	--	1863909	--	2013021
									--	--	--	149112	
		Стоимость общестроительных работ		тенге					1863909				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					1863909				
			Сметная прибыль	тенге					149112				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					2013021				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге					2013021				
			РАЗДЕЛ 12. Лестница										
			Nr1										
105	134	1106-1909-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	$м^3$ бетона		2,8	17292,24	255,77	48418	716	23967	21744	75775
			НР - 91%; СП - 8%				8476,83	57,07	23735	160		5613	
106	135	1106-1909-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	$м^3$ бетона		2,8	4648,09	242,20	13015	678	--	11369	26335
			НР - 91%; СП - 8%				4405,89	56,12	12336	157		1951	
107	136	1106-1909-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство/В25/**	$м^3$ бетона		2,8	60093,46	12898,82	168262	36117	90353	45610	230981
			НР - 91%; СП - 8%				14925,65	2974,58	41792	8329		17110	
108	137	214-210-0501 РСНБ РК 2022	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т		0,1638	351466,00	--	57570	--	57570	--	62176
			СП - 8%				--	--	--	--		4606	
109	138	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т		1,271	329294,00	--	418533	--	418533	--	452016
			СП - 8%				--	--	--	--		33483	
			Nr2										
110	139	1106-1909-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	$м^3$ бетона		2,8	17292,24	255,77	48418	716	23967	21744	75775
			НР - 91%; СП - 8%				8476,83	57,07	23735	160		5613	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
111	140	1106-1909-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^3$ бетона		2,8	4648,09	242,20	13015	678	--	11369	26335
			НР - 91%; СП - 8%				4405,89	56,12	12336	157		1951	
112	141	1106-1909-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство/В25/	$м^3$ бетона		2,8	60093,46	12898,82	168262	36117	90353	45610	230981
			НР - 91%; СП - 8%				14925,65	2974,58	41792	8329		17110	
113	142	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		0,1513	351466,00	--	53177	--	53177	--	57431
			СП - 8%				--	--	--	--		4254	
114	143	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		0,7442	329294,00	--	245061	--	245061	--	264666
			СП - 8%				--	--	--	--		19605	
			Nr3										
115	144	1106-1909-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^3$ бетона		2,8	17292,24	255,77	48418	716	23967	21744	75775
			НР - 91%; СП - 8%				8476,83	57,07	23735	160		5613	
116	145	1106-1909-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^3$ бетона		2,8	4648,09	242,20	13015	678	--	11369	26335
			НР - 91%; СП - 8%				4405,89	56,12	12336	157		1951	
117	146	1106-1909-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство/В25/	$м^3$ бетона		2,8	60093,46	12898,82	168262	36117	90353	45610	230981
			НР - 91%; СП - 8%				14925,65	2974,58	41792	8329		17110	
118	147	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		0,1513	351466,00	--	53177	--	53177	--	57431
			СП - 8%				--	--	--	--		4254	
119	148	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		0,7442	329294,00	--	245061	--	245061	--	264666
			СП - 8%				--	--	--	--		19605	
			Nr4										
120	149	1106-1909-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	$м^3$ бетона		2,8	17292,24	255,77	48418	716	23967	21744	75775
			НР - 91%; СП - 8%				8476,83	57,07	23735	160		5613	
121	150	1106-1909-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	$м^3$ бетона		2,8	4648,09	242,20	13015	678	--	11369	26335
			НР - 91%; СП - 8%				4405,89	56,12	12336	157		1951	
122	151	1106-1909-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство/В25/	$м^3$ бетона		2,8	60093,46	12898,82	168262	36117	90353	45610	230981
			НР - 91%; СП - 8%				14925,65	2974,58	41792	8329		17110	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
123	152	214-210-0501 РСНБ РК 2022	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т		0,073	351466,00	--	25657	--	25657	--	27710
			СП - 8%				--	--	--	--		2053	
124	153	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т		0,4517	329294,00	--	148742	--	148742	--	160641
			СП - 8%				--	--	--	--		11899	
			Nr5										
125	154	1106-1909-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	$м^3$ бетона		2,8	17292,24	255,77	48418	716	23967	21744	75775
			НР - 91%; СП - 8%				8476,83	57,07	23735	160		5613	
126	155	1106-1909-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	$м^3$ бетона		2,8	4648,09	242,20	13015	678	--	11369	26335
			НР - 91%; СП - 8%				4405,89	56,12	12336	157		1951	
127	156	1106-1909-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство/В25/**	$м^3$ бетона		2,8	60093,46	12898,82	168262	36117	90353	45610	230981
			НР - 91%; СП - 8%				14925,65	2974,58	41792	8329		17110	
128	157	214-210-0501 РСНБ РК 2022	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т		0,073	351466,00	--	25657	--	25657	--	27710
			СП - 8%				--	--	--	--		2053	
129	158	214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т		0,4517	329294,00	--	148742	--	148742	--	160641
			СП - 8%				--	--	--	--		11899	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**тенге**					2569852	187555	1992977	393615	3200543
									389315	43230	--	237081	
		Стоимость общестроительных работ		тенге					2569852				
		Материалы		тенге					571600				
		Всего заработная плата		тенге						432545			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					1421377				
			Накладные расходы	тенге					393615				
			Сметная прибыль	тенге					237081				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					3200548				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									225
			Сметная заработная плата	тенге						432545			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге					3200548				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									225
			Сметная заработная плата	тенге						432545			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**									169852271
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					28444576				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						5340135			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						1255128			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							96459173		
			- Накладные расходы	тенге								27026726	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			- Сметная прибыль	тенге								12581658	
			Итого по АКТУ:										**169 852 271**
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря										**0**
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:										**169 852 271**
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%									**2 038 227**
			Итого с временными зданиями и сооружениями:										**171 890 498**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3%	1,30%									**2 234 576**
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:										**174 125 075**
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%									**3 482 501**
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием										**177 607 576**
			Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,079	1,079									**191 638 575**
			НДС на 2023 год, - 12 %	12%									**22 996 629**
			Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС										**214 635 204**

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____**Шабани Ремзи**
М.П

Технический надзор: Канафин А.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____