Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь

Наименование объекта - Наружные сети электроснабжения

АКТ выполненных работ № 374
за август месяц 2025 года

на Наружные сети электроснабжения. КЛ-20 кВ

Составлен(а) в ценах 2022г.(редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 3. Строительство КЛ-20кВ от ПС Олимп до РПК-2Т													
Подраздел 3. Прокладка кабеля													
1	49	1308-0201-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля		4206	492,50	247,56	2071455	1041237	251561	878844	3186339
			НР - 72%; СП - 8%				185,13	105,08	778657	441966		236041	
2	50	243-124-0635 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 1, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвВ 1х630/70 (мк)-10	км		1,1	12344062,00	--	13578468	--	13578468	--	14664745
			СП - 8%				--	--	--	--		1086277	
3	53	1308-0201-2708 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.		12	23566,10	148,09	282793	1777	31096	180513	500371
			НР - 72%; СП - 8%				20826,63	66,10	249920	793		37065	
4	54	243-903-3710 РСНБ РК 2022	Муфта концевая внутренней установки для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией, напряжение 10, 20 и 35 кВ, с болтовыми наконечниками со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа POLT-24E/1XI-L16, напряжение 20 кВ	шт.		12	106677,00	--	1280124	--	1280124	--	1382534
			СП - 8%				--	--	--	--		102410	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5	57	243-906-1405 РСНБ РК 2022	Изоляционный Т-образный адаптер для РУ с газовой изоляцией с бушингами типа С, напряжение до 20 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа RICS-5143	шт.		12	142008,00	--	1704096	--	1704096	--	1840424
			СП - 8%				--	--	--	--		136328	
6	59	241-207-0408 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 160	м		256	13600,00	--	3481600	--	3481600	--	3760128
			СП - 8%				--	--	--	--		278528	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										
			Зарплата рабочих строителей	тенге					1028577				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге						1043014			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге						442759			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге							20326946		
		Накладные расходы		тенге								1059357	
		Сметная прибыль		тенге								1876649	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге									25334542
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**					22398536	1043014	20326945	1059357	25334541
									1028577	442759	--	1876649	
		Стоимость монтажных работ		тенге					2354248				
		Материалы		тенге					282658				
		Всего заработная плата		тенге						1471336			
			Накладные расходы	тенге					1059357				
			Сметная прибыль	тенге					273106				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге					3686711				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									686
			Сметная заработная плата	тенге						1471336			
		Стоимость общестроительных работ		тенге					20044288				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					20044288				
			Сметная прибыль	тенге					1603543				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					21647831				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					25334542				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									686
			Сметная заработная плата	тенге						1471336			
РАЗДЕЛ 4. Строительство КЛ-20кВ от проект.РПК-2Т до проект ТП-20/0,4 (4шт)													
7	67	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта		504	222,35	222,35	112064	112064	--	22060	144854
			НР - 72%; СП - 8%				--	60,79	--	30638		10730	
8	68	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля		1402	373,37	234,53	523465	328811	--	256706	842588
			НР - 72%; СП - 8%				138,84	115,47	194654	161889		62417	
9	69	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3		168	3775,00	--	634200	--	634200	--	684936

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%				--	--	--	--		50736	
10	70	1101-0104-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта		336	64,53	64,53	21682	21683	--	5010	28829
			НР - 72%; СП - 8%				--	20,71	--	6959		2137	
Подраздел 1. Вывоз грунта													
11	71	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта		336	275,98	262,47	92729	88190	208	21111	122945
			НР - 72%; СП - 8%				12,89	74,37	4331	24988		9106	
12	72	412-102-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км		5880	48,00	--	282240	--		--	304819
			СП - 8%				--	--	--	--		22579	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										
			Зарплата рабочих строителей	тенге					4331				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге						88190			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге						24988			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге							208		
			Перевозка грузов	тенге					282240				
		Накладные расходы		тенге								21111	
		Сметная прибыль		тенге								31685	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге									427765
Подраздел 2. Укладка кирпича в траншею													
13	73	1308-0201-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля		1014	348,25	209,41	353126	212342	--	172339	567506
			НР - 72%; СП - 8%				138,84	97,21	140784	98571		42040	
14	74	213-101-0101 РСНБ РК 2022	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.		1,251	88344,00	--	110518	--	110518	--	119359
			СП - 8%				--	--	--	--		8841	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2										
			Зарплата рабочих строителей	тенге					140784				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге						212342			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге						98571			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге							110518		
		Накладные расходы		тенге								172339	
		Сметная прибыль		тенге								50881	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		тенге									686864
Подраздел 3. Прокладка кабеля													

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
15	75	1308-0201-0903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		1502	915,14	418,17	1374540	628091	86065	657816	2194947
			НР - 72%; СП - 8%				439,67	168,61	660384	253252		162592	
16	76	1308-0201-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля		1402	492,50	247,56	690485	347079	83854	292948	1062113
			НР - 72%; СП - 8%				185,13	105,08	259552	147322		78680	
17	78	1310-0904-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу	м кабеля		1452	438,99	82,51	637413	119804	1786	364045	1081580
			НР - 61%; СП - 8%				355,25	55,77	515823	80978		80121	
18	80	1308-0201-2708 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.		16	23566,10	148,09	377058	2370	41462	240684	667162
			НР - 72%; СП - 8%				20826,63	66,10	333226	1058		49419	
19	81	243-903-3006 РСНБ РК 2022	Муфта концевая внутренней установки для экранированных 3-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, напряжение 10/20 кВ, длиной 450 мм, с болтовыми наконечниками со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа POLT-24D/3XI-H1-L12B, напряжение 20 кВ	шт.		16	125333,00	--	2005328	--	2005328	--	2165754
			СП - 8%				--	--	--	--		160426	
20	82	1308-0201-2708 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.		8	23566,10	148,09	188529	1185	20731	120342	333581
			НР - 72%; СП - 8%				20826,63	66,10	166613	529		24710	
21	83	243-903-5908 РСНБ РК 2022	Муфта соединительная для экранированных 3-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми соединителями со срывными головками, напряжение 10, 20 и 35 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа POLJ-24/3x120-240, напряжение 20 кВ	шт.		8	332365,00	--	2658920	--	2658920	--	2871634
			СП - 8%				--	--	--	--		212714	
22	84	243-906-1405 РСНБ РК 2022	Изоляционный Т-образный адаптер для РУ с газовой изоляцией с бушингами типа С, напряжение до 20 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа RICS-5143	шт.		48	142008,00	--	6816384	--	6816384	--	7361695
			СП - 8%				--	--	--	--		545311	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3										
			Зарплата рабочих строителей	тенге					1935598				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге						1098529			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге						483139			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге							11714530		
		Накладные расходы		тенге								1675835	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль		тенге								1313973	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		тенге									17738465
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**					16878681	1861619	12459456	2153061	20554302
									2275367	806184	--	1522559	
		Стоимость монтажных работ		тенге					4144616				
		Материалы		тенге					233898				
		Всего заработная плата		тенге						3014635			
			Накладные расходы	тенге					2104880				
			Сметная прибыль	тенге					499979				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге					6749475				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1392
			Сметная заработная плата	тенге						3014635			
		Стоимость общестроительных работ		тенге					12734065				
		Материалы		тенге					208				
		Всего заработная плата		тенге						66916			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					12225350				
		Транспортные расходы		тенге					282240				
			Накладные расходы	тенге					48181				
			Сметная прибыль	тенге					1022580				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					13804826				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									23
			Сметная заработная плата	тенге						66916			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					20554301				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1415
			Сметная заработная плата	тенге						3081551			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**									45888843
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					3303944				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						2904633			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						1248943			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							32786402		
			- Перевозка грузов	тенге					282240				
			- Накладные расходы	тенге								3212418	
			- Сметная прибыль	тенге								3399208	
			Итого по АКТУ:										45 888 843
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря										0
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:										45 888 843
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%									550 666
			Итого с временными зданиями и сооружениями:										46 439 509
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3%	1,30%									603 714
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:										47 043 223
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%									940 864
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием										47 984 087
			Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,079	1,079									51 774 830

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			НДС на 2023 год, - 12 %	12%									6 212 980
			Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС										57 987 810

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____**Шабани Ремзи**
М.П

Технический надзор: Канафин А.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____