Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь

Наименование объекта - Наружные сети электроснабжения

АКТ выполненных работ № 375/1
за август месяц 2025 года

на Наружные сети электроснабжения. КЛ-0,4 кВ (включаемые работы)

Составлен(а) в ценах 2022г.(редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 6. Монтаж кабеля													
1	94	1308-0201-0811 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля		2102	818,85	315,76	1721223	663728	181949	815576	2739747
			НР - 72%; СП - 8%				416,53	122,36	875546	257201		202948	
2	96	243-125-2951 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШвнг 4х240 (мс)-1	км		1,322	9718787,00	--	12848236	--	12848236	--	13876095
			СП - 8%				--	--	--	--		1027859	
3		243-125-2945 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШвнг 4х35 (мс)-1 (приминительно)	км		0,306	2880568,00	--	881454	--	881454	--	951970
			СП - 8%				--	--	--	--		70516	
4		243-125-1863 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 4х240+1х120 (мк)-1	км		0,58	11714143,00	--	6794203	--	6794203	--	7337739
			СП - 8%				--	--	--	--		543536	
Подраздел 1. Муфты													
5	104	1308-0201-2708 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.		52	23566,10	148,09	1225437	7700	134752	782224	2168274
			НР - 72%; СП - 8%				20826,63	66,10	1082985	3437		160613	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	105	243-903-2104 РСНБ РК 2022	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без наконечников, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0063, без брони	шт.		52	13359,00	--	694668	--	694668	--	750241
			СП - 8%				--	--	--	--		55573	
7	106	1308-0201-2708 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.		14	23566,10	148,09	329925	2073	36279	210599	583766
			НР - 72%; СП - 8%				20826,63	66,10	291573	925		43242	
8	107	243-903-2102 РСНБ РК 2022	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без наконечников, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0031, без брони	шт.		14	8845,00	--	123830	--	123830	--	133736
			СП - 8%				--	--	--	--		9906	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										
			Зарплата рабочих строителей	тенге					1374558				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге						9773			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге						4362			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге							989529		
		Накладные расходы		тенге								992823	
		Сметная прибыль		тенге								269334	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге									3636017

Подраздел 2. Труба

9	108	1308-0201-3410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м		9785	223,84	15,66	2190274	153234	31017	1448278	3929656
			НР - 72%; СП - 8%				205,01	0,56	2006023	5480		291104	
10	109	241-207-0605 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F3, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м		3511,7335	4376,00	--	15367346	--	15367346	--	16596734
			СП - 8%				--	--	--	--		1229388	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2										
			Зарплата рабочих строителей	тенге					2006023				
			Затраты на эксплуатацию машин	тенге						153234			
			- в том числе: Зарплата машинистов	тенге						5480			
			Материалы, изделия и конструкции	тенге							15398364		
		Накладные расходы		тенге								1448278	
		Сметная прибыль		тенге								1520492	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		тенге									20526390
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**					42176596	826735	37093734	3256677	49067958
									4256127	267043	--	3634685	
		Стоимость монтажных работ		тенге					5466859				

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Материалы		тенге					383998				
		Всего заработная плата		тенге						4523170			
			Накладные расходы	тенге					3256677				
			Сметная прибыль	тенге					697907				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге					9421443				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2226
			Сметная заработная плата	тенге						4523170			
		Стоимость общестроительных работ		тенге					36709737				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					36709737				
			Сметная прибыль	тенге					2936778				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					39646515				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					49067958				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2226
			Сметная заработная плата	тенге						4523170			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**									**49067958**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					4256127				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						826735			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						267043			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							37093735		
			- Накладные расходы	тенге								3256677	
			- Сметная прибыль	тенге								3634685	
			Итого по АКТУ:										**49 067 958**
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря										**0**
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:										**49 067 958**
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%									**588 815**
			Итого с временными зданиями и сооружениями:										**49 656 773**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3%	1,30%									**645 538**
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:										**50 302 312**
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%									**1 006 046**
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием										**51 308 358**
			Итого по акту в текущих ценах на 2023 год, К=1,079	1,079									**55 361 718**
			НДС на 2023 год, - 12 %	12%									**6 643 406**
			Всего по акту в текущих ценах на 2023 год с НДС										**62 005 124**

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____**Шабани Ремзи**
М.П

Технический надзор: Канафин А.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь

Наименование объекта - Наружные сети электроснабжения

АКТ выполненных работ № 376/1
за август месяц 2025 года

на Наружные сети электроснабжения. КЛ-0,4 кВ (включаемые работы)

Составлен(а) в ценах 2022г.(редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 6. Монтаж кабеля													
Подраздел 3. Труба													
1	**109**	**241-207-0605 РСНБ РК 2022**	**Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F3, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110**	**м**		**6273,2665**	**4376,00**	**--**	**27451814**	**--**	**27451814**	**--**	**29647959**
			СП - 8%				--	--	--	--		2196145	
			ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										
			Материалы, изделия и конструкции	тенге							27451814		
		Сметная прибыль		тенге								2196145	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		тенге									29647959
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**					**27451814**	**--**	**27451814**	**--**	**29647959**
									--	--	--	2196145	
		Стоимость общестроительных работ		тенге					27451814				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					27451814				
			Сметная прибыль	тенге					2196145				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					29647959				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					29647959				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**									29647959
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							27451814		
			- Сметная прибыль	тенге								2196145	
			Итого по АКТУ:										29 647 959
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря										0
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:										29 647 959
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%									355 776

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Итого с временными зданиями и сооружениями:										**30 003 735**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3%	1,30%									**390 049**
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:										**30 393 783**
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%									**607 876**
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием										**31 001 659**
			Итого по акту в текущих ценах на 2024 год, К=1,163	1,163									**36 054 929**
			НДС на 2024 год, - 12 %	12%									**4 326 591**
			Всего по акту в текущих ценах на 2024 год с НДС										**40 381 521**

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____**Шабани Ремзи**
М.П

Технический надзор: Канафин А.К.
М.П.

Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь

Наименование объекта - Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК)

АКТ выполненных работ № 377
за август месяц 2025 года

на Наружные сети водоснабжения, канализации, ливневой канализации (НВК)

Составлен(а) в ценах 2022г.(редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 5. Бытовая канализация К1 (внутриплощадочные сети)													
1	92	1122-0501-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею	км трубопровода		0,18075	1649654,19	1177377,00	298175	212810	--	142824	476279
			НР - 99%; СП - 8%				472277,19	325878,17	85364	58902		35280	
2	93	241-204-0106 РСНБ РК 2022	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 200 мм ГОСТ Р 54475-2011	м		180,75	4743,00	--	857297	--	857297	--	925881
			СП - 8%				--	--	--	--		68584	
3	96	1122-0501-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 27	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею	км трубопровода		0,08469	2477849,92	1883077,65	209849	159478	--	102516	337354
			НР - 99%; СП - 8%				594772,27	627939,71	50371	53180		24989	
4	97	241-204-0110 РСНБ РК 2022	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 300 мм ГОСТ Р 54475-2011	м		85,5369	11742,00	--	1004374	--	1004374	--	1084724
			СП - 8%				--	--	--	--		80350	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					2369695	372288	1861671	245340	2824238
									135735	112082	--	209203	
		Стоимость общестроительных работ		тенге					2369695				
		Всего заработная плата		тенге						247817			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					1861671				
			Накладные расходы	тенге					245340				
			Сметная прибыль	тенге					209203				

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					2824238				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									108
			Сметная заработная плата	тенге						247817			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					2824238				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									108
			Сметная заработная плата	тенге						247817			
			РАЗДЕЛ 8. Ливневая канализация К2 (внеплощадочные сети)										
5	124	1122-0501-0412 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 400 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода		0,12071	3449946,08	2576501,21	416443	311010	--	209397	675907
			НР - 99%; СП - 8%				873444,87	878790,06	105434	106079		50067	
6	125	241-204-0112 РСНБ РК 2022	**Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 400 мм ГОСТ Р 54475-2011**	м		120,71	18715,00	--	2259088	--	2259088	--	2439815
			СП - 8%				--	--	--	--		180727	
7	128	1122-0501-0416 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 630 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода		0,03155	4600163,61	3506640,75	145135	110635	--	70849	233263
			НР - 99%; СП - 8%				1093522,86	1174769,13	34501	37064		17279	
8	129	241-204-0116 РСНБ РК 2022	**Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 669 мм ГОСТ Р 54475-2011**	м		31,55	42999,00	--	1356618	--	1356618	--	1465147
			СП - 8%				--	--	--	--		108529	
9	134	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода		0,1249	790921,56	369211,99	98786	46115	--	66333	178329
			НР - 99%; СП - 8%				421709,57	114743,86	52672	14332		13210	
10	135	241-201-0616 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм**	м		124,9	5157,00	--	644109	--	644109	--	695638
			СП - 8%				--	--	--	--		51529	
			Колодец дождеприемный диаметром 1000мм (45 шт)										
11	140	8606-0406-0101 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Колодцы водопроводные для трубопровода диаметром 500 мм и более, круглые сборные железобетонные, диаметр рабочей части 2 м, высота рабочей части 2,7 м, полная высота колодца 3,3 м/дождеприемный диаметром 1000мм (45 шт)/**	колодец		15	586540,00	42388,00	8798100	635820	7271160	1183619	10780257
			НР - 99%; СП - 8%				59408,00	20297,00	891120	304455		798538	
12	142	1122-1201-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 600 мм. Приварка**	фланец		4	35494,95	24967,11	141980	99868	3014	71627	230695
			НР - 99%; СП - 8%				9774,55	8313,04	39098	33252		17089	
13	143	241-116-0220 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 600 мм**	шт.		4	56490,00	--	225960	--	225960	--	244037
			СП - 8%				--	--	--	--		18077	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
14	144	1123-0602-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Вертикальные уловители. Установка**	**шт.**		1	17790,03	10849,50	17790	10850	247	9439	29408
			НР - 99%, СП - 8%				6693,23	2841,59	6693	2842		2178	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**					14104009	1214298	11760196	1611264	16972496
									1129518	498024	--	1257223	
		Стоимость общестроительных работ		тенге					14104009				
		Материалы		тенге					7274420				
		Всего заработная плата		тенге						1627542			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					4485775				
			Накладные расходы	тенге					1611264				
			Сметная прибыль	тенге					1257223				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					16972496				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									784
			Сметная заработная плата	тенге						1627542			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					16972496				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									784
			Сметная заработная плата	тенге						1627542			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**									19796734
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					1265253				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						1586586			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						610106			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							13621866		
			- Накладные расходы	тенге								1856604	
			- Сметная прибыль	тенге								1466426	
			Итого по АКТУ:										19 796 734
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря										0
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:										19 796 734
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%									237 561
			Итого с временными зданиями и сооружениями:										20 034 295
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3%	1,30%									260 446
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:										20 294 741
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%									405 895
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием										20 700 635
			Итого по акту в текущих ценах на 2024 год, К=1,163	1,163									24 074 839
			НДС на 2024 год, - 12 %	12%									2 888 981
			Всего по акту в текущих ценах на 2024 год с НДС										26 963 820

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____ **Шабани Ремзи**
М.П

Технический надзор: Канафин А.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь

Наименование объекта - Наружные сети водоснабжения и канализации (НВК)

АКТ выполненных работ № 377/1
за август месяц 2025 года

на Наружные сети водоснабжения, канализации, ливневой канализации (НВК) (включаемые работы)

Составлен(а) в ценах 2022г.(редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 8. Ливневая канализация К2 (внеплощадочные сети)													
1	132	1122-0501-0416 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 630 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода		0,2173	4600163,61	3506640,75	999616	761993	--	487971	1606594
			НР - 99%; СП - 8%				1093522,86	1174769,13	237623	255277		119007	
2	133	241-201-0628 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 630х37,4 мм**	м		217,3	82604,00	--	17949849	--	17949849	--	19385837
			СП - 8%				--	--	--	--		1435988	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					18949465	761993	17949849	487971	20992431
									237623	255277	--	1554995	
		Стоимость общестроительных работ		тенге					18949465				
		Всего заработная плата		тенге						492900			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					17949849				
			Накладные расходы	тенге					487971				
			Сметная прибыль	тенге					1554995				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					20992431				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									211
			Сметная заработная плата	тенге						492900			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					20992431				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									211
			Сметная заработная плата	тенге						492900			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									20992431
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					237623				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						761993			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						255277			

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							17949849		
			- Накладные расходы	тенге								487971	
			- Сметная прибыль	тенге								1554995	
			Итого по АКТУ:										**20 992 431**
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря										**0**
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:										**20 992 431**
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%									**251 909**
			Итого с временными зданиями и сооружениями:										**21 244 340**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3%	1,30%									**276 176**
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:										**21 520 517**
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%									**430 410**
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием										**21 950 927**
			Итого по акту в текущих ценах на 2024 год, К=1,163	1,163									**25 528 928**
			НДС на 2024 год, - 12 %	12%									**3 063 471**
			Всего по акту в текущих ценах на 2024 год с НДС										**28 592 399**

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____**Шабани Ремзи**
М.П

Технический надзор: Канафин А.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь

Наименование объекта - Генеральный план

АКТ выполненных работ № 378
за август месяц 2025 года

на Генеральный план

Составлен(а) в ценах 2022г.(редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Вертикальная планировка													
			Грунт планировка территории										
1	1	1101-0104-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Площади /площадь участка -20,9825га лист 1/. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	**$м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера**		54212	2,43	2,43	131735	131735	--	30359	175105
			НР - 72%, СП - 8%				--	0,78	--	42285		13011	
			Вытесненный грунт										
2	2	1101-0102-0320 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 $м^3$**	**$м^3$ грунта**		12822,10001	196,70	188,40	2522107	2415684	--	517756	3283099
			НР - 72%, СП - 8%				8,30	47,78	106423	612640		243235	
3	3	1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	**$м^3$ грунта**		396,559794	3632,43	--	1440476	--	--	1037143	2675827
			НР - 72%, СП - 8%				3632,43	--	1440476	--		198209	
4	4	412-102-0302 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	**т·км**		23132,65465	99,00	--	2290133	--		--	2473344
			СП - 8%				--	--	--	--		183211	
			Поправка на уплотнение										

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5	5	1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м³ уплотненного грунта		3656,122	162,05	162,05	592475	592475	--	138055	788955
			НР - 72%; СП - 8%				--	52,45	--	191764		58425	
6	6	1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м³ уплотненного грунта		3656,122	10,78	10,78	39413	39413	--	10237	53635
			НР - 72%; СП - 8%				--	3,89	--	14222		3985	
			Избыток пригодного грунта										
7	7	1101-0102-0320 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³	м³ грунта		50689,35004	196,70	188,40	9970595	9549873	--	2046836	12979008
			НР - 72%; СП - 8%				8,30	47,78	420722	2421937		961577	
8	8	1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м³ грунта		1567,711857	3632,43	--	5694604	--	--	4100115	10578293
			НР - 72%; СП - 8%				3632,43	--	5694604	--		783574	
9	9	412-102-0302 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км		91449,85833	99,00	--	9053536	--		--	9777819
			СП - 8%				--	--	--	--		724283	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					31735074	12729180	--	7880501	42785085
									7662225	3282848	--	3169510	
		Стоимость общестроительных работ		тенге					31735074				
		Всего заработная плата		тенге						10945073			
		Транспортные расходы		тенге					11343669				
			Накладные расходы	тенге					7880501				
			Сметная прибыль	тенге					3169510				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					42785085				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5603
			Сметная заработная плата	тенге						10945073			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					42785085				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5603
			Сметная заработная плата	тенге						10945073			

РАЗДЕЛ 2. Покрытие проездов и тротуаров. Проектируемая территория

			Тип 1.Асфальтобетонное покрытие по проездам,лист 5										
10	14	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м² основания		5716	1215,14	110,88	6945740	633790	5967618	614584	8165134
			НР - 108%; СП - 8%				60,24	39,32	344332	224753		604810	

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
11	15	1127-0403-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103/толщ.до 20см с расклиниванием щебнем фр.10-20/	м^2 основания		5716	348,99	32,67	1994827	186742	1808085	75451	2235928
			НР - 108%, СП - 8%				--	12,22	--	69850		165650	
12	16	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов(битумная эмульсия-0,8л/м2х1,05кг(вес 1л)=0,8кг/м^2)	т		9,9144	182397,55	--	1808362	--	1808362	--	1953031
			СП - 8%				--	--	--	--		144669	
13	17	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство/тип Б,марки II/	м^2 покрытия		12393	2635,73	112,64	32664602	1395947	30772439	719290	36054583
			НР - 108%, СП - 8%				40,04	13,70	496216	169784		2670692	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Бортовой камень 100.30.15,лист 5										
14	20	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Устройство щебеночного основания/толщ.100мм фр.40-70/	м^3		36,225	7974,35	643,64	288871	23316	209342	59936	376711
			НР - 93%, СП - 8%				1551,76	227,32	56213	8235		27904	
15	21	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня		1035	2920,18	1,93	3022386	1997	1609280	1525062	4911240
			НР - 108%, СП - 8%				1363,39	0,95	1411109	983		363792	
16	22	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м^3		46,575	51519,00	--	2399497	--	2399497	--	2591457
			СП - 8%				--	--	--	--		191960	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**					49124285	2241792	44574623	2994323	56288084
									2307870	473605	--	4169477	
		Стоимость общестроительных работ		тенге					49124285				
		Материалы		тенге					42175126				
		Всего заработная плата		тенге						2781475			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					2399497				
			Накладные расходы	тенге					2994323				
			Сметная прибыль	тенге					4169477				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					56288085				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1475
			Сметная заработная плата	тенге						2781475			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					56288085				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1475
			Сметная заработная плата	тенге						2781475			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**									99073170
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					9970095				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						14970972			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						3756453			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							44574623		

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			- Перевозка грузов	тенге					11343669				
			- Накладные расходы	тенге								10874824	
			- Сметная прибыль	тенге								7338987	
			Итого по АКТУ:										99 073 170
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря										0
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:										99 073 170
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%									1 188 878
			Итого с временными зданиями и сооружениями:										100 262 048
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3%	1,30%									1 303 407
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:										101 565 455
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%									2 031 309
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием										103 596 764
			Итого по акту в текущих ценах на 2024 год, К=1,163	1,163									120 483 036
			НДС на 2024 год, - 12 %	12%									14 457 964
			Всего по акту в текущих ценах на 2024 год с НДС										134 941 001

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____**Шабани Ремзи**
М.П

Технический надзор: Канафин А.К.
М.П.
Объемы работ проверил и соответствует факту_____

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Государственное учреждение "Министерство туризма и спорта Республики Казахстан"
Подрядчик: ТОО "Saranda Building" (Саранда Билдинг)

Наименование стройки - "Национальный университет спорта Республики Казахстан" на базе "Многофункционального спортивного комплекса "Центр Олимпийской подготовки в городе Астане". II очередь

Наименование объекта - Генеральный план

АКТ выполненных работ № 378/1
за август месяц 2025 года

на Генеральный план (включамые работы)

Составлен(а) в ценах 2022г.(редакция 2022.10.1 от 11.10.2022г)

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 2. Покрытие проездов и тротуаров. Проектируемая территория													
			Тип 1.Асфальтобетонное покрытие по проездам,лист 5										
1		**1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**$м^3$ материала основания в плотном теле**		**3966,0032**	**6253,21**	**1624,80**	**24800251**	**6443962**	**17350154**	**2919375**	**29937177**
			НР - 108%; СП - 8%				**253,69**	**427,88**	**1006135**	**1696973**		**2217551**	
2		**1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**	**$м^2$ покрытия**		**12393**	**1215,62**	**0,10**	**15065179**	**1239**	**14889570**	**188374**	**16473891**
			НР - 108%; СП - 8%				**14,07**	**--**	**174370**	**--**		**1220339**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**					**39865430**	**6445201**	**32239724**	**3107749**	**46411068**
									1180505	**1696973**	**--**	**3437890**	
		Стоимость общестроительных работ		тенге					**39865430**				
		Материалы		тенге					**32239724**				
		Всего заработная плата		тенге						**2877478**			
			Накладные расходы	тенге					**3107749**				
			Сметная прибыль	тенге					**3437890**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					**46411069**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1353**
			Сметная заработная плата	тенге						**2877478**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					**46411069**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1353**
			Сметная заработная плата	тенге						**2877478**			

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**									**46411069**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					**1180505**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						**6445201**			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						**1696973**			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							**32239724**		
			- Накладные расходы	тенге								**3107749**	
			- Сметная прибыль	тенге								**3437890**	
			Итого по АКТУ:										**46 411 069**
			в том числе стоимость оборудования, инвентаря										**0**
			Итого стоимость без оборудование, инвентаря:										**46 411 069**
			Временные здания и сооружения 1,5.0,8%	1,20%									**556 933**
			Итого с временными зданиями и сооружениями:										**46 968 002**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3%	1,30%									**610 584**
			Итого с доп.затратами при производстве СМР в зимнее время:										**47 578 586**
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%									**951 572**
			Итого с непредвиденными работами и затратами и оборудованием										**48 530 158**
			Итого по акту в текущих ценах на 2024 год, К=1.163	1,163									**56 440 573**
			НДС на 2024 год, - 12 %	12%									**6 772 869**
			Всего по акту в текущих ценах на 2024 год с НДС										**63 213 442**

Подрядчик:_____ **Дюсенов К.Т.**
М.П

Заказчик:_____ **Сергазин Р.А.**
М.П.

Авторский надзор:_____**Шабани Ремзи**
М.П

Технический надзор: Канафин А.К.
М.П.

Объемы работ проверил и соответствует факту_____