Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Приказ МЭН РК от 19 иая 2015 года № 229

ЗАКАЗЧИК: **АО "АСТАНА-ТЕПЛОТРАНЗИТ"**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "СырдарьяСтройСервис"**

Наименование строительства и его адрес: **РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОТРАССЫ ПО УЛ. САРЫАРКА 20 (ШКОЛА) 2 ДУ89ММ В Г.НУР-СУЛТАН**

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу) за август 2022 г.

тенге

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		189/17-22	21.02.22г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из гр.1								
		В отчетном месяце (за июль) без НДС	строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	Дополнительные затраты			
				в отчетный период	по монтажу оборудования		приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	3 907 544									
		3 488 878,57							418 665,43	3 907 544

Заказчик:

АО "АСТАНА-ТЕПЛОТРАНЗИТ"
Заместитель председателя правления по производству

М.Сейтказиев

Подрядчик:

ТОО "СырдарьяСтройСервис"
Директор

Самадинов А.Д.

Эксперт технического надзора ТОО "Airi"
Жумагалиев А.С., аттестат №KZ80VJE00034841

Заказчик: АО "Астана-Теплотранзит" Форма 4

Подрядчик: ТОО "СырдарияСтройСервис"

Договор №189/17-22 от 21.02.2022г.

Наименование стройки - РЕКОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОТРАССЫ ПО УЛ. САРЫАРКА 20 (ШКОЛА) 2 ДУ89ММ В Г.НУР-СУЛТАН

Акт приемки выполненных работ №1
за _____ месяц 2022 г.

на СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлен(а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ см.ТС1.КЖ									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0102-0385 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	182,48	288,98	288,98	52733	52733	--	8378	66000
		НР - 72%; СП - 8%			--	63,77	--	11637		4889	
2	412-102-0115 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км//ВЫТЕСНЕННЫЙ ГРУНТ	т·км	5145,936	41,00	--	210983	--		--	227862
		СП - 8%			--	--	--	--		16879	
3	1101-0101-0367 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1//УШИРЕНИЯ ПОД КОЛОДЦЫ 2%	м3 грунта	12,9752	373,44	373,44	4845	4845	--	770	6064
		НР - 72%; СП - 8%			--	82,40	--	1069		449	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1101-0101-0367 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	446,8172	373,44	373,44	166859	166860	--	26509	208837
		НР - 72%; СП - 8%			--	82,40	--	36818		15469	
5	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	19,4628	2333,28	--	45412	--	--	32697	84358
		НР - 72%; СП - 8%			2333,28	--	45412	--		6249	
6	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	73,03	2443,00	--	178412	--	178412	--	192685
		СП - 8%			--	--	--	--		14273	
		КАНАЛ Л.2									
7	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	24,6058	13756,21	3091,83	338483	76077	112215	202749	584530
		НР - 118%; СП - 8%			5770,89	1212,06	141997	29824		43299	
8	225-203-0103 РСНБ РК 2015	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	24,6058	85719,00	--	2109185	--	2109185	--	2277919
		СП - 8%			--	--	--	--		168735	
9	ССЦ РК 8.04-08-2021 п.2.3.4	Надбавки при изготовлении из бетона на сульфастостойком цементе	м3	24,6058	270,00	--	6644	--	6644	--	7175
		СП - 8%			--	--	--	--		531	
10	ССЦ РК 8.04-08-2021 Таб.5 п.2	Надбавки по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды B15W6- 1%+1%+1,5=3,5% Ц/О=18357.0,035	м3	24,6058	642,50	--	15809	--	15809	--	17074
		СП - 8%			--	--	--	--		1265	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				3070496	322604	2308272	329970	3672504
							228638	88007	--	272038	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				3070496				
	Материалы		тенге				150042				
	Всего заработная плата		тенге					316645			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				1979818				
	Местные материалы		тенге				178412				
	Транспортные расходы		тенге				210983				
		Накладные расходы	тенге				329970				
		Сметная прибыль	тенге				272038				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				3672504				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								171
		Сметная заработная плата	тенге					316645			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		тенге				3672504				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								171
		Сметная заработная плата	тенге					316645			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		тенге								3672504

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1101-0101-0367 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	446,8172	373,44	373,44	166859	166860	--	26509	208837
		НР - 72%; СП - 8%			--	82,40	--	36818		15469	
5	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	19,4628	2333,28	--	45412	--	--	32697	84358
		НР - 72%; СП - 8%			2333,28	--	45412	--		6249	
6	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	73,03	2443,00	--	178412	--	178412	--	192685
		СП - 8%			--	--	--	--		14273	
		КАНАЛ Л.2									
7	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	31,75	13588,46	3091,83	431434	98166	150042	261616	748494
		НР - 118%; СП - 8%			5770,89	1212,06	183226	38483		55444	
8	225-203-0103 РСНБ РК 2015	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	31,75	61444,00	--	1950847	--	1950847	--	2106915
		СП - 8%			--	--	--	--		156068	
9	ССЦ РК 8.04-08-2021 п.2.3.4	Надбавки при изготовлении из бетона на сульфастостойком цементе	м3	31,75	270,00	--	8572	--	8572	--	9258
		СП - 8%			--	--	--	--		686	
10	ССЦ РК 8.04-08-2021 Таб.5 п.2	Надбавки по водонепроницаемости за каждые 2 кгс/см2 давления воды В15W6- 1%+1%+1,5=3,5% Ц/О=18357.0,035	м3	31,75	642,50	--	20399	--	20399	--	22031
		СП - 8%			--	--	--	--		1632	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**3070496**	**322604**	**2308272**	**329970**	**3672504**
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**228638**	**88007**	--	**272038**	
	Материалы		тенге				**3070496**				
	Всего заработная плата		тенге				**150042**				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					**316645**			
	Местные материалы		тенге				**1979818**				
	Транспортные расходы		тенге				**178412**				
		Накладные расходы	тенге				**210983**				
		Сметная прибыль	тенге				**329970**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**272038**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**3672504**				**171**
		Сметная заработная плата	тенге					**316645**			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		тенге				**3672504**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**171**
		Сметная заработная плата	тенге					**316645**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								**3672504**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				228638				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					322604			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					88007			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						2308272		
		- Перевозка грузов	тенге				210983				
		- Накладные расходы	тенге							329970	
		- Сметная прибыль	тенге							272038	
		Договорная скидка									3488879
		НДС									418665
		Всего с НДС									3907544

Принял:
Заказчик: АО "Астана-Теплотранзит"

Технический надзор: ТОО "AiRi"

Эксперт технического надзора ТОО "Airi"
Жумагалиев А.С., аттестат №KZ80VJE00034841

Авторский надзор: ТОО "Павлодарэнергопроект"

Представитель авторского надзора А.В. Ефимов

Сдал:
Подрядчик: ТОО "Сырдария СтройСервис"

Руководитель Самадинов А.Д.