Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
(с изменениями от 09.08.2019г., от 08.02.2021г.)

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"9" 07 **2023** года

Заказчик **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района", 30700, город Кандыагаш, город Кандыагаш, Тәуелсіздік, 16, 871333-3-56-88, руководитель Аққайыр Қазбек Тулеуханулы**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

Декларации о соответствии (прилагается) **от « » 2022 года, ТОО "СырдарияСтройСервис" - Лицензия:0001247, 04.03.2011, III, Республика Казахстан, г.Нур-Султан, район "Есиль", АЛ-ФАРАБИ, 44, +77018805956, директор Самадинов Алтай Данабекович**

(дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации,фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) **от « » 2022года, ТОО "Достар Строй Групп" БИН 020340001190, тел: 87024344017, эксперт технического надзора Саркулов Сайфулла Хангереевич, аттестат KZ78VJE00064365 от 09.04.2021г.**

(дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от « » **2022года, ТОО "АстанаАрхСтройПроект" БИН 000440000132, тел: 87014210953, эксперт авторского надзора Мергалиев С.С.**

(дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперто в авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство ВЛ-10кВ для КХ Кулагер по адресу: Актюбинская область, Мугалжарский район, Талдысайский а.о.»**

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

Уровень ответственности- второй – нормальный уровню ответственности, (технически несложный)

уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу Республика Казахстан, Актюбинская область, Мугалжарский район, Талдысайский с.о., с.Талдысай

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица,номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации «____»_____2022 года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок **Договор купли-продажи от 02.12.2014 года**

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий **от " " 20 года**

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий:

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО " Астана АрхСтройПроект", 0004665, 13.05.2016 г., Рабочий проект**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) Коммунальное государственное учреждение **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района", № 89 от 16.04.2021 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: 10.08.2022 года.
(дата,*месяц, год)*
окончание работ: 10.11.2022 года.
(дата,*месяц, год)*
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 3 месяц;
фактически 3 месяц;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Наименование, мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Марка, материал	Количество	Марка, материал	Количество
Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ	шт	СВ105-3,5	88	СВ105-3,5	88

РК 2387-2013 марки СВ105-3,5					
Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТП 25/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, исполнение по вводу - воздушный	шт	КТП 25/6-10 кВА	1	КТП 25/6-10 кВА	1
Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА	шт	ТМГ-25/6(10)/0,4	1	ТМГ-25/6(10)/0,4	1
Провода ВЛ6 - 10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2	км	ВЛ6 - 10 кВ	3,845	ВЛ6 - 10 кВ	3,845
Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС	км	АС 50/8 мм2	12,054	АС 50/8 мм2	12,054

50/8 мм2					

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Проектируемая ВЛЗ 10 кВ выполнена на железобетонных опорах СВ105-5 по типовой серии ЛЭП 00.12, ЛЭП 98.08, 21.0045 с использованием самонесущего изолированного провода марки СИП-3 и СИП-4. Линейная арматура принята фирмы ENSTO.

Для предотвращения проколов изоляции во время ремонтных работ на ВЛИ в начале и конце каждой магистрали проектом предусматривается установка зажимов ST 208 для подключения переносного заземления.

Выходы с РУ-0,4кВ проектируемых КТП предусмотрен воздушный, с использованием провода марки АС.

Для сети наружного освещения проектом предусмотрено совместный подвес на опоры электроснабжения. В существующих КТП предусмотрена ШУНО для наружного освещения. Наружное электроосвещение выполнено светодиодными светильниками, мощность 100 Вт, IP 66, с установкой на существующих стойках. Управление освещением осуществляется автоматически с фидера уличного освещения проектируемых КТП.

Учет активной и реактивной электроэнергии предусмотрен трехфазными многофункциональными счетчиками активной и реактивной энергии Меркурий 234 ARTM-03.

Для защиты ВЛИ-0,4кВ от однофазных коротких замыканий на протяженных участках предусмотрена установка мачтовых рубильников SZ160.4.

Сечение проводов проверено на допустимый длительный ток, падение напряжения, автоматическое отключение при однофазном коротком замыкании.

На концевых опорах, а также не реже чем через 200 метров проектом предусмотрено повторное заземление нулевого провода._____

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **21 365,072** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **16 165,775** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **1 227,406** тысяч тенге, прочие **3 971,894** тысяч тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **19 480,359** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **16 165,772** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **1 227,406** тысяч тенге, прочие **2 087,181** тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство ВЛ-10 кВ КХ "Кулагер" по адресу: Актюбинская область, Мугалжарский район, Талдысайский а.о.»

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик Руководитель: Аккайыр Казбек Тулеуханулы

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, место печати (при наличии)

Технический надзор

аттестованный эксперт Технадзор : Саркулов Сайфулла Хангереевич, KZ78VJE00064365 от 09.04.2021г.

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество(при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

2)аккредитованная организация ТОО «Достар Строй Групп»

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество(при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Директор:

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор

1)**разработчик проекта** ТОО "АстанаАрхСтройПроект"

Директор :

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность),подпись, дата

Место печати (при наличии)

2)**организация** ТОО " АстанаАрхСтройПроект "

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество(при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор : Мергалиев С.С.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность),подпись, дата

Место печати (при наличии)

3)**аттестованный (-ые) эксперт (-ы)** Авторский надзор : Мергалиев С.С.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «СырдарияСтройСервис»

Директор Самадинов Алтай Данабекович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, место печати (при наличии)