Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«4» августа 2020 года

Заказчик: ***Туркестанский областной филиал АО «Национальная компания «КазАвтоЖол», Республика Казахстан, город Шымкент, улица Жибек жолы 68***

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается): ***от 30 июля 2020г. Консорциум в составе ТОО «СП «Сине Мидас Строй» Республика Казахстан, город Нур-Султан, улица Чингиз Айтматова, зд.46 Исполнительный директор Иманкулова Б.Т. ТОО «NNC Group» Республика Казахстан, Атырауская обл.,Жылыойский р-н г.Кульсары, уч. №1, д. 142 Директор Шахарбаев К.Б.***

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается): ***Технический надзор- от 30 июля 2020 года ТОО «Сапа СЗ» в лице руководителя и главного эксперта Мендыгалиева Е.А. (Аттестат №KZ87VJE00036558 от 05.04.2018г.)***

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается): ***Авторский надзор не предусмотрен***

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: ***Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения М-32 "Гр. РФ (на Самару)-Шымкент" км 2237-2257, 2173-2179, 2181-2186».***

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: ***Туркестанская область, Ордабасинский район.***

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от «__» _____20___ года №_____;
документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).
либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___года № _____;
наименование органа, вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий
_____
_____
наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (технической документации, прошедшей ведомственную экспертизу) ***соответствует смете заказчика ТОФ АО «НК «КазАвтоЖол»***
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденного(й) ***ведомственной экспертизой Комитета автомобильных дорог МИИР РК №КАЖ/Туркестан-51/2019 от «13» ноября 2019г.***
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: ***апрель 2020 года***;
месяц, год
окончание работ: ***июль 2020 года***
месяц, год
при продолжительности строительства, 8 ***(восемь)*** месяц:;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 8 ***(восемь);***
фактически, месяц: 4 ***(четыре);***

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная

способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Категория дороги		I б		I б	
Тип дорожной одежды		Ц/б покрытия		Ц/б покрытия	
Общая протяженность	км	11 км		11 км	
Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка	м3	251,775		251,775	
Покрытия и основания щебеночно-песчано-цементные. Разборка	м3	167,85		167,85	
Укладка ЩПЦС,толщиной слоя 18 см.Устройство	м2	932,50		932,50	
Прослойка из геомембраны. Устройство под монолитное бетонное покрытие	м2	932,50		932,50	
Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 27см. Устройство	м2	932,50		932,50	
Покрытия или основания цементобетонные. Нарезка швов в бетоне затвердевшем с заполнением мастикой.	м шва	396		396	
Покрытия и	м шва	36 650		36 650	

основания цементобетонные. Заливка швов мастикой					
Устройство защитного слоя износа из литых эмульсионно-минеральных смесей специальной смесительно-распределительной машиной за два слоя	м2	121 000		144 240,0 09904	
Нарезка и заливка температурных швов в бетоне затвердевшем на глубину микросюрфейсинга (глубина до 2 см)	м шва	46 200		0	

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: ***1. Устройство слоя износа с применением микросюрфейсинга; 2. Устранение просадок; 3. Ремонт температурных*** швов на ***участке автомобильной дороги республиканского значения М 32 "Граница РФ (на Самару) - Шымкент" км 2237-2257, 2173-2179, 2181-2186***

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудовании.

5. На объекте не предусмотрено оборудование;

6.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (технической документации, прошедшей ведомственную экспертизу):

всего ***483 390 584 тенге***, в том числе строительно-монтажных ***468 220 248 тенге***,

технический надзор – ***15 170 336 тенге***,

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию ***431 366 223,21 тенге***, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ ***421 398 223,21 тенге***;

технический надзор – ***9 968 000 тенге***,

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (технической документации, прошедшей ведомственную экспертизу) и требованиями

государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: ***Средний ремонт участка автомобильной дороги республиканского значения М-32 "Гр. РФ (на Самару)-Шымкент" км 2237-2257, 2173-2179, 2181-2186 ».***

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик

Заместитель директора Туркестанского областного филиала АО «НК «ҚазАвтоЖол»

Кенжеханов Ерман Онгарбаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя МП

Начальник отдела контроля качества и приемки работ Туркестанского областного филиала АО «НК «ҚазАвтоЖол»

Кадырбаев Нуржан Толыкбаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись МП

Инженер филиала РГП «Национальный центр качества дорожных активов» по Туркестанской области

Шораш Даутхан Тұйақбайұлы

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись МП

Главный инженер Туркестанского областного филиала ТОО «Казахавтодор»

Абзелов Алибек Жусыпулы

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя МП

Начальник ДЭУ-68 Туркестанского областного филиала ТОО «Казахавтодор»

Берденов Талгат Турганалиевич

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя МП

Директор ТОО «Сапа СЗ»

Мендыгалиев Ерлан Асылбекович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя МП

Подрядчик

Заместитель Генерального директора ТОО «СП «Сине Мидас Строй»

Елеукулов Дархан Нурланович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя МП

Подрядчик

Директор ТОО «NNC Group»

Шахарбаев Канышбек Буркитбаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя МП