Подрядчик: ТОО "Бағалы-Алакөл"

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Алакольского района"

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Актубек Алакольского района Алматинской области

Наименование объекта: Скважины

Акт №13

приемки выполненных работ от 07 июня 2017 года

(локальная смета 6-1-1)

Бурение скважин глубиной 100м (2шт)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Буровые работы									
1	Е4-9-3	Роторное бурение скважин диаметром 394мм с прямой промывкой в грунтах 3 группы глубиной до 100 м станками с дизельным двигателем т.ч. п.3.7: ктрр1=1,5; ктрм1=1,5; кзпр1=1,5; кэкс1=1,5; кзпм1=1,5; / *м*	10	2070,4 / 329,81	1712,28 / 317,66	20704 / 3298	17123 / 3177	6734 / 104	1,9245 / 1,30065	19 / 13
3	Е4-54-1	Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг / *шт*	2	104760,97 / 24525	80235,97 / 14082,36	209522 / 49050	160472 / 28165	80304 / 104	137 / 49,12	274 / 98
4	Е4-9-5	Разбуривание цементной пробки т.ч. п.3.5: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; / *м*	4	3583,66	2953,59	14335	11814	4390	3,3	13

				575,1	480,22	2300	1921	104	1,89048	8
5	Е4-9-3	Роторное бурение скважин диаметром 295мм с прямой промывкой в грунтах 3 группы глубиной до 100 м станками с дизельным двигателем т.ч. п.3.5: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	6	1661,98	1369,83	9972	8219	3232	1,5396	9
		м		263,84	254,12	1583	1525	104	1,04052	6
6	Е4-9-7	Тоже в грунтах 7 группы глубиной до 100 м станками с дизельным двигателем т.ч. п.3.5: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	30	7154,34	5890,21	214630	176706	61524	6,552	197
		м		1158,3	813,62	34749	24409	104	3,02244	91
7	Е4-9-10	Тоже в грунтах 10 группы глубиной до 100 м станками с дизельным двигателем т.ч. п.3.5: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	154	21779,36	17915,41	3354021	2758973	920490	19,92	3068
		м		3566,7	2180,62	549272	335815	104	7,66692	1181
Раздел 2 Прочие работы										
10	Е4-47-4	Крепление скважин глубиной до 100 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей	10	1092,52	856,98	10925	8570	3585	1,35	14
		м		234	110,74	2340	1107	104	0,405	4
13	Е4-47-4	Крепление скважин глубиной до 100 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей	181	1092,52	856,98	197746	155113	64894	1,35	244
		м		234	110,74	42354	20044	104	0,405	73
15	Е4-58-1	Установка фильтра впотай на бурильных трубах глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	12	578,12	480,92	6937	5771	1962	0,55	7
		м								

Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**17507003**
- материалы, тенге	136628
- сметная заработная плата, тенге	4287521
- нормативная трудоемкость, чел-ч	6889
Налог (2 %)	350140
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**17857143**
НДС (12 %)	2142857
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**20000000**

Заказчик

Государственное учреждение
"Отдел жилищное-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района
Алматинская область, Алакольский р-н Ушаральская г.а.,
г.Ушарал ул.Женис (Победы) 148
БИН 050440006071
Код 4871014
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070103KSN0915000
РГУ ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов РК»

Заказчик_____**Чалкенов А.Б.**

Подрядчик

ТОО «Бағалы-Алакөл»
Алматинская область, Алакольский район Ушаральская г.а., г.Ушарал
ул.Бексолтан торе, 36
БИН 081040013830
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ399650000061129869
АО «ForteBank»

Подрядчик_____**Слямов А.С.**

Эксперт технадзор:
ТОО "УКС"_____**Нуркасымов Ж.**

Подрядчик: ТОО "Багалы-Алакөл"
Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Алакольского района"
Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Актубек Алакольского района Алматинской области

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Актубек Алакольского района Алматинской области

С П Р А В К А

О стоимости выполненных работ и затрат по закупу оборудования от 07 июня 2017 года.

Код заказчика.	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования	Организационно- правовая форма		
		Номер	Дата		код	наименование	код
		21	03.10.2017г				

Наименова-ние пусковых комплексов объектов, комплексов работ.	Стоимость выполненных работ и затрат (тыс.тенге)									Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц включ.	В отчетном месяце.	Из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат	Дополнительное затрат		Налог на добавленную стоимость	
				В отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		На приобр.материалов и оборуд.	Другие дополнитель-ные расходы 2% налоги и сборы		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт №13	20 000,000	20 000,000	17 270,124			236,879		350,140	2 142,857	20 000,000
Итого	**100 000,000**	**20 000,000**	**17 270,124**			**236,879**		**350,140**	**2 142,857**	**20 000,000**

Заказчик_____ **Чалкенов А.Б.**

Подрядчик _____ **Слямов А.С.**

Эксперт технадзор:
ТОО "УКС" _____ **Нуркасымов Ж.**

			97,2	60,06	1166	721	104	0,216	3
17 Е4-60-1	Разглинизация скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	2	90284,54	79012,04	180569	158024	51702	57,3	115
	сутки		11272,5	13583,94	22545	27168	104	48,14	96
18 Е4-60-1	Откачка воды из скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	2,348	90284,54	79012,04	211988	185520	60698	57,3	135
	сутки		11272,5	13583,94	26468	31895	104	48,14	113
	Всего прямые затраты				**4431349**	**3646305**			**4095**
					735125	**475947**			**1686**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				49919				
	Накладные расходы, тенге				1259515				
	- заработная плата, тенге				188927				
	- трудоемкость, чел-ч				630				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				341452				
	Всего				**6032316**				
	Временные здания и сооружения (3,1 %)				149601				
	- сметная заработная плата, тенге				21094				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				120				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				127966				
	- сметная заработная плата, тенге				58864				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				358				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				61819				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				24728				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**6396421**				