Подрядчик: ТОО "Бағалы-Алакөл"
Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Алакольского района"
Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Актубек Алакольского района Алматинской области
Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Актубек Алакольского района Алматинской области

С П Р А В К А

О стоимости выполненных работ и затрат по закупу оборудования от 04 июля 2017 года.

Код заказчика.	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования	Организационно- правовая форма		
		Номер	Дата		код	наименование	код
		21	10.03.2017г.				

Наименова-ние пусковых комплексов объектов, комплексов работ.	Стоимость выполненных работ и затрат (тыс.тенге)									Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц включ.	В отчетном месяце.	Из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат	Дополнительное затрат		Налог на добавленную стоимость	
				В отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		На приобр.материалов и оборуд.	Другие дополнитель-ные расходы 2% налоги и сборы		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт №17	1 905,828	1 905,828	1 645,695			22,572		33,365	204,196	1 905,828
Акт №18	41 100,118	41 100,118	35 490,208			486,786		719,540	4 403,584	41 100,118
Акт №19	1 918,892	1 918,892	1 656,977			22,725		33,594	205,596	1 918,892
Акт №20	1 675,162	1 675,162	1 446,512			19,841		29,327	179,482	1 675,162
Итого	**176 600,000**	**46 600,000**	**40 239,392**			**551,924**		**815,826**	**4 992,858**	**46 600,000**

Подрядчик _____ **Слямов А.С.**

Заказчик _____ **Чапкенов А.Б.**

Эксперт технадзор:

ТОО "УКС" _____ **Нуркасымов Ж.**

Подрядчик: ТОО "Бағалы-Алакөл"

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Алакольского района"

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Актубек Алакольского района Алматинской области

Наименование объекта: Демонтажные работы

Акт №17

приемки выполненных работ от 04 июля 2017 года.

(локальная смета 1-2-1)

Демонтажные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Водопровод									
1	Е27-18-2	Разборка щебеночных покрытий и оснований	22,98	66,76	51,26	1534	1178	767	0,117	3
		м3 конструкции		15,5	9,62	356	221	133	0,0356	1
2	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований	63,96	408,12	169,62	26103	10849	20634	1,55	99
		м3 конструкции		238,5	4,07	15254	260	133	0,0136	1
3	П9-29-1	Мусор строительный - погрузкаК=2,000;	127,92	27,1	27,1	3467	3467	2427	–	–
		т		–	18,97	–	2427	100	0,03984	5
4	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	127,92	76,6	76,6	9799	9799	1960	–	–
		т		–	15,32	–	1960	100	0,03217	4
5	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	153,2	40,46	34,3	6198	5255	3018	0,0398	6
		м2 основания		6,01	8,8	921	1348	133	0,03015	5

6	Е27-26-3	Добавлять или исключать на каждый 1 см при изменениии толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 ммК=3,000; *м2 основания*	459,6	1,47	1,37	676	630	311	0,00062	–
				0,1	0,41	46	188	133	0,00133	1
7	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм *м2 основания*	246	329,38	34,3	81027	8438	4845	0,0398	10
				6,01	8,8	1478	2165	133	0,03015	7
8	Е27-26-3	Добавлять или исключать на каждый 1 см при изменениии толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 ммК=3,000; *м2 основания*	738	25,16	1,37	18568	1011	501	0,00062	–
				0,1	0,41	74	303	133	0,00133	1
9	Е27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ *м2 покрытия*	246	456,58	15,35	112319	3776	3599	0,0336	8
				5,94	5,06	1461	1245	133	0,01766	4
10	Е27-54-3	Добавлять к расценке 27-53-3 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=4,000; *м2 покрытия*	984	54,14	–	53274	–	13	0,00009	–
				0,01	–	10	–	133	–	–
11	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ *м2 покрытия*	246	560,65	15,35	137920	3776	3599	0,0336	8
				5,94	5,06	1461	1245	133	0,01766	4
12	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000; *м2 покрытия*	492	67,18	–	33053	–	7	0,00009	–
				0,01	–	5	–	133	–	–
13	Е22-10-1 (ДМ	Демонтаж железобетонных напорных труб диаметром 300 мм ОПс п. 2.8г: ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0; *км трубопровода*	0,001	205796,14	102386,14	206	102	185	538,8	1
				103410	38677,5	103	39	130	188,898	–

14	Е22-10-1	Укладка железобетонных напорных труб диаметром 300 мм *км трубопровода*	0,001	930991,81	170643,56	931	171	307	898	1
				172350	64462,5	172	64	130	314,83	–
15	30-19-32	Трубы безнапорные (для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов), круглые, Dy 300 мм, прочность труб вторая *м*	1	1740		1740				
16	Е22-10-1 (ДМ	Демонтаж железобетонных напорных труб диаметром 400 мм ОПс п. 2.8г: ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0; *км трубопровода*	0,002	205796,14	102386,14	412	205	369	538,8	1
				103410	38677,5	207	77	130	188,898	–
17	Е22-10-1	Укладка железобетонных напорных труб диаметром 400 мм *км трубопровода*	0,002	930991,81	170643,56	1862	341	616	898	2
				172350	64462,5	345	129	130	314,83	1
18	30-19-34	Трубы безнапорные (для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов), круглые, Dy 400 мм, прочность труб вторая *м*	2	2360		4720				
19	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка (трубы ж/б) *т*	0,548	152,8	152,8	84	84	59	–	–
				–	106,96	–	59	100	0,22462	–
20	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза *т*	0,548	76,6	76,6	42	42	8	–	–
				–	15,32	–	8	100	0,03217	–

Раздел 2 Электроснабжение

21	Е33-109-2 (Д	Демонтаж проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в ненаселенной местности, с помощью механизмов, сечением проводов свыше 35 мм2 ОПм п.6.1.1в: ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0; *км линии*	0,15	7404,27	5109,27	1111	766	554	13,11	2

22 Е33-101-8 (Д	Демонтаж из пропитанных деталей деревянных одинарных одностоечных опор на приставках для ВЛ 0,38; 6-10 кВ, с помощью механизмов ОПм п.6.1.1в: ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;		2295	1229,9	344	184	105	4,539	1
	опора	3	519,52	254,92	1559	765	1056	1,626	5
23 П9-41-1	Прочие материалы, детали и конструкции - погрузка (Опоры,провод)		264,6	70,56	794	212	105	0,294	1
	т	2,3282	122,8	122,8	286	286	200	–	–
24 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза		–	85,96	–	200	100	0,18052	–
	т	2,3282	76,6	76,6	178	178	36	–	–
			–	15,32	–	36	100	0,03217	–
	Всего прямые затраты				**497069**	**51119**			**146**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**23031** 422917	**12370**			**36**

Накладные расходы, тенге	45071
- заработная плата, тенге	6761
- трудоемкость, чел-ч	23
Стоимость демонтируемых материалов, тенге	2646
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	32687
Всего	**574827**
Временные здания и сооружения (3,1 %)	14256
- сметная заработная плата, тенге	2010
- нормативная трудоемкость, чел-ч	11
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	12194
- сметная заработная плата, тенге	5609
- нормативная трудоемкость, чел-ч	34
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	5891
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2356
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**609524**

Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**1668267**
- материалы, тенге	1157524
- сметная заработная плата, тенге	158823
- нормативная трудоемкость, чел-ч	250
Налог (2 %)	33365
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1701632**
НДС (12 %)	204196
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1905828**

Заказчик

Государственное учреждение
"Отдел жилищное-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района
Алматинская область, Алакольский р-н Ушаральская г.а.,
г.Ушарал ул.Женис (Победы) 148
БИН 050440006071
Код 4871014
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070103KSN0915000
РГУ ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов РК»

Заказчик _____ **Чалкенов А.Б.**

Подрядчик

ТОО «Бағалы-Алакөл»
Алматинская область, Алакольский район Ушаральская г.а., г.Ушарал
ул.Бексолтан торе, 36
БИН 081040013830
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ399650000061129869
АО «ForteBank»

Подрядчик _____ **Слямов А.С.**

Эксперт технадзор:
ТОО "УКС" _____ **Нуркасымов Ж.**

Подрядчик: ТОО "Бағалы-Алакөл"

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Алакольского района"

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Актубек Алакольского района Алматинской области

Наименование объекта: Наружние сети водопровода

Акт №18

приемки выполненных работ от 04 июля 2017 года.

(локальная смета 2-1-1)

Наружние сети водопровода

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	28094,5	27,84	26,18	782151	735514	241449	0,0115	323
		м3 грунта		1,66	7,2	46637	202280	97	0,025	702
2	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	14609,6	35,29	33,19	515573	484893	159144	0,0146	213
		м3 грунта		2,1	9,13	30680	133386	97	0,0317	463
3	Е1-164-3	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	2247,2	467,1	–	1049667	–	1186124	2,976	6688
		м3 грунта		467,1	–	1049667	–	113	–	–
4	Е1-166-2	Подбивка вручную пазух грунтом 2 группы	113,8	134,1	–	15261	–	17245	0,972	111
		м3 грунта		134,1	–	15261	–	113	–	–
5	Е1-12-14	Обратная засыпка с отвала грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	4551	27,84	26,18	126700	119145	39112	0,0115	52

	м3 грунта		1,66	7,2	7555	32767	97	0,025	114
6 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	4551	21,55	4,52	98074	20571	75179	0,108	492
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	77504	–	97	–	–
7 Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	84317	7,57	7,57	638280	638280	201197	–	–
	м3 грунта		–	2,46	–	207420	97	0,00942	794
8 Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	84317	14	14	1180438	1180438	392580	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	4,8	–	404722	97	0,01567	1321
9 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	517,4	1813,2	152,52	938150	78914	141808	1,02	528
	м3 основания		153,68	57,15	79514	29569	130	0,279	144
Раздел 2 Сети трубопровода									
13 Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм	1,8787	78245	36133,62	146999	67884	125689	247	464
	км трубопровода		41850	9612,9	78624	18060	130	37,3	70
19 Е22-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм	0,022	277986,61	30429,76	6116	669	1346	205	5
	км трубопровода		35550	11495,25	782	253	130	56,14	1
23 Е22-14-5	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 150 мм	0,11	420081,51	68116,36	46209	7493	10050	256	28
	км трубопровода		44550	25731	4901	2830	130	125,67	14
26 Е22-14-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 300 мм	0,031	794022,84	104398,81	24615	3236	4092	357	11

	км трубопровода		62100	39438	1925	1223	130	192,61	6
29 Е22-14-9	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 350 мм	0,447	921995,77	138575,59	412132	61943	61668	313	140
	км трубопровода		53775	52348,5	24037	23400	130	255,67	114
32 Е22-14-10	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 400 мм	0,02	1043023,23	154581,1	20860	3092	3163	368	7
	км трубопровода		63225	58394,25	1265	1168	130	285,2	6
Раздел 3 Колодцы Дк = 1500 мм.									
33 Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	309,9	27,84	26,18	8628	8113	2663	0,0115	4
	м3 грунта		1,66	7,2	514	2231	97	0,025	8
34 Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	267,4	35,29	33,19	9437	8875	2913	0,0146	4
	м3 грунта		2,1	9,13	562	2441	97	0,0317	8
35 Е1-90-2	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группы	130,5	20,27	–	2645	–	2989	0,129	17
	м2 спланированной поверхности		20,27	–	2645	–	113	–	–
36 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	377	6,48	6,48	2443	2443	768	–	–
	м3 грунта		–	2,1	–	792	97	0,00806	3
37 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	377	21,55	4,52	8124	1704	6227	0,108	41
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	6420	–	97	–	–
39 Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	32,97	27394,97	2104,76	903212	69394	127982	13,9	458
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								

			2362,5	623,48	77892	20556	130	2,475	82
40 30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 / упоры /	2,01	4174		8390				
	м3								
41 30-1-5	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	1,57	4452		6990				
	м3								
Раздел 4 Колодцы = 2000 мм.									
46 Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	302,4	27,84	26,18	8419	7917	2599	0,0115	3
	м3 грунта								
			1,66	7,2	502	2177	97	0,025	8
47 Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	295,2	35,29	33,19	10418	9798	3216	0,0146	4
	м3 грунта								
			2,1	9,13	620	2695	97	0,0317	9
48 Е1-90-2	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группы	147	20,27	–	2980	–	3367	0,129	19
	м2 спланированной поверхности								
			20,27	–	2980	–	113	–	–
52 Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	14,22	28418,33	2104,76	404109	29930	55199	13,9	198
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев								
			2362,5	623,48	33595	8866	130	2,475	35
53 30-1-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 / упоры /	0,6	4174		2504				
	м3								
54 30-1-5	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	0,27	4452		1202				
	м3								
Раздел 5 Запорная арматура; фасонные части.									
59 Е22-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 150 мм	14	585,99	36,99	8204	518	6020	1,93	27
	задвижка или клапан								
			317,25	13,5	4442	189	130	0,07	1
65 Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	3,35	247994,13	49389,75	830780	165456	354636	31,7	1048
	т фасонных частей								
			62775	18657	210296	62501	130	91,12	305

66 Е22-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм	95	902,52	33,52	85739	3184	22508	0,9	86
	фланец		180	2,25	17100	214	130	0,01	1
67 Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм	10	540,43	21,43	5404	214	1638	0,6	6
	фланец		126	–	1260	–	130	–	–
69 Е16-12-6	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 150 мм	48	2119,53	84,74	101737	4068	29583	2,45	118
	соединение		450	31,5	21600	1512	128	0,15	7
	Всего прямые затраты				**8412590**	**3713686**			**11095**
					1798780	**1161252**			**4216**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				2900126				
	Накладные расходы, тенге				3282154				
	- заработная плата, тенге				492323				
	- трудоемкость, чел-ч				1641				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				701685				
	Всего				**12396429**				
	Временные здания и сооружения (3,1 %)				307431				
	- сметная заработная плата, тенге				43348				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				246				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				262970				
	- сметная заработная плата, тенге				120966				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				736				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				127039				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				50815				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**13144682**				
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)				**35976994**				
	- материалы, тенге				7937645				
	- сметная заработная плата, тенге				10385609				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				17934				

Налог (2 %)	719540
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**36696534**
НДС (12 %)	4403584
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**41100118**

Заказчик

Государственное учреждение
"Отдел жилищное-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района
Алматинская область, Алакольский р-н Ушаральская г.а.,
г.Ушарал ул.Женис (Победы) 148
БИН 050440006071
Код 4871014
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070103KSN0915000
РГУ ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов РК»

Подрядчик

ТОО «Бағалы-Алакөл»
Алматинская область, Алакольский район Ушаральская г.а., г.Ушарал
ул.Бексолтан торе, 36
БИН 081040013830
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ399650000061129869
АО «ForteBank»

Заказчик_____ **Чалкенов А.Б.**

Подрядчик_____ **Слямов А.С.**

Эксперт технадзор:
ТОО "УКС" _____ **Нуркасымов Ж.**

Подрядчик: ТОО "Бағалы-Алакөл"

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Алакольского района"

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Актубек Алакольского района Алматинской области

Наименование объекта: Бурение скважин глубиной 100м (2шт)

Акт №19

приемки выполненных работ от 04 июля 2017 года.

(локальная смета 6-1-1)

Бурение скважин глубиной 100м (2шт)

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Прочие работы									
18	Е4-60-1	Откачка воды из скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	3,652	90284,54	79012,04	329719	288552	94407	57,3	209
		сутки		11272,5	13583,94	41167	49609	104	48,14	176
19	Е4-61-1	Откачка воды из скважины глубиной до 500 м насосом и оборудованием роторного бурения	2	44725,96	36580,96	89452	73162	32430	42	84
		сутки		8145	7446,52	16290	14893	104	33,11	66
		Всего прямые затраты				**419171**	**361714**			**293**
						57457	**64502**			**242**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				–				
		Накладные расходы, тенге				126837				
		- заработная плата, тенге				19026				
		- трудоемкость, чел-ч				63				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				32760				
		Всего				**578768**				

Временные здания и сооружения (3,1 %)	14353
- сметная заработная плата, тенге	2024
- нормативная трудоемкость, чел-ч	11
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	12278
- сметная заработная плата, тенге	5648
- нормативная трудоемкость, чел-ч	34
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	5931
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2372
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**613702**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**1679702**
- материалы, тенге	–
- сметная заработная плата, тенге	429600
- нормативная трудоемкость, чел-ч	643
Налог (2 %)	33594
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1713296**
НДС (12 %)	205596
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1918892**

Заказчик

Государственное учреждение
"Отдел жилищное-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района
Алматинская область, Алакольский р-н Ушаральская г.а.,
г.Ушарал ул.Женис (Победы) 148
БИН 050440006071
Код 4871014
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070103KSN0915000
РГУ ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов РК»

Подрядчик

ТОО «Бағалы-Алакөл»
Алматинская область, Алакольский район Ушаральская г.а., г.Ушарал
ул.Бексолтан торе, 36
БИН 081040013830
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ399650000061129869
АО «ForteBank»

Заказчик_____ **Чалкенов А.Б.**

Подрядчик _____ **Слямов А.С.**

ДЛЯ ФОРМ №2

Эксперт технадзор:
ТОО "УКС" _____ **Нуркасымов Ж.**

Подрядчик: ТОО "Бағалы-Алакөл"

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Алакольского района"

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Актубек Алакольского района Алматинской области

Наименование объекта: Общестроительные работы

Акт №20

приемки выполненных работ от 04 июля 2017 года.

(локальная смета 6-3-1)

Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	493,19	23,36	22,08	11521	10890	3272	0,00888	4
		м3 грунта		1,28	5,56	631	2742	97	0,0193	10
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	15,25	218,93	–	3339	–	3773	1,54	23
		м3 грунта		218,93	–	3339	–	113	–	–
3	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	84	23,36	22,08	1962	1855	558	0,00888	1
		м3 грунта		1,28	5,56	108	467	97	0,0193	2
4	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	84	21,55	4,52	1810	380	1388	0,108	9
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	1431	–	97	–	–
5	Е1-90-2	Планировка вручную дна в грунтах 2 группы	56	20,27	–	1135	–	1283	0,129	7
		м2 спланированной поверхности		20,27	–	1135	–	113	–	–
6	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	234,08	23,36	22,08	5468	5168	1553	0,00888	2

	м3 грунта		1,28	5,56	300	1301	97	0,0193	5
7 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	234,08	21,55	4,52	5044	1058	3866	0,108	25
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	3986	–	97	–	–
8 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	58,52	134,1	–	7848	–	8868	0,972	57
	м3 грунта		134,1	–	7848	–	113	–	–
9 Е1-18-2	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,4 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	131,84	47,43	44,84	6253	5912	2097	0,0179	2
	м3 грунта		2,59	13,81	341	1821	97	0,0519	7
10 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс грузаК=1,700;	224,128	45	45	10086	10086	2017	–	–
	т		–	9	–	2017	100	0,0189	4
Раздел 2 Фундамент									
11 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	1,98	4159,03	66,01	8235	131	459	1,35	3
	м3		195,75	24,93	388	49	105	0,1218	–
12 Е7-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т в котловане глубиной до 4 м	52	408,67	272,99	21251	14195	16755	0,825	43
	шт сборных конструкций		135,68	94,48	7055	4913	140	0,3633	19
13 30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	7,4	9284		68702				
	м3								
14 30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	13,8	8443		116513				
	м3								
15 Е6-1-20	Устройство монолитных заделок из бетона В7,5	9,1	5609,7	311,32	51048	2833	5337	2,82	26
	м3		441	117,61	4013	1070	105	0,5744	5
16 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0136	8679,65	422,15	118	6	135	56,4	1
	т металлических изделий		8257,5	157,5	112	2	118	0,77	–
17 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0136	65000		884				

		т							
18	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная	7,4	159,39	4,19	1179	31	522	0,382	3
		м2 поверхности								
				58,05	1,58	430	12	118	0,0076	–
19	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	109,2	245,44	3,82	26802	417	4998	0,212	23
		м2 поверхности								
				37,35	1,44	4079	157	118	0,007	1
	Раздел 3 Сейсмопояс на отм. -0.250									
20	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке	3,2	8037,78	316,01	25721	1011	4998	8,25	26
		м3								
				1368	119,39	4378	382	105	0,583	2
21	4-1-111	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм	0,01843	77000		1419				
		т								
22	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,08179	71100		5815				
		т								
	Раздел 4 Фундамент под оборудование ФМ-1									
23	Е6-3-1	Устройство бетонных фундаментов из бетона В20 объемом до 5 м3 под оборудование	0,36	6893,45	260,48	2482	94	266	3,94	1
		м3								
				614,25	89,46	221	32	105	0,3512	–
	Раздел 5 Приямок									
24	Е6-13-3	Устройство железобетонных подпорных стен и стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона В20	0,25	8896,03	360,48	2224	90	414	8,99	2
		м3								
				1440	136,17	360	34	105	0,6651	–
25	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,0088	41200		363				
		т								
	Раздел 6 Выпуски из фундамента									
	6.1 Узел 1									
26	Е6-14-4	Устройство железобетонных колонн высотой до 4 м, периметром до 2 м в деревянной опалубкеК=18,000;	0,18	9624,46	990,15	1732	178	381	10,4	2

		м3		1644,75	374,04	296	67	105	1,8268	–
27	4-1-97	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=12 ммК=18,000;	0,0297	62600		1859				
		т								
28	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=18,000;	0,00144	69000		99				
		т								
29	1-1-880	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005К=18,000;	0,00432	49389		213				
		т								
	6.2 Узел 2									
30	Е6-14-4	Устройство железобетонных колонн высотой до 4 м, периметром до 2 м в деревянной опалубкеК=4,000;	1,6	9624,46	990,15	15399	1584	3392	10,4	17
		м3		1644,75	374,04	2632	598	105	1,8268	3
31	4-1-97	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=12 ммК=4,000;	0,04736	62600		2965				
		т								
32	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=4,000;	0,01076	69000		742				
		т								
33	1-1-880	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005К=4,000;	0,00188	49389		93				
		т								
		Всего прямые затраты				**410324**	**55919**			**277**
						43083	**15664**			**58**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				311325				
		Накладные расходы, тенге				66332				
		- заработная плата, тенге				9950				
		- трудоемкость, чел-ч				33				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				28599				
		Всего				**505255**				
		Временные здания и сооружения (3,1 %)				12530				

- сметная заработная плата, тенге	1767
- нормативная трудоемкость, чел-ч	10
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	10718
- сметная заработная плата, тенге	4930
- нормативная трудоемкость, чел-ч	30
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	5178
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2071
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**535752**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**1466353**
- материалы, тенге	852097
- сметная заработная плата, тенге	226194
- нормативная трудоемкость, чел-ч	408
Налог (2 %)	29327
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1495680**
НДС (12 %)	179482
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1675162**

Заказчик
Государственное учреждение
"Отдел жилищное-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района
Алматинская область, Алакольский р-н Ушаральская г.а.,
г.Ушарал ул.Женис (Победы) 148
БИН 050440006071
Код 4871014
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070103KSN0915000
РГУ ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов РК»

Заказчик _____ **Чалкенов А.Б.**

Подрядчик
ТОО «Бағалы-Алакөл»
Алматинская область, Алакольский район Ушаральская г.а., г.Ушарал
ул.Бексолтан торе, 36
БИН 081040013830
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ399650000061129869
АО «ForteBank»

Подрядчик _____ **Слямов А.С.**

Эксперт технадзор:
ТОО "УКС" _____ **Нуркасымов Ж.**