Подрядчик: ТОО "Бағалы-Алакөл"

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Алакольского района"

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Актубек Алакольского района Алматинской области

Наименование объекта: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Актубек Алакольского района Алматинской области

С П Р А В К А

О стоимости выполненных работ и затрат по закупу оборудования от 02 октября 2017 года.

Код заказчика.	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования	Организационно- правовая форма		
		Номер	Дата		код	наименование	код
		21	10.03.2017г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ.	Стоимость выполненных работ и затрат (тыс.тенге)									Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц включ.	В отчетном месяце.	Из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат	Дополнительное затрат		Налог на добавленную стоимость	
				В отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		На приобр.материалов и оборуд.	Другие дополнитель-ные расходы 2% налоги и сборы		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт №38	730,034	730,034	630,389			8,646		12,781	78,218	730,034
Акт №39	36,923	36,923	31,883			0,438		0,646	3,956	36,923
Акт №40	75,348	75,348	65,519			0,437		1,319	8,073	75,348
Акт №41	2 519,738	2 519,738	2 196,750			8,903		44,113	269,972	2 519,738
Акт №42	963,001	963,001	834,935			8,028		16,859	103,179	963,001
Акт №43	139,494	139,494	120,477			1,629		2,442	14,946	139,494
Акт №44	423,190	423,190	365,428			5,011		7,409	45,342	423,190
Акт №45	1810,419-36	1810,419-36	1574,924-36			9,826		31,695	193,974	1810,419-36
Итого	**247772,507-36**	**6698,147-36**	**5820,305-36**			**42,918**		**117,264**	**717,660**	**6698,147-36**

Заказчик _____ **Чалкенов А.Б.**

Подрядчик _____ **Слямов А.С.**

Эксперт технадзор:

ТОО "УКС" _____ **Нуркасымов Ж.**

Подрядчик: ТОО "Бағалы-Алакөл"

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Алакольского района"

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Актубек Алакольского района Алматинской области

Наименование объекта: Электроснабжение

Акт №38

приемки выполненных работ от 02 октября 2017 года

(локальная смета 4-1-3)

КЛ-0,4 кВ

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей	
				Всего	экспл. машин	Всего	экспл. машин	%	машинистов	
				з/п рабочих-строителей	з/п рабочих-	з/п рабочих-строителей	в т.ч. з/п			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	82,3	218,93	–	18018	–	20360	1,54	127
		м3 грунта		218,93	–	18018	–	113	–	–
2	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей мелкой просеяной землей	27,4	122,18	–	3348	–	3783	0,885	24
		м3 грунта		122,18	–	3348	–	113	–	–
3	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	54,9	134,1	–	7362	–	8319	0,972	53
		м3 грунта		134,1	–	7362	–	113	–	–
4	Е34-103-1	Устройство трубопроводов из труб полиэтиленовых до 2-х отверстий	0,397	21603,38	–	8577	–	9079	133	53
		канало-километр трубопровода		20790	–	8254	–	110	–	–
7	Ц8-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	568	38,1	3,2	21641	1818	15918	0,15	85
		м кабеля		28,8	0,7	16358	398	95	0,004	2
15	Ц8-405-1	Провод по стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2	619	60,5	2,8	37450	1733	32696	0,32	198
		м		55,1	0,5	34107	310	95	0,003	2
19	Ц8-165-5	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 35 мм2	6	2352,9	1407	14117	8442	7057	5	30
		шт		927	311	5562	1866	95	1,815	11

Всего прямые затраты	**110513**	**11993**	**570**
	93009	**2574**	**15**
В том числе стоимость: материалов, тенге	5510		
Накладные расходы, тенге	97212		
- заработная плата, тенге	14582		
- трудоемкость, чел-ч	49		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	12464		
Всего	**220189**		
Временные здания и сооружения (3,1 %)	5461		
- сметная заработная плата, тенге	770		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	4671		
- сметная заработная плата, тенге	2149		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	13		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	2256		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	903		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**233480**		
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**639035**		
- материалы, тенге	15081		
- сметная заработная плата, тенге	318157		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	651		
Налог (2 %)	12781		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**651816**		
НДС (12 %)	78218		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**730034**		

Заказчик

Государственное учреждение
"Отдел жилищное-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района Алматинская область, Алакольский р-н Ушаральская г.а.,
г.Ушарал ул.Женис (Победы) 148
БИН 050440006071
Код 4871014
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070103KSN0915000
РГУ ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов РК»

Заказчик_____ **Чалкенов А.Б.**

Подрядчик

ТОО «Бағалы-Алакөл»
Алматинская область, Алакольский район Ушаральская г.а., г.Ушарал ул.Бексолтан торе, 36
БИН 081040013830
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ399650000061129869
АО «ForteBank»

Подрядчик_____ **Слямов А.С.**

Эксперт технадзор:
ТОО "УКС"_____ **Нуркасымов Ж.**

Подрядчик: ТОО "Бағалы-Алакөл"

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Алакольского района"

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Актубек Алакольского района Алматинской области

Наименование объекта: Насосная станция 2-го подъема

Акт №39

приемки выполненных работ от 02 октября 2017 года

(локальная смета 6-3-2)

Водопровод и канализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Водопровод (В1)								
3	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	0,38	148,39	0,07	56	–	43	0,646	–
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	41	–	105	0,0001	–
		Раздел 2 Канализация (К1)								
		2.1 Канализация								
4	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	0,07	620,54	0,64	43	–	9	0,584	–
		м трубопровода		106,2	0,25	7	–	128	0,0012	–
10	8-1-99	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, d=150 мм (патрубок)	0,15	600		90				
		м								
11	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,00285	13010,1	1826,1	37	5	35	42,7	–
		т стальных элементов		8100	690,75	23	2	140	3,37	–
12	1-1-4149	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,00285	50241		143				

Подрядчик: ТОО "Бағалы-Алакөл"

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Алакольского района"

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Актубек Алакольского района Алматинской области

Наименование объекта: Насосная станция 2-го подъема

Акт №39

приемки выполненных работ от 02 октября 2017 года

(локальная смета 6-3-2)

Водопровод и канализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Водопровод (В1)								
3	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	0,38	148,39	0,07	56	–	43	0,646	–
		м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	41	–	105	0,0001	–
		Раздел 2 Канализация (К1)								
		2.1 Канализация								
4	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	0,07	620,54	0,64	43	–	9	0,584	–
		м трубопровода		106,2	0,25	7	–	128	0,0012	–
10	8-1-99	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, d=150 мм (патрубок)	0,15	600		90				
		м								
11	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,00285	13010,1	1826,1	37	5	35	42,7	–
		т стальных элементов		8100	690,75	23	2	140	3,37	–
12	1-1-4149	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,00285	50241		143				

		т							
13 11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,00281	93997,62	304,24	264	1	98	198	1
		т							
			33075	114,75	93	–	105	0,56	–
14 Е15-173-3	Двухслойная окраска суриком стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п.	0,3	88,51	0,07	27	–	19	0,369	–
	м2 окрашиваемой поверхности								
			60,3	0,02	18	–	105	0,0001	–

Раздел 3 Санитарно техническое оборудование

3.0 Подраздел без наименования

17 Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	1	9126,62	39,24	9127	39	516	2,22	2
	комплект								
			387	15,75	387	16	128	0,07	–

	Всего прямые затраты	**9787**	**45**	**3**
		569	**18**	–
	В том числе стоимость: материалов, тенге	9171		
	Накладные расходы, тенге	720		
	- заработная плата, тенге	108		
	- трудоемкость, чел-ч	–		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	630		
	Всего	**11137**		
	Временные здания и сооружения (3,1 %)	276		
	- сметная заработная плата, тенге	39		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	–		
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	236		
	- сметная заработная плата, тенге	109		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	1		
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	114		
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	46		
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**11809**		
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**32321**		
	- материалы, тенге	25101		
	- сметная заработная плата, тенге	2745		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	4		
	Налог (2 %)	646		

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**32967**
НДС (12 %)	3956
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**36923**

Заказчик

Государственное учреждение
"Отдел жилищное-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района
Алматинская область, Алакольский р-н Ушаральская г.а.,
г.Ушарал ул.Женис (Победы) 148
БИН 050440006071
Код 4871014
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070103KSN0915000
РГУ ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов РК»

Заказчик_____**Чалкенов А.Б.**

Подрядчик

ТОО «Бағалы-Алакөл»
Алматинская область, Алакольский район Ушаральская г.а., г.Ушарал
ул.Бексолтан торе, 36
БИН 081040013830
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ399650000061129869
АО «ForteBank»

Подрядчик_____**Слямов А.С.**

Эксперт технадзор:
ТОО "УКС" _____ **Нуркасымов Ж.**

Подрядчик: ТОО "Бағалы-Алакөл"

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Алакольского района"

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Актубек Алакольского района Алматинской области

Наименование объекта: Насосная станция 2-го подъема

Акт №40

приемки выполненных работ от 02 октября 2017 года

(локальная смета 6-3-3)

Отопление и вентиляция

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Отопление								
1	80-1-1(пл)	Маслянный радиатор ЭРМПБ 1,7 *шт*	4	3066		12264				
		Раздел 2 Вентиляция								
2	Е20-1-1	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм *м2 поверхности воздуховодов*	0,88	1009,92 259,88	13,82 5,18	889 229	12 5	300 128	1,617 0,02531	1 –
3	Е20-1-5	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 355 мм из листовой стали толщиной 0,6 мм *м2 поверхности воздуховодов*	1,98	1006,51 238,61	11,11 4,16	1993 472	22 8	614 128	1,4805 0,02037	3 –
4	Е20-23-2	Установка дефлекторов с диаметром патрубка 400 мм *дефлектор*	1	3355,13 533,93	12,95 4,73	3355 534	13 5	690 128	3,297 0,021	3 –
5	Е20-12-10	Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 150 размером 150х150 мм *решетка*	1	320,85 186,64	16,96 7,09	321 187	17 7	248 128	1,1235 0,0315	1 –

6 Е20-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 200 мм	1	900,19	5,65	900	6	84	0,378	–
	зонт		63,79	2,36	64	2	128	0,0105	–
7 Е26-9-9	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими при толщине изоляционного слоя 60 мм	2	171,22	15,18	342	30	214	0,59	1
	м трубопровода		101,7	5,63	203	11	100	0,028	–
8 1-3-177	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11	0,2	2890		578				
	м3								
	Всего прямые затраты				**20642**	**100**			
					1689	**38**			–
	В том числе стоимость: материалов, тенге				6589				
	оборудования, тенге				12264				
	Накладные расходы, тенге				2150				
	- заработная плата, тенге				323				
	- трудоемкость, чел-ч				1				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				632				
	Всего				**23424**				
	Временные здания и сооружения (3,1 %)				277				
	- сметная заработная плата, тенге				39				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				237				
	- сметная заработная плата, тенге				109				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				114				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				46				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**24098**				
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)				**65956**				
	- материалы, тенге				18034				
	- оборудование, тенге				33567				
	- сметная заработная плата, тенге				6454				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				11				
	Налог (2 %)				1319				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**67275**				

НДС (12 %)	8073
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**75348**

Заказчик

Государственное учреждение
"Отдел жилищное-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района Алматинская область, Алакольский р-н Ушаральская г.а.,
г.Ушарал ул.Женис (Победы) 148
БИН 050440006071
Код 4871014
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070103KSN0915000
РГУ ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов РК»

Заказчик_____**Чалкенов А.Б.**

Подрядчик

ТОО «Бағалы-Алакөл»
Алматинская область, Алакольский район Ушаральская г.а., г.Ушарал
ул.Бексолтан торе, 36
БИН 081040013830
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ399650000061129869
АО «ForteBank»

Подрядчик_____**Слямов А.С.**

Эксперт технадзор:
ТОО "УКС"_____**Нуркасымов Ж.**

Подрядчик: ТОО "Бағалы-Алакөл"

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Алакольского района"

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Актубек Алакольского района Алматинской области

Наименование объекта: Насосная станция 2-го подъема

Акт №41

приемки выполненных работ от 02 октября 2017 года

(локальная смета 6-3-4)

Технологическое оборубование

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц7-218-1	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0,064 т *шт*	3	5925 4568	388 29,3	17775 13704	1164 88	12413 90	27 0,171	81 1
2	80-1-1(пл)	Насос KHDB 32-160NA *шт*	3	52815		158445				
3	Е18-20-7	Установка узлов ручных насосов *узел*	1	1278,5 1001,25	47,75 18	1279 1001	48 18	1304 128	6,14 0,09	6 –
4	10-4-2	Насосы марка "ГНОМ" 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 1,1 кВт, 3000 об/мин *шт*	1	11395		11395				
5	Ц3-140-1	Таль ручная стационарная, грузоподъемность 3,2 т, высота подъема 3 м *шт*	1	796,4 725	64,3 15,8	796 725	64 16	667 90	5 0,092	5 –
6	80-1-2(пл)	Таль ручная г/п 0,25 тн *шт*	1	5285		5285				
7	Е16-26-4	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 100 мм *счетчик (водомер)*	2	1489,1 342	68,6 24,75	2978 684	137 50	940 128	1,98 0,13	4 –

8	80-1-1(пл)	Ультрозвуковой расходомер "Взлет" *комплект*	2	128791		257582			
9	80-1-1(пл)	Измерительный участок ИУ-212 *шт*	2	72061		144122			
10	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм *шт*	3	473,47 254,25	39,24 15,75	1420 763	118 47	1037 128	1,47 0,07	4 –
11	9-3-71	Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20 °С до 200 °С, PN 16, DN 32, типа FAF ГОСТ 11823-91 *шт*	3	3931		11793				
12	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм *шт*	6	473,47 254,25	39,24 15,75	2841 1526	235 95	2075 128	1,47 0,07	9 –
13	9-1-70	Вентили проходные фланцевые 15ч9р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм *шт*	3	1600		4800				
14	9-1-68	Вентили проходные фланцевые 15ч9р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм *шт*	3	902		2706				
15	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм *задвижка или клапан*	4	411,46 231,75	17,71 6,75	1646 927	71 27	1240 130	1,4 0,03	6 –
16	9-2-742	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002 *шт*	4	16229		64916				
17	Е16-7-10	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 100 мм *м трубопровода*	17,5	1550,07 117	19,03 7,13	27126 2048	333 125	2781 128	0,69 0,0348	12 1
18	Е22-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 200 мм с гидравлическим испытанием *км трубопровода*	0,009	154891,68 70200	66009,8 24936,75	1394 632	594 224	1113 130	376 121,79	3 1
19	8-6-100	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм *м*	9	1751		15759				

20 8-10-113	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 108х4-57х3 мм *шт*	2	338		676				
21 Е15-172-3	Двухслойная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера *м2 окрашиваемой поверхности*	12,25	100,69 60,3	0,07 0,02	1233 739	1 –	776 105	0,369 0,0001	5 –
22 Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм *фланец*	6	276,06 63	9,93 –	1656 378	60 –	491 130	0,32 –	2 –
23 Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 30 мм *фланец*	6	245,06 63	9,93 –	1470 378	60 –	491 130	0,32 –	2 –
24 Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм *фланец*	12	540,43 126	21,43 –	6485 1512	257 –	1966 130	0,6 –	7 –
25 Е18-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном *комплект*	3	958,45 56,25	1,57 –	2875 169	5 –	216 128	0,31 –	1
26 Е22-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 200 мм *фланец*	2	1295,37 301,5	57,24 2,25	2591 603	114 5	790 130	1,43 0,01	3 –
	Всего прямые затраты				**751044** **25789**	**3261** **695**			**150** **3**
	В том числе стоимость: материалов, тенге оборудования, тенге				156565 565434				
	Накладные расходы, тенге - заработная плата, тенге - трудоемкость, чел-ч Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				28300 4245 14 12835				
	Всего				**792179**				
	Временные здания и сооружения (3,1 %) - сметная заработная плата, тенге - нормативная трудоемкость, чел-ч				5623 793 4				

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	4810
- сметная заработная плата, тенге	2213
- нормативная трудоемкость, чел-ч	13
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	2324
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	929
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**805865**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**2205653**
- материалы, тенге	428518
- оборудование, тенге	1547593
- сметная заработная плата, тенге	101236
- нормативная трудоемкость, чел-ч	184
Налог (2 %)	44113
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2249766**
НДС (12 %)	269972
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2519738**

Заказчик

Государственное учреждение
"Отдел жилищное-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района Алматинская область, Алакольский р-н Ушаральская г.а.,
г.Ушарал ул.Женис (Победы) 148
БИН 050440006071
Код 4871014
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070103KSN0915000
РГУ ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов РК»

Заказчик_____ **Чалкенов А.Б.**

Подрядчик

ТОО «Бағалы-Алакөл»
Алматинская область, Алакольский район Ушаральская г.а., г.Ушарал
ул.Бексолтан торе, 36
БИН 081040013830
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ399650000061129869
АО «ForteBank»

Подрядчик_____ **Слямов А.С.**

Эксперт технадзор:
ТОО "УКС" №2 _____ **Нуркасымов Ж.**

Подрядчик: ТОО "Бағалы-Алакөл"

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Алакольского района"

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Актубек Алакольского района Алматинской области

Наименование объекта: Насосная станция 2-го подъема

Акт №42
приемки выполненных работ от 02 октября 2017 года
(локальная смета 6-3-5)
Электромонтажные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Силовое электрооборудование										
1	Ц8-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм *шт*	1	1299,3 317	68,3 13,5	1299 317	68 14	314 95	2 0,079	2 –
2	80-1-1(пл)	Щит вводной распределительный ЩРн-48з-1 38 *шт*	1	2509		2509				
3	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А *шт*	17	862 340	28 4,5	14654 5780	476 77	5564 95	2 0,026	34 –
4	18-1-252	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *шт*	2	305		610				
5	18-1-212	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *шт*	3	79		237				
6	18-1-214	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *шт*	1	79		79				
7	18-1-160	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	4	684		2736				

		шт							
8	18-1-248	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	7	244		1708			
		шт							
9	80-1-1(пл)	Станция управления и защиты СУиЗ-20	5	17095		85475			
		комплект							
	Раздел 2 Учет расхода воды								
10	Ц8-102-1	Шкаф управления и регулирования	1	3089	497	3089	497	2264	13	13
		шкаф		2273	110	2273	110	95	0,644	1
11	80-1-1(пл)	Щит Щмп-2.3.1-074	1	3261		3261				
		комплект								
12	Е21-22-7	Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке	1	29,13	–	29	–	29	0,171	–
		шт		27	–	27	–	108	–	–
13	18-1-142	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки брызгозащищенная, на напряжение 42 В, на ток 10 А, тип РШ-П-2-0-1Р43-01-10 (42У2)	1	90		90				
		шт								
	Раздел 3 Электрическое освещение								
14	Е21-18-15	Монтаж светильников, устанавливаемых в подвесных потолках, с 2-мя люминесцентными лампами	5	403,02	100,48	2015	502	1575	1,43	7
		шт		234	57,5	1170	288	108	0,2559	1
15	Е21-17-18	Монтаж светильников местного освещения для ламп накаливания	2	119,6	2,58	239	5	220	0,608	1
		шт		100,8	1,02	202	2	108	0,005	–
16	Е21-18-14	Монтаж светильников, устанавливаемых в подвесных потолках, с 1-й люминесцентной лампой	4	340,12	70,91	1360	284	1055	1,2	5
		шт		201,15	42,97	805	172	108	0,1889	1
17	17-2-71	Светильник для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-2х36-712 ГОСТ 17677-82	5	702		3510				
		шт								
18	17-1-260	Светильники, тип РСП26-125-001 У5 ГОСТ 17677-82	2	1145		2290				
		шт								
19	17-2-117	Светильник для люминесцентных ламп со степенью защиты С360/132 1х32	2	987		1974				
		шт								

20 17-2-68	Светильник для люминесцентных ламп, тип К300/122 1х22 шт	2	662		1324				
21 17-6-6	Лампы люминисцентные 36Вт шт	10	34		340				
22 17-6-4	Лампы люминисцентные 32 Вт шт	2	24		48				
23 17-6-3	Лампы люминисцентные 22Вт шт	2	24		48				
24 17-6-83	Лампы ртутные дуговые высокого давления (ГОСТ 16354-77), тип ДРЛ125(6) шт	2	496		992				
25 17-5-3	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 8ОС-220 шт	10	14		140				
26 Ц8-603-1	Ящик с понижающим трансформатором шт	2	228,8 205	13,2 2,3	458 410	26 5	394 95	1 0,013	2 –
27 18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 шт	2	4720		9440				
28 17-1-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем (ТУ-16-545.132-77), тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м шт	2	561		1122				
29 17-6-53	Лампы накаливания электрические для местного освещения (ГОСТ 1182-77), тип МО12-40 шт	2	19		38				
Раздел 4 Электроустановочные изделия									
30 Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке шт	7	35,4 29,48	– –	248 206	– –	222 108	0,187 –	1 –
31 18-1-11	Выключатель одноклавишный, тип О-1-76-10/220 шт	5	134		670				
32 18-1-13	Выключатель 2-х клавишный, тип О-2-84-10/220 шт	2	182		364				
33 Е21-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке шт	2	36,26 27	– –	73 54	– –	58 108	0,171 –	– –
34 18-1-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220 шт	2	215		430				

35	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке *шт*	6	34,7 29,48	– –	208 177	– –	191 108	0,188 –	1 –
36	Е21-22-7	Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке *шт*	1	29,13 27	– –	29 27	– –	29 108	0,171 –	– –
37	18-1-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220 *шт*	6	195		1170				
38	18-1-142	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки брызгозащищенная, на напряжение 42 В, на ток 10 А, тип РШ-П-2-0-1Р43-01-10 (42У2) *шт*	1	90		90				
39	18-1-6	Вилка штепсельная, тип ВШ-Ц-20-01-10/220 *шт*	1	66		66				
40	18-3-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечением до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2 *1000шт*	0,012	26100		313				
41	18-1-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3 *1000шт*	0,02	16300		326				
42	18-1-135	Коробка соединительная, габаритный размер 340х302х125 мм, КС-40 *шт*	1	2690		2690				
		Раздел 5 Кабельные изделия								
43	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг *м кабеля*	215	27,7 19,7	2,1 0,5	5956 4236	452 108	4127 95	0,1 0,003	22 1
44	Ц8-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 *м*	155	10,6 8,8	0,1 0,1	1643 1364	16 16	1311 95	0,06 –	9 –
45	16-1-341	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *км*	0,12	32123		3855				
46	16-1-342	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,06	50586		3035				

		км								
47 16-3-45	Кабели марка КВВ-П, число жил и сечение 3х1,5 мм2 (прим.)	0,002	107100		214					
		1000м								
48 16-3-22	Кабели контрольные КВВГ 5х1,5 ГОСТ 1508-78	0,025	63271		1582					
		км								
49 16-1-117	Кабели силовые АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,02	12893		258					
		км								
50 16-1-134	Кабели силовые АВВГ 4х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,069	28913		1995					
		км								
51 16-1-135	Кабели силовые АВВГ 4х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,021	35436		744					
		км								
52 Ц8-409-4	Трубы винипластовые по потолкам, диаметр до 50 мм	180	91,9	38,3	16542	6894	8054	0,23	41	
		м	37,8	9,3	6804	1674	95	0,054	10	
53 99-1-1(пл)	Труба гофрированная Д 16 мм	180	7		1260					
		м								
54 Ц8-407-1	Трубы стальные по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	35	125,6	64,1	4396	2244	1902	0,26	9	
		м	41,4	15,8	1449	553	95	0,093	3	
55 8-6-18	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 15х2,8 мм	7	90		630					
		м								
56 8-6-20	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные обыкновенные, 25х3,2 мм	28	168		4704					
		м								
57 Ц8-411-1	Металлический рукав, Dн до 48 мм	155	114,4	7,8	17732	1209	7260	0,29	45	
		м	48,8	0,5	7564	78	95	0,003	–	
58 8-6-54	Металлорукав д 20 мм (прим.)	155	29		4495					
		м								
Раздел 6 Уравнивание потенциалов										
59 Ц8-545-1	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10	4	843,5	19,5	3374	78	1829	3	12	
		шт	479	2,3	1916	9	95	0,013	–	

60 18-1-131	Коробка пластмассовая, тип КУП2603	4	509		2036				
	шт								
61 Ц8-405-1	Провод по стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2	60	60,5	2,8	3630	168	3169	0,32	19
	м		55,1	0,5	3306	30	95	0,003	–
62 16-7-140	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,05	27900		1395				
	км								
63 16-7-142	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	0,01	41826		418				
	км								
Раздел 7 Заземление									
64 Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	40	61,9	3,3	2476	132	889	0,14	6
	м		23	0,4	920	16	95	0,002	–
65 Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	11	330,1	24,1	3631	265	1239	0,7	8
	шт		116	2,5	1276	28	95	0,015	–
66 Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	50	51,7	2,8	2585	140	1321	0,16	8
	м		27,5	0,3	1375	15	95	0,002	–
67 Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 6 мм	60	51,7	2,8	3102	168	1585	0,16	10
	м		27,5	0,3	1650	18	95	0,002	
	Всего прямые затраты				**239479**	**13624**			
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**43308**	**3213**			**17**
	оборудования, тенге				91304				
					91245				
	Накладные расходы, тенге				44601				
	- заработная плата, тенге				6690				
	- трудоемкость, чел-ч				22				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				11570				
	Всего				**295650**				

Временные здания и сооружения (3,1 %)	5069
- сметная заработная плата, тенге	715
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	4336
- сметная заработная плата, тенге	1995
- нормативная трудоемкость, чел-ч	12
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	2095
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	838
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**307988**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**842963**
- материалы, тенге	249899
- оборудование, тенге	249738
- сметная заработная плата, тенге	161083
- нормативная трудоемкость, чел-ч	310
Налог (2 %)	16859
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**859822**
НДС (12 %)	103179
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**963001**

Заказчик

Государственное учреждение
"Отдел жилищное-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района
Алматинская область, Алакольский р-н Ушаральская г.а.,
г.Ушарал ул.Женис (Победы) 148
БИН 050440006071
Код 4871014
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070103KSN0915000
РГУ ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов РК»

Заказчик_____ **Чалкенов А.Б.**

Подрядчик

ТОО «Бағалы-Алакөл»
Алматинская область, Алакольский район Ушаральская г.а., г.Ушарал
ул.Бексолтан торе, 36
БИН 081040013830
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ399650000061129869
АО «ForteBank»

Подрядчик_____ **Слямов А.С.**

Эксперт технадзор:
ТОО "УКС" №2 _____ **Нуркасымов Ж.**