Подрядчик: ТОО "Бағалы-Алакөл"

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Алакольского района"

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Актубек Алакольского района Алматинской области

Наименование объекта: Электроснабжение

Акт №6

приемки выполненных работ от 02 мая 2017 года

(локальная смета 4-1-1)

Силовое электрооборудование

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 КТПН-63 кВА								
2	30-3-511	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 *шт*	2	4635		9270				
6	75-4-31	Подстанция комплектная трансформаторная наружной установки тупиковая модели КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный, типа Alageum Electric ГОСТ 14695-97 *шт*	1	372031		372031				

7 75-3-3	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric *шт*	1	175354	175354
10 80-1-1(пл)	Учет электронный ШУЭ-22-1N-NS-08 *комплект*	1	96723	96723
Раздел 2 АДРм-40С-Т400-2РГТН				
16 30-15-3	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)К=0,140; *м3*	0,42	18300	7686
19 80-1-1(пл)	Дизельная электростанция АДРм-40С-Т400-2РГТН *комплект*	1	1125450	1125450
	Всего прямые затраты			**1786514**
	В том числе стоимость: материалов, тенге			16956
	оборудования, тенге			1769558
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			1017
	Всего			**1787531**
	Временные здания и сооружения (3,1 %)			446
	- сметная заработная плата, тенге			63
	- нормативная трудоемкость, чел-ч			–
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)			381
	- сметная заработная плата, тенге			175
	- нормативная трудоемкость, чел-ч			1
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			184
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			74

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	1788616
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	4895442
- материалы, тенге	46409
- оборудование, тенге	4843280
- сметная заработная плата, тенге	1358
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1
Налог (2 %)	97909
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	4993351
НДС (12 %)	599202
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	5592553

Заказчик

Государственное учреждение
"Отдел жилищное-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района
Алматинская область, Алакольский р-н Ушаральская г.а.,
г.Ушарал ул.Женис (Победы) 148
БИН 050440006071
Код 4871014
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070103KSN0915000
РГУ ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов РК»

Подрядчик

ТОО «Бағалы-Алакөл»
Алматинская область, Алакольский район Ушаральская г.а., г.Ушарал
ул.Бексолтан торе, 36
БИН 081040013830
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ399650000061129869
АО «ForteBank»

Заказчик_____

Подрядчик_____

ДЛЯ ФОРМ №2

Подрядчик: ТОО "Бағалы-Алакөл"

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Алакольского района"

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Актубек Алакольского района Алматинской области

Наименование объекта: Электроснабжение

Акт №7

приемки выполненных работ от 02 мая 2017 года

(локальная смета 4-1-2)

ВЛЗ-10 кВ.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Ответвительная анкерная опора ОА10-3,2с								
2	30-19-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-5 *шт*	2	17400		34800				
3	99-1-1(пл)	Траверса ТМ73 *шт*	1	2055		2055				
4	99-1-1(пл)	Траверса ТМs60 *шт*	1	1075		1075				
5	99-1-1(пл)	Хомут Х51 *шт*	2	231		462				
6	99-1-1(пл)	Оголовок ОГs54 *шт*	1	4193		4193				
7	99-1-1(пл)	Крепление подкоса У52 *шт*	1	1409		1409				

8	99-1-1(пл)	Проводник заземляющий ЗП21 м	1,5	241	362
9	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами (Гайка М20) т	0,0001	149300	15
10	18-4-2927	Зажимы ответвительные SL37.2 шт	5	199	995
11	18-4-3002	Кожух защитный для зажима SP15 шт	5	85	425
12	18-4-3042	Изоляторы штыревые SDI37 шт	4	2003	8012
13	18-4-2908	Вязка спиральная СО35 шт	8	1862	14896
14	18-4-1530	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 шт	3	157	471
15	1-4-241	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 шт	3	3630	10890
16	1-7-184	Зажимы анкерные SO255 шт	3	2379	7137
17	18-4-2882	Зажимы прокалывающие SLW25.2 шт	3	801	2403
18	18-4-3071	Искровой разрядник SDI 20.3 шт	3	3461	10383

Раздел 2 Промежуточная опора П10-1.2с

20	30-19-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-5 шт	1	17400	17400
21	99-1-1(пл)	Оголовок ОГs55 шт	1	4446	4446
22	18-4-2927	Зажимы ответвительные SL37.2 шт	1	199	199
23	18-4-3002	Кожух защитный для зажима SP15 шт	1	85	85
24	18-4-3042	Изоляторы штыревые SDI37	3	2003	6009

		шт			
25	18-4-2908	Вязка спиральная СО35	6	1862	11172
		шт			
26	18-4-3071	Искровой разрядник SDI 20.3	3	3461	10383
		шт			

Раздел 3 Промежуточная опора П10-3.2с

28	30-19-92	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-5	1	17700	17700
		шт			
29	99-1-1(пл)	Оголовок ОГs54	1	4193	4193
		шт			
30	18-4-2927	Зажимы ответвительные SL37.2	1	199	199
		шт			
31	18-4-3002	Кожух защитный для зажима SP15	1	85	85
		шт			
32	18-4-3042	Изоляторы штыревые SDI37	3	2003	6009
		шт			
33	18-4-2908	Вязка спиральная СО35	6	1862	11172
		шт			
34	18-4-3071	Искровой разрядник SDI 20.3	3	3461	10383
		шт			

Раздел 4 Анкерная опора А10-1,2с

36	30-19-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-5	2	17400	34800
		шт			
37	99-1-1(пл)	Траверса ТМ73	1	2055	2055
		шт			
38	99-1-1(пл)	Траверса ТМs60а	1	1075	1075
		шт			
39	99-1-1(пл)	Накладка ОГ52	1	237	237
		шт			
40	99-1-1(пл)	Хомут Х1	2	232	464

41	99-1-1(пл)	Крепление подкоса У1	шт	1	1419	1419
42	99-1-1(пл)	Проводник заземляющий ЗП21	шт	2	241	482
43	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами (Гайка М20)	м	0,0001	149300	15
44	18-4-2927	Зажимы ответвительные SL37.2	т	5	199	995
45	18-4-3002	Кожух защитный для зажима SP15	шт	5	85	425
46	18-4-3042	Изоляторы штыревые SDI37	шт	4	2003	8012
47	18-4-2908	Вязка спиральная СО35	шт	2	1862	3724
48	18-4-1530	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт	6	157	942
49	1-4-241	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150	шт	6	3630	21780
50	1-7-184	Зажимы анкерные SO255	шт	6	2379	14274
51	18-4-2882	Зажимы прокалывающие SLW25.2	шт	3	801	2403

Раздел 5 Концевая опора с РЛНД Кр10-1,2с

53	30-19-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-5	шт	2	17400	34800
54	99-1-1(пл)	Траверса ТМ73	шт	1	2055	2055
55	99-1-1(пл)	Траверса ТМs60а	шт	1	1075	1075
56	99-1-1(пл)	Накладка ОГ52	шт	1	237	237

57	99-1-1(пл)	Хомут Х1	2	232	464
		шт			
58	99-1-1(пл)	Крепление подкоса У1	1	1419	1419
		шт			
59	99-1-1(пл)	Проводник заземляющий ЗП21	2	241	482
		м			
60	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами (Гайка М20)	0,0001	149300	15
		т			
61	18-4-2927	Зажимы ответвительные SL37.2	5	199	995
		шт			
62	18-4-3002	Кожух защитный для зажима SP15	5	85	425
		шт			
63	18-4-3042	Изоляторы штыревые SDI37	4	2003	8012
		шт			
64	18-4-2908	Вязка спиральная СО35	5	1862	9310
		шт			
65	18-4-1530	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	6	157	942
		шт			
66	1-4-241	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150	6	3630	21780
		шт			
67	1-7-184	Зажимы анкерные SO255	6	2379	14274
		шт			
69	80-1-1(пл)	Разъединитель РЛНД 1 10/400У с приводом ПРН3-10У1	1	14256	14256
		комплект			
70	99-1-1(пл)	Кронштейн КМ1	1	553	553
		шт			
71	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0011	149300	164
		т			
72	18-4-2446	Зажимы аппаратные прессуемые А2А	6	318	1908
		шт			
73	99-1-1(пл)	Кронштейн РА1	1	2103	2103
		шт			
74	99-1-1(пл)	Кронштейн РА2	1	433	433
		шт			

75	99-1-1(пл)	Кронштейн РА3	3	489	1467
		шт			
76	99-1-1(пл)	Кронштейн РА5	1	304	304
		шт			
77	99-1-1(пл)	Хомут Х7	3	198	594
		шт			
78	99-1-1(пл)	Хомут Х8	1	205	205
		шт			
79	99-1-1(пл)	Проводник заземляющий ЗП1	4,5	181	815
		м			
	Раздел 6 Подвеска провода				
81	16-7-909	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005	0,49	64306	31510
		км			

Всего прямые затраты	443117
В том числе стоимость: материалов, тенге	428861
оборудования, тенге	14256
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	25732
Всего	**468849**
Временные здания и сооружения (3,1 %)	11274
- сметная заработная плата, тенге	1590
- нормативная трудоемкость, чел-ч	9
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)	9643
- сметная заработная плата, тенге	4436
- нормативная трудоемкость, чел-ч	27
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	4659
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1863

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	496288
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	1358340
- материалы, тенге	1173793
- оборудование, тенге	39019
- сметная заработная плата, тенге	34344
- нормативная трудоемкость, чел-ч	36
Налог (2 %)	27167
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	1385507
НДС (12 %)	166261
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	1551768

Заказчик

Государственное учреждение
"Отдел жилищное-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района
Алматинская область, Алакольский р-н Ушаральская г.а.,
г.Ушарал ул.Женис (Победы) 148
БИН 050440006071
Код 4871014
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070103KSN0915000
РГУ ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов РК»

Подрядчик

ТОО «Бағалы-Алакел»
Алматинская область, Алакольский район Ушаральская г.а., г.Ушарал
ул.Бексолтан торе, 36
БИН 081040013830
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ399650000061129869
АО «ForteBank»

Заказчик_____

Подрядчик_____

Подрядчик: ТОО "Бағалы-Алакөл"

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Алакольского района"

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Актубек Алакольского района Алматинской области

Наименование объекта: Электроснабжение

Акт №8

приемки выполненных работ от 02 мая 2017 года

(локальная смета 4-1-3)

КЛ-0,4 кВ

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	99-1-1(пл)	Гибкая жесткая гофрированная двустенная труба Д 110 мм. *м*	397	297		117909				
6	99-1-1(пл)	Однокомпонентная огнестойкая пена DF1201 *шт*	2	2246		4492				
8	16-1-484	Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 *км*	0,21	78855		16560				
9	16-1-487	Кабели силовые АВБбШв 4х25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80 *км*	0,18	189246		34064				
10	16-3-22	Кабели контрольные КВВГ 5х1,5 ГОСТ 1508-78 *км*	0,043	63271		2721				
11	16-3-23	Кабели контрольные КВВГ 7х1,5 ГОСТ 1508-78 *км*	0,023	83696		1925				
12	16-3-24	Кабели контрольные КВВГ 10х1,5 ГОСТ 1508-78	0,045	120257		5412				

13	16-3-24	Кабели контрольные КВВГ 12х1,5 ГОСТ 1508-78 (прим.)	км	0,027	120257	3247	
14	16-3-25	Кабели контрольные КВВГ 14х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,04	160467	6419	
16	16-3-45	Провод марка КВВГ-П, число жил и сечение 3х1,5 мм2 (прим.)	км	0,12	107100	12852	
17	16-3-46	Провод марка КВВ-П, число жил и сечение 4х1,5 мм2	1000м	0,019	141000	2679	
18	99-1-1(пл)	Провод ВПП 3 мм2	1000м	480	42	20160	
20	16-10-56	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 4КНТпН 1х16-25	м	6	3510	21060	
			комплект				
		Всего прямые затраты				**249500**	– –
		В том числе стоимость: материалов, тенге				– 249500	– –
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				14970	
		Всего				**264470**	
		Временные здания и сооружения (3,1 %)				6559	
		- сметная заработная плата, тенге				925	
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				5	
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,07 %)				5610	
		- сметная заработная плата, тенге				2581	
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				16	
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				2710	
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1084	

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**280433**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**767545**
- материалы, тенге	682882
- сметная заработная плата, тенге	19980
- нормативная трудоемкость, чел-ч	21
Налог (2 %)	15351
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**782896**
НДС (12 %)	93948
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**876844**

Заказчик

Государственное учреждение
"Отдел жилищное-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района
Алматинская область, Алакольский р-н Ушаральская г.а.,
г.Ушарал ул.Женис (Победы) 148
БИН 050440006071
Код 4871014
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070103KSN0915000
РГУ ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов РК»

Подрядчик

ТОО «Бағалы-Алакөл»
Алматинская область, Алакольский район Ушаральская г.а., г.Ушарал
ул.Бексолтан торе, 36
БИН 081040013830
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ399650000061129869
АО «ForteBank»

Заказчик_____

Подрядчик_____

Подрядчик: ТОО "Бағалы-Алакөл"

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Алакольского района"

Наименование стройки: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Актубек Алакольского района Алматинской области

Наименование объекта: Электроснабжение

Акт №9

приемки выполненных работ от 02 мая 2017 года

(локальная смета 4-1-4)

Наружное освещение

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 30.07.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	2-1-41	Стоимость опорК=12,000; *т*	1,1892	147100		174931				
6	17-3-12	Светильники, тип РКУ01-125-004-У1 *шт*	12	4800		57600				
7	17-6-93	Лампы ртутные дуговые высокого давления (ТУ 16535.820-79), тип ДРЛ-125-ХЛ1 *шт*	12	862		10344				
9	8-4-910	Труба полиэтиленовая 32х3,7К=12,000; *м*	36	36		1296				
18	30-6-6	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 *1000шт*	1,42	12200		17324				