Приложение 2 к приказу и.о. Министра промышленности и строительства РК от 26 сентября 2024 года № 336
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Р и А - Сервис ЛТД"
Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство блочно модульной котельной на твердом топливе с наружными инженерными сетями для Мамытской основной школы в с.Сарыбулак, Айтекебийского района, Актюбинской области"

Справка №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за месяц 20 г.

БИН / ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования		
Заказчика	Подрядчика	Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименования программы/ подпрограммы/ специфики		КОД
160140010537	060440007369			№ 34	18.02.2024г.			
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели иинвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке :	28 137 699,79	28 137 699,79	25 122 946,24				3 014 753,55	28 137 699,79

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
БИН 160140010537

Руководитель _____ Е.М. Мұздыбаев

Подрядчик: ТОО "Р и А - Сервис ЛТД"

БИН 060440007369

Директор _____ А. Алпынбекулы

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО «ТранзитПром»

Эксперт _____ А. Амиргалиев
KZ84VJE00065518; KZ30VJE00065520;KZ57VJE00065519
от 17.05.2021г.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Генподрядчик: "Р и А - Сервис ЛТД"

Стройка: Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство блочно модульной котельной на твердом топливе с наружными инженерными сетями для Мамытской основной школы в с.Сарыбулак, Айтекебийского района, Актюбинской области"

Объект: Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство блочно модульной котельной на твердом топливе с наружными инженерными сетями для Мамытской основной школы в с.Сарыбулак, Айтекебийского района, Актюбинской области"

Согласно договора № 34 от 18.02.2024г.

А К Т № 2

приемки выполненных работ за месяц 2024 года

Сноска. Правила дополнены приложением 3-1 в соответствии с приказом Министра по инвестициям и развитию РК от 19.09.2018 № 656 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); в редакции приказа и.о. Министра промышленности и строительства РК от 26.09.2024 № 336 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2023года(версия 2023.2) от 28.02.2023 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге	Страна происхождения
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
РАЗДЕЛ 1. Локальная смета № 02-01.Фундаменты под котельную и ДГУ.Выгреб 3,0м^3 (70000)														
Выгреб 3,0м^3 АС-9														
1	38	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		1,68	41575,47	15680,40	69847	26343	12128	42420	121248	
							18675,91	6829,05	31376	11473		8981		
2	39	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.		1	8103,00	--	8103	--	8103	--	8751	
							--	--	--	--		648		
3	40	225-101-0103 РСНБ РК 2022	Кольно колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.		2	11764,00	--	23528	--	23528	--	25410	
							--	--	--	--		1882		
4	41	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.		1	7383,00	--	7383	--	7383	--	7974	
							--	--	--	--		591		
5	42	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1	шт.		1	27390,00	--	27390	--	27390	--	29581	
							--	--	--	--		2191		
6	43	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.		2	27180,00	--	54360	--	54360	--	58709	
							--	--	--	--		4349		
7	44	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.		1	29111,00	--	29111	--	29111	--	31440	
							--	--	--	--		2329		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
8	45	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект		1	36676,00	--	36676	--	36676	--	39610	
							--	--	--	--		2934		
9	46	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.		10	785,00	--	7850	--	7850	--	8478	
							--	--	--	--		628		
10	47	1110-0114-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Настил из щитов деревянных с плитным утеплителем. Устройство по фермам	$м^2$ покрытия		0,732	5843,45	262,74	4277	193	3616	499	5158	
							639,96	116,97	468	86		382		
11	48	217-101-0301 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.		10	33,00	--	330	--	330	--	356	
							--	--	--	--		26		
12	49	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия		0,8	5347,39	24,45	4278	19	2682	1456	6192	
							1971,18	6,54	1577	5		459		
13	50	223-502-0902 РСНБ РК 2022	Ручка раздельная	пара		2	3633,00	--	7266	--	7266	--	7847	
							--	--	--	--		581		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					280399	26555	220423	44375	350754	
									33421	11564	--	25981		

РАЗДЕЛ 2. Локальная смета № 02-03.Резервуар 30$м^3$.Ж/б конструкций (70020)

Земляные работы АС-3

Разработка котлована

14	1	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	$м^3$ грунта		32,90688	230,21	217,65	7575	7162	--	1579	9887	
							12,56	54,09	413	1780		733		
15	2	1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта		0,10136	4443,35	--	450	--	--	324	836	
							4443,35	--	450	--		62		

Обратная засыпка

16	3	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108/ л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта		2,1	34,79	34,79	73	73	--	17	97	
							--	11,01	--	23		7		
17	4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта		2,2	288,56	135,11	635	297	--	344	1057	
							153,45	63,61	338	140		78		
18	5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта		2,14	1433,24	--	3067	--	--	2208	5697	
							1433,24	--	3067	--		422		

Гидроизоляция рубероидом резервуара сверху

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
19	6	1108-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	$м^2$ поверхности		2,3	3305,93	7,70	7604	18	7083	472	8722	
							218,85	1,97	503	5		646		
20	7	235-101-0301 РСНБ РК 2022	Рубероид наплавляемый ГОСТ 10923-93 марки РК-420-1,0	$м^2$		2	406,00	--	812	--	812	--	877	
							--	--	--	--		65		
			Засыпка резервуара											
21	8	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108/ л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта		2,0986848	34,79	34,79	73	73	--	17	97	
							--	11,01	--	23		7		
22	9	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта		0,2329552	1433,24	--	334	--	--	240	620	
							1433,24	--	334	--		46		
23	10	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта		2,25	288,56	135,11	649	304	--	352	1081	
							153,45	63,61	345	143		80		
			Стены на отм.+3,150 АС-7											
24	20	1106-1001-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 500 мм. Устройство/В20 сульфатастойки/	$м^3$		44,0138	43519,34	2514,21	1915452	110660	-	334362	2429799	
							6793,70	992,02	299017	43663		179985		
			Сечение по стене АС-3											
25	24	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		135,24	1853,36	124,34	250648	16816	48583	159241	442681	
							1369,78	102,06	185249	13803		32792		
26	25	217-403-0101 РСНБ РК 2022	Стекло натриевое жидкое каустическое ГОСТ 13078-81(объемный вес цемента 1,3т/$м^3$ - жидкое стекло 4% от веса цемента)	т		0,0156	182943,00	--	2854	--	2854	--	3082	
							--	--	--	--		228		
27	26	1106-1401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	$м^2$ поверхности		135,24	719,20	1,50	97265	203	2355	86274	198222	
							700,29	0,73	94707	99		14683		
28	27	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности		135,24	3850,25	31,69	520708	4286	447999	64243	631747	
							505,94	4,85	68423	656		46796		
			Сечение по днище АС-3											
29	28	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная/толщ.100мм/. Устройство(В10)(см.АС-3 прим.5)	$м^3$		4,76	33844,23	1906,65	161099	9076	141117	11828	186761	
							2291,21	439,31	10906	2091		13834		
30	29	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя/гидроизол/	$м^2$ поверхности		36	6613,31	12,23	238079	440	223405	13347	271541	
							395,39	3,28	14234	118		20114		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
31	30	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки		36	1351,22	43,48	48644	1565	25709	20912	75120	
							593,60	24,36	21370	877		5565		
32	31	217-403-0101 РСНБ РК 2022	Стекло натриевое жидкое каустическое ГОСТ 13078-81(объемный вес цемента 1,3т/$м^3$ - жидкое стекло 4% от веса цемента)	т		0,0156	182943,00	--	2854	--	2854	--	3082	
							--	--	--	--		228		
33	32	1106-1401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	$м^2$ поверхности		36	719,20	1,50	25891	54	627	22965	52765	
							700,29	0,73	25210	26		3909		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1631125	151027	755532	696201	4323770	
									724566	63447	--	186187		

РАЗДЕЛ 3. Локальная смета № 04-01.Сети электроснабжения (70030)

Земляные работы

34	1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта		8,48	3017,09	--	25585	--	--	18421	47527	
							3017,09	--	25585	--		3520		
35	2	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 1/песок/	$м^3$ грунта		3	1433,24	--	4300	--	--	3096	7987	
							1433,24	--	4300	--		592		
36	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$		3	9154,00	--	27462	--	27462	--	29659	
							--	--	--	--		2197		
37	4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта		6	1433,24	--	8599	--	--	6192	15974	
							1433,24	--	8599	--		1183		
38	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнениепневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта		9	288,56	135,11	2597	1216	--	1407	4324	
							153,45	63,61	1381	572		320		

Кабельно-проводниковая продукция

39	6	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля		31	555,38	239,93	17217	7438	1739	7705	26916	
							259,34	85,87	8040	2662		1994		
40	7	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		30	510,90	226,96	15327	6809	1445	6854	23955	
							235,76	81,53	7073	2446		1775		
41	8	1308-0206-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой/см.лист НЭС-6/	м кабеля		20	602,73	252,18	12055	5043	1076	5832	19318	
							296,81	108,22	5936	2164		1431		
42	9	243-113-0806 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок)-0,66	км		0,063	1543021,00	--	97210	--	97210	--	104987	
							--	--	--	--		7777		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
43	10	243-205-0203 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дыме- и газовыделением, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг-LS 5х 1,5	км		0,018	640446,00	--	11528	--	11528	--	12450	
							--	--	--	--		922		
44	11	243-110-0906 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4,напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х25 (ок)-1	км		0,005	1097580,00	--	5488	--	5488	--	5927	
							--	--	--	--		439		
45	12	1308-0201-2706 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.		4	15441,51	257,39	61766	1029	4154	41070	111063	
							14145,84	114,52	56583	458		8227		
46	13	243-903-7401 РСНБ РК 2022	Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пласт массовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовым и наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтнБнг-HF-в-10/25	шт.		4	17473,00	--	69892	--	69892	--	75483	
							--	--	--	--		5591		
			Трубы /футляр/											
47	14	1122-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 110 мм. Укладка/см.лист ПЭС-6/	км трубопровода		0,03	67495,80	4490,50	2025	134	1	1936	4278	
							63003,60	2180,82	1890	65		317		
48	15	241-207-1004 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 90	м		30	1099,00	--	32970	--	32970	--	35608	
							--	--	--	--		2638		
			Дополнительные материалы											
49	16	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля		0,039	43592,83	27875,59	1700	1087	--	558	2438	
							15717,24	7728,28	613	301		181		
50	17	249-101-0503 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м		39	80,00	--	3120	--	3120	--	3370	
							--	--	--	--		250		
			Контур заземление											
51	18	1308-0208-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м		56	1136,29	42,33	63632	2371	38247	17147	87242	
							410,96	14,32	23014	802		6462		
52	19	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.		5	5298,78	256,98	26494	1285	17218	6042	35139	

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
							1598.18	80.17	7991	401		2603		
53	20	1308-0208-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м		15	852,55	92,52	12788	1387	6949	3546	17640	
							296,81	31,49	4452	472		1307		
54	21	1308-0208-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж в подливке пола	м		2	825,65	92,52	1651	185	781	539	2365	
							342,47	31,49	685	63		175		
			Силовое электрооборудование											
55	22	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		1	5150,32	40,05	5150	40	2788	1672	7368	
							2322,00	--	2322	--		546		
56	23	247-204-1835 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 100А 10 кА "С"	шт.		1	8805,00	--	8805	--	8805	--	9509	
							--	--	--	--		704		
57	24	1121-0502-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф		1	10032,02	190,82	10032	191	3709	4473	15665	
							6132,45	80,04	6132	80		1160		
58	25	247-305-0123 РСНБ РК 2022	Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭП10-1Н-CL-08 с однофазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 220 В	шт.		1	39772,00	--	39772	--	39772	--	42954	
							--	--	--	--		3182		
59	26	1308-0301-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Агрегат двухмашинный, поступающий всобранном виде, масса до 0,1 т. Установка	шт.		1	25354,20	6563,26	25354	6563	1645	14693	43250	
							17146,08	3260,34	17146	3260		3204		
60	27	515-103-0102 РСНБ РК 2022	Дизель-генератор типа 2FG Wilson, модель P18-6, 18 кВа, 14,4 кВт, 50 Гц с АВР без кожуха, двигатель Perkins	шт.		1	5372934,00	--	5372934	--		--	5372934	
							--	--	--	--	5372934	--		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					5965453	34778	375999	141183	6165330	
									181742	13746	5372934	58697		

РАЗДЕЛ 4. Локальная смета № 05-01.Наружные сети связи (70040)

			Земляные работы по траншее											
61	1	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты I группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта		11,7	2311,80	--	27048	--	--	19475	50244	
							2311,80	--	27048	--		3722		
62	2	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную/песок/. Группа грунтов I	$м^3$ грунта		4	1433,24	--	5733	--	--	4128	10650	
							1433,24	--	5733	--		789		
63	3	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный ГОСТ 8736-2014	$м^3$		4	9154,00	--	36616	--	36616	--	39545	
							--	--	--	--		2929		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
64	4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта		7,7	1433,24	--	11036	--	--	7946	20500	
							1433,24	--	11036	--		1519		
			Колодец кабельный											
65	5	1134-0201-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	колодец		2	80404,11	4860,01	160808	9720	119763	26912	202737	
							15662,34	2042,63	31325	4085		15018		
66	6	225-201-0104 РСНБ РК 2022	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-80	шт.		2	62716,00	--	125432	--	125432	--	135467	
							--	--	--	--		10035		
67	7	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016	шт.		2	7383,00	--	14766	--	14766	--	15947	
							--	--	--	--		1181		
68	8	244-202-0201 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 8591-76х ГТС, тип Л	комплект		2	57756,00	--	115512	--	115512	--	124753	
							--	--	--	--		9241		
69	9	1134-0201-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы. Установка кронштейна	шт.		4	2338,27	--	9353	--	2177	5454	15991	
							1794,00	--	7176	--		1185		
70	10	261-404-0521 РСНБ РК 2022	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 600 мм, ККП-1-600 ГОСТ Р 51177-2017	шт.		4	1346,00	--	5384	--	5384	--	5815	
							--	--	--	--		431		
71	11	1310-0902-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Консоль двухместная. Установка в коллекторе	шт.		4	1268,92	273,19	5076	1093	1811	1613	7224	
							543,02	117,88	2172	472		535		
72	12	243-907-3403 РСНБ РК 2022	Консоль настенный длиной 367 мм, толщиной 2 мм	шт.		4	1735,00	--	6940	--	6940	--	7495	
							--	--	--	--		555		
73	13	217-101-0302 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100	шт.		4	38,00	--	152	--	152	--	164	
							--	--	--	--		12		
74	14	1310-0902-1212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Коробка оконечная. Монтаж оборудования	шт.		1	524,55	--	525	--	44	293	884	
							480,65	--	481	--		65		
75	15	243-905-0101 РСНБ РК 2022	Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа ТВС-К 10	шт.		1	4142,00	--	4142	--	4142	--	4473	
							--	--	--	--		331		
			Трубопроводы, кабельные линии											
76	16	1310-0105-0509 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене бетонной	м провода		60	561,14	65,81	33668	3949	8409	13698	51156	
							355,17	19,10	21310	1146		3790		
77	17	243-502-0112 РСНБ РК 2022	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 4-G.652.D-2205/акустический scp 16/2ofc-hd-xx-d/	км		0,06	225795,00	--	13548	--	13548	--	14632	
							--	--	--	--		1084		
78	18	248-202-0301 СпрСЦ 02.2023	Громкоговоритель рупорный ITC T-710E	шт.		1	7518,00	--	7518	--	7518	--	8119	
							--	--	--	--		601		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
79	19	1310-0902-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Кабель массой 1 м до 2 кг. Прокладка в подземной канализации	км		0,0325	438164,25	94848,73	14240	3083	1281	6718	22635	
							303866,64	35010,95	9876	1138		1677		
80	20	1310-0105-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене бетонной	м кабеля		27,5	1105,20	141,37	30393	3888	3854	14505	48490	
							823,67	41,02	22651	1128		3592		
81	21	243-301-0123 РСНБ РК 2022	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил. с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 5х2х0,4-315	км		0,06	219355,00	--	13161	--	13161	--	14214	
							--	--	--	--		1053		
82	22	243-303-0102 РСНБ РК 2022	Провод для телефонной связи, марки ТРП 2х0,5	км		0,003	30529,00	--	92	--	92	--	99	
							--	--	--	--		7		
83	23	243-906-2201 РСНБ РК 2022	Клеммник соединительный 10р, 450V, 41А, 6 мм2/Патчкорды/	шт.		4	1478,00	--	5912	--	5912	--	6385	
							--	--	--	--		473		
84	24	1310-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования	шт.		1	1952,59	--	1953	--	255	1035	3228	
							1697,50	--	1698	--		239		
85	25	248-201-0101 РСНБ РК 2022	Аппарат телефонный модели KX-TS2350	шт.		1	7221,00	--	7221	--	7221	--	7799	
							--	--	--	--		578		
86	26	1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода		0,0325	276029,18	--	8971	--	363	6542	16754	
							264848,22	--	8608	--		1241		
87	27	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м		32,5	3536,00	--	114920	--	114920	--	124114	
							--	--	--	--		9194		
88	28	261-301-0320 РСНБ РК 2022	Манжеты полиэтиленовые	10 шт.		0,4	1703,00	--	681	--	681	--	735	
							--	--	--	--		54		
89	29	1310-0902-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Кабель массой 1 м до 2 кг. Прокладка в подземной канализации	км		0,0105	438164,25	94848,73	4601	996	414	2171	7313	
							303866,64	35010,95	3191	368		542		
90	30	1122-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода		0,0105	2110303,26	658179,98	22158	6911	2914	15124	40265	
							1174544,28	280396,53	12333	2944		2983		
91	31	241-101-0415 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 150х4,5 мм	м		10,5	8955,00	--	94028	--	94028	--	101550	
							--	--	--	--		7522		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
92	32	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля		0,0325	43592,83	27875,59	1417	906	--	465	2032	
							15717,24	7728,28	511	251		151		
93	33	249-101-0101 РСНБ РК 2022	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,125 м	м		32,5	635,00	--	20638	--	20638	--	22289	
							--	--	--	--		1651		
94	34	1308-0206-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м		2	1228,54	83,45	2457	167	966	972	3703	
							662,10	12,60	1324	25		274		
95	35	243-904-0104 РСНБ РК 2022	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	м		2	293,00	--	586	--	586	--	633	
							--	--	--	--		47		
96	36	261-107-0808 РСНБ РК 2022	Хомутик	шт.		2	1133,00	--	2266	--	2266	--	2447	
							--	--	--	--		181		
97	37	241-101-0301 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,5 мм/гильзы L=0,2м/	м		1,6	643,00	--	1029	--	1029	--	1111	
							--	--	--	--		82		
98	38	261-102-0129 РСНБ РК 2022	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг		2	316,00	--	632	--	632	--	683	
							--	--	--	--		51		
99	39	261-107-0961 РСНБ РК 2022	Бирки маркировочные	100 шт.		0,1	1438,00	--	144	--	144	--	156	
							--	--	--	--		12		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					926298	30713	729112	127051	1142431	
									166473	11557	--	84269		

РАЗДЕЛ 5. Локальная смета № 06-01-01.Наружный водопровод и канализация (70050)

Земляные работы К1,К2

100	1	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³		38,79612	191,85	181,38	7443	7037	--	1552	9715	
							10,47	45,08	406	1749		720		
101	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта		1,19988	3620,51	--	4344	--	--	3128	8070	
							3620,51	--	4344	--		598		
102	3	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	м³		30,1198775	51,73	51,73	1558	1558	--	363	2075	
							--	16,74	--	504		154		
103	4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м³		5,3152725	1433,24	--	7618	--	--	5485	14151	
							1433,24	--	7618	--		1048		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
104	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	$м^3$		30,1198775	288.56	135.11	8691	4070	--	4707	14470	
							153,45	63.61	4622	1916		1072		
105	6	1101-0102-0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта		4,56085	156,52	149.01	714	680	3	150	934	
							6,77	39,02	31	178		69		
106	7	412-102-0210 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км		5,47302	390,00	--	2134	--		--	2305	
							--	--	--	--		171		
107	8	1101-0102-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Работа на отвале 1 группы грунтов	$м^3$		4,56085	37,52	32,75	171	150	--	49	238	
							4,62	10,42	21	48		18		
			Сеть канализаций К1											
108	9	1122-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода		0,006	1038421,55	185531,85	6231	1113	813	4709	11815	
							717481,80	75315,69	4305	452		875		
109	10	241-102-0176 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,5 мм	м		5,02	3890,00	--	19528	--	19528	--	21090	
							--	--	--	--		1562		
110	11	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.		1	9046,84	456,67	9047	457	3111	5469	15677	
							5479,11	101,51	5479	102		1161		
111	12	242-202-0207 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из стали марки St37-38, приварной, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт.		1	106400,00	--	106400	--	106400	--	114912	
							--	--	--	--		8512		
112	13	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	$м^2$		0,19	228,08	4,37	43	1	36	5	51	
							33,72	0,69	6	--		4		
113	14	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,005	107998,88	--	540	--	18	517	1142	
							104440,46	--	522	--		85		
114	15	1307-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый,многоступенчатый объемный,вихревой,поршневой,приводной,роторный на общей фундаментной плите или моноблочный,масса 0,064 т.Монтаж оборудования	шт.		1	64918,27	1594,51	64918	1595	1679	37708	110836	
							61644,24	171,78	61644	172		8210		
115	16	511-701-0105 РСНБ РК 2022	Насос самовсасывающий повышения давления Q 3,0 $м^3$/ч, Н 32,0 м вод. ст./Мотопомпа для чистой воды Qazar GS80/	шт.		1	153852,00	--	153852	--		--	153852	
							--	--	--	--	153852	--		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
116	17	244-402-0101 РСНБ РК 2022	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм	м		1	1535,00	--	1535	--	1535	--	1658	
							--	--	--	--		123		
			Колодец диам.1000мм (1 шт) НВК-4											
117	18	1123-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца		1,02	56142,02	12140,24	57265	12383	22943	27073	91086	
							21509,11	5301,62	21939	5408		6747		
118	19	225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.		1	18621,00	--	18621	--	18621	--	20111	
							--	--	--	--		1490		
119	20	225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.		1	13638,00	--	13638	--	13638	--	14729	
							--	--	--	--		1091		
120	21	225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.		2	18618,00	--	37236	--	37236	--	40215	
							--	--	--	--		2979		
121	22	225-101-0606 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.		1	18021,00	--	18021	--	18021	--	19463	
							--	--	--	--		1442		
122	23	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.		1	8103,00	--	8103	--	8103	--	8751	
							--	--	--	--		648		
123	24	225-101-0104 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.		1	18235,00	--	18235	--	18235	--	19694	
							--	--	--	--		1459		
124	25	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект		1	19329,00	--	19329	--	19329	--	20875	
							--	--	--	--		1546		
125	26	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.		8	785,00	--	6280	--	6280	--	6782	
							--	--	--	--		502		
126	27	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	$м^3$ кладки		0,02	51643,99	3772,62	1033	75	729	229	1363	
							11458,81	872,33	229	17		101		
127	28	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности		9,42	4083,87	31,69	38470	299	33405	4475	46380	
							505,94	4,85	4766	46		3436		
128	29	1122-0501-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 315/250/ мм. Укладка/гильзы в колодцах/	км трубопровода		0,2	200038,40	33429,32	40008	6686	1	36202	82307	
							166604,34	16234,97	33321	3247		6097		
129	30	241-201-0620 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х14,8 мм	м		0,2	12072,00	--	2414	--	2414	--	2607	
							--	--	--	--		193		
			Сеть канализаций К2											
130	31	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода		0,017	825723,58	395779,79	14037	6728	--	9204	25101	
							429943,79	116949,47	7309	1988		1859		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
131	32	241-204-0105 РСНБ РК 2022	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 167 мм ГОСТ Р 54475-2011	м		17,17	4608,00	--	79119	--	79119	--	85449	
							--	--	--	--		6330		
			Колодец диам.1500 мм (1шт) НВК-5											
132	33	1123-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца		1,77	56142,02	12140,24	99371	21488	39812	46980	158060	
							21509,11	5301,62	38071	9384		11708		
133	34	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП15	шт.		1	29111,00	--	29111	--	29111	--	31440	
							--	--	--	--		2329		
134	35	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а	шт.		2	27180,00	--	54360	--	54360	--	58709	
							--	--	--	--		4349		
135	36	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-2	шт.		1	27390,00	--	27390	--	27390	--	29581	
							--	--	--	--		2191		
136	37	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.		1	8103,00	--	8103	--	8103	--	8751	
							--	--	--	--		648		
137	38	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.		1	7383,00	--	7383	--	7383	--	7974	
							--	--	--	--		591		
138	39	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект		1	19329,00	--	19329	--	19329	--	20875	
							--	--	--	--		1546		
139	40	222-506-0401 РСНБ РК 2022	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями(С-2/1шт/ L=(2,36м--P=11,5кг/м)	т		0,02714	1063547,00	--	28865	--	28865	--	31174	
							--	--	--	--		2309		
140	41	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности		11,304	4083,87	31,69	46164	358	40087	5370	55656	
							505,94	4,85	5719	55		4123		
141	42	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная/отмостка колодца/. Устройство/В7,5/	$м^3$		0,13	33289,35	1906,65	4328	248	3782	323	5023	
							2291,21	439,31	298	57		372		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					1080963	64926	669420	193698	1375147	
									200650	25323	153852	90468		
			РАЗДЕЛ 6. Локальная смета № 06-04-01.Тепломеханические решения (70070)											
			Тепломеханические решения											
142	1	1125-0130-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка	т блок-боксов		20	52398,53	23730,84	1047971	474617	88728	594218	1773565	
							24231,30	8418,06	484626	168361		131375		
143	2	513-105-0301 РСНБ РК 2022	Блочно-модульная котельная с двумя котлами на твердом топливе тепловая мощность 2х50=100 кВт	комплект		1	6568492,00	--	6568492	--		--	6568492	
							--	--	--	--	6568492	--		
			Насосы для ГВС											

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
144	3	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос		2	35611,84	704,61	71224	1409	11384	57732	139273	
							29215,64	239,49	58431	479		10316		
145	4	511-701-0101 РСНБ РК 2022	Насос самовсасывающий повышения давления Q 2,1 м^3/ч, Н 27,0 м вод. ст.	шт.		2	72978,00	--	145956	--		--	145956	
							--	--	--	--	145956	--		
146	5	1118-0401-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 1 м^3. Установка	бак		2	25078,26	1916,99	50157	3834	284	46613	104511	
							23019,73	762,25	46039	1525		7742		
147	6	244-204-0101 РСНБ РК 2022	Емкость из полипропилена цилиндрическая V=1 м^3	шт.		2	226026,00	--	452052	--	452052	--	488216	
							--	--	--	--		36164		
			Арматура											
148	7	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.		1	4858,89	197,30	4859	197	1564	3081	8575	
							3097,80	45,84	3098	46		635		
149	8	242-101-0401 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°С, PN 10, марки 31ч47бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.		1	32043,00	--	32043	--	32043	--	34606	
							--	--	--	--		2563		
150	9	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.		7	4811,69	150,10	33682	1050	10947	21408	59497	
							3097,80	22,92	21685	160		4407		
151	10	242-207-0603 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.		5	5588,00	--	27940	--	27940	--	30175	
							--	--	--	--		2235		
152	11	242-307-0403 РСНБ РК 2022	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды и пара, Т до +90°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.		2	4012,00	--	8024	--	8024	--	8666	
							--	--	--	--		642		
153	12	1118-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр		2	1996,14	262,36	3992	525	38	3529	8123	
							1714,72	86,00	3429	172		602		
154	13	242-404-0703 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый латунный, с внутренней резьбой, со спускным краном, для систем водоснабжения и отопления, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.		2	28912,00	--	57824	--	57824	--	62450	
							--	--	--	--		4626		
155	14	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект		2	564,62	--	1129	--	50	1058	2362	
							539,63	--	1079	--		175		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
156	15	245-701-0401 СцрСЦ 02.2023	Манометр аммиачный класс точности 1,5 диапазон давления от 0 кПа до 10,0 Мпа, DN 100	шт.		2	17276,00	--	34552	--	34552	--	37316	
							--	--	--	--		2764		
157	16	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.		2	2612,00	--	5224	--	5224	--	5642	
							--	--	--	--		418		
			ТРУБОПРОВОДЫ											
158	17	1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб. диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		3	5148,14	62,15	15444	186	12280	2993	19912	
							992,50	25,44	2978	76		1475		
159	18	241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м		3	2002,00	--	6006	--	6006	--	6486	
							--	--	--	--		480		
160	19	1116-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода		8	3129,88	35,39	25039	283	18576	6167	33703	
							772,45	14,21	6180	114		2496		
161	20	241-102-0113 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м		8	655,00	--	5240	--	5240	--	5659	
							--	--	--	--		419		
162	21	241-112-0125 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.		2	629,00	--	1258	--	1258	--	1359	
							--	--	--	--		101		
163	22	241-112-0111 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,8 мм	шт.		8	226,00	--	1808	--	1808	--	1953	
							--	--	--	--		145		
			Антикоррозия											
164	23	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$		2,5	142,46	3,37	356	8	156	133	528	
							76,79	0,46	192	1		39		
165	24	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	$м^2$		2,5	228,08	4,37	570	11	475	59	680	
							33,72	0,69	84	2		50		
			Теплоизоляция											
166	25	1126-0101-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы. Изоляция плитами из стеклянного штапельного волокна/толщ.50мм/	$м^3$ изоляции		0,125	52791,67	2767,97	6599	346	1931	3411	10811	
							34576,50	1332,72	4322	167		801		
167	26	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	$м^3$		0,125	28552,00	--	3569	--	3569	--	3855	
							--	--	--	--		286		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
168	27	261-105-0647 РСНБ РК 2022	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л		0,5	5983,00	--	2992	--	2992	--	3231	
							--	--	--	--		239		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					8614002	482466	784943	740402	9565602	
									632143	171103	6714448	211195		
			РАЗДЕЛ 7. Локальная смета № 07-01-02.Покрытия (70200)											
			Щебеночное покрытие, S=410,24м^2 ГП-4,6											
169	1	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство/толщ.150мм/	м^3 материала основании в плотном теле		3	12124,86	1795,19	36375	5385	30214	2194	41654	
							258,62	418,48	776	1255		3085		
170	2	1127-0403-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Покрытия толщиной 15/22/ см, двухслойные, верхний слой. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м^2 покрытия		13,24	2097,61	406,46	27772	5382	65395	3076	81123	
							95,33	119,80	1262	1586		6009		
171	3	1127-0403-0904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 К=7	Покрытия толщиной 15/22/ см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0901, 1127-0403-0902, 1127-0403-0903	м^2 покрытия		13,24	818,78	168,22	10841	2227	8614	735	12502	
							--	51,38	--	680		926		
			Корыта ГП-6											
172	6	1147-0113-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 К=0,925	Устройство корыта механизированным способом глубиной 40/37/ см	м^2		13,24	604,25	112,55	8000	1490	--	6188	15323	
							491,70	39,38	6510	521		1135		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					81512	14483	58481	12193	150602	
									8548	4042	--	7496		
			РАЗДЕЛ 8. Локальная смета № 07-01-03. Мафы (70300)											
			Ограждение металлическое, L=109,0м											
173	14	8601-0602-0602 УСН РК 8.02-03-2022 0	Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,03 м	секция		3	67475,00	10177,00	202425	30531	149418	--	218619	
							7492,00	3833,00	22476	11499		16194		
174	15	8601-0602-0601 УСН РК 8.02-03-2022 0	Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,03 м	секция		2	59561,00	10174,00	119122	20348	84096	--	128652	
							7339,00	3833,00	14678	7666		9530		
175	18	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т		0,01	322159,00	--	3222	--	3222	--	3480	
							--	--	--	--		258		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					324769	50879	236736	--	350751	
									37154	19165	--	25982		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									23424387	
			В ТОМ ЧИСЛЕ											

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1984697					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						855827				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						319947				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							3820629			
			- Перевозка грузов	Тенге					2134					
			- Оборудование, инвентарь	Тенге							12241234			
			- Накладные расходы	Тенге								1955103		
			- Сметная прибыль	Тенге								689474		
			Итого по акту	**тенге**									11183153	
			Оборудования	**тенге**									12241234	
			Временные здания и сооружения 1,5%	**тенге**		**1,5%**							167747,299	
			Иого										11350901	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтностроительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,9%	**тенге**		**0,9%**							102158,1051	
			Итого										11453059	
			Непедвиденные работы и затраты 2%	**тенге**		**2%**							229061,2	
			Итого	**тенге**									23923354	
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2024 год-100%, К=1,079	**тенге**									25813299	
			Итого с понижающим коэф-м = 0,97	**тенге**									25122946	
			НДС-12%	**тенге**		**12%**							3014753,55	
			Итого с НДС	**тенге**									28137699,79	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Р и А - Сервис ЛТД"

Директор _____ **А. Алтынбекулы**

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО «ТранзитПром»

Эксперт _____ **А. Амиргалиев**
KZ84VJE00065518; KZ30VJE00065520;KZ57VJE00065519 от 17.05.2021г.

Принял (Заказчик)
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель _____ **Е.М. Мұздыбаев**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «РОСИБ»

Инженер-конструктор_____ **Н.Е. Ерлан**
в соответствии с приказом № 11/05-30-П от 31.05.2024г.