Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Ұлытау"
Технический надзор: ТОО «Каз Надзор Груп»
Подрядчик: ТОО "Астана Премиум Строй"
Наименование объекта и его адрес: Строительство 2-х этажного здания школы на 80 мест ст.Манадырь, Жанааркинского района (приязка проекта)

Приложение 4
к приказу Министра по индустрии и развития Республики Казахстан от 02 апреля 2019 года №178
Приложение 4
к правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)
Форма 3

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (ресурсный метод)
за август 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		25/12	**30.01.2025**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге): С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце: за текущий месяц без НДС	из графы 1: строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в смете 2023	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 2-х этажного здания школы на 80 мест ст.Манадырь, Жанааркинского района (приязка проекта)	**516 186 061**	**74 144 895**							**63 337 063**	**137 481 958**
аванс 30%	**154 855 818**	**22 243 468**							**19 001 119**	**41 244 587**
гарантийный взнос 3%	**15 485 582**	**2 224 347**							**1 900 112**	**4 124 459**
Итого к оплате	**345 844 661**	**49 677 079**							**42 435 832**	**92 112 912**

Сдал подрядчик:
Директор ТОО "Астана Премиум Строй"
Мовлетов М. Е.

Принял заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Ұлытау"
Бияшов Т.А.

Технический надзор:
ТОО «Каз Надзор Груп»
Жабаев Н.К.

Наименование стройки -Строительство 2-х этажного здания школы на 80 мест ст.Манадырь, Жанааркинского района (приязка проекта)
Наименование объекта -Строительство 2-х этажного здания школы на 80 мест ст.Манадырь, Жанааркинского района (приязка проекта)
Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Ұлытау" область Ұлытау, г.Жезказган
Подрядчик: ТОО "Астана Премиум Строй"

Форма 2

Договор: № 25/12 от 30.01.2025г.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №4 за август месяц 2025 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01												
РАЗДЕЛ 1. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА /АС-37												
1	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		2660,355	2702,15	153,97	7188678	409615	1491155	4504151	12628256
		НР - 80%; СП - 8%				1987,67	128,66	5287908	342281		935426	
2	1115-0203-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		4519,07	1061,99	9,11	4799207	41169	722328	3249572	8692682
		НР - 80%; СП - 8%				893,04	5,81	4035710	26256		643902	
3	1115-0203-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		1047,5	1304,05	10,93	1365992	11449	195338	933205	2483133
		НР - 80%; СП - 8%				1106,64	6,97	1159205	7301		183936	
4	1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности		197,075	5947,51	75,07	1172106	14794	225478	753009	2079125
		НР - 80%; СП - 8%				4728,32	47,84	931834	9428		154009	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					14525983	477027	2634299	9439938	25883196
								11414657	385266	–	1917273	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					14525983				
	Материалы		Тенге					2634299				
	Всего заработная плата		Тенге						11799923			
		Накладные расходы	Тенге					9439938				
		Сметная прибыль	Тенге					1917273				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					25883194				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4909
		Сметная заработная плата	Тенге						11799923			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					25883194				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4909
		Сметная заработная плата	Тенге						11799923			
		РАЗДЕЛ 2. ПОЛЫ 2-го ЭТАЖА /АС-8										
		Тип Е										
5	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементно-песчанные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки		359,7	1539,32	48,88	553693	17582	277670	252909	871130
		НР - 94%; СП - 8%				718,49	29,50	258441	10611		64528	
6	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=7	Стяжки цементно-песчанные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	$м^2$ стяжки		359,7	1469,54	58,22	528594	20942	485286	32568	606054
		НР - 94%; СП - 8%				62,18	34,14	22366	12280		44893	
		Тип Ж										
7	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементно-песчанные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки		224,51	1539,32	48,88	345593	10974	173311	157855	543724
		НР - 94%; СП - 8%				718,49	29,50	161308	6623		40276	
8	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=4	Стяжки цементно-песчанные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	$м^2$ стяжки		224,51	839,74	33,27	188530	7469	173084	11616	216157
		НР - 94%; СП - 8%				35,53	19,51	7977	4380		16012	
		Тип З										
9	1111-0101-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Тепло- и звукоизоляция сплошная из прокладки. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности		158,97	189,20	46,70	30077	7424	--	25001	59485
		НР - 94%; СП - 8%				142,50	24,81	22653	3944		4406	
10	233-204-0301 РСНБ РК 2022	Звукоизоляционная подложка толщиной 3 мм ГОСТ 16297-80	$м^2$		158,97	321,00	--	51029	--	51029	--	55111
		СП - 8%				--	--	--	--		4082	
11	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементно-песчанные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки		158,97	1539,32	48,88	244706	7771	122717	111773	384998
		НР - 94%; СП - 8%				718,49	29,50	114218	4690		28518	
12	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=3	Стяжки цементно-песчанные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	$м^2$ стяжки		158,97	629,80	24,95	100119	3967	91915	6169	114791
		НР - 94%; СП - 8%				26,65	14,63	4237	2326		8503	
		Тип И										
13	1111-0101-1101 ~~РСНБ РК 2022~~ Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементно-песчанные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки		24,09	1539,32	48,88	37082	1178	18596	16938	58342
		НР - 94%; СП - 8%				718,49	29,50	17308	711		4322	
14	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Стяжки цементно-песчанные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	$м^2$ стяжки		24,09	419,87	16,63	10115	401	9286	623	11597
		НР - 94%; СП - 8%				17,77	9,75	428	235		859	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1111-0101-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	24,09	7157,63	160,35	172427	3863	69190	96151	290064
		НР - 94%; СП - 8%			4125,10	120,97	99374	2914		21486	
16	1111-0101-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки. Устройство последующего слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	24,09	3866,40	144,55	93142	3482	20098	67942	173970
		НР - 94%; СП - 8%			2887,57	112,78	69562	2717		12887	
17	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементно-песчанные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	24,09	1539,32	48,88	37082	1178	18596	16938	58342
		НР - 94%; СП - 8%			718,49	29,50	17308	711		4322	
18	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Стяжки цементно-песчанные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	$м^2$ стяжки	24,09	419,87	16,63	10115	401	9286	623	11597
		НР - 94%; СП - 8%			17,77	9,75	428	235		859	
19	1111-0101-3902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	22	353,12	2,15	7769	47	1373	5991	14861
		НР - 94%; СП - 8%			288,61	1,11	6349	24		1101	
		Тип К									
20	1111-0101-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	57,42	7157,63	160,35	410991	9207	164921	229181	691386
		НР - 94%; СП - 8%			4125,10	120,97	236863	6946		51214	
21	1111-0101-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки. Устройство последующего слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	57,42	3866,40	144,55	222009	8300	47905	161943	414668
		НР - 94%; СП - 8%			2887,57	112,78	165804	6476		30716	
22	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементно-песчанные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	57,42	1539,32	48,88	88388	2807	44325	40373	139061
		НР - 94%; СП - 8%			718,49	29,50	41256	1694		10301	
23	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=4	Стяжки цементно-песчанные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	$м^2$ стяжки	57,42	839,74	33,27	48218	1910	44268	2971	55284
		НР - 94%; СП - 8%			35,53	19,51	2040	1120		4095	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				3179679	108903	1822856	1237565	4770622
							1247920	68637	--	353380	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3179679				
	Материалы		Тенге				1771825				
	Всего заработная плата		Тенге					1316557			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				51029				
		Накладные расходы	Тенге				1237565				
		Сметная прибыль	Тенге				353380				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4770624				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									589
		Сметная заработная плата	Тенге						1316557			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					4770624				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									589
		Сметная заработная плата	Тенге						1316557			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-02										
		РАЗДЕЛ 3. ОТОПЛЕНИЕ										
24	1116-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода		1236,4	1673,24	82,91	2068794	102510	32653	1931611	4320438
		НР - 98%; СП - 8%				1563,92	30,25	1933631	37401		320032	
25	1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода		89	3657,45	82,91	325513	7379	178945	139044	501721
		НР - 98%; СП - 8%				1563,92	30,25	139189	2692		37165	
26	1116-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 76 мм. Прокладка**	м трубопровода		88	4683,62	100,57	412159	8850	240050	163044	621219
		НР - 98%; СП - 8%				1855,22	35,36	163259	3112		46016	
27	241-102-0103 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,0 мм**	м		629,3	343,00	--	215850	--	215850	--	233118
		СП - 8%				--	--	--	--		17268	
28	241-102-0106 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм**	м		124,5	505,00	--	62872	--	62872	--	67902
		СП - 8%				--	--	--	--		5030	
29	241-102-0113 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм**	м		133,6	655,00	--	87508	--	87508	--	94509
		СП - 8%				--	--	--	--		7001	
30	241-102-0120 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,0 мм**	м		349	836,00	--	291764	--	291764	--	315105
		СП - 8%				--	--	--	--		23341	
31	241-102-0130 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,0 мм**	м		89	1024,00	--	91136	--	91136	--	98427
		СП - 8%				--	--	--	--		7291	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					3555596	118739	1200778	2233699	6252439
								2236079	43205	--	463144	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					749130				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					749130				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге					59931				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					809061				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					2806466				
	Материалы		Тенге					451647				
	Всего заработная плата		Тенге						2279284			
		Накладные расходы	Тенге					2233699				
		Сметная прибыль	Тенге					403213				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					5443378				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									854
		Сметная заработная плата	Тенге						2279284			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					6252439				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									854
		Сметная заработная плата	Тенге						2279284			
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-03												
РАЗДЕЛ 4.ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЮ												
					Хоз-питьевой водопровод В1							
32	1116-0501-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода		12	4168,80	41,45	50026	498	409	48151	106031
		НР - 98%; СП - 8%				4093,24	1,21	49119	15		7854	
33	241-205-1305 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х4,6 мм**	м		12	1636,00	--	19632	--	19632	--	21203
		СП - 8%				--	--	--	--		1571	
34	1116-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода		9	3835,97	35,82	34524	322	198	33331	73284
		НР - 98%; СП - 8%				3778,27	0,81	34004	7		5428	
35	241-205-1304 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х3,7 мм**	м		9	1058,00	--	9522	--	9522	--	10284
		СП - 8%				--	--	--	--		762	
36	1116-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода		32,5	3464,05	30,15	112582	980	488	108909	239210
		НР - 98%; СП - 8%				3418,90	0,54	111114	18		17719	
37	241-205-1303 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм**	м		32,5	674,00	--	21905	--	21905	--	23657
		СП - 8%				--	--	--	--		1752	
38	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода		51,5	3172,44	25,39	163381	1308	706	158157	347261
		НР - 98%; СП - 8%				3133,34	0,34	161367	18		25723	
39	241-205-1302 РСНБ РК 2022	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм**	м		51,5	423,00	--	21784	--	21784	--	23527

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		1743	
40	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода		269,2	2937,10	21,00	790667	5653	3596	765842	1681030
		НР - 98%; СП - 8%				2902,74	0,20	781418	54		124521	
41	241-205-1301 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м		269,2	279,00	--	75107	--	75107	--	81116
		СП - 8%				--	--	--	--		6009	
42	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.		3	5441,76	156,91	16325	470	4608	11104	29623
		НР - 98%; СП - 8%				3749,03	27,75	11247	83		2194	
43	242-207-3602 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный сливной, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т до +90°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.		3	7301,00	--	21903	--	21903	--	23655
		СП - 8%				--	--	--	--		1752	
44	241-609-0601 РСНБ РК 2022	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 16х2 мм	шт.		52	2247,00	--	116844	--	116844	--	126192
		СП - 8%				--	--	--	--		9348	
45	241-609-0602 РСНБ РК 2022	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 20х2 мм	шт.		55	2540,00	--	139700	--	139700	--	150876
		СП - 8%				--	--	--	--		11176	
46	241-609-0603 РСНБ РК 2022	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 26х3 мм	шт.		13	3384,00	--	43992	--	43992	--	47511
		СП - 8%				--	--	--	--		3519	
47	241-609-0605 РСНБ РК 2022	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 40х3,5 мм	шт.		1	8260,00	--	8260	--	8260	--	8921
		СП - 8%				--	--	--	--		661	
48	241-609-0606 РСНБ РК 2022	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 50х4 мм	шт.		5	16249,00	--	81245	--	81245	--	87745
		СП - 8%				--	--	--	--		6500	
49	241-209-0501 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний, PN 10 диаметром 16 мм	шт.		10	205,00	--	2050	--	2050	--	2214
		СП - 8%				--	--	--	--		164	
50	241-209-0502 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний, PN 10 диаметром 20 мм	шт.		35	453,00	--	15855	--	15855	--	17123
		СП - 8%				--	--	--	--		1268	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	241-209-0801 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 20х16 мм	шт.	42	484,00	--	20328	--	20328	--	21954
		СП - 8%			--	--	--	--		1626	
52	241-209-0802 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 25х20 мм	шт.	12	655,00	--	7860	--	7860	--	8489
		СП - 8%			--	--	--	--		629	
53	241-209-0803 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 32х20х32 мм	шт.	3	701,00	--	2103	--	2103	--	2271
		СП - 8%			--	--	--	--		168	
54	241-209-0804 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 32х25х32 мм	шт.	2	701,00	--	1402	--	1402	--	1514
		СП - 8%			--	--	--	--		112	
55	241-209-0805 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 40х25х40 мм	шт.	2	1126,00	--	2252	--	2252	--	2432
		СП - 8%			--	--	--	--		180	
56	241-209-0807 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 50х25х50 мм	шт.	1	1426,00	--	1426	--	1426	--	1540
		СП - 8%			--	--	--	--		114	
		Горячее водоснабжение Т3,Т4									
57	1116-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	19,7	3835,97	35,82	75569	706	431	72959	160410
		НР - 98%; СП - 8%			3778,27	0,81	74432	16		11882	
58	241-205-1304 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х3,7 мм	м	19,503	1058,00	--	20634	--	20634	--	22285
		СП - 8%			--	--	--	--		1651	
59	1116-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	43,5	3464,05	30,15	150686	1311	653	145771	320173
		НР - 98%; СП - 8%			3418,90	0,54	148722	23		23717	
60	241-205-1303 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм	м	43,065	674,00	--	29026	--	29026	--	31348
		СП - 8%			--	--	--	--		2322	
61	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	42	3172,44	25,39	133242	1066	576	128982	283202
		НР - 98%; СП - 8%			3133,34	0,34	131600	14		20978	
62	241-205-1302 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	41,58	423,00	--	17588	--	17588	--	18995
		СП - 8%			--	--	--	--		1407	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
63	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода		242,5	2937,10	21,00	712247	5092	3241	689884	1514301
		НР - 98%; СП - 8%				2902,74	0,20	703914	48		112170	
64	241-205-1301 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м		240,075	279,00	--	66981	--	66981	--	72339
		СП - 8%				--	--	--	--		5358	
65	241-609-0601 РСНБ РК 2022	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 16х2 мм	шт.		20	2247,00	--	44940	--	44940	--	48535
		СП - 8%				--	--	--	--		3595	
66	241-609-0602 РСНБ РК 2022	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 20х2 мм	шт.		60	2540,00	--	152400	--	152400	--	164592
		СП - 8%				--	--	--	--		12192	
67	241-609-0603 РСНБ РК 2022	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 26х3 мм	шт.		15	3384,00	--	50760	--	50760	--	54821
		СП - 8%				--	--	--	--		4061	
68	241-609-0604 РСНБ РК 2022	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 32х3 мм	шт.		5	4437,00	--	22185	--	22185	--	23960
		СП - 8%				--	--	--	--		1775	
69	241-210-1001 РСНБ РК 2022	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 20х15 мм	шт.		3	27,00	--	81	--	81	--	87
		СП - 8%				--	--	--	--		6	
70	241-209-0501 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний, PN 10 диаметром 16 мм	шт.		6	205,00	--	1230	--	1230	--	1328
		СП - 8%				--	--	--	--		98	
71	241-209-0502 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний, PN 10 диаметром 20 мм	шт.		23	453,00	--	10419	--	10419	--	11253
		СП - 8%				--	--	--	--		834	
72	241-209-0503 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний, PN 10 диаметром 25 мм	шт.		15	541,00	--	8115	--	8115	--	8764
		СП - 8%				--	--	--	--		649	
73	241-209-0504 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний, PN 10 диаметром 32 мм	шт.		4	859,00	--	3436	--	3436	--	3711
		СП - 8%				--	--	--	--		275	
74	241-209-0801 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 20х16 мм	шт.		48	484,00	--	23232	--	23232	--	25091
		СП - 8%				--	--	--	--		1859	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
75	241-209-0803 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной, PN 10 размерами 25х20 мм	шт.		10	701,00	--	7010	--	7010	--	7571
		СП - 8%				--	--	--	--		561	
		Хоз-бытовая канализация К1										
76	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода		147,5	1650,85	6,03	243500	890	4545	233619	515288
		НР - 98%; СП - 8%				1614,00	2,18	238065	322		38170	
77	241-203-0107 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м		147,205	1917,00	--	282192	--	282192	--	304767
		СП - 8%				--	--	--	--		22575	
78	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		172	1699,16	2,48	292256	426	2325	283875	622222
		НР - 98%; СП - 8%				1683,17	0,95	289505	163		46090	
79	241-203-0101 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м		171,656	335,00	--	57505	--	57505	--	62105
		СП - 8%				--	--	--	--		4600	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					4185909	18722	1432680	2680584	7415811
								2734507	781	--	549318	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1410904				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1410904				
		Сметная прибыль	Тенге					112872				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1523776				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					2775005				
	Материалы		Тенге					21774				
	Всего заработная плата		Тенге						2735288			
		Накладные расходы	Тенге					2680584				
		Сметная прибыль	Тенге					436446				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					5892035				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1038
		Сметная заработная плата	Тенге						2735288			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					7415811				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1038
		Сметная заработная плата	Тенге						2735288			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 03-01										
		РАЗДЕЛ 5.Навес для угля										
		Плитный фундамент										
80	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя		8,5	22812,83	3331,46	193909	28317	106915	67351	282161
		НР - 94%; СП - 8%				6903,14	1526,29	58677	12973		20901	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
81	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство/В12,5	$м^3$		16,25	46678,49	3153,48	758525	51244	635903	77615	903031
		НР - 91%; СП - 8%				4392,52	856,18	71378	13913		66891	
82	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т		0,234	382476,00	--	89499	--	89499	--	96659
		СП - 8%				--	--	--	--		7160	
		Фундаменты под стойки - 6 шт										
83	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$		0,294	41813,18	2048,38	12293	602	10876	884	14231
		НР - 91%; СП - 8%				2773,01	531,60	815	156		1054	
84	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство/В12,5	$м^3$		2,1	54005,12	1142,14	113411	2399	90522	19615	143668
		НР - 91%; СП - 8%				9756,94	507,41	20490	1066		10642	
85	1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т		0,05016	1695914,69	3947,92	85067	198	80395	4142	96346
		НР - 91%; СП - 8%				89195,23	1557,07	4474	78		7137	
		Стойки Ст-1, Ст-2, Балка										
86	1109-0102-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Каркасы зданий арочных пролетом до 48 м. Монтаж	т конструкций		1,34814	147383,42	43590,67	198693	58767	55216	69776	289947
		НР - 69%; СП - 8%				62834,69	12175,74	84710	16415		21478	
87	241-102-0212 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 152х4,0 мм	м		30	5951,00	--	178530	--	178530	--	192812
		СП - 8%				--	--	--	--		14282	
88	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т		0,06108	378944,00	--	23146	--	23146	--	24998
		СП - 8%				--	--	--	--		1852	
89	214-203-0102 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У/Б-1, П-1	т		1,05984	506096,00	--	536381	--	536381	--	579291
		СП - 8%				--	--	--	--		42910	
90	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т		0,00522	459638,00	--	2399	--	2399	--	2591
		СП - 8%				--	--	--	--		192	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	261-107-0201 РСНБ РК 2022	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,001932	408199,00	--	789	--	789	--	852
		СП - 8%			--	--	--	--		63	
92	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	39,09606	170,63	3,54	6671	139	2899	2522	9928
		НР - 69%; СП - 8%			92,93	0,56	3633	22		735	
93	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	39,09606	148,06	2,65	5789	104	3561	1481	7851
		НР - 69%; СП - 8%			54,33	0,56	2124	22		582	
		Стойки Ст-3									
94	1109-0102-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Каркасы зданий арочных пролетом до 48 м. Монтаж	т конструкций	0,47917	147383,42	43590,67	70622	20887	19627	24800	103056
		НР - 69%; СП - 8%			62834,69	12175,74	30108	5834		7634	
95	241-102-0153 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	12	2690,00	--	32280	--	32280	--	34862
		СП - 8%			--	--	--	--		2582	
96	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01712	378944,00	--	6488	--	6488	--	7007
		СП - 8%			--	--	--	--		519	
97	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00864	302325,00	--	2612	--	2612	--	2821
		СП - 8%			--	--	--	--		209	
98	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм/СО-1	т	0,40037	459638,00	--	184025	--	184025	--	198747
		СП - 8%			--	--	--	--		14722	
99	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	13,89593	170,63	3,54	2371	49	1031	896	3529
		НР - 69%; СП - 8%			92,93	0,56	1291	8		261	
100	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	13,89593	148,06	2,65	2057	37	1265	526	2790
		НР - 69%; СП - 8%			54,33	0,56	755	8		207	
101	1109-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	$м^2$ покрытия	98	1298,94	289,44	127296	28365	19705	61982	204420
		НР - 69%; СП - 8%			808,43	108,19	79226	10603		15142	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
102	224-102-0906 РСНБ РК 2022	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм**	$м^2$		98	2465,00	--	241570	--	241570	--	260896
		СП - 8%				--	--	--	--		19326	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					2874423	191108	2325634	331590	3462494
								357681	61098	--	256481	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2477812				
	Материалы		Тенге					933369				
	Всего заработная плата		Тенге						191883			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1297719				
		Накладные расходы	Тенге					175032				
		Сметная прибыль	Тенге					212227				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2865071				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									87
		Сметная заработная плата	Тенге						191883			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					396611				
	Материалы		Тенге					94548				
	Всего заработная плата		Тенге						226896			
		Накладные расходы	Тенге					156558				
		Сметная прибыль	Тенге					44254				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					597423				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									83
		Сметная заработная плата	Тенге						226896			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					3462494				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									170
		Сметная заработная плата	Тенге						418779			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-01-01										
		РАЗДЕЛ 6. Электроснабжение										
		КТПН										
103	1133-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы**	**подстанция**		1	23750,51	14596,79	23751	14597	1503	12014	38626
		НР - 80%; СП - 8%				7650,72	7366,26	7651	7366		2861	
104	1133-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы**	**подстанция**		1	69648,55	17973,61	69649	17973	15519	34618	112608
		НР - 80%; СП - 8%				36156,74	7115,39	36157	7115		8341	
105	515-102-0412 РСНБ РК 2022	**Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН 160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный**	**шт.**		1	2274080,00	--	2274080	--		--	2274080
						--	--	--	--	2274080	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	515-101-0105 РСНБ РК 2022	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА	шт.	1	1783124,00	--	1783124	--		--	1783124
					--	--	--	--	1783124	--	
		ДЭС									
107	1308-0301-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Машина электрическая со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 3 т. Установка , на салазках, раме или металлической плите	шт.	1	168937,13	74899,74	168937	74900	22908	78120	266821
		НР - 72%; СП - 8%			71129,04	37370,70	71129	37371		19765	
108	Перечень	Дизель-генератор двигатель Aksa 200 кВа, 160 кВт, 50 Гц с АВР в заводском кожухе	шт	1	10842857,14	--	10842857	--		--	10842857
					--	--	--	--	10842857	--	
		Фундамент под КТПН и ДЭС									
109	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	75	2796,51	--	209738	--	--	151012	389610
		НР - 72%; СП - 8%			2796,51	--	209738	--		28860	
110	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	7,12	3885,66	300,31	27666	2138	21469	4526	34767
		НР - 94%; СП - 8%			570,11	106,07	4059	755		2575	
111	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Пояса в опалубке. Устройство/В12,5	$м^3$	27,82	78618,57	8730,31	2187169	242878	1336866	606700	3017379
		НР - 91%; СП - 8%			21834,12	2130,79	607425	59279		223510	
112	214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,1481	329348,00	--	378124	--	378124	--	408374
		СП - 8%			--	--	--	--		30250	
113	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/10мм	т	0,783	311177,00	--	243652	--	243652	--	263144
		СП - 8%			--	--	--	--		19492	
114	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/МН-122-4	т	0,0208	1709882,76	2583,20	35566	54	24414	10123	49344
		НР - 91%; СП - 8%			533554,56	1243,91	11098	26		3655	
		Заземления									
		Земляные работы									
115	1101-0101-0428 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$	$м^3$ грунта	9	290,44	290,44	2614	2614	--	679	3556
		НР - 72%; СП - 8%			--	104,78	--	943		263	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
116	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта		7,2	66,31	66,31	477	477	--	122	647
		НР - 72%; СП - 8%				--	23,63	--	170		48	
117	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта		1,8	1904,03	--	3427	--	--	2468	6366
		НР - 72%; СП - 8%				1904,03	--	3427	--		472	
118	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта		9	340,05	154,50	3060	1391	--	1701	5142
		НР - 72%; СП - 8%				185,55	76,97	1670	693		381	
119	1308-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м		50	782,06	29,85	39103	1493	15514	16259	59791
		НР - 72%; СП - 8%				441,93	9,70	22096	485		4429	
120	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.		7	5154,61	280,64	36082	1964	20584	10233	50021
		НР - 72%; СП - 8%				1933,44	97,01	13534	679		3705	
121	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.		2	5154,61	280,64	10309	561	5881	2924	14291
		НР - 72%; СП - 8%				1933,44	97,01	3867	194		1059	
122	1308-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.		4	3959,92	193,35	15840	774	7332	5728	23293
		НР - 72%; СП - 8%				1933,44	55,43	7734	222		1725	
123	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м		20	1001,32	41,49	20026	830	11462	5788	27879
		НР - 72%; СП - 8%				386,69	15,24	7734	305		2065	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**					18375251	362644	2105228	943015	19671720
								1007319	115603	14900061	353456	
	Стоимость оборудования		Тенге					14771490				
	Заготов.складские расходы		Тенге					128571				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					14900061				
	Стоимость монтажных работ		Тенге					290297				
	Материалы		Тенге					83683				
	Всего заработная плата		Тенге						165350			
		Накладные расходы	Тенге					119052				
		Сметная прибыль	Тенге					32748				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					442097				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									60

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						165350			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					3184893				
	Материалы		Тенге					1399770				
	Всего заработная плата		Тенге						957572			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					621776				
		Накладные расходы	Тенге					823963				
		Сметная прибыль	Тенге					320708				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					4329564				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									410
		Сметная заработная плата	Тенге						957572			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					19671722				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									471
		Сметная заработная плата	Тенге						1122922			
		РАЗДЕЛ 7. КЛ-0,4кВ										
		Земляные работы										
124	1101-0101-0428 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3**	м^3 грунта		89,5698	290,44	290,44	26015	26015	--	6757	35394
		НР - 72%; СП - 8%				--	104,78	--	9385		2622	
125	1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м^3 грунта		2,7702	5374,98	--	14890	--	--	10721	27659
		НР - 72%; СП - 8%				5374,98	--	14890	--		2049	
126	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м^3 грунта		73,872	66,31	66,31	4898	4899	--	1257	6647
		НР - 72%; СП - 8%				--	23,63	--	1746		492	
127	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м^3 грунта		18,468	1904,03	--	35164	--	--	25318	65320
		НР - 72%; СП - 8%				1904,03	--	35164	--		4839	
128	1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб.Устройство.До 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода		0,028	328632,48	--	9202	--	230	6818	17302
		НР - 76%; СП - 8%				320412,96	--	8972	--		1282	
129	241-207-1005 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110**	м		28	1439,00	--	40292	--	40292	--	43515
		СП - 8%				--	--	--	--		3223	
130	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной**	м кабеля		0,233	11,26	1,11	3	--	--	2	5

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%				10,15	0,57	2	--		--	
131	249-101-0503 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м		233	80,00	--	18640	--	18640	--	20131
		СП - 8%				--	--	--	--		1491	
		Монтажные работы										
132	1308-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля		500	686,74	290,55	343370	145275	26880	164927	548961
		НР - 72%; СП - 8%				342,43	115,70	171215	57850		40664	
133	1308-0201-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		80	853,38	358,08	68270	28646	5381	32750	109102
		НР - 72%; СП - 8%				428,04	140,54	34243	11243		8082	
134	1308-0201-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля		32	1385,53	764,54	44337	24465	5261	18647	68023
		НР - 72%; СП - 8%				456,58	352,75	14611	11288		5039	
135	243-113-0654 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х120+1х70 (мк)-1	км		0,233	4823702,00	--	1123923	--	1123923	--	1213837
		СП - 8%				--	--	--	--		89914	
136	1308-0201-1815 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.		6	3129,85	145,48	18779	873	784	12627	33918
		НР - 72%; СП - 8%				2853,62	69,29	17122	416		2512	
137	243-903-1503 РСНБ РК 2022	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4-150/240-СЛ-нб	шт.		2	17745,00	--	35490	--	35490	--	38329
		СП - 8%				--	--	--	--		2839	
138	243-903-1502 РСНБ РК 2022	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4-70/120-СЛ-нб	шт.		4	13658,00	--	54632	--	54632	--	59003
		СП - 8%				--	--	--	--		4371	
		Наружный контур заземления										
139	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.		4	5154,61	280,64	20618	1123	11761	5848	28583
		НР - 72%; СП - 8%				1933,44	97,01	7734	388		2117	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					1858523	231296	1323274	285672	2315729
								303953	92316	--	171536	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					495377				
	Материалы		Тенге					50069				
	Всего заработная плата		Тенге						326112			
		Накладные расходы	Тенге					234801				
		Сметная прибыль	Тенге					58414				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					788592				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									126
		Сметная заработная плата	Тенге						326112			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1363146				
	Материалы		Тенге					230				
	Всего заработная плата		Тенге						70157			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1272977				
		Накладные расходы	Тенге					50871				
		Сметная прибыль	Тенге					113122				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1527139				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									35
		Сметная заработная плата	Тенге						70157			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					2315731				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									161
		Сметная заработная плата	Тенге						396269			
		РАЗДЕЛ 8. Наружное освещение										
140	1134-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полиэтиленовых труб.Устройство.До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода		0,032	328632,48	--	10516	--	263	7792	19773
		НР - 76%; СП - 8%				320412,96	--	10253	--		1465	
141	241-207-1005 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м		32	1439,00	--	46048	--	46048	--	49732
		СП - 8%				--	--	--	--		3684	
142	243-113-1103 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х6 (ок)-1	км		0,359	735249,00	--	263954	--	263954	--	285070
		СП - 8%				--	--	--	--		21116	
143	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля		0,359	11,26	1,11	4	--	--	3	7
		НР - 72%; СП - 8%				10,15	0,57	4	--		1	
144	249-101-0503 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м		359	80,00	--	28720	--	28720	--	31018
		СП - 8%				--	--	--	--		2298	
		Опора наружного освещения										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м^3. Устройство	м^3	4,675	57429,33	3243,51	268482	15164	202726	49682	343617
		НР - 91%; СП - 8%			10821,79	856,44	50592	4004		25453	
146	1133-0303-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	11	19062,69	12436,01	209690	136797	--	110755	346081
		НР - 80%; СП - 8%			6626,68	5959,14	72893	65551		25636	
147	247-306-0103 РСНБ РК 2022	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А	шт.	11	64366,00	--	708026	--	708026	--	764668
		СП - 8%			--	--	--	--		56642	
148	247-306-0313 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/25-1,18 высотой 1180 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм	шт.	11	11314,00	--	124454	--	124454	--	134410
		СП - 8%			--	--	--	--		9956	
149	1133-0207-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	11	8582,88	1942,01	94412	21362	--	65045	172214
		НР - 80%; СП - 8%			6640,87	750,63	73050	8257		12757	
150	247-103-0254 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный LED типа Победа LED-80-К/К50, мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	11	35678,00	--	392458	--	392458	--	423855
		СП - 8%			--	--	--	--		31397	
151	1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	22	702,49	24,18	15455	532	1555	9746	27217
		НР - 72%; СП - 8%			607,65	7,62	13368	168		2016	
152	241-201-0102 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х4,2 мм	м	22	406,00	--	8932	--	8932	--	9647
		СП - 8%			--	--	--	--		715	
153	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,3795	1630066,76	2583,20	618610	980	415146	184690	867564
		~~*НР - 91%; СП - 8%*~~			~~533554,56~~	~~1243,91~~	~~202484~~	~~472~~		~~64264~~	
154	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	110	604,15	251,53	66456	27669	7397	30415	104621
		НР - 72%; СП - 8%			285,36	98,67	31390	10854		7750	
155	243-110-0601 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-1	км	0,11	121568,00	--	13372	--	13372	--	14442

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		1070	
156	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	**Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.		11	5697,59	40,13	62673	441	31334	22247	91713
		НР - 72%; СП - 8%				2808,93	--	30898	--		6794	
157	247-204-0609 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"**	шт.		11	937,00	--	10307	--	10307	--	11132
		СП - 8%				--	--	--	--		825	
158	261-404-0530 РСНБ РК 2022	**Сжимы ответвительные/У733/**	100 шт.		0,33	5671,00	--	1871	--	1871	--	2021
		СП - 8%				--	--	--	--		150	
159	1111-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	$м^3$ подстилающего слоя		0,275	17405,18	1915,78	4786	527	2507	1862	7180
		НР - 94%; СП - 8%				6370,49	832,52	1752	229		532	
160	1308-0206-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м		22	928,47	56,19	20426	1236	1568	13050	36154
		НР - 72%; СП - 8%				801,00	22,87	17622	503		2678	
161	241-201-0105 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х8,3 мм**	м		22	2155,00	--	47410	--	47410	--	51203
		СП - 8%				--	--	--	--		3793	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**					3017062	204708	2308048	495287	3793339
								504306	90038	--	280992	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					165014				
	Материалы		Тенге					41856				
	Всего заработная плата		Тенге						104807			
		Накладные расходы	Тенге					75461				
		Сметная прибыль	Тенге					19239				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					259714				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									41
		Сметная заработная плата	Тенге						104807			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2852048				
	Материалы		Тенге					620644				
	Всего заработная плата		Тенге						489537			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1645552				
		Накладные расходы	Тенге					419826				
		Сметная прибыль	Тенге					261753				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3533627				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									194
		Сметная заработная плата	Тенге						489537			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					3793341				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									235
		Сметная заработная плата	Тенге						594344			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-02

РАЗДЕЛ 9.Наружные сети теплоснабжения

		Земляные работы										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162	1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /снятие растительного слоя/	$м^3$ грунта	69,11	66,42	66,42	4590	4591	--	1146	6195
		НР - 72%; СП - 8%			--	23,03	--	1592		459	
163	1101-0101-0428 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$/КАНАЛ,УТ-1,ДК-1	$м^3$ грунта	321,167	290,44	290,44	93280	93280	--	24229	126910
		НР - 72%; СП - 8%			--	104,78	--	33652		9401	
164	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	9,933	3649,68	--	36252	--	--	26102	67342
		НР - 72%; СП - 8%			3649,68	--	36252	--		4988	
165	1101-0104-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	235,4675	32,75	32,75	7712	7712	--	1978	10466
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,67	--	2748		775	
166	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	7,2825	1904,03	--	13866	--	--	9984	25758
		НР - 72%; СП - 8%			1904,03	--	13866	--		1908	
167	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	88,35	340,05	154,50	30043	13650	--	16699	50482
		НР - 72%; СП - 8%			185,55	76,97	16393	6800		3739	
		Канал лотковый									
168	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	9,97	41813,12	2048,38	416877	20422	368808	29982	482607
		НР - 91%; СП - 8%			2773,01	531,60	27647	5300		35749	
169	1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	$м^3$ сборных конструкций	34,61	25095,84	4881,22	868567	168940	383507	451370	1425532
		НР - 118%; СП - 8%			9133,79	1918,42	316120	66397		105595	
170	225-203-0107 РСНБ РК 2022	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 15 тс/$м^2$, объемом до 1 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	12,94	144114,00	--	1864835	--	1864835	--	2014022
		СП - 8%			--	--	--	--		149187	
171	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	21,67	144827,00	--	3138401	--	3138401	--	3389473
		СП - 8%			--	--	--	--		251072	
		Монолитные участки УМ-1,2									
172	1106-1301-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство	$м^3$	1,25	99482,05	12464,77	124353	15581	65104	46105	184094

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			34934,59	5597,17	43668	6996		13637	
173	214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01586	329348,00	--	5223	--	5223	--	5641
		СП - 8%			--	--	--	--		418	
				НЕПОДВИЖНАЯ ОПОРА Н1-4							
174	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	ОПОРЫ НЕПОДВИЖНЫЕ.Монтаж	т конструкций	0,05112	49553,35	19556,66	2533	1000	222	1154	3982
		НР - 69%; СП - 8%			25645,93	7073,32	1311	362		295	
175	214-203-0102 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,05112	506096,00	--	25872	--	25872	--	27942
		СП - 8%			--	--	--	--		2070	
176	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	1,48248	170,63	3,54	253	5	110	96	377
		НР - 69%; СП - 8%			92,93	0,56	138	1		28	
177	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	1,48248	296,12	5,30	439	8	270	112	595
		НР - 69%; СП - 8%			108,65	1,11	161	2		44	
178	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	$м^3$ кладки	3	61716,67	4052,97	185150	12159	131408	41618	244909
		НР - 93%; СП - 8%			13861,12	1055,58	41583	3167		18141	
179	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	49,835	6393,48	13,34	318619	665	294113	22356	368253
		НР - 93%; СП - 8%			478,40	3,97	23841	198		27278	
		ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА УТ1-1шт									
180	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	11	3885,66	300,31	42742	3304	33167	6992	53712
		НР - 94%; СП - 8%			570,11	106,07	6271	1167		3979	
181	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	1,17	41813,12	2048,38	48921	2397	43280	3518	56635
		НР - 91%; СП - 8%			2773,01	531,60	3244	622		4195	
182	1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	$м^3$	15,5	67069,88	5567,42	1039583	86295	666912	294877	1441216
		НР - 91%; СП - 8%			18475,90	2429,92	286376	37664		106757	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
183	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 14 мм до 32 мм ГОСТ 5781-82	т	0,01614	285295,00	--	4605	--	4605	--	4973
		СП - 8%			--	--	--	--		368	
184	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 до 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,08524	311177,00	--	26525	--	26525	--	28647
		СП - 8%			--	--	--	--		2122	
185	214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,85638	329348,00	--	282047	--	282047	--	304611
		СП - 8%			--	--	--	--		22564	
186	1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	$м^3$ сборных конструкций	1,04	25095,84	4881,22	26100	5076	11525	13563	42836
		НР - 118%; СП - 8%			9133,79	1918,42	9499	1995		3173	
187	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012/ПТО150.150.12-6	$м^3$	1,04	144827,00	--	150620	--	150620	--	162670
		СП - 8%			--	--	--	--		12050	
188	1107-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Балки и перемычки перекрытий массой до 1 т. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях (при свободном опирании). Высота здания до 15 м	шт. сборных конструкций	1	6386,19	1753,46	6386	1753	745	5516	12854
		НР - 118%; СП - 8%			3888,17	786,07	3888	786		952	
189	222-102-0105 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84/Б4	$м^3$	0,207	118603,00	--	24551	--	24551	--	26515
		СП - 8%			--	--	--	--		1964	
190	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,1	27374,90	13241,61	2737	1324	107	2227	5361
		НР - 118%; СП - 8%			13055,48	5817,35	1306	582		397	
191	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	8999,00	--	17998	--	17998	--	19438
		СП - 8%			--	--	--	--		1440	
192	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Люки. Установка									
			шт.	2	5577,01	823,01	11154	1646	2795	7411	20050
		НР - 99%; СП - 8%			3356,29	386,65	6713	773		1485	
193	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	2	36711,00	--	73422	--	73422	--	79296
		СП - 8%			--	--	--	--		5874	
194	1108-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Гидроизоляция горизонтальная цементная с добавлением черезита ДНА, фундаментов раствор М100	$м^2$	9,76	2186,74	22,73	21343	221	11973	8615	32355

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%				937,40	11,73	9149	114		2397	
195	1115-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону стен	$м^2$		23,74	3082,39	130,05	73176	3087	24311	38678	120802
		НР - 80%; СП - 8%				1928,31	108,23	45778	2569		8948	
196	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности		40	4156,91	35,19	166276	1407	140394	22980	204396
		НР - 93%; СП - 8%				611,88	5,86	24475	234		15141	
		СТРЕМЯНКА См-1 -2шт										
197	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций		0,06314	162087,25	46587,03	10234	2941	2114	4377	15780
		НР - 69%; СП - 8%				82020,51	18456,72	5179	1165		1169	
198	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т		0,06314	1145627,00	--	72335	--	72335	--	78122
		СП - 8%				--	--	--	--		5787	
199	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$		1,83106	148,06	2,65	271	5	167	69	368
		НР - 69%; СП - 8%				54,33	0,56	99	1		27	
		ДРЕНАЖНЫЙ КОЛОДЕЦ ДК-1 (1шт)										
200	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания		0,256	10101,19	322,77	2586	82	1916	608	3449
		НР - 99%; СП - 8%				2296,22	102,63	588	26		256	
201	1108-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основания под печи, очаги и трубы в нижних этажах зданий, бутовые. Устройство	$м^3$ основания		0,4	27731,28	624,99	11093	250	5287	5287	17690
		НР - 93%; СП - 8%				13889,19	322,54	5556	129		1310	
202	211-701-0101 РСНБ РК 2022	Камень бутовый марки 300, размерами от 150 до 1000 мм	$м^3$		0,4	12724,00	--	5090	--	5090	--	5497
		СП - 8%				--	--	--	--		407	
203	1106-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	$м^3$		0,9	109423,68	9622,30	98481	8660	48799	40849	150476
		НР - 91%; СП - 8%				45579,56	4296,72	41022	3867		11146	
204	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм/С-1	т		0,01335	302325,00	--	4036	--	4036	--	4359
		СП - 8%				--	--	--	--		323	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
205	1123-0601-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца		1,06	63745,73	13601,14	67570	14417	30125	29478	104812
		НР - 99%; СП - 8%				21724,83	6365,78	23028	6748		7764	
206	225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.		4	25254,00	--	101016	--	101016	--	109097
		СП - 8%				--	--	--	--		8081	
207	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.		1	16731,00	--	16731	--	16731	--	18069
		СП - 8%				--	--	--	--		1338	
208	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект		1	36711,00	--	36711	--	36711	--	39648
		СП - 8%				--	--	--	--		2937	
209	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Стремянка С-1	т		0,038	1145627,00	--	43534	--	43534	--	47017
		СП - 8%				--	--	--	--		3483	
210	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	$м^2$		1,102	1788,82	1,98	1971	2	218	1401	3642
		НР - 80%; СП - 8%				1588,64	1,06	1751	1		270	
211	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности		30,5	4156,91	35,19	126786	1074	107050	17522	155853
		НР - 93%; СП - 8%				611,88	5,86	18662	179		11545	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					9753496	471954	8267979	1176899	11804826
								1013564	185837	--	874433	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					9740729				
	Материалы		Тенге					2372090				
	Всего заработная плата		Тенге						1191384			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					5893552				
		Накладные расходы	Тенге					1171368				
		Сметная прибыль	Тенге					872969				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					11785066				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									485
		Сметная заработная плата	Тенге						1191384			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					12767				
	Материалы		Тенге					2336				
	Всего заработная плата		Тенге						8017			
		Накладные расходы	Тенге					5531				
		Сметная прибыль	Тенге					1464				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					19762				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3
		Сметная заработная плата	Тенге						8017			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					11804828				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									488
		Сметная заработная плата	Тенге						1199401			

РАЗДЕЛ 10. ТРУБОПРОВОДЫ

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
212	1124-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка	км трубопровода		0,184	2194753,21	862999,65	403835	158792	3122	289929	749265
		НР - 99%; СП - 8%				1314790,40	276824,91	241921	50936		55501	
213	241-102-0161 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м		185,84	3150,00	--	585396	--	585396	--	632228
		СП - 8%				--	--	--	--		46832	
214	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		184	182,89	1,75	33652	322	957	31726	70608
		НР - 98%; СП - 8%				175,94	--	32373	--		5230	
215	1122-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,184	133782,04	--	24616	--	1363	23021	51448
		НР - 99%; СП - 8%				126376,88	--	23253	--		3811	
216	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода		0,002	800848,57	342501,58	1602	685	--	1147	2969
		НР - 99%; СП - 8%				458346,99	120991,14	917	242		220	
217	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м		2,02	3536,00	--	7143	--	7143	--	7714
		СП - 8%				--	--	--	--		571	
218	1124-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	комплект		4	10391,24	4965,41	41565	19862	630	27828	74944
		НР - 99%; СП - 8%				5268,33	1758,90	21073	7036		5551	
219	242-302-0101 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред, Т до +420°С, PN 16, марки15с65нж ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.		2	65085,00	--	130170	--	130170	--	140584
		СП - 8%				--	--	--	--		10414	
220	242-304-0403 РСНБ РК 2022	Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 100/Karmat ZBK-DR	шт.		2	22605,00	--	45210	--	45210	--	48827
		СП - 8%				--	--	--	--		3617	
221	241-112-0139 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.		6	1431,00	--	8586	--	8586	--	9273
		СП - 8%				--	--	--	--		687	
222	222-519-0202 РСНБ РК 2022	Опоры неподвижные	т		0,003	1113438,00	--	3340	--	3340	--	3607
		СП - 8%				--	--	--	--		267	
223	222-519-0201 РСНБ РК 2022	Опоры скользящие	т		0,13776	1113438,00	--	153387	--	153387	--	165658
		СП - 8%				--	--	--	--		12271	
		ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
224	1126-0101-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	$м^3$ изоляции		4,01	59745,69	2183,06	239580	8754	45050	144585	414899
		НР - 76%; СП - 8%				46328,13	1114,22	185776	4468		30733	
225	234-202-0106 РСНБ РК 2022	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	$м^3$		5,7744	20202,00	--	116654	--	116654	--	125986
		СП - 8%				--	--	--	--		9332	
226	1113-0301-1416 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=3	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88	$м^2$		51,4	997,20	7,94	51256	408	45500	3749	59406
		НР - 69%; СП - 8%				104,05	1,67	5348	86		4400	
227	1113-0601-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Очистка щетками	$м^2$		51,4	789,64	--	40587	--	--	28005	74080
		НР - 69%; СП - 8%				789,64	--	40587	--		5487	
		ГЕРМЕТИЗИРОВАННЫЙ ТЕПЛОВОЙ ВВОД - 1шт/ТС-6										
228	1146-0303-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 $м^2$	$м^3$ заделки		0,028	279883,93	2280,94	7837	64	3114	3941	12720
		НР - 84%; СП - 8%				166386,64	1172,86	4659	33		942	
229	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций		0,0154	225095,92	11941,13	3466	184	228	2117	6030
		НР - 69%; СП - 8%				198331,39	929,79	3054	14		447	
230	241-102-0155 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 83х4,0 мм	м		1,01	3058,00	--	3089	--	3089	--	3336
		СП - 8%				--	--	--	--		247	
231	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/гильза, грундбукса, упоры: сальника, монолитного участка/	т фасонных частей		0,00716	2663179,41	911613,51	19068	6527	4695	10101	31503
		НР - 99%; СП - 8%				1095850,90	329219,08	7846	2357		2334	
232	1122-1201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 350 мм. Приварка	фланец		2	13710,65	639,83	27421	1279	7218	18851	49974
		НР - 99%; СП - 8%				9462,10	58,64	18924	117		3702	
233	241-116-0316 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 350/335 мм	шт.		2	35137,00	--	70274	--	70274	--	75896
		СП - 8%				--	--	--	--		5622	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
234	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т		0,00092	1510113,00	--	1389	--	1389	--	1500
		СП - 8%				--	--	--	--		111	
235	1116-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм	сальник		1	12741,40	--	12741	--	5064	7523	21885
		НР - 98%; СП - 8%				7676,58	--	7677	--		1621	
236	217-504-0102 РСНБ РК 2022	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 1 мм до 1,5 мм	т		0,0000013	2302156,00	--	3	--	3	--	3
						--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**					2031867	196877	1241582	592523	2834343
								593408	65289	--	209950	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1982008				
	Материалы		Тенге					110690				
	Всего заработная плата		Тенге						615579			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1124641				
		Накладные расходы	Тенге					551157				
		Сметная прибыль	Тенге					202652				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2735817				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									232
		Сметная заработная плата	Тенге						615579			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					3466				
	Материалы		Тенге					228				
	Всего заработная плата		Тенге						3068			
		Накладные расходы	Тенге					2117				
		Сметная прибыль	Тенге					447				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					6030				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
		Сметная заработная плата	Тенге						3068			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					46393				
	Материалы		Тенге					6022				
	Всего заработная плата		Тенге						40050			
		Накладные расходы	Тенге					39249				
		Сметная прибыль	Тенге					6851				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					92493				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									13
		Сметная заработная плата	Тенге						40050			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге					2834340				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									246
		Сметная заработная плата	Тенге						658697			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-03

РАЗДЕЛ 11.Модульная котельная на твердом топливе

		Земляные работы										
237	1101-0101-0327 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта		105,924	282,31	265,47	29903	28119	--	6813	39653
		НР - 72%; СП - 8%				16,84	72,49	1784	7678		2937	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
238	1101-0205-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м^2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта		3,276	9583,96	--	31397	--	--	22606	58323
		НР - 72%; СП - 8%				9583,96	--	31397	--		4320	
239	1101-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м^3 грунтовой подушки		54,6	972,04	968,58	53073	52884	7	12642	70973
		НР - 72%; СП - 8%				3,34	318,25	182	17376		5257	
240	1101-0104-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м^3 грунта		29,484	77,50	77,50	2285	2285	--	586	3101
		НР - 72%; СП - 8%				--	27,62	--	814		230	
241	1101-0205-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м^3 грунта		3,276	2723,95	--	8924	--	--	6425	16577
		НР - 72%; СП - 8%				2723,95	--	8924	--		1228	
		ПОД КОТЕЛЬНУЮ										
242	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м^2 покрытия		0,626	3885,66	300,31	2432	188	1887	398	3056
		НР - 94%; СП - 8%				570,11	106,07	357	66		226	
243	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Плиты фундаментные железобетонные плоские/В15 W4/. Устройство	м^3		21,12	45709,16	3153,48	965377	66602	806005	100876	1151553
		НР - 91%; СП - 8%				4392,52	856,18	92770	18083		85300	
244	214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/С-1	т		1,23326	329348,00	--	406172	--	406172	--	438666
		СП - 8%				--	--	--	--		32494	
245	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,594	311177,00	--	184839	--	184839	--	199626
		СП - 8%				--	--	--	--		14787	
246	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 20 кг. Установка/ЗД-1										
	Кзтр и Кэм=1,12		т		0,0208	1252805,96	2583,20	26058	54	22753	2982	31363
		НР - 91%; СП - 8%				156293,76	1243,91	3251	26		2323	
247	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Отмостка. Устройство	м^3		5,58	6573,20	2048,38	36678	11430	9775	16780	57735
		НР - 91%; СП - 8%				2773,01	531,60	15473	2966		4277	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					1747138	161562	1431438	170108	2070626
								154138	47009	--	153379	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1747138				
	Материалы		Тенге					840430				
	Всего заработная плата		Тенге						201147			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					591011				
		Накладные расходы	Тенге					170108				
		Сметная прибыль	Тенге					153379				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2070625				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									88
		Сметная заработная плата	Тенге						201147			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					2070625				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									88
		Сметная заработная плата	Тенге						201147			
		РАЗДЕЛ 12. Модульная котельная										
248	1125-0130-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка**	т блок-боксов		4,85	59339,63	26555,24	287797	128793	16794	174362	499132
		НР - 91%; СП - 8%				29321,60	10184,94	142210	49397		36973	
249	513-105-0308 РСНБ РК 2022	**Блочно-модульная котельная с двумя котлами на твердом топливе тепловая мощность 2х400=800 кВт, разм. 8000х4800х4000**	комплект		1	22044209,00	--	22044209	--		--	22044209
						--	--	--	--	22044209	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**					22332006	128793	16794	174362	22543341
								142210	49397	22044209	36973	
	Стоимость оборудования		Тенге					22044209				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					22044209				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					287797				
	Материалы		Тенге					16795				
	Всего заработная плата		Тенге						191607			
		Накладные расходы	Тенге					174362				
		Сметная прибыль	Тенге					36973				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					499132				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									71
		Сметная заработная плата	Тенге						191607			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					22543341				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									71
		Сметная заработная плата	Тенге						191607			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									112818490
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					21709742				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						2672333			
		~~- в том числе зарплата машинистов~~	~~Тенге~~						~~1204476~~			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							26110596		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							36944270		
		- Накладные расходы	Тенге								19761242	
		- Сметная прибыль	Тенге								5620315	
		сметная стоимость	**Тенге**		75 874 220							
		оборудование	**Тенге**		36 944 270							
		итого с оборудованием	**Тенге**		112 818 490							
		Временные здания и сооружения 1,5%	**Тенге**		1 138 113							
		Итого	**Тенге**		113 956 603							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	Тенге		1 001 160							
		Итого	Тенге		114 957 764							
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге		1 560 270							
		Итого	Тенге		116 518 034							
		в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100%, К=1,075	Тенге		125 256 886							
		НДС 12%	Тенге		15 030 826							
		Итого	Тенге		140 287 712							
		тендерная скидка	Тенге		2 805 754							
		ИТОГО к оплате	Тенге		137 481 958							

Принял:

Заказчик: Руководитель ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства области Ұлытау"

Бижанов Т.А.

Сдал:

Подрядчик: Директор ТОО "Астана Премиум Строй"

Молдашов М. Е.

Авторский надзор:
ТОО «СуҚұрылысПроект»

Жайлаубаев Б.М.

Технический надзор:
ТОО «Каз Надзор Груп»

Жаабаев Н.К.