Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция аварийных участков Пресновского группового водопровода в Северо-Казахстанской области"

Форма 3КС

Программа 254 "Эффективное управление водными ресурсами"

Подпрограмма 119 "Строительство и реконструкция систем водоснабжения, гидротехнических сооружений за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан"

Специфика 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
Адрес: 070000, область Абай, г. Семей, Кульжановых, 93/1
БИН: 040840003535
ИИК: KZ128210439812180247
БИК: KINCKZKA
АО "Банк "Bank RBK"

Полная сметная стоимость работ	834 709 236,37	тенге, в т.ч. НДС
Лимит финансирования на 2023г.	191 644 308,08	тенге, в т.ч. НДС

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года	88 474 215,00	тенге, в т.ч. НДС
б) за отчетный месяц	88 474 215,00	тенге, в т.ч. НДС

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2023 ГОДА

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком к застройщикам и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	№	дата	наименование	код		
		280	18.07.2023г.						

Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за август месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	"Реконструкция аварийных участков Пресновского группового водопровода в Северо-Казахстанской области"	тенге	88 474 215,00	57 493 292,42	26 542 264,50	30 951 027,92	0,00	88 474 215,00		61 931 950,50	88 474 215,00
	ИТОГО:		88 474 215,00	57 493 292,42	26 542 264,50	30 951 027,92	0,00	88 474 215,00		61 931 950,50	88 474 215,00

Заказчик:
Заместитель Председателя
РГУ "Комитета по водным ресурсам МЭГПР РК"

_____ Шалмаганбетова С.С.
м.п.

Технический надзор:
Инженер-эксперт
ТОО "ALKHARU GROUP"

_____ Бухонин Р.В.
м.п.

Подрядчик:
Технический директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Мурсалимов К.Е.
м.п.

Руководитель Управления развития групповых водопроводов РГУ "Комитета по водным ресурсам МЭГПР РК"

_____ Иманалиев М.У.
м.п.

Форма 2В

Заказчик: **РГУ "Комитет по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республик Казахстан"**
Подрядчик: **ТОО "Компания НурайСтрой"**
Наименование стройки: **"Реконструкция аварийных участков Пресновского группового водопровода в Северо-Казахстанской области"**
Основание : **Договор №280 от 18.07.2023г.**

Акт о приемке выполненных работ №1
за август месяц 2023 года
Локальная смета №2-1-1. Наружные сети водоснабжения

Составлен(а) в текущих цнах 3 квартала 2022г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.РЕКУЛЬТИВАЦИЯ									
1	1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 1 группы. Срезка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	$м^3$ грунта	5214	55,33	55,33	288491	288491	--	59440	375773
			НР - 72%; СП - 8%			--	15,83	--	82538		27843	
2	2	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи и котлованы. Возврат бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	$м^3$ грунта	5214	31,99	31,99	166796	166796	--	34360	217268
			НР - 72%; СП - 8%			--	9,15	--	47708		16111	
3	3	1101-0104-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи и котлованы. Возврат бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1**	$м^3$ грунта	5214	15,79	15,79	82329	82329	--	16946	107200
			НР - 72%; СП - 8%			--	4,52	--	23567		7925	
4	4	1101-0104-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	$м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера	26070	2,31	2,31	60222	60222	--	12514	78471
			НР - 72%; СП - 8%			--	0,66	--	17206		5735	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				597838	597838	--	123260	778712
								--	171019	--	57614	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				597838				
		Всего заработная плата		Тенге					171019			
			Накладные расходы	Тенге				123260				
			Сметная прибыль	Тенге				57614				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				778712				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68
			Сметная заработная плата	Тенге					171019			

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				778712				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68
			Сметная заработная плата	Тенге					171019			
			РАЗДЕЛ 2.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
5	5	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**									
			НР - 72%; СП - 8%	м³ грунта	14968	226,10	226,10	3384265	3384265	--	555013	4254355
						--	51,50	--	770852		315076	
6	6	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**									
			НР - 72%; СП - 8%	м³ грунта	224	3009,43	--	674112	--	--	485361	1252231
						3009,43	--	674112	--		92758	
7	7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**									
			НР - 72%; СП - 8%	м³ грунта	1239	1308,54	--	1621281	--	--	1167324	3011699
						1308,54	--	1621281	--		223094	
8	8	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**									
			НР - 72%; СП - 8%	м³ грунта	13953	38,23	38,23	533423	533423	--	109810	694720
						--	10,93	--	152506		51487	
9	10	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**									
			НР - 99%; СП - 8%	м³ основания	0,4	5874,42	264,17	2350	105	1614	653	3243
						1577,65	70,52	631	28		240	
			ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С ЛЭП									
10	11	1101-0205-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м**									
			НР - 72%; СП - 8%	м³ грунта	29	4299,19	--	124677	--	--	89767	231600
						4299,19	--	124677	--		17156	
11	12	1101-0205-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые**									
			НР - 72%; СП - 8%	м² креплений	58	1727,65	39,77	100204	2307	78135	14939	124355
						340,72	17,01	19762	987		9212	
12	13	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**									
			НР - 72%; СП - 8%	м³ грунта	29	38,23	38,23	1109	1109	--	228	1444
						--	10,93	--	317		107	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6441421	3921209	79749	2423095	9573647
								2440463	924690	--	709130	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				6441421				
			Материалы	Тенге				79748				
			Всего заработная плата	Тенге					3365153			
			Накладные расходы	Тенге				2423095				
			Сметная прибыль	Тенге				709130				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				9573646				

			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2271
			Сметная заработная плата	Тенге					3365153			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9573646				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2271
			Сметная заработная плата	Тенге					3365153			
			РАЗДЕЛ 3.ТРУБОПРОВОД									
			УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА									
13	23	1122-0501-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	2,37	2092068,32	1588039,26	4958202	3763653	--	2431084	7980429
			НР - 99%; СП - 8%			504029,06	532106,21	1194549	1261092		591143	
14	24	241-201-0622 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315x18,7 мм**	м	2393,7	20163,00	--	48264173	--	48264173	--	52125307
			СП - 8%			--	--	--	--		3861134	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				53222375	3763653	48264173	2431084	60105736
								1194549	1261092	--	4452277	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				53222375				
		Всего заработная плата		Тенге					2455641			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				48264173				
			Накладные расходы	Тенге				2431084				
			Сметная прибыль	Тенге				4452277				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				60105736				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1280
			Сметная заработная плата	Тенге					2455641			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				60105736				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1280
			Сметная заработная плата	Тенге					2455641			
			РАЗДЕЛ 4.КОЛОДЦЫ									
15	28	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	8,51	30584,42	13637,62	260273	116056	12058	178660	474048
			НР - 99%; СП - 8%			15529,81	5676,36	132159	48306		35115	
16	29	211-201-0706 РСНБ РК 2022	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм, группа 3**	$м^3$	0,59	5027,00	--	2966	--	2966	--	3203
			СП - 8%			--	--	--	--		237	
17	31	225-101-0602 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	шт.	4	35955,00	--	143820	--	143820	--	155326
			СП - 8%			--	--	--	--		11506	
18	33	225-101-0108 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	шт.	6	16599,00	--	99594	--	99594	--	107562
			СП - 8%			--	--	--	--		7968	
19	34	225-101-0109 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	шт.	8	28804,00	--	230432	--	230432	--	248867
			СП - 8%			--	--	--	--		18435	

20	37	225-101-0606 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2 СП - 8%	шт.	4	17836,00	--	71344	--	71344	--	77052
						--	--	--	--		5708	
21	38	225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2 СП - 8%	шт.	4	38035,00	--	152140	--	152140	--	164311
						--	--	--	--		12171	
22	40	225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6 СП - 8%	шт.	4	9694,00	--	38776	--	38776	--	41878
						--	--	--	--		3102	
23	41	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 СП - 8%	шт.	4	5651,00	--	22604	--	22604	--	24412
						--	--	--	--		1808	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1021949	116056	773734	178660	1296659
								132159	48306	--	96050	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1021949				
		Материалы		Тенге				12059				
		Всего заработная плата		Тенге					180465			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				761676				
			Накладные расходы	Тенге				178660				
			Сметная прибыль	Тенге				96050				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1296659				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								105
			Сметная заработная плата	Тенге					180465			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1296659				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								105
			Сметная заработная плата	Тенге					180465			
			РАЗДЕЛ 5.ПРОЧИЕ									
24	42	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8%	$м^2$ поверхности	71,26	1204,24	29,55	85814	2106	53743	28134	123064
						420,50	4,03	29965	287		9116	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				85814	2106	53743	28134	123064
								29965	287	--	9116	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				85814				
		Материалы		Тенге				53744				
		Всего заработная плата		Тенге					30252			
			Накладные расходы	Тенге				28134				
			Сметная прибыль	Тенге				9116				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				123064				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
			Сметная заработная плата	Тенге					30252			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				123064				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
			Сметная заработная плата	Тенге					30252			
			РАЗДЕЛ 6.ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА									
25	58	1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	задвижка или клапан	4	2940,55	134,00	11762	536	1228	10137	23651
						2499,39	60,45	9998	242		1752	

26	61	242-101-1205 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	4	80407,00	--	321628	--	321628	--	347358
			СП - 8%			--	--	--	--		25730	
27	64	1122-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Вантузы одинарные. Установка	шт.	2	3279,42	89,33	6559	179	382	6018	13583
			НР - 99%; СП - 8%			2999,20	40,30	5998	81		1006	
28	65	242-402-0103 РСНБ РК 2022	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 100	шт.	2	145221,00	--	290442	--	290442	--	313677
			СП - 8%			--	--	--	--		23235	
29	66	1118-1001-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка	фильтр	2	3797,90	674,93	7596	1350	153	6326	15036
			НР - 98%; СП - 8%			3046,73	180,95	6093	362		1114	
30	67	242-404-0109 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 100	шт.	2	61185,00	--	122370	--	122370	--	132160
			СП - 8%			--	--	--	--		9790	
31	68	1122-1201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка	фланец	24	6771,54	492,50	162517	11820	9107	141132	327941
			НР - 99%; СП - 8%			5899,60	40,30	141590	967		24292	
32	69	1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	8	1611,59	85,88	12893	687	648	11443	26283
			НР - 99%; СП - 8%			1444,80	--	11558	--		1947	
33	71	241-116-0215 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм	шт.	24	16841,00	--	404184	--	404184	--	436519
			СП - 8%			--	--	--	--		32335	
34	72	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	8	4249,00	--	33992	--	33992	--	36711
			СП - 8%			--	--	--	--		2719	
35	74	241-116-0215 РСНБ РК 2022	Фланец свободный PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм	шт.	8	16841,00	--	134728	--	134728	--	145506
			СП - 8%			--	--	--	--		10778	
36	76	1122-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Тройники, переходы, патрубки, кресты. Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,24526	1432292,17	610440,15	351284	149717	114337	131393	521291
			НР - 99%; СП - 8%			355661,60	185479,93	87230	45491		38614	
37	77	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Тройники, переходы, патрубки, кресты. Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00538	1935920,85	708506,12	10415	3812	2552	5215	16881
			НР - 99%; СП - 8%			752981,60	226213,47	4051	1217		1250	

38	78	1122-0801-0215 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 315 мм. Установка на сварном соединении** *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	18	6264,31 4184,26	2080,05 1360,04	112758 75317	37441 24481	--	98799 16925	228482
39	80	241-214-0315 РСНБ РК 2022	**Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 315 мм** *СП - 8%*	шт.	8	15286,00 --	-- --	122288 --	-- --	122288	-- 9783	132071
40	83	241-208-1215 РСНБ РК 2022	**Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 315 мм** *СП - 8%*	шт.	3	27716,00 --	-- --	83148 --	-- --	83148	-- 6652	89800
41	84	241-208-0910 РСНБ РК 2022	**Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 315 мм** *СП - 8%*	шт.	7	11206,00 --	-- --	78442 --	-- --	78442	-- 6275	84717
42	85	1113-0301-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%*	$м^2$	7,32	153,02 66,04	3,21 0,38	1120 483	24 3	613	335 116	1572
43	86	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	$м^2$	7,32	191,19 74,65	4,68 0,76	1400 546	35 6	819	381 142	1923
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				2269526 342864	205601 72850	1721061 --	411179 214455	2895162
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				2261930				
			Материалы	Тенге				129687				
			Всего заработная плата	Тенге					409259			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1591222				
			Накладные расходы	Тенге				404853				
			Сметная прибыль	Тенге				213341				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2880124				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								206
			Сметная заработная плата	Тенге					409259			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				7596				
			Материалы	Тенге				152				
			Всего заработная плата	Тенге					6455			
			Сдача и испытание	Тенге				217				
			Накладные расходы	Тенге				6326				
			Сметная прибыль	Тенге				1114				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				15036				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
			Сметная заработная плата	Тенге					6455			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2895160				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								210
			Сметная заработная плата	Тенге					415714			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								74772977
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4140000				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8606463			

			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2478244			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						50892461		
			- Накладные расходы	Тенге							5595412	
			- Сметная прибыль	Тенге							5538642	
			Оборудования	**Тенге**				**-**				
			Строительно-монтажных работ	**Тенге**				**74 772 977**				
			Временные здания и сооружения 2,08%	Тенге				1 555 278				
			Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**				**76 328 255**				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,2%	Тенге				1 679 222				
			Итого с дополнительными затратами	**Тенге**				**78 007 477**				
			Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				1 560 150				
			Итого с непредвиденными работами и затратами	**Тенге**				**79 567 626**				
			Итого по сметному расчету в базовых ценах 3 квартала 2022г.	**Тенге**				**79 567 626**				
			Итого в текущих ценах 2023 года - 100%, К=1,0450539	**Тенге**				**83 152 458**				
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,95 (договорной коэффициент)	**Тенге**				**78 994 835**				
			НДС 12%	Тенге				9 479 380				
			ВСЕГО по акту	**Тенге**				**88 474 215**				

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель Председателя
РГУ "Комитет по водным ресурсам МЭГПР РК"

_____ **Шадмаганбетова С.С.**
М.П.

Руководитель Управления развития групповых водопроводов РГУ "Комитета по водным ресурсам МЭГПР РК"

_____ **Иманалиев М.У.**
М.П.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Инженер-эксперт
ТОО "ALKHARU GROUP"

_____ **Бухонин Р.В.**
М.П.

ПОДРЯДЧИК:
Технический директор
ТОО "КомпанияНурайСтрой"

_____ **Мурсалямов К.Е.**
М.П.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Специалист по авторскому надзору ТОО

_____ **Горбунов Г.П.**
М.П.

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция аварийных участков Пресновского группового водопровода в Северо-Казахстанской области"

Форма 3КС

Программа 254 "Эффективное управление водными ресурсами"

Подпрограмма 119 "Строительство и реконструкция систем водоснабжения, гидротехнических сооружений за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан"

Специфика 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

Полная сметная стоимость работ 834 709 236,37 тенге, в т.ч. НДС
Лимит финансирования на 2023г. 191 644 308,08 тенге, в т.ч. НДС

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
Адрес: 070000, область Абай, г. Семей, Кульжановых, 93/1
БИН: 040840003535
ИИК: KZ128210439812180247
БИК: KINCKZKA
АО "Банк "Bank RBK"

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года 191 644 308,08 тенге, в т.ч. НДС
б) за отчетный месяц 103 170 093,08 тенге, в т.ч. НДС

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2023 ГОДА

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком к застройщикам и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	№	дата	наименование	код		
		280	18.07.2023г.						

Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за сентябрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	"Реконструкция аварийных участков Пресновского группового водопровода в Северо-Казахстанской области"	тенге	103 170 093,08	57 493 292,42	57 493 292,42	0,00	88 474 215,00	191 644 308,08		72 219 065,16	191 644 308,08
	ИТОГО:		103 170 093,08	57 493 292,42	57 493 292,42	0,00	88 474 215,00	191 644 308,08		72 219 065,16	191 644 308,08

Заказчик:
Заместитель Председателя
РГУ "Комитета по водным ресурсам МЭГПР РК"

_____ Шалмаганбетова С.С.
м.п.

Руководитель Управления развития групповых водопроводов РГУ "Комитета по водным ресурсам МЭГПР РК"

_____ Иманалиев М.У.
м.п.

Технический надзор:
Инженер-эксперт
ТОО "ALKHARU GROUP"

_____ Бухонин Р.В.
м.п.

Подрядчик:
Технический директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Мурсалимов К.Е.
м.п.

Заказчик: **РГУ "Комитет по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республик Казахстан"**

Форма 2В

Подрядчик: **ТОО "Компания НурайСтрой"**

Наименование стройки: **"Реконструкция аварийных участков Пресновского группового водопровода в Северо-Казахстанской области"**

Основание : **Договор №280 от 18.07.2023г.**

Акт о приемке выполненных работ №2
за сентябрь месяц 2023 года
Локальная смета №2-1-1. Наружные сети водоснабжения

Составлен(а) в текущих цнах 3 квартала 2022г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.РЕКУЛЬТИВАЦИЯ									
1	1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 1 группы. Срезка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	6226,014	55,33	55,33	344485	344486	--	70977	448708
						--	15,83	--	98558		33247	
2	2	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи и котлованы. Возврат бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	6226,014	31,99	31,99	199170	199170	--	41029	259438
						--	9,15	--	56968		19238	
3	3	1101-0104-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи и котлованы. Возврат бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	6226,014	15,79	15,79	98309	98309	--	20235	128007
						--	4,52	--	28142		9464	
4	4	1101-0104-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера	31130,07	2,31	2,31	71910	71911	--	14942	93701
						--	0,66	--	20546		6849	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				713874	713876	--	147183	929854
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				--	204214	--	68798	
			Всего заработная плата	Тенге				713874				
			Накладные расходы	Тенге					204214			
			Сметная прибыль	Тенге				147183				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				68798				
			Нормативная трудоемкость	Тенге				929855				
			Сметная заработная плата	чел.-ч								81
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					204214			
				Тенге				929855				

			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								81
			Сметная заработная плата	Тенге					204214			
			РАЗДЕЛ 2.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
5	5	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³** *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	19436,413	226,10	226,10	4394573	4394573	--	720702	5524412
						--	51,50	--	1000975		409136	
6	6	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	315,907	3009,43	--	950700	--	--	684504	1766021
						3009,43	--	950700	--		130817	
7	7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	1641,336	1308,54	--	2147754	--	--	1546385	3989678
						1308,54	--	2147754	--		295539	
8	8	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	18271,155	38,23	38,23	698506	698507	--	143794	909721
						--	10,93	--	199704		67421	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8191533	5093080	--	3095385	12189832
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				3098454	1200679	--	902913	
			Всего заработная плата	Тенге				8191533				
			Накладные расходы	Тенге					4299133			
			Сметная прибыль	Тенге				3095385				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				902913				
			Нормативная трудоемкость	Тенге				12189831				
			Сметная заработная плата	чел.-ч								2909
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					4299133			
			Нормативная трудоемкость	Тенге				12189831				
			Сметная заработная плата	чел.-ч								2909
				Тенге					4299133			
			РАЗДЕЛ 3.ТРУБОПРОВОД									
			УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА									
9	23	1122-0501-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	2,63	2092068,32	1588039,26	5502140	4176543	--	2697785	8855919
						504029,06	532106,21	1325596	1399439		655994	
10	24	241-201-0622 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315x18,7 мм** *СП - 8%*	м	2656,3	20163,00	--	53558977	--	53558977	--	57843695
						--	--	--	--		4284718	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				59061117	4176543	53558977	2697785	66699614
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1325596	1399439	--	4940712	
			Всего заработная плата	Тенге				59061117				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					2725035			
				Тенге				53558977				

			Накладные расходы	Тенге				2697785				
			Сметная прибыль	Тенге				4940712				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				66699614				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1420
			Сметная заработная плата	Тенге					2725035			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				66699614				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1420
			Сметная заработная плата	Тенге					2725035			
РАЗДЕЛ 4.КОЛОДЦЫ												
11	**28**	**1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**20,765**	**30584,42**	**13637,62**	**635085**	**283186**	**29422**	**435943**	**1156710**
			НР - 99%; СП - 8%			**15529,81**	**5676,36**	**322477**	**117870**		**85682**	
12	**29**	**211-201-0706 РСНБ РК 2022**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм, группа 3**	**м³**	**2,167**	**5027,00**	**--**	**10894**	**--**	**10894**	**--**	**11765**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**871**	
13	**30**	**212-101-0301 РСНБ РК 2022**	**(Бетон на опоры в колодцах под фасонные части) Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м³**	**0,243**	**28692,00**	**--**	**6972**	**--**	**6972**	**--**	**7530**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**558**	
14	**31**	**225-101-0602 РСНБ РК 2022**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	**шт.**	**10**	**35955,00**	**--**	**359550**	**--**	**359550**	**--**	**388314**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**28764**	
15	**33**	**225-101-0108 РСНБ РК 2022**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	**шт.**	**7**	**16599,00**	**--**	**116193**	**--**	**116193**	**--**	**125488**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**9295**	
16	**34**	**225-101-0109 РСНБ РК 2022**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	**шт.**	**28**	**28804,00**	**--**	**806512**	**--**	**806512**	**--**	**871033**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**64521**	
17	**37**	**225-101-0606 РСНБ РК 2022**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2**	**шт.**	**5**	**17836,00**	**--**	**89180**	**--**	**89180**	**--**	**96314**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7134**	
18	**38**	**225-101-0610 РСНБ РК 2022**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2**	**шт.**	**9**	**38035,00**	**--**	**342315**	**--**	**342315**	**--**	**369700**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**27385**	
19	**40**	**225-101-0105 РСНБ РК 2022**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6**	**шт.**	**5**	**9694,00**	**--**	**48470**	**--**	**48470**	**--**	**52348**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3878**	
20	**41**	**225-101-0201 РСНБ РК 2022**	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	**9**	**5651,00**	**--**	**50859**	**--**	**50859**	**--**	**54928**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4069**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4				**Тенге**				**2466030**	**283186**	**1860367**	**435943**	**3134130**
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**322477**	**117870**	**--**	**232157**	
		Материалы		Тенге				**2466030**				
		Всего заработная плата		Тенге				**29424**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**440347**			
								1830945				

			Накладные расходы	Тенге				435943					
			Сметная прибыль	Тенге				232157					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3134130					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									258
			Сметная заработная плата	Тенге					440347				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				3134130					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									258
			Сметная заработная плата	Тенге					440347				
РАЗДЕЛ 5.ПРОЧИЕ													
21	42	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	**$м^2$ поверхности**	**186,065**	**1204,24** **420,50**	**29,55** **4,03**	**224067** **78240**	**5498** **750**	**140329**	**73460** **23801**	**321329**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		**Тенге**				**224067** **78240**	**5498** **750**	**140329** --	**73460** **23801**	**321329**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				224067					
		Материалы		Тенге				140328					
		Всего заработная плата		Тенге					78990				
			Накладные расходы	Тенге				73460					
			Сметная прибыль	Тенге				23801					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				321328					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									44
			Сметная заработная плата	Тенге					78990				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				321328					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									44
			Сметная заработная плата	Тенге					78990				
РАЗДЕЛ 6.ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА													
22	57	1122-0901-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 300 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	**задвижка или клапан**	**1**	**20206,11** **9971,44**	**9511,80** **3199,82**	**20206** **9971**	**9512** **3200**	**723**	**13040** **2660**	**35905**	
23	58	1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	**задвижка или клапан**	**4**	**2940,55** **2499,39**	**134,00** **60,45**	**11762** **9998**	**536** **242**	**1228**	**10137** **1752**	**23651**	
24	60	519-101-1101 РСНБ РК 2022	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 300**	**шт.**	**1**	**420627,00** --	-- --	**420627** --	-- --	 **420627**	-- --	**420627**	
25	61	242-101-1205 РСНБ РК 2022	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100** *СП - 8%*	**шт.**	**4**	**80407,00** --	-- --	**321628** --	-- --	**321628**	-- **25730**	**347358**	
26	64	1122-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Вантузы одинарные. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	**шт.**	**2**	**3279,42** **2999,20**	**89,33** **40,30**	**6559** **5998**	**179** **81**	**382**	**6018** **1006**	**13583**	

27	65	242-402-0103 РСНБ РК 2022	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 100 *СП - 8%*	шт.	2	145221,00	--	290442	--	290442	--	313677
						--	--	--	--		23235	
28	66	1118-1001-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	фильтр	2	3797,90	674,93	7596	1350	153	6326	15036
						3046,73	180,95	6093	362		1114	
29	67	242-404-0109 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 100 *СП - 8%*	шт.	2	61185,00	--	122370	--	122370	--	132160
						--	--	--	--		9790	
30	68	1122-1201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	28	6771,54	492,50	189603	13790	10624	164654	382597
						5899,60	40,30	165189	1128		28340	
31	69	1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	12	1611,59	85,88	19339	1031	970	17164	39424
						1444,80	--	17338	--		2920	
32	71	241-116-0215 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм *СП - 8%*	шт.	28	16841,00	--	471548	--	471548	--	509272
						--	--	--	--		37724	
33	72	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм *СП - 8%*	шт.	12	4249,00	--	50988	--	50988	--	55067
						--	--	--	--		4079	
34	74	241-116-0215 РСНБ РК 2022	Фланец свободный PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм *СП - 8%*	шт.	11	16841,00	--	185251	--	185251	--	200071
						--	--	--	--		14820	
35	76	1122-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Тройники, переходы, патрубки, кресты. Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,273	1432292,17	610440,15	391016	166650	127270	146254	580252
						355661,60	185479,93	97096	50636		42982	
36	77	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Тройники, переходы, патрубки, кресты. Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,167	1935920,85	708506,12	323299	118321	79230	161890	524004
						752981,60	226213,47	125748	37778		38815	
37	78	1122-0801-0215 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 315 мм. Установка на сварном соединении *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	11	6264,31	2080,05	68907	22880	--	60377	139627
						4184,26	1360,04	46027	14960		10343	
38	80	241-214-0315 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 315 мм *СП - 8%*	шт.	11	15286,00	--	168146	--	168146	--	181598
						--	--	--	--		13452	

39	85	1113-0301-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%*	$м^2$	9,14	153,02 66,04	3,21 0,38	1399 604	29 3	766	419 145	1963
40	86	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** *НР - 69%; СП - 8%*	$м^2$	9,14	191,19 74,65	4,68 0,76	1747 682	43 7	1022	476 178	2400
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**3072433**	**334321**	**1832741**	**586755**	**3918272**
			Стоимость оборудования	Тенге				**484744**	**108397**	**420627**	**259085**	
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**420627**				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**420627**				
			Материалы	Тенге				**2644210**				
			Всего заработная плата	Тенге				**222217**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**586686**			
			Накладные расходы	Тенге				**1610373**				
			Сметная прибыль	Тенге				**580429**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**257971**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**3482610**				
			Сметная заработная плата	Тенге								**283**
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					**586686**			
			Материалы	Тенге				**7596**				
			Всего заработная плата	Тенге				**152**				
			Сдача и испытание	Тенге					**6455**			
			Накладные расходы	Тенге				**217**				
			Сметная прибыль	Тенге				**6326**				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**1114**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**15036**				
			Сметная заработная плата	Тенге								**4**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					**6455**			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**3918273**				
			Сметная заработная плата	Тенге								**287**
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					**593141**			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									**87193031**
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**5309511**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**10606504**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**3031349**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**57392416**		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						**420627**		
			- Накладные расходы	Тенге							**7036511**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**6427466**	
			Оборудования	**Тенге**				**-**				
			Строительно-монтажных работ	**Тенге**				**87 193 031**				
			Временные здания и сооружения 2,08%	Тенге				1 813 615				
			Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**				**89 006 646**				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,2%	Тенге				1 958 146				
			Итого с дополнительными затратами	**Тенге**				**90 964 792**				

			Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				1 819 296				
			Итого с непредвиденными работами и затратами	**Тенге**				**92 784 088**				
			Итого по сметному расчету в базовых ценах 3 квартала 2022г.	**Тенге**				**92 784 088**				
			Итого в текущих ценах 2023 года - 100%, К=1,0450539	**Тенге**				**96 964 373**				
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,95 (договорной коэффициент)	**Тенге**				**92 116 154,54**				
			НДС 12%	Тенге				11 053 938,54				
			ВСЕГО по акту	**Тенге**				**103 170 093,08**				

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель Председателя
РГУ "Комитет по водным ресурсам МЭГПР РК"

_____ **Шалмаганбетова С.С.**
м.п.

Руководитель Управления развития групповых водопроводов РГУ "Комитета по водным ресурсам МЭГПР РК"

_____ **Иманалиев М.У.**
м.п.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Инженер-эксперт
ТОО "ALKHARU GROUP"

_____ **Бухонин Р.В.**
м.п.

ПОДРЯДЧИК:
Технический директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ **Мурсалимов К.Е.**
м.п.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Специалист по авторскому надзору ТОО "Проектный

_____ **Горбунов Г.П.**
м.п.