Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция аварийных участков Пресновского группового водопровода в Северо-Казахстанской области"

Форма 3КС

Программа 254 "Эффективное управление водными ресурсами"

Подпрограмма 119 "Строительство и реконструкция систем водоснабжения, гидротехнических сооружений за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан"

Специфика 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
Адрес: 070000, область Абай, г. Семей, Кульжановых, 93/1
БИН: 040840003535
ИИК: KZ128210439812180247
БИК: KINCKZKA
АО "Банк "Bank RBK"

Полная сметная стоимость работ 834 709 236,37 тенге, в т.ч. НДС
Лимит финансирования на 2024г. 643 064 928,29 тенге, в т.ч. НДС

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года 262 008 091,78 тенге, в т.ч. НДС
б) за отчетный месяц 117 276 204,88 тенге, в т.ч. НДС

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 2024 ГОДА

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком к застройщикам и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	№	дата	наименование	код		
		280	18.07.2023г.	280/1	30.01.2024г.				

Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала строительства, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за июнь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	"Реконструкция аварийных участков Пресновского группового водопровода в Северо-Казахстанской области"	тенге	117 276 204,88	192 919 478,49	78 602 427,53	114 317 050,96	336 376 194,98	453 652 399,86		82 093 343,42	262 008 091,78
	ИТОГО:		117 276 204,88	192 919 478,49	78 602 427,53	114 317 050,96	336 376 194,98	453 652 399,86		82 093 343,42	262 008 091,78

Заказчик:
Заместитель Председателя
РГУ "Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"

Кубакиров А.Б.

м.п.

Руководитель Управления развития групповых водопроводов РГУ "Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"

Турлыбеков Б.

м.п.

Технический надзор:
Инженер-эксперт
ТОО "ALKHARU GROUP"

Бухонин Р.В.

м.п.

Подрядчик:
Технический директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

Мурсалимов К.Е.

м.п.

Форма 2В

Заказчик: **РГУ "Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"**
Подрядчик: **ТОО "Компания НурайСтрой"**
Наименование стройки: **"Реконструкция аварийных участков Пресновского группового водопровода в Северо-Казахстанской области"**
Основание : **Договор №280 от 18.07.2023г.**

Акт о приемке выполненных работ №4
за июнь месяц 2024 года
Локальная смета №2-1-1. Наружные сети водоснабжения

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 г.

№ п/п	№ по Л.С.	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.РЕКУЛЬТИВАЦИЯ									
1	1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы. Срезка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	6745	55,33	55,33	373201	373201	--	76893	486112
			НР - 72%; СП - 8%			--	15,83	--	106773		36018	
2	2	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Возврат бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	6745	31,99	31,99	215773	215773	--	44450	281065
			НР - 72%; СП - 8%			--	9,15	--	61717		20842	
3	3	1101-0104-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Возврат бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	6745	15,79	15,79	106504	106503	--	21921	138678
			НР - 72%; СП - 8%			--	4,52	--	30487		10252	
4	4	1101-0104-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	$м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера	33724,98	2,31	2,31	77905	77904	--	16188	101512
			НР - 72%; СП - 8%			--	0,66	--	22258		7419	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				773383	773381	--	159452	1007367
								--	221235	--	74531	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				773383				
		Всего заработная плата		Тенге					221235			
			Накладные расходы	Тенге				159452				
			Сметная прибыль	Тенге				74531				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1007366				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								88
			Сметная заработная плата	Тенге					221235			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1007366				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								88
		Сметная заработная плата	Тенге					221235			
		РАЗДЕЛ 2.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
5	5	**1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**									
		Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	**м³ грунта**	**19361,47**	**226,10**	**226,10**	**4377628**	**4377629**	--	**717923**	**5503110**
		НР - 72% СП - 8%			--	51,50	--	997116		407559	
6	6	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**									
		Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	**м³ грунта**	**289,85**	**3009,43**	--	**872283**	--	--	**628044**	**1620354**
		НР - 72% СП - 8%			**3009,43**	--	**872283**	--		**120027**	
7	7	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**									
		Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	**м³ грунта**	**1603,44**	**1308,54**	--	**2098165**	--	--	**1510681**	**3897561**
		НР - 72% СП - 8%			**1308,54**	--	**2098165**	--		**288715**	
8	8	**1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**									
		Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	**м³ грунта**	**18047,88**	**38,23**	**38,23**	**689970**	**689970**	--	**142037**	**898603**
		НР - 72% СП - 8%			--	**10,93**	--	**197263**		**66597**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**8038046**	**5067599**	--	**2998685**	**11919628**
							2970448	**1194379**	--	**882898**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**8038046**				
		Всего заработная плата	Тенге					**4164827**			
		Накладные расходы	Тенге				**2998685**				
		Сметная прибыль	Тенге				**882898**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**11919629**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**4164827**			**2811**
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**11919629**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**4164827**			**2811**
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 3.ТРУБОПРОВОД									
		ПЕРЕХОД ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ									
9	19	**1122-0501-0415 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**									
		Футляр. Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 560 мм. Укладка в траншею	**км трубопровода**	**0,0288**	**3748244,90**	**2880153,15**	**107949**	**82949**	--	**49364**	**169898**
		НР - 99% СП - 8%			**868091,75**	**863254,36**	**25001**	**24862**		**12585**	
10	20	**241-201-0826 РСНБ РК 2022**									
		Футляр.Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 560x26,7 мм	**м**	**29,088**	**53132,00**	--	**1545504**	--	**1545504**	--	**1669144**
		СП - 8%			--	--	--	--		**123640**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	21	1122-1401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Трубы диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	28,8	2503,84	19,04	72111	548	18931	52277	134339
			НР - 99%; СП - 8%			1827,49	6,04	52632	174		9951	
12	22	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 К=0,7	Концы футляра диаметром 560 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	30455,62	3919,25	30456	3920	16363	10141	43845
			НР - 99%; СП - 8%			10172,99	70,52	10173	71		3248	
		УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА										
13	23	1122-0501-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	3,063	2092068,32	1588039,26	6408005	4864164	--	3141946	10313947
			НР - 99%; СП - 8%			504029,06	532106,21	1543841	1629841		763996	
14	24	241-201-0622 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315x18,7 мм	м	3093,63	20163,00	--	62376862	--	62376862	--	67367011
			СП - 8%			--	--	--	--		4990149	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				70540887	4951581	63957660	3253728	79698184
								1631647	1654948	--	5903569	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				70540887				
		Материалы		Тенге				35294				
		Всего заработная плата		Тенге					3286595			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				63922366				
			Накладные расходы	Тенге				3253728				
			Сметная прибыль	Тенге				5903569				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				79698184				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1717
			Сметная заработная плата	Тенге					3286595			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				79698184				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1717
			Сметная заработная плата	Тенге					3286595			
		РАЗДЕЛ 4.КОЛОДЦЫ										
15	28	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	14,891	30584,42	13637,62	455433	203078	21101	312623	829501
			НР - 99%; СП - 8%			15529,81	5676,36	231254	84527		61444	
16	29	211-201-0706 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм, группа 3	$м^3$	1,0616	5027,00	--	5337	--	5337	--	5764
			СП - 8%			--	--	--	--		427	
17	31	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	6	35955,00	--	215730	--	215730	--	232988
			СП - 8%			--	--	--	--		17258	
18	32	225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	51596,00	--	51596	--	51596	--	55724
			СП - 8%			--	--	--	--		4128	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	33	225-101-0108 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	шт.	6	16599,00	--	99594	--	99594	--	107562
			СП - 8%			--	--	--	--		7968	
20	34	225-101-0109 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	шт.	16	28804,00	--	460864	--	460864	--	497733
			СП - 8%			--	--	--	--		36869	
21	35	225-101-0110 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6**	шт.	2	23549,00	--	47098	--	47098	--	50866
			СП - 8%			--	--	--	--		3768	
22	36	225-101-0111 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9**	шт.	2	41314,00	--	82628	--	82628	--	89238
			СП - 8%			--	--	--	--		6610	
23	38	225-101-0610 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2**	шт.	5	38035,00	--	190175	--	190175	--	205389
			СП - 8%			--	--	--	--		15214	
24	39	225-101-0614 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП20-2**	шт.	1	57122,00	--	57122	--	57122	--	61692
			СП - 8%			--	--	--	--		4570	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				1665577	203078	1231245	312623	2136457
								231254	84527	--	158256	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1665577				
		Материалы		Тенге				21100				
		Всего заработная плата		Тенге					315781			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1210144				
			Накладные расходы	Тенге				312623				
			Сметная прибыль	Тенге				158256				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2136456				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								185
			Сметная заработная плата	Тенге					315781			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				2136456				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								185
			Сметная заработная плата	Тенге					315781			
			РАЗДЕЛ 5.ПРОЧИЕ									
25	42	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	137,09	1204,24	29,55	165089	4051	103392	54125	236750
			НР - 93%, СП - 8%			420,50	4,03	57646	552		17537	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				165089	4051	103392	54125	236750
								57646	552	--	17537	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				165089				
		Материалы		Тенге				103392				
		Всего заработная плата		Тенге					58198			
			Накладные расходы	Тенге				54125				
			Сметная прибыль	Тенге				17537				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				236751				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
			Сметная заработная плата	Тенге					58198			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				236751				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
			Сметная заработная плата	Тенге					58198			
			РАЗДЕЛ 6.ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА									
26	57	1122-0901-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 300 мм. Установка**	задвижка или клапан	2	20206,11	9511,80	40412	19024	1445	26079	71810
			НР - 99%; СП - 8%			9971,44	3199,82	19943	6400		5319	
27	58	1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	5	2940,55	134,00	14703	670	1536	12671	29564
			НР - 99%; СП - 8%			2499,39	60,45	12497	302		2190	
28	60	519-101-1101 РСНБ РК 2022	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 300**	шт.	2	420627,00	--	841254	--		--	841254
						--	--	--	--	841254	--	
29	61	242-101-1205 РСНБ РК 2022	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100**	шт.	5	80407,00	--	402035	--	402035	--	434198
			СП - 8%			--	--	--	--		32163	
30	63	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	4	3338,19	--	13353	--	11558	1759	16321
			НР - 98%; СП - 8%			448,69	--	1795	--		1209	
31	64	1122-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Вантузы одинарные. Установка**	шт.	2	3279,42	89,33	6559	179	382	6018	13583
			НР - 99%; СП - 8%			2999,20	40,30	5998	81		1006	
32	65	242-402-0103 РСНБ РК 2022	**Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 100**	шт.	2	145221,00	--	290442	--	290442	--	313677
			СП - 8%			--	--	--	--		23235	
33	66	1118-1001-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка**	фильтр	2	3797,90	674,93	7596	1350	153	6326	15036
			НР - 98%; СП - 8%			3046,73	180,95	6093	362		1114	
34	67	242-404-0109 РСНБ РК 2022	**Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 100**	шт.	2	61185,00	--	122370	--	122370	--	132160
			СП - 8%			--	--	--	--		9790	
35	68	1122-1201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка**	фланец	26	6771,54	492,50	176060	12805	9865	152893	355269
			НР - 99%; СП - 8%			5899,60	40,30	153390	1048		26316	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	69	1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	10	1611,59	85,88	16116	859	809	14304	32853
			НР - 99%; СП - 8%			1444,80	--	14448	--		2434	
37	71	241-116-0215 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм	шт.	26	16841,00	--	437866	--	437866	--	472895
			СП - 8%			--	--	--	--		35029	
38	72	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	10	4249,00	--	42490	--	42490	--	45889
			СП - 8%			--	--	--	--		3399	
39	74	241-116-0215 РСНБ РК 2022	Фланец свободный PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм	шт.	10	16841,00	--	168410	--	168410	--	181883
			СП - 8%			--	--	--	--		13473	
40	76	1122-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Тройники, переходы, патрубки, кресты. Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,27824	1432292,17	610440,15	398521	169849	129713	149062	591389
			НР - 99%; СП - 8%			355661,60	185479,93	98959	51608		43807	
41	77	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Тройники, переходы, патрубки, кресты. Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0457	1935920,85	708506,12	88472	32379	21682	44302	143396
			НР - 99%; СП - 8%			752981,60	226213,47	34411	10338		10622	
42	78	1122-0801-0215 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 315 мм. Установка на сварном соединении	шт.	15	6264,31	2080,05	93965	31201	--	82333	190402
			НР - 99%; СП - 8%			4184,26	1360,04	62764	20401		14104	
43	80	241-214-0315 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 315 мм	шт.	10	15286,00	--	152860	--	152860	--	165089
			СП - 8%			--	--	--	--		12229	
44	82	241-208-1515 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 315 мм	шт.	1	30211,00	--	30211	--	30211	--	32628
			СП - 8%			--	--	--	--		2417	
45	83	241-208-1215 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 315 мм	шт.	2	27716,00	--	55432	--	55432	--	59867
			СП - 8%			--	--	--	--		4435	
46	84	241-208-0910 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 315 мм	шт.	2	11206,00	--	22412	--	22412	--	24205
			СП - 8%			--	--	--	--		1793	
47	85	1113-0301-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	$м^2$	7,515	153,02	3,21	1150	24	630	344	1614
			НР - 69%; СП - 8%			66,04	0,38	496	3		120	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	86	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,06 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	$м^2$	7,515	191,19	4,68	1437	35	841	391	1974
			НР - 69%; СП - 8%			74,65	0,76	561	6		146	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				3424126	268375	1903142	496482	4166956
								411355	90549	841254	246350	
			Стоимость оборудования	Тенге				841254				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				841254				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				2561923				
			Материалы	Тенге				166904				
			Всего заработная плата	Тенге					493654			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1724528				
			Накладные расходы	Тенге				488397				
			Сметная прибыль	Тенге				244027				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3294347				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								245
			Сметная заработная плата	Тенге					493654			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				20949				
			Материалы	Тенге				11710				
			Всего заработная плата	Тенге					8250			
			Сдача и испытание	Тенге				269				
			Накладные расходы	Тенге				8085				
			Сметная прибыль	Тенге				2323				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				31357				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
			Сметная заработная плата	Тенге					8250			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				4166958				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								250
			Сметная заработная плата	Тенге					501904			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								99165344
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5302350				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					11268065			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3246190			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						67195438		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						841254		
			- Накладные расходы	Тенге							7275095	
			- Сметная прибыль	Тенге							7283141	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:					99 165 344				
			Оборудования	**Тенге**				841 254				
			Строительно-монтажных работ	**Тенге**				98 324 090				
			Временные здания и сооружения 2,08%	Тенге				2 045 141				
			Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**				100 369 231				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,2%	Тенге				2 208 123				
			Итого с дополнительными затратами	**Тенге**				102 577 354				
			Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				2 051 547				
			Итого с непредвиденными работами и затратами	**Тенге**				104 628 901				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 3 квартала 2022г.	**Тенге**				**105 470 155**				
		Итого в текущих ценах 2023 года - 100%, К=1,0450539	**Тенге**				**110 221 997**				
		Итого с понижающим коэффициентом К-0,95 (договорной коэффициент)	**Тенге**				**104 710 897,21**				
		НДС 12%	Тенге				12 565 307,67				
		ВСЕГО по акту	**Тенге**				**117 276 204,88**				

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель Председателя
РГУ "Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"

_____ **Аубакиров А.Б.**
м.п.

Руководитель Управления развития групповых водопроводов РГУ "Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"

_____ **Турлыбеков Б.**
м.п.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Инженер-эксперт
ТОО "ALKHARU GROUP"

_____ **Вухонин Р.В.**
м.п.

ПОДРЯДЧИК:
Технический директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ **Мурсалимов К.Е.**
м.п.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Специалист по авторскому надзору
ТОО "Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р."

_____ **Горбунов Г.П.**
м.п.