Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция аварийных участков Пресновского группового водопровода в Северо-Казахстанской области"

Форма 3КС

Программа 254 "Эффективное управление водными ресурсами"

Подпрограмма 119 "Строительство и реконструкция систем водоснабжения, гидротехнических сооружений за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан"

Специфика 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
Адрес: 070000, область Абай, г. Семей, Кульжановых, 93/1
БИН: 040840003535
ИИК: KZ128210439812180247
БИК: KINCKZKA
АО "Банк "Bank RBK"

Полная сметная стоимость работ 834 709 236,37 тенге, в т.ч. НДС
Лимит финансирования на 2024г. 643 064 928,29 тенге, в т.ч. НДС

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года 395 436 475,72 тенге, в т.ч. НДС
б) за отчетный месяц 73 306 214,35 тенге, в т.ч. НДС

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2024 ГОДА

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком к застройщикам и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	№	дата	наименование	код		
		280	18.07.2023г.	280/1	30.01.2024г.				

Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала строительства, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за сентябрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	"Реконструкция аварийных участков Пресновского группового водопровода в Северо-Казахстанской области"	тенге	73 306 214,35	192 919 478,49	118 630 942,71	74 288 535,78	513 774 569,45	587 080 783,80		51 314 350,05	395 436 475,72
	ИТОГО:		73 306 214,35	192 919 478,49	118 630 942,71	74 288 535,78	513 774 569,45	587 080 783,80		51 314 350,05	395 436 475,72

Заказчик:
Заместитель Председателя
РГУ "Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"

_____ Аубакиров А.Б.
м.п.

Руководитель Управления развития групповых водопроводов РГУ "Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"

_____ Гурлыбеков Б.
м.п.

Технический надзор:
Инженер-эксперт
ТОО "ALKHARU GROUP"

_____ Бухонин Р.В.
м.п.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Нургалиев А.Г.
м.п.

Заказчик: **РГУ "Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"** 650000

Подрядчик: **ТОО "Компания НурайСтрой"** **Форма 2В**

Наименование стройки: **"Реконструкция аварийных участков Пресновского группового водопровода в Северо-Казахстанской области"**

Основание : **Договор №280 от 18.07.2023г.**

Акт о приемке выполненных работ №6
за сентябрь месяц 2024 года
Локальная смета №2-1-1. Наружные сети водоснабжения

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 г.

№ п/п	№ по Л.С.	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.РЕКУЛЬТИВАЦИЯ										
1	1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 1 группы. Срезка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	4156,8		55,33	55,33	229996	229996	--	47388	299581
							--	15,83	--	65802		22197	
2	2	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи и котлованы. Возврат бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	4156,8		31,99	31,99	132976	132976	--	27393	173214
							--	9,15	--	38035		12845	
3	3	1101-0104-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи и котлованы. Возврат бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	4156,8		15,79	15,79	65636	65636	--	13510	85464
							--	4,52	--	18789		6318	
4	4	1101-0104-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера	20784		2,31	2,31	48011	48011	--	9976	62560
							--	0,66	--	13717		4572	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					476619	476619	--	98267	620819
									--	136343	--	45932	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					476619				
			Всего заработная плата	Тенге						136343			
			Накладные расходы	Тенге					98267				
			Сметная прибыль	Тенге					45932				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					620818				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									54
			Сметная заработная плата	Тенге						136343			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					620818				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									54
			Сметная заработная плата	Тенге						136343			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 2.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
5	5	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	11935,78	226,10	226,10	2698680	2698680	–	442579	3392507
			НР - 72%, СП - 8%			–	51,50	–	614693		251248	
6	6	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	178,68	3009,43	–	537725	–	–	387162	998878
			НР - 72%, СП - 8%			3009,43	–	537725	–		73991	
7	7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	988,47	1308,54	–	1293453	–	–	931287	2402724
			НР - 72%, СП - 8%			1308,54	–	1293453	–		177984	
8	8	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	11125,99	38,23	38,23	425347	425347	–	87562	553963
			НР - 72%, СП - 8%			–	10,93	–	121607		41055	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4955205	3124027	–	1848590	7348072
								1831178	736300	–	544278	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				4955205				
			Всего заработная плата	Тенге					2567478			
			Накладные расходы	Тенге				1848590				
			Сметная прибыль	Тенге				544278				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				7348073				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1733
			Сметная заработная плата	Тенге					2567478			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7348073				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1733
			Сметная заработная плата	Тенге					2567478			
			РАЗДЕЛ 3.ТРУБОПРОВОД									
			ПЕРЕХОД ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ									
9	19	1122-0501-0415 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Футляр. Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 560 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0436	3748244,90	2880153,15	163423	125575	–	74732	257207
			НР - 99%, СП - 8%			868091,75	863254,36	37849	37638		19052	
10	20	241-201-0826 РСНБ РК 2022	Футляр.Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 560x26,7 мм	м	44,036	53132,00	–	2339721	–	2339721	–	2526899
			СП - 8%			–	–	–	–		187178	
11	21	1122-1401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Трубы диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	43,6	2503,84	19,04	109167	830	28658	79142	203374
			НР - 99%, СП - 8%			1827,49	6,04	79679	263		15065	
12	22	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 К=0,7	Концы футляра диаметром 560 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	30455,62	3919,25	30456	3920	16363	10141	43845

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 99%; СП - 8%			10172,99	70,52	10173	71		3248	
			УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА									
13	23	1122-0501-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	1,89	2092068,32	1588039,26	3954009	3001394	--	1938713	6364139
			НР - 99%; СП - 8%			504029,06	532106,21	952615	1005681		471418	
14	24	241-201-0622 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	1908,9	20163,00	--	38489151	--	38489151	--	41568283
			СП - 8%			--	--	--	--		3079132	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				45085927	3131719	40873893	2102728	50963747
								1080316	1043653	--	3775093	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				45085927				
			Материалы	Тенге				45022				
			Всего заработная плата	Тенге					2123969			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				40828872				
			Накладные расходы	Тенге				2102728				
			Сметная прибыль	Тенге				3775093				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				50963748				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1112
			Сметная заработная плата	Тенге					2123969			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				50963748				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1112
			Сметная заработная плата	Тенге					2123969			
			РАЗДЕЛ 4.КОЛОДЦЫ									
15	28	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,19	30584,42	13637,62	158733	70779	7354	108959	289108
			НР - 99%; СП - 8%			15529,81	5676,36	80600	29460		21415	
16	29	211-201-0706 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм, группа 3	$м^3$	0,59	5027,00	--	2966	--	2966	--	3203
			СП - 8%			--	--	--	--		237	
17	31	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	3	35955,00	--	107865	--	107865	--	116494
			СП - 8%			--	--	--	--		8629	
18	33	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	3	16599,00	--	49797	--	49797	--	53781
			СП - 8%			--	--	--	--		3984	
19	34	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	6	28804,00	--	172824	--	172824	--	186650
			СП - 8%			--	--	--	--		13826	
20	38	225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	3	38035,00	--	114105	--	114105	--	123233
			СП - 8%			--	--	--	--		9128	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				606290	70779	454911	108959	772469
								80600	29460	--	57219	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				606290				
			Материалы	Тенге				7354				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата	Тенге					110060			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				447557				
		Накладные расходы	Тенге				108959				
		Сметная прибыль	Тенге				57219				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				772468				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65
		Сметная заработная плата	Тенге					110060			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				772468				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65
		Сметная заработная плата	Тенге					110060			
		РАЗДЕЛ 5.ПРОЧИЕ									
21	42	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	48,78	1204,24	29,55	58743	1442	36789	19259	84242
			НР - 93%; СП - 8%			420,50	4,03	20512	197		6240	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					58743	1442	36789	19259	84242
								20512	197	--	6240	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					58743				
		Материалы	Тенге					36789				
		Всего заработная плата	Тенге						20709			
		Накладные расходы	Тенге					19259				
		Сметная прибыль	Тенге					6240				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					84242				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									12
		Сметная заработная плата	Тенге						20709			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					84242				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									12
		Сметная заработная плата	Тенге						20709			
		РАЗДЕЛ 6.ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА										
22	57	1122-0901-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 300 мм. Установка**	задвижка или клапан	1	20206,11	9511,80	20206	9512	723	13040	35905
			НР - 99%; СП - 8%			9971,44	3199,82	9971	3200		2660	
23	58	1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан	2	2940,55	134,00	5881	268	614	5068	11825
			НР - 99%; СП - 8%			2499,39	60,45	4999	121		876	
24	60	519-101-1101 РСНБ РК 2022	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 300**	шт.	1	420627,00	--	420627	--		--	420627
						--	--	--	--	420627	--	
25	61	242-101-1205 РСНБ РК 2022	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100**	шт.	2	80407,00	--	160814	--	160814	--	173679
			СП - 8%			--	--	--	--		12865	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	63	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Манометры с трехходовым краном. Установка НР - 98%; СП - 8%	комплект	2	3338,19 448,69	-- --	6676 897	-- --	5779	879 604	8160
27	64	1122-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Вантузы одинарные. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт.	2	3279,42 2999,20	89,33 40,30	6559 5998	179 81	382	6018 1006	13583
28	65	242-402-0103 РСНБ РК 2022	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 100 СП - 8%	шт.	2	145221,00 --	-- --	290442 --	-- --	290442	-- 23235	313677
29	66	1118-1001-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	фильтр	2	3797,90 3046,73	674,93 180,95	7596 6093	1350 362	153	6326 1114	15036
30	67	242-404-0109 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 100 СП - 8%	шт.	2	61185,00 --	-- --	122370 --	-- --	122370	-- 9790	132160
31	68	1122-1201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка НР - 99%; СП - 8%	фланец	16	6771,54 5899,60	492,50 40,30	108345 94394	7880 645	6071	94088 16195	218628
32	69	1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР - 99%; СП - 8%	фланец	6	1611,59 1444,80	85,88 --	9670 8669	515 --	486	8582 1460	19712
33	71	241-116-0215 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм СП - 8%	шт.	16	16841,00 --	-- --	269456 --	-- --	269456	-- 21556	291012
34	72	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм СП - 8%	шт.	6	4249,00 --	-- --	25494 --	-- --	25494	-- 2040	27534
35	74	241-116-0215 РСНБ РК 2022	Фланец свободный PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм СП - 8%	шт.	6	16841,00 --	-- --	101046 --	-- --	101046	-- 8084	109130
36	76	1122-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Тройники, переходы, патрубки, кресты. Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	т фасонных частей	0,08418	1432292,17 355661,60	610440,15 185479,93	120570 29940	51387 15614	39243	45098 13253	178921
37	77	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Тройники, переходы, патрубки, кресты. Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	т фасонных частей	0,006	1935920,85 752981,60	708506,12 226213,47	11616 4518	4251 1357	2847	5816 1395	18827

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	78	1122-0801-0215 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 315 мм. Установка на сварном соединении	шт.	7	6264,31	2080,05	43850	14560	--	38422	88854
			НР - 99%; СП - 8%			4184,26	1360,04	29290	9520		6582	
39	80	241-214-0315 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 315 мм	шт.	6	15286,00	--	91716	--	91716	--	99053
			СП - 8%			--	--	--	--		7337	
40	84	241-208-0910 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 315 мм	шт.	1	11206,00	--	11206	--	11206	--	12102
			СП - 8%			--	--	--	--		896	
41	85	1113-0301-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз	$м^2$	3,11	153,02	3,21	476	10	261	143	668
			НР - 69%; СП - 8%			66,04	0,38	205	1		49	
42	86	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	3,11	191,19	4,68	595	14	349	162	817
			НР - 69%; СП - 8%			74,65	0,76	232	2		61	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1835211	89926	1129452	223642	2189910
			Стоимость оборудования	Тенге				195206	30903	420627	131058	
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				420627				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				420627				
			Материалы	Тенге				1400312				
			Всего заработная плата	Тенге				50975				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					218757			
			Накладные расходы	Тенге				1072544				
			Сметная прибыль	Тенге				216437				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				129340				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1746089				
			Сметная заработная плата	Тенге					218757			109
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				14272				
			Материалы	Тенге				5931				
			Всего заработная плата	Тенге					7352			
			Сдача и испытание	Тенге				243				
			Накладные расходы	Тенге				7205				
			Сметная прибыль	Тенге				1718				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				23195				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
			Сметная заработная плата	Тенге					7352			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2189911				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								113
			Сметная заработная плата	Тенге					226109			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								61979260
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3207812				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6894512			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1976856			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						42495044		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						420627		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							4401445	
		- Сметная прибыль	Тенге							4559820	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:					61 979 260				
		Оборудования	**Тенге**				420 627				
		Строительно-монтажных работ	**Тенге**				61 558 633				
		Временные здания и сооружения 2,08%	Тенге				1 280 420				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**				62 839 053				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,2%	Тенге				1 382 459				
		Итого с дополнительными затратами	**Тенге**				64 221 512				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				1 284 430				
		Итого с непредвиденными работами и затратами	**Тенге**				65 505 942				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 3 квартала 2022г.	**Тенге**				65 926 569				
		Итого в текущих ценах 2023 года - 100%, К=1,0450539	**Тенге**				68 896 818				
		Итого с понижающим коэффициентом К-0,95 (договорной коэффициент)	**Тенге**				65 451 977,10				
		НДС 12%	Тенге				7 854 237,25				
		ВСЕГО по акту	**Тенге**				73 306 214,35				

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель Председателя
РГУ "Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"

_____ **Аубакиров А.Б.**
м.п.

Руководитель Управления развития групповых водопроводов РГУ "Комитета водного хозяйства Министерства

_____ **Турлыбеков Б.**
м.п.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ **Нургалиев А.Г.**
м.п.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Специалист по авторскому надзору
ТОО "Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р."

_____ **Гарбунов Г.П.**
м.п.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Инженер-эксперт
ТОО "ALKHARU GROUP"

_____ **Бухонин Р.В.**
м.п.