Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция аварийных участков Пресновского группового водопровода в Северо-Казахстанской области"

Форма 3КС

Программа 254 "Эффективное управление водными ресурсами"

Подпрограмма 119 "Строительство и реконструкция систем водоснабжения, гидротехнических сооружений за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан"

Специфика 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

Полная сметная стоимость работ 834 709 236,37 тенге, в т.ч. НДС
Лимит финансирования на 2024г. 643 064 928,29 тенге, в т.ч. НДС

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
Адрес: 070000, область Абай, г. Семей, Кульжановых, 93/1
БИН: 040840003535
ИИК: KZ128210439812180247
БИК: KINCKZKA
АО "Банк "Bank RBK"

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года 601 075 253,47 тенге, в т.ч. НДС
б) за отчетный месяц 205 638 777,75 тенге, в т.ч. НДС

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2024 ГОДА

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком к застройщикам и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	№	дата	наименование	код		
		280	18.07.2023г.	280/1	30.01.2024г.				

Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала строительства, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за сентябрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	"Реконструкция аварийных участков Пресновского группового водопровода в Северо-Казахстанской области"	тенге	205 638 777,75	192 919 478,49	180 322 576,04	12 596 902,45	587 080 783,80	792 719 561,55		143 947 144,43	601 075 253,47
	ИТОГО:		205 638 777,75	192 919 478,49	180 322 576,04	12 596 902,45	587 080 783,80	792 719 561,55		143 947 144,43	601 075 253,47

Заказчик:
Заместитель Председателя
РГУ "Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"

_____ Аубакиров А.Б.
м.п.

Руководитель Управления развития групповых водопроводов РГУ "Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"

_____ Турлыбеков Б.

Технический надзор:
Инженер-эксперт
ТОО "ALKHARU GROUP"

_____ Бухонин Р.В.
м.п.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Нургалиев А.Г.
м.п.

750000

Форма 2В

Заказчик: **РГУ "Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"**
Подрядчик: **ТОО "Компания НурайСтрой"**
Наименование стройки: **"Реконструкция аварийных участков Пресновского группового водопровода в Северо-Казахстанской области"**
Основание : **Договор №280 от 18.07.2023г.**

Акт о приемке выполненных работ №7
за сентябрь месяц 2024 года
Локальная смета №2-1-1. Наружные сети водоснабжения

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 г.

№ п/п	№ по Л.С.	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.РЕКУЛЬТИВАЦИЯ										
1	1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 1 группы. Срезка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**										
			НР - 72%; СП - 8%	$м^3$ грунта	4360,264		55,33	55,33	241253	241253	--	49707	314244
							--	15,83	--	69023		23284	
2	2	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи и котлованы. Возврат бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**										
			НР - 72%; СП - 8%	$м^3$ грунта	4360,264		31,99	31,99	139485	139484	--	28734	181692
							--	9,15	--	39896		13473	
3	3	1101-0104-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи и котлованы. Возврат бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1**										
			НР - 72%; СП - 8%	$м^3$ грунта	4360,264		15,79	15,79	68849	68848	--	14171	89647
							--	4,52	--	19708		6628	
4	4	1101-0104-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**										
			НР - 72%; СП - 8%	$м^2$ спланированной поверхности за проход бульдозера	20043,06		2,31	2,31	46299	46299	--	9621	60329
							--	0,66	--	13228		4409	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					495886	495884	--	102233	645912
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					--	141855	--	47794	
			Всего заработная плата	Тенге					495886				
			Накладные расходы	Тенге						141855			
			Сметная прибыль	Тенге					102233				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					47794				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					645913				
			Сметная заработная плата	Тенге									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге						141855			57
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					645913				
			Сметная заработная плата	Тенге						141855			57

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 2.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
5	5	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³ *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	11299,267	226,10 --	226,10 51,50	2554764 --	2554764 581912	--	418977 237850	3211590
6	6	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	92,243	3009,43 3009,43	-- --	277599 277599	-- --	--	199871 38198	515668
7	7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	726,644	1308,54 1308,54	-- --	950843 950843	-- --	--	684608 130840	1766290
8	8	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	8519,475	38,23 --	38,23 10,93	325700 --	325700 93118	--	67048 31437	424185
9	10	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	м³ основания	0,3	5874,42 1577,65	264,17 70,52	1762 473	79 21	1210	490 180	2432
			ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С ЛЭП									
10	11	1101-0205-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	157,2	4299,19 4299,19	-- --	675833 675833	-- --	--	486600 92995	1255428
11	12	1101-0205-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые *НР - 72%; СП - 8%*	м² креплений	314,4	1727,65 340,72	39,77 17,01	543173 107122	12504 5348	423547	80980 49933	674086
12	13	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	157,2	38,23 --	38,23 10,93	6010 --	6010 1718	--	1237 580	7827
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5335684	2899057	424757	1939811	7857506
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				2011870	682117	--	582013	
			Материалы	Тенге				5335684				
			Всего заработная плата	Тенге				424757				
			Накладные расходы	Тенге					2693987			
			Сметная прибыль	Тенге				1939811				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				582013				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7857508				
			Сметная заработная плата	Тенге								1785
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					2693987			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				7857508				
			Сметная заработная плата	Тенге								1785
									2693987			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 3.ТРУБОПРОВОД									
			ГНБ									
13	14	1122-1401-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж *НР - 99%; СП - 8%*	установка	6	23907,58 2213,95	21693,63 1791,13	143445 13284	130162 10747	--	23790 13379	180614
14	15	1122-1401-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 560 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп *НР - 99%; СП - 8%*	м	481,15	49624,85 3079,27	19875,15 3451,55	23876997 1481591	9562928 1660713	12832478	3110880 2159031	29146908
15	16	241-201-0826 РСНБ РК 2022	Футляр.Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 560х26,7 мм *СП - 8%*	м	490,773	53132,00 --	-- --	26075751 --	-- --	26075751	-- 2086060	28161811
16	17	1122-1401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр *НР - 99%; СП - 8%*	м трубы, уложенной в футляре	481,15	2503,84 1827,49	19,04 6,04	1204723 879297	9161 2906	316265	873379 166247	2244349
17	18	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=0,7	Концы футляра диаметром 560 мм. Заделка битумом и прядью *НР - 99%; СП - 8%*	футляр	6	30455,62 10172,99	3919,25 70,52	182734 61038	23515 423	98181	60846 19486	263067
			ПЕРЕХОД ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ									
18	19	1122-0501-0415 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Футляр. Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 560 мм. Укладка в траншею *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,11405	3748244,90 868091,75	2880153,15 863254,36	427487 99006	328481 98454	--	195485 49838	672810
19	20	241-201-0826 РСНБ РК 2022	Футляр.Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 560х26,7 мм *СП - 8%*	м	115,4095	53132,00 --	-- --	6131938 --	-- --	6131938	-- 490555	6622493
20	21	1122-1401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр *НР - 99%; СП - 8%*	м трубы, уложенной в футляре	114,05	2503,84 1827,49	19,04 6,04	285563 208425	2172 689	74966	207022 39407	531992
21	22	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=0,7	Концы футляра диаметром 560 мм. Заделка битумом и прядью *НР - 99%; СП - 8%*	футляр	2	30455,62 10172,99	3919,25 70,52	60911 20346	7838 141	32727	20282 6495	87689
			УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА									
22	23	1122-0501-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	2,87154	2092068,32 504029,06	1588039,26 532106,21	6007458 1447340	4560118 1527964	--	2945551 716241	9669250
23	24	241-201-0622 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм *СП - 8%*	м	2900,2554	20163,00 --	-- --	58477850 --	-- --	58477850	-- 4678228	63156078

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**122874857**	**14624375**	**104040156**	**7437235**	**140737061**
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**4210327**	**3302037**	--	**10424967**	
			Материалы	Тенге				**122874857**				
			Всего заработная плата	Тенге				**13354615**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**7512364**			
			Накладные расходы	Тенге				**90685539**				
			Сметная прибыль	Тенге				**7437235**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**10424967**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**140737059**				
			Сметная заработная плата	Тенге								
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**7512364**			**3960**
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**140737059**				
			Сметная заработная плата	Тенге								
			РАЗДЕЛ 4.КОЛОДЦЫ						**7512364**			**3960**
24	**28**	**1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих** *НР - 99%; СП - 8%*	**м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**57,804**	**30584,42** **15529,81**	**13637,62** **5676,36**	**1767902** **897685**	**788309** **328116**	**81908**	**1213544** **238515**	**3219961**
25	**29**	**211-201-0706 РСНБ РК 2022**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм, группа 3** *СП - 8%*	**м³**	**4,7989**	**5027,00** --	-- --	**24124** --	-- --	**24124**	-- **1930**	**26054**
26	**31**	**225-101-0602 РСНБ РК 2022**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15** *СП - 8%*	**шт.**	**16**	**35955,00** --	-- --	**575280** --	-- --	**575280**	-- **46022**	**621302**
27	**32**	**225-101-0603 РСНБ РК 2022**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20** *СП - 8%*	**шт.**	**6**	**51596,00** --	-- --	**309576** --	-- --	**309576**	-- **24766**	**334342**
28	**33**	**225-101-0108 РСНБ РК 2022**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6** *СП - 8%*	**шт.**	**19**	**16599,00** --	-- --	**315381** --	-- --	**315381**	-- **25230**	**340611**
29	**34**	**225-101-0109 РСНБ РК 2022**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9** *СП - 8%*	**шт.**	**44**	**28804,00** --	-- --	**1267376** --	-- --	**1267376**	-- **101390**	**1368766**
30	**35**	**225-101-0110 РСНБ РК 2022**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6** *СП - 8%*	**шт.**	**6**	**23549,00** --	-- --	**141294** --	-- --	**141294**	-- **11304**	**152598**
31	**36**	**225-101-0111 РСНБ РК 2022**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9** *СП - 8%*	**шт.**	**14**	**41314,00** --	-- --	**578396** --	-- --	**578396**	-- **46272**	**624668**
32	**37**	**225-101-0606 РСНБ РК 2022**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2** *СП - 8%*	**шт.**	**26**	**17836,00** --	-- --	**463736** --	-- --	**463736**	-- **37099**	**500835**
33	**38**	**225-101-0610 РСНБ РК 2022**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2** *СП - 8%*	**шт.**	**18**	**38035,00** --	-- --	**684630** --	-- --	**684630**	-- **54770**	**739400**
34	**39**	**225-101-0614 РСНБ РК 2022**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП20-2** *СП - 8%*	**шт.**	**6**	**57122,00** --	-- --	**342732** --	-- --	**342732**	-- **27419**	**370151**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	40	225-101-0105 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6** *СП - 8%*	шт.	26	9694,00 --	-- --	252044 --	-- --	252044	-- 20164	272208
36	41	225-101-0201 РСНБ РК 2022	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6** *СП - 8%*	шт.	36	5651,00 --	-- --	203436 --	-- --	203436	-- 16275	219711
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6925907	788309	5239913	1213544	8790607
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				897685	328116	--	651156	
			Материалы	Тенге				6925907				
			Всего заработная плата	Тенге				81908				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1225801			
			Накладные расходы	Тенге				5158005				
			Сметная прибыль	Тенге				1213544				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				651156				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				8790607				
			Сметная заработная плата	Тенге								
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					1225801			718
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				8790607				
			Сметная заработная плата	Тенге								
			РАЗДЕЛ 5.ПРОЧИЕ						1225801			718
37	42	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности	477,715	1204,24 420,50	29,55 4,03	575284 200879	14116 1925	360289	188607 61109	825000
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				575284	14116	360289	188607	825000
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				200879	1925	--	61109	
			Материалы	Тенге				575284				
			Всего заработная плата	Тенге				360288				
			Накладные расходы	Тенге					202804			
			Сметная прибыль	Тенге				188607				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				61109				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				825000				
			Сметная заработная плата	Тенге								
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					202804			114
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				825000				
			Сметная заработная плата	Тенге								
			РАЗДЕЛ 6.ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА						202804			114
38	57	1122-0901-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 300 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	10	20206,11 9971,44	9511,80 3199,82	202061 99714	95118 31998	7229	130396 26597	359053
39	58	1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	13	2940,55 2499,39	134,00 60,45	38227 32492	1742 786	3993	32945 5694	76866
40	59	1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	1	1777,57 1571,05	44,67 20,15	1778 1571	45 20	162	1575 268	3622

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	60	519-101-1101 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 300	шт.	11	420627,00 --	-- --	4626897 --	-- --	4626897	-- --	4626897
42	61	242-101-1205 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100 *СП - 8%*	шт.	13	80407,00 --	-- --	1045291 --	-- --	1045291	-- 83623	1128914
43	62	242-101-1202 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50 *СП - 8%*	шт.	1	46063,00 --	-- --	46063 --	-- --	46063	-- 3685	49748
44	63	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Манометры с трехходовым краном. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	24	3338,19 448,69	-- --	80117 10769	-- --	69348	10553 7254	97924
45	64	1122-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Вантузы одинарные. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	3	3279,42 2999,20	89,33 40,30	9838 8998	268 121	572	9027 1509	20375
46	65	242-402-0103 РСНБ РК 2022	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 100 *СП - 8%*	шт.	3	145221,00 --	-- --	435663 --	-- --	435663	-- 34853	470516
47	66	1118-1001-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	фильтр	3	3797,90 3046,73	674,93 180,95	11394 9140	2025 543	229	9489 1671	22554
48	67	242-404-0109 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 100 *СП - 8%*	шт.	3	61185,00 --	-- --	183555 --	-- --	183555	-- 14684	198239
49	68	1122-1201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	88	6771,54 5899,60	492,50 40,30	595896 519165	43340 3546	33391	517484 89070	1202450
50	69	1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	44	1611,59 1444,80	85,88 --	70910 63571	3779 --	3560	62935 10708	144553
51	70	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	1	841,40 770,56	42,94 --	841 771	43 --	27	763 128	1732
52	71	241-116-0215 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм *СП - 8%*	шт.	88	16841,00 --	-- --	1482008 --	-- --	1482008	-- 118561	1600569

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	72	241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм СП - 8%	шт.	44	4249,00 --	-- --	186956 --	-- --	186956	-- 14956	201912
54	73	241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм СП - 8%	шт.	1	2226,00 --	-- --	2226 --	-- --	2226	-- 178	2404
55	74	241-116-0215 РСНБ РК 2022	Фланец свободный PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм СП - 8%	шт.	32	16841,00 --	-- --	538912 --	-- --	538912	-- 43113	582025
56	75	241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец свободный PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм СП - 8%	шт.	1	2226,00 --	-- --	2226 --	-- --	2226	-- 178	2404
57	76	1122-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Тройники, переходы, патрубки, кресты. Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	т фасонных частей	0,9749	1432292,17 355661,60	610440,15 185479,93	1396342 346734	595118 180824	454490	522283 153490	2072115
58	77	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Тройники, переходы, патрубки, кресты. Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	т фасонных частей	0,30594	1935920,85 752981,60	708506,12 226213,47	592276 230367	216761 69208	145148	296579 71108	959964
59	78	1122-0801-0215 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 315 мм. Установка на сварном соединении НР - 99%; СП - 8%	шт.	54	6264,31 4184,26	2080,05 1360,04	338273 225950	112323 73442	--	296398 50774	685445
60	79	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении НР - 99%; СП - 8%	шт.	1	1629,36 1467,57	161,79 0,40	1629 1468	161 --	--	1453 247	3329
61	80	241-214-0315 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 315 мм СП - 8%	шт.	32	15286,00 --	-- --	489152 --	-- --	489152	-- 39132	528284
62	81	241-214-0303 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм СП - 8%	шт.	1	652,00 --	-- --	652 --	-- --	652	-- 52	704
63	82	241-208-1515 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 315 мм СП - 8%	шт.	3	30211,00 --	-- --	90633 --	-- --	90633	-- 7251	97884
64	83	241-208-1215 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 315 мм СП - 8%	шт.	14	27716,00 --	-- --	388024 --	-- --	388024	-- 31042	419066
65	84	241-208-0910 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 315 мм	шт.	5	11206,00	--	56030	--	56030	--	60512

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		4482	
66	85	**1113-0301-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз**	$м^2$	34,704	153,02	3,21	5310	111	2907	1590	7453
			НР - 69%; СП - 8%			66,04	0,38	2292	13		552	
67	86	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	$м^2$	34,704	191,19	4,68	6635	162	3882	1806	9116
			НР - 69%; СП - 8%			74,65	0,76	2591	26		675	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				12925815	1070996	5672329	1895276	15636629
			Стоимость оборудования	Тенге				1555593	360527	4626897	815535	
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				4626897				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				4626897				
			Материалы	Тенге				8207407				
			Всего заработная плата	Тенге				655362				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1895668			
			Накладные расходы	Тенге				4947391				
			Сметная прибыль	Тенге				1875234				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				806610				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				10889251				
			Сметная заработная плата	Тенге								
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					1895668			935
			Материалы	Тенге				91511				
			Всего заработная плата	Тенге				69577				
			Сдача и испытание	Тенге					20452			
			Накладные расходы	Тенге				639				
			Сметная прибыль	Тенге				20042				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				8925				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				120478				
			Сметная заработная плата	Тенге								
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					20452			11
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				15636626				
			Сметная заработная плата	Тенге								
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					1916120			946
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге								174492713
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				8876354				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					19892737			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					4816577			
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						115737442		
			- Накладные расходы	Тенге						4626897		
			- Сметная прибыль	Тенге							12776706	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							12582574	
			Оборудования					174 492 713				
			Строительно-монтажных работ	**Тенге**				4 626 897				
			Временные здания и сооружения 2,08%	**Тенге**				169 865 816				
			Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге				3 533 209				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,2%	**Тенге**				173 399 025				
			Итого с дополнительными затратами	Тенге				3 814 779				
				Тенге				177 213 804				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				3 544 276				
		Итого с непредвиденными работами и затратами	**Тенге**				**180 758 080**				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 3 квартала 2022г.	**Тенге**				**185 384 977**				
		Итого в текущих ценах 2023 года - 100%, К=1,0450539	**Тенге**				**193 737 293**				
		Итого с понижающим коэффициентом К-0,95 (договорной коэффициент)	**Тенге**				**184 050 428,15**				
		НДС 12%	Тенге				22 086 051,38				
		ВСЕГО по акту	**Тенге**				**206 136 479,53**				

750000

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель Председателя
РГУ "Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"
_____ **Аубакиров А.К.**
М.П.

Руководитель Управления развития групповых водопроводов РГУ "Комитета водного хозяйства Министерства
_____ **Турлыбеков Б.**
М.П.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Инженер-эксперт
ТОО "ALKHARU GROUP"
_____ **Бухонин Р.В.**
М.П.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"
_____ **Нургалиев А.Г.**
М.П.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Специалист по авторскому надзору
ТОО "Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р."
_____ **Горбунов Г.П.**
М.П.

Заказчик: **РГУ "Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"**
Подрядчик: **ТОО "Компания НурайСтрой"**
Наименование стройки: **"Реконструкция аварийных участков Пресновского группового водопровода в Северо-Казахстанской области"**
Основание : **Договор №280 от 18.07.2023г.**

850000

Форма 2В

Акт о приемке выполненных работ №8
за сентябрь месяц 2024 года
Локальная смета №2-1-1. Наружные сети водоснабжения

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 г.

№ п/п	№ по Л.С	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 6.ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА										
1	60	519-101-1101 РСНБ РК 2022	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 300**	**шт.**	**-1**		**420627,00**	**--**	**-420627**	**--**		**--**	**-420627**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**--**	**--**	**--**	**--**	**-420627**	**--**	
			Стоимость оборудования	Тенге					**-420627**	**--**	**--**	**--**	**-420627**
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					**--**	**--**	**-420627**	**--**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**-420627**				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					**-420627**				
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Оборудование, инвентарь	Тенге									**-420627**
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:								**-420627**		
			Оборудования	**Тенге**					**- 420 627**				
			Строительно-монтажных работ	**Тенге**					**-**				
			Временные здания и сооружения 2,08%	Тенге					**- 420 627**				
			Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**					- 8 749				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,2%	Тенге					**- 429 376**				
			Итого с дополнительными затратами	**Тенге**					- 9 446				
			Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге					**- 438 822**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами	**Тенге**					- 8 776				
			Итого по сметному расчету в базовых ценах 3 квартала 2022г.	**Тенге**					**- 447 599**				
			Итого в текущих ценах 2023 года - 100%, К=1,0450539	**Тенге**					**- 447 599**				
									- 467 765				

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,95 (договорной коэффициент)	**Тенге**					**- 444 376,59**				
			НДС 12%	Тенге					- 53 325,19				
			ВСЕГО по акту	**Тенге**					**- 497 701,78**				

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель Председателя
РГУ "Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"
_____ Аубакиров А.Б.
м.п.

Руководитель Управления развития групповых водопроводов РГУ "Комитета водного хозяйства Министерства
_____ Турлыбеков Б.
м.п.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Инженер-эксперт
ТОО "ALKHARU GROUP"
_____ Бухонин Р.В.
м.п.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"
_____ Нургалиев А.Г.
м.п.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Специалист по авторскому надзору
ТОО "Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р."
_____ Горбунов Г.П.
м.п.