Форма 3КС

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция аварийных участков Пресновского группового водопровода в Северо-Казахстанской области"

Программа 254 "Эффективное управление водными ресурсами"

Подпрограмма 119 "Строительство и реконструкция систем водоснабжения, гидротехнических сооружений за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан"

Специфика 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
Адрес: 070000, область Абай, г. Семей, Кульжановых, 93/1
БИН: 040840003535
ИИК: KZ128210439812180247
БИК: KINCKZKA
АО "Банк "Bank RBK"

Полная сметная стоимость работ 834 709 236,37 тенге, в т.ч. НДС
Лимит финансирования на 2024г. 643 064 928,29 тенге, в т.ч. НДС

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года 643 064 928,29 тенге, в т.ч. НДС
б) за отчетный месяц 41 989 674,82 тенге, в т.ч. НДС

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ 2024 ГОДА

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком к застройщикам и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	№	дата	наименование	код		
		280	18.07.2023г.	280/1	30.01.2024г.				

Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала строительства, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за октябрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	"Реконструкция аварийных участков Пресновского группового водопровода в Северо-Казахстанской области"	тенге	41 989 674,82	192 919 478,49	192 919 478,49	0,00	792 719 561,55	834 709 236,37		29 392 772,37	643 064 928,29
	ИТОГО:		41 989 674,82	192 919 478,49	192 919 478,49	0,00	792 719 561,55	834 709 236,37		29 392 772,37	643 064 928,29

Заказчик:
Заместитель Председателя
РГУ "Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"

_____ Аубакиров А.Б.
м.п.

Руководитель Управления развития групповых водопроводов РГУ "Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"

_____ Турлыбеков Б.
м.п.

Технический надзор:
Эксперт тех.надзора
ТОО "ALKHARU GROUP"

_____ Бухонин Р.В.
м.п.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ Нургалиев А.Г.
м.п.

Форма 2В

Заказчик: **РГУ "Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"**
Подрядчик: **ТОО "Компания НурайСтрой"**
Наименование стройки: **"Реконструкция аварийных участков Пресновского группового водопровода в Северо-Казахстанской области"**
Основание : **Договор №280 от 18.07.2023г.**

Акт о приемке выполненных работ №10
за октябрь месяц 2024 года
Локальная смета №2-1-1. Наружные сети водоснабжения

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 г.

№ п/п	№ по Л.С	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	5	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	м^3 грунта	261,06		226,10	226,10	59022	59022	--	9679	74196
			НР - 72%; СП - 8%				--	51,50	--	13444		5495	
2	8	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м^3 грунта	241,2		38,23	38,23	9221	9221	--	1898	12009
			НР - 72%; СП - 8%				--	10,93	--	2636		890	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					68243	68243	--	11577	86205
									--	16080	--	6385	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					68243				
		Всего заработная плата		Тенге						16080			
			Накладные расходы	Тенге					11577				
			Сметная прибыль	Тенге					6385				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					86205				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6
			Сметная заработная плата	Тенге						16080			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					86205				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									6
			Сметная заработная плата	Тенге						16080			
			РАЗДЕЛ 2.ТРУБОПРОВОД										
			УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА										
3	25	1125-0127-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопровод диаметром 300 мм. Испытание гидравлическое**	км трубопровода	18,48354		869541,03	792244,93	16072196	14643491	76375	3714021	21369115
			НР - 91%; СП - 8%				73164,00	147645,54	1352330	2729012		1582897	
4	26	1122-0701-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы диаметром 300 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	18,48354		262886,83	--	4859079	--	2611249	2225351	7651185
			НР - 99%; СП - 8%				121612,51	--	2247830	--		566755	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					20931275	14643491	2687624	5939372	29020300

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								3600160	2729012	--	2149652	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				20931275				
			Материалы	Тенге				2687626				
			Всего заработная плата	Тенге					6329172			
			Накладные расходы	Тенге				5939372				
			Сметная прибыль	Тенге				2149652				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				29020299				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3309
			Сметная заработная плата	Тенге					6329172			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				29020299				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3309
			Сметная заработная плата	Тенге					6329172			
			РАЗДЕЛ 4.КОЛОДЦЫ									
5	30	212-101-0301 РСНБ РК 2022	**(Бетон на опоры в колодцах под фасонные части) Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	0,567	28692,00	--	16268	--	16268	--	17569
			СП - 8%			--	--	--	--		1301	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				16268	--	16268	--	17569
								--	--	--	1301	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				16268				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				16268				
			Сметная прибыль	Тенге				1301				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				17569				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				17569				
			РАЗДЕЛ 5.ПРОЧИЕ									
6	43	244-201-0305 РСНБ РК 2022	**Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С**	комплект	49	10009,00	--	490441	--	490441	--	529676
			СП - 8%			--	--	--	--		39235	
7	44	222-506-0401 РСНБ РК 2022	**Стремянки ГОСТ Р ИСО 14122-32009**	т	0,93638	994397,00	--	931133	--	931133	--	1005624
			СП - 8%			--	--	--	--		74491	
8	45	261-107-0627 РСНБ РК 2022	**Скобы ходовые**	кг	95,2	457,00	--	43506	--	43506	--	46987
			СП - 8%			--	--	--	--		3481	
9	46	1114-0101-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Крышка деревянная. Изготовление и настилка**	$м^2$ щитов	10,15	10486,13	96,40	106434	978	99559	6251	121700
			НР - 99%; СП - 8%			580,99	41,10	5897	417		9015	
10	47	1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Песчано-щебеночная отмостка. Устройство**	$м^2$ покрытия	261,7	622,22	219,31	162835	57394	172	131766	318170
			НР - 108%; СП - 8%			402,25	63,95	105269	16736		23569	
11	48	211-201-0706 РСНБ РК 2022	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	$м^3$	18,97	5027,00	--	95362	--	95362	--	102991
			СП - 8%			--	--	--	--		7629	
12	49	211-401-0101 РСНБ РК 2022	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	$м^3$	18,97	3666,00	--	69544	--	69544	--	75108
			СП - 8%			--	--	--	--		5564	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	50	1127-0901-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Столбики сигнальные железобетонные. Установка**	шт.	35	2658,98	1290,50	93064	45168	10816	60711	166077
			НР - 108%; СП - 8%			1059,43	546,68	37080	19134		12302	
14	51	261-404-0471 РСНБ РК 2022	**Столбик железобетонный ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	35	7002,00	--	245070	--	245070	--	264676
			СП - 8%			--	--	--	--		19606	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2237389	103540	1985603	198728	2631009
								148246	36287	--	194892	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2237389				
		Материалы		Тенге				110549				
		Всего заработная плата		Тенге					184533			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1875056				
			Накладные расходы	Тенге				198728				
			Сметная прибыль	Тенге				194892				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2631009				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								117
			Сметная заработная плата	Тенге					184533			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2631009				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								117
			Сметная заработная плата	Тенге					184533			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								31755082
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3748406				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					14815274			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2781379			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4689499		
			- Накладные расходы	Тенге							6149677	
			- Сметная прибыль	Тенге							2352230	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ ДОБАВИТЬ:					31 755 082				
			Оборудования	Тенге				-				
			Строительно-монтажных работ	Тенге				31 755 082				
			Временные здания и сооружения 2,08%	Тенге				660 506				
			Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге				32 415 588				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,2%	Тенге				713 143				
			Итого с дополнительными затратами	Тенге				33 128 731				
			Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				662 575				
			Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге				33 791 305				
			Итого по сметному расчету в базовых ценах 3 квартала 2022г.	Тенге				33 791 305				
			Итого в текущих ценах 2023 года - 100%, К=1,0450539	Тенге				35 313 735				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с понижающим коэффициентом К-0,95 (договорной коэффициент)	**Тенге**				**33 548 048,57**				
			НДС 12%	Тенге				4 025 795,95				
			ВСЕГО по акту	**Тенге**				**37 573 844,52**				

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель Председателя
РГУ "Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"
_____ Аубакиров А.Б.
м.п.

Руководитель Управления развития групповых водопроводов РГУ "Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"
_____ Турлыбеков Б.
м.п.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Инженер-эксперт
ТОО "ALKHARU GROUP"
_____ Бухонин Р.В.
м.п.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"
_____ Нургалиев А.Г.
м.п.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Специалист по авторскому надзору
ТОО "Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р."
_____ Горбунов Г.П.
м.п.

Форма 2В

Заказчик: **РГУ "Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"**
Подрядчик: **ТОО "Компания НурайСтрой"**
Наименование стройки: **"Реконструкция аварийных участков Пресновского группового водопровода в Северо-Казахстанской области"**
Основание : **Договор №280 от 18.07.2023г.**

Акт о приемке выполненных работ №9
за октябрь месяц 2024 года
Локальная смета №2-1-1. Наружные сети водоснабжения (Р)

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2022 г.

№ п/п	№ по Л.С	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1 (Р).ТРУБОПРОВОД										
			УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА										
1	1 (Р)	1107-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	шт. сборных конструкций	18		2457,75	1314,92	44240	23668	--	35114	85702
			НР - 118%; СП - 8%				1142,83	510,35	20571	9186		6348	
2	2 (Р)	221-102-0101 РСНБ РК 2022	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78**	$м^3$	3,456		47424,00	--	163897	--	163897	--	177009
			СП - 8%				--	--	--	--		13112	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 (Р)	Тенге					208137	23668	163897	35114	262711
									20571	9186	--	19460	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					208137				
			Всего заработная плата	Тенге						29757			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					163897				
			Накладные расходы	Тенге					35114				
			Сметная прибыль	Тенге					19460				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					262711				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									17
			Сметная заработная плата	Тенге						29757			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					262711				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									17
			Сметная заработная плата	Тенге						29757			
			РАЗДЕЛ 2 (Р).ПРОЧИЕ										
3	3 (Р)	1122-0801-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 180 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	1		3234,19	423,83	3234	424	--	2789	6505
			НР - 99%; СП - 8%				2810,36	7,05	2810	7		482	
4	4 (Р)	241-201-0617 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 180х10,7 мм**	м	0,2		6560,00	--	1312	--	1312	--	1417
			СП - 8%				--	--	--	--		105	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	5 (Р)	1122-0801-0213 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 250 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	31	4127,03	570,20	127938	17676	--	109660	256606
			НР - 99%; СП - 8%			3556,83	16,32	110262	506		19008	
6	6 (Р)	241-201-0620 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х14,8 мм**	м	6,2	12636,00	--	78343	--	78343	--	84610
			СП - 8%			--	--	--	--		6267	
7	7 (Р)	1122-0801-0218 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 450 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	73	12891,74	6690,61	941097	488414	--	641183	1708863
			НР - 99%; СП - 8%			6201,13	2670,92	452682	194977		126583	
8	8 (Р)	241-201-0625 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 450х26,7 мм**	м	14,6	41358,00	--	603827	--	603827	--	652133
			СП - 8%			--	--	--	--		48306	
9	9 (Р)	1312-1001-0509 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	**Трубопровод условным давлением 2,5 МПа, диаметр наружный врезаемой трубы 325 мм. Врезка в действующие магистрали**	врезка	6	73623,32	892,32	441740	5354	8199	261194	759169
			НР - 61%; СП - 8%			71364,48	--	428187	--		56235	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 (Р)	Тенге				2197491	511868	691681	1014826	3469303
								993941	195490	--	256986	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				441740				
		Материалы		Тенге				8199				
		Всего заработная плата		Тенге					428187			
			Накладные расходы	Тенге				261194				
			Сметная прибыль	Тенге				56235				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				759169				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								203
			Сметная заработная плата	Тенге					428187			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1755751				
		Всего заработная плата		Тенге					761244			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				683482				
			Накладные расходы	Тенге				753632				
			Сметная прибыль	Тенге				200751				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2710134				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								451
			Сметная заработная плата	Тенге					761244			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3469303				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								654
			Сметная заработная плата	Тенге					1189431			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3732014
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1014512				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					535536			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					204676			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						855578		
			- Накладные расходы	Тенге							1049940	
			- Сметная прибыль	Тенге							276446	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3732014
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1014512				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					535536			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					204676			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						855578		
		- Накладные расходы	Тенге							1049940	
		- Сметная прибыль	Тенге							276446	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:					3 732 014				
		Оборудования	**Тенге**				-				
		Строительно-монтажных работ	**Тенге**				3 732 014				
		Временные здания и сооружения 2,08%	Тенге				77 626				
		Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**				3 809 640				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,2%	Тенге				83 812				
		Итого с дополнительными затратами	**Тенге**				3 893 452				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				77 869				
		Итого с непредвиденными работами и затратами	**Тенге**				3 971 321				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 3 квартала 2022г.	**Тенге**				3 971 321				
		Итого в текущих ценах 2023 года - 100%, К=1,0450539	**Тенге**				4 150 245				
		Итого с понижающим коэффициентом К-0,95 (договорной коэффициент)	**Тенге**				3 942 732,28				
		НДС 12%	Тенге				473 127,87				
		ВСЕГО по акту	**Тенге**				4 415 860,16				

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель Председателя
РГУ "Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"

_____ **Аубакиров А.Б.**

м.п.

Руководитель Управления развития групповых водопроводов РГУ "Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан"

_____ **Турлыбеков Б.**

м.п.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
Инженер-эксперт
ТОО "ALKHARU GROUP"

_____ **Бухонин Р.В.**

м.п.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Компания НурайСтрой"

_____ **Нургалиев А.Г.**

м.п.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Специалист по авторскому надзору
ТОО "Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р."

_____ **Горбунов Г.П.**

м.п.