Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Управление строительства города Астаны",г.Астана ,ул.Сейфуллина 30**	**200340006704**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "Казстройподряд",г. Астана ул Кенесары 73 ,н.п 9**	**050540001531**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № 23/28 от 26.07.2023г.(Перинатальный центр)

Номер документа	Дата составления
Б0000000108	**27.08.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы				1	833 452 788,00	833 452 788,00
				Итого	1	x	833 452 788,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Аталай Х.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / Б. Аймаганбетов
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.08.2025

М.П.

Приложение 2 к приказу
Приложение 4-1
к Правилам организации днятельности и осуществлени
функций Заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ «Управление строительства города Астаны»
Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"
Наименование строительства и его адрес: «Строительство приемно-диагностического комплекса с объединением городской многопрофильной больницы № 2 и Перинатального центра № 1, расположенного по адресу г. Нур-Султан, район «Есиль», улица Т. Рыскулова, район домов № 6 и 8»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за август месяц 2025 года

БИН		КОПФ				Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ специфики	код
200340006704	050540001531	KZ5000000	KZ2030000	23/28	26.07.2023		
				доп.соглашения: №3 от 31.05.2024			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно, с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце, без НДС	из них:				
				Строительно-монтажные работы по смете	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	3 603 164 192	2 256 955 258	744 154 275,00				89 298 513,00	833 452 788
в том числе: за ноябрь месяц 2024 года			744 154 275,00				89 298 513,00	833 452 788

Заказчик: **ГУ "Управление строительства города Астаны" БИН 200340006704. Зам.руководителя Аймагамбетов Б.И.**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати

Подрядчик: **Генеральный директор ТОО "Казстройподряд"., Аталай Хикмет., БИН 050540001531**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати

Эксперт по техническому надзору: **ТОО "АстанаСертификация" , БИН 010440004701. Смагулов М.Ж.**
Приказ № 91 от 08.11.2023 г., № KZ11VJE00059848 от 26.11.2020 г.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), бизнес идентификационный номер, подпись, печать)

Место печати

РЕЕСТР ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за август 2025 года

По объекту: «Строительство приемно-диагностического комплекса с объединением городской многопрофильной больницы № 2 и Перинатального центра № 1, расположенного по адресу г. Нур-Султан, район «Есиль», улица Т. Рыскулова, район домов № 6 и 8»

№	*№ АВР*	*№ сметы*	*Наименование и виды работ*	*Сумма в базовых*	*Сумма в текущих*
1	**66**	**02-01-04**	Архитектурные решения	138 607 659	168 371 046
2	**67**	**02-01-11**	Электрооборудование	393 799 812	455 556 071
3	**68**	**02-01-12**	Электроосвещение	3 527 358	4 284 792
4	**69**	**02-01-14**	Электроосвещение фасадов	18 389 006	22 304 087
5	**70**	**02-01-29**	Лифты	76 226 464	88 104 281
6	**71**	**02-01-08**	Теплоснабжение	54 762 473	66 521 684
7	**72**	**04-01-1**	Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ	3 596 723	4 369 052
8	**73**	**07-01-2**	Проезды, тротуары, площадки	19 709 525	23 941 775
			ВСЕГО	**708 619 020**	**833 452 788**

Генеральный директор
ТОО"Казстройподряд" **Аталай Хикмет**

Заказчик : ГУ "Управление строительства города Астаны"

Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Объект: «Строительство приемно-диагностического комплекса с объединением городской многопрофильной больницы № 2 и Перинатального центра № 1, расположенного по адресу г. Нур-Султан, район «Есиль», улица Т. Рыскулова, район домов № 6 и 8»

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 66

за август 2025 года

Архитектурные решения

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Заполнение проемов (л. 30.1, 30.2)									
			Двери наружные стальные									
1	5	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м². Установка в кирпичных стенах**	м²	10,0395	6846,23	87,15	68733	875	16576	35689	112 775
			НР - 69%; СП - 8%			5108,04	43,89	51282	441		8354	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	6	223-207-0101 РСНБ РК 2022	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	м²	10,0395	55871,00	--	560917	--	560917	--	605 790
			СП - 8%			--	--	--	--		44873	
3	7	1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах**	м²	60,402	6222,02	92,21	375822	5570	83217	200002	621 891
			НР - 69%; СП - 8%			4752,07	46,75	287035	2824		46066	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	8	223-207-0102 РСНБ РК 2022	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный**	м²	60,402	70933,00	--	4284495	--	4284495	--	4 627 255
			СП - 8%			--	--	--	--		342760	
			Подоконные доски ПД-1 -:- ПД-10									

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
5	23	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	321,29	3621,48	9,32	1163545	2995	1007979	138778	1 406 508
			НР - 90%; СП - 8%			474,87	5,06	152571	1626		104185	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	24	223-501-0106 РСНБ РК 2022	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 400 мм**	м	321,29	2107,00	--	676958	--	676958	--	731 115
			СП - 8%			--	--	--	--		54157	
			Витражи наружные и внутренние (ВН, ВВ)/л.30,32,33/									
7	25	1109-0403-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	$м^2$	34,277	10667,55	861,44	365652	29527	736	243600	657 992
			НР - 69%; СП - 8%			9784,66	515,05	335389	17654		48740	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	26	223-301-0107 РСНБ РК 2022	**/ВН-1,ВН-4,ВН-5/Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом**	$м^2$	17,32	116637,00	--	2020153	--	2020153	--	2 181 765
			СП - 8%			--	--	--	--		161612	
9	27	223-301-0105 РСНБ РК 2022	**/ВН-2,ВН-3/Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом**	$м^2$	16,957	111216,00	--	1885890	--	1885890	--	2 036 761
			СП - 8%			--	--	--	--		150871	
10	28	1110-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Монтаж на "чистый" пол**	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	229,9065	1823,24	32,12	419175	7385	--	372950	855 494
			НР - 90%; СП - 8%			1791,12	11,30	411790	2598		63369	
11	29	223-301-0103 РСНБ РК 2022	**/ВВ-1-:-ВВ-18/Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным стеклом**	$м^2$	229,9065	98537,00	--	22654297	--	22654297	--	24 466 641
			СП - 8%			--	--	--	--		1812344	
			Ворота секционные									
12	30	1109-0403-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Ворота секционные площадью 18 $м^2$. Монтаж**	$м^2$	7,175	2274,11	5,65	16317	41	--	11231	29 751
			НР - 69%; СП - 8%			2268,46	--	16276	--		2204	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
13	31	223-401-0103 РСНБ РК 2022	**Ворота металлические, автоматические, секционные, утепленные площадью от 12,1 до 18 м²**	м²	7,175	67241,00	--	482454	--	482454	--	521 050
			СП - 8%			--	--	--	--		38596	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				34974408	46393	33673672	1002250	38 854 788
								1254343	25143	--	2878131	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				34147884				
		Материалы		Тенге				1007980				
		Всего заработная плата		Тенге					568585			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				32565164				
			Накладные расходы	Тенге				511728				
			Сметная прибыль	Тенге				2772767				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				37432379				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								250
			Сметная заработная плата	Тенге					568585			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				826524				
		Материалы		Тенге				100529				
		Всего заработная плата		Тенге					710901			
			Накладные расходы	Тенге				490522				
			Сметная прибыль	Тенге				105364				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1422410				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								289
			Сметная заработная плата	Тенге					710901			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				38854789				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								539
			Сметная заработная плата	Тенге					1279486			
			РАЗДЕЛ 2. Полы (лист 34)									
			План на отм. 0.000									
			Тип пола 1									
14	78	1111-0101-2102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Покрытия полимерцементные однослойные пластичные толщиной 8 мм. Устройство /до 10 мм/**	м² покрытия	531,36	7197,84	596,56	3824644	316988	2505819	1205656	5 432 725
			НР - 94%; СП - 8%			1885,42	528,41	1001837	280776		402425	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			План на отм. +4.350									
			Тип пола 2									
15	102	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м² покрытия	8,24	6555,23	128,72	54015	1061	31965	20278	80 237
			НР - 94%; СП - 8%			2547,20	70,85	20989	584		5944	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			План на отм. +8.400									
			Тип пола 2									

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
16	114	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м² покрытия	10,76	6555,23	128,72	70534	1385	41741	26480	104 775
			НР - 94%; СП - 8%			2547,20	70,85	27408	762		7761	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			План на отм. +11.700									
			Тип пола 2									
17	126	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м² покрытия	8,67	6555,23	128,72	56834	1116	33634	21337	84 424
			НР - 94%; СП - 8%			2547,20	70,85	22084	614		6254	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			План на отм. +15.000									
			Тип пола 2									
18	138	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м² покрытия	4,14	6555,23	128,72	27139	533	16061	10188	40 314
			НР - 94%; СП - 8%			2547,20	70,85	10545	293		2986	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Лестничная площадка/ступени									
19	145	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м² покрытия	363,11	6555,23	128,72	2380270	46739	1408617	893603	3 535 784
			НР - 94%; СП - 8%			2547,20	70,85	924914	25726		261911	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				6413436	367822	4037837	2177542	9 278 259
								2007777	308755	--	687281	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				6413436				
		Материалы		Тенге				4037836				
		Всего заработная плата		Тенге					2316532			
			Накладные расходы	Тенге				2177542				
			Сметная прибыль	Тенге				687281				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9278259				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 017
			Сметная заработная плата	Тенге					2316532			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9278259				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 017
			Сметная заработная плата	Тенге					2316532			
			РАЗДЕЛ 3. Внутренняя отделка (лист 35)									
			Техподполье (отм.-2,450)									
			Стены									
20	187	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	м² оштукатуриваемой поверхности	60,88	2197,27	143,71	133770	8749	24559	86359	237 740

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			НР - 80%; СП - 8%			1650,16	122,99	100462	7488		17610	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			на отм (отм.-4,050)									
			Потолок									
			Стены									
21	195	1115-0209-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Стены. Оштукатуривание рентгенозащитным раствором по бетону, камню или кирпичу толщиной 30 мм**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	158,23	25043,32	493,21	3962605	78040	3049005	719896	5 057 101
			НР - 80%; СП - 8%			5280,67	406,43	835560	64309		374600	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	196	1115-0209-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28 К=1,5	**Вычитается позиция: Стены. Оштукатуривание рентгенозащитным раствором, при увеличении толщины грунта на каждые 10 мм сверх 30 мм добавлять к норме 11-150209-0101 /до 45 мм/**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	158,23	4625,88	286,12	731953	45273	608347	93802	891 816
			НР - 80%; СП - 8%			495,06	245,97	78333	38920		66061	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	197	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 5 мм**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	2885,37	1986,24	29,30	5731037	84541	1618548	3250542	9 700 094
			НР - 80%; СП - 8%			1395,99	12,21	4027948	35230		718515	
24	199	1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону**	$м^2$ поверхности облицовки	530,57	7962,77	33,55	4224807	17801	1464723	2202364	6 941 347
			НР - 80%; СП - 8%			5168,56	20,11	2742283	10670		514175	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			на отм (отм.0,000)									
			Стены									
25	207	1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону**	$м^2$ поверхности облицовки	58,48	7962,77	33,55	465663	1962	161444	242747	765 083
			НР - 80%; СП - 8%			5168,56	20,11	302257	1176		56673	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	209	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 5 мм**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	4699,65	1986,24	29,30	9334633	137700	2636269	5294438	15 799 378
			НР - 80%; СП - 8%			1395,99	12,21	6560664	57383		1170307	
			на отм (отм.+4,350)									
			Стены									

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
27	218	1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	$м^2$ поверхности облицовки	57,6	7962,77	33,55	458656	1932	159015	239094	753 570
			НР - 80%; СП - 8%			5168,56	20,11	297709	1158		55820	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	220	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 5 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	2866,7	1986,24	29,30	5693954	83994	1608075	3229510	9 637 329
			НР - 80%; СП - 8%			1395,99	12,21	4001885	35002		713866	
			на отм (отм.+8,400)									
			Стены									
29	229	1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	$м^2$ поверхности облицовки	54,31	7962,77	33,55	432458	1822	149932	225438	710 527
			НР - 80%; СП - 8%			5168,56	20,11	280704	1092		52632	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			на отм (отм.+11,700)									
			Стены									
30	240	1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	$м^2$ поверхности облицовки	85,8	7962,77	33,55	683206	2878	236866	356151	1 122 505
			НР - 80%; СП - 8%			5168,56	20,11	443462	1725		83149	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			на отм (отм.+15,000)									
			Стены									
31	251	1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	$м^2$ поверхности облицовки	16,5	7962,77	33,55	131386	554	45551	68491	215 867
			НР - 80%; СП - 8%			5168,56	20,11	85281	332		15990	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			на отм (отм.+18,450)									
			Стены									
32	261	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 5 мм	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	44,96	1986,24	29,30	89301	1317	25220	50650	151 147
			НР - 80%; СП - 8%			1395,99	12,21	62764	549		11196	
			Фартуки в местах установки раковин									

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
33	266	1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону**	$м^2$ поверхности облицовки	9	7962,77	33,55	71665	302	24846	37358	117 745
			НР - 80%; СП - 8%			5168,56	20,11	46517	181		8722	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				32145094	466865	11812400	16096840	52 101 249
								19865829	255215	--	3859316	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				32145094				
		Материалы		Тенге				11812394				
		Всего заработная плата		Тенге					20121044			
			Накладные расходы	Тенге				16096840				
			Сметная прибыль	Тенге				3859316				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				52101250				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8 508
			Сметная заработная плата	Тенге					20121044			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				52101250				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8 508
			Сметная заработная плата	Тенге					20121044			
			РАЗДЕЛ 4. Наружная отделка									
			Отделка стен HPL панелями (л.20)									
34	273	1115-0109-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов**	$м^2$ поверхности облицовки	165,85	11809,87	21,02	1958667	3487	1265931	552111	2 711 641
			НР - 80%; СП - 8%			4155,86	5,37	689249	891		200863	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	274	1115-0109-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны**	$м^2$ поверхности облицовки	165,85	419,30	0,38	69541	63	57351	9729	85 612
			НР - 80%; СП - 8%			73,12	0,20	12127	33		6342	
36	275	231-301-0501 РСНБ РК 2022	**HPL панель толщина 6 мм**	$м^2$	182,435	32490,00	--	5927313	--	5927313	--	6 401 498
			СП - 8%			--	--	--	--		474185	
			Отлив /л.18 Примеч. к табл наруж отделки/									
37	276	1115-0108-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	72,64	2432,53	6,83	176699	496	107690	54949	250 179
			НР - 80%; СП - 8%			943,19	2,37	68513	172		18532	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				8132220	4046	7358285	616789	9 448 930
								769889	1096	--	699922	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				8132220				
		Материалы		Тенге				1430972				
		Всего заработная плата		Тенге					770985			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5927313				

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы	Тенге				616789				
			Сметная прибыль	Тенге				699922				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9448931				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								323
			Сметная заработная плата	Тенге					770985			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				9448931				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								323
			Сметная заработная плата	Тенге					770985			
			РАЗДЕЛ 5. Разные работы									
			Крыльцо Кр-1 (лист 48)									
			Потолок козырька									
38	287	1126-0201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых материалов на клее**	$м^3$ изоляции	0,17	43341,69	34,48	7368	6	6872	374	8 361
			НР - 76%; СП - 8%			2881,44	13,13	490	2		619	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	288	1115-0108-1801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля**	$м^2$	6,2	4998,79	21,11	30992	131	12280	14897	49 560
			НР - 80%; СП - 8%			2997,00	6,39	18581	40		3671	
40	289	1115-0108-1808 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями**	$м^2$	6,2	1299,11	4,50	8054	28	2835	4163	13 195
			НР - 80%; СП - 8%			837,21	2,13	5191	13		977	
41	290	232-401-0401 РСНБ РК 2022	**Растровый потолок алюминиевый из U-образного профиля высотой 30 мм, толщиной 5 мм**	$м^2$	6,2	9467,00	--	58695	--	58695	--	63 391
			СП - 8%			--	--	--	--		4696	
			Кровля козырька									
42	291	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	$м^3$ кладки	0,5	56051,82	5169,34	28026	2584	18404	7273	38 123
			НР - 93%; СП - 8%			14076,18	1564,43	7038	782		2824	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	292	1126-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция сверху изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	$м^3$ изоляции	0,075	87879,40	4279,88	6591	321	3992	1841	9 107
			НР - 76%; СП - 8%			30371,41	1926,36	2278	144		675	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	293	1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия. Утепление керамзитом**	$м^3$ утеплителя	0,117	31769,01	3336,01	3717	390	2679	703	4 774
			НР - 92%; СП - 8%			5542,28	992,36	648	116		354	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
45	294	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	3,9	1250,21	197,28	4876	770	2168	1986	7 411
			НР - 92%; СП - 8%			496,97	56,62	1938	221		549	
46	295	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 /до 30 мм/	$м^2$ стяжки	3,9	487,42	43,97	1901	171	1623	146	2 211
			НР - 92%; СП - 8%			27,55	13,13	107	51		164	
47	296	1112-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	$м^2$ кровли	3,9	1488,08	26,52	5804	103	4180	1432	7 815
			НР - 92%; СП - 8%			390,11	9,09	1521	35		579	
48	297	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	3,968	5389,87	26,27	21387	104	11862	8696	32 490
			НР - 92%; СП - 8%			2374,32	7,88	9421	31		2407	
49	298	1112-0101-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком	м примыканий	5,6	3556,14	43,66	19914	244	13382	5863	27 839
			НР - 92%; СП - 8%			1122,89	15,07	6288	84		2062	
			Облицовка козырька									
50	299	1115-0109-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов	$м^2$ поверхности облицовки	4,5	4630,13	13,40	20836	60	8564	9782	33 067
			НР - 80%; СП - 8%			2713,87	3,35	12212	15		2449	
51	300	231-301-0501 РСНБ РК 2022	HPL панель толщина 6 мм	$м^2$	4,95	32490,00	--	160826	--	160826	--	173 692
			СП - 8%			--	--	--	--		12866	
			Крыльцо Кр-2 (лист 49)									
			Потолок козырька									
52	305	1126-0201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых материалов на клее	$м^3$ изоляции	0,17	43341,69	34,48	7368	6	6872	374	8 361
			НР - 76%; СП - 8%			2881,44	13,13	490	2		619	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53	306	1115-0108-1801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	$м^2$	6,2	4998,79	21,11	30992	131	12280	14897	49 560
			НР - 80%; СП - 8%			2997,00	6,39	18581	40		3671	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
54	307	1115-0108-1808 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	$м^2$	6,2	1299,11	4,50	8054	28	2835	4163	13 195
			НР - 80%; СП - 8%			837,21	2,13	5191	13		977	
55	308	232-401-0401 РСНБ РК 2022	Растровый потолок алюминиевый из U-образного профиля высотой 30 мм, толщиной 5 мм	$м^2$	6,2	9467,00	--	58695	--	58695	--	63 391
			СП - 8%			--	--	--	--		4696	
			Кровля козырька									
56	309	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	$м^3$ кладки	0,5	56051,82	5169,34	28026	2584	18404	7273	38 123
			НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			14076,18	1564,43	7038	782		2824	
57	310	1126-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция сверху изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	$м^3$ изоляции	0,075	87879,40	4279,88	6591	321	3992	1841	9 107
			НР - 76%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			30371,41	1926,36	2278	144		675	
58	311	1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия. Утепление керамзитом	$м^3$ утеплителя	0,117	31769,01	3336,01	3717	390	2679	703	4 774
			НР - 92%; СП - 8%			5542,28	992,36	648	116		354	
59	312	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	3,9	1250,21	197,28	4876	770	2168	1986	7 411
			НР - 92%; СП - 8%			496,97	56,62	1938	221		549	
60	313	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 /до 30 мм/	$м^2$ стяжки	3,9	487,42	43,97	1901	171	1623	146	2 211
			НР - 92%; СП - 8%			27,55	13,13	107	51		164	
61	314	1112-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	$м^2$ кровли	3,9	1488,08	26,52	5804	103	4180	1432	7 815
			НР - 92%; СП - 8%			390,11	9,09	1521	35		579	
62	315	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	3,968	5389,87	26,27	21387	104	11862	8696	32 490
			НР - 92%; СП - 8%			2374,32	7,88	9421	31		2407	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
63	316	1112-0101-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком	м примыканий	5,6	3556,14	43,66	19914	244	13382	5863	27 839
			НР - 92%; СП - 8%			1122,89	15,07	6288	84		2062	
			Облицовка козырька									
64	317	1115-0109-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов	$м^2$ поверхности облицовки	4,5	4630,13	13,40	20836	60	8564	9782	33 067
			НР - 80%; СП - 8%			2713,87	3,35	12212	15		2449	
65	318	231-301-0501 РСНБ РК 2022	HPL панель толщина 6 мм	$м^2$	4,95	32490,00	--	160826	--	160826	--	173 692
			СП - 8%			--	--	--	--		12866	
			Крыльцо Кр-3 с пандусом (лист 50)									
			Потолок козырька									
66	327	1126-0201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых материалов на клее	$м^3$ изоляции	0,25	43341,69	34,48	10835	8	10107	550	12 296
			НР - 76%; СП - 8%			2881,44	13,13	720	3		911	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67	328	1115-0108-1801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	$м^2$	7,8	4998,79	21,11	38991	165	15449	18741	62 351
			НР - 80%; СП - 8%			2997,00	6,39	23377	50		4619	
68	329	1115-0108-1808 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	$м^2$	7,8	1299,11	4,50	10133	35	3568	5237	16 600
			НР - 80%; СП - 8%			837,21	2,13	6530	17		1230	
69	330	232-401-0401 РСНБ РК 2022	Растровый потолок алюминиевый из U-образного профиля высотой 30 мм, толщиной 5 мм	$м^2$	7,8	9467,00	--	73843	--	73843	--	79 750
			СП - 8%			--	--	--	--		5907	
			Кровля козырька									
70	331	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	$м^3$ кладки	0,6	56051,82	5169,34	33631	3102	22083	8727	45 747
			НР - 93%; СП - 8%			14076,18	1564,43	8446	939		3389	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71	332	1126-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция сверху изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	$м^3$ изоляции	0,125	87879,40	4279,88	10985	535	6654	3068	15 178
			НР - 76%; СП - 8%			30371,41	1926,36	3796	241		1124	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
72	333	1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия. Утепление керамзитом**	$м^3$ утеплителя	0,195	31769,01	3336,01	6195	651	4463	1172	7 957
			НР - 92%; СП - 8%			5542,28	992,36	1081	194		589	
73	334	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	$м^2$ стяжки	6,5	1250,21	197,28	8126	1282	3614	3310	12 351
			НР - 92%; СП - 8%			496,97	56,62	3230	368		915	
74	335	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=15	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 /до 30 мм/**	$м^2$ стяжки	6,5	487,42	43,97	3168	285	2704	243	3 684
			НР - 92%; СП - 8%			27,55	13,13	179	85		273	
75	336	1112-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя**	$м^2$ кровли	6,5	1488,08	26,52	9673	172	6965	2387	13 025
			НР - 92%; СП - 8%			390,11	9,09	2536	59		965	
76	337	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	$м^2$ покрытия	5,084	5389,87	26,27	27402	133	15198	11142	41 628
			НР - 92%; СП - 8%			2374,32	7,88	12071	40		3084	
77	338	1112-0101-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком**	м примыканий	7,6	3556,14	43,66	27027	332	18161	7957	37 782
			НР - 92%; СП - 8%			1122,89	15,07	8534	115		2799	
			Облицовка козырька									
78	339	1115-0109-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов**	$м^2$ поверхности облицовки	6	4630,13	13,40	27781	80	11418	13043	44 090
			НР - 80%; СП - 8%			2713,87	3,35	16283	20		3266	
79	340	231-301-0501 РСНБ РК 2022	**HPL панель толщина 6 мм**	$м^2$	6,6	32490,00	--	214434	--	214434	--	231 589
			СП - 8%			--	--	--	--		17155	
			Крыльцо Кр-3х с пандусом (лист 51)									
			Потолок козырька									
80	349	1126-0201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых материалов на клее**	$м^3$ изоляции	0,25	43341,69	34,48	10835	8	10107	550	12 296
			НР - 76%; СП - 8%			2881,44	13,13	720	3		911	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
81	350	1115-0108-1801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля**	$м^2$	7,8	4998,79	21,11	38991	165	15449	18741	62 351
			НР - 80%; СП - 8%			2997,00	6,39	23377	50		4619	
82	351	1115-0108-1808 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями**	$м^2$	7,8	1299,11	4,50	10133	35	3568	5237	16 600
			НР - 80%; СП - 8%			837,21	2,13	6530	17		1230	
83	352	232-401-0401 РСНБ РК 2022	**Растровый потолок алюминиевый из U-образного профиля высотой 30 мм, толщиной 5 мм**	$м^2$	7,8	9467,00	--	73843	--	73843	--	79 750
			СП - 8%			--	--	--	--		5907	
			Кровля козырька									
84	353	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	$м^3$ кладки	0,6	56051,82	5169,34	33631	3102	22083	8727	45 747
			НР - 93%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			14076,18	1564,43	8446	939		3389	
85	354	1126-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция сверху изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	$м^3$ изоляции	0,125	87879,40	4279,88	10985	535	6654	3068	15 178
			НР - 76%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			30371,41	1926,36	3796	241		1124	
86	355	1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия. Утепление керамзитом**	$м^3$ утеплителя	0,195	31769,01	3336,01	6195	651	4463	1172	7 957
			НР - 92%; СП - 8%			5542,28	992,36	1081	194		589	
87	356	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	$м^2$ стяжки	6,5	1250,21	197,28	8126	1282	3614	3310	12 351
			НР - 92%; СП - 8%			496,97	56,62	3230	368		915	
88	357	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=15	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 /до 30 мм/**	$м^2$ стяжки	6,5	487,42	43,97	3168	285	2704	243	3 684
			НР - 92%; СП - 8%			27,55	13,13	179	85		273	
89	358	1112-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя**	$м^2$ кровли	6,5	1488,08	26,52	9673	172	6965	2387	13 025
			НР - 92%; СП - 8%			390,11	9,09	2536	59		965	
90	359	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	$м^2$ покрытия	5,084	5389,87	26,27	27402	133	15198	11142	41 628

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			НР - 92%; СП - 8%			2374,32	7,88	12071	40		3084	
91	360	1112-0101-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком**	м примыканий	7,6	3556,14	43,66	27027	332	18161	7957	37 782
			НР - 92%; СП - 8%			1122,89	15,07	8534	115		2799	
			Облицовка козырька									
92	361	1115-0109-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов**	$м^2$ поверхности облицовки	6	4630,13	13,40	27781	80	11418	13043	44 090
			НР - 80%; СП - 8%			2713,87	3,35	16283	20		3266	
93	362	231-301-0501 РСНБ РК 2022	**HPL панель толщина 6 мм**	$м^2$	6,6	32490,00	--	214434	--	214434	--	231 589
			СП - 8%			--	--	--	--		17155	
			Крыльцо Кр-4 с пандусом (лист 52)									
			Потолок козырька									
94	367	1126-0201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых материалов на клее**	$м^3$ изоляции	0,17	43341,69	34,48	7368	6	6872	374	8 361
			НР - 76%; СП - 8%			2881,44	13,13	490	2		619	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95	368	1115-0108-1801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля**	$м^2$	6,2	4998,79	21,11	30992	131	12280	14897	49 560
			НР - 80%; СП - 8%			2997,00	6,39	18581	40		3671	
96	369	1115-0108-1808 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями**	$м^2$	6,2	1299,11	4,50	8054	28	2835	4163	13 195
			НР - 80%; СП - 8%			837,21	2,13	5191	13		977	
97	370	232-401-0401 РСНБ РК 2022	**Растровый потолок алюминиевый из U-образного профиля высотой 30 мм, толщиной 5 мм**	$м^2$	6,2	9467,00	--	58695	--	58695	--	63 391
			СП - 8%			--	--	--	--		4696	
			Кровля козырька									
98	371	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	$м^3$ кладки	0,5	56051,82	5169,34	28026	2584	18404	7273	38 123
			НР - 93%; СП - 8%			14076,18	1564,43	7038	782		2824	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
99	372	1126-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция сверху изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	$м^3$ изоляции	0,075	87879,40	4279,88	6591	321	3992	1841	9 107
			НР - 76%; СП - 8%			30371,41	1926,36	2278	144		675	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
100	373	1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия. Утепление керамзитом	$м^3$ утеплителя	0,117	31769,01	3336,01	3717	390	2679	703	4 774
			НР - 92%; СП - 8%			5542,28	992,36	648	116		354	
101	374	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	3,9	1250,21	197,28	4876	770	2168	1986	7 411
			НР - 92%; СП - 8%			496,97	56,62	1938	221		549	
102	375	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 /до 30 мм/	$м^2$ стяжки	3,9	487,42	43,97	1901	171	1623	146	2 211
			НР - 92%; СП - 8%			27,55	13,13	107	51		164	
103	376	1112-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	$м^2$ кровли	3,9	1488,08	26,52	5804	103	4180	1432	7 815
			НР - 92%; СП - 8%			390,11	9,09	1521	35		579	
104	377	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	3,968	5389,87	26,27	21387	104	11862	8696	32 490
			НР - 92%; СП - 8%			2374,32	7,88	9421	31		2407	
105	378	1112-0101-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком	м примыканий	5,6	3556,14	43,66	19914	244	13382	5863	27 839
			НР - 92%; СП - 8%			1122,89	15,07	6288	84		2062	
			Облицовка козырька									
106	379	1115-0109-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов	$м^2$ поверхности облицовки	4,5	4630,13	13,40	20836	60	8564	9782	33 067
			НР - 80%; СП - 8%			2713,87	3,35	12212	15		2449	
107	380	231-301-0501 РСНБ РК 2022	HPL панель толщина 6 мм	$м^2$	4,95	32490,00	--	160826	--	160826	--	173 692
			СП - 8%			--	--	--	--		12866	
			Утепление конструкции галереи (л.63)									

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
108	442	1115-0109-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов**	$м^2$ поверхности облицовки	408	11809,87	21,02	4818427	8576	3114260	1358224	6 670 784
			НР - 80%; СП - 8%			4155,86	5,37	1695591	2191		494133	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
109	443	1115-0109-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны**	$м^2$ поверхности облицовки	408	419,30	0,38	171074	155	141086	23933	210 609
			НР - 80%; СП - 8%			73,12	0,20	29833	82		15602	
110	444	231-301-0501 РСНБ РК 2022	**HPL панель толщина 6 мм**	$м^2$	448,8	32490,00	--	14581512	--	14581512	--	15 748 033
			СП - 8%			--	--	--	--		1166521	
111	445	1126-0201-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых материалов насухо**	$м^2$	376	7440,27	22,04	2797542	8287	2045666	567128	3 633 845
			НР - 76%; СП - 8%			1977,63	7,00	743589	2632		269175	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				24509964	45314	21624932	2271907	28 924 435
								2839718	13769	--	2142559	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				24509964				
		Материалы		Тенге				5808282				
		Всего заработная плата		Тенге					2853487			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				15816629				
			Накладные расходы	Тенге				2271907				
			Сметная прибыль	Тенге				2142559				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				28924430				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 227
			Сметная заработная плата	Тенге					2853487			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				28924430				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 227
			Сметная заработная плата	Тенге					2853487			
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								138 607 659
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				26737556				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					930440			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					603978			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						78507099		
			- Накладные расходы	Тенге							22165328	
			- Сметная прибыль	Тенге							10267209	
			Итого:									138 607 659
			Временные здания и сооружения 1,5%	1,5%								2 079 115
			Итого									140 686 774

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,2%	2,2%								3 095 109
			Итого									**143 781 883**
			Непредвиденные затраты 2%	2%								2 875 638
			Итого									**146 657 521**
			В прогнозных ценах на 2023 К=1,079	1,079								158 243 465
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ без НДС									**158 243 465**
			НДС - 12 %	12%								18 989 216
			ВСЕГО в текущих ценах с НДС-12%									**177 232 680**
			ИТОГО К ОПЛАТЕ :	0,95								**168 371 046**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства города Астаны" БИН 200340006704
Зам.руководителя Аймагамбетов Б.И. _____

Подрядчик :
ТОО "Казстройподряд" , БИН 050540001531
Генеральный директор Аталай Хикмет _____

Технический надзор:
ТОО "АстанаСертификация" , БИН 010440004701
Руководитель организации Байкенова Д.К. _____

Эксперт по техническому надзору:
ТОО "АстанаСертификация" , БИН 010440004701, Смагулов М.Ж., Приказ № 91 от 08.11.2023 г., № KZ11VJE00059848 от 26.11.2020 г.

Я, Смагулов М.Ж. подтверждаю, что объём работ проверен и подпись моя

Эксперт по авторскому надзору:
ТОО "Астанаинжпроект" БИН 021040002725, Жусупова Г.А. Приказ №11/23-п от 13.11.2023

Я, Жусупова Г.А. подтверждаю, что объёмы работ проверены и подпись моя

Заказчик : ГУ "Управление строительства города Астаны"

Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Объект: «Строительство приемно-диагностического комплекса с объединением городской многопрофильной больницы № 2 и Перинатального центра № 1, расположенного по адресу г. Нур-Султан, район «Есиль», улица Т. Рыскулова, район домов № 6 и 8»

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 67

за август 2025 года

Электрооборудование

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Силовое электрооборудование									
			Вводные устройства									
			ВРУ №1, №2, №3, №4, №15									
1	1	1121-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Устройства вводно-распределительные. Монтаж**	шкаф	5	37032,14	1211,19	185161	6056	93559	63698	268 768
			НР - 72%; СП - 8%			17109,13	584,80	85546	2924		19909	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	2	515-301-0313 РСНБ РК 2022	**Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-48-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А**	шт.	5	1109205,00	--	5546025	--		--	5 546 025
						--	--	--	--	5546025	--	
			ИБП1									
3	3	1310-0412-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	**Шкаф. Монтаж на полу**	шт.	1	38912,06	4850,55	38912	4850	3847	19384	62 960
			НР - 61%; СП - 8%			30214,80	1562,30	30215	1562		4664	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	4	Перечень, поз.65	**Источник бесперебойного питания 300кВА размерами ВхШхГ (1970х600х850), 465кг, ИБП EasyUPS 3L, E3LUPS300KHS, Schneider Electric**	к-т	1	64027469,38	--	64027469	--		--	64 027 469
						--	--	--	--	64027469	--	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
5	5	Перечень, поз.66	Сетевая карта 3 серии для ИБП, E3SOPT001, Schneider Electric	шт	1	365013,97	--	365014	--		--	365 014
						--	--	--	--	365014	--	
6	6	Перечень, поз.67	Панель байпаса технического обслуживания, настенного монтажа 10-400 кВа для 3-х фазного ИБП, E3MBP60K400H, Schneider Electric	шт	1	5982356,34	--	5982356	--		--	5 982 356
						--	--	--	--	5982356	--	
7	7	Перечень, поз.68	Батарея XP12V3000 12V VRLA, BATTXP12V30000GNB, Schneider Electric	шт	138	448022,85	--	61827153	--		--	61 827 153
						--	--	--	--	61827153	--	
8	8	Перечень, поз.69	Аккумуляторная стойка в сборе, QBATTRACK-QATE28260-00, Schneider Electric	шт	1	3686523,07	--	3686523	--		--	3 686 523
						--	--	--	--	3686523	--	
9	9	Перечень, поз.70	Автоматический выключатель для ИБП, E3MBBB100K200H, Schneider Electric	шт	2	2509610,67	--	5019221	--		--	5 019 221
						--	--	--	--	5019221	--	
			АВР1									
10	10	1308-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	52018,97	11189,50	52019	11190	3902	30561	89 186
			НР - 72%; СП - 8%			36927,02	5518,89	36927	5519		6606	
11	11	Перечень, поз.71	Устройство автоматического ввода резерва (АВР) на 2 ввода, УАВР-ШУ8253-62А2 УХЛ4	к-т	1	834198,75	--	834199	--		--	834 199
						--	--	--	--	834199	--	
			АВР2									
12	12	1308-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	52018,97	11189,50	52019	11190	3902	30561	89 186
			НР - 72%; СП - 8%			36927,02	5518,89	36927	5519		6606	
13	13	Перечень, поз.71	Устройство автоматического ввода резерва (АВР) на 2 ввода, УАВР-ШУ8253-62А2 УХЛ4	к-т	1	834198,75	--	834199	--		--	834 199
						--	--	--	--	834199	--	
			ЯУ1									
14	14	1308-0305-0911 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Щитки осветительные массой до 40 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	18313,47	997,61	18313	998	2562	10970	31 626
			НР - 72%; СП - 8%			14753,15	482,90	14753	483		2343	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
15	15	247-201-0828 РСНБ РК 2022	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 5-0 У2 IP54	шт.	1	52158,00	--	52158	--	52158	--	56 331
			СП - 8%			--	--	--	--		4173	
16	16	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1	3069,72	--	3070	--	31	2188	5 679
			НР - 72%; СП - 8%			3039,15	--	3039	--		421	
17	17	247-204-3431 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА88 37 3Р 400А 35кА с электронным расцепителем МР 211	шт.	1	158340,00	--	158340	--	158340	--	171 007
			СП - 8%			--	--	--	--		12667	
18	18	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	2747,00	139,87	2747	140	40	1898	5 017
			НР - 72%; СП - 8%			2567,05	68,99	2567	69		372	
19	19	247-301-0231 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, САР4-Э721 TX PLC IP P II RS, 10(100) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	127680,00	--	127680	--	127680	--	137 894
			СП - 8%			--	--	--	--		10214	
20	20	1308-0103-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	3	8428,74	687,48	25286	2062	6181	12970	41 316
			НР - 72%; СП - 8%			5681,08	323,49	17043	970		3060	
21	21	247-302-0701 РСНБ РК 2022	Трансформатор тока опорный ГОСТ 7746-2015, марки ТОП-0,66 У3 номинальный первичный ток от 50 до 300 А, класс точности 0,5,	шт.	3	5062,00	--	15186	--	15186	--	16 401
			СП - 8%			--	--	--	--		1215	
22	22	1310-0702-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	1	1461,90	--	1462	--	14	883	2 533
			НР - 61%; СП - 8%			1448,07	--	1448	--		188	
23	23	247-202-1202 РСНБ РК 2022 прим.	Коробка ответвительная, клеммная типа У615 У2, пластиковый ввод IP54	шт.	1	54010,00	--	54010	--	54010	--	58 331
			СП - 8%			--	--	--	--		4321	
			ВРУ №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12, №16									
24	24	1121-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	9	37032,14	1211,19	333289	10901	168406	114657	483 781
			НР - 72%; СП - 8%			17109,13	584,80	153982	5263		35836	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	25	515-301-0303 РСНБ РК 2022	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-13-10 (вводная панель), номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А	шт.	1	1519618,00	--	1519618	--		--	1 519 618
						--	--	--	--	1519618	--	
26	26	515-301-0313 РСНБ РК 2022	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-48-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А	шт.	7	1109205,00	--	7764435	--		--	7 764 435
						--	--	--	--	7764435	--	
27	27	Перечень, поз.73	ВРУ №12. Устройство вводное, IP31, ВРУ1-19-90-УХЛ 4	к-т	1	1084664,73	--	1084665	--		--	1 084 665
						--	--	--	--	1084665	--	
			ИБП2									
28	34	1310-0412-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Шкаф. Монтаж на полу	шт.	1	38912,06	4850,55	38912	4850	3847	19384	62 960
			НР - 61%; СП - 8%			30214,80	1562,30	30215	1562		4664	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	35	Перечень, поз.78	Источник бесперебойного питания 120кВа/108кВт со встроенными аккумуляторами размерами ВхШхГ (1485х522х847), с трансформатором, 1045кг, MGE Galaxy 5500, Galaxy VS UPS 120kW 400V for External Batteries, Start up 5x8, GVSUPS120KHS, Schneider Electric	к-т	1	35351732,58	--	35351733	--		--	35 351 733
						--	--	--	--	35351733	--	
30	36	Перечень, поз.79	Аккумуляторная батарея SWL3300 Yuasa VRLA 12V Battery, BATTSWL3300YU, Schneider Electric	шт	44	582202,29	--	25616901	--		--	25 616 901
						--	--	--	--	25616901	--	
31	37	Перечень, поз.80	Пустой батарейный шкаф, ширина 700мм (Empty Battery Cabinet, 700 Wide), GVEBC7, Schneider Electric	шт	1	3523916,22	--	3523916	--		--	3 523 916
						--	--	--	--	3523916	--	
32	38	Перечень, поз.81	Автомат защиты 100-200кВА для ИБП Galaxy VS (Galaxy VS Battery Breaker Kit 100-200kW 400V), GVSBBK100K200H, Schneider Electric	шт	1	2244662,72	--	2244663	--		--	2 244 663
						--	--	--	--	2244663	--	
33	39	Перечень, поз.82	Пустой батарейный шкаф, ширина 1100мм (Empty Battery Cabinet, 1100 Wide), GVEBC11, Schneider Electric	шт	1	4224378,34	--	4224378	--		--	4 224 378
						--	--	--	--	4224378	--	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			ВРУ №13									
34	40	1121-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	1	37032,14	1211,19	37032	1211	18712	12740	53 753
			НР - 72%; СП - 8%			17109,13	584,80	17109	585		3982	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	41	Перечень, поз.74	ВРУ №13. Устройство вводное, IP31, ВРУ1-19-90-УХЛ 4	к-т	1	2324957,14	--	2324957	--		--	2 324 957
						--	--	--	--	2324957	--	
			ЯРВ2									
36	42	1308-0303-0420 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Шкаф с одним двухполюсным рубильником на ток до 1000 А. Установка на конструкции на полу	шт.	1	57291,86	2372,70	57292	2373	27873	20224	83 717
			НР - 72%; СП - 8%			27046,17	1042,91	27046	1043		6201	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	43	Перечень, поз.77	Ящик с рубильником ЯРВ 630А/630А	к-т	1	1849045,98	--	1849046	--	1849046	--	1 996 970
			СП - 8%			--	--	--	--		147924	
			ИБП3									
38	48	1310-0412-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Шкаф. Монтаж на полу	шт.	1	38912,06	4850,55	38912	4850	3847	19384	62 960
			НР - 61%; СП - 8%			30214,80	1562,30	30215	1562		4664	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	49	Перечень, поз.84	Источник бесперебойного питания 160кВа/144кВт со встроенными аккумуляторами размерами ВхШхГ (1970x1052x854), 699кг, MGE Galaxy 7000, Galaxy VM 160kVa UPS Single 400-400 V with Backfeed protection, Start up 5x8, GVMSB160KHS, Schneider Electric	к-т	1	63133697,90	--	63133698	--		--	63 133 698
						--	--	--	--	63133698	--	
40	50	Перечень, поз.85	Комплект автоматических выключателей 630A EL для Galaxy VM (Galaxy VM Battery Breaker Kit 630F EL), GVMBBK630EL, Schneider Electric	шт	1	2055901,82	--	2055902	--		--	2 055 902
						--	--	--	--	2055902	--	
41	51	Перечень, поз.86	Сменные аккумуляторы АКБ для ИБП (XP12V2500 Exide 12V VRLA Battery), BATTXP12V2500GNB, Schneider Electric	шт	84	395715,62	--	33240112	--		--	33 240 112
						--	--	--	--	33240112	--	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
42	52	Перечень, поз.87	Классический батарейный шкаф EL для ИБП Galaxy VM, широкий, пустой (Galaxy VM UPS Classical Battery Cabinet Wide Empty EL), GVMCBCABWEL, Schneider Electric	шт	2	5478614,48	--	10957229	--		--	10 957 229
						--	--	--	--	10957229	--	
			ВРУ №14									
43	53	1121-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	1	37032,14	1211,19	37032	1211	18712	12740	53 753
			НР - 72%; СП - 8%			17109,13	584,80	17109	585		3982	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	54	Перечень, поз.75	ВРУ №14. Устройство вводное, IP31, ВРУ1-18-80-УХЛ 4	к-т	1	864550,45	--	864550	--		--	864 550
						--	--	--	--	864550	--	
			ЩСВ-0.1									
45	64	1308-0305-0910 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	11534,54	292,38	11535	292	2391	6473	19 448
			НР - 72%; СП - 8%			8851,89	137,97	8852	138		1441	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	65	247-201-0108 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 72з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	22820,00	--	22820	--	22820	--	24 646
			СП - 8%			--	--	--	--		1826	
47	66	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат. Установка	шт.	32	3069,72	--	98231	--	978	70022	181 713
			НР - 72%; СП - 8%			3039,15	--	97253	--		13460	
48	67	1308-0303-1011 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Пускатели магнитные общего назначения на ток до 40 А. Сборка из нескольких устанавливаемых на конструкции на стене или колонне	пускатель	3	12490,82	178,99	37472	537	19892	12420	53 884
			НР - 72%; СП - 8%			5681,08	68,99	17043	207		3991	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49	68	1308-0303-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Переключатель универсальный пылеводозащищенный количество секций до 4. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	9512,42	36,22	19025	72	7948	7923	29 104
			НР - 72%; СП - 8%			5502,32	--	11005	--		2156	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
50	69	247-204-2524 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А	шт.	1	2007,00	--	2007	--	2007	--	2 168
			СП - 8%			--	--	--	--		161	
51	70	247-204-1647 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	2	2428,00	--	4856	--	4856	--	5 244
			СП - 8%			--	--	--	--		388	
52	71	247-204-1648 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	2267,00	--	4534	--	4534	--	4 897
			СП - 8%			--	--	--	--		363	
53	72	247-204-1604 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 2А 4,5 кА "С"	шт.	1	1124,00	--	1124	--	1124	--	1 214
			СП - 8%			--	--	--	--		90	
54	73	247-204-1609 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	2	688,00	--	1376	--	1376	--	1 486
			СП - 8%			--	--	--	--		110	
55	74	247-204-0170 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	3	3982,00	--	11946	--	11946	--	12 902
			СП - 8%			--	--	--	--		956	
56	75	247-204-0342 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С10 30 мА	шт.	1	5012,00	--	5012	--	5012	--	5 413
			СП - 8%			--	--	--	--		401	
57	76	247-204-0346 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С16 30 мА	шт.	1	5012,00	--	5012	--	5012	--	5 413
			СП - 8%			--	--	--	--		401	
58	77	247-204-4904 РСНБ РК 2022 прим.	Выключатель автоматический ГОСТ IEC 60947-2-2014, типа ВА-431 3Р 0,4-0,63А 100кА (АПД-32 0,4-0,63А)	шт.	6	8096,00	--	48576	--	48576	--	52 462
			СП - 8%			--	--	--	--		3886	
59	78	247-204-4906 РСНБ РК 2022 прим.	Выключатель автоматический ГОСТ IEC 60947-2-2014, типа ВА-431 3Р 1-1,6А 100кА (АПД-32 1-1,6А)	шт.	1	8147,00	--	8147	--	8147	--	8 799
			СП - 8%			--	--	--	--		652	
60	79	247-204-4907 РСНБ РК 2022 прим.	Выключатель автоматический ГОСТ IEC 60947-2-2014, типа ВА-431 3Р 1,6-2,5А 100кА (АПД-32 1,6-2,5А)	шт.	1	8147,00	--	8147	--	8147	--	8 799
			СП - 8%			--	--	--	--		652	
61	80	247-204-5865 РСНБ РК 2022 прим.	Контакт для выключателя автоматического Контакт дополнительный боковой 1НО+1НЗ для ВА-431 (дополнительный контакт к АПД-32)	шт.	8	3540,00	--	28320	--	28320	--	30 586

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		2266	
62	81	247-208-0505 РСНБ РК 2022 прим.	**Контактор с катушкой на постоянный ток типа КМИп 11810, 18 А, 110 В/АС-3, 1НО (Контактор А9С23512)**	шт.	3	13166,00	--	39498	--	39498	--	42 658
			СП - 8%			--	--	--	--		3160	
63	82	247-208-1101 РСНБ РК 2022 прим.	**Пускатель магнитный типа LE 1-1210, закрытый с тепловым реле, 12А 220/380V, IP 55 (Магнитный пускатель КМЭ)**	шт.	2	8753,00	--	17506	--	17506	--	18 906
			СП - 8%			--	--	--	--		1400	
64	83	247-206-0212 РСНБ РК 2022	**Переключатель ГОСТ IEC 60947-5-1-2014, типа ПЕ-22 на 2 фиксированных положения I-O стандартная ручка 1НО+1НЗ ANC-2, диаметр 22 мм (Переключатель однополюсный)**	шт.	2	1839,00	--	3678	--	3678	--	3 972
			СП - 8%			--	--	--	--		294	
65	84	247-208-1102 РСНБ РК 2022 прим.	**Пускатель магнитный типа LE 1-2510, закрытый с тепловым реле, 25А 220V, IP 55 (Магнитный пускатель КМЭ)**	шт.	1	11935,00	--	11935	--	11935	--	12 890
			СП - 8%			--	--	--	--		955	
66	85	247-208-0806 РСНБ РК 2022	**Катушка управления для КМИ от 25 А до 32 А, 24 В**	шт.	1	1364,00	--	1364	--	1364	--	1 473
			СП - 8%			--	--	--	--		109	
			ЩСК-0.1									
67	86	1308-0305-0909 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями**	шт.	1	11358,96	150,99	11359	151	2356	6423	19 205
			НР - 72%; СП - 8%			8851,89	68,99	8852	69		1423	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68	87	247-201-0105 РСНБ РК 2022	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	1	10915,00	--	10915	--	10915	--	11 788
			СП - 8%			--	--	--	--		873	
69	88	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	8	3069,72	--	24558	--	245	17506	45 429
			НР - 72%; СП - 8%			3039,15	--	24313	--		3365	
70	89	1308-0303-1011 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	**Пускатели магнитные общего назначения на ток до 40 А. Сборка из нескольких устанавливаемых на конструкции на стене или колонне**	пускатель	1	12490,82	178,99	12491	179	6631	4140	17 962
			НР - 72%; СП - 8%			5681,08	68,99	5681	69		1330	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
71	90	247-204-2528 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 80 А	шт.	1	2965,00	--	2965	--	2965	--	3 202
			СП - 8%			--	--	--	--		237	
72	91	247-204-0346 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С16 30 мА	шт.	3	5012,00	--	15036	--	15036	--	16 239
			СП - 8%			--	--	--	--		1203	
73	92	247-204-0458 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 4Р С32 30 мА	шт.	2	9535,00	--	19070	--	19070	--	20 596
			СП - 8%			--	--	--	--		1526	
74	93	247-204-0454 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 4Р С25 30 мА	шт.	2	8940,00	--	17880	--	17880	--	19 310
			СП - 8%			--	--	--	--		1430	
75	94	247-208-1565 РСНБ РК 2022	Контактор малогабаритный КМЭ 8011, 80А 24В NO+NC	шт.	1	27232,00	--	27232	--	27232	--	29 411
			СП - 8%			--	--	--	--		2179	
76	95	247-208-0806 РСНБ РК 2022	Катушка управления для КМИ от 25 А до 32 А, 24 В	шт.	1	1364,00	--	1364	--	1364	--	1 473
			СП - 8%			--	--	--	--		109	
			ЩСН-0.1									
77	106	1308-0305-0909 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	11358,96	150,99	11359	151	2356	6423	19 205
			НР - 72%; СП - 8%			8851,89	68,99	8852	69		1423	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78	107	247-201-0119 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-0 У2 IP54	шт.	1	13410,00	--	13410	--	13410	--	14 483
			СП - 8%			--	--	--	--		1073	
79	108	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат. Установка	шт.	10	3069,72	--	30697	--	305	21882	56 785
			НР - 72%; СП - 8%			3039,15	--	30392	--		4206	
80	109	1308-0303-1011 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Пускатели магнитные общего назначения на ток до 40 А. Сборка из нескольких устанавливаемых на конструкции на стене или колонне	пускатель	8	12490,82	178,99	99927	1432	53046	33120	143 691
			НР - 72%; СП - 8%			5681,08	68,99	45449	552		10644	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
81	110	247-204-2521 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 16 А	шт.	1	2370,00	--	2370	--	2370	--	2 560
			СП - 8%			--	--	--	--		190	
82	111	247-204-1608 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	2	942,00	--	1884	--	1884	--	2 035
			СП - 8%			--	--	--	--		151	
83	112	247-204-1609 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	4	688,00	--	2752	--	2752	--	2 972
			СП - 8%			--	--	--	--		220	
84	113	247-204-1646 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	2	2444,00	--	4888	--	4888	--	5 279
			СП - 8%			--	--	--	--		391	
85	114	247-204-1648 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	2267,00	--	2267	--	2267	--	2 448
			СП - 8%			--	--	--	--		181	
86	115	247-208-1101 РСНБ РК 2022 прим.	Пускатель магнитный типа LE 1-1210, закрытый с тепловым реле, 12А 220/380V, IP 55 (Магнитный пускатель КМЭ)	шт.	8	8753,00	--	70024	--	70024	--	75 626
			СП - 8%			--	--	--	--		5602	
			ЩСВ-1.1									
87	116	1308-0305-0910 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	11534,54	292,38	11535	292	2391	6473	19 448
			НР - 72%; СП - 8%			8851,89	137,97	8852	138		1441	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88	117	247-201-0120 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-0 У2 IP54	шт.	1	20245,00	--	20245	--	20245	--	21 865
			СП - 8%			--	--	--	--		1620	
89	118	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат. Установка	шт.	15	3069,72	--	46046	--	459	32823	85 178
			НР - 72%; СП - 8%			3039,15	--	45587	--		6309	
90	119	247-204-2521 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 16 А	шт.	1	2370,00	--	2370	--	2370	--	2 560
			СП - 8%			--	--	--	--		190	
91	120	247-204-0170 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	10	3982,00	--	39820	--	39820	--	43 006
			СП - 8%			--	--	--	--		3186	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
92	121	247-204-8505 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический пуска двигателя АПД-32 0,63-1,0А	шт.	1	9890,00	--	9890	--	9890	--	10 681
			СП - 8%			--	--	--	--		791	
93	122	247-204-5865 РСНБ РК 2022 прим.	Контакт для выключателя автоматического Контакт дополнительный боковой 1НО+1НЗ для ВА-431 (дополнительный контакт к АПД-32)	шт.	1	3540,00	--	3540	--	3540	--	3 823
			СП - 8%			--	--	--	--		283	
94	123	247-204-1604 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 2А 4,5 кА "С"	шт.	1	1124,00	--	1124	--	1124	--	1 214
			СП - 8%			--	--	--	--		90	
95	124	247-208-1518 РСНБ РК 2022	Контактор малогабаритный КМЭ 1210, 12А 380В 1NC	шт.	1	5041,00	--	5041	--	5041	--	5 444
			СП - 8%			--	--	--	--		403	
96	125	247-208-0801 РСНБ РК 2022	Катушка управления для КМИ от 9 А до 18 А, 24 В	шт.	1	1205,00	--	1205	--	1205	--	1 301
			СП - 8%			--	--	--	--		96	
			ЩСВ-6.2									
97	126	1308-0305-0910 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	11534,54	292,38	11535	292	2391	6473	19 448
			НР - 72%; СП - 8%			8851,89	137,97	8852	138		1441	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
98	127	247-201-0121 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 48з-0 У2 IP54	шт.	1	22492,00	--	22492	--	22492	--	24 291
			СП - 8%			--	--	--	--		1799	
99	128	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат. Установка	шт.	17	3069,72	--	52185	--	519	37199	96 535
			НР - 72%; СП - 8%			3039,15	--	51666	--		7151	
100	129	247-204-2522 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2007,00	--	2007	--	2007	--	2 168
			СП - 8%			--	--	--	--		161	
101	130	247-204-1647 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	2	2428,00	--	4856	--	4856	--	5 244
			СП - 8%			--	--	--	--		388	
102	131	247-204-1649 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	1	2390,00	--	2390	--	2390	--	2 581
			СП - 8%			--	--	--	--		191	
103	132	247-204-1604 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 2А 4,5 кА "С"	шт.	4	1124,00	--	4496	--	4496	--	4 856

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		360	
104	133	247-204-8504 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический пуска двигателя АПД-32 0,4-0,63А**	шт.	3	11780,00	--	35340	--	35340	--	38 167
			СП - 8%			--	--	--	--		2827	
105	134	247-204-8505 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический пуска двигателя АПД-32 0,63-1,0А**	шт.	1	9890,00	--	9890	--	9890	--	10 681
			СП - 8%			--	--	--	--		791	
106	135	247-204-5865 РСНБ РК 2022 прим.	**Контакт для выключателя автоматического Контакт дополнительный боковой 1НО+1НЗ для ВА-431 (дополнительный контакт к АПД-32)**	шт.	4	3540,00	--	14160	--	14160	--	15 293
			СП - 8%			--	--	--	--		1133	
107	136	247-204-0346 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С16 30 мА**	шт.	1	5012,00	--	5012	--	5012	--	5 413
			СП - 8%			--	--	--	--		401	
			ЩСК-3.1									
108	151	1308-0305-0910 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	**Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка на стене распорными дюбелями**	шт.	1	11534,54	292,38	11535	292	2391	6473	19 448
			НР - 72%; СП - 8%			8851,89	137,97	8852	138		1441	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
109	152	247-201-0120 РСНБ РК 2022	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-0 У2 IP54**	шт.	1	20245,00	--	20245	--	20245	--	21 865
			СП - 8%			--	--	--	--		1620	
110	153	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	6	3069,72	--	18418	--	183	13129	34 071
			НР - 72%; СП - 8%			3039,15	--	18235	--		2524	
111	154	1308-0303-1011 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	**Пускатели магнитные общего назначения на ток до 40 А. Сборка из нескольких устанавливаемых на конструкции на стене или колонне**	пускатель	1	12490,82	178,99	12491	179	6631	4140	17 962
			НР - 72%; СП - 8%			5681,08	68,99	5681	69		1330	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
112	155	247-204-2523 РСНБ РК 2022	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А**	шт.	1	2007,00	--	2007	--	2007	--	2 168
			СП - 8%			--	--	--	--		161	
113	156	247-204-0346 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С16 30 мА**	шт.	2	5012,00	--	10024	--	10024	--	10 826

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		802	
114	157	247-208-1530 РСНБ РК 2022	**Контактор малогабаритный КМЭ 2510, 25А 24В 1NC**	шт.	1	7720,00	--	7720	--	7720	--	8 338
			СП - 8%			--	--	--	--		618	
115	158	247-208-0806 РСНБ РК 2022	**Катушка управления для КМИ от 25 А до 32 А, 24 В**	шт.	1	1364,00	--	1364	--	1364	--	1 473
			СП - 8%			--	--	--	--		109	
116	159	247-204-0454 РСНБ РК 2022 прим.	**Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 4Р С25 30 мА**	шт.	2	8940,00	--	17880	--	17880	--	19 310
			СП - 8%			--	--	--	--		1430	
117	160	247-204-0170 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА**	шт.	1	3982,00	--	3982	--	3982	--	4 301
			СП - 8%			--	--	--	--		319	
			ЩСК-4.1									
118	161	1308-0305-0909 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями**	шт.	1	11358,96	150,99	11359	151	2356	6423	19 205
			НР - 72%; СП - 8%			8851,89	68,99	8852	69		1423	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
119	162	247-201-0119 РСНБ РК 2022	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-0 У2 IP54**	шт.	1	13410,00	--	13410	--	13410	--	14 483
			СП - 8%			--	--	--	--		1073	
120	163	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	7	3069,72	--	21488	--	214	15317	39 750
			НР - 72%; СП - 8%			3039,15	--	21274	--		2944	
121	164	1308-0303-1011 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	**Пускатели магнитные общего назначения на ток до 40 А. Сборка из нескольких устанавливаемых на конструкции на стене или колонне**	пускатель	1	12490,82	178,99	12491	179	6631	4140	17 962
			НР - 72%; СП - 8%			5681,08	68,99	5681	69		1330	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
122	165	247-204-2526 РСНБ РК 2022	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 50 А**	шт.	1	2965,00	--	2965	--	2965	--	3 202
			СП - 8%			--	--	--	--		237	
123	166	247-204-0346 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С16 30 мА**	шт.	4	5012,00	--	20048	--	20048	--	21 652
			СП - 8%			--	--	--	--		1604	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
124	167	247-208-1530 РСНБ РК 2022	Контактор малогабаритный КМЭ 2510, 25А 24В 1NC	шт.	1	7720,00	--	7720	--	7720	--	8 338
			СП - 8%			--	--	--	--		618	
125	168	247-208-0806 РСНБ РК 2022	Катушка управления для КМИ от 25 А до 32 А, 24 В	шт.	1	1364,00	--	1364	--	1364	--	1 473
			СП - 8%			--	--	--	--		109	
126	169	247-204-0362 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С40 30 мА	шт.	2	5505,00	--	11010	--	11010	--	11 891
			СП - 8%			--	--	--	--		881	
			ЩСМ-0.1									
127	189	1308-0305-0909 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	11358,96	150,99	11359	151	2356	6423	19 205
			НР - 72%; СП - 8%			8851,89	68,99	8852	69		1423	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
128	190	247-201-0102 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6762,00	--	6762	--	6762	--	7 303
			СП - 8%			--	--	--	--		541	
129	191	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат. Установка	шт.	5	3069,72	--	15349	--	153	10941	28 393
			НР - 72%; СП - 8%			3039,15	--	15196	--		2103	
130	192	247-204-2523 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	1	2007,00	--	2007	--	2007	--	2 168
			СП - 8%			--	--	--	--		161	
131	193	247-204-0170 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	3	3982,00	--	11946	--	11946	--	12 902
			СП - 8%			--	--	--	--		956	
132	194	247-204-0350 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С20 30 мА	шт.	1	5012,00	--	5012	--	5012	--	5 413
			СП - 8%			--	--	--	--		401	
			ЩСМ-1.1									
133	195	1308-0305-0910 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	11534,54	292,38	11535	292	2391	6473	19 448
			НР - 72%; СП - 8%			8851,89	137,97	8852	138		1441	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
134	196	247-201-0106 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 48з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	14030,00	--	14030	--	14030	--	15 152
			СП - 8%			--	--	--	--		1122	
135	197	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат. Установка	шт.	18	3069,72	--	55255	--	550	39387	102 214
			НР - 72%; СП - 8%			3039,15	--	54705	--		7571	
136	198	247-204-2524 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А	шт.	1	2007,00	--	2007	--	2007	--	2 168
			СП - 8%			--	--	--	--		161	
137	199	247-204-0170 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	4	3982,00	--	15928	--	15928	--	17 202
			СП - 8%			--	--	--	--		1274	
138	200	247-204-0342 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С10 30 мА	шт.	3	5012,00	--	15036	--	15036	--	16 239
			СП - 8%			--	--	--	--		1203	
139	201	247-204-0346 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С16 30 мА	шт.	7	5012,00	--	35084	--	35084	--	37 891
			СП - 8%			--	--	--	--		2807	
140	202	247-204-0350 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С20 30 мА	шт.	3	5012,00	--	15036	--	15036	--	16 239
			СП - 8%			--	--	--	--		1203	
			ЩСМ-2.1									
141	203	1308-0305-0911 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Щитки осветительные массой до 40 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	18313,47	997,61	18313	998	2562	10970	31 626
			НР - 72%; СП - 8%			14753,15	482,90	14753	483		2343	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
142	204	247-201-0123 РСНБ РК 2022 прим.	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 72з-0 У2	шт.	1	30483,00	--	30483	--	30483	--	32 922
			СП - 8%			--	--	--	--		2439	
143	205	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат. Установка	шт.	35	3069,72	--	107440	--	1070	76587	198 749
			НР - 72%; СП - 8%			3039,15	--	106370	--		14722	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
144	206	247-204-2529 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 100 А	шт.	1	2510,00	--	2510	--	2510	--	2 711
			СП - 8%			--	--	--	--		201	
145	207	247-204-0170 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	14	3982,00	--	55748	--	55748	--	60 208
			СП - 8%			--	--	--	--		4460	
146	208	247-204-0342 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С10 30 мА	шт.	6	5012,00	--	30072	--	30072	--	32 478
			СП - 8%			--	--	--	--		2406	
147	209	247-204-0346 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С16 30 мА	шт.	13	5012,00	--	65156	--	65156	--	70 368
			СП - 8%			--	--	--	--		5212	
148	210	247-204-1652 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	1	2276,00	--	2276	--	2276	--	2 458
			СП - 8%			--	--	--	--		182	
			ЩСМ-3.1									
149	211	1308-0305-0910 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	11534,54	292,38	11535	292	2391	6473	19 448
			НР - 72%; СП - 8%			8851,89	137,97	8852	138		1441	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
150	212	247-201-0105 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	10915,00	--	10915	--	10915	--	11 788
			СП - 8%			--	--	--	--		873	
151	213	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат. Установка	шт.	15	3069,72	--	46046	--	459	32823	85 178
			НР - 72%; СП - 8%			3039,15	--	45587	--		6309	
152	214	247-204-2527 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 63 А	шт.	1	2510,00	--	2510	--	2510	--	2 711
			СП - 8%			--	--	--	--		201	
153	215	247-204-0170 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	4	3982,00	--	15928	--	15928	--	17 202
			СП - 8%			--	--	--	--		1274	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
154	216	247-204-0342 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С10 30 мА	шт.	3	5012,00	--	15036	--	15036	--	16 239
			СП - 8%			--	--	--	--		1203	
155	217	247-204-0346 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С16 30 мА	шт.	6	5012,00	--	30072	--	30072	--	32 478
			СП - 8%			--	--	--	--		2406	
156	218	247-204-1652 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	1	2276,00	--	2276	--	2276	--	2 458
			СП - 8%			--	--	--	--		182	
			ЩСМ-4.1									
157	219	1308-0305-0909 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	11358,96	150,99	11359	151	2356	6423	19 205
			НР - 72%; СП - 8%			8851,89	68,99	8852	69		1423	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
158	220	247-201-0104 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8376,00	--	8376	--	8376	--	9 046
			СП - 8%			--	--	--	--		670	
159	221	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат. Установка	шт.	7	3069,72	--	21488	--	214	15317	39 750
			НР - 72%; СП - 8%			3039,15	--	21274	--		2944	
160	222	247-204-2521 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 16 А	шт.	1	2370,00	--	2370	--	2370	--	2 560
			СП - 8%			--	--	--	--		190	
161	223	247-204-0170 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	6	3982,00	--	23892	--	23892	--	25 803
			СП - 8%			--	--	--	--		1911	
			ЩСМ-5.1									
162	224	1308-0305-0909 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	11358,96	150,99	11359	151	2356	6423	19 205
			НР - 72%; СП - 8%			8851,89	68,99	8852	69		1423	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
163	225	247-201-0103 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7940,00	--	7940	--	7940	--	8 575

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		635	
164	226	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	6	3069,72	--	18418	--	183	13129	34 071
			НР - 72%; СП - 8%			3039,15	--	18235	--		2524	
165	227	247-204-2522 РСНБ РК 2022	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А**	шт.	1	2007,00	--	2007	--	2007	--	2 168
			СП - 8%			--	--	--	--		161	
166	228	247-204-0170 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА**	шт.	2	3982,00	--	7964	--	7964	--	8 601
			СП - 8%			--	--	--	--		637	
167	229	247-204-0346 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С16 30 мА**	шт.	3	5012,00	--	15036	--	15036	--	16 239
			СП - 8%			--	--	--	--		1203	
			ЩС-0.1									
168	230	1308-0305-0909 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями**	шт.	1	11358,96	150,99	11359	151	2356	6423	19 205
			НР - 72%; СП - 8%			8851,89	68,99	8852	69		1423	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
169	231	247-201-0104 РСНБ РК 2022	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	1	8376,00	--	8376	--	8376	--	9 046
			СП - 8%			--	--	--	--		670	
170	232	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	8	3069,72	--	24558	--	245	17506	45 429
			НР - 72%; СП - 8%			3039,15	--	24313	--		3365	
171	233	247-204-2522 РСНБ РК 2022	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А**	шт.	1	2007,00	--	2007	--	2007	--	2 168
			СП - 8%			--	--	--	--		161	
172	234	247-204-0346 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С16 30 мА**	шт.	5	5012,00	--	25060	--	25060	--	27 065
			СП - 8%			--	--	--	--		2005	
173	235	247-204-0170 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА**	шт.	2	3982,00	--	7964	--	7964	--	8 601

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		637	
			ЩС-1.1									
174	242	1308-0305-0910 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	**Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка на стене распорными дюбелями**	шт.	1	11534,54	292,38	11535	292	2391	6473	19 448
			НР - 72%; СП - 8%			8851,89	137,97	8852	138		1441	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
175	243	247-201-0105 РСНБ РК 2022	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	1	10915,00	--	10915	--	10915	--	11 788
			СП - 8%			--	--	--	--		873	
176	244	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	17	3069,72	--	52185	--	519	37199	96 535
			НР - 72%; СП - 8%			3039,15	--	51666	--		7151	
177	245	247-204-2522 РСНБ РК 2022	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А**	шт.	1	2007,00	--	2007	--	2007	--	2 168
			СП - 8%			--	--	--	--		161	
178	246	247-204-0346 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С16 30 мА**	шт.	12	5012,00	--	60144	--	60144	--	64 956
			СП - 8%			--	--	--	--		4812	
179	247	247-204-0170 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА**	шт.	2	3982,00	--	7964	--	7964	--	8 601
			СП - 8%			--	--	--	--		637	
180	248	247-204-1608 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"**	шт.	2	942,00	--	1884	--	1884	--	2 035
			СП - 8%			--	--	--	--		151	
			ЩС-2.1									
181	256	1308-0305-0909 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями**	шт.	1	11358,96	150,99	11359	151	2356	6423	19 205
			НР - 72%; СП - 8%			8851,89	68,99	8852	69		1423	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
182	257	247-201-0104 РСНБ РК 2022	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	1	8376,00	--	8376	--	8376	--	9 046
			СП - 8%			--	--	--	--		670	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
183	258	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат. Установка	шт.	7	3069,72	--	21488	--	214	15317	39 750
			НР - 72%; СП - 8%			3039,15	--	21274	--		2944	
184	259	247-204-2522 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2007,00	--	2007	--	2007	--	2 168
			СП - 8%			--	--	--	--		161	
185	260	247-204-0346 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С16 30 мА	шт.	4	5012,00	--	20048	--	20048	--	21 652
			СП - 8%			--	--	--	--		1604	
186	261	247-204-0170 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	2	3982,00	--	7964	--	7964	--	8 601
			СП - 8%			--	--	--	--		637	
			ЩС-3.1									
187	267	1308-0305-0910 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	11534,54	292,38	11535	292	2391	6473	19 448
			НР - 72%; СП - 8%			8851,89	137,97	8852	138		1441	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
188	268	247-201-0105 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	10915,00	--	10915	--	10915	--	11 788
			СП - 8%			--	--	--	--		873	
189	269	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат. Установка	шт.	15	3069,72	--	46046	--	459	32823	85 178
			НР - 72%; СП - 8%			3039,15	--	45587	--		6309	
190	270	247-204-2522 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2007,00	--	2007	--	2007	--	2 168
			СП - 8%			--	--	--	--		161	
191	271	247-204-0170 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	1	3982,00	--	3982	--	3982	--	4 301
			СП - 8%			--	--	--	--		319	
192	272	247-204-0342 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С10 30 мА	шт.	1	5012,00	--	5012	--	5012	--	5 413
			СП - 8%			--	--	--	--		401	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
193	273	247-204-0346 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С16 30 мА**	шт.	12	5012,00	--	60144	--	60144	--	64 956
			СП - 8%			--	--	--	--		4812	
			ЩС-4.1									
194	279	1308-0305-0909 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями**	шт.	1	11358,96	150,99	11359	151	2356	6423	19 205
			НР - 72%; СП - 8%			8851,89	68,99	8852	69		1423	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
195	280	247-201-0104 РСНБ РК 2022	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	1	8376,00	--	8376	--	8376	--	9 046
			СП - 8%			--	--	--	--		670	
196	281	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	8	3069,72	--	24558	--	245	17506	45 429
			НР - 72%; СП - 8%			3039,15	--	24313	--		3365	
197	282	247-204-2522 РСНБ РК 2022	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А**	шт.	1	2007,00	--	2007	--	2007	--	2 168
			СП - 8%			--	--	--	--		161	
198	283	247-204-0346 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С16 30 мА**	шт.	6	5012,00	--	30072	--	30072	--	32 478
			СП - 8%			--	--	--	--		2406	
199	284	247-204-0170 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА**	шт.	1	3982,00	--	3982	--	3982	--	4 301
			СП - 8%			--	--	--	--		319	
			ЩС-5.1									
200	291	1308-0305-0910 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	**Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка на стене распорными дюбелями**	шт.	1	11534,54	292,38	11535	292	2391	6473	19 448
			НР - 72%; СП - 8%			8851,89	137,97	8852	138		1441	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
201	292	247-201-0105 РСНБ РК 2022	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	1	10915,00	--	10915	--	10915	--	11 788
			СП - 8%			--	--	--	--		873	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
202	293	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат. Установка	шт.	13	3069,72	--	39906	--	397	28446	73 821
			НР - 72%; СП - 8%			3039,15	--	39509	--		5468	
203	294	247-204-2523 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	1	2007,00	--	2007	--	2007	--	2 168
			СП - 8%			--	--	--	--		161	
204	295	247-204-0342 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С10 30 мА	шт.	1	5012,00	--	5012	--	5012	--	5 413
			СП - 8%			--	--	--	--		401	
205	296	247-204-0346 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С16 30 мА	шт.	10	5012,00	--	50120	--	50120	--	54 130
			СП - 8%			--	--	--	--		4010	
206	297	247-204-0170 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	1	3982,00	--	3982	--	3982	--	4 301
			СП - 8%			--	--	--	--		319	
			ЩСД-0.1									
207	304	1308-0305-0909 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	11358,96	150,99	11359	151	2356	6423	19 205
			НР - 72%; СП - 8%			8851,89	68,99	8852	69		1423	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
208	305	247-201-0102 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6762,00	--	6762	--	6762	--	7 303
			СП - 8%			--	--	--	--		541	
209	306	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат. Установка	шт.	4	3069,72	--	12279	--	122	8753	22 714
			НР - 72%; СП - 8%			3039,15	--	12157	--		1683	
210	307	247-204-2521 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 16 А	шт.	1	2370,00	--	2370	--	2370	--	2 560
			СП - 8%			--	--	--	--		190	
211	308	247-204-0170 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	3	3982,00	--	11946	--	11946	--	12 902
			СП - 8%			--	--	--	--		956	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			ЩСД-6.1									
212	325	1308-0305-0909 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями**	шт.	1	11358,96	150,99	11359	151	2356	6423	19 205
			НР - 72%; СП - 8%			8851,89	68,99	8852	69		1423	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
213	326	247-201-0102 РСНБ РК 2022	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	1	6762,00	--	6762	--	6762	--	7 303
			СП - 8%			--	--	--	--		541	
214	327	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	3	3069,72	--	9209	--	92	6565	17 035
			НР - 72%; СП - 8%			3039,15	--	9117	--		1262	
215	328	247-204-2523 РСНБ РК 2022	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А**	шт.	1	2007,00	--	2007	--	2007	--	2 168
			СП - 8%			--	--	--	--		161	
216	329	247-204-0170 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА**	шт.	2	3982,00	--	7964	--	7964	--	8 601
			СП - 8%			--	--	--	--		637	
			ЩСМ-1									
217	341	1308-0305-0910 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	**Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка на стене распорными дюбелями**	шт.	1	11534,54	292,38	11535	292	2391	6473	19 448
			НР - 72%; СП - 8%			8851,89	137,97	8852	138		1441	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
218	342	247-201-0105 РСНБ РК 2022	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	1	10915,00	--	10915	--	10915	--	11 788
			СП - 8%			--	--	--	--		873	
219	343	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	22	3069,72	--	67534	--	673	48140	124 928
			НР - 72%; СП - 8%			3039,15	--	66861	--		9254	
220	344	247-204-2528 РСНБ РК 2022	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 80 А**	шт.	1	2965,00	--	2965	--	2965	--	3 202
			СП - 8%			--	--	--	--		237	
221	345	247-204-1608 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"**	шт.	4	942,00	--	3768	--	3768	--	4 069

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		301	
222	346	247-204-1610 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	шт.	10	642,00	--	6420	--	6420	--	6 934
			СП - 8%			--	--	--	--		514	
223	347	247-204-1613 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 32А 4,5 кА "С"**	шт.	6	720,00	--	4320	--	4320	--	4 666
			СП - 8%			--	--	--	--		346	
224	348	247-204-1614 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 40А 4,5 кА "С"**	шт.	1	763,00	--	763	--	763	--	824
			СП - 8%			--	--	--	--		61	
			ЩСМ-2									
225	349	1308-0305-0909 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями**	шт.	1	11358,96	150,99	11359	151	2356	6423	19 205
			НР - 72%; СП - 8%			8851,89	68,99	8852	69		1423	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
226	350	247-201-0105 РСНБ РК 2022	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	1	10915,00	--	10915	--	10915	--	11 788
			СП - 8%			--	--	--	--		873	
227	351	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	21	3069,72	--	64464	--	642	45952	119 249
			НР - 72%; СП - 8%			3039,15	--	63822	--		8833	
228	352	247-204-2528 РСНБ РК 2022	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 80 А**	шт.	1	2965,00	--	2965	--	2965	--	3 202
			СП - 8%			--	--	--	--		237	
229	353	247-204-1608 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"**	шт.	2	942,00	--	1884	--	1884	--	2 035
			СП - 8%			--	--	--	--		151	
230	354	247-204-1610 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	шт.	4	642,00	--	2568	--	2568	--	2 773
			СП - 8%			--	--	--	--		205	
231	355	247-204-1611 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 20А 4,5 кА "С"**	шт.	14	724,00	--	10136	--	10136	--	10 947
			СП - 8%			--	--	--	--		811	
			ЩСМ-3									

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
232	356	1308-0305-0909 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями**	шт.	1	11358,96	150,99	11359	151	2356	6423	19 205
			НР - 72%; СП - 8%			8851,89	68,99	8852	69		1423	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
233	357	247-201-0102 РСНБ РК 2022	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	1	6762,00	--	6762	--	6762	--	7 303
			СП - 8%			--	--	--	--		541	
234	358	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	5	3069,72	--	15349	--	153	10941	28 393
			НР - 72%; СП - 8%			3039,15	--	15196	--		2103	
235	359	247-204-2525 РСНБ РК 2022	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 40 А**	шт.	1	2007,00	--	2007	--	2007	--	2 168
			СП - 8%			--	--	--	--		161	
236	360	247-204-1608 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"**	шт.	1	942,00	--	942	--	942	--	1 017
			СП - 8%			--	--	--	--		75	
237	361	247-204-1613 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 32А 4,5 кА "С"**	шт.	3	720,00	--	2160	--	2160	--	2 333
			СП - 8%			--	--	--	--		173	
			ЩСМ-4									
238	362	1308-0305-0910 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	**Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка на стене распорными дюбелями**	шт.	1	11534,54	292,38	11535	292	2391	6473	19 448
			НР - 72%; СП - 8%			8851,89	137,97	8852	138		1441	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
239	363	247-201-0105 РСНБ РК 2022	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	1	10915,00	--	10915	--	10915	--	11 788
			СП - 8%			--	--	--	--		873	
240	364	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	25	3069,72	--	76743	--	764	54705	141 964
			НР - 72%; СП - 8%			3039,15	--	75979	--		10516	
241	365	247-204-2530 РСНБ РК 2022	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 125 А**	шт.	1	2911,00	--	2911	--	2911	--	3 144
			СП - 8%			--	--	--	--		233	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
242	366	247-204-1608 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	2	942,00	--	1884	--	1884	--	2 035
			СП - 8%			--	--	--	--		151	
243	367	247-204-1611 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	20	724,00	--	14480	--	14480	--	15 638
			СП - 8%			--	--	--	--		1158	
244	368	247-204-1613 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	2	720,00	--	1440	--	1440	--	1 555
			СП - 8%			--	--	--	--		115	
			ЩСК-6.1									
245	369	1308-0305-0910 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	11534,54	292,38	11535	292	2391	6473	19 448
			НР - 72%; СП - 8%			8851,89	137,97	8852	138		1441	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
246	370	247-201-0106 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 48з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	14030,00	--	14030	--	14030	--	15 152
			СП - 8%			--	--	--	--		1122	
247	371	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат. Установка	шт.	8	3069,72	--	24558	--	245	17506	45 429
			НР - 72%; СП - 8%			3039,15	--	24313	--		3365	
248	372	1308-0303-1012 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Пускатели магнитные общего назначения на ток до 100 А. Сборка из нескольких устанавливаемых на конструкции на стене или колонне	пускатель	1	15699,63	213,28	15700	213	6965	6185	23 636
			НР - 72%; СП - 8%			8521,62	68,99	8522	69		1751	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
249	373	247-204-2528 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 80 А	шт.	1	2965,00	--	2965	--	2965	--	3 202
			СП - 8%			--	--	--	--		237	
250	374	247-204-0446 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 4Р С16 30 мА	шт.	5	8940,00	--	44700	--	44700	--	48 276
			СП - 8%			--	--	--	--		3576	
251	375	247-208-1106 РСНБ РК 2022 прим.	Пускатель магнитный типа LE 1-2510, закрытый с тепловым реле, 220V, IP 55 (Магнитный пускатель КМЭ)	шт.	1	33529,00	--	33529	--	33529	--	36 211
			СП - 8%			--	--	--	--		2682	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
252	376	247-208-0806 РСНБ РК 2022	Катушка управления для КМИ от 25 А до 32 А, 24 В	шт.	1	1364,00	--	1364	--	1364	--	1 473
			СП - 8%			--	--	--	--		109	
253	377	247-204-0454 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 4Р С25 30 мА	шт.	1	8940,00	--	8940	--	8940	--	9 655
			СП - 8%			--	--	--	--		715	
254	378	247-204-0458 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 4Р С32 30 мА	шт.	1	9535,00	--	9535	--	9535	--	10 298
			СП - 8%			--	--	--	--		763	
			ЩСДС-0.1									
255	379	1308-0305-0909 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	11358,96	150,99	11359	151	2356	6423	19 205
			НР - 72%; СП - 8%			8851,89	68,99	8852	69		1423	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
256	380	247-201-0119 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-0 У2 IP54	шт.	1	13410,00	--	13410	--	13410	--	14 483
			СП - 8%			--	--	--	--		1073	
257	381	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат. Установка	шт.	11	3069,72	--	33767	--	336	24070	62 464
			НР - 72%; СП - 8%			3039,15	--	33431	--		4627	
258	382	247-204-2523 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	1	2007,00	--	2007	--	2007	--	2 168
			СП - 8%			--	--	--	--		161	
259	383	247-204-1608 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	5	942,00	--	4710	--	4710	--	5 087
			СП - 8%			--	--	--	--		377	
260	384	247-204-1610 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	5	642,00	--	3210	--	3210	--	3 467
			СП - 8%			--	--	--	--		257	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**348615941**	**71289**	**4610002**	**1384369**	**350 638 033**
								1905733	**31786**	**342028917**	**637731**	
			Стоимость оборудования	Тенге				**342028916**				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**342028916**				
			Стоимость монтажных работ	Тенге				**3771609**				
			Материалы	Тенге				**238659**				
			Всего заработная плата	Тенге					**1654416**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**1849046**				

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы	Тенге				1180534				
			Сметная прибыль	Тенге				396179				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				5348322				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								611
			Сметная заработная плата	Тенге					1654416			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2815415				
		Материалы		Тенге				299389				
		Всего заработная плата		Тенге					283103			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2222901				
			Накладные расходы	Тенге				203835				
			Сметная прибыль	Тенге				241552				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3260802				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								112
			Сметная заработная плата	Тенге					283103			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				350638040				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								723
			Сметная заработная плата	Тенге					1937519			
			РАЗДЕЛ 2. Кабели и короба									
			Провада и кабели									
261	423	1308-0206-2204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	2311	339,45	11,19	784469	25860	122807	466961	1 351 542
			НР - 72%; СП - 8%			275,12	5,52	635802	12757		100113	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
262	424	1308-0206-2205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	200	439,49	19,58	87898	3916	12452	52892	152 054
			НР - 72%; СП - 8%			357,65	9,66	71530	1932		11264	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
263	425	1308-0206-2206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	177	558,23	34,97	98807	6189	14704	58297	169 672
			НР - 72%; СП - 8%			440,19	17,25	77914	3053		12569	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
264	430	243-107-2604 СпрСЦ 01.2023 прим.	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3x6 (ок)-1**	км	1,28214	1742038,00	--	2233537	--	2233537	--	2 412 220
			СП - 8%			--	--	--	--		178683	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
265	431	243-107-2605 СпрСЦ 01.2023 прим.	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 3x10 (ок)-1	км	0,27642	2791322,00	--	771577	--	771577	--	833 303
			СП - 8%			--	--	--	--		61726	
266	433	243-107-3003 СпрСЦ 01.2023 прим.	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5x4 (ок)-1	км	0,54672	1945346,00	--	1063560	--	1063560	--	1 148 645
			СП - 8%			--	--	--	--		85085	
267	434	243-107-3004 СпрСЦ 01.2023 прим.	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5x6 (ок)-1	км	0,25194	2813667,00	--	708875	--	708875	--	765 585
			СП - 8%			--	--	--	--		56710	
268	435	243-107-3005 СпрСЦ 01.2023 прим.	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5x10 (ок)-1	км	0,204	4561536,00	--	930553	--	930553	--	1 004 997
			СП - 8%			--	--	--	--		74444	
269	436	243-107-3006 СпрСЦ 01.2023 прим.	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5x16 (ок)-1	км	0,1632	7208624,00	--	1176447	--	1176447	--	1 270 563
			СП - 8%			--	--	--	--		94116	
270	437	243-107-3007 СпрСЦ 01.2023 прим.	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LSLTx 5x25 (ок)-1	км	0,01734	11401587,00	--	197704	--	197704	--	213 520
			СП - 8%			--	--	--	--		15816	
271	442	1308-0206-2203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1956	242,35	5,59	474037	10934	86417	275092	809 061
			НР - 72%; СП - 8%			192,58	2,76	376686	5399		59932	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
272	443	1308-0206-2204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	2480	339,45	11,19	841836	27752	131786	501109	1 450 378
			НР - 72%; СП - 8%			275,12	5,52	682298	13690		107434	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
273	444	1308-0206-2205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	619	439,49	19,58	272044	12120	38539	163701	470 607
			НР - 72%; СП - 8%			357,65	9,66	221385	5980		34862	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
274	445	1308-0206-2206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	159	558,23	34,97	88759	5560	13209	52368	152 418
			НР - 72%; СП - 8%			440,19	17,25	69990	2743		11291	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
275	446	1308-0206-2207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 150 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	58,5	807,56	41,96	47242	2455	6161	28683	81 999
			НР - 72%; СП - 8%			660,28	20,70	38626	1211		6074	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
276	447	1308-0206-2208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	55,5	1184,22	55,95	65724	3105	9177	39580	113 729
			НР - 72%; СП - 8%			962,91	27,59	53442	1531		8424	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
277	451	243-108-2603 СпрСЦ 01.2023 прим.	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3x4 (ок)-1**	км	1,99512	1422633,00	--	2838324	--	2838324	--	3 065 390
			СП - 8%			--	--	--	--		227066	
278	452	243-108-2604 СпрСЦ 01.2023 прим.	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3x6 (ок)-1**	км	0,89454	1971552,00	--	1763632	--	1763632	--	1 904 723
			СП - 8%			--	--	--	--		141091	
279	453	243-108-2605 СпрСЦ 01.2023 прим.	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3x10 (ок)-1**	км	0,51	3073761,00	--	1567618	--	1567618	--	1 693 027
			СП - 8%			--	--	--	--		125409	
280	454	243-108-2606 СпрСЦ 01.2023 прим.	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3x16 (ок)-1**	км	0,19074	4638889,00	--	884822	--	884822	--	955 608
			СП - 8%			--	--	--	--		70786	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
290	532	1308-0208-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	1598	1152,56	6,29	1841791	10052	117165	1236868	3 324 959
			НР - 72%; СП - 8%			1072,95	2,07	1714574	3308		246300	
291	533	243-142-0107 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2	км	1,598	154925,00	--	247570	--	247570	--	267 376
			СП - 8%			--	--	--	--		19806	
292	534	1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	1560	677,84	22,77	1057430	35521	77703	688350	1 885 447
			НР - 72%; СП - 8%			605,26	7,59	944206	11840		139667	
293	535	241-207-0301 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	1591,2	46,00	--	73195	--	73195	--	79 051
			СП - 8%			--	--	--	--		5856	
294	536	261-404-0209 РСНБ РК 2022	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	160	300,00	--	48000	--	48000	--	51 840
			СП - 8%			--	--	--	--		3840	
			Лотки кабельные									
295	537	1308-0206-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Лоток металлический штампованный шириной до 400 мм. Монтаж по установленным конструкциям	т	2,33346	162550,85	24719,59	379306	57682	7058	244569	673 785
			НР - 72%; СП - 8%			134806,84	10761,83	314566	25112		49910	
296	538	243-907-1016 РСНБ РК 2022	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 60 мм, шириной 600 мм	м	237,5	7716,00	--	1832550	--	1832550	--	1 979 154
			СП - 8%			--	--	--	--		146604	
297	539	243-907-1015 РСНБ РК 2022	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 60 мм, шириной 500 мм	м	140	6678,00	--	934920	--	934920	--	1 009 714
			СП - 8%			--	--	--	--		74794	
298	540	243-907-1014 РСНБ РК 2022	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 60 мм, шириной 400 мм	м	12,5	5641,00	--	70513	--	70513	--	76 154
			СП - 8%			--	--	--	--		5641	
299	541	243-907-2509 РСНБ РК 2022	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 600 мм	м	330	5409,00	--	1784970	--	1784970	--	1 927 768
			СП - 8%			--	--	--	--		142798	
300	550	243-907-2301 РСНБ РК 2022	Планка соединительная для кабельного лотка шарнирного типа высотой 35 мм	шт.	62	267,00	--	16554	--	16554	--	17 878
			СП - 8%			--	--	--	--		1324	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
301	**551**	**243-907-6106 РСНБ РК 2022**	**Шпильки ШП М8х1000**	**шт.**	**210**	**514,00**	**--**	**107940**	**--**	**107940**	**--**	**116 575**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8635**	
302	**552**	**243-907-5202 РСНБ РК 2022**	**Болт со стопорным буртом для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой типа М8х65**	**1000 шт.**	**0,5**	**62798,00**	**--**	**31399**	**--**	**31399**	**--**	**33 911**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2512**	
303	**553**	**243-907-5302 РСНБ РК 2022**	**Гайка соединительная для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой типа М8**	**1000 шт.**	**0,5**	**78159,00**	**--**	**39080**	**--**	**39080**	**--**	**42 206**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3126**	
304	**554**	**261-107-0206 РСНБ РК 2022**	**Шайба**	**1000 шт.**	**0,5**	**96003,00**	**--**	**48002**	**--**	**48002**	**--**	**51 842**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3840**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**35076374**	**256864**	**28137420**	**4888209**	**43 161 770**
								6682090	**107129**	**--**	**3197189**	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				**7698017**				
		Материалы		Тенге				**759061**				
		Всего заработная плата		Тенге					**6789219**			
			Накладные расходы	Тенге				**4888209**				
			Сметная прибыль	Тенге				**1006920**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**13593146**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2 681**
			Сметная заработная плата	Тенге					**6789219**			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**27378357**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**27378357**				
			Сметная прибыль	Тенге				**2190269**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**29568626**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**43161772**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2 681**
			Сметная заработная плата	Тенге					**6789219**			
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**393 799 812**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**8587823**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**328153**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**138915**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**32747413**		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						**342028916**		
			- Накладные расходы	Тенге							**6272578**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**3834920**	
			Итого:									393 799 812
			Оборудование									*342 028 916*
			Временные здания и сооружения 1,5%	1,5%								776 563
			Итого									**394 576 375**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,2%	2,2%								1 156 044

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			Итого									**395 732 420**
			Непредвиденные затраты 2%	2%								1 074 070
			Итого									**396 806 490**
			В прогнозных ценах на 2023 К=1,079	1,079								428 154 202
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ без НДС									**428 154 202**
			НДС - 12 %	12%								51 378 504
			ВСЕГО в текущих ценах с НДС-12%									**479 532 707**
			ИТОГО К ОПЛАТЕ :	0,95								**455 556 071**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства города Астаны" БИН 200340006704
Зам.руководителя Аймагамбетов Б.И. _____

Подрядчик :
ТОО "Казстройподряд" , БИН 050540001531
Генеральный директор Аталай Хикмет _____

Технический надзор:
ТОО "АстанаСертификация" , БИН 010440004701
Руководитель организации Байкенова Д.К. _____

Эксперт по техническому надзору:
ТОО "АстанаСертификация" , БИН 010440004701, Смагулов М.Ж., Приказ № 91 от 08.11.2023 г., № KZ11VJE00059848 от 26.11.2020 г. _____

Я, Смагулов М.Ж. подтверждаю, что объём работ проверен и подпись моя _____

Эксперт по авторскому надзору:
ТОО "Астанаинжпроект" БИН 021040002725, Жусупова Г.А. Приказ №11/23-п от 13.11.2023 _____

Я, Жусупова Г.А, подтверждаю, что работы проверены и подпись моя _____

Код в часть расценок

Заказчик : ГУ "Управление строительства города Астаны"

Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Объект: «Строительство приемно-диагностического комплекса с объединением городской многопрофильной больницы № 2 и Перинатального центра № 1, расположенного по адресу г. Нур-Султан, район «Есиль», улица Т. Рыскулова, район домов № 6 и 8»

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 68

за август 2025 года

Электроосвещение

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Силовое электрооборудование									
			Силовое электрооборудование									
			ЩО-0.1									
1	1	1308-0305-0909 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. --	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями**	шт.	1	11358,96	150,99	11359	151	2356	6423	19 205
			НР - 72%; СП - 8%			8851,89	68,99	8852	69		1423	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	2	247-201-0103 РСНБ РК 2022	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	1	7940,00	--	7940	--	7940	--	8 575
			СП - 8%			--	--	--	--		635	
3	3	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	10	3069,72	--	30697	--	305	21882	56 785
			НР - 72%; СП - 8%			3039,15	--	30392	--		4206	
4	4	247-204-2521 РСНБ РК 2022	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 16 А**	шт.	1	2370,00	--	2370	--	2370	--	2 560
			СП - 8%			--	--	--	--		190	
5	5	247-204-1509 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"**	шт.	8	925,00	--	7400	--	7400	--	7 992
			СП - 8%			--	--	--	--		592	
6	6	247-204-0342 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С10 30 мА**	шт.	1	5012,00	--	5012	--	5012	--	5 413

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		401	
			ЩО-0.2									
7	7	1308-0305-0909 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып.	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями**	шт.	1	11358,96	150,99	11359	151	2356	6423	19 205
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			8851.89	68.99	8852	69		1423	
8	8	247-201-0203 РСНБ РК 2022	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-0 36 УХЛ3 IP31**	шт.	1	8069,00	--	8069	--	8069	--	8 715
			СП - 8%			--	--	--	--		646	
9	9	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	14	3069,72	--	42976	--	428	30635	79 499
			НР - 72%; СП - 8%			3039,15	--	42548	--		5889	
10	10	247-204-2521 РСНБ РК 2022	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 16 А**	шт.	1	2370,00	--	2370	--	2370	--	2 560
			СП - 8%			--	--	--	--		190	
11	11	247-204-1509 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"**	шт.	13	925,00	--	12025	--	12025	--	12 987
			СП - 8%			--	--	--	--		962	
			ЩАО-0.1									
12	12	1308-0305-0909 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями**	шт.	1	11358,96	150,99	11359	151	2356	6423	19 205
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			8851,89	68,99	8852	69		1423	
13	13	247-201-0101 РСНБ РК 2022	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 9з-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	1	6762,00	--	6762	--	6762	--	7 303
			СП - 8%			--	--	--	--		541	
14	14	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	6	3069,72	--	18418	--	183	13129	34 071
			НР - 72%; СП - 8%			3039,15	--	18235	--		2524	
15	15	247-204-2521 РСНБ РК 2022	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 16 А**	шт.	1	2370,00	--	2370	--	2370	--	2 560
			СП - 8%			--	--	--	--		190	
16	16	247-204-1509 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"**	шт.	5	925,00	--	4625	--	4625	--	4 995
			СП - 8%			--	--	--	--		370	
			ЩАО-0.2									
17	17	1308-0305-0909 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып.	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями**	шт.	1	11358,96	150,99	11359	151	2356	6423	19 205

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			8851,89	68,99	8852	69		1423	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	18	247-201-0101 РСНБ РК 2022	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 9з-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	1	6762,00	--	6762	--	6762	--	7 303
			СП - 8%			--	--	--	--		541	
19	19	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	6	3069,72	--	18418	--	183	13129	34 071
			НР - 72%; СП - 8%			3039,15	--	18235	--		2524	
20	20	247-204-2521 РСНБ РК 2022	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 16 А**	шт.	1	2370,00	--	2370	--	2370	--	2 560
			СП - 8%			--	--	--	--		190	
21	21	247-204-1509 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"**	шт.	5	925,00	--	4625	--	4625	--	4 995
			СП - 8%			--	--	--	--		370	
			ЩО-1.1									
22	22	1308-0305-0909 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями**	шт.	1	11358,96	150,99	11359	151	2356	6423	19 205
			НР - 72%; СП - 8%			8851,89	68,99	8852	69		1423	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	23	247-201-0103 РСНБ РК 2022	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	1	7940,00	--	7940	--	7940	--	8 575
			СП - 8%			--	--	--	--		635	
24	24	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	13	3069,72	--	39906	--	397	28446	73 821
			НР - 72%; СП - 8%			3039,15	--	39509	--		5468	
25	25	247-204-2521 РСНБ РК 2022	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 16 А**	шт.	1	2370,00	--	2370	--	2370	--	2 560
			СП - 8%			--	--	--	--		190	
26	26	247-204-1509 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"**	шт.	11	925,00	--	10175	--	10175	--	10 989
			СП - 8%			--	--	--	--		814	
27	27	247-204-0342 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С10 30 мА**	шт.	1	5012,00	--	5012	--	5012	--	5 413
			СП - 8%			--	--	--	--		401	
			ЩО-1.2									

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
28	28	1308-0305-0909 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями**	шт.	1	11358,96	150,99	11359	151	2356	6423	19 205
			НР - 72%; СП - 8%			8851,89	68,99	8852	69		1423	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	29	247-201-0204 РСНБ РК 2022	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-0 36 УХЛ3 IP31**	шт.	1	9875,00	--	9875	--	9875	--	10 665
			СП - 8%			--	--	--	--		790	
30	30	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	15	3069,72	--	46046	--	459	32823	85 178
			НР - 72%; СП - 8%			3039,15	--	45587	--		6309	
31	31	247-204-2521 РСНБ РК 2022	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 16 А**	шт.	1	2370,00	--	2370	--	2370	--	2 560
			СП - 8%			--	--	--	--		190	
32	32	247-204-1509 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"**	шт.	12	925,00	--	11100	--	11100	--	11 988
			СП - 8%			--	--	--	--		888	
33	33	247-204-0342 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С10 30 мА**	шт.	2	5012,00	--	10024	--	10024	--	10 826
			СП - 8%			--	--	--	--		802	
			ЩАО-1.1									
34	34	1308-0305-0909 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями**	шт.	1	11358,96	150,99	11359	151	2356	6423	19 205
			НР - 72%; СП - 8%			8851,89	68,99	8852	69		1423	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	35	247-201-0202 РСНБ РК 2022	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-0 36 УХЛ3 IP31**	шт.	1	8219,00	--	8219	--	8219	--	8 877
			СП - 8%			--	--	--	--		658	
36	36	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	8	3069,72	--	24558	--	245	17506	45 429
			НР - 72%; СП - 8%			3039,15	--	24313	--		3365	
37	37	247-204-2521 РСНБ РК 2022	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 16 А**	шт.	1	2370,00	--	2370	--	2370	--	2 560
			СП - 8%			--	--	--	--		190	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
38	38	247-204-1509 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	7	925,00	--	6475	--	6475	--	6 993
			СП - 8%			--	--	--	--		518	
			ЩАО-1.2									
39	39	1308-0305-0909 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	11358,96	150,99	11359	151	2356	6423	19 205
			НР - 72%; СП - 8%			8851,89	68,99	8852	69		1423	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	40	247-201-0102 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6762,00	--	6762	--	6762	--	7 303
			СП - 8%			--	--	--	--		541	
41	41	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат. Установка	шт.	10	3069,72	--	30697	--	305	21882	56 785
			НР - 72%; СП - 8%			3039,15	--	30392	--		4206	
42	42	247-204-2521 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 16 А	шт.	1	2370,00	--	2370	--	2370	--	2 560
			СП - 8%			--	--	--	--		190	
43	43	247-204-1509 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	9	925,00	--	8325	--	8325	--	8 991
			СП - 8%			--	--	--	--		666	
			ЩО-2.1									
44	44	1308-0305-0909 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	11358,96	150,99	11359	151	2356	6423	19 205
			НР - 72%; СП - 8%			8851,89	68,99	8852	69		1423	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	45	247-201-0105 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	10915,00	--	10915	--	10915	--	11 788
			СП - 8%			--	--	--	--		873	
46	46	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат. Установка	шт.	23	3069,72	--	70604	--	704	50328	130 607
			НР - 72%; СП - 8%			3039,15	--	69900	--		9674	
47	47	247-204-2521 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 16 А	шт.	1	2370,00	--	2370	--	2370	--	2 560
			СП - 8%			--	--	--	--		190	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
48	48	247-204-1509 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	17	925,00	--	15725	--	15725	--	16 983
			СП - 8%			--	--	--	--		1258	
49	49	247-204-0342 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С10 30 мА	шт.	5	5012,00	--	25060	--	25060	--	27 065
			СП - 8%			--	--	--	--		2005	
			ЩАО-2.1									
50	50	1308-0305-0909 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	11358,96	150,99	11359	151	2356	6423	19 205
			НР - 72%; СП - 8%			8851,89	68,99	8852	69		1423	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51	51	247-201-0102 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6762,00	--	6762	--	6762	--	7 303
			СП - 8%			--	--	--	--		541	
52	52	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат. Установка	шт.	9	3069,72	--	27627	--	275	19694	51 106
			НР - 72%; СП - 8%			3039,15	--	27352	--		3786	
53	53	247-204-2521 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 16 А	шт.	1	2370,00	--	2370	--	2370	--	2 560
			СП - 8%			--	--	--	--		190	
54	54	247-204-1509 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	8	925,00	--	7400	--	7400	--	7 992
			СП - 8%			--	--	--	--		592	
			ЩО-3.1									
55	55	1308-0305-0909 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	11358,96	150,99	11359	151	2356	6423	19 205
			НР - 72%; СП - 8%			8851,89	68,99	8852	69		1423	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56	56	247-201-0104 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8376,00	--	8376	--	8376	--	9 046
			СП - 8%			--	--	--	--		670	
57	57	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат. Установка	шт.	17	3069,72	--	52185	--	519	37199	96 535

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			3039,15	--	51666	--		7151	
58	58	247-204-2521 РСНБ РК 2022	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 16 А**	шт.	1	2370,00	--	2370	--	2370	--	2 560
			СП - 8%			--	--	--	--		190	
59	59	247-204-1509 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"**	шт.	16	925,00	--	14800	--	14800	--	15 984
			СП - 8%			--	--	--	--		1184	
			ЩАО-3.1									
60	60	1308-0305-0909 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями**	шт.	1	11358,96	150,99	11359	151	2356	6423	19 205
			НР - 72%; СП - 8%			8851,89	68,99	8852	69		1423	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61	61	247-201-0103 РСНБ РК 2022 прим.	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	1	7940,00	--	7940	--	7940	--	8 575
			СП - 8%			--	--	--	--		635	
62	62	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	10	3069,72	--	30697	--	305	21882	56 785
			НР - 72%; СП - 8%			3039,15	--	30392	--		4206	
63	63	247-204-2521 РСНБ РК 2022	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 16 А**	шт.	1	2370,00	--	2370	--	2370	--	2 560
			СП - 8%			--	--	--	--		190	
64	64	247-204-1509 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"**	шт.	9	925,00	--	8325	--	8325	--	8 991
			СП - 8%			--	--	--	--		666	
			ЩАО-4.1									
65	65	1308-0305-0909 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями**	шт.	1	11358,96	150,99	11359	151	2356	6423	19 205
			НР - 72%; СП - 8%			8851,89	68,99	8852	69		1423	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66	66	247-201-0102 РСНБ РК 2022	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	1	6762,00	--	6762	--	6762	--	7 303
			СП - 8%			--	--	--	--		541	
67	67	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	8	3069,72	--	24558	--	245	17506	45 429

	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			3039,15	--	24313	--		3365	
68	247-204-2521 РСНБ РК 2022	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 16 А**	шт.	1	2370,00	--	2370	--	2370	--	2 560
		СП - 8%			--	--	--	--		190	
69	247-204-1509 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"**	шт.	7	925,00	--	6475	--	6475	--	6 993
		СП - 8%			--	--	--	--		518	
		ЩО-4.1									
70	1308-0305-0909 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями**	шт.	1	11358,96	150,99	11359	151	2356	6423	19 205
		НР - 72%; СП - 8%			8851,89	68,99	8852	69		1423	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71	247-201-0105 РСНБ РК 2022	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	1	10915,00	--	10915	--	10915	--	11 788
		СП - 8%			--	--	--	--		873	
72	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	22	3069,72	--	67534	--	673	48140	124 928
		НР - 72%; СП - 8%			3039,15	--	66861	--		9254	
73	247-204-2521 РСНБ РК 2022	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 16 А**	шт.	1	2370,00	--	2370	--	2370	--	2 560
		СП - 8%			--	--	--	--		190	
74	247-204-1509 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"**	шт.	17	925,00	--	15725	--	15725	--	16 983
		СП - 8%			--	--	--	--		1258	
75	247-204-0342 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С10 30 мА**	шт.	4	5012,00	--	20048	--	20048	--	21 652
		СП - 8%			--	--	--	--		1604	
		ЩО-5.1									
76	1308-0305-0909 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями**	шт.	1	11358,96	150,99	11359	151	2356	6423	19 205
		НР - 72%; СП - 8%			8851,89	68,99	8852	69		1423	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77	247-201-0103 РСНБ РК 2022	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	1	7940,00	--	7940	--	7940	--	8 575
		СП - 8%			--	--	--	--		635	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
78	78	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат. Установка	шт.	15	3069,72	--	46046	--	459	32823	85 178
			НР - 72%; СП - 8%			3039,15	--	45587	--		6309	
79	79	247-204-2521 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 16 А	шт.	1	2370,00	--	2370	--	2370	--	2 560
			СП - 8%			--	--	--	--		190	
80	80	247-204-1509 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	14	925,00	--	12950	--	12950	--	13 986
			СП - 8%			--	--	--	--		1036	
			ЩАО-5.1									
81	81	1308-0305-0909 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	11358,96	150,99	11359	151	2356	6423	19 205
			НР - 72%; СП - 8%			8851,89	68,99	8852	69		1423	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82	82	247-201-0101 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 9з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6762,00	--	6762	--	6762	--	7 303
			СП - 8%			--	--	--	--		541	
83	83	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып.	Прибор или аппарат. Установка	шт.	7	3069,72	--	21488	--	214	15317	39 750
			НР - 72%; СП - 8%			3039,15	--	21274	--		2944	
84	84	247-204-2521 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 16 А	шт.	1	2370,00	--	2370	--	2370	--	2 560
			СП - 8%			--	--	--	--		190	
85	85	247-204-1509 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	6	925,00	--	5550	--	5550	--	5 994
			СП - 8%			--	--	--	--		444	
			ЩО-6.1									
86	86	1308-0305-0909 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып.	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	11358,96	150,99	11359	151	2356	6423	19 205
			НР - 72%; СП - 8%			8851,89	68,99	8852	69		1423	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87	87	247-201-0101 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 9з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6762,00	--	6762	--	6762	--	7 303
			СП - 8%			--	--	--	--		541	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
88	88	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып.	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	6	3069,72	--	18418	--	183	13129	34 071
			НР - 72%; СП - 8%			3039,15	--	18235	--		2524	
89	89	247-204-2521 РСНБ РК 2022	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 16 А**	шт.	1	2370,00	--	2370	--	2370	--	2 560
			СП - 8%			--	--	--	--		190	
90	90	247-204-1509 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"**	шт.	5	925,00	--	4625	--	4625	--	4 995
			СП - 8%			--	--	--	--		370	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1201210	2567	443368	544641	1 885 533
								755275	1173	--	139681	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				803976				
		Материалы		Тенге				46137				
		Всего заработная плата		Тенге					756448			
			Накладные расходы	Тенге				544641				
			Сметная прибыль	Тенге				107895				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1456512				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								276
			Сметная заработная плата	Тенге					756448			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				397234				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				397234				
			Сметная прибыль	Тенге				31786				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				429020				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1885532				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								276
			Сметная заработная плата	Тенге					756448			
			РАЗДЕЛ 2. Системы электроосвещения									
			Изделия электромонтажные									
91	170	247-202-0104 РСНБ РК 2022	**Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55**	шт.	240	2078,00	--	498720	--	498720	--	538 618
			СП - 8%			--	--	--	--		39898	
92	171	247-202-0606 РСНБ РК 2022	**Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ-107, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм**	шт.	617	35,00	--	21595	--	21595	--	23 323
			СП - 8%			--	--	--	--		1728	
93	172	247-202-0606 РСНБ РК 2022	**Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ-107, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм**	шт.	401	35,00	--	14035	--	14035	--	15 158
			СП - 8%			--	--	--	--		1123	
94	173	217-101-0101 РСНБ РК 2022	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный (Метизы)**	кг	50	1010,00	--	50500	--	50500	--	54 540
			СП - 8%			--	--	--	--		4040	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
95	174	247-202-0506 РСНБ РК 2022	**Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41026, размерами 172 мм х 96 мм х 45 мм**	**шт.**	**8**	**351,00**	**--**	**2808**	**--**	**2808**	**--**	**3 033**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**225**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**587658**	**--**	**587658**	**--**	**634 672**
								--	**--**	**--**	**47014**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**587658**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**587658**				
			Сметная прибыль	Тенге				**47014**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**634672**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**634672**				
			РАЗДЕЛ 3. Кабели и короба									
			Провода и кабели									
96	175	1308-0206-2202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып.	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**955**	**201,38**	**2,80**	**192318**	**2674**	**32002**	**114447**	**331 309**
			НР - 72%; СП - 8%			**165,07**	**1,38**	**157642**	**1318**		**24544**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97	184	243-108-2501 СпрСЦ 01.2023	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLSLTx 3x1,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,9741**	**642421,00**	**--**	**625782**	**--**	**625782**	**--**	**675 845**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**50063**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**818100**	**2674**	**657784**	**114447**	**1 007 154**
								157642	**1318**	**--**	**74607**	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				**192318**				
		Материалы		Тенге				**32002**				
		Всего заработная плата		Тенге					**158960**			
			Накладные расходы	Тенге				**114447**				
			Сметная прибыль	Тенге				**24544**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**331309**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**62**
			Сметная заработная плата	Тенге					**158960**			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**625782**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**625782**				
			Сметная прибыль	Тенге				**50063**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**675845**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1007154**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**62**
			Сметная заработная плата	Тенге					**158960**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3 527 358**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**912917**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**5241**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**2491**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1688813**		
			- Накладные расходы	Тенге							**659088**	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			- Сметная прибыль	Тенге							261302	
			Итого:									3 527 358
			Оборудование									*0*
			Временные здания и сооружения 1,5%	1,5%								52 910
			Итого									**3 580 268**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,2%	2,2%								78 766
			Итого									**3 659 034**
			Непредвиденные затраты 2%	2%								73 181
			Итого									**3 732 215**
			В прогнозных ценах на 2023 К=1,079	1,079								4 027 060
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ без НДС									**4 027 060**
			НДС - 12 %	12%								483 247
			ВСЕГО в текущих ценах с НДС-12%									**4 510 307**
			ИТОГО К ОПЛАТЕ :	0,95								**4 284 792**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства города Астаны" БИН 200340006704
Зам.руководителя Аймагамбетов Б.И.

Подрядчик :
ТОО "Казстройподряд" , БИН 050540001531
Генеральный директор Аталай Хикмет

Технический надзор:
ТОО "АстанаСертификация" , БИН 010440004701
Руководитель организации Байкенова Д.К.

Эксперт по техническому надзору:
ТОО "АстанаСертификация" , БИН 010440004701, Смагулов М.Ж., Приказ № 91 от 08.11.2023 г., № KZ11VJE00059848 от 26.11.2020 г.

Я, Смагулов М.Ж. подтверждаю, что объемы работ проверены и подписаны мной

Эксперт по авторскому надзору:
ТОО "Астанаинжпроект" БИН 021040002725, Жусупова Г.А. Приказ №11/23-п от 13.11.2023

Я, Жусупова Г.А., подтверждаю, что объемы работ проверены и подписаны мной

Кому в часть расценок

Заказчик : ГУ "Управление строительства города Астаны"

Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Объект: «Строительство приемно-диагностического комплекса с объединением городской многопрофильной больницы № 2 и Перинатального центра № 1, расположенного по адресу г. Нур-Султан, район «Есиль», улица Т. Рыскулова, район домов № 6 и 8»

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 69

за август 2025 года

Электроосвещение фасадов

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			Щитовое электрооборудование									
1	1	1308-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	шкаф	1	52018,97	11189,50	52019	11190	3902	30561	89 186
			НР - 72%; СП - 8%			36927,02	5518,89	36927	5519		6606	
2	2	Перечень, поз.447	**Шкаф управления наружным освещением, ЯУО-9601-3474**	шт	1	69477,87	--	69478	--		--	69 478
						--	--	--	--	69478	--	
3	3	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	1	3069,72	--	3070	--	31	2188	5 679
			НР - 72%; СП - 8%			3039,15	--	3039	--		421	
4	4	247-204-1650 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"**	шт.	1	2116,00	--	2116	--	2116	--	2 285
			СП - 8%			--	--	--	--		169	
5	5	1121-0502-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене**	шкаф	1	7551,05	101,93	7551	102	1947	3996	12 471
			НР - 72%; СП - 8%			5501,96	48,20	5502	48		924	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
6	6	247-201-0103 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7940,00	--	7940	--	7940	--	8 575
			СП - 8%			--	--	--	--		635	
7	7	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат. Установка	шт.	6	3069,72	--	18418	--	183	13129	34 071
			НР - 72%; СП - 8%			3039,15	--	18235	--		2524	
8	8	247-204-2522 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2007,00	--	2007	--	2007	--	2 168
			СП - 8%			--	--	--	--		161	
9	9	247-204-0342 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С10 30 мА	шт.	5	5012,00	--	25060	--	25060	--	27 065
			СП - 8%			--	--	--	--		2005	
			Электромонтажные изделия									
10	10	247-202-0104 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55	шт.	84	2078,00	--	174552	--	174552	--	188 516
			СП - 8%			--	--	--	--		13964	
			Оборудование светотехническое									
11	11	1308-0205-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,25	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий. Производство работ на высоте свыше 15 до 30 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,25.	шт.	199	18915,19	5568,24	3764123	1108080	810394	1757285	5 963 121
			НР - 72%; СП - 8%			9274,62	2990,07	1845649	595024		441712	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	12	Перечень, поз.129	Светодиодный линейный светильник (трубчатый) 10Вт, RGB, 24В, 1000х30х50мм, LI-N-1m-10	шт	134	24885,05	--	3334597	--	3334597	--	3 601 364
			СП - 8%			--	--	--	--		266767	
13	13	Перечень, поз.130	Светодиодный линейный светильник (заливающий) 10Вт, 4000К, 220В, 35х25х1000мм, LI-ANWW-10	шт	54	42996,23	--	2321796	--	2321796	--	2 507 540
			СП - 8%			--	--	--	--		185744	
14	14	Перечень, поз.131	Светодиодный прожектор 18Вт, 4000К, 220В, LI-T9S	шт	11	100996,34	--	1110960	--	1110960	--	1 199 837
			СП - 8%			--	--	--	--		88877	
15	15	1308-0205-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Аппарат пускорегулирующий. Монтаж оборудования	шт.	6	4042,72	139,87	24256	839	968	16462	43 975
			НР - 72%; СП - 8%			3741,56	68,99	22449	414		3257	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
16	16	Перечень, поз.132	Драйвер для питания светильников, 350W, 220/24V, IP-20, LRS-350-24	шт	6	63858,94	--	383154	--	383154	--	413 806
			СП - 8%			--	--	--	--		30652	
17	17	1308-0305-0904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Щитки осветительные массой до 50 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	18108,89	1135,30	18109	1135	2221	11020	31 459
			НР - 72%; СП - 8%			14753,15	551,89	14753	552		2330	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	18	247-201-0822 РСНБ РК 2022	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 18.6.4-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	102898,00	--	102898	--	102898	--	111 130
			СП - 8%			--	--	--	--		8232	
19	19	1308-0305-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	11037,61	148,15	11038	148	2038	6423	18 858
			НР - 72%; СП - 8%			8851,89	68,99	8852	69		1397	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	20	Перечень, поз.128	Бокс для защиты контроллера, материал-сталь, размеры 400x300x150мм, Степень защиты-IP66, TI5-11-N-040-030-015-66	шт	1	16743,30	--	16743	--	16743	--	18 082
			СП - 8%			--	--	--	--		1339	
21	21	1308-0303-1601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28 прим.	Контроллер. Установка	шт.	1	14434,81	174,66	14435	175	3255	7973	24 201
			НР - 72%; СП - 8%			11004,64	68,99	11005	69		1793	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	22	Перечень, поз.133	TTI контроллер, беспроводное подключение, XB-4000RF	шт	1	434644,03	--	434644	--		--	434 644
						--	--	--	--	434644	--	
			Кабель изделия									
23	23	1308-0206-2202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,25	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава. Производство работ на высоте свыше 15 до 30 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,25.	м	550	242,65	2,80	133458	1540	18431	82258	232 975
			НР - 72%; СП - 8%			206,34	1,38	113487	759		17259	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
24	24	1308-0206-2203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,25	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава. Производство работ на высоте свыше 15 до 30 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,25.**	м	400	290,50	5,59	116200	2236	17672	70124	201 228
			НР - 72%; СП - 8%			240,73	2,76	96292	1104		14904	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	25	1308-0206-2204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,25	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава. Производство работ на высоте свыше 15 до 30 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,25.**	м	110	408,23	11,19	44905	1231	5845	27674	78 385
			НР - 72%; СП - 8%			343,90	5,52	37829	607		5806	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	26	243-108-0904 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х6 (ок)-0,66**	км	0,0153	2817874,00	--	43113	--	43113	--	46 562
			СП - 8%			--	--	--	--		3449	
27	27	243-108-0903 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х4 (ок)-0,66**	км	0,0969	1980145,00	--	191876	--	191876	--	207 226
			СП - 8%			--	--	--	--		15350	
28	28	243-108-0502 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66**	км	0,3876	820061,00	--	317856	--	317856	--	343 284
			СП - 8%			--	--	--	--		25428	
29	29	243-108-0501 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66**	км	0,0204	561509,00	--	11455	--	11455	--	12 371
			СП - 8%			--	--	--	--		916	
30	30	243-108-0303 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 2х4 (ок)-0,66**	км	0,561	876288,00	--	491598	--	491598	--	530 926
			СП - 8%			--	--	--	--		39328	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
31	31	1308-0206-2202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	90	201,38	2,80	18124	252	3016	10786	31 223
			НР - 72%; СП - 8%			165,07	1,38	14856	124		2313	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	32	243-304-0102 РСНБ РК 2022	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,0927	179621,00	--	16651	--	16651	--	17 983
			СП - 8%			--	--	--	--		1332	
			Трубы									
33	33	1308-0206-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26 Р. 1308 ТЧ п.4	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами. Производство работ на высоте свыше 15 до 30 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,25.	м	1040	849,25	22,77	883220	23681	72706	572208	1 571 866
			НР - 72%; СП - 8%			756,57	7,59	786833	7894		116438	
34	34	241-207-0303 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	91,8	79,00	--	7252	--	7252	--	7 832
			СП - 8%			--	--	--	--		580	
35	35	241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	408	55,00	--	22440	--	22440	--	24 235
			СП - 8%			--	--	--	--		1795	
36	36	241-207-0303 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	561	79,00	--	44319	--	44319	--	47 865
			СП - 8%			--	--	--	--		3546	
37	37	1308-0206-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,25	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами. Производство работ на высоте свыше 15 до 30 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,25.	м	110	1121,37	53,54	123351	5890	7758	80790	220 472
			НР - 72%; СП - 8%			997,30	22,77	109703	2505		16332	
38	38	241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	96,9	55,00	--	5330	--	5330	--	5 756
			СП - 8%			--	--	--	--		426	
39	39	241-207-0303 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	15,3	79,00	--	1209	--	1209	--	1 306
			СП - 8%			--	--	--	--		97	
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								18 389 006
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3125411				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1156499			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					614688			

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9585289		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						504122		
			- Накладные расходы	Тенге							2692877	
			- Сметная прибыль	Тенге							1324808	
			Итого:									18 389 006
			Оборудование									*504 122*
			Временные здания и сооружения 1,5%	1,5%								268 273
			Итого									**18 657 279**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,2%	2,2%								399 369
			Итого									**19 056 649**
			Непредвиденные затраты 2%	2%								371 051
			Итого									**19 427 699**
			В прогнозных ценах на 2023 К=1,079	1,079								20 962 487
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ без НДС									**20 962 487**
			НДС - 12 %	12%								2 515 498
			ВСЕГО в текущих ценах с НДС-12%									**23 477 986**
			ИТОГО К ОПЛАТЕ :	0,95								**22 304 087**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства города Астаны" БИН 200340006704
Зам.руководителя Аймагамбетов Б.И.

Подрядчик :
ТОО "Казстройподряд" , БИН 050540001531
Генеральный директор Аталай Хикмет

Технический надзор:
ТОО "АстанаСертификация" , БИН 010440004701
Руководитель организации Байкенова Д.К.

Эксперт по техническому надзору:
ТОО "АстанаСертификация" , БИН 010440004701, Смагулов М.Ж., Приказ № 91 от 08.11.2023 г., № KZ11VJE00059848 от 26.11.2020 г.

Я, Смагулов М.Ж. подтверждаю, что объемы работ соответствуют и подпись моя

Эксперт по авторскому надзору:
ТОО "Астанаинжпроект" БИН 021040002725, Жусупова Г.А. Приказ №11/23-п от 13.11.2023

Я, Жусупова Г.А. подтверждаю, что объемы работ соответствуют и подпись моя

Кол в части расценок

Заказчик : ГУ "Управление строительства города Астаны"

Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Объект: «Строительство приемно-диагностического комплекса с объединением городской многопрофильной больницы № 2 и Перинатального центра № 1, расположенного по адресу г. Нур-Султан, район «Есиль», улица Т. Рыскулова, район домов № 6 и 8»

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 70

за август 2025 года

Лифты

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
1	1	1303-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	**Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м. Монтаж оборудования**	**лифт**	1	**1386840,41**	**21837,17**	**1386840**	**21838**	**88901**	**781555**	**2 341 866**
			НР - 61%; СП - 8%			**1276100,80**	**5136,52**	**1276101**	**5137**		**173472**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	2	1303-0501-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28 К=7	**Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта /до 2 остановок/**	**остановка**	1	**-652237,75**	**-3203,77**	**-652238**	**-3203**	**-70244**	**-353417**	**-1 086 107**
			НР - 61%; СП - 8%			**-578791,28**	**-580,48**	**-578791**	**-580**		**-80452**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	3	1303-0501-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28 К=19	**Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта /до 10 метров/**	**м**	1	**-331081,00**	**-2220,40**	**-331081**	**-2220**	**-58259**	**-165302**	**-536 093**
			НР - 61%; СП - 8%			**-270601,83**	**-384,36**	**-270602**	**-384**		**-39711**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	4	516-101-0107 РСНБ РК 2022 прим.	**Лифт пассажирский, грузоподъемность 450 кг, количество остановок 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины нержавеющая сталь**	**комплект**	1	**12119715,00**	**--**	**12119715**	**--**		**--**	**12 119 715**
						--	**--**	**--**	**--**	**12119715**	**--**	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
5	5	1303-0501-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28 Р. 1303 подр. 1303-05 ВУ п.8 Кзтр=1,13, Кэм=1,13, Кмр=1,13	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Лифты с групповым (парным) управлением на каждый лифт в группе, применен коэффициент - 1,13 к затратам труда рабочих, времени эксплуатации машин и расходу материалов	лифт	4	2456942,86	51910,19	9827771	207641	553140	5560110	16 618 912
			НР - 61%; СП - 8%			2266747,43	11986,30	9066990	47945		1231031	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	6	1303-0501-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28 Р. 1303 подр. 1303-05 ВУ п.8 Кзтр=1,13, Кэм=1,13, Кмр=1,13 К=6	Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта. Лифты с групповым (парным) управлением на каждый лифт в группе, применен коэффициент - 1,13 к затратам труда рабочих, времени эксплуатации машин и расходу материалов /до 6 остановок/	остановка	4	-717783,63	-4893,43	-2871135	-19574	-304281	-1556244	-4 781 570
			НР - 61%; СП - 8%			-636819,96	-985,16	-2547280	-3941		-354190	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	7	1303-0501-0116 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28 Р. 1303 подр. 1303-05 ВУ п.8 Кзтр=1,13, Кэм=1,13, Кмр=1,13 К=22	Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта. Лифты с групповым (парным) управлением на каждый лифт в группе, применен коэффициент - 1,13 к затратам труда рабочих, времени эксплуатации машин и расходу материалов /до 22 м/	м	4	-558921,66	-4163,52	-2235687	-16654	-304908	-1169569	-3 677 677
			НР - 61%; СП - 8%			-478531,14	-800,51	-1914125	-3202		-272420	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	8	516-101-0303 РСНБ РК 2022 прим.	Лифт грузопассажирский, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины нержавеющая сталь	комплект	2	13397117,00	--	26794234	--		--	26 794 234
						--	--	--	--	26794234	--	
9	9	516-101-0305 РСНБ РК 2022 прим.	Лифт грузопассажирский, грузоподъемность 1250 кг, количество остановок 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины нержавеющая сталь	комплект	2	14216591,00	--	28433182	--		--	28 433 182
						--	--	--	--	28433182	--	
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								76 226 464
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5032293				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					187828			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					44975			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						-95648		

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						67347131		
			- Накладные расходы	Тенге							3097133	
			- Сметная прибыль	Тенге							657730	
			Итого:									76 226 464
			Оборудование									*67 347 131*
			Временные здания и сооружения 1,5%	1,5%								133 190
			Итого									**76 359 654**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,2%	2,2%								198 276
			Итого									**76 557 930**
			Непредвиденные затраты 2%	2%								184 216
			Итого									**76 742 145**
			В прогнозных ценах на 2023 К=1,079	1,079								82 804 775
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ без НДС									**82 804 775**
			НДС - 12 %	12%								9 936 573
			ВСЕГО в текущих ценах с НДС-12%									**92 741 348**
			ИТОГО К ОПЛАТЕ :	0,95								**88 104 281**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства города Астаны" БИН 200340006704
Зам.руководителя Аймагамбетов Б.И.

Подрядчик :
ТОО "Казстройподряд" , БИН 050540001531
Генеральный директор Аталай Хикмет

Технический надзор:
ТОО "АстанаСертификация" , БИН 010440004701
Руководитель организации Байкенова Д.К.

Эксперт по техническому надзору:
ТОО "АстанаСертификация" , БИН 010440004701, Смагулов М.Ж., Приказ № 91 от 08.11.2023 г., № KZ11VJE00059848 от 26.11.2020 г.

Я, Смагулов М.Ж. подтверждаю, что объем работ проверен и подписан

Эксперт по авторскому надзору:
ТОО "Астанаинжпроект" БИН 021040002725, Жусупова Г.А. Приказ №11/23-п от 13.11.2023

Я, Жусупова Г.А. подтверждаю, что объемы работ проверены и подписаны

Кол в смете расценок

Заказчик : ГУ "Управление строительства города Астаны"

Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Объект: «Строительство приемно-диагностического комплекса с объединением городской многопрофильной больницы № 2 и Перинатального центра № 1, расположенного по адресу г. Нур-Султан, район «Есиль», улица Т. Рыскулова, район домов № 6 и 8»

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 71

за август 2025 года

Теплоснабжение

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Отопление									
1	1	1118-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	кВт	333,9	1438,30	26,12	480248	8721	--	465881	1 021 820
			НР - 98%; СП - 8%			1412,18	11,57	471527	3863		75692	
2	3	245-103-0109 РСНБ РК 2022	**Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт**	секция	1845	5950,00	--	10977750	--	10977750	--	11 855 970
			СП - 8%			--	--	--	--		878220	
3	4	1118-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Радиаторы стальные панельные. Установка**	кВт	37,93	2054,87	153,34	77941	5816	14537	59583	148 526
			НР - 98%; СП - 8%			1518,28	84,64	57588	3210		11002	
4	5	245-104-0501 РСНБ РК 2022	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 300 мм, длиной 400 мм**	комплект	1	17396,00	--	17396	--	17396	--	18 788
			СП - 8%			--	--	--	--		1392	
5	6	245-104-0502 РСНБ РК 2022	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 300 мм, длиной 500 мм**	комплект	5	18955,00	--	94775	--	94775	--	102 357
			СП - 8%			--	--	--	--		7582	
6	7	245-104-0505 РСНБ РК 2022	**Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 300 мм, длиной 800 мм**	комплект	2	24454,00	--	48908	--	48908	--	52 821

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		3913	
7	8	245-104-0506 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 300 мм, длиной 900 мм	комплект	2	26287,00	--	52574	--	52574	--	56 780
			СП - 8%			--	--	--	--		4206	
8	9	245-104-0507 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 300 мм, длиной 1000 мм	комплект	11	28212,00	--	310332	--	310332	--	335 159
			СП - 8%			--	--	--	--		24827	
9	10	245-104-0508 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 300 мм, длиной 1100 мм	комплект	7	30045,00	--	210315	--	210315	--	227 140
			СП - 8%			--	--	--	--		16825	
10	11	245-104-0509 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 300 мм, длиной 1200 мм	комплект	8	31970,00	--	255760	--	255760	--	276 221
			СП - 8%			--	--	--	--		20461	
11	12	245-104-0510 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 300 мм, длиной 1300 мм	комплект	1	33621,00	--	33621	--	33621	--	36 311
			СП - 8%			--	--	--	--		2690	
12	13	245-104-0511 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 300 мм, длиной 1400 мм	комплект	1	35728,00	--	35728	--	35728	--	38 586
			СП - 8%			--	--	--	--		2858	
13	14	245-104-0513 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления стальной панельный бокового подключения ГОСТ 31311-2005, модель 22 высотой 300 мм, длиной 1600 мм	комплект	5	39302,00	--	196510	--	196510	--	212 231
			СП - 8%			--	--	--	--		15721	
14	29	1116-0602-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	210	573,75	1,05	120488	221	2625	115401	254 760
			НР - 98%; СП - 8%			560,20	0,55	117642	116		18871	
15	31	245-510-0205 РСНБ РК 2022	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°C, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	210	6445,00	--	1353450	--	1353450	--	1 461 726
			СП - 8%			--	--	--	--		108276	
16	40	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	1086	1241,19	139,22	1347932	151193	502003	588221	2 091 049
			НР - 76%; СП - 8%			639,72	72,97	694736	79245		154896	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
17	41	234-303-8203 РСНБ РК 2022	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -70°С до +130°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 9 мм диаметром 22 мм	м	171,6	17969,00	--	3083480	--	3083480	--	3 330 158
			СП - 8%			--	--	--	--		246678	
18	42	234-303-8204 РСНБ РК 2022	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -70°С до +130°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	542,3	19488,00	--	10568342	--	10568342	--	11 413 809
			СП - 8%			--	--	--	--		845467	
19	43	234-303-8205 РСНБ РК 2022	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -70°С до +130°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	453,2	21262,00	--	9635938	--	9635938	--	10 406 813
			СП - 8%			--	--	--	--		770875	
20	44	234-303-8206 РСНБ РК 2022	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с полимерным покрытием черного или серого цвета, t от -70°С до +130°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	27,5	23544,00	--	647460	--	647460	--	699 257
			СП - 8%			--	--	--	--		51797	
21	55	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	221	1241,19	139,22	274303	30767	102158	119702	425 527
			НР - 76%; СП - 8%			639,72	72,97	141378	16126		31521	
22	56	234-303-7809 РСНБ РК 2022	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -70°С до +130°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 13 мм диаметром 60 мм	м	137,5	20709,00	--	2847488	--	2847488	--	3 075 287
			СП - 8%			--	--	--	--		227799	
23	57	234-303-7814 РСНБ РК 2022	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -70°С до +130°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 13 мм диаметром 114 мм	м	80,3	33088,00	--	2656966	--	2656966	--	2 869 523
			СП - 8%			--	--	--	--		212557	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
24	58	234-303-7817 РСНБ РК 2022	**Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 без галогенов с покрытием из стеклоткани и алюминиевой фольги, t от -70°С до +130°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 13 мм диаметром 140 мм**	м	25,3	56643,00	--	1433068	--	1433068	--	1 547 713
			СП - 8%			--	--	--	--		114645	
25	59	1116-0501-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	500	2395,41	16,36	1197705	8180	7370	1158645	2 544 860
			НР - 98%; СП - 8%			2364,31	0,27	1182155	135		188510	
26	60	241-205-0205 РСНБ РК 2022	**Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,0 мм**	м	495	485,00	--	240075	--	240075	--	259 281
			СП - 8%			--	--	--	--		19206	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				48198553	204898	45328629	2507433	54 762 473
								2665026	102695	--	4056487	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				46322171				
		Материалы		Тенге				604161				
		Всего заработная плата		Тенге					931485			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				44699936				
			Накладные расходы	Тенге				707923				
			Сметная прибыль	Тенге				3762412				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				50792506				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								345
			Сметная заработная плата	Тенге					931485			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				1876382				
		Материалы		Тенге				24532				
		Всего заработная плата		Тенге					1836236			
		Сдача и испытание		Тенге				15834				
			Накладные расходы	Тенге				1799510				
			Сметная прибыль	Тенге				294075				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3969967				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								712
			Сметная заработная плата	Тенге					1836236			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				54762473				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1 057
			Сметная заработная плата	Тенге					2767721			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								54 762 473
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2665026				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					204898			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					102695			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						45328629		
			- Накладные расходы	Тенге							2507433	
			- Сметная прибыль	Тенге							4056487	
			Итого:									54 762 473

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			Оборудование									*0*
			Временные здания и сооружения 1,5%	1,5%								821 437
			Итого									**55 583 910**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,2%	2,2%								1 222 846
			Итого									**56 806 756**
			Непредвиденные затраты 2%	2%								1 136 135
			Итого									**57 942 891**
			В прогнозных ценах на 2023 К=1,079	1,079								62 520 380
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ без НДС									**62 520 380**
			НДС - 12 %	12%								7 502 446
			ВСЕГО в текущих ценах с НДС-12%									**70 022 825**
			ИТОГО К ОПЛАТЕ :	0,95								**66 521 684**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства города Астаны" БИН 200340006704
Зам.руководителя Аймагамбетов Б.И. _____

Подрядчик :
ТОО "Казстройподряд" , БИН 050540001531
Генеральный директор Аталай Хикмет _____

Технический надзор:
ТОО "АстанаСертификация" , БИН 010440004701
Руководитель организации Байкенова Д.К. _____

Эксперт по техническому надзору:
ТОО "АстанаСертификация" , БИН 010440004701, Смагулов М.Ж., Приказ № 91 от 08.11.2023 г., № KZ11VJE00059848 от 26.11.2020 г.

Я, Смагулов М. подтверждаю, что объёмы работ проверены и подпись моя _____

Эксперт по авторскому надзору:
ТОО "Астанаинжпроект" БИН 021040002725, Жусупова Г.А. Приказ №11/23-п от 13.11.2023

Я, Жусупова Г. подтверждаю, что объемы работ проверены и подпись моя _____

Кому в часть расценок

Заказчик : ГУ "Управление строительства города Астаны"

Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Объект: «Строительство приемно-диагностического комплекса с объединением городской многопрофильной больницы № 2 и Перинатального центра № 1, расположенного по адресу г. Нур-Султан, район «Есиль», улица Т. Рыскулова, район домов № 6 и 8»

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 72

за август 2025 года

Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Электромонтажные работы									
			Кабельные колодцы (4шт)									
1	83	1108-0201-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Своды. Крепление стальными затяжками**	т металлических изделий	0,044	113698,93	8092,76	5003	356	285	4186	9 924
			НР - 93%; СП - 8%			99141,17	3152,22	4362	139		735	
2	84	261-301-0261 РСНБ РК 2022	**Решетки для приямков стальные (Защитная решетка)**	т	0,044	167407,00	--	7366	--	7366	--	7 955
			СП - 8%			--	--	--	--		589	
3	85	244-201-1612 РСНБ РК 2022	**Люк смотрового колодца из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC) СТ РК 2384-2013 легкий, с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 1,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, диаметр нижней крышки 605 мм, внутренний диаметр 586 мм**	комплект	4	66041,00	--	264164	--	264164	--	285 297
			СП - 8%			--	--	--	--		21133	
			Лоток кабельный перфорированный и его комплектующие									

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
4	89	1308-0206-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Лоток металлический штампованный шириной до 400 мм. Монтаж по установленным конструкциям	т	1,35122	162550,85	24719,59	219642	33402	4086	141621	390 164
			НР - 72%; СП - 8%			134806,84	10761,83	182154	14542		28901	
5	90	243-907-1030 РСНБ РК 2022	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 100 мм, шириной 600 мм	м	108	10249,00	--	1106892	--	1106892	--	1 195 443
			СП - 8%			--	--	--	--		88551	
6	91	243-907-2509 РСНБ РК 2022	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 600 мм	м	108	5409,00	--	584172	--	584172	--	630 906
			СП - 8%			--	--	--	--		46734	
7	92	243-907-1430 РСНБ РК 2022	Поворот 45° и 90° для кабельного лотка высотой 100 мм, шириной 600 мм	шт.	8	20931,00	--	167448	--	167448	--	180 844
			СП - 8%			--	--	--	--		13396	
8	93	243-907-2610 РСНБ РК 2022	Крышка для поворота 45° и 90° шириной 600 мм	шт.	8	12016,00	--	96128	--	96128	--	103 818
			СП - 8%			--	--	--	--		7690	
9	94	243-907-6106 РСНБ РК 2022	Шпильки ШП М8х1000	шт.	150	514,00	--	77100	--	77100	--	83 268
			СП - 8%			--	--	--	--		6168	
10	95	1308-0206-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования	м	45	286,94	46,64	12912	2099	80	8466	23 088
			НР - 72%; СП - 8%			238,52	22,77	10733	1025		1710	
11	96	243-907-2901 РСНБ РК 2022	Профиль, типа С-образного сечения высотой 41 мм, шириной 41 мм, толщиной 2 мм	м	45	2722,00	--	122490	--	122490	--	132 289
			СП - 8%			--	--	--	--		9799	
12	97	243-907-4903 РСНБ РК 2022	Анкер латунный забивной для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс и консолей типа длиной 34 мм	1000 шт.	0,15	204659,00	--	30699	--	30699	--	33 155
			СП - 8%			--	--	--	--		2456	
13	98	243-907-1602 РСНБ РК 2022	Соединение Х-образное для кабельного лотка высотой 50 мм, шириной 75 мм	шт.	150	2843,00	--	426450	--	426450	--	460 566
			СП - 8%			--	--	--	--		34116	
14	99	243-907-5101 РСНБ РК 2022	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х40	1000 шт.	0,144	59653,00	--	8590	--	8590	--	9 277
			СП - 8%			--	--	--	--		687	
15	100	243-907-5303 РСНБ РК 2022	Гайка соединительная для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой типа М10	1000 шт.	0,144	134180,00	--	19322	--	19322	--	20 868

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		1546	
16	**101**	**261-107-0206 РСНБ РК 2022**	**Шайба накладная сферическая, марка М30 ГОСТ 11371-78**	**1000 шт.**	**0,288**	**96003,00**	--	**27649**	--	**27649**	--	**29 861**
			СП - 8%			--	--	--	--		**2212**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**3176027**	**35857**	**2942921**	**154273**	**3 596 723**
		Стоимость монтажных работ		Тенге				**197249**	**15706**	--	**266423**	
		Материалы		Тенге				**232554**				
		Всего заработная плата		Тенге				**4167**				
			Накладные расходы	Тенге					**208454**			
			Сметная прибыль	Тенге				**150087**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**30611**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**413252**				
			Сметная заработная плата	Тенге								**81**
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**208454**				
		Материалы		Тенге				**2943473**				
		Всего заработная плата		Тенге				**284**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**4501**			
			Накладные расходы	Тенге				**2938470**				
			Сметная прибыль	Тенге				**4186**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**235812**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**3183471**				
			Сметная заработная плата	Тенге								**2**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**4501**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**3596723**				
			Сметная заработная плата	Тенге								**83**
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**					**212955**			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									**3 596 723**
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**197249**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**35857**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**15706**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2942921**		
			- Накладные расходы	Тенге							**154273**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**266423**	
			Итого:									3 596 723
			Оборудование									*0*
			Временные здания и сооружения 1,5%	1,5%								53 951
			Итого									**3 650 674**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,2%	2,2%								80 315
			Итого									**3 730 989**
			Непредвиденные затраты 2%	2%								74 620
			Итого									**3 805 608**
			В прогнозных ценах на 2023 К=1,079	1,079								4 106 252

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ без НДС									**4 106 252**
			НДС - 12 %	12%								492 750
			ВСЕГО в текущих ценах с НДС-12%									**4 599 002**
			ИТОГО К ОПЛАТЕ :	0,95								**4 369 052**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства города Астаны" БИН 200340006704
Зам.руководителя Аймагамбетов Б.И.

Подрядчик :
ТОО "Казстройподряд" , БИН 050540001531
Генеральный директор Аталай Хикмет

Технический надзор:
ТОО "АстанаСертификация" , БИН 010440004701
Руководитель организации Байкенова Д.К.

Эксперт по техническому надзору:
ТОО "АстанаСертификация" , БИН 010440004701, Смагулов М.Ж., Приказ № 91 от 08.11.2023 г., № KZ11VJE00059848 от 26.11.2020 г.

Эксперт по авторскому надзору:
ТОО "Астанаинжпроект" БИН 021040002725, Жусупова Г.А. Приказ №11/23-п от 13.11.2023

Я, Смагулов М.Ж. подтверждаю, что объёмы работ проверены и подпись моя

Я, Жусупова Г.А. подтверждаю, что объемы работ проверены и подпись моя

Акт в течение рассмотрения

Заказчик : ГУ "Управление строительства города Астаны"

Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"

Объект: «Строительство приемно-диагностического комплекса с объединением городской многопрофильной больницы № 2 и Перинатального центра № 1, расположенного по адресу г. Нур-Султан, район «Есиль», улица Т. Рыскулова, район домов № 6 и 8»

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 73

за август 2025 года

Проезды, тротуары, площадки

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. В ГРАНИЦАХ УЧАСТКА									
			Дорожное покрытие									
1	3	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство (толщ. 60мм)**	м^2 покрытия	1969	2514,38	285,57	4950814	562287	4291751	217338	5 581 603
			НР - 108%; СП - 8%			49,15	53,05	96776	104455		413451	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	4	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 (до толщ. 60мм)**	м^2 покрытия	1969	1072,05	0,11	2110866	217	2076605	36761	2 319 442
			НР - 108%; СП - 8%			17,29	--	34044	--		171815	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	5	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство (толщ. 40мм)**	м^2 покрытия	1969	2770,44	299,14	5454996	589006	4769214	214582	6 123 137
			НР - 108%; СП - 8%			49,15	51,76	96776	101915		453559	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Тротуарное покрытие									
4	6	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Грунт. Уплотнение щебнем (толщ. 70мм)**	м^2 площади уплотнения	197	582,64	57,86	114780	11398	73418	32669	159 245
			НР - 94%; СП - 8%			152,10	24,31	29964	4789		11796	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
5	7	1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство (толщ. 90мм)**	$м^2$ покрытия	197	1698,49	273,92	334603	53962	165796	143743	516 613
			НР - 108%; СП - 8%			582,97	92,64	114845	18250		38267	
6	8	1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=3	**Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201 (до толщ. 90мм)**	$м^2$ покрытия	197	283,55	27,19	55859	5357	42843	10136	71 274
			НР - 108%; СП - 8%			38,88	8,76	7659	1726		5280	
7	9	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство (толщ. 50мм)**	$м^3$ материала основания в плотном теле	9,85	6704,24	1892,16	66037	18638	44331	8675	80 689
			НР - 108%; СП - 8%			311,43	504,04	3068	4965		5977	
8	10	1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой**	$м^2$	197	4473,02	301,77	881185	59448	120862	642120	1 645 169
			НР - 88%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			3557,74	146,23	700875	28807		121864	
9	11	255-102-0211 РСНБ РК 2022	**Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 100 мм серая ГОСТ 17608-2017**	$м^2$	200,94	8102,00	--	1628016	--	1628016	--	1 758 257
			СП - 8%			--	--	--	--		130241	
			Бордюр из бортового камня БР 100.30.15									
10	15	1127-0403-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) (ШИРИНА ЩЕБЕНОЧ. ОСНОВАНИЯ ПОД БОРДЮР. ТОЛЩ. 100ММ)**	$м^2$ основания	21,42	1465,72	323,12	31396	6921	22891	4256	38 504
			НР - 108%; СП - 8%			73,95	110,00	1584	2356		2852	
11	16	1127-0403-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=5	**Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0301, 11-270403-0302, 11-270403-0303 (ДО ТОЛЩ. 100ММ)**	$м^2$ основания	21,42	-415,38	-91,62	-8897	-1963	-6934	-743	-10 411
			НР - 108%; СП - 8%			--	-32,10	--	-688		-771	
12	17	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	61,2	3422,01	55,93	209427	3423	103523	112438	347 614
			НР - 108%; СП - 8%			1674,53	26,60	102481	1628		25749	
13	18	255-101-0101 РСНБ РК 2022	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	$м^3$	2,8764	55316,00	--	159111	--	159111	--	171 840
			СП - 8%			--	--	--	--		12729	

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
14	19	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Обмазка поверхности бортового камня**	$м^2$ поверхности	61,2	4187,24	31,60	256259	1934	217038	35009	314 570
			НР - 93%; СП - 8%			609,27	5,84	37287	357		23301	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Бордюр из бортового камня БР 100.20.10									
15	20	1127-0403-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) (ШИРИНА ЩЕБЕНОЧ. ОСНОВАНИЯ ПОД БОРДЮР. ТОЛЩ. 100ММ)**	$м^2$ основания	5,24	1465,72	323,12	7680	1693	5600	1041	9 419
			НР - 108%; СП - 8%			73,95	110,00	387	576		698	
16	21	1127-0403-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=5	**Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0301, 11-270403-0302, 11-270403-0303 (ДО ТОЛЩ. 100ММ)**	$м^2$ основания	5,24	-415,38	-91,62	-2177	-480	-1697	-182	-2 547
			НР - 108%; СП - 8%			--	-32,10	--	-168		-189	
17	22	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	26,2	3137,29	55,93	82197	1465	36859	48135	140 759
			НР - 108%; СП - 8%			1674,53	26,60	43873	697		10427	
18	23	255-101-0102 РСНБ РК 2022	**Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91**	$м^3$	0,524	71289,00	--	37355	--	37355	--	40 343
			СП - 8%			--	--	--	--		2988	
19	24	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Обмазка поверхности бортового камня**	$м^2$ поверхности	78,6	4187,24	31,60	329117	2484	278744	44963	404 006
			НР - 93%; СП - 8%			609,27	5,84	47889	459		29926	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				16698624	1315790	14065326	1550941	19 709 526
								1317508	270124	--	1459960	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				16698624				
		Материалы		Тенге				12240842				
		Всего заработная плата		Тенге					1587632			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1824482				
			Накладные расходы	Тенге				1550941				
			Сметная прибыль	Тенге				1459960				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19709525				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								649
			Сметная заработная плата	Тенге					1587632			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				19709525				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								649
			Сметная заработная плата	Тенге					1587632			
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								19 709 525
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1317508				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1315790			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					270124			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						14065324		
			- Накладные расходы	Тенге							1550941	
			- Сметная прибыль	Тенге							1459960	
			Итого:									19 709 525
			Оборудование									*0*
			Временные здания и сооружения 1,5%	1,5%								295 643
			Итого									**20 005 168**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,2%	2,2%								440 114
			Итого									**20 445 282**
			Непредвиденные затраты 2%	2%								408 906
			Итого									**20 854 187**
			В прогнозных ценах на 2023 К=1,079	1,079								22 501 668
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ без НДС									**22 501 668**
			НДС - 12 %	12%								2 700 200
			ВСЕГО в текущих ценах с НДС-12%									**25 201 868**
			ИТОГО К ОПЛАТЕ :	0,95								**23 941 775**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства города Астаны" БИН 200340006704
Зам.руководителя Аймагамбетов Б.И. _____

Подрядчик :
ТОО "Казстройподряд" , БИН 050540001531
Генеральный директор Аталай Хикмет _____

Технический надзор:
ТОО "АстанаСертификация" , БИН 010440004701
Руководитель организации Байкенова Д.К. _____

Эксперт по техническому надзору:
ТОО "АстанаСертификация" , БИН 010440004701, Смагулов М.Ж., Приказ № 91 от 08.11.2023 г., № KZ11VJE00059848 от 26.11.2020 г.

Я, Смагулов М.Ж. подтверждаю, что объёмы работ проверены и подпись _____

Эксперт по авторскому надзору:
ТОО "Астанаинжпроект" БИН 021040002725, Жусупова Г.А. Приказ №11/23-п от 13.11.2023

Я, Жусупова Г.А. подтверждаю, что объемы работ проверены и подпись _____

Кол в чаем расцвета