Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : **ТОО "AKBARS STROY Ltd"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "РиА Сервис ЛТД"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **"Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей в поселка Саксаульск, Аральского района, Кызылординской области"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 018/ВБ** от **02 май 2024г.**

Акт выполненных работ

за май 2024 г. (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Подземный газопровод высокого давления										
			Подраздел 1: Земляные работы										
1	1	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2**	м^3	3,6	424,0 89,0	424,0	1 526,4 320,4	1 526,4			1 846,8	
2	2	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	м^3	4,2	3 286,0 3 286,0		13 801,2 13 801,2				13 801,2	
3	3	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	м^3	9,4	89,0	89,0 22,0	836,6	836,6 206,8			1 043,4	
4	4	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	м^3	9,4	576,0 352,0	224,0 70,0	5 414,4 3 308,8	2 105,6 658,0			2 763,6	
5	5	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	м^3	0,3	6 917,0 6 917,0		2 075,1 2 075,1				2 075,1	
6	6	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	м^3	2,5	10 549,0 4 305,0	418,0 94,0	26 372,5 10 762,5	1 045,0 235,0	6 145,23		7 425,23	
			Подраздел 2: Подземный газопровод										
7	7	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм**	км	0,27	1 310 768,0 859 498,0	451 270,0 110 437,0	353 907,36 232 064,46	121 842,9 29 817,99			151 660,89	
8	8	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм**	м	27,6	3 390,0		93 564,0		93 564,0		93 564,0	
			Подраздел 3: Испытание пэ газопровода на герметичность										
9	9	1125-0210-0102 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы промысловые диаметром 125 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км	0,025	2 538 080,0 653 524,0	1 883 104,0 337 121,0	63 452,0 16 338,1	47 077,6 8 428,025	37,2		55 542,825	
			Итого по разделу 1: Подземный газопровод высокого давления									329 723	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего										
			ИТОГО сметная стоимость									**329 723,05**	
			Скидка	**0,57611697613**								**139 764,00**	
			ИТОГО со скидкой									**189 959,04**	
			НДС	**12%**								**22 795,09**	
			ВСЕГО с НДС									**212 754,13**	

Подрядчик:
ТОО "AKBARS STROY Ltd"
БИН: 060240011697

Директор _____ **Хамитов А.С.**

Субподрядчик:
ТОО "РиА Сервис ЛТД"
БИН: 060440007369

Директор _____ **Алтынбекұлы А.**