Приложение 4
к приказу и. о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015года №121
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«14» ноября 2016 г.

Заказчик: **ГКП на ПХВ «Су желісі» Генеральный директор – Нахметова Г.М., 50057 город Алматы, ул. Жарокова, 196 тел:396-95-44**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

На основании:
Декларации о соответствии: «10» ноября 2016 г
ТОО «НСК MBM CONSTRUCTION», директор Токтарбаев М.А,. г. Алматы ул. Шевченко 165Б, уг. ул. Радостовца, 165б/72Г, оф.909, тел.: 323-62-04 ГСЛ №16003924

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Субподрядные организации: **ТОО «УниверсалСтройСервис»**

Заключения о качестве строительно-монтажных работ: **« » 20 г. Технический надзор ТОО «Музтау», директор Муратханов К.М., г.Алматы, ул.Полежаева, 16, эксперт Айнакулов К.С. №06315 от 03.12.2013г., №63, №05968 от 16.09.2013г., №43, №06314 от 03.12.2013г.**

дата заключения, наименование организации,
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту: **ТОО «ПСМК Куат», ГСЛ № 01775, директор Кочан А.А., Алматинская обл., Илийский район, ул.Титова 19, 32 тел: 251-71-44, факс: 251-73-90 ГИП Кочан А.А., аттестационное свидетельство №00056 от 14.07.2016г**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул. Ауэзова дома №122,165,165а,167 в г.Алматы».**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция,
техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: **по ул. Ауэзова дома №122,165,165а,167 в г.Алматы».**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) **Постановление акимата города Алматы, о проетировании, строительстве и реконструкции объектов города Алматы за №3/756 от 03 сентября 2013 года.**

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий:**КГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля г. Алматы» Талон о приеме уведомления о начале или прекращения осуществления деятельности или определенных действий,**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации): **ТОО «ПСМК Куат» №90 от 18 февраля 2014 года.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й); **Заключение выполнено согласно договору №76 от 10 апреля 2013 года, ГКП на ПХВ «Су желісі» г. Алматы заключение филиала РГП «Госэкспертиза» в г. Алматы № 02-0422/14 от 08.08.14г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно – монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: 26.05.2016 **год**

месяц, год

окончание работ: 14.11.2016 **год**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: _____месяцев

фактически месяц: _____месяцев

3. Источник финансирования – собственные средства (письмо Государственного коммунального предприятия «Су желісі» Управления энергетики и коммунального хозяйства города Алматы, От 21 апреля 2014 года №ш-02-11/242).

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая длина сетей водопровода	метр (далее - м)	140,5	140,5

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно проекта после индивидуального испытания и комплексного опробования и в соответствии с действующими нормативами, а так же санитарными нормами;

6. Рабочим проектом, в соответствии с заданием на проектирование, техническими условиями №05/3-231 от 20 марта 2013 года, предусматривается:
   Заложение водопроводных сетей с установкой запорной арматуры, пожарных гидрантов;
   Переключение потребителей к проектируемым сетям.
   Проектируемые сети водопровода закольцовывается с одноименным существующими сетями, прокладывается по дорогам общего пользования.
   Проектом предусматривается восстановление дороги.
   Сети водопровода запроектированы из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR13,6 по ГОСТ 18599-2001 диаметром 63х4,7 мм, из стальных электросварных по ГОСТ 10704-91 диаметрами 57х3 мм, 108х4 мм.
   Глубина заложения проектируемых сетей водопровода принята из условия заложения прокладываемых сетей и составляет 1,80-3,0 м.
   На сети установлены водопроводные колодцы из сборных железобетонных элементов, выполненные с использованием решений типового проекта 901-09-11.84 с отключающей арматурой и с антисейсмическими мероприятиями.
   Общая длина сетей водопровода - 140,5 м.

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

Всего 9 770 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажные работ: 7,905 тысяч тенге, оборудования, мебель и инвентаря: _____тысяч тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию: 8,099 **тысяч тенге**, в том числе:стоимость строительно-монтажных работ: _____тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря: _____тысяч тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул. Ауэзова дома №122,165,165а, 167 в г. Алматы

принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик:

Нахметова Г.М.

колы, күні М.О./ подпись, дата М.П.

Технический надзор:

Муратханов К.М.

фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись, дата М.П.

Авторский надзор:

Кочан А.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Токтарбаев М.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись, дата М.П.

Субподрядчик:

Нұрсейіт Арыстан Ергешұлы

фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись, дата М.П.

1930

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Су желісі» Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы

Подрядчик: ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION»
Субподрядчик:
Договор: № 116 от 26.05.16г

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул. Ауэзова дома №122, 165, 165а, 167 в г. Алматы

Наименование объекта: Водопроводные сети(смета 2-1-1)

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ
за сентябрь 2016 год

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Земляные работы										
1.	Е0101-18-6	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	397,89	107,73 / 7,45	100,28 / 37,09	42865 / 2965	39900 / 14757	0,05 / 0,15	21 / 59		
2.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	12,31	513,81 / 513,81	-- / --	6323 / 6323	-- / --	3,27 / --	40 / --		
3.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	1,80	513,81 / 513,81	-- / --	925 / 925	-- / --	3,27 / --	6 / --		
4.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами на расстоянии до 1м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб	м3	100,80	492,40 / 492,40	-- / --	49634 / 49634	-- / --	3,14 / --	316 / --		
5.	Е0101-18-	Погрузка грунта 3 группы на	м3	114,91	61,88	57,60	7110	6618	0,03	3		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5		автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3			4,28	21,30	492	2448	0,09	10
6.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	871,73	176,40 --	176,40 35,28	153772 --	153772 30754	-- 0,74	-- 646
7.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	512,78	4,14 0,53	3,57 1,23	2123 271	1830 632	0,00 0,00	2 2
8.	Е0101-18-5	Погрузка грунта 3 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	130,94	56,25 3,89	52,36 19,37	7366 509	6856 2536	0,03 0,08	4 10
9.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	222,60	176,40 --	176,40 35,28	39266 --	39266 7853	-- 0,74	-- 165
10.	С143008-9 2	Песок природный для засыпки в зоне трубы Ду+200мм	м3	15,98	990,00 --	-- --	15820 --	-- --	-- --	-- --
11.	С143008-1 04	Смеси песчано-гравийные природные	м3	359,26	630,00 --	-- --	226334 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Земляные работы								551537
		Раздел: Трубопроводы								
12.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	4,47	1425,82 169,05	167,77 62,87	6378 756	750 281	1,12 0,31	5 1
13.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	км	0,002	67813,23 50242,50	7467,35 2821,50	136 100	15 6	278,30 13,77	1 0
14.	С130806-6 6	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	м	2,01	279,00 --	-- --	560 --	-- --	-- --	-- --
15.	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	км	0,02	76103,47 53707,50	11742,47 4435,20	1674 1182	258 98	297,00 21,66	7 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	С130806-79	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	22,09	629,00 / --	-- / --	13893 / --	-- / --	-- / --	-- / --
17.	Е0122-20-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	км	0,002	157526,60 / 38808,00	32494,15 / 12276,00	315 / 78	65 / 25	223,19 / 59,95	0 / 0
18.	Е0122-20-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,02	235176,97 / 39105,00	33371,12 / 12605,17	5174 / 860	734 / 277	225,28 / 61,57	5 / 1
19.	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	1,00	171,17 / 138,60	23,57 / --	171 / 139	24 / --	0,66 / --	1 / --
20.	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	8,00	81,35 / 69,30	10,92 / --	651 / 554	87 / --	0,35 / --	3 / --
21.	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	8,00	202,00 / --	-- / --	1616 / --	-- / --	-- / --	-- / --
22.	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	2,00	384,00 / --	-- / --	768 / --	-- / --	-- / --	-- / --
23.	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	0,04	56317,36 / 33907,50	22358,61 / 5888,77	2253 / 1356	894 / 236	196,90 / 22,70	8 / 1
24.	С130804-973	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 - 63х4,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	117,15	196,00 / --	-- / --	22961 / --	-- / --	-- / --	-- / --
25.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов,втулки	шт	4,00	330,09 / 76,48	248,20 / 64,88	1320 / 306	993 / 260	0,46 / 0,25	2 / 1
26.	С130804-3406	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,00	328,00 / --	-- / --	1312 / --	-- / --	-- / --	-- / --
27.	С130804-3691	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,00	514,00 / --	-- / --	1028 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	СПрайс	фланец на втулку Ду 50	шт	4,00	321,91 ---	-- ---	1288 ---	-- ---	-- ---	-- ---
29.	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	4,00	257,18 158,40	7,64 2,48	1029 634	31 10	0,97 0,01	4 0
30.	С130902-77	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1,00	12756,00 ---	-- ---	12756 ---	-- ---	-- ---	-- ---
31.	С130902-74	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	4,00	6079,00 ---	-- ---	24316 ---	-- ---	-- ---	-- ---
		Итого по разделу: Трубопроводы								99599
		Раздел: Футляры								
32.	С130806-105	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм	м	50,20	2690,00 ---	-- ---	135038 ---	-- ---	-- ---	-- ---
33.	Е0122-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм с гидравлическим испытанием	км	0,04	190207,12 91327,50	79047,99 29860,88	6657 3196	2767 1045	485,10 145,84	17 5
34.	Е0122-20-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 250 мм	км	0,04	569520,00 61677,00	103432,60 39072,82	19933 2159	3620 1368	355,41 190,83	12 7
35.	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 50 мм	м	35,00	259,70 161,62	0,31 0,12	9089 5657	11 4	0,93 0,00	32 0
		Итого по разделу: Футляры								170718
		Раздел: Прохождение трубопровода под автомобильной дорогой методом прокола с помощью бурошнекерной установки								
36.	Е0101-18-6	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	107,77	86,18 5,96	80,22 29,67	9288 643	8645 3197	0,04 0,12	4 13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37.	Е0101-162 -9	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	3,33	858,33	--	2861	--	5,03	17
					858,33	--	2861	--	--	--
38.	Е0101-162 -9	Разработка упорной стенки, приямка для сварки звеньев, отводной канавы грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	м3	41,01	715,27	--	29333	--	4,19	172
					715,27	--	29333	--	--	--
39.	Е0101-18-5	Погрузка грунта 3 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	44,35	61,88	57,60	2744	2554	0,03	1
					4,28	21,30	190	945	0,09	4
40.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	263,35	176,40	176,40	46454	46454	--	--
					--	35,28	--	9291	0,74	195
41.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	154,91	3,77	3,24	584	503	0,00	1
					0,48	1,12	74	173	0,00	1
42.	Е0101-18-5	Погрузка грунта 3 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	154,91	56,25	52,36	8714	8111	0,03	4
					3,89	19,37	603	3000	0,08	12
43.	Е0101-172 -2	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м, в устойчивых грунтах	м2	62,16	47,15	7,35	2931	457	0,25	15
					38,70	2,75	2406	171	0,01	1
44.	Е0101-172 -2	Разборка крепление досками	м2	62,16	27,63	4,41	1717	274	0,15	9
					23,22	1,65	1443	103	0,01	0
45.	Е0127-8-1	Демонтаж ливневой канализации	м	3,00	473,54	280,94	1421	843	1,25	4
					192,60	71,28	578	214	0,29	1
46.	Е0127-8-1	Устройство ливневой канализации	м	3,00	689,86	351,18	2070	1054	1,56	5
					240,75	89,10	722	267	0,36	1
47.	Е0122-60-2	Бестраншейная прокладка стального футляра бурошнековыми машинами на длину до 30 м, диаметром 500 мм	м футляра	20,00	4852,39	4230,26	97048	84605	2,80	56
					612,73	599,57	12255	11991	2,46	49
48.	С130806-1 32	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения	м	30,12	10023,00	--	301893	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 10,0 мм			--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Прохождение трубопровода под автомобильной дорогой методом прокола с помощью бурошнекерной установки								507057
		Раздел: Колодцы								
49.	С143018-3 3	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,07 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	м	0,14	3580,00 / --	-- / --	501 / --	-- / --	-- / --	-- / --
50.	С143018-3 7	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	м	0,59	8283,00 / --	-- / --	4887 / --	-- / --	-- / --	-- / --
51.	С143018-3 7	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	м	3,56	7530,00 / --	-- / --	26807 / --	-- / --	-- / --	-- / --
52.	С143018-2 4	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	м3	1,14	29600,00 / --	-- / --	33744 / --	-- / --	-- / --	-- / --
53.	С131104-1 0	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	2,00	13400,00 / --	-- / --	26800 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: Колодцы								92739
		Раздел: Разные работы								
54.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	17,04	408,11 / 238,50	169,61 / 4,07	6954 / 4064	2890 / 69	1,55 / 0,01	26 / 0
55.	Е0101-191-1	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 16 см с корня	дерево	29,00	10,81 / 10,05	0,76 / 0,28	314 / 292	22 / 8	0,06 / 0,00	2 / 0
56.	Е0101-191-5	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 32 см с корня	дерево	4,00	27,07 / 25,50	1,57 / 0,59	108 / 102	6 / 2	0,15 / 0,00	1 / 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										1930
57.	Е0101-197 -1	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт	пень	29,00	22,43 / --	22,43 / 7,47	650 / --	650 / 217	-- / 0,02	-- / 1
58.	Е0101-197 -3	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт	пень	4,00	61,62 / --	61,62 / 20,53	246 / --	246 / 82	-- / 0,07	-- / 0
59.	Е0101-193 -2	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 16 см, полученной от валки леса	дерево	29,00	24,23 / 22,77	1,46 / 0,55	703 / 660	42 / 16	0,15 / 0,00	4 / 0
60.	Е0101-193 -6	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 32 см, полученной от валки леса	дерево	4,00	89,23 / 83,66	5,58 / 2,08	357 / 335	22 / 8	0,53 / 0,01	2 / 0
61.	Е01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	4,40	29,81 / --	29,81 / 20,87	131 / --	131 / 92	-- / 0,44	-- / 2
62.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс	т	4,40	176,40 / --	176,40 / 35,28	775 / --	775 / 155	-- / 0,74	-- / 3

Итого по разделу: Разные работы 10239

ИТОГО: 1431889 / 134657 416780 / 92591 812 / 1192

Накладные расходы :

На общестроительные работы 253243

Всего накладных расходов: 253243

Итого с накладными 1685132

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 101108

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами 1786240

Итого с временными, 1,2 % 1807675

Итого с зимними удорожаниями, 2,07 % 1845094

Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % 1852325

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1870402
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	5118868
Договорной понижающий коэффициент -11,465%	4531994
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	90640
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4622634
Налог на добавленную стоимость, 12 %	554716
Итого с НДС	5177350

ЗАКАЗЧИК:

ГКП на ПВХ «Су желісі» Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "МУЗТАУ"

Актуреев М.О.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО «НСК «MBM CONSTRUCTION»

Токтарбаев М.А.

Заказчик — ГКП на ПХВ "Су желісі" Управления энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы

Подрядчик — ТОО "НСК MBM Construction"

Наименование строительства и его адрес: — Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул.Ауэзова дома №122, 165, 165а, 167 в г. Алматы

Договор: № 116 от 26.05.2016 г

А К Т № 2
приемки выполненных работ
за октябрь месяц 2016 года

на 2-1-1 Водопроводные сети

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	391,27	7,13	7,13	2789	2789	878	0	0
		м3		0	2,31	0	905	97	0,01	3
2	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	391,27	23,7	4,97	9273	1944	7110	0,12	46
		м3		18,73	0	7330	0	97	0	0
3	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	114,91	147,51	0	16950	0	19154	1,07	123
		м3		147,51	0	16950	0	113	0	0
		Итого по разделу: Земляные работы				29012				
		Раздел: Крепления подвески кабелей связи и ЛЭП								
4	E0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	0,1065	21724,84	466,84	2314	50	1470	65,23	7
		км		10444,5	175,72	1112	19	130	0,86	0
		Итого по разделу: Крепления подвески кабелей связи и ЛЭП				2314				
		Раздел: Трубопроводы								
5	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	1,92	1425,82	167,77	2738	322	579	1,12	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		169,05	62,87	325	121	130	0,31	1
6	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,01	76103,47	11742,47	761	117	756	297	3
		км		53707,5	4435,2	537	44	130	21,66	0
7	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	10,04	629		6315				
		м								
8	Е0122-20-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,01	235176,97	33371,12	2352	334	672	225,28	2
		км		39105	12605,17	391	126	130	61,57	1
9	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	1	171,17	23,57	171	24	180	0,66	1
		фланец		138,6	0	139	0	130	0	0
10	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0018	132510,61	54328,73	239	98	210	343,97	1
		т		69052,5	20522,7	124	37	130	100,23	0
11	С130810-113	Переходы/ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < 16 МПа, 108х4-57х3 мм	2	338		676				
		шт								
12	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,0165	56317,36	22358,61	929	369	854	196,9	3
		км		33907,5	5888,77	559	97	130	22,7	0
13	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов,втулки	2	330,09	248,2	660	496	368	0,46	1
		шт		76,48	64,88	153	130	130	0,25	0
14	Ц0108-141-1	Детекционная сигнальная лента с металлическим проводником	106,5	28,62	3,41	3048	363	2181	0,12	13
		м		21,01	0,55	2238	59	95	0	0
15	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	1	436,41	19,48	436	19	341	1,54	2
		шт		254,93	7,43	255	7	130	0,03	0
16	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	2	18108,37	40,69	36217	81	862	2	4
		шт		316,8	14,85	634	30	130	0,08	0
17	Е0122-38-3	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	1	974,36	198,28	974	198	663	2,21	2
		врезка		435,6	74,25	436	74	130	0,36	0
18	Е0122-38-1	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 50 мм	3	511,96	88,06	1536	264	1226	1,43	4
		врезка		279,68	34,65	839	104	130	0,17	0
19	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. до 50-65 мм	0,1085	8900,38	0	966	0	1246	56,65	6
		км		8835,75	0	959	0	130	0	0
20	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,032	9091	0	291	0	368	56,65	2
		км		8835,75	0	283	0	130	0	0
		Итого по разделу: Трубопроводы				58309				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Футляры								
21	Е0122-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм с гидравлическим испытанием	0,015	190207,12	79047,99	2853	1186	2363	485,1	7
		км		91327,5	29860,88	1370	448	130	145,84	2
22	Е0122-20-7	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 250 мм	0,015	569520	103432,6	8543	1551	1965	355,41	5
		км		61677	39072,82	925	586	130	190,83	3
23	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 50 мм	15	259,7	0,31	3895	5	3154	0,93	14
		м		161,62	0,12	2424	2	130	0	0
		Итого по разделу: Футляры				15291				
		Раздел: Прохождение трубопровода под автомобильной дорогой методом прокола с помощью буроинекерной установки								
24	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	154,91	6,48	6,48	1004	1004	316	0	0
		м3		0	2,1	0	326	97	0,01	1
25	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	154,91	21,55	4,52	3338	700	2559	0,11	17
		м3		17,03	0	2638	0	97	0	0
26	Е0101-172-2	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м, в устойчивых грунтах	26,64	47,15	7,35	1256	196	1248	0,25	7
		м2		38,7	2,75	1031	73	113	0,01	0
27	Е0101-172-2#К=0,6#К=0,6#К=0,6	Разборка крепление досками	26,64	27,63	4,41	736	117	749	0,15	4
		м2		23,22	1,65	619	44	113	0,01	0
28	Е0127-8-1#К=0,8#К=0,8#К=0,8	Демонтаж ливневой канализации	2	473,54	280,94	947	562	702	1,25	2
		м		192,6	71,28	385	143	133	0,29	1
29	Е0127-8-1	Устройство ливневой канализации	2	689,86	351,18	1380	702	877	1,56	3
		м		240,75	89,1	482	178	133	0,36	1
30	Е0122-60-2 Изм. и доп. вып. 13	Бестраншейная прокладка стального футляра буроинековыми машинами на длину до 30 м, диаметром 500 мм	10	4852,39	4230,26	48524	42303	15760	2,8	28
		м футляра		612,73	599,57	6127	5996	130	2,46	25
31	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 500 мм	1	4618,68	559,8	4619	560	1729	7,99	8
		футляр		1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	0
32	Е0113-16-12	Огрунтовка металлических поверхностей компаундом ЭД-20	49,93	178,4	0,14	8908	7	355	0,04	2
		м2		7,85	0,05	392	2	90	0	0
33	Е0113-39-1	Оклейка металлической поверхности стеклотканью на эпоксидной шпатлевке в 1 слой	49,93	1546,48	9,2	77216	459	6976	0,79	39
		м2		150,75	4,5	7527	225	90	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	30	244,98	0,28	7349	8	5735	0,84	25
		м		146,93	0,11	4408	3	130	0	0
35	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм для отводной канавы	0,007	62566,88	6788,5	438	48	439	253	2
		км		45675	2565	320	18	130	12,52	0
		Итого по разделу: Прохождение трубопровода под автомобильной дорогой методом прокола с помощью бурс				155714				
		Раздел: Колодцы								
36	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах, ДУ 1500 мм	3	7569,52	1879,87	22709	5640	7698	8,86	27
		м3		1435,5	538,43	4307	1615	130	2,06	6
37	Е0108-4-7	Боковая обмазка стен колодцев горячим битумом в 2 раза	34,39	245,44	3,82	8441	131	1574	0,21	7
		м2		37,35	1,44	1284	50	118	0,01	0
38	Е0107-20-3	Соеденительные элементы	0,0744	175710,1	1826,1	13073	136	916	42,7	3
		т		8100	690,75	603	51	140	3,37	0
39	С12021-267	Стремянки	0,0406	133700		5426				
		т								
40	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	2,365	36,09	0,09	85	0	9	0,02	0
		м2		4,39	0,05	10	0	90	0	0
41	Е0113-26-17К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХВ-784	2,365	134,26	0,24	318	1	12	0,03	0
		1м2		5,54	0,1	13	0	90	0	0
42	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку	0,9	1679,27	100,89	1511	91	172	0,85	1
		м3		123,75	38,25	111	34	118	0,18	0
43	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	0,9	4596,61	66,01	4137	59	209	1,35	1
		м3		195,75	24,93	176	22	105	0,12	0
		Итого по разделу: Колодцы				55699				
		Раздел: Разные работы								
44	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	142	118,16	17,83	16778	2531	2168	0,04	6
		м2		6,41	5,07	910	720	133	0,02	3
45	Е0127-21-1К=8 т.ч. п-1.37	Добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя	142	62,5	0	8874	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0		0	0
46	Е0127-48-4	Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 3 м/м3 и более	142	453,27	16,01	64364	2273	2006	0,04	5
		м2		6,48	4,14	920	588	133	0,01	2
47	Е0127-48-4К=6 т.ч. п-1.37	Добавлять на каждый 1 см изменения толщиныслоя	142	446,84	0	63451	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0		0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	Е0127-53-7	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 3 т/м3 и более								
		м2	142	398,74	15,35	56621	2180	2077	0,03	5
				5,94	5,06	843	719	133	0,02	3
49	Е0127-54-7К=6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более								
		м2	142	280,2	0	39788	0	11	0	0
				0,06	0	9	0	133	0	0
50	Е0127-53-9 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-02-2002СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8. 02-14-2005	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов3 и более т/м3								
		м2	142	424,84	15,35	60327	2180	2077	0,03	5
				5,94	5,06	843	719	133	0,02	3
51	Е0127-54-2К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более								
		м2	142	105,26	0	14946	0	4	0	0
				0,02	0	3	0	133	0	0
52	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002#К=0,8#К=0,8#К=0,8	Демонтаж круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах								
		м3	3,5	2652,3	1503,9	9283	5264	7185	7,09	25
				1148,4	430,74	4019	1508	130	1,65	6
53	Е0122-8-3#К=0,6#К=0,6#К=0,6	Демонтаж стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием								
		км	0,136	35699,98	6404,98	4855	871	5607	162	22
				29295	2419,2	3984	329	130	11,81	2
54	Е0122-36-1#К=0,6#К=0,6#К=0,6	Демонтаж стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм								
		шт	2	122,68	10,63	245	21	302	0,64	1
				112,05	4,05	224	8	130	0,02	0
55	Е0122-36-1#К=0,6#К=0,6#К=0,6	Демонтаж стальных задвижек или клапанов обратных диам. 80 мм								
		шт	1	122,68	10,63	123	11	151	0,64	1
				112,05	4,05	112	4	130	0,02	0
56	Е0122-36-2#К=0,6#К=0,6#К=0,6	Демонтаж стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм								
		шт	2	222,29	17,09	445	34	551	1,22	2
				205,2	6,75	410	14	130	0,03	0
57	Е0122-36-4#К=0,6#К=0,6#К=0,6	Демонтаж стальных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм								
		шт	1	734,8	340,6	735	341	679	2,35	2
				394,2	128,25	394	128	130	0,63	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	Е0122-37-3#К=0,6#К=0,6#К=0,6	Демонтаж гидрантов пожарных								
		шт	1	194,99	22,19	195	22	235	1,09	1
				172,8	8,1	173	8	130	0,04	0
59	Е01031-А26-1	Погрузкамусора строительного при автомобильных перевозках								
		т	38,366	27,1	27,1	1040	1040	728	0	0
				0	18,97	0	728	100	0,4	15
60	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1								
		т	38,366	176,4	176,4	6768	6768	1354	0	0
				0	35,28	0	1354	100	0,74	28
61	Е0147-11-1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом в естественном грунте								
		яма	33	62,63	13,62	2067	450	2306	0,36	12
				49,01	5,17	1617	171	129	0,02	1
62	Е0147-13-1	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м								
		шт	33	166,75	0	5503	0	7017	0,9	30
				164,84	0	5440	0	129	0	0
63	С143012-39	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, с комом размером 0,8х0,6м, высотой более 3 м								
		шт	33	3760		124080				
64	Е0147-15-1	Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы механизированным способом в естественном грунте								
		яма	5	42,79	11,35	214	57	231	0,22	1
				31,44	4,31	157	22	129	0,02	0
65	Е0147-17-1	Посадка кустарников-саженцев в группы, в ямы размером 0,5х0,5 м								
		шт	5	30,38	0	152	0	195	0,18	1
				30,2	0	151	0	129	0	0
66	С143012-45	Кустарники лиственных пород /сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина, снежноягодник/, с комом размером 0,3х0,3 м								
		шт	5	649		3245				
67	Е0147-32-4	Заготовка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,4 м								
		шт	6	1564,13	71,89	9385	431	5903	4,1	25
				744,48	18,24	4467	109	129	0,07	0
68	Е0147-11-1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом в естественном грунте								
		яма	6	62,63	13,62	376	82	419	0,36	2
				49,01	5,17	294	31	129	0,02	0
69	Е0147-9-3	Посадка деревьев и кустарников скомом земли размером 0,5х0,4 м								
		шт	6	463,07	179,66	2778	1078	2219	1,38	8
				242,55	44,15	1455	265	129	0,18	1
		Итого по разделу: Разные работы				496637				
		ИТОГО:				812979	88568			579
						96161	19002			112

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				2181				
		На общестроительные работы				135878				
		Всего накладных расходов:				138060				
		Итого с накладными				951038				
		- заработная плата				20709				
		- трудоемкость				69				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				57062				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1008100				
		Итого с временными, 1,2 %				1020197				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %				1041315				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1045396				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1055598				
		ИТОГО:				1055598				
		Сметная заработная плата				135872				
		Нормативная трудоемкость				760				
		Итого в текущих ценах, к = 2,73677				2888933				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				57779				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				2946712				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				353605				
		Итого с НДС				3300317				
		Тендерная скидка 11,46%				378395,96				
		Всего:				2 921 921,04				

ЗАКАЗЧИК:
ГКП на ПХВ "Су
и коммунальн
И.О генерал

_____ Нурмуханбетов М.

ПОДРЯДЧИК:
"НСК MBM Construction"
Дирек
_____ Токтарбаев М.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Музтау"
_____ Актуреев М.О