Приложение 3
к приказу и. о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015года №121

Декларация о соответствии

«10» ноября 2016г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «НСК MBM CONSTRUCTION», г. Алматы ул. Шевченко 165Б, уг. ул. Радостовца 72Г, оф. 909, тел.: 323-62-04**

наименование организации, юридический адрес

В лице: **Директора Токтарбаева Мадияр Абилхановича**

Ф.И.О. (при наличии) руководителя организации

По объекту: **«Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул. Ауэзова дома №122,165,165а,167 в г.Алматы».**

наименование, место нахождения объекта

Заказчиком, которого является: **ГКП на ПХВ «Су желісі» Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы, Генеральный директор – Нахметова Г.М.**

наименование организации, Ф.И.О (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «УниверсалСтройСервис», г. Алматы**

наименование организации

В лице: **Директора Нұрсейіт Арыстан Ергешұлы**

Ф.И.О. (при наличии) руководителя организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «ПСМК Куат» ГСЛ №01775**

Наименование проектной организации, номер проекта

Утвержден(а):**Заключение выполнено согласно договору №76 от 10 апреля 2013 года, ГКП на ПХВ «Су желісі» Управления энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы заключение филиала РГП «Госэкспертиза» в г.Алматы №02-0422/14 от 08.08.14г.**

Наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

№ п/п	Наименование	По проекту (метр)	Фактическая (метр)
1	Общая длина сетей водопровода	140,5	140,5

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Рабочим проектом, в соответствии с заданием на проектирование, техническими условиями № 05/3-231 от 20 марта 2013 года, предусматривается:
Заложение водопроводных сетей с установкой запорной арматуры, пожарных гидрантов; Переключение существующих потребителей к проектируемым сетям.
Проектируемые сети водопровода закольцовываются с одноименными существующими сетями, прокладываются по дорогам общего пользования.
Проектом предусматривается восстановление дорожного покрытия.
Сети водопровода запроектированы из полиэтиленовых труб ПЭ SDR13,6 по ГОСТ 18599-2001 диаметром 63х4,7 мм и из стальных электросварных по ГОСТ 10704-91 диаметрами 108х4 мм, 57х3 мм.
Глубина заложения проектируемых сетей водопровода принята из условия заложения прокладываемых сетей и составляет 1,8-3,0 м.
На сети установлены водопроводные колодцы из сборных железобетонных элементов, выполненные с использованием решений типового проекта 901-09-11.84 с отключающей арматурой и с антисейсмическими мероприятиями.
Общая длина сетей водопровода – 140,5 м.

Краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно проекта после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия , предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ: _____
Месяц, год

Окончание работ: _____
Месяц, год

При продолжительности строительства, месяц: _____
По норме или по проекту организации строительства, месяц: _____

Фактически, месяц: _____

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:

«Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул. Ауэзова дома №122,165,165а,167 в г.Алматы».

готовым к приемке в эксплуатацию.

Наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно, гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «НСК MBM CONSTRUCTION»**

Директор Токтарбаев М.А.

Ф.И.О. (при наличии) подпись руководителя, дата

М.П.

Субподрядная организация: **ТОО «УниверсалСтройСервис»**

Директор Нұрсейіт А.Е.

Ф.И.О. (при наличии) подпись руководителя, дата

М.П.