Генподрядчик:ТОО "Сартобе" **Форма 3**

Субподрядчик: ТОО "АрхСтройКомпани"

Наименование стройки: Строительство газопровода в населенном пункте Алаш сельского округа Иржар Мактааральского района ЮКО

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2021 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	15 855 172	17 757 793	15 855 172	17 757 793	15 855 172	17 757 793
	Всего к оплате подрядчику	**15 855 172**	**17 757 793**	**15 855 172**	**17 757 793**	**15 855 172**	**17 757 793**

Генподрядчик:

Директор ТОО "Сартобе"

О.Е. Мухаммедиев

Субподрядчик:

Директор

ТОО "АрхСтройКомпани"

А.Т. Есалы

Форма-2

Генподрядчик: ТОО "Сартобе"
Субподрядчик: ТОО "АрхСтройКомпани"
Наименование стройки: Строительство газопровода в населенном пункте Алаш сельского округа Иржар Мактааральского района ЮКО

АКТ № 1
выполненных работ за август месяц 2021г.

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Подземный газопровод среднего давления									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	4928,958	148,85	141,67	733664	698281	--	138466	941900
		НР - 72%; СП - 8%			7,18	31,84	35383	156930		69770	
2	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	152,442	1288,56	--	196431	--	--	141430	364890
		НР - 72%; СП - 8%			1288,56	--	196431	--		27029	
3	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	28,8	1073,80	--	30925	--	--	22266	57447
		НР - 72%; СП - 8%			1073,80	--	30925	--		4255	
4	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Засыпка грунта без твердых включений вручную 20 см траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы /за минусом присыпки 10 см, учтенной при прокладке труб/**	м3	224,82	665,52	--	149622	--	--	107728	277938
		НР - 72%; СП - 8%			665,52	--	149622	--		20588	
5	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	2236,09	26,57	26,57	59411	59411	--	14963	89324
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,29	--	20782		5950	
8	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	423,5	3089,43	150,05	1308371	63544	871605	386013	1829935
		НР - 99%; СП - 8%			881,28	39,41	373222	16690		135551	
		ТРУБОПРОВОД									
9	Е11-220501-0104 1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка**	км трубопровода	3,123	361155,35	108063,03	1127888	337481	313	874664	2162756
		НР - 99%; СП - 8%			252992,00	29908,60	790094	93405		160204	

11	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	1,991	265169,23	73231,07	527952	145803	100	417832	1021446
		НР - 99%; СП - 8%			191888,00	20091,95	382049	40003		75663	
		УСТАНОВКА ФИТИНГОВ									
13	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	41	1822,17	1189,79	74709	48781	--	38432	122193
		НР - 99%; СП - 8%			632,39	314,46	25928	12893		9051	
17	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство /Песок для укладки тройника/	м3 основания	83,23	3089,43	150,05	257133	12488	171296	75863	359635
		НР - 99%; СП - 8%			881,28	39,41	73349	3280		26640	
18	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы. Установка	шт.	17	1236,51	808,02	21021	13736	--	10804	34371
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	7284	3629		2546	
23	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: заглушка. Установка	шт.	2	1236,51	808,02	2473	1616	--	1271	4044
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	857	427		300	
		УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО КРАНА ПЭ Д63 С ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИМ									
28	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,105	12195,49	6758,97	1281	710	45	898	2352
		НР - 118%; СП - 8%			5011,93	2233,16	526	234		174	
31	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 прим.	Кран полиэтиленовый. Установка	шт.	3	1236,51	808,02	3710	2424	--	1907	6065
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	1285	640		449	
34	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: муфта. Установка	шт.	6	1236,51	808,02	7419	4848	--	3813	12131
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	2571	1281		899	
36	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,003	19890,83	8,16	60	--	51	9	74
		НР - 94%; СП - 8%			3162,24	--	9	--		5	
37	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	6,48	3089,43	150,05	20025	972	13336	1590[illegible]	28000
		НР - 99%; СП - 8%			881,28	39,41	5711	255		3074	
38	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	3	6213,24	1901,37	18640	5704	3976	10833	31831
		НР - 99%; СП - 8%			2986,60	660,98	8960	1983		2358	
40	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушка под ковер из бетона В12,5. Устройство	м3	0,042	19069,97	1063,69	801	45	711	48	917
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	45	9		68	
		ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА Д125 ИЗ ЗЕМЛИ /8353.05 СБ/ -									

41	Е11-220301-0204 1122-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Патрубки водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с пневматическим испытанием ПАТРУБКИ *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0015	787302,28 507585,00	250728,97 105224,48	1181 761	376 158	44	910 167	2258
43	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Футляры водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,00174	994283,06 464360,00	466496,55 142743,50	1730 808	812 248	110	1046 222	2998
45	Е11-220601-1006 1122-0601-1006 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,00174	2945486,08 76224,00	554998,09 165805,26	5125 133	966 289	4026	417 443	5985
46	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 прим	Монтаж пластины *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,02382	48652,47 43897,20	2569,56 406,90	1159 1046	61 10	52	728 151	2038
48	Е11-220501-0104 1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0033	361155,35 252992,00	108063,03 29908,60	1192 835	357 99	--	924 169	2285
50	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Пневматическое испытание газопроводов *НР - 98%; СП - 8%*	м	3,3	470,00 456,88	-- --	1551 1508	-- --	43	1478 242	3271
51	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	9	1236,51 428,49	808,02 213,48	11129 3856	7272 1921	--	5720 1348	18196
56	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,26375	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /219х4 мм/ *НР - 99%; СП - 8%*	футляр	3	7622,17 2141,08	829,97 14,85	22867 6423	2490 45	13954	6403 2342	31611
57	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,015	18392,69 1063,80	1063,69 204,14	276 16	16 3	244	17 23	317
58	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	4,32	3089,43 881,28	150,05 39,41	13346 3807	648 170	8891	3938 1383	18667
59	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 прим.	Устройство крышки из листовой оцинкованной стали *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	1,5	2775,50 915,62	13,44 3,04	4163 1373	20 5	2770	1268 434	5865
	ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА Д63 ИЗ ЗЕМЛИ /8353.05 СБ/ -										

60	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Патрубок водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием ПАТРУБКИ	км трубопровода	0,084	610527,78	184046,88	51284	15460	967	41069	99742
		НР - 99%; СП - 8%			414960,00	78900,64	34857	6628		7388	
62	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Футляры водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,09744	705040,75	213176,59	68699	20772	4605	49519	127676
		НР - 99%; СП - 8%			444600,00	68733,91	43322	6697		9457	
64	Е11-220601-1005 1122-0601-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,09744	1899997,96	181292,56	185136	17665	161088	10578	211371
		НР - 99%; СП - 8%			65505,00	44149,28	6383	4302		15657	
65	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 прим	Монтаж пластины	т конструкций	1,43976	48652,47	2569,56	70048	3700	3147	44013	123186
		НР - 69%; СП - 8%			43897,20	406,90	63201	586		9125	
67	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,1932	265169,23	73231,07	51231	14148	10	40545	99118
		НР - 99%; СП - 8%			191888,00	20091,95	37073	3882		7342	
69	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	193,2	470,00	--	90805	--	2537	86503	191492
		НР - 98%; СП - 8%			456,88	--	88268	--		14185	
70	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	504	1236,51	808,02	623199	407240	--	320317	1018997
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	215959	107593		75481	
75	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,18875	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /159х4,0мм/	футляр	168	5454,73	593,96	916394	99785	559192	256610	1266845
		НР - 99%; СП - 8%			1532,24	10,63	257417	1785		93840	
76	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,84	18392,69	1063,69	15450	894	13662	969	17733
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	894	171		1314	
77	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	241,92	3089,43	150,65	747394	36299	497896	220506	1045332
		НР - 99%; СП - 8%			881,28	39,41	213199	9534		77432	
78	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 прим.	Устройство крышки из листовой оцинкованной стали	м2 покрытия	84	2775,50	13,44	233142	1129	155101	70994	328467
		НР - 92%; СП - 8%			915,62	3,04	76912	255		24331	
	ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА D125X11,4 В ПЭ ФУТЛЯРЕ D180X16,4 ЧЕРЕЗ										

79	Е11-221401-0210 1122-1401-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 200 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	22	9505,93	6822,95	209130	150105	734	137617	374487
		НР - 99%; СП - 8%			2649,57	3668,93	58291	80716		27740	
81	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы ПЭ диаметром 125 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	22	1111,54	7,12	24454	157	3389	20740	48810
		НР - 99%; СП - 8%			950,34	1,91	20908	42		3616	
82	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	2	6213,24	1901,37	12426	3803	2650	7222	21221
		НР - 99%; СП - 8%			2986,60	660,98	5973	1322		1572	
84	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушка под ковер из бетона В12,5. Устройство	м3	0,028	19069,97	1063,69	534	30	474	32	612
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	30	6		45	
85	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт	шт	6	1236,51	808,02	7419	4848	--	3813	12131
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	2571	1281		899	
90	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,184	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /180х16,4мм/	футляр	2	5317,46	579,01	10635	1158	6490	2978	14702
		НР - 99%; СП - 8%			1493,68	10,36	2987	21		1089	
91	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	0,04	3089,43	150,05	124	6	83	36	173
		НР - 99%; СП - 8%			881,28	39,41	35	2		13	
		ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА D125X11,4 В ПЭ ФУТЛЯРЕ D180X16,4 ЧЕРЕЗ									
94	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка (ФУТЛЯР)	км трубопровода	0,106	391151,58	130960,26	41462	13882	10	31162	78434
		НР - 99%; СП - 8%			260091,00	36860,92	27570	3907		5810	
96	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы ПЭ диаметром 125 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	106	1111,54	7,12	117823	755	16332	99930	235173
		НР - 99%; СП - 8%			950,34	1,91	100736	203		17420	
97	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	16	6213,24	1901,37	99412	30422	21204	57778	169765
		НР - 99%; СП - 8%			2986,60	660,98	47786	10576		12575	
99	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушка под ковер из бетона В12,5. Устройство	м3	0,224	19069,97	1063,69	4272	238	3796	258	4893
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	238	46		362	
100	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт	шт	48	1236,51	808,02	59352	38785	--	30506	97047
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	20568	10247		7189	

105	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,184	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /180х16,4мм/	футляр	16	5317,46	579,01	85079	9264	51916	23824	117616
		НР - 99%; СП - 8%			1493,68	10,36	23899	166		8712	
106	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	0,32	3089,43	150,05	989	48	659	292	1383
		НР - 99%; СП - 8%			881,28	39,41	282	13		102	
		ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА D63X5,8 В ПЭ ФУТЛЯРЕ D110X10,0 ЧЕРЕЗ									
109	Е11-221401-0201 1122-1401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м	м продавливания	10	7581,97	5472,56	75820	54726	104	51265	137251
		НР - 99%; СП - 8%			2099,01	3079,24	20990	30792		10167	
111	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы ПЭ диаметром 63 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	10	1111,54	7,12	11115	71	1541	9427	22186
		НР - 99%; СП - 8%			950,34	1,91	9503	19		1643	
112	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1	6213,24	1901,37	6213	1901	1325	3611	10610
		НР - 99%; СП - 8%			2986,60	660,98	2987	661		786	
114	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушка под ковер из бетона В12,5. Устройство	м3	0,014	19069,97	1063,69	267	15	237	16	306
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	15	3		23	
115	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт	шт	3	1236,51	808,02	3710	2424	--	1907	6065
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	1285	640		449	
120	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,1125	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /110х10,4мм/	футляр	1	3251,16	354,01	3251	354	1984	910	4494
		НР - 99%; СП - 8%			913,26	6,33	913	6		333	
121	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	0,02	3089,43	150,05	62	3	41	18	86
		НР - 99%; СП - 8%			881,28	39,41	18	1		6	
		ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА D63X5,8 В ПЭ ФУТЛЯРЕ D110X10,0 ЧЕРЕЗ									
124	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка (ФУТЛЯР)	км трубопровода	0,394	300707,03	92638,71	118479	36500	40	91166	226416
		НР - 99%; СП - 8%			207968,00	25754,26	81939	10147		16772	
126	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы ПЭ диаметром 63 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	394	1111,54	7,12	437946	2807	60703	371438	874135
		НР - 99%; СП - 8%			950,34	1,91	374436	754		64751	
127	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	66	6213,24	1901,37	410074	125490	87468	238333	700279
		НР - 99%; СП - 8%			2986,60	660,98	197116	43625		51873	

129	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подушка под ковер из бетона В12,5. Устройство**	м3	0,924	19069,97	1063,69	17621	983	15655	1066	20182
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	983	189		1495	
130	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, муфт**	шт	198	1236,51	808,02	244828	159987	--	125839	400320
		НР - 99%; СП - 8%			428,49	213,48	84841	42269		29653	
135	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,1125	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /110х10,4мм/**	футляр	66	3251,16	354,01	214577	23365	130937	60086	296636
		НР - 99%; СП - 8%			913,26	6,33	60275	418		21973	
136	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	м3	1,32	3089,43	150,05	4078	198	2717	1203	5704
		НР - 99%; СП - 8%			881,28	39,41	1163	52		422	
	ИТОГО ПО АКТУ		**Тенге**								**15842816**

2-1-1 Зд. Школы ОСР	Тенге	15 842 816	
ИТОГО	**Тенге**	**15 842 816**	**0**
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого без стоимости оборудования	**Тенге**	**15 842 816**	
Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге	459 442	
Итого	**Тенге**	**16 302 258**	
Зимнее удорожание 0,91%	Тенге	148 351	
Итого	**Тенге**	**16 450 608**	
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого со стоимостью оборудования	**Тенге**	**16 450 608**	
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	329 012	
Итого	**Тенге**	**16 779 620**	
В ценах 2019г с К=1,0498961	Тенге	**17 616 858**	
С понижающим коэффицентом К=0,9	Тенге	15 855 172	
НДС 12%	Тенге	1 902 621	
Всего	**Тенге**	**17 757 793**	

Генподрядчик:

Директор ТОО "Сартобе"

_____ О.Е. Мухаммедиев

Субподрядчик:

Директор

ТОО "АрхСтройКомпани"

_____ **А.Т. Есалы**