Генподрядчик:ТОО "Сартобе"
Субподрядчик: ПК "АгроСпецМонтаж"
Наименование стройки: Строительство газопровода в населенном пункте Алаш сельского округа Иржар Мактааральского района ЮКО

Форма 3

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2022 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	9 851 228	11 033 375	9 851 228	11 033 375	9 851 228	11 033 375
	Всего к оплате подрядчику	**9 851 228**	**11 033 375**	**9 851 228**	**11 033 375**	**9 851 228**	**11 033 375**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Сартобе"
_____ М.Н.Мырзахметов

Субподрядчик:
Директор
ПК "АгроСпецМонтаж"
_____Т. Буркитов

Форма-2

Генподрядчик: ТОО "Сартобе"
Субподрядчик: ПК "АгроСпецМонтаж"
Наименование стройки: Строительство газопровода в населенном пункте Алаш сельского округа Иржар Мактааральского района ЮКО

АКТ № 1
выполненных работ за декабрь месяц 2022 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Надземный газопровод среднего давления									
		СХЕМА ОБВЯЗКИ ГРПШ-6 К НАДЗЕМНОЙ СЕТИ -29ШТ									
38	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	58	1372,03	75,09	79577	4355	9873	66635	157910
		НР - 99%; СП - 8%			1126,71	33,78	65349	1959		11697	
		СХЕМА ОБВЯЗКИ ГРПШ-10 С 2-МЯ СЧЕТЧИКАМИ G-4 К ПОДЗЕМНОЙ СЕТИ									
59	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Газопроводы. Испытание пневматическое**	м газопровода	63,984744	470,00	--	30073	--	839	28649	63419
		НР - 98%; СП - 8%			456,88	--	29233	--		4698	
		ЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ ГРПШ ОТ ПРОВОДОВ ВЛ -46ШТ									
105	Е11-090305-0401 1109-0305-0401 РСНБ РК 2015	**Ограждения защитные оборудования. Монтаж**	т конструкций	2,07506	95822,64	1453,68	198838	3016	16688	124185	348864
		НР - 69%; СП - 8%			86327,00	406,90	179134	844		25842	
		КРЕПЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА Д57Х3,0 НА СТОЙКЕ ИЗ									
152	Е11-010205-0401 1101-0205-0401 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	232,96	1426,28	--	332266	--	--	239232	617218
		НР - 72%; СП - 8%			1426,28	--	332266	--		45720	
153	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	232,96	665,52	--	155040	--	--	111628	288001
		НР - 72%; СП - 8%			665,52	--	155040	--		21333	
154	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство**	м3	57,008	24011,00	1682,50	1368819	95916	1036079	232572	1729502
		НР - 91%; СП - 8%			4154,22	328,89	236824	18749		128111	
155	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	т конструкций	27,2832	88591,35	7275,15	2417056	198489	140242	1440766	4166447
		НР - 69%; СП - 8%			76176,00	357,04	2078325	9741		308626	
		ИСПЫТАНИЕ И КОНТРОЛЬ СОЕДНИНЕНИЙ									
16	Е11-250128-0101 1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. ЗК=0.28571	**Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм/108х4,0 мм Контроль качества сварных соединений методом радиографирования**	стык	2	8669,77	7919,54	17340	15839	246	3862	22897
		НР - 91%; СП - 8%			627,33	1494,50	1255	2989		1696	
17	Е11-250128-0101 1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. ЗК=0.14285	**Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм/57х3,5 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования**	стык	64	4334,73	3959,63	277423	253416	3933	61786	366345
		НР - 91%; СП - 8%			313,66	747,22	20074	47822		27137	
		ПОДСТАВКА ПОД ГРПШ-6,10 -161ШТ									
85	Е11-010205-0401 1101-0205-0401 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	33,81	1426,28	--	48223	--	--	34720	89578
		НР - 72%; СП - 8%			1426,28	--	48223	--		6635	

86	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Разравнивание лишнего грунта вручную. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	33,81	665,52 665,52	-- --	22501 22501	-- --	--	16201 3096	41798
87	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	33,81	23185,82 4154,22	1682,50 328,89	783913 140454	56885 11120	586574	137932 73748	995592
88	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	4,2504	22401,92 9845,55	10504,27 2715,06	95217 41848	44647 11540	8722	36837 10564	142619
90	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже** *НР - 69%; СП - 8%*	т	4,2504	2740,11 1944,34	508,92 1,13	11647 8264	2163 5	1220	5706 1388	18740
91	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	225,4	84,90 37,70	2,24 0,23	19137 8498	505 51	10134	5899 2003	27038
92	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	225,4	173,92 44,09	3,17 0,45	39201 9938	715 102	28548	6927 3690	49818
	ЗАЗЕМЛЕНИЕ ГРПШ-6, ГРПШ-10 -115ШТ										
93	Е11-010205-0405 1101-0205-0405 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	92	929,84 929,84	-- --	85545 85545	-- --	--	61593 11771	158909
94	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	92	665,52 665,52	-- --	61228 61228	-- --	--	44084 8425	113737
	КРЕПЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА Д57Х3,0 НА СТОЙКЕ ИЗ										
154	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	14,672	24011,00 4154,22	1682,50 328,89	352289 60951	24686 4825	266653	59856 32972	445117
	ИТОГО ПО АКТУ		**Тенге**								9843550

2-2/1 Надземный газопровод среднего давления	Тенге	9 843 550
ИТОГО	**Тенге**	**9 843 550**
Стоимость оборудования	Тенге	0
Итого без стоимости оборудования	**Тенге**	**9 843 550**
Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге	285 463
Итого	**Тенге**	**10 129 012**
Зимнее удорожание 0,91%	Тенге	92 174
Итого	**Тенге**	**10 221 186**
Стоимость оборудования	Тенге	0
Итого со стоимостью оборудования	**Тенге**	**10 221 186**
Непредвиденные затраты 2%	Тенге	204 424
Итого	**Тенге**	**10 425 610**
В ценах 2019г с К=1,0498961	Тенге	10 945 807
С понижающим коэффицентом К=0,9	Тенге	9 851 227
НДС	Тенге	1 182 147
Всего	**Тенге**	**11 033 375**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Сартобе"
М.Н.Мырзахметов

Субподрядчик:
Директор
ПК "АгроСпецМонтаж"
Т. Буркитов