Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства Алматинской области»

Подрядчик: ТОО "Бағалы-Алакөл"

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Сапак, Алакольского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Акт №8
приемки выполненных работ за октябрь 2017 года
(локальная смета 2-1-4)
Электроосвещение

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Жилой дом								
1	Е21-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	518,13	31	518	31	438	2,3	2
		шт		393,75	12,29	394	12	108	0,06	–
2	18-3-154	Щиток осветительный прим.	1	5310		5310				
		шт								
3	Ц8-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, однофазный	1	62,9	5,4	63	5	53	–	–
		шт		54	2,3	54	2	95	0,013	–
4	99-12-4(пл)	Счетчик однофазный Орман СО -Э711	1	2514,11		2514				
		шт								
5	18-1-32	Выключатель автоматический ВА 47-29 16А, прим.	1	300		300				
		шт								
6	Ц8-80-1	Установка УЗО, прим.	3	108,5	1,6	326	5	288	1	3
		шт		101	–	303	–	95	–	–
7	18-1-37	Выключатель автоматический дифференциальный ВД1-63 2Р 32А	1	1430		1430				
		шт								
8	18-1-35	Выключатель автоматический дифференциальный ВД1-63 2Р 25А,прим.	1	1160		1160				

9	18-1-36	Выключатель автоматический дифферен[illegible]льный ВД1-63 2Р 16А, прим.	*шт* 1	1020		1020			
10	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	*шт* 15	34,7	–	521	–	477	0,188	3
				29,48	–	442	–	108	–	–
11	18-1-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	*шт* 8	195		1560			
12	18-1-158	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 16 А, тип РА 16-254	*шт* 7	237		1659			
13	Е21-22-9	Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических	*шт* 2	74,54	–	149	–	116	0,337	1
				53,55	–	107	–	108	–	–
14	18-1-141	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-01-10/220 У4	*шт* 2	46		92			
15	Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	*шт* 4	35,4	–	142	–	127	0,187	1
				29,48	–	118	–	108	–	–
16	Е21-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	*шт* 3	36,26	–	109	–	87	0,171	1
				27	–	81	–	108	–	–
17	Е21-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	*шт* 3	45,74	–	137	–	100	0,198	1
				31,05	–	93	–	108	–	–
18	18-1-11	Выключатель одноклавишный, тип О-1-76-10/220	*шт* 3	134		402			
19	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	*шт* 4	156		624			
20	18-1-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	*шт* 3	182		546			
21	Е21-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой	*комплект* 1	74,15	–	74	–	50	0,289	–
				45,68	–	46	–	108	–	–
22	18-1-119	Звонок электрический "Сверчок"	1	431		431			

38 16-1-1206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,01	39710		397				
	км								
39 18-1-7	Колодка клеммная на 3-4 контакта на 25 А прим.	5	112		560				
	шт								
40 Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	17	51,7	2,8	879	48	449	0,16	3
	м		27,5	0,3	468	5	95	0,002	–
41 Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	3	330,1	24,1	990	72	338	0,7	2
	шт		116	2,5	348	8	95	0,015	–
42 Ц8-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	10	55	7,6	550	76	229	0,13	1
	м		23,2	0,9	232	9	95	0,005	–
Раздел 2 Опорный пункт									
43 Е21-24-1	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг на конструкции в готовой нише или на стене	1	518,13	31	518	31	438	2,3	2
	шт		393,75	12,29	394	12	108	0,06	–
44 18-3-154	Щиток осветительный прим.	1	5310		5310				
	шт								
45 Ц8-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, однофазный	1	62,9	5,4	63	5	53	–	–
	шт		54	2,3	54	2	95	0,013	–
46 99-12-4(пл)	Счетчик однофазный Орман СО -Э711	1	2514,11		2514				
	шт								
47 18-1-32	Выключатель автоматический ВА 47-29 16А, прим.	1	300		300				
	шт								
48 Ц8-80-1	Установка УЗО, прим.	2	108,5	1,6	217	3	192	1	2
	шт		101	–	202	–	95	–	–
49 18-1-37	Выключатель автоматический дифференциальный ВД1-63 2Р 32А	1	1430		1430				
	шт								
50 18-1-35	Выключатель автоматический дифференциальный ВД1-63 2Р 25А,прим.	1	1160		1160				
	шт								
51 Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	5	34,7	–	174	–	159	0,188	1
	шт								

			29,48	–	147	–	108	–	–
52 18-1-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	5	195		975				
	шт								
53 Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	4	35,4	–	142	–	127	0,187	1
	шт		29,48	–	118	–	108	–	–
54 Е21-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	1	36,26	–	36	–	29	0,171	–
	шт		27	–	27	–	108	–	–
55 18-1-11	Выключатель одноклавишный, тип О-1-76-10/220	1	134		134				
	шт								
56 18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	4	156		624				
	шт								
57 18-3-60	Коробка стальная для установки выключателей и переключателей (ГОСТ 7397-76) и штепсельных розеток (ГОСТ 7396-76) при выполнении скрытой проводки, d=72 мм, тип У196 УХДЗ	0,009	28100		253				
	1000шт								
58 18-1-131	Коробка пластмассовая, тип У409	7	509		3563				
	шт								
59 Ц8-399-1	Провод в коробах, сечение до 6 мм2	10	10	4,5	100	45	59	0,03	–
	м		4,9	1,3	49	13	95	0,008	–
60 99-2-3(пл)	Кабельгон 12х12	10	22,35		224				
	м								
61 Е21-18-1	Монтаж светильников, устанавливаемых на штырях, до 2-х люминесцентных ламп	6	244,37	65,36	1466	392	1206	0,946	6
	шт		151,65	34,45	910	207	108	0,1562	1
62 17-2-27	Светильники, тип ЛП002-2х40/П-01-УХЛ4	5	2480		12400				
	шт								
63 17-2-26	Светильники, тип ЛПБ01х40-001-УХЛ4	1	1160		1160				
	шт								
64 17-6-79	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	11	99		1089				
	шт								
65 17-5-3	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 8ОС-220	11	14		154				
	шт								
66 Е21-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	2	169,86	57,56	340	115	266	0,55	1

		шт							
			86,85	35,93	174	72	108	0,157	–
67 17-1-82	Светильники, тип НП0 - 22-60-033-0106	1	365		365				
		шт							
68 17-1-83	Светильники, тип НПП03-1х60	1	209		209				
		шт							
69 17-6-10	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б230-240-60	1	33		33				
		шт							
70 17-6-5	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б220-230-40	1	24		24				
		шт							
71 Е21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	140	26,92	–	3769	–	3742	0,152	21
		м провода							
			24,75	–	3465	–	108	–	–
72 16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,09	52100		4689				
		1000м							
73 16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,05	60500		3025				
		1000м							
74 16-1-1206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,01	39710		397				
		км							
75 Ц8-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	10	55	7,6	550	76	229	0,13	1
		м							
			23,2	0,9	232	9	95	0,005	–
	Всего прямые затраты				**105801**	**1238**			**101**
					16215	**544**			**2**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				88348				
	Накладные расходы, тенге				17830				
	- заработная плата, тенге				2675				
	- трудоемкость, чел-ч				9				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7418				
	Всего				**131049**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				1442				
	- сметная заработная плата, тенге				203				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)				2433				
	- сметная заработная плата, тенге				1119				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	7
Единовременное вознаграждение за выс[illegible] лет (1 %)	1325
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	530
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**136779**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**349744**
- материалы, тенге	225906
- сметная заработная плата, тенге	57816
- нормативная трудоемкость, чел-ч	120
Налог (2 %)	6995
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**356739**
НДС (12 %)	42809
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**399548**

Заказчик

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
Алматинская область,.Талдыкорган Г.А.,г.Талдыкорган,Шевченко,131
БИН 060140013977
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел: 87282242209

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью «Бағалы-Алакөл»
Алматинская область, Алакольский район, Ушаральская г.а., г.Ушарал
ул.Бексолтан торе, 36
БИН 081040013830
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ399650000061129869
АО «ForteBank»
Тел:8/72833/2-20-35

Заказчик_____**Бектасов Т.А.**

Подрядчик_____**Слямов А.С.**

Технадзор ТОО "Krav Инжиниринг"

_____**Кажиев А.**

Расценки со сметой сличены

Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства Алматинской области»

Подрядчик: ТОО "Бағалы-Алакөл"

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Сапак, Алакольского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Акт №9

приемки выполненных работ за октябрь 2017 года

(локальная смета 2-1-5)

Телефонизация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц10-111-1	Аппараты телефонные: настольный системы ЦБ или АТС / *шт*	1	978,9 / 947	– / –	979 / 947	– / –	852 / 90	7 / –	7 / –
2	99-1-10(пл)	Аппарат телефонный / *шт*	1	1889,07		1889				
3	80-1-2(пл)	Стационарный CDMA -терминал в комплекте с двумя наружными антенами / *шт*	1	13805,92		13806				
		Всего прямые затраты				**16674**	–			**7**
						947	–			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				1921				
		оборудования, тенге				13806				
		Накладные расходы, тенге				852				
		- заработная плата, тенге				128				
		- трудоемкость, чел-ч				–				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				223				
		Всего				**17749**				
		Временные здания и сооружения (1,1 %)				43				

- сметная заработная плата, тенге	6
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	73
- сметная заработная плата, тенге	34
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	40
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	16
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**17921**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**45824**
- материалы, тенге	4912
- оборудование, тенге	35302
- сметная заработная плата, тенге	2994
- нормативная трудоемкость, чел-ч	7
Налог (2 %)	916
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**46740**
НДС (12 %)	5609
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**52349**

Заказчик
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
Алматинская область,.Талдыкорган Г.А.,г.Талдыкорган,Шевченко,131
БИН 060140013977
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел: 87282242209

Подрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью «Бағалы-Алакөл»
Алматинская область, Алакольский район, Ушаральская г.а., г.Ушарал
ул.Бексолтан торе, 36
БИН 081040013830
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ399650000061129869
АО «ForteBank»
Тел:8/72833/2-20-35

Заказчик_____**Бектасов Т.А.**

Подрядчик_____**Слямов А.С.**

Технадзор ТОО "Krav Инжиниринг"
_____**Кажиев А.**

Расценки со сметой сличены

Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства Алматинской области»

Подрядчик: ТОО "Бағалы-Алакөл"

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Сапак, Алакольского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Акт №10

приемки выполненных работ за октябрь 2017 года

(локальная смета 2-1-6)

Технологическое оборудование

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Кабинет (2*)										
1	77-1-8	Стол рабочий однотумбовый / *шт*	2	9030		18060				
2	77-1-16	Шкаф комбинированный / *шт*	2	16125		32250				
3	77-1-2	Кресло рабочее / *шт*	2	3225		6450				
4	77-1-53	Стул полумягкий / *шт*	2	1505		3010				
5	77-1-135	Компьютер / *комплект*	2	57760		115520				
6	77-1-18	Шкаф для одежды / *шт*	1	12900		12900				
Раздел 2 Кабинет (3*)										
7	77-1-8	Стол рабочий однотумбовый / *шт*	1	9030		9030				
8	77-1-16	Шкаф комбинированный / *шт*	1	16125		16125				

9	77-1-2	Кресло рабочее	1	3225	3225		
		шт					
10	77-1-53	Стул полумягкий	1	1505	1505		
		шт					
11	77-1-135	Компьютер	1	57760	57760		
		комплект					
12	77-1-18	Шкаф для одежды	1	12900	12900		
		шт					

Всего прямые затраты	**288735**	–	–
	–	–	–
В том числе стоимость: материалов, тенге	–		
оборудования, тенге	288735		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	–		
Всего	**288735**		
Временные здания и сооружения (1,1 %)	0		
- сметная заработная плата, тенге	0		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	0		
- сметная заработная плата, тенге	0		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	–		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	0		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	0		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**288735**		
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**738295**		
- материалы, тенге	–		
- оборудование, тенге	738295		
- сметная заработная плата, тенге	0		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	0		
Налог (2 %)	14766		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**753061**		
НДС (12 %)	90367		

Всего по акту с учетом НДС (12 %) 843428

Заказчик

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
Алматинская область,.Талдыкорган Г.А.,г.Талдыкорган,Шевченко,131
БИН 060140013977
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел: 87282242209

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью «Бағалы-Алакөл»
Алматинская область, Алакольский район, Ушаральская г.а., г.Ушарал
ул.Бексолтан торе, 36
БИН 081040013830
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ399650000061129869
АО «ForteBank»
Тел:8/72833/2-20-35

Заказчик _____ **Бектасов Т.А.**

Подрядчик _____ **Слямов А.С.**

Технадзор ТОО "Krav Инжиниринг"

_____ **Кажиев А.**

Расценки со сметой сличены

Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства Алматинской области»

Подрядчик: ТОО "Бағалы-Алакел"

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Сапак, Алакольского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Акт №11

приемки выполненных работ за октябрь 2017 года

(локальная смета 2-1-7)

Пожарная сигнализация

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Автоматическая пожарная сигнализация								
1	80-9-1(пл)	Прибор приемно контрольный "Вектор-2" *шт*	1	5459,44		5459				
2	Ц10-667-13	Монтаж прибора приемно-контрольного *шт*	1	792,7	1,6	793	2	682	4	4
				758	–	758	–	90	–	–
3	Ц8-121-2	Монтаж аккумулятора *шт*	1	380,3	–	380	–	316	2	2
				333	–	333	–	95	–	–
4	80-8-2(пл)	Аккумулятор 2.3-12 12В,2.3 А/ч *шт*	1	607,02		607				
5	Ц8-81-1	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов до 2 *шт*	2	97,7	1,6	195	3	162	1	2
				85,5	–	171	–	95	–	–
6	80-8-3(пл)	Сирена со стробом - "Янтарь" *шт*	2	444,16		888				
7	Ц10-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении *шт*	4	369,9	1,6	1480	6	1249	2	8
				347	–	1388	–	90	–	–

8 80-8-4(пл)	Извещатель пожарный дымовой "Скиф-Д" исполнение 02	4	436,76		1747				
	шт								
9 Ц10-386-10	Кнопка ручного пуска	1	232,5	–	233	–	205	1	1
	шт		203	–	203	–	101	–	–
10 80-8-4(пл)	Кнопка ручного пуска "Скиф-Н-РН"	1	370,13		370				
	шт								
11 Ц8-397-1	Профиль перфорированный монтажный	25	170,1	15,3	4253	383	451	0,09	2
	м		15,8	3,2	395	80	95	0,019	–
12 99-8-5(пл)	Кабельный канал шир.15мм.	25	16,06		402				
	м								
13 Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	28	27,7	2,1	776	59	538	0,1	3
	м кабеля		19,7	0,5	552	14	95	0,003	–
14 16-6-9	Кабели местной связи высокочастотные (ОСТ16.0.505.002-78), марка КСПВ, число четверок и диаметр жилы 4х0,5 ммК=1,020;	0,00816	69800		570				
	1000м								
15 16-6-10	Кабели местной связи высокочастотные (ОСТ16.0.505.002-78), марка КСПВ, число четверок и диаметр жилы 1х2х0,5 ммК=1,020;	0,0204	77200		1575				
	1000м								
	Всего прямые затраты				**19728**	**453**			**22**
					3800	**94**			–
	В том числе стоимость: материалов, тенге				6403				
	оборудования, тенге				9071				
	Накладные расходы, тенге				3603				
	- заработная плата, тенге				540				
	- трудоемкость, чел-ч				2				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				856				
	Всего				**24187**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				166				
	- сметная заработная плата, тенге				23				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)				281				
	- сметная заработная плата, тенге				129				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				153				

На оплату дополнительных отпусков (0,4	61
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**24848**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**63536**
- материалы, тенге	16372
- оборудование, тенге	23195
- сметная заработная плата, тенге	12274
- нормативная трудоемкость, чел-ч	25
Налог (2 %)	1271
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**64807**
НДС (12 %)	7777
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**72584**

Заказчик
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
Алматинская область,.Талдыкорган Г.А.,г.Талдыкорган,Шевченко,131
БИН 060140013977
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел: 87282242209

Подрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью «Бағалы-Алакөл»
Алматинская область, Алакольский район, Ушаральская г.а., г.Ушарал
ул.Бексолтан торе, 36
БИН 081040013830
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ399650000061129869
АО «ForteBank»
Тел:8/72833/2-20-35

Заказчик _____ **Бектасов Т.А.**

Подрядчик _____ **Слямов А.С.**

Технадзор ТОО "Krav Инжиниринг"
_____ **Кажиев А.**

Расценки со сметой сличены

Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства Алматинской области»

Подрядчик: ТОО "Бағалы-Алакөл"

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Сапак, Алакольского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Наименование объекта: Надворные постройки

Акт №12
приемки выполненных работ за октябрь 2017 года
(локальная смета 3-1-2)

Углярка

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Раздел без наименования									
	1.1 Земляные работы									
1	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	7,8	218,93	–	1708	–	1930	1,54	12
		м3 грунта		218,93	–	1708	–	113	–	–
2	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	6,25	134,1	–	838	–	947	0,972	6
		м3 грунта		134,1	–	838	–	113	–	–
	1.2 Фундаменты									
3	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	1,62	9001,45	311,32	14582	504	950	2,82	5
		м3		441	117,61	714	191	105	0,5744	1
	1.3 Стены									
4	Е8-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	5,73	1558,31	372,83	8929	2136	4960	3,72	21
		м3 кладки		594	139,5	3404	799	118	0,68	4
5	30-3-58	Шлакоблоки, 400x200x200 мм	358	43		15394				
		шт								

6	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,00598	49879,65	422,15	298	3	59	56,4	–
		т металлических изделий		8257,5	157,5	49	1	118	0,77	–
7	Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке	0,37	11284,67	316,01	4175	117	578	8,25	3
		м3		1368	119,39	506	44	105	0,583	–
8	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,03011	50642		1525				
		т								
9	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00482	55620		268				
		т								
10	4-1-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно (анкера А-1,А-2)	0,004	69800		279				
		т								
	1.4 Проемы									
11	Е10-16-1	Установка оконных блоков со спаренными переплетами в проемы каменных стен жилых и общественных зданий прощадью до 2 м2	0,2	828,63	71,29	166	14	71	1,64	–
		м2 проемов		272,25	25,25	54	5	120	0,1042	–
12	6-1-2	Блоки оконные одностворные со спаренными створками	0,2	6860		1372				
		м2								
13	Е15-201-4	Остекление деревянных окон со спаренными переплетами в жилых и общественных зданиях	0,2	767,76	3,04	154	1	15	0,452	–
		м2 площ. проемов по наруж. обводу коробок		69,98	1,15	14	–	105	0,0056	–
14	1-1-797	Скобяные изделия окон	1	360		360				
		комплект								
15	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	1,33	398,48	102,53	530	136	299	0,899	1
		м2 проемов		151,65	35,67	202	47	120	0,1393	–
16	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 19-7П	1,33	4250		5653				
		м2								
17	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380		1380				
		комплект								
18	1-2-60	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 16 мм, III сорта (перемычка ПД-1)	0,01	13600		136				

		м3							
1.5 Полы									
19 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	7,56	108,05	2,62	817	20	106	0,0681	1
	м2 площади уплотнения		10,51	0,99	79	7	123	0,0048	–
20 Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм(80 мм)	7,56	340,26	14,76	2572	112	539	0,361	3
	м2 покрытия		52,43	5,54	396	42	123	0,027	–
21 Е11-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (добавка до 80мм)К=10,000;	75,6	40,71	0,67	3078	51	181	0,0104	1
	м2 покрытия		1,69	0,25	128	19	123	0,0012	–
1.6 Кровля									
22 Е10-14-1	Установка стропил	0,22	21304,82	334,28	4687	74	930	22,1	5
	м3 древесины в конструкции		3397,5	126	747	28	120	0,62	–
23 Е12-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	12,6	557,71	8,2	7027	103	1061	0,424	5
	м2 кровли		67,73	3,08	853	39	119	0,015	–
24 Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,22	573,75	28,11	126	6	35	0,78	–
	м3 древесины в конструкции		123,75	10,58	27	2	120	0,052	–
25 Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	12,6	20,49	0,91	258	11	76	0,029	–
	м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	59	4	120	0,00168	–
26 Е10-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	12,6	131,98	0,55	1663	7	102	0,0403	1
	м2 покрытий по фермам		6,48	0,2	82	3	120	0,001	–
27 4-1-129	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	0,017	63800		1085				
	т								
1.7 Наружная и внутренняя отделка									
28 Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	26,8	228,84	3,39	6133	91	3313	0,65	17
	м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	3136	19	105	0,0505	1
29 Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке (внутри)	11,31	17,43	0,12	197	1	164	0,092	1

	м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	155	1	105	0,0002	–
30 Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	24,35	228,99	1,96	5576	48	2796	0,611	15
	м2 оштукатуриваемой поверхности		108,9	0,45	2652	11	105	0,0262	1
31 Е15-157-1	Известковая окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	24,35	10,56	0,9	257	22	180	0,0406	1
	м2 фасада		6,71	0,34	163	8	105	0,0016	–
	Всего прямые затраты				**91223**	**3457**			**98**
					15966	**1270**			**7**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				71797				
	Накладные расходы, тенге				19292				
	- заработная плата, тенге				2894				
	- трудоемкость, чел-ч				10				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6631				
	Всего				**117146**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				1289				
	- сметная заработная плата, тенге				182				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)				2174				
	- сметная заработная плата, тенге				1000				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				6				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				1184				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				474				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**122267**				
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**312637**				
	- материалы, тенге				183585				
	- сметная заработная плата, тенге				58734				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				122				
	Налог (2 %)				6253				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**318890**				
	НДС (12 %)				38267				

Всего по акту с учетом НДС (12 %) 357157

Заказчик
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
Алматинская область,.Талдыкорган Г.А.,г.Талдыкорган,Шевченко,131
БИН 060140013977
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел: 87282242209

Подрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью «Баг
Алматинская область, Алакольский район, Ушаральска
ул.Бексолтан торе, 36
БИН 081040013830
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ399650000061129869
АО «ForteBank»
Тел:8/72833/2-20-35

Заказчик _____ **Бектасов Т.А.**

Подрядчик _____ **Слямо А.С.**

Технадзор ТОО "Krav Инжиниринг"
_____ **Кажиев А.**

Расценки по сметной смечке

Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства Алматинской области»

Подрядчик: ТОО "Бағалы-Алакөл"

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Сапак, Алакольского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Наименование объекта: Надворные постройки

Акт №13

приемки выполненных работ за октябрь 2017 года

(локальная смета 3-1-3)

Уборная на 1 очко

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-162-2	Разработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 2 группы	11,2	294,75	–	3301	–	3730	1,89	21
		м3 грунта		294,75	–	3301	–	113	–	–
2	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	6	134,1	–	805	–	910	0,972	6
		м3 грунта		134,1	–	805	–	113	–	–
3	Е6-13-1	Устройство бетонной выгребной ямы	1,558	9285,07	86,6	14466	135	856	3,06	5
		м3		490,5	32,72	764	51	105	0,1598	–
4	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,04486	41200		1848				
		т								
5	Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,404	22541,72	316,57	9107	128	1748	22,5	9
		м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	1409	48	120	0,58	–
6	Е10-7-1	Обшивка каркасных стен досками	14,6	622,52	4,64	9089	68	1049	0,363	5
		м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		58,05	1,76	848	26	120	0,0085	–
7	Е10-24-1	Заполнение отдельными элементами наружных и внутренних дверных проемов площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах	2,94	836,59	36,52	2460	107	2843	4,42	13
		м2 проемов		792	13,79	2328	41	120	0,0674	–

8 6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	2,94	4250		12495				
	м2								
9 1-1-792	Скобяные изделия для однопольных дверей для встроенных шкафов	2	843		1686				
	комплект								
10 Е11-33-1	Устройство покрытий из досок толщиной 28 мм	2,52	1536,74	8,54	3873	22	278	0,547	1
	м2 покрытия		86,63	3,2	218	8	123	0,0156	–
11 Е12-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	2,4	521,22	8,2	1251	20	202	0,424	1
	м2 кровли		67,73	3,08	163	7	119	0,015	–
12 Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных стен колером масляным разбеленным	35,08	165,65	1,61	5811	56	3288	0,532	19
	м2 окрашиваемой поверхности		88,65	0,61	3110	21	105	0,003	–
	Всего прямые затраты				**66192**	**536**			**80**
					12946	**202**			–
	В том числе стоимость: материалов, тенге				52711				
	Накладные расходы, тенге				14904				
	- заработная плата, тенге				2236				
	- трудоемкость, чел-ч				7				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4866				
	Всего				**85962**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				946				
	- сметная заработная плата, тенге				133				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)				1596				
	- сметная заработная плата, тенге				734				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				4				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				869				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				348				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**89710**				
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**229389**				
	- материалы, тенге				134782				
	- сметная заработная плата, тенге				44666				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				92				

Налог (2 %)	4588
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**233977**
НДС (12 %)	28077
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**262054**

Заказчик
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
Алматинская область,.Талдыкорган Г.А.,г.Талдыкорган,Шевченко,131
БИН 060140013977
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел: 87282242209

Подрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью «Бағалы-Алакөл»
Алматинская область, Алакольский район, Ушаральская г.а., г.Ушарал
ул.Бексолтан торе, 36
БИН 081040013830
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ399650000061129869
АО «ForteBank»
Тел:8/72833/2-20-35

Заказчик _____ **Бектасов Т.А.**

Подрядчик _____ **Слямов А.С.**

Технадзор ТОО "Кгау Инжиниринг"
_____ **Кажиев А.**

Расценки со сметой сличены

Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства Алматинской области»

Подрядчик: ТОО "Бағалы-Алакөл"

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Сапак, Алакольского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Наименование объекта: Наружные сети электроснабжения

Акт №14
приемки выполненных работ за октябрь 2017 года
(локальная смета 4-1-1)

Наружные сети электроснабжения

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Опорный пункт									
1	Е33-114-4	Устройство подводки к вводу в здание от концевой опоры	1	277,06	38,56	277	39	239	1,27	1
		ответвление		213,75	13,5	214	14	105	0,07	–
2	99-14-37(пл)	Зажим ответвительный SLIP22.1	2	551,36		1103				
		шт								
3	99-14-34(пл)	Крюк SOT 29	1	486,06		486				
		шт								
4	99-14-34(пл)	Крюк SOT 28.2	1	953,61		954				
		шт								
5	99-14-34(пл)	Зажим поддерживающий SO 125	1	1340,16		1340				
		шт								
6	99-14-34(пл)	Фиксатор дистанционный SO 70	2	107,2		214				
		шт								
7	99-14-36(пл)	Зажим натяжной SO 157.1	2	274,81		550				
		шт								
8	99-14-37(пл)	Скрепа СОТ 36-2	2	36,31		73				
		шт								
9	99-34-37(пл)	Лента бандажная СОТ 37	2,6	163,07		424				
		м								

10 16-7-924	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,023	34872		802				
	км								
11 Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	3	330,1	24,1	990	72	338	0,7	2
	шт		116	2,5	348	8	95	0,015	–
12 Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	4	61,9	3,3	248	13	89	0,14	1
	м		23	0,4	92	2	95	0,002	–
Раздел 2 Жилой дом									
13 Е21-9-2	Скрытая прокладка провода сечением свыше 10 мм2	16	26,92	–	431	–	428	0,152	2
	м провода		24,75	–	396	–	108	–	–
14 16-1-111	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х6 мм2	0,016	30100		482				
	1000м								
	Всего прямые затраты				**8374**	**124**			**6**
					1050	**24**			**–**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				7200				
	Накладные расходы, тенге				1094				
	- заработная плата, тенге				164				
	- трудоемкость, чел-ч				1				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				568				
	Всего				**10036**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				110				
	- сметная заработная плата, тенге				16				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)				186				
	- сметная заработная плата, тенге				86				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				101				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				41				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**10474**				
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**26783,69**				

- материалы, тенге	18410
- сметная заработная плата, тенге	3789
- нормативная трудоемкость, чел-ч	8
Налог (2 %)	535,67
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**27319,36**
НДС (12 %)	3278,32
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**30597,68**

Заказчик
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
Алматинская область,.Талдыкорган Г.А.,г.Талдыкорган,Шевченко,131
БИН 060140013977
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел: 87282242209

Подрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью «Бағалы-Алакөл»
Алматинская область, Алакольский район, Ушаральская г.а., г.Ушарал
ул.Бексолтан торе, 36
БИН 081040013830
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ399650000061129869
АО «ForteBank»
Тел:8/72833/2-20-35

Заказчик _____ **Бектасов Т.А.**

Подрядчик _____ **Слямов А.С.**

Технадзор ТОО "Krav Инжиниринг"
_____ **Кажиев А.**

Расценки со сметой сличены

Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства Алматинской области»

Подрядчик: ТОО "Багалы-Алакел"

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Сапак, Алакольского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Наименование объекта: Вертикальная планировка

Акт №15
приемки выполненных работ за октябрь 2017 года
(локальная смета 7-1-1)
Вертикальная планировка

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м (выемка)	566	9,24	9,24	5230	5230	1647	–	–
		м3 грунта		–	3	–	1698	97	0,0115	7
2	Е1-18-2	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,4 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	70	47,43	44,84	3320	3139	1114	0,0179	1
		м3 грунта		2,59	13,81	181	967	97	0,0519	4
3	П8-5-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 5 кмК=1,800;	126	45	45	5670	5670	1134	–	–
		т		–	9	–	1134	100	0,0189	2
4	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м (насыпь)	636	9,24	9,24	5877	5877	1851	–	–
		м3 грунта		–	3	–	1908	97	0,0115	7

5 Е1-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) за 1 проход	1500	0,2	0,2	300	300	102	–	–
	м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		–	0,07	–	105	97	0,00023	–
6 Е1-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) за 2 проход	1500	0,2	0,2	300	300	102	–	–
	м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		–	0,07	–	105	97	0,00023	–
	Всего прямые затраты				**20697**	**20516**			**1**
					181	**5917**			**20**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				–				
	Накладные расходы, тенге				5950				
	- заработная плата, тенге				893				
	- трудоемкость, чел-ч				3				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1599				
	Всего				**28246**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				311				
	- сметная заработная плата, тенге				44				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)				524				
	- сметная заработная плата, тенге				241				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				286				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				114				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**29481**				
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**75383**				
	- материалы, тенге				–				
	- сметная заработная плата, тенге				19628				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				25				
	Налог (2 %)				1508				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**76891**				
	НДС (12 %)				9227				

Всего по акту с учетом НДС (12 %) 86118

Заказчик
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
Алматинская область,.Талдыкорган Г.А.,г.Талдыкорган,Шевченко,131
БИН 060140013977
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел: 87282242209

Подрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью «Бағалы-Алакөл»
Алматинская область, Алакольский район, Ушаральская г.а., г.Ушарал
ул.Бексолтан торе, 36
БИН 081040013830
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ399650000061129869
АО «ForteBank»
Тел:8/72833/2-20-35

Заказчик _____ **Бектасов Т.А.**

Подрядчик _____ **Слямов А.С.**

Технадзор ТОО "Krav Инжиниринг"
_____ **Кажиев А.**

Расценки со сметой сличены