Эк. тоо

Наименование объекта: Строительство участкового пункта (УПП),совмещенного со служебным жильем в с.Сапак, Алакольского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Полная сметная стоимость	20 164 159,68
Лимит финансирования	20 164 159,68

Заказчик: ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Бағалы-Алакөл"
БИН: 081040013830 ИИК: KZ399650000061129869
БИК: IRTYKZKA АО «ForteBank»

Стоимость выполненных работ по	
а) настоящему акту с начала года	14 535 977,00
б) за отчетный месяц	4 724 506,00

СПРАВКА Ф3
о стоимости выполненных работ за август месяц 2017 года
по Договору №112/05/17 от 25.05.2017г

Администратор бюджетной программы: 271 ГУ "Управление строительства Алматинской области"
Бюджетная программа: 003 "Развитие объектов внутренних дел"
Подпрограмма: 000
Специфика: 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

№ п/п	Специфика	Наименование и виды работ	Ед.изм	Стоимость ед.работ по договору (тенге)	Авансы			Ранее заактированная сумма	Сумма выполненных объем работ за август месяц 2017г.			Стоимость выполненных работ с начала года		
					Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток		Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС	Сумма с НДС	Сумма без НДС	Сумма НДС
1	431	Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Сапак, Алакольского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)	тг.	20 164 159,68	0,00	0,00	0,00	9 811 471,00	4 724 506,00	4 218 308,93	506 197,07	14 535 977,00	12 978 550,89	1 557 426,11

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства Алматинской области"
_____ Бектасов Т.А.

Директор
ТОО "Krav Инжиниринг"
_____ Кравченко О.А.

Подрядчик:
ТОО "Бағалы-Алакөл"
_____ Слямов А.С.

Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства Алматинской области»

Подрядчик: ТОО "Бағалы-Алакөл"

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Сапак, Алакольского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Акт №2

приемки выполненных работ за август 2017 год

(локальная смета 2-1-1)

Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	291	27,84	26,18	8101	7618	2501	0,0115	3
		м3 грунта		1,66	7,2	483	2095	97	0,025	7
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	8,7	262,72	–	2286	–	2583	1,848	16
		м3 грунта		262,72	–	2286	–	113	–	–
3	Е1-138-1	Уплотнение грунта в котлованах площадью по дну свыше 100 м2 трамбующими плитами диаметром 1,5 м, 6-9 ударами по одному следу	211,2	78,4	52,6	16558	11109	5128	0,0514	11
		м2 уплотненной поверхности основания		7,11	17,92	1502	3785	97	0,06538	14
4	Е1-17-13	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	67,91	32,57	30,98	2212	2104	695	0,0106	1
		м3 грунта		1,53	9,01	104	612	97	0,0308	2
5	П8-5-1	Вывоз грунта автомобилями-самосвалами на 5 кмК=1,800;	122,238	45	45	5501	5501	1100	–	–
		т		–	9	–	1100	100	0,0189	2
6	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов с подсыпкой под полы грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	223,09	6,48	6,48	1446	1446	454	–	–

	м3 грунта								
			–	2,1	–	468	97	0,00806	2
7 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	223,09	21,55	4,52	4808	1008	3685	0,108	24
	м3 уплотненного грунта								
			17,03	–	3799	–	97	–	–
8 Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	8,7	122,18	–	1063	–	1201	0,885	8
	м3 грунта								
			122,18	–	1063	–	113	–	–
Раздел 2 Фундаменты									
9 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В 7,5	5,6	8062,57	66,01	45150	370	1298	1,35	8
	м3								
			195,75	24,93	1096	140	105	0,1218	1
10 Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	14	9786,72	353,46	137014	4948	10562	3,6	50
	м3								
			585	133,52	8190	1869	105	0,6521	9
13 Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных из бетона В 15	39,4	9519,1	311,32	375053	12266	23109	2,82	111
	м3								
			441	117,61	17375	4634	105	0,5744	23
18 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,5	7940,17	66,01	3970	33	116	1,35	1
	м3								
			195,75	24,93	98	12	105	0,1218	–
19 Е6-13-1	Устройство бетонных приямков,каналов, уступов	4,21	9489,07	86,6	39949	365	2313	3,06	13
	м3								
			490,5	32,72	2065	138	105	0,1598	1
22 Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных под перегородки из бетона В 7,5	4	9001,45	311,32	36006	1245	2346	2,82	11
	м3								
			441	117,61	1764	470	105	0,5744	2
25 Е6-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских под печку	0,2	8010,62	100,65	1602	20	39	0,97	–
	м3								
			146,25	38,03	29	8	105	0,1857	–
27 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	121,8	245,44	3,82	29895	465	5574	0,212	26
	м2 поверхности								
			37,35	1,44	4549	175	118	0,007	1
28 Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	25,7	187,79	4,19	4826	108	1809	0,382	10
	м2 поверхности								
			58,05	1,58	1492	41	118	0,0076	–

29 E11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	22,07	6338,36	261,86	[illegible]888	5779	16247	3,44	76
	м3 изоляции		499,5	99	11024	2185	123	0,48	11
30 E8-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку	4,1508	2530,27	100,89	10503	419	794	0,85	4
	м3 основания		123,75	38,25	514	159	118	0,18	1
31 E27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	69,18	418,9	–	28980	–	2277	0,144	10
	м2 покрытия		24,75	–	1712	–	133	–	–
32 E27-55-2	Добавлять к расценке 27-55-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытияК=5,000;	345,9	65,69	–	22722	–	1831	0,0232	8
	м2 покрытия		3,98	–	1377	–	133	–	–

Раздел 3 Стены, перегородки, перемычки

3.1 Кладка стен

33 E8-10-3	Кладка наружных армированных стен средней сложности из кирпича керамзитового в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	50,2	2523,16	337,41	126663	16938	58777	5,34	268
	м3 кладки		866,25	126	43486	6325	118	0,62	31
35 E8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,19998	8679,65	422,15	1736	84	1985	56,4	11
	т металлических изделий		8257,5	157,5	1651	31	118	0,77	–
37 E8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	6,5	6909,46	337,41	44911	2193	6109	4,38	28
	м3 кладки		670,5	126	4358	819	118	0,62	4
38 E8-41-1	Кладка дымохода	0,94	10236,59	379,78	9622	357	2303	11,9	11
	м3 кладки (без вычета пустот)		1935	141,75	1819	133	118	0,7	1
39 E8-12-1	Армирование кладки дымохода	0,0498	8679,65	422,15	432	21	494	56,4	3
	т металлических изделий		8257,5	157,5	411	8	118	0,77	–
41 E10-3-7	Облицовка асбестовым картоном в местах примыкания колодцев	0,8	365,7	1,91	293	2	42	0,28	–
	м2 стен (за вычетом проемов)		42,98	0,72	34	1	120	0,0035	–
42 E8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	59,7	1003,8	34,73	59927	2073	16768	1,43	85
	м2 перегородок (за вычетом проемов)								

			225	13,01	13433	777	118	0,0635	4
3.2 Вертикальное армирование стен									
45 Е6-14-1	Устройство монолитных сердечников из бетона В15	2	12610,31	884,81	25221	1770	4018	9,96	20
	м3								
			1579,5	334,24	3159	668	105	1,6325	3
3.3 Монолитная ж.б.обвязка									
48 Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона В 15	3,3	11284,67	316,01	37239	1043	5153	8,25	27
	м3								
			1368	119,39	4514	394	105	0,583	2
3.4 Перемычки									
53 Е6-18-9	Устройство перемычек из бетона В 15	3,2	15358,92	367,51	49149	1176	7868	13,1	42
	м3								
			2202,75	138,83	7049	444	105	0,678	2
	Всего прямые затраты				**1272726**	**80461**			**886**
					140436	**27491**			**123**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				1051826				
	Накладные расходы, тенге				189179				
	- заработная плата, тенге				28377				
	- трудоемкость, чел-ч				95				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				87714				
	Всего				**1549619**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				17046				
	- сметная заработная плата, тенге				2403				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				14				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)				28764				
	- сметная заработная плата, тенге				13231				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				81				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				15667				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				6267				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1617363**				
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)				**4135597**				
	- материалы, тенге				2689519				
	- сметная заработная плата, тенге				598011				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				1199				
	Налог (2 %)				82712				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**4218309**				

НДС (12 %)		506197
Всего по акту с учетом НДС (12 %)		**4506**

Заказчик
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
Алматинская область,.Талдыкорган Г.А.,г.Талдыкорган,Шевченко,131
БИН 060140013977
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел: 87282242209

Подрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью «Бағалы-Алакөл»
Алматинская область, Алакольский район, Ушаральская г.а., г.Ушарал ул.Бексолтан торе, 36
БИН 081040013830
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ399650000061129869
АО «ForteBank»
Тел:8/72833/2-20-35

Заказчик_____ **Бектасов Т.А.**

Подрядчик_____ **Слямов А.С.**

Технадзор ТОО "Krav Инжиниринг"
_____ **Кажиев А.**

Расценки со сметой сличены