Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства Алматинской области»
Подрядчик: ТОО "Бағалы-Алакөл"
Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Сапак, Алакольского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)
Наименование объекта: Благоустройство

Акт №16
приемки выполненных работ за октябрь 2017 ода
(локальная смета 7-2-1)
Покрытия

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Тип1										
1	Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами) *м2 корыта*	100	19,95 / 1,03	15,58 / 5,5	1995 / 103	1558 / 550	868 / 133	0,0093 / 0,02686	1 / 3
2	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм *м2 основания*	100	329,38 / 6,01	34,3 / 8,8	32938 / 601	3430 / 880	1970 / 133	0,0398 / 0,03015	4 / 3
3	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ *м2 покрытия*	100	560,65 / 5,94	15,35 / 5,06	56065 / 594	1535 / 506	1463 / 133	0,0336 / 0,01766	3 / 2
Раздел 2 Тип 3										
4	Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами) *м2 корыта*	2	19,95	15,58	40	31	17	0,0093	–

			1,03	5,5	2	11	133	0,02686	–
5 E27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	2	329,38	34,3	659	69	40	0,0398	–
	м2 основания								
			6,01	8,8	12	18	133	0,03015	–
6 E6-1-1	Устройство бетонного покрытия из бетона В20	0,08	8817,37	66,01	705	5	19	1,35	–
	м3								
			195,75	24,93	16	2	105	0,1218	–
7 2-2-17	Мусорный контейнер	1	10300		10300				
	шт								
Раздел 3 Тип 2									
8 E27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	534	19,95	15,58	10653	8320	4638	0,0093	5
	м2 корыта								
			1,03	5,5	550	2937	133	0,02686	14
9 E27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	534	329,38	34,3	175889	18316	10518	0,0398	21
	м2 основания								
			6,01	8,8	3209	4699	133	0,03015	16
	Всего прямые затраты				**289244**	**33264**			**34**
					5087	**9603**			**38**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				250893				
	Накладные расходы, тенге				19533				
	- заработная плата, тенге				2930				
	- трудоемкость, чел-ч				10				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				18527				
	Всего				**327304**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				3600				
	- сметная заработная плата, тенге				508				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				3				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)				6075				
	- сметная заработная плата, тенге				2795				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				17				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				3309				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1324				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**341612**				

Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**873502**
- материалы, тенге	641533
- сметная заработная плата, тенге	65347
- нормативная трудоемкость, чел-ч	102
Налог (2 %)	17470
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**890972**
НДС (12 %)	106917
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**997889**

Заказчик
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
Алматинская область,.Талдыкорган Г.А.,г.Талдыкорган,Шевченко,131
БИН 060140013977
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел: 87282242209

Подрядчик
Товарищество с ограниченной ответственностью «Бағалы-Алакөл»
Алматинская область, Алакольский район, Ушаральская г.а., г.Ушарал
ул.Бексолтан торе, 36
БИН 081040013830
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ399650000061129869
АО «ForteBank»
Тел:8/72833/2-20-35

Заказчик _____ **Бектасов Т.А.**

Подрядчик _____ **Слямов А.С.**

Технадзор ТОО "Krav Инжиниринг"
_____ **Кажиев А.**

Расценки со сметой сличены

Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства Алматинской области»

Подрядчик: ТОО "Багалы-Алакел"

Наименование объекта: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с. Сапак, Алакольского района Алматинской области (1 тип на 1-3 участковых инспекторов)

Наименование объекта: Ограждение

Акт №17

приемки выполненных работ за октябрь 2017 года

(локальная смета 7-3-1)

Ограждение

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Сетчатое ограждение										
1	Е7-24-8	Установка сетчатого ограждения	170	567,3	214,15	96441	36406	95845	2,01	342
		м оград		344,25	58,46	58523	9938	140	0,2111	36
2	Е7-25-8	Устройство калиток	2	1488,85	33,47	2978	67	4054	7,85	16
		шт		1435,5	12,65	2871	25	140	0,0617	–
3	Е7-25-1	Устройство ворот распашных	2	4676,39	1172,83	9353	2346	9947	17,8	36
		шт		3217,5	334,76	6435	670	140	1,276	3
4	2-1-45	Конструкции ограждения	3,45966	99800		345274				
		т								
5	4-1-49	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,60012	50800		30486				
		т								
6	1-1-753	Сетка крученая с шестиугольными ячейками N50 из оцинкованной проволоки	242,52	23		5578				
		м2								
7	30-1-4	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В7,5 (М-100)	3,795	7520		28538				
		м3								
8	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100,33014	20,35	0,02	2042	2	375	0,0213	2
		м2		4,16	–	417	–	90	–	–
		Всего прямые затраты				**520690**	**38821**			**396**

В том числе стоимость: материалов, тенге	68246 413623	10633	39
Накладные расходы, тенге	110221		
- заработная плата, тенге	16533		
- трудоемкость, чел-ч	55		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	37855		
Всего	**668766**		
Временные здания и сооружения (1,1 %)	7356		
- сметная заработная плата, тенге	1037		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	6		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	12414		
- сметная заработная плата, тенге	5710		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	35		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	6761		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2704		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**698001**		
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**1784789**		
- материалы, тенге	1057634		
- сметная заработная плата, тенге	285423		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	531		
Налог (2 %)	35696		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1820485**		
НДС (12 %)	218458		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2038943**		

Заказчик

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
Алматинская область,.Талдыкорган Г.А.,г.Талдыкорган,Шевченко,131
БИН 060140013977
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел: 87282242209

Подрядчик

Товарищество с ограниченной ответственностью «Бағалы-Алакөл»
Алматинская область, Алакольский район, Ушаральская г.а., г.Ушарал
ул.Бексолтан торе, 36
БИН 081040013830
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ399650000061129869
АО «ForteBank»
Тел:8/72833/2-20-35

Заказчик _____ **Бектасов Т.А.**

Подрядчик _____ **Слямов А.С.**

Вносим со сметой смечет

Технадзор ТОО "Krav Инжиниринг"

_____ **Кажиев А.**