Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "ТехСтрой-Темір"

Наименование строительства и его адрес:

Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог областного значения Тимирязевского района СКО

Справка
о стоимости акта приемки выполненных работ
за март месяц 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		Договор №46	11.03.2025г			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчётный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце (за март) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Зимнее содержание автомобильных дорог областного значения Тимирязевского района Северо-Казахстанской области	5 666 963	5 666 963								5 666 963
Итого к оплате	**5 666 963**	**5 666 963**								**5 666 963**

Заказчик: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"**

М.П. _____ **Шортыбаев Е Е**

Подрядчик: **ТОО "ТехСтрой-Темір"**

М.П. _____ **Уйкасбаев А.Б.**

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "ТехСтрой-Темір"

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за март месяц 2025 года

Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог областного значения Тимирязевского района СКО

№ п/п	Наименовани работ	Ед. изм.	Количество
	а/д КТ-52 «Тимирязево-Аксуат-Мичурино»	**км**	**38**
1	Очистка проезжей части и обочин от свежевыпавшего снега плужными снегоочистителями на базе трактора 158 кВт от	1 км прохода	120
2	Очистка проезжей части дорог плужным снегоочистителем на базе трактора от свежевыпавшего снега толщиной до 300 мм	1 км прохода	360
3	Сгребание снега фронтальным погрузчиком	10 м3 снега	75
4	Очистка водопропускных труб от поросли и насосного ила с выноской грунта вручную	м3 грунта	80

Работу сдал:

Подрядчик: ТОО "ТехСтрой-Темір"

Работу принял:

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"

Форма 1

Приложение Д к приказу №134 от 28.12.2023 г.
Комитета автомобильных дорог
Министерства транспорта РК

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата СКО"

Подрядчик: ТОО "ТехСтрой-Темір"

Наименование стройки - Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог областного значения Тимирязевского района СКО
Шифр стройки

Наименование объекта - Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог областного значения Тимирязевского района СКО
Шифр объекта

Договор подряда(контракт): №46 от 11.03.2025г

АКТ
выполненных работ
за март 2025 г.

Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог областного значения Тимирязевского района СКО

Сметная стоимость		5 397 107
	в том числе строительно-монтажные работы	5 397 107
Средства на оплату труда		3 213 676

Составлена в текущих ценах на 01.02.2025

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Коли-чество	Стоимость, единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1: а/д КТ-52 «Тимирязево-Аксуат –Мичурино»					
1	**СРД-6-26-02**	Очистка проезжей части и обочин от свежевыпавшего снега плужными снегоочистителями на базе трактора 158 кВт от уплотненного снега при толщине до 200 мм (К-700А)	1 км прохода	120	2 445	576 418
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,4	5 321	140 474
	D334-102-0108	Тракторы на пневмоколесном ходу 158 кВт	маш.-ч	26,4	21 723	573 487
	D344-101-0106	Отвал	маш.-ч	26,4	111	2 930
2	**СРД-6-61-04**	Очистка проезжей части дорог плужным снегоочистителем на базе трактора от свежевыпавшего снега толщиной до 300 мм (Беларус 82.1)	1 км прохода	360	4 319	1 554 840
	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	122,4	3 722	455 573
	D334-102-0103	Тракторы на пневмоколесном ходу 40 кВт Беларус82.1	маш.-ч	122,4	11 183	1 368 799
	D344-101-0112	Навесное оборудование - снегоочиститель плужный	маш.-ч	122,4	159	19 462
3	**СРД-21-91-01**	Сгребание снега фронтальным погрузчиком SL500	10 м3 снега	75	11 118	833 850
	005-0120	Затраты труда машинистов	чел-ч	49,86	3 723	185 629
	D314-503-0102	Погрузчики пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	49,86	14 838	739 823
4	**СРД-8-89-01** *Кзтр и Кзм=1,09*	Очистка водопропускных труб от поросли и насосного ила с выноской грунта вручную	м3 грунта	80	30 400	2 432 000
		Затраты на труд рабочих			30 400	2 432 000
		в том числе оплата труда рабочих			14 617	1 169 360
	005-0120	Затраты труда на среднем, текущем ремонте и содержания автомобильных дорог, средний разряд -2	чел.-ч	244,16	4 538	1 107 998
	005-0130	Затраты труда на среднем, текущем ремонте и содержания автомобильных дорог, средний разряд -3	чел.-ч	244,16	5 423	1 324 002
	Итого по разделу 1: а/д КТ-52 «Тимирязево-Аксуат –Мичурино»					**5 397 107**
	ИТОГО по акту					**5 397 107**

НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65 **Сметная прибыль (5%)** **269 855**

Итого в текущих ценах ***5 666 963***

Расчет составил : _____ **Расчет проверил:** _____ **Объем работ проверил:** _____

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата СКО"
БИН 010740001669
Руководитель Шортыбаев Е.

Подрядчик: ТОО "ТехСтрой-Темір"
БИН 040540023350
Директор Уйкасбаев А.Б.