Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района" Костанайская область**

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**

Стройка **Строительство спортзала и столовой для средней школы им.К.Кайдосова в с.Сужарган Джангельдинского района Костанайской области**

РЕЕСТР

Акт о приемке выполненных работ за ноябрь месяц 2023г

Акты	Наименование видов работ	Сумма
2	БЛОК 1,2 Общестроительные работы	67 242 446
3	Галерея Общестроительные работы	13 543 022,04
Итого:		80 785 468,04

Составил: **А. Абирова**

Форма 2-В

Заказчик Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района" Костанайская область
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Алюминстрой"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство спортзала и столовой для средней школы им.К.Кайдосова в с.Сужарган Джангельдинского района Костанайской области
(наименование, адрес)

Объект БЛОК 1,2
(наименование)

Договор подряда (контракт) №45 от 27.06.2023 г.

Акт №2
приемки выполненных работ за ноябрь 2023 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	позиция по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Стены										
			ЧЕРДАК										
1	150	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Пояса в опалубке. Устройство ИЗ БМ В12,5**	$м^3$	4,76		66540,54	7353,91	316733	35005	210720	70920	418665
			НР - 91%; СП - 8%				14917,57	1455,17	71008	6927		31012	
2	152	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А300) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,37628		349794,00	–	131620	–	131620	–	142150
			СП - 8%				–	–	–	–		10530	
3	153	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство МС-2 ИЗ БМ В12,5**	$м^3$	1,180846		61243,53	7273,61	72319	8589	53338	11085	90076
			НР - 91%; СП - 8%				8800,64	1515,04	10392	1789		6672	
			КРОВЛЯ										
4	157	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	$м^2$ изолируемой поверхности	360		1204,02	38,50	433447	13860	311382	101606	577857
			НР - 92%; СП - 8%				300,57	6,21	108205	2236		42804	

5	158	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной м астике в один слой *НР - 92%; СП - 8%*	$м^2$ утепляемого покрытия	360	1455,47 794,90	78,58 18,34	523969 286164	28288 6602	209517	269345 63464	856778
6	159	С1234-101-0303 234-101-0303 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью от 26 кг/$м^3$ до 35 кг/$м^3$ ГОСТ 10499-95 *СП - 8%*	$м^3$	37,08	25157,00 –	– –	932822 –	– –	932822	– 74626	1007448
7	164	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой *НР - 92%; СП - 8%*	$м^2$ изолируемой поверхности	360	1204,02 300,57	38,50 6,21	433447 108205	13860 2236	311382	101606 42804	577857
8	165	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Пароизоляция оклеечная /Укладка рубероида по периметру парапета/.Устройство в один слой *НР - 92%; СП - 8%*	$м^2$ и золируемой поверхности	86	1204,02 300,57	38,50 6,21	103546 25849	3311 534	74386	24273 10225	138044
9	166	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Элементы каркаса из брусьев. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	$м^3$ древесины в конструкции	12,2606	183463,38 36413,55	1652,76 720,88	2249371 446452	20263 8838	1782656	409761 212731	2871863
10	167	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	$м^3$ древесины в конструкции	12,2606	18201,66 3276,28	63,42 27,46	223163 40169	778 337	182216	36455 20769	280388
11	168	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Стропила. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	$м^3$ древесины в конструкции	4,592	203847,33 35866,70	1175,63 438,69	936067 164700	5398 2014	765969	150043 86889	1172999
12	169	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	$м^3$ древесины в конструкции	4,592	11819,46 1333,33	88,10 38,33	54275 6123	405 176	47747	5669 4796	64739
13	170	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам *НР - 90%; СП - 8%*	$м^3$ древесины в конструкции	1,95	163406,32 27633,67	1984,18 849,58	318642 53886	3869 1657	260887	49988 29490	398121
14	171	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	$м^3$ древесины в конструкции	1,95	11819,46 1333,33	88,10 38,33	23048 2600	172 75	20276	2407 2036	27492
15	172	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Покрытие кровельное металлочерепицей без слу ховых окон.Устройство по деревянной обрешетке с е е устройством *НР - 92%; СП - 8%*	$м^2$ кровли	480	5955,60 1682,14	34,03 6,44	2858688 807427	16334 3091	2034927	745675 288350	3892714

16	173	С1215-204-0404 215-204-0404 РСНБ РК 2022	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 15 0 мм,толщиной от 32 мм до 40 мм,4 сорта ГОСТ 8486- 86/"Обрешетка","Коньковый щит","Карнизный щит"/	$м^3$	5,536	102092,00	–	565181	–	565181	–	610396
			СП - 8%			–	–	–	–		45215	
17	174	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Обрешетка под кровлю,покрытия инастилы по фермам.Огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности	480	412,28	4,09	197894	1963	171672	22603	238137
			НР - 90%; СП - 8%			50,54	1,78	24259	854		17640	
18	175	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены.Устройство карнизов	$м^2$ стен,фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	89,2	2460,52	39,98	219478	3566	2116	193864	446409
			НР - 90%; СП - 8%			2396,82	18,02	213796	1607		33067	
19	176	С1215-204-0302 215-204-0302 РСНБ РК 2022	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 25 мм,2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,784	125144,00	–	223257	–	223257	–	241118
			СП - 8%			–	–	–	–		17861	
20	178	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Изделия монтажныемассой до 2 0 кг.Установка	т стальных элементов	0,064056	1143199,26	10439,21	73229	669	66658	7120	86777
			НР - 118%; СП - 8%			92139,77	2062,51	5902	132		6428	
21	179	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 578 1-82	т	0,02808	376202,00	–	10564	–	10564	–	11409
			СП - 8%			–	–	–	–		845	
22	180	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 578 1-82	т	0,03724	376202,00	–	14010	–	14010	–	15131
			СП - 8%			–	–	–	–		1121	
23	181	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,075044	813201,00	–	61026	–	61026	–	65908
			СП - 8%			–	–	–	–		4882	
24	182	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-1,d=4 мм /скрутка/	т	0,01082	455717,00	–	4931	–	4931	–	5325
			СП - 8%			–	–	–	–		394	
25	183	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Пароизоляция прокладная /УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА/.Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	38,5	261,81	18,86	10080	726	4697	4448	15690
			НР - 92%; СП - 8%			120,95	4,63	4657	178		1162	
26	184	С1261-105-0122 261-105-0122 РСНБ РК 2022	Изол	$м^2$	42,35	301,00	–	12747	–	12747	–	13767
			СП - 8%			–	–	–	–		1020	

27	185	С1224-105-0302 224-105-0302 РСНБ РК 2022	Заглушка конька круглого простая для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрыт нем ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	шт.	2	1431,00 –	– –	2862 –	– –	2862	– 229	3091
28	186	С1224-105-0112 224-105-0112 РСНБ РК 2022	Планка конька круглого для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	м	60	2014,00 –	– –	120840 –	– –	120840	– 9667	130507
29	187	С1224-105-0103 224-105-0103 РСНБ РК 2022	Планка карнизная для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14 9 18-80 *СП - 8%*	м	106,7	1177,00 –	– –	125586 –	– –	125586	– 10047	135633
30	188	С1224-105-0105 224-105-0105 РСНБ РК 2022	Планка угла внутреннего для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	м	6	1144,00 –	– –	6864 –	– –	6864	– 549	7413
			Слуховые окна (2шт)									
31	189	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,11	Окна слуховые. Устройство *НР - 90%; СП - 8%*	слуховое окно	2	12375,46 10190,69	1262,17 534,92	24751 20381	2525 1070	1845	19306 3525	47582
32	190	С1215-202-0504 215-202-0504 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4 /Ригель,стропила,бобышки,рейки и доски/ *СП - 8%*	$м^3$	0,29	102092,00 –	– –	29607 –	– –	29607	– 2369	31976
33	191	С1215-204-0302 215-204-0302 РСНБ РК 2022	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 *СП - 8%*	$м^3$	1,144	125144,00 –	– –	143165 –	– –	143165	– 11453	154618
34	192	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,11	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита *НР - 90%; СП - 8%*	$м^3$ древесины в конструкции	1,434	11819,46 1333,33	88,10 38,33	16949 1912	126 55	14911	1770 1498	20217
35	193	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,11	Покрытие кровельное металлочерепицей без слу ховых окон.Устройство по деревянной обрешетке с е е устройством *НР - 92%; СП - 8%*	$м^2$ кровли	11,62	5955,60 1682,14	34,03 6,44	69204 19546	396 75	49262	18052 6980	94236
36	194	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,11	Стены. Устройство карнизов *НР - 90%; СП - 8%*	$м^2$ стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	0,288	2460,52 2396,82	39,98 18,02	709 690	11 5	8	626 107	1442
37	195	С1215-204-0302 215-204-0302 РСНБ РК 2022	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	$м^3$	0,086	125144,00	–	10762	–	10762	–	11623

			СП - 8%			--	--	--	--		861	
38	196	Е11-150403-0305 1115-0403-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Заполнения проемов оконных. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	$м^2$ окрашиваемой поверхности	0,288	4755,85	8,03	1370	2	105	1012	2572
			НР - 80%; СП - 8%			4387,07	3,73	1263	1		191	
39	197	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Элементы каркаса из брусьев. Установка /Установка элементов каркаса из брусьев, ОБС-1/	$м^3$	0,242	52062,18	1652,76	12599	400	3387	8088	22342
			НР - 90%; СП - 8%			36413,55	720,88	8812	174		1655	
40	198	Е11-150501-0303 1115-0501-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм	$м^2$ площади проемов по наружному обводу коробок	0,4	3596,31	33,91	1439	13	1070	288	1866
			НР - 80%; СП - 8%			891,05	10,42	356	4		138	
41	199	С1261-107-0997 261-107-0997 РСНБ РК 2022	Петля накладная	шт.	4	389,00	--	1556	--	1556	--	1680
			СП - 8%			--	--	--	--		124	
42	200	С1261-107-0629 261-107-0629 РСНБ РК 2022	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	2	1090,00	--	2180	--	2180	--	2354
			СП - 8%			--	--	--	--		174	
43	201	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	9,3	5249,74	21,99	48823	204	33468	13985	67833
			НР - 92%; СП - 8%			1629,17	5,41	15151	50		5025	
			Кровля из профнастила									
					Металлический каркас							
44	212	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	244,8	1455,47	78,58	356299	19237	142470	183154	582609
			НР - 92%; СП - 8%			794,90	18,34	194592	4490		43156	
45	213	С1234-101-0303 234-101-0303 РСНБ РК 2022	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012	$м^3$	36,72	25157,00	--	923765	--	923765	--	997666
			СП - 8%			--	--	--	--		73901	
46	214	Е11-090302-0101 1109-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	4,09824	82111,04	33929,56	336511	139051	27021	148116	523397
			НР - 69%; СП - 8%			41588,37	10790,34	170439	44221		38770	
47	215	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	6,45564	44034,76	13922,55	284273	89879	35766	129307	446667
			НР - 69%; СП - 8%			24572,07	4457,14	158628	28774		33086	
48	216	Е11-090301-0212 1109-0301-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	5,64102	83977,57	42124,16	473719	237623	37807	171477	696811
			НР - 69%; СП - 8%			35151,21	8904,13	198289	50228		51616	

49	217	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	3,47672	130773,98	29091,69	454665	101144	11194	257101	768707
			НР - 69%; СП - 8%			98462,55	8710,18	342327	30283		56941	
50	218	Е11-090302-0201 1109-0302-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,62244	109482,59	19203,83	177629	31157	4818	104227	304405
			НР - 69%; СП - 8%			87309,27	5793,83	141654	9400		22549	
51	219	С1222-525-0104 222-525-0104 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т	т	5,7682	966902,00	–	5577284	–	5577284	–	6023467
			СП - 8%			–	–	–	–		446183	
52	220	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	10,80726	973588,00	–	10521819	–	10521819	–	11363564
			СП - 8%			–	–	–	–		841745	
53	221	С1222-525-0102 222-525-0102 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	6,49114	965674,00	–	6268325	–	6268325	–	6769791
			СП - 8%			–	–	–	–		501466	
54	222	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,54666	1143199,26	10439,21	624941	5706	568866	60766	740564
			НР - 118%; СП - 8%			92139,77	2062,51	50369	1127		54857	
55	223	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,31024	813201,00	–	252287	–	252287	–	272470
			СП - 8%			–	–	–	–		20183	
56	224	Е11-130301-1702 1113-0301-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-1126 за 2 раза	$м^2$	595,32708	682,48	5,47	406299	3257	374847	19920	460319
			НР - 69%; СП - 8%			47,36	1,14	28195	679		34100	
57	225	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли	279,6	1137,29	30,73	317986	8592	23089	266470	631213
			НР - 92%; СП - 8%			1023,98	11,93	286305	3336		46758	
58	226	С1224-102-1005 224-102-1005 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	$м^2$	321,54	4435,00	–	1426030	–	1426030	–	1540112
			СП - 8%			–	–	–	–		114082	
59	227	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	34,56	5249,74	21,99	181431	760	124367	51972	252075
			НР - 92%; СП - 8%			1629,17	5,41	56304	187		18672	
					УЗЕЛ Б							

60	228	Е11-090301-0212 1109-0301-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,38176	83977,57	42124,16	32059	16081	2559	11605	47157
			НР - 69%; СП - 8%			35151,21	8904,13	13419	3399		3493	
61	229	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,3855776	973588,00	–	375394	–	375394	–	405425
			СП - 8%			–	–	–	–		30031	
62	230	Е11-130301-1702 1113-0301-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-1126 за 2 раза	$м^2$	11,07104	682,48	5,47	7556	61	6971	370	8561
			НР - 69%; СП - 8%			47,36	1,14	524	13		634	
			Металлическая решетка МР-2									
63	231	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,22712	87586,19	3858,66	19893	876	1278	12354	34826
			НР - 69%; СП - 8%			78106,26	723,72	17739	164		2580	
64	232	С1222-509-0701 222-509-0701 РСНБ РК 2022	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,22712	977889,00	–	222098	–	222098	–	239866
			СП - 8%			–	–	–	–		17768	
65	233	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	6,58648	1229,69	1,51	8099	10	945	5719	14923
			НР - 80%; СП - 8%			1084,60	0,73	7144	5		1105	
66	234	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	4,15	5249,74	21,99	21786	91	14934	6241	30269
			НР - 92%; СП - 8%			1629,17	5,41	6761	22		2242	
67	235	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	7,8	1455,47	78,58	11353	613	4540	5836	18564
			НР - 92%; СП - 8%			794,90	18,34	6200	143		1375	
68	236	С1234-101-0303 234-101-0303 РСНБ РК 2022	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-2012	$м^3$	0,39	25157,00	–	9811	–	9811	–	10596
			СП - 8%			–	–	–	–		785	
			Металлическая решетка МР-3									
69	237	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,59488	87586,19	3858,66	52103	2296	3343	32357	91217
			НР - 69%; СП - 8%			78106,26	723,72	46464	431		6757	
70	238	С1222-509-0701 222-509-0701 РСНБ РК 2022	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,59488	977889,00	–	581727	–	581727	–	628265
			СП - 8%			–	–	–	–		46538	

71	239	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности	17,25152	1229,69	1,51	21214	26	2477	14979	39088
			НР - 80%; СП - 8%			1084,60	0,73	18711	13		2895	
			Металлическая решетка МР-4									
72	240	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Лотки, решетки, затворы из полосовой и толстолистовой стали. Монтаж	т конструкций	1,07424	87586,19	3858,66	94089	4145	6039	58431	164721
			НР - 69%; СП - 8%			78106,26	723,72	83905	777		12202	
73	241	С1222-509-0701 222-509-0701 РСНБ РК 2022	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холоднотнутых профилей и труб	т	1,07424	977889,00	–	1050487	–	1050487	–	1134526
			СП - 8%			–	–	–	–		84039	
74	242	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности	31,15296	1229,69	1,51	38308	47	4472	27049	70586
			НР - 80%; СП - 8%			1084,60	0,73	33789	23		5229	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				42752060	821385	37621012	3837446	50316670
								4309663	218432	–	3727163	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				40827119				
		Материалы		Тенге				7882580				
		Всего заработная плата		Тенге					3187554			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				29608607				
			Накладные расходы	Тенге				2912471				
			Сметная прибыль	Тенге				3499169				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				47238759				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2006
			Сметная заработная плата	Тенге					3187554			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1924941				
		Материалы		Тенге				129823				
		Всего заработная плата		Тенге					1340541			
			Накладные расходы	Тенге				924975				
			Сметная прибыль	Тенге				227994				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				3077910				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								791
			Сметная заработная плата	Тенге					1340541			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				50316669				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2797
			Сметная заработная плата	Тенге					4528095			
			РАЗДЕЛ 2. Проемы									
			Окна									
75	277	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м²	17,7419	4332,57	253,39	76868	4496	37987	32923	118574
			НР - 90%; СП - 8%			1938,06	123,78	34385	2196		8783	

76	278	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м²	38,2143	3271,47	249,56	125017	9537	61104	53195	192469
			НР - 90%; СП - 8%			1422,91	123,78	54376	4730		14257	
77	279	С1223-102-0205 223-102-0205 РСНБ РК 2022	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м²	55,9562	45471,00	–	2544384	–	2544384	–	2747935
			СП - 8%			–	–	–	–		203551	
78	280	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м²	53,1876	3684,57	252,42	195973	13426	87688	91370	310331
			НР - 90%; СП - 8%			1783,48	125,29	94859	6664		22988	
79	281	С1223-102-0302 223-102-0302 РСНБ РК 2022	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м²	53,1876	32457,00	–	1726310	–	1726310	–	1864415
			СП - 8%			–	–	–	–		138105	
80	284	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Устройство оконных сливов из листовой оцинкованной стали.	м² покрытия	20,8	5249,74	21,99	109195	458	74850	31279	151712
			НР - 92%; СП - 8%			1629,17	5,41	33887	113		11238	
			Двери									
81	289	С1223-207-0101 223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м²	6,15693	55181,00	–	339746	–	339746	–	366926
			СП - 8%			–	–	–	–		27180	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5117493	27917	4872069	208767	5752362
								217507	13703	–	426102	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				5117493				
			Материалы	Тенге				261632				
			Всего заработная плата	Тенге					231210			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4610440				
			Накладные расходы	Тенге				208767				
			Сметная прибыль	Тенге				426102				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5752362				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								147
			Сметная заработная плата	Тенге					231210			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5752362				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								147
			Сметная заработная плата	Тенге					231210			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								56069031
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4527170				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					849302			

- в том числе зарплата машинистов	Тенге					232135			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						42493082		
- Накладные расходы	Тенге							4046213	
- Сметная прибыль	Тенге							4153265	
ИТОГО ПО СМЕТЕ					56069031				
Временные здания и сооружения 1,5%				841035	56910066				
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,9%				512191	57422257				
Непредвиденные работы и затраты-2%				1148445	58570702				
в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,079					63197788				
Учетная скидка 0,95%					60037898				
Налог на добавленную стоимость - 12 %					7204548				
Итого к оплате					67 242 446				

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой" БИН 001040002266

Директор _____ Муканов А.К.

Начальник СУ ТОО "Алюминстрой"

_____ Бекжанов Ж.Г.

Принял (Заказчик):

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района" Костанайская область", БИН 060140011316

Руководитель _____ Имангалиев А. С.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО «СуҚұрылысПроект»
Эксперт авторского надзора _____ Жакенов Н.А.
KZ75VJE00055398 от 18.06.2020 года.
KZ47VJE00073071 от 17.03.2022 года.
ПРИКАЗ №13П/П 10.07.2023 год.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «ALKHARU GROUP»
Эксперт технического надзора _____ Ахметжанов А.Т.
KZ10VJE00073446 от 06.04.2022 года.
KZ53VJE00072187 от 10.02.2022 года.
KZ90VJE00073073 от 17.03.2022 года.

Форма 2-В

Заказчик Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района" Костанайская область
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Алюминстрой"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство спортзала и столовой для средней школы им.К.Кайдосова в с.Сужарган Джангельдинского района Костанайской области
(наименование, адрес)

Объект Галерея
(наименование)

Договор подряда (контракт) №45 от 27.06.2023 г.

Акт №3
приемки выполненных работ за ноябрь 2023 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-1

Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	позиция по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			Фундаменты										
			Фундаменты ленточные										
1	1	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	$м^2$ покрытия	25		3401,28	242,90	85032	6072	69226	10852	103555
			НР - 94%; СП - 8%				389,37	72,41	9734	1810		7671	
2	2	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство ИЗ БМ В15**	$м^3$	28		55252,91	3122,19	1547081	87422	1280750	178713	1863858
			НР - 91%; СП - 8%				6389,60	624,27	178909	17480		138064	
3	3	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1, С-2/**	т	1,2991		331233,00	--	430305	--	430305	--	464729
			СП - 8%				--	--	--	--		34424	
4	4	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм**	т	0,0274		24280,27	1259,60	665	35	10	576	1340
			НР - 91%; СП - 8%				22636,67	457,68	620	13		99	

5	5	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	110	1259,86	35,28	138585	3880	80717	52831	206729
			НР - 94%; СП - 8%			490,80	20,14	53988	2215		15313	
6	6	Е11-080201-1601 1108-0201-1601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стенки прижимные гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике. Кладка	м² стенки	112,5	10935,36	452,74	1230228	50934	969991	198650	1543188
			НР - 93%; СП - 8%			1860,47	38,22	209303	4300		114310	
			Фундамент ФМ-1 /4шт/									
7	7	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м² покрытия	32	3401,28	242,90	108841	7773	88608	13890	132550
			НР - 94%; СП - 8%			389,37	72,41	12460	2317		9819	
8	8	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство БМ В15	м³	6	60699,66	3002,62	364198	18016	282423	61583	459843
			НР - 91%; СП - 8%			10626,47	652,42	63759	3915		34062	
9	9	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400) /Сетка С-1/, диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,11232	331233,00	–	37204	–	37204	–	40180
			СП - 8%			–	–	–	–		2976	
10	10	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,23228	24280,27	1259,60	5640	292	90	4882	11363
			НР - 91%; СП - 8%			22636,67	457,68	5258	106		842	
11	11	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0378	376202,00	–	14220	–	14220	–	15358
			СП - 8%			–	–	–	–		1138	
12	12	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28(22) мм ГОСТ 5781-82	т	0,19448	329247,00	–	64032	–	64032	–	69155
			СП - 8%			–	–	–	–		5123	
			Стены									
13	13	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	53,58	65538,41	4476,67	3511548	239860	2754285	534667	4369912
			НР - 93%; СП - 8%			9656,64	1073,31	517403	57508		323697	
14	14	Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Вычитается позиция: Кладка из кирпича. Расшивка швов	м² стен (без вычета проемов)	141	-438,54	–	-61834	–	–	-57505	-128887
			НР - 93%; СП - 8%			-438,54	–	-61834	–		-9547	

15	15	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (Сетка СТ-1)	т металлических изделий	0,10184	559361,79	3540,99	56965	360	46410	9583	71872
			НР - 93%; СП - 8%			100103,80	1081,32	10195	110		5324	
			Перемычки ПРМ-1									
16	16	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Перемычки. Устройство	$м^3$	1,29	92151,67	6787,74	118876	8756	81233	27874	158490
			НР - 91%; СП - 8%			22393,14	1351,73	28887	1744		11740	
17	17	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09	376202,00	--	33858	--	33858	--	36567
			СП - 8%			--	--	--	--		2709	
18	18	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07872	349794,00	--	27536	--	27536	--	29739
			СП - 8%			--	--	--	--		2203	
			Рама Рм-1 /2шт/									
19	19	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	$м^3$	2	65639,49	7273,61	131279	14547	99131	18775	162058
			НР - 91%; СП - 8%			8800,64	1515,04	17601	3030		12004	
20	20	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	1,4	101561,80	9728,71	142187	13621	94104	33823	190091
			НР - 91%; СП - 8%			24615,36	1933,32	34462	2707		14081	
21	21	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,06704	376202,00	--	25221	--	25221	--	27239
			СП - 8%			--	--	--	--		2018	
22	22	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 14 мм до 32(22,28) мм ГОСТ 5781-82	т	0,2639	329247,00	--	86888	--	86888	--	93839
			СП - 8%			--	--	--	--		6951	
23	23	С1222-509-1001 222-509-1001 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,01504	959622,00	--	14433	--	14433	--	15588
			СП - 8%			--	--	--	--		1155	
			Перекрытия									
24	24	Е11-070505-0104 1107-0505-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Панели перекрытий площадью до 5 $м^2$. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	7	9671,99	1518,18	67704	10628	30022	34705	110602
			НР - 118%; СП - 8%			3864,80	336,81	27054	2358		8193	
25	25	С1222-203-0303 222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	$м^2$	43,68	19919,00	--	870062	--	870062	--	939667

			СП - 8%			–	–	–	–		69605	
26	26	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0104	1143199,26	10439,21	11889	108	10823	1156	14089
			НР - 118%; СП - 8%			92139,77	2062,51	958	21		1044	
			Монолитный участок Ум-1 /3,6м/									
27	27	Е11-060801-0104 1106-0801-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	0,252	73935,00	2345,84	18632	591	13733	4038	24484
			НР - 91%; СП - 8%			17094,00	515,88	4308	130		1814	
28	28	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00306	349794,00	–	1070	–	1070	–	1156
			СП - 8%			–	–	–	–		86	
29	29	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,067932	329247,00	–	22366	–	22366	–	24155
			СП - 8%			–	–	–	–		1789	
			Монолитный участок Ум-2 /Лшт/									
30	30	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	$м^3$	0,36	67030,31	4136,93	24131	1489	17590	4875	31326
			НР - 91%; СП - 8%			14034,17	845,40	5052	304		2320	
31	31	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,12168	331233,00	–	40304	–	40304	–	43528
			СП - 8%			–	–	–	–		3224	
32	32	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Покрытия. Утепление керамзитом	$м^3$ утеплителя	0,07	24278,67	2758,37	1700	193	1241	289	2148
			НР - 92%; СП - 8%			3802,24	680,83	266	48		159	
			КРОВЛЯ									
33	33	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	2	65538,41	4476,67	131077	8954	102810	19958	163117
			НР - 93%; СП - 8%			9656,64	1073,31	19313	2147		12083	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								11292631
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1137696				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					473531			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					102263			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7690693		
			- Накладные расходы	Тенге							1154215	
			- Сметная прибыль	Тенге							836493	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ					11292631				
			Временные здания и сооружения 1,5%			169389		11462020				

Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,9%	103158	11565179
Непредвиденные работы и затраты-2%	231304	11796482
в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,079		12728404
Учетная скидка 0,95%		12091984
Налог на добавленную стоимость - 12 %		1451038
Итого к оплате		13 543 022,04

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001840002266

Директор _____ **Мканов А.К.**

Начальник СУ ТОО "Алюминстрой"

_____ **Бекжанов Ж.Г.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «ALKHARU GROUP»
Эксперт технического надзора _____ **Ахметжанов А.Т.**
KZ10VJE00073446 от 06.04.2022 года.
KZ53VJE00072187 от 10.02.2022 года.
KZ90VJE00073073 от 17.03.2022 года.

Принял (Заказчик):

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района" Костанайская область", БИН 060140011316

Руководитель _____ **Имангалиев А. С.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО «СуҚұрылысПроект»
Эксперт авторского надзора _____ **Жакенов Н.А.**
KZ75VJE00055398 от 18.06.2020 года.
KZ47VJE00073071 от 17.03.2022 года.
ПРИКАЗ №13П/П 10.07.2023 год.