Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района" Костанайская область**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство спортзала и столовой для средней школы им.К.Кайдосова в с.Сужарган Джангельдинского района Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект **БЛОК 1,2**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№45** от **27.06.2023 г.**

Акт №1
приемки выполненных работ за октябрь 2023 год

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
					на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Фундаменты										
			Фундаменты ленточные										
1	1	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	$м^2$ покрытия	400		3401,28	242,90	1360512	97160	1107604	173628	1656872
			НР - 94%; СП - 8%				389,37	72,41	155748	28964		122732	
2	2	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	$м^3$	320		55064,12	3122,19	17620518	999100	14576746	2042438	21235993
			НР - 91%; СП - 8%				6389,60	624,27	2044672	199766		1573037	
3	3	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400) /Сетка С-1,2,3,А/, диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	14,48821		331233,00	–	4798973	–	4798973	–	5182891
			СП - 8%				–	–	–	–		383918	
4	4	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Укладка арматуры для связи ФМ с ленточными фундаментами. Установка Ав-1, Ав-2**	т	0,1264		113414,18	26357,49	14336	3331	248	10971	27331
			НР - 91%; СП - 8%				85103,70	10272,24	10757	1298		2024	

5	5	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,00808	376202,00 --	-- --	3040 --	-- --	3040 	-- 243	3283
6	6	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82 *СП - 8%*	т	0,11832	349794,00 --	-- --	41388 --	-- --	41388 	-- 3311	44699
7	7	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом /цементно-песчаным раствором 1:2, толщ. 20мм/ *НР - 93%; СП - 8%*	м² поверхности	230	1218,72 640,27	17,64 8,01	280306 147262	4057 1842	128987 	138667 33518	452491
8	8	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м² поверхности	1280	1204,05 418,16	29,04 4,00	1541184 535245	37171 5120	968768 	502541 163494	2207219
9	9	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м² стяжки	900	1259,86 490,80	35,28 20,14	1133874 441720	31752 18126	660402 	432252 125289	1691415
10	10	Е11-080201-1601 1108-0201-1601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Стенки приямные гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике. Кладка *НР - 93%; СП - 8%*	м² стенки	900	10935,36 1860,47	452,74 38,22	9841824 1674423	407466 34398	7759935 	1589202 914481	12345507
		Фундамент ФМ-1 /2шт/										
11	11	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м² покрытия	12	3401,28 389,37	242,90 72,41	40815 4672	2915 869	33228 	5209 3682	49706
12	12	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м³	4	60699,66 10626,47	3002,62 652,42	242799 42506	12011 2610	188282 	41055 22708	306562
13	13	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400) /Сетка С-7/, диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,06726	331233,00 --	-- --	22279 --	-- --	22279 	-- 1782	24061
14	14	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,0547	24280,27 22636,67	1259,60 457,68	1328 1238	69 25	21 	1150 198	2676
15	15	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 *СП - 8%*	т	0,0063	376202,00 --	-- --	2370 --	-- --	2370 	-- 190	2560

16	16	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28(22) мм ГОСТ 5781-82	т	0,0484	329247,00	–	15936	–	15936	–	17211
			СП - 8%			–	–	–	–		1275	
17	17	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	20	1259,86	35,28	25197	706	14675	9606	37587
			НР - 94%; СП - 8%			490,80	20,14	9816	403		2784	
18	18	Е11-080201-1601 1108-0201-1601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Стенки прижимные гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике. Кладка	м² стенки	20	10935,36	452,74	218707	9054	172444	35316	274344
			НР - 95%; СП - 8%			1860,47	38,22	37209	764		20322	
		Фундамент ФМ-2 /4шт/										
19	19	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м² покрытия	36	3401,28	242,90	122446	8745	99684	15627	149118
			НР - 94%; СП - 8%			389,37	72,41	14017	2607		11046	
20	20	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство	м³	21,2	60699,66	3002,62	1286833	63655	997897	217592	1624779
			НР - 91%; СП - 8%			10626,47	652,42	225281	13831		120354	
21	21	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400) /Сетка С-10,11,12/, диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,4464	331233,00	–	147862	–	147862	–	159691
			СП - 8%			–	–	–	–		11829	
22	22	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,23228	24280,27	1259,60	5640	292	90	4882	11363
			НР - 91%; СП - 8%			22636,67	457,68	5258	106		842	
23	23	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28(28) мм ГОСТ 5781-82	т	0,19448	329247,00	–	64032	–	64032	–	69155
			СП - 8%			–	–	–	–		5123	
24	24	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0672	376202,00	–	25281	–	25281	–	27303
			СП - 8%			–	–	–	–		2022	
25	25	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	84	1259,86	35,28	105828	2964	61637	40344	157865
			НР - 94%; СП - 8%			490,80	20,14	41227	1692		11694	
26	26	Е11-080201-1601 1108-0201-1601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Стенки прижимные гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике. Кладка	м² стенки	85	10935,36	452,74	929506	38483	732883	150091	1165965
			НР - 95%; СП - 8%			1860,47	38,22	158140	3249		86368	
		Фундамент ФМ-3 /1шт/										

27	27	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м² покрытия	8	3401,28	242,90	27210	1943	22152	3473	33137
			НР - 94%; СП - 8%			389,37	72,41	3115	579		2455	
28	28	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство	м³	3,5	60699,66	3002,62	212449	10509	164747	35923	268242
			НР - 91%; СП - 8%			10626,47	652,42	37193	2283		19870	
29	29	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400) /Сетка С-13,14,15/, диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,09382	331233,00	–	31076	–	31076	–	33562
			СП - 8%			–	–	–	–		2486	
30	30	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,05807	24280,27	1259,60	1410	74	21	1220	2841
			НР - 91%; СП - 8%			22636,67	457,68	1315	27		210	
31	31	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28(28) мм ГОСТ 5781-82	т	0,04862	329247,00	–	16008	–	16008	–	17289
			СП - 8%			–	–	–	–		1281	
32	32	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0168	376202,00	–	6320	–	6320	–	6826
			СП - 8%			–	–	–	–		506	
33	33	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	16	1259,86	35,28	20158	564	11741	7684	30070
			НР - 94%; СП - 8%			490,80	20,14	7853	322		2227	
34	34	Е11-080201-1601 1108-0201-1601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стенки прижимные гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике. Кладка	м² стенки	16,25	10935,36	452,74	177700	7357	140110	28694	222905
			НР - 93%; СП - 8%			1860,47	38,22	30233	621		16511	
		Фундамент ФМ-4 /2шт/										
35	35	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м² покрытия	24	3401,28	242,90	81631	5830	66456	10418	99413
			НР - 94%; СП - 8%			389,37	72,41	9345	1738		7364	
36	36	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство	м³	17	60699,66	3002,62	1031894	51044	800200	174484	1302889
			НР - 91%; СП - 8%			10626,47	652,42	180650	11091		96510	
37	37	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400) /Сетка С-16,17/, диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,30276	331233,00	–	100284	–	100284	–	108307

			СП - 8%			–	–	–	–		8023		
38	38	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,23328	24280,27	1259,60	5664	294	89	4903	11412
			НР - 91%; СП - 8%			22636,67	457,68	5281	107		845	
39	39	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28(28) мм ГОСТ 5781-82	т	0,19448	329247,00	–	64032	–	64032	–	69155
			СП - 8%			–	–	–	–		5123	
40	40	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0672	376202,00	–	25281	–	25281	–	27303
			СП - 8%			–	–	–	–		2022	
41	41	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	60	1259,86	35,28	75592	2116	44028	28817	112761
			НР - 94%; СП - 8%			490,80	20,14	29448	1208		8353	
42	42	Е11-080201-1601 1108-0201-1601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стенки прижимные гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике. Кладка	$м^2$ стенки	60	10935,36	452,74	656122	27164	517330	105947	823034
			НР - 93%; СП - 8%			1860,47	38,22	111628	2293		60965	
			Фундамент ФМ-5 /1шт/									
43	43	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	12	3401,28	242,90	40815	2915	33228	5209	49706
			НР - 94%; СП - 8%			389,37	72,41	4672	869		3682	
44	44	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	6,1	60699,66	3002,62	370268	18316	287131	62609	467507
			НР - 91%; СП - 8%			10626,47	652,42	64821	3980		34630	
45	45	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400) /Сетка С-16,17/, диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,15138	331233,00	–	50142	–	50142	–	54153
			СП - 8%			–	–	–	–		4011	
46	46	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,08542	24280,27	1259,60	2074	108	32	1795	4179
			НР - 91%; СП - 8%			22636,67	457,68	1934	39		310	
47	47	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28(28) мм ГОСТ 5781-82	т	0,07282	329247,00	–	23976	–	23976	–	25894
			СП - 8%			–	–	–	–		1918	
48	48	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0252	376202,00	–	9480	–	9480	–	10238
			СП - 8%			–	–	–	–		758	

49	49	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	24	1259,86	35,28	30237	846	17612	11527	45105
			НР - 94%; СП - 8%			490,80	20,14	11779	483		3341	
50	50	Е11-080201-1601 1108-0201-1601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Стенки прижимные гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике. Кладка	м² стенки	25	10935,36	452,74	273384	11319	215553	44145	342931
			НР - 93%; СП - 8%			1860,47	38,22	46512	956		25402	
			Фундамент ФМ-6 /2шт/									
51	51	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м² покрытия	24	3401,28	242,90	81631	5830	66456	10418	99413
			НР - 94%; СП - 8%			389,37	72,41	9345	1738		7364	
52	52	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство	м³	16	60699,66	3002,62	971195	48042	753129	164221	1226249
			НР - 91%; СП - 8%			10626,47	652,42	170024	10439		90833	
53	53	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400) /Сетка С-16,17/, диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,30276	331233,00	–	100284	–	100284	–	108307
			СП - 8%			–	–	–	–		8023	
54	54	Е11-060301-0702 1106-0301-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	0,17084	24280,27	1259,60	4148	215	66	3590	8357
			НР - 91%; СП - 8%			22636,67	457,68	3867	78		619	
55	55	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28(28) мм ГОСТ 5781-82	т	0,14564	329247,00	–	47952	–	47952	–	51788
			СП - 8%			–	–	–	–		3836	
56	56	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0504	376202,00	–	18961	–	18961	–	20478
			СП - 8%			–	–	–	–		1517	
57	57	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	60	1259,86	35,28	75592	2116	44028	28817	112761
			НР - 94%; СП - 8%			490,80	20,14	29448	1208		8353	
58	58	Е11-080201-1601 1108-0201-1601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Стенки прижимные гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике. Кладка	м² стенки	60	10935,36	452,74	656122	27164	517330	105947	823034
			НР - 93%; СП - 8%			1860,47	38,22	111628	2293		60965	
			Усиление проемов и перемычек									
59	59	Е11-460101-0402 1146-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	0,71932	438294,60	52373,68	315274	37674	14062	231830	590873
			НР - 84%; СП - 8%			366370,73	17308,85	263538	12451		43768	

60	60	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,1596	376202,00	–	60042	–	60042	–	64845
			СП - 8%			–	–	–	–		4803	
61	61	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28(28) мм ГОСТ 5781-82	т	0,56	329247,00	–	184378	–	184378	–	199128
			СП - 8%			–	–	–	–		14750	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				45741600	1980371	37078409	6482242	56401739
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				6682820	370473	–	4177900	
			Материалы	Тенге				45741600				
			Всего заработная плата	Тенге				31219027				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					7053293			
			Накладные расходы	Тенге				5859377				
			Сметная прибыль	Тенге				6482242				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4177900				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				56401742				4524
			Сметная заработная плата	Тенге					7053293			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				56401742				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4524
			Сметная заработная плата	Тенге					7053293			
			РАЗДЕЛ 2. Стены									
62	62	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,11	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	117,35	65538,41	4476,67	7690932	525337	6032388	1171018	9570906
			НР - 93%; СП - 8%			9656,64	1073,31	1133207	125953		708956	
63	63	Е11-080201-0102 1108-0201-0102 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,11	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м	$м^3$ кладки	123,12	64475,33	3621,95	7938203	445935	6328996	1181581	9849368
			НР - 93%; СП - 8%			9448,28	871,06	1163272	107245		729583	
64	64	Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,11	Вычитается позиция: Кладка из кирпича. Расшивка швов	$м^2$ стен (без вычета проемов)	632,8157895	-438,54	–	-277515	–	–	-258088	-578451
			НР - 93%; СП - 8%			-438,54	–	-277515	–		-42848	
65	65	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,11	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	8,31	65043,40	4476,67	540511	37201	427177	79099	669178
			НР - 93%; СП - 8%			9161,63	1073,31	76133	8919		49569	
66	66	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,11	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (Сетка СГ-1)	т металлических изделий	1,05944	103644,79	3540,99	109805	3752	–	99696	226261
			НР - 93%; СП - 8%			100103,80	1081,32	106054	1146		16760	
67	67	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 3 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,08364	455717,00	–	38116	–	38116	–	41165
			СП - 8%			–	–	–	–		3049	

68	68	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,9758	455717,00	–	444689	–	444689	–	480264
			СП - 8%			–	–	–	–		35575	
69	69	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (Сетка СГ-2)	т металлических изделий	0,15488	103644,79	3540,99	16053	548	–	14575	33078
			НР - 93%; СП - 8%			100103,80	1081,32	15504	167		2450	
70	70	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 3 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01936	455717,00	–	8823	–	8823	–	9529
			СП - 8%			–	–	–	–		706	
71	71	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,13552	455717,00	–	61759	–	61759	–	66700
			СП - 8%			–	–	–	–		4941	
72	72	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (ИМ-1)	т стальных элементов	0,05518	1143199,26	10439,21	63082	576	57422	6134	74753
			НР - 118%; СП - 8%			92139,77	2062,51	5084	114		5537	
73	73	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Пояса в опалубке. Устройство П0-1	$м^3$	3,24	66540,54	7353,91	215591	23827	143431	48273	284974
			НР - 91%; СП - 8%			14917,57	1455,17	48333	4715		21109	
74	74	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 06 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05859	376202,00	–	22042	–	22042	–	23805
			СП - 8%			–	–	–	–		1763	
75	75	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09585	349794,00	–	33528	–	33528	–	36210
			СП - 8%			–	–	–	–		2682	
		Перемычки Прм-1- Прм-9 (АС-5, АС-6,7)										
76	76	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Перемычки. Устройство	$м^3$	6,061	92151,67	6787,74	558531	41141	381665	130965	744656
			НР - 91%; СП - 8%			22393,14	1351,73	135725	8193		55160	
77	77	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,52268	376202,00	–	196633	–	196633	–	212364
			СП - 8%			–	–	–	–		15731	
78	78	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00452	349794,00	–	1581	–	1581	–	1707
			СП - 8%			–	–	–	–		126	
79	79	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,92336	329247,00	–	304014	–	304014	–	328335

			СП - 8%			–	–	–	–		24321	
			Балка Б-1									
80	80	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	$м^3$	0,5	98419,36	9728,71	49210	4865	32037	12080	66193
			НР - 91%; СП - 8%			24615,36	1933,32	12308	967		4903	
81	81	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781 -82	т	0,0221	376202,00	–	8314	–	8314	–	8979
			СП - 8%			–	–	–	–		665	
82	82	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметр ом 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0798	329247,00	–	26274	–	26274	–	28376
			СП - 8%			–	–	–	–		2102	
83	83	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Детали закладные весом до 4кг /полоса/.Установка	т	0,0096	1325998,62	1981,38	12730	19	9213	3191	17194
			НР - 91%; СП - 8%			364395,24	849,58	3498	8		1274	
			Балка Б-2									
84	84	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Балки для перекрытий,подкрановые и обвязочные высотой до 5 00 мм.Устройство на высоте от опорной площадки до б м	$м^3$	0,4	98419,36	9728,71	39368	3891	25631	9664	52954
			НР - 91%; СП - 8%			24615,36	1933,32	9846	773		3923	
85	85	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм	т	0,01968	376202,00	–	7404	–	7404	–	7996
			СП - 8%			–	–	–	–		592	
86	86	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметр ом 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0684	329247,00	–	22520	–	22520	–	24322
			СП - 8%			–	–	–	–		1802	
87	87	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Детали закладные весом до 4кг /полоса/.Установка	т	0,0096	1325998,62	1981,38	12730	19	9213	3191	17194
			НР - 91%; СП - 8%			364395,24	849,58	3498	8		1274	
			Монолитные сердечники МС-1(22) - МС-2(32), МС-3(35)									
88	88	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	$м^3$	15,952	61243,53	7273,61	976957	116029	720540	149746	1216839
			НР - 91%; СП - 8%			8800,64	1515,04	140388	24168		90136	
89	89	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,27313	376202,00	–	102752	–	102752	–	110972
			СП - 8%			–	–	–	–		8220	
90	90	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,71278	349794,00	–	249326	–	249326	–	269272
			СП - 8%			–	–	–	–		19946	
			Пояс обвязки ПО-1(119,2), ПО-2(25,2)									

91	91	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Пояса в опалубке. Устройство П0-1, ПО-2 ИЗ БМ В12,5	м³	15,312	66540,54	7353,91	1018869	112604	677847	228136	1346766
			НР - 91%; СП - 8%			14917,57	1455,17	228418	22282		99760	
92	92	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 06 мм СТ РК 2591-2014	т	0,290416	376202,00	–	109255	–	109255	–	117995
			СП - 8%			–	–	–	–		8740	
93	93	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,51191	349794,00	–	179063	–	179063	–	193388
			СП - 8%			–	–	–	–		14325	
94	94	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании (Анкер АС-1)	т	0,01545	373368,61	3064,03	5769	47	4781	871	7172
			НР - 91%; СП - 8%			60916,58	1063,58	941	16		531	
95	95	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство МС-5	м³	0,561	61243,53	7273,61	34358	4081	25340	5266	42794
			НР - 91%; СП - 8%			8800,64	1515,04	4937	850		3170	
96	96	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00595	376202,00	–	2238	–	2238	–	2417
			СП - 8%			–	–	–	–		179	
97	97	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03026	349794,00	–	10585	–	10585	–	11432
			СП - 8%			–	–	–	–		847	
98	98	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (Сетка СГ-3)	т металлических изделий	0,0254	103644,79	3540,99	2633	89	–	2390	5425
			НР - 93%; СП - 8%			100103,80	1081,32	2543	27		402	
99	99	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 3 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0027044	455717,00	–	1232	–	1232	–	1331
			СП - 8%			–	–	–	–		99	
100	100	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0226944	455717,00	–	10342	–	10342	–	11169
			СП - 8%			–	–	–	–		827	
		Рама Рм-1 /1шт/										
101	101	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м³	1,8	65639,49	7273,61	118151	13092	89218	16897	145852
			НР - 91%; СП - 8%			8800,64	1515,04	15841	2727		10804	
102	102	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м³	2,5	101561,80	9728,71	253905	24321	168046	60398	339447

			НР - 91%; СП - 8%			24615,36	1933,32	61538	4833		25144		
103	103	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 14 мм до 32(22,28) мм ГОСТ 5781-82	т	0,5748	329247,00	–	189251	–	189251	–	204391
			СП - 8%			–	–	–	–		15140		
104	104	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,18552	376202,00	–	69793	–	69793	–	75376
			СП - 8%			–	–	–	–		5583		
105	105	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12(10) мм ГОСТ 5781-82	т	0,0208	349794,00	–	7276	–	7276	–	7858
			СП - 8%			–	–	–	–		582		
106	106	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0286	455717,00	–	13034	–	13034	–	14077
			СП - 8%			–	–	–	–		1043		
107	107	С1222-509-1004 222-509-1004 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012 /Полоса крепления зонта 50х4/	т	0,016	974934,00	–	15599	–	15599	–	16847
			СП - 8%			–	–	–	–		1248		
			Рама Рм-2 /1шт/										
108	108	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м³	2,7	65639,49	7273,61	177227	19639	133826	25346	218778
			НР - 91%; СП - 8%			8800,64	1515,04	23762	4091		16206		
109	109	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м³	4,5	101561,80	9728,71	457028	43779	302480	108717	611004
			НР - 91%; СП - 8%			24615,36	1933,32	110769	8700		45260		
110	110	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 14 мм до 32 мм ГОСТ 5781-82	т	0,96248	329247,00	–	316894	–	316894	–	342245
			СП - 8%			–	–	–	–		25351		
111	111	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12(10) мм ГОСТ 5781-82	т	0,0312	349794,00	–	10914	–	10914	–	11787
			СП - 8%			–	–	–	–		873		
112	112	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,32202	376202,00	–	121145	–	121145	–	130837
			СП - 8%			–	–	–	–		9692		
113	113	С1222-509-1004 222-509-1004 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг /полоса/	т	0,024	974934,00	–	23398	–	23398	–	25270
			СП - 8%			–	–	–	–		1872		

114	114	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,055	455717,00	–	25064	–	25064	–	27069
			СП - 8%			–	–	–	–		2005	
		КОЛОННА Км-1										
115	115	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство ИЗ БМ В25	$м^3$	21	65639,49	7273,61	1378429	152746	1040870	197133	1701607
			НР - 91%; СП - 8%			8800,64	1515,04	184813	31816		126045	
116	116	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06048	376202,00	–	22753	–	22753	–	24573
			СП - 8%			–	–	–	–		1820	
117	117	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,9896	329247,00	–	1642811	–	1642811	–	1774236
			СП - 8%			–	–	–	–		131425	
118	118	С1222-509-1004 222-509-1004 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг /полоса/	т	0,23296	974934,00	–	227121	–	227121	–	245291
			СП - 8%			–	–	–	–		18170	
		Перекрытия										
119	119	Е11-070505-0104 1107-0505-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Панели перекрытий площадью до 5 $м^2$. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	103	9671,99	1518,18	996215	156372	441769	510664	1627429
			НР - 118%; СП - 8%			3864,80	336,81	398074	34691		120550	
120	120	С1222-203-0303 222-203-0303 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	$м^2$	662,5902	19919,00	–	13198134	–	13198134	–	14253985
			СП - 8%			–	–	–	–		1055851	
121	121	Е11-070516-0115 1107-0516-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором	м шва	603,58	615,21	4,41	371328	2662	8498	426423	861574
			НР - 118%; СП - 8%			596,72	2,00	360168	1207		63823	
122	122	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Пояса в опалубке. Устройство ИЗ БМ В12,5	$м^3$	18	66540,54	7353,91	1197730	132370	796844	268185	1583189
			НР - 91%; СП - 8%			14917,57	1455,17	268516	26193		117273	
123	123	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5965	376202,00	–	224404	–	224404	–	242356
			СП - 8%			–	–	–	–		17952	
124	124	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,71672	349794,00	–	250704	–	250704	–	270760
			СП - 8%			–	–	–	–		20056	
125	125	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОС-1, ОС-4, ОС-9, ОС-10	т	0,045	376202,00	–	16929	–	16929	–	18283
			СП - 8%			–	–	–	–		1354	

126	126	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 АС-1 *СП - 8%*	т	0,069	376202,00 –	– –	25958 –	– –	25958	– 2077	28035
127	127	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании Ав-1,2,3 *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,09772	64538,61 60916,58	3064,03 1063,58	6307 5953	299 104	55	5512 945	12764
128	128	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,09772	349794,00 –	– –	34182 –	– –	34182	– 2735	36917
		Монолитный участок Ум-1 /2шт/										
129	129	Е11-060801-0104 1106-0801-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	1,4	73935,00 17094,00	2345,84 515,88	103509 23932	3284 722	76293	22435 10076	136020
130	130	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,1512	331233,00 –	– –	50082 –	– –	50082	– 4007	54089
131	131	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,02128	349794,00 –	– –	7444 –	– –	7444	– 595	8039
132	132	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,19292	329247,00 –	– –	63518 –	– –	63518	– 5081	68599
		Монолитный участок Ум-2 /1шт/										
133	133	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	1,5	67030,31 14034,17	4136,93 845,40	100545 21051	6205 1268	73289	20311 9668	130524
134	134	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,0748	331233,00 –	– –	24776 –	– –	24776	– 1982	26758
135	135	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6-12 мм ГОСТ 5781-82 *СП - 8%*	т	0,0291	376202,00 –	– –	10947 –	– –	10947	– 876	11823
136	136	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 14 мм до 32(20) мм ГОСТ 5781-82 *СП - 8%*	т	0,1583	329247,00 –	– –	52120 –	– –	52120	– 4170	56290
137	137	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0171	1143199,26	10439,21	19549	178	17795	1901	23166

			НР - 118%; СП - 8%			92139,77	2062,51	1576	35		1716	
138	138	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции дверей, люков, лазов для автоклавов и пароварочных камер. Монтаж Л-1	т конструкций	0,0675	147103,78	7143,33	9930	482	159	6542	17790
			НР - 69%; СП - 8%			137607,81	2863,41	9289	193		1318	
139	139	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,06722	973520,00	–	65440	–	65440	–	70675
			СП - 8%			–	–	–	–		5235	
140	140	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00028	376202,00	–	105	–	105	–	113
			СП - 8%			–	–	–	–		8	
141	141	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м^2	1,9575	190,67	4,64	373	9	219	101	512
			НР - 69%; СП - 8%			74,17	0,76	145	1		38	
142	142	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж	т конструкций	0,06912	96880,16	37067,52	6696	2563	259	3274	10768
			НР - 69%; СП - 8%			56042,01	12609,46	3874	872		798	
143	143	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы	т	0,06912	1004968,00	–	69463	–	69463	–	75020
			СП - 8%			–	–	–	–		5557	
144	144	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м^2 окрашиваемой поверхности	2,00448	1229,69	1,51	2465	3	288	1740	4542
			НР - 80%; СП - 8%			1084,60	0,73	2174	1		336	
		ЧЕРДАК										
145	145	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м^3 кладки	29	65414,33	4476,67	1897016	129823	1487150	289387	2361315
			НР - 93%; СП - 8%			9656,64	1073,31	280043	31126		174912	
146	146	Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Вычитается позиция: Кладка из кирпича. Расшивка швов	м^2 стен (без вычета проемов)	76,3157895	-438,54	–	-33468	–	–	-31125	-69760
			НР - 93%; СП - 8%			-438,54	–	-33468	–		-5167	
147	147	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (Сетка СГ-1)	т металлических изделий	0,123	103644,79	3540,99	12748	436	–	11575	26268
			НР - 93%; СП - 8%			100103,80	1081,32	12313	133		1946	
148	148	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром 3 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,123	455717,00	–	56053	–	56053	–	60537
			СП - 8%			–	–	–	–		4484	

149	149	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой *НР - 92%; СП - 8%*	м² изолируемой поверхности	40,48	1204,02 300,57	38,50 6,21	48739 12167	1558 251	35014	11425 4813	64977
150	151	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,09646	376202,00 --	-- --	36288 --	-- --	36288	-- 2903	39191
151	153	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство МС-2 ИЗ БМ В12,5 *НР - 91%; СП - 8%*	м³	0,179154	61243,53 8800,64	7273,61 1515,04	10972 1577	1303 271	8092	1682 1012	13666
152	154	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,01088	376202,00 --	-- --	4093 --	-- --	4093	-- 327	4420
153	155	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А300) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,05168	349794,00 --	-- --	18077 --	-- --	18077	-- 1446	19523
154	156	Е11-060301-0406 1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка: А-1 *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,06688	1155853,18 85103,70	26357,49 10272,24	77303 5692	1763 687	69848	5805 6649	89756
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				44954774 4581973	2012848 455473	38359953 --	4852116 3984552	53791440
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				44938148				
		Материалы		Тенге				19625268				
		Всего заработная плата		Тенге					5023218			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				18734260				
			Накладные расходы	Тенге				4842300				
			Сметная прибыль	Тенге				3982436				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				53762884				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3101
			Сметная заработная плата	Тенге					5023218			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				16626				
		Материалы		Тенге				420				
		Всего заработная плата		Тенге					14228			
			Накладные расходы	Тенге				9816				
			Сметная прибыль	Тенге				2116				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				28558				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
			Сметная заработная плата	Тенге					14228			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				53791442				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3109
			Сметная заработная плата	Тенге					5037446			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								110193184
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
		- Зарплата рабочих строителей		Тенге				11264793				
		- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					3993219			
		- в том числе зарплата машинистов		Тенге					825946			
		- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						75438352		

- Накладные расходы	Тенге							11334358	
- Сметная прибыль	Тенге							8162452	

ИТОГО ПО СМЕТЕ		110193184
Временные здания и сооружения 1,5%	1652898	111846081
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,9%	1006615	112852696
Непредвиденные работы и затраты-2%	2257054	115109750
в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,079		124203420
Учетная скидка 0,95%		117993249
Налог на добавленную стоимость - 12 %		14159190
Итого к оплате		132 152 439,31

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Начальник СУ ТОО "Алюминстрой"

_____ **Бекжанов Ж.Г.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «ALKHARU GROUP»
Эксперт технического надзора _____ **Ахметжанов А.Т.**
KZ10VJE00073446 от 06.04.2022 года
KZ53VJE00072187 от 10.02.2022 года
KZ90VJE00073073 от 17.03.2022 года

Принял (Заказчик):

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Джангельдинского района" Костанайская область", БИН 060140011316

Руководитель _____ **Имангалиев А. С.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО «СуҚұрылысПроект»
Эксперт авторского надзора _____ **Жакенов Н.А.**
KZ75VJE00055398 от 18.06.2020 года.
KZ47VJE00073071 от 17.03.2022 года.
ПРИКАЗ №13П/П 10.07.2023 год.