Форма КС-3

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
От 02.04.2019 №178

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области"
Исполнитель: ТОО "А-Спецстрой"
Наименование строительства и его адрес: Строительство "Благоустройство территории музея-заповедника "АзретСултан" в городе Туркестан (3-очередь) "

СПРАВКА №2
СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ на 29 декабря 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		Номер	Дата	Наименование	Код	№	Дата
		71/2020	21.12.2020г.				

Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге										
Наименование пусковых комплексов объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяцу без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство "Благоустройство территории музея-заповедника "АзретСултан" в городе Туркестан (3-очередь) "										
Всего выполнено	772 800 000	225 444 286							27 053 314	252 497 600

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской обл."

Руководитель _____ Тургамбаев Т.Е.

Подрядчик: ТОО "А-Спецстрой"

Директор _____ Ли С.В.

Авторский надзор: ТОО "Envicon-A"

Директор _____ Шрайдерман Р.Б.

Тех. надзор: ТОО "Конструктор Сапа"

Директор _____ Бекбауов Н.М.

Заказчик: ГУ «Управление энергетики и ЖКХ Туркестанской области» Форма 2

Инженер: ТОО «Конструктор Сапа»

Подрядчик: ТОО «А-Спецстрой»

Проектировщик: ТОО «Envicon-A»

Наименование стройки: Строительство "Благоустройство территории музея-заповедника "Азрет Султан" в городе Туркестан (3 очередь)"

Договор: №71/2020 от 21.12.2020 г.

А К Т № 2

о приемке выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Вертикальная планировка / 1-1-2												
ОТДЕЛ 1. Участок 2												
РАЗДЕЛ 1.УСТРОЙСТВО ВЫЕМКИ												
1	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		295,4155766	63,25	63,25	18685	18685	--	4154	24667
		НР - 72%; СП - 8%				--	19,53	--	5770		1827	
2	1101-0104-0209 РСНБ РК 2015 К=3	Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		295,4155766	159,56	159,56	47137	47137	--	10480	62227
		НР - 72%; СП - 8%				--	49,27	--	14556		4609	
3	4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	Грунт. Погрузка	т		710,1150042	237,00	--	168297	--		--	181761
		СП - 8%				--	--	--	--		13464	
4	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		710,1150042	496,00	--	352217	--		--	380394
		СП - 8%				--	--	--	--		28177	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					586337	65822	--	14634	649049
								--	20326	--	48077	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					586337				
	Всего заработная плата		Тенге						20326			
	Транспортные расходы		Тенге					520514				
		Накладные расходы	Тенге					14635				
		Сметная прибыль	Тенге					48078				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					649049				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									11
		Сметная заработная плата	Тенге						20326			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					649049				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									11
		Сметная заработная плата	Тенге						20326			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					586337	65822	--	14634	649049
								--	20326	--	48077	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					586337				
	Всего заработная плата		Тенге						20326			
	Транспортные расходы		Тенге					520514				
		Накладные расходы	Тенге					14635				
		Сметная прибыль	Тенге					48078				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					649049				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									11
		Сметная заработная плата	Тенге						20326			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					649049				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									11
		Сметная заработная плата	Тенге						20326			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									649049
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						65822			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						20326			
		- Перевозка грузов	Тенге					520514				
		- Накладные расходы	Тенге								14634	
		- Сметная прибыль	Тенге								48077	
		ВКЛЮЧИТЬ										
		ОТДЕЛ 1.Здание торгового павильона Тип 3 /2-8										
		РАЗДЕЛ 1.Мастерская ковроткачеству /2-8-2										
1	**ИП "Халмуратов"**	**Мастерская ковроткачеству: Стол,Скамейка,Табуретка,Ковер настенный 2х3м,Алаша,Баскур,Станок большой,Станок маленький,Стеллаж,Ящик для материалов,Сандык,Шашак,Тазик,Жип ыру станогы,Лампа металлическая**	**шт**		1	18217200,00	--	18217200	--	18217200	--	19674576
		СП - 8%				--	--	--	--		1457376	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**					18217200	--	18217200	--	19674576
								--	--	--	1457376	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					18217200				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					18217200				
		Сметная прибыль	тенге					1457376				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					19674576				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					19674576				
		РАЗДЕЛ 2.Мастерская гончара /2-8-2										
2	**ИП "Халмуратов"**	**Мастерская гончара: Стол,Станок гончара,Стеллаж,Сушилка,Гончарная печь,Тазик,Лопата деревянная,Лампа металлическая,Изделия керамические,Угловая кирпичная стена,Табуретка**	**шт**		1	19849200,00	--	19849200	--	19849200	--	21437136
		СП - 8%				--	--	--	--		1587936	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**					19849200	--	19849200	--	21437136
								--	--	--	1587936	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					19849200				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					19849200				
		Сметная прибыль	тенге					1587936				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					21437136				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					21437136				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**тенге**					38066400	--	38066400	--	41111712
								--	--	--	3045312	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					38066400				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					38066400				
		Сметная прибыль	тенге					3045312				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					41111712				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	тенге					41111712				
		ОТДЕЛ 2.Внутриплощадочные сети 0,4кВ.Сети заземления /4-1-1										

3	2306-0137-0401 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,126	314105,00	--	39577	--	39577	--	42743
		СП - 8%				--	--	--	--		3166	
4	2306-0137-0402 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,12	362113,00	--	43295	--	43295	--	46758
		СП - 8%				--	--	--	--		3464	
5	2306-0137-0403 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,111	494502,00	--	54890	--	54890	--	59281
		СП - 8%				--	--	--	--		4391	
6	2306-0137-0204 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,175	379373,00	--	66390	--	66390	--	71701
		СП - 8%				--	--	--	--		5311	
7	2306-0137-0205 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,132	483172,00	--	63779	--	63779	--	68881
		СП - 8%				--	--	--	--		5102	
8	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля		613	398,58	181,49	244328	111252	28313	100408	372315
		НР - 72%, СП - 8%				170,90	56,60	104763	34693		27579	
9	ТОО "АРС Trade"	Кабели силовые ШВВП 4х50 (мк)-0,66	м		613	11300,26	--	6927057	--	6927057	--	7481221
		СП - 8%				--	--	--	--		554165	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	тенге					7439315	111252	7223301	100408	8142900
								104763	34693	--	603178	
	Стоимость монтажных работ		тенге					512259				
	Материалы		тенге					28314				
	Всего заработная плата		тенге						139456			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					267930				
		Накладные расходы	тенге					100408				
		Сметная прибыль	тенге					49013				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге					661680				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									106
		Сметная заработная плата	тенге						139456			
	Стоимость общестроительных работ		тенге					6927057				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					6927057				
		Сметная прибыль	тенге					554165				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					7481221				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	тенге					8142902				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									106
		Сметная заработная плата	тенге						139456			
		ОТДЕЛ 3.Благоустройство /7-1										
		РАЗДЕЛ 3.Дренажная система /7-1-1										
10	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода		0,005	1470628,09	635373,17	7353	3177	418	4768	13090
		НР - 99%, СП - 8%				751596,30	211539,61	3758	1058		970	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с	кг	60	0,3	607,00				182		
10.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13	0,00065	211187,00				137		
10.3	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	98,8	0,494	147,00				73		
11	2301-0201-0236 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м		5,05	11581,00	--	58484	--	58484	--	63163
		СП - 8%				--	--	--	--		4679	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					65837	3177	7282203	105176	8219153

								3758	1058	--	608827	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					7353				
	Материалы		тенге					418				
	Всего заработная плата		тенге						4816			
		Накладные расходы	тенге					4768				
		Сметная прибыль	тенге					970				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					13090				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3
		Сметная заработная плата	тенге						4816			
	Стоимость сантехнических работ		тенге					58484				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					58484				
		Сметная прибыль	тенге					4679				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге					63163				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					76253				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3
		Сметная заработная плата	тенге						4816			
		РАЗДЕЛ 4.Покрытия /7-1-2										
		ПОКРЫТИЕ ИЗ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ ПО ГРУНТУ										
12	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие гравийно-щебеночные. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле		20,4	2073,77	1819,67	42305	37121	20	14725	61593
		НР - 108%, СП - 8%				253,12	415,25	5164	8471		4562	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	2113-0703-1405	**Вода техническая**	м3	0,07	1,428	14,00				20		
13	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	м3		12,852	7818,00	--	100477	--	100477	--	108515
		СП - 8%				--	--	--	--		8038	
14	2101-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Гравий для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004**	м3		12,852	3540,00	--	45496	--	45496	--	49136
		СП - 8%				--	--	--	--		3640	
15	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие гравийно-щебеночные. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле		20,4	2073,77	1819,67	42305	37121	20	14725	61593
		НР - 108%, СП - 8%				253,12	415,25	5164	8471		4562	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	2113-0703-1405	**Вода техническая**	м3	0,07	1,428	14,00				20		
16	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	м3		12,852	7818,00	--	100477	--	100477	--	108515
		СП - 8%				--	--	--	--		8038	
17	2101-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Гравий для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004**	м3		12,852	3540,00	--	45496	--	45496	--	49136
		СП - 8%				--	--	--	--		3640	
18	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из отсева. Устройство**	основания в плотном теле		6,8	4709,96	1198,39	32028	8149	22752	3188	38033
		НР - 108%, СП - 8%				165,77	268,29	1127	1824		2817	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	2101-0501-0103	**Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010**	м3	1,1	7,48	3041,00				22747		
18.2	2113-0703-1405	**Вода техническая**	м3	0,05	0,34	14,00				5		
19	1147-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой**	м2		136	2094,64	194,30	284871	26425	855	235996	562536
		НР - 88%, СП - 8%				1894,05	77,84	257591	10586		41669	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	2101-0401-0101	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	0,0016	0,2176	3887,00				846		

20	ТОО "АВЕРС"	Покрытие "AVERSPRO" A.071.П.8 НОВА 24 (240x160x80мм)(30) осенний листопад, A.071.П.8 НОВА 24 (240x160x80мм)(32) песчанник, A.072.П.8 НОВА 16 (160x160x80мм)(32) осенний листопад, A.072.П.8 НОВА 16 (160x160x80мм)(32) песчанник, A.034.ФСМ.8 СОФИ (125x105x80,150x105x80,105x86x80мм)(30) осенний листопад	м2		2765,65	13964,29	--	38620337	--	38620337	--	41709964
		СП - 8%				--	--	--	--		3089627	
		ПОКРЫТИЕ ИЗ ПЕСКА ПОД ЮРТЫ										
21	1127-0403-1204 РСНБ РК 2015	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне	м2 поверхности		351,84	55,76	24,42	19618	8591	10	15061	37454
		НР - 108%; СП - 8%				31,31	8,32	11017	2928		2774	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0	0,000046	216144,00				10		
22	2108-0102-1103 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 250 г/м2, разрывная нагрузка 8,0 кН/м	м2		351,84	241,00	--	84793	--	84793	--	91577
		СП - 8%				--	--	--	--		6783	
23	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из отсева. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		17,592	4709,96	1198,39	82858	21082	58860	8247	98393
		НР - 108%; СП - 8%				165,77	268,29	2916	4720		7288	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	2101-0501-0103	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	1,1	19,3512	3041,00				58847		
23.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,05	0,8796	14,00				12		
24	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	м3 материала основания в плотном теле		105,552	5640,56	1198,39	595372	126493	451382	49481	696441
		НР - 108%; СП - 8%				165,77	268,29	17497	28319		51588	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	116,1072	3887,00				451309		
24.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,05	5,2776	14,00				74		
		ПОКРЫТИЕ ИЗ ПЕСКА ДЛЯ ТРОТУАРОВ										
25	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебеночно-песчанной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		181,014	1406,90	1240,15	254668	224485	177	87074	369081
		НР - 108%; СП - 8%				165,77	279,63	30006	50618		27339	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,07	12,67098	14,00				177		
26	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3		136,8466	7818,00	--	1069867	--	1069867	--	1155456
		СП - 8%				--	--	--	--		85589	
27	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3		184,8756	3887,00	--	718611	--	718611	--	776100
		СП - 8%				--	--	--	--		57489	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге					42139579	489467	41319630	428497	45973523
								330482	115937	--	3405443	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					42139579				
	Материалы		тенге					534076				
	Всего заработная плата		тенге						446419			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					38705130				

	Местные материалы		тенге					2080424				
		Накладные расходы	тенге					428497				
		Сметная прибыль	тенге					3405446				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					45973522				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									352
		Сметная заработная плата	тенге						446419			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге					45973522				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									352
		Сметная заработная плата	тенге						446419			
		РАЗДЕЛ 5.МАФ /7-1-4										
		Ханский шатер										
28	ИП "Шугыла"	**Ханская юрта. 20,0 канатная (диам.10 м). Изготовление и монтаж Ханской юрты, с подразделением по типам. Юрта 20м. Конструкция: Трон ханский,Стол ханский,Подиум для трона,Табуретки для батыров,Копье,Щит с двумя мечами,Ханский чапан,Седло,Нагрудник,Подставка для седла,Уздечка,Шкура волка,Шкура лисы,Ошак,Камча,Вешалка для доспех,Лук,Щит,Посуды железные (Чайник, поднос, 4 чашки),Подушка валик,Бычья шкура,Сырмак,Аренда реквизитов**	шт		1	19204071,00	--	19204071	--	19204071	--	20740397
		СП - 8%				--	--	--	--		1536326	
		Юрты										
29	ИП "Шугыла"	**Юрта. 6,0 канатная (диам.4,5 м). Изготовление и монтаж Юрты, с подразделением по типам: Юрта 6м. Конструкция: Уыки, кереге, шанырак, двери,тундик, узик, туырлык, декоративная бело - красная тесьма, настенные ковры h=1,7 м, огненный декоративный ковер, белая обтягивающие юрту декоративная баскур. Бело-красные тесьмы декоративные сложной конструкции декоративные тесьмы, жел бау, шашак разноцветные декоративные кисточки, декор для шанырака, чехол белый декоративный, главный декоративный аркан обтягивающие юрту, бакан центральная, шалма бау-основная тесьма-аркан обтягивающие юрту, иргелик, додегелик. Убранство: Тульки шкуры, калкан (щит), камши, торсык, домбра, санды к, корпе, жастык (подушки). (деталь 27/3)**	шт		3	8050000,00	--	24150000	--	24150000	--	26082000
		СП - 8%				--	--	--	--		1932000	

30	ИП "Шугыла"	Юрта. 8,0 канатная (диам.6 м). Изготовление и монтаж Юрты, с подразделением по типам: Юрта 8м. Конструкция: Уыки, кереге, шанырак, двери,тундик, узик, туырлык, декоративная бело - красная тесьма, настенные ковры h=1,7 м, огненный декоративный ковер, белая обтягивающие юрту декоративная баскур. Бело-красные тесьмы декоративные сложной конструкции декоративные тесьмы, жел бау, шашак разноцветные декоративные кисточки, декор для шанырака, чехол белый декоративный, главный декоративный аркан обтягивающие юрту, бакан центральная, шалма бау-основная тесьма-аркан обтягивающие юрту, иргелик, додегелик. Убранство: Тульки шкуры, калкан (щит), кампи, торсык, домбра, сандык, корпе, жастык (подушки). (деталь 27/3)	шт		3	9100000,00	--	27300000	--	27300000	--	29484000
		СП - 8%				--	--	--	--		2184000	
31	ИП "Шугыла"	Юрта. 12,0 канатная (диам.8 м). Изготовление и монтаж Юрты, с подразделением по типам: Юрта 12м. Конструкция: Уыки, кереге, шанырак, двери,тундик, узик, туырлык, декоративная бело - красная тесьма, настенные ковры h=1,7 м, огненный декоративный ковер, белая обтягивающие юрту декоративная баскур. Бело-красные тесьмы декоративные сложной конструкции декоративные тесьмы, жел бау, шашак разноцветные декоративные кисточки, декор для шанырака, чехол белый декоративный, главный декоративный аркан обтягивающие юрту, бакан центральная, шалма бау-основная тесьма-аркан обтягивающие юрту, иргелик, додегелик. Убранство: Тульки шкуры, калкан (щит), кампи, торсык, домбра, сандык, корпе, жастык (подушки). (деталь 27/3)	шт		3	10060000,00	--	30180000	--	30180000	--	32594400
		СП - 8%				--	--	--	--		2414400	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**тенге**					100834071	--	100834071	--	108900797
								--	--	--	8066726	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					100834071				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					100834071				
		Сметная прибыль	тенге					8066726				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					108900797				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге					108900797				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	**тенге**					143039488	492644	142212603	433265	154950573
								334240	116995	--	11477818	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					142981003				
	Материалы		тенге					534494				
	Всего заработная плата		тенге						451235			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					139539201				
	Местные материалы		тенге					2080424				
		Накладные расходы	тенге					433265				
		Сметная прибыль	тенге					11473141				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					154887409				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									356
		Сметная заработная плата	тенге						451235			
	Стоимость сантехнических работ		тенге					58484				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					58484				
		Сметная прибыль	тенге					4679				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге					63163				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	тенге					154950572				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									356
		Сметная заработная плата	тенге						451235			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**204205186**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				**439002**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**603896**			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					**151688**			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**187502304**		
		- Накладные расходы	тенге							**533673**	
		- Сметная прибыль	тенге							**15126308**	
	Итого по смета		**Тенге**								204854235
	Итого стоимость оборудования		**Тенге**								
	Итого сметная стоимость без оборудования		**Тенге**								204854235
	Временные здания и сооружения 1,3%		**Тенге**								2663105
	Итого с временными		**Тенге**								207517340
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,7%		**Тенге**								1452621
	Итого с зимними удорожаниями		**Тенге**								208969962
	Непредвиденные работы и затраты-2%		**Тенге**								4179399
	итого с непредвиденными		**Тенге**								213149361
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска К=1,03186695487		**Тенге**								219941782
	Итого с оборудованием		**Тенге**								219941782
	в текущих ценах на 2020 год - 50 %, К=1		**Тенге**								109970891
	в текущих ценах на 2021 год - 50 %, К=1,050036		**Тенге**								115473395
	Итого в текущих ценах		**Тенге**								**225 444 286**
	НДС 12 %		**Тенге**								**27 053 314**
	ВСЕГО С НДС		**Тенге**								**252 497 600**

Инженер:
ТОО «Конструктор Сапа»

Инженер-эксперт_____**Т.Б. Бадарбаев**

Инженер-эксперт_____**Б.С. Кудайбергенов**

Проектировщик:
ТОО «Envicon-A»

Директор_____**Р.Шнайдерман**

Авторский надзор_____**Ш.Б. Адилов**

Подрядчик:
ТОО «А-Спецстрой»

Директор_____**С.В. Ли**