Форма КС-3

Утверждена приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
От 02.04.2019 №178

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области"
Исполнитель: ТОО "А-Спецстрой"
Наименование строительства и его адрес: Строительство "Благоустройство территории музея-заповедника "АзретСултан" в городе Туркестан (3-очередь) "

СПРАВКА №3
СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ на 29 декабря 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		Номер	Дата	Наименование	Код	№	Дата
		71/2020	21.12.2020г.				

Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге										
Наименование пусковых комплексов объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяцу без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство "Благоустройство территории музея-заповедника "АзретСултан" в городе Туркестан (3-очередь) "										
Всего выполнено	1 872 799 999,84	982 142 857							117 857 143	1 099 999 999,84

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской обл."

Руководитель _____ Тургамбаев Р.Б.

Подрядчик: ТОО "А-Спецстрой"

Директор _____ Ли С.В.

Авторский надзор: ТОО "Елисон-А"

Директор _____ Шмайдерман Р.Б.

Тех. надзор: ТОО "Конструктор Сапа"

Директор _____ Бекбауов Н.М.

Заказчик: ГУ «Управление энергетики и ЖКХ Туркестанской области» Форма 2
Инженер: ТОО «Конструктор Сапа»
Подрядчик: ТОО «А-Спецстрой»
Проектировщик: ТОО «Envicon-A»
Наименование стройки: Строительство "Благоустройство территории музея-заповедника "Азрет Султан" в городе Туркестан (3 очередь)"
Договор: №71/2020 от 21.12.2020 г.

А К Т № 3
о приемке выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Вертикальная планировка / 1-1-2										
		ОТДЕЛ 1. Участок 2										
1	1101-0104-0703 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.74 Кэм=1,48	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с). Окончательная планировка по нивелировочным отметкам, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,48	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		133000	2,48	2,48	329215	329215	--	53475	413306
		НР - 72%; СП - 8%				--	0,56	--	74271		30615	
		РАЗДЕЛ 1.УСТРОЙСТВО ВЫЕМКИ										
2	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		23320,78132	63,25	63,25	1475039	1475039	--	327954	1947233
		НР - 72%; СП - 8%				--	19,53	--	455492		144240	
3	1101-0104-0209 РСНБ РК 2015 К=3	Грунты 1 группы. Разработка корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		23320,78132	159,56	159,56	3721122	3721122	--	827339	4912339
		НР - 72%; СП - 8%				--	49,27	--	1149083		363877	
4	4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	Грунт. Погрузка	т		56058,10266	237,00	--	13285770	--		--	14348632
		СП - 8%				--	--	--	--		1062862	
5	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		56058,10266	496,00	--	27804819	--		--	30029204
		СП - 8%				--	--	--	--		2224386	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					46286751	5196162	--	1208768	51650714
								--	1604575	--	3825980	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					46286751				
	Всего заработная плата		Тенге						1604575			
	Транспортные расходы		Тенге					41090589				
		Накладные расходы	Тенге					1155294				
		Сметная прибыль	Тенге					3795364				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					51237408				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									831
		Сметная заработная плата	Тенге						1604575			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					51237408				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									831
		Сметная заработная плата	Тенге						1604575			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**					46615966	5525377	--	1208768	51650714
								--	1678845	--	3825980	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					46615966				
	Всего заработная плата		Тенге						1678845			
	Транспортные расходы		Тенге					41090589				
		Накладные расходы	Тенге					1208769				
		Сметная прибыль	Тенге					3825979				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					51650714				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									870
		Сметная заработная плата	Тенге						1678845			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					51650714				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									870
		Сметная заработная плата	Тенге						1678845			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									51650714
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						5525377			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						1678845			
		- Перевозка грузов	Тенге					41090589				
		- Накладные расходы	Тенге								1208768	
		- Сметная прибыль	Тенге								3825980	
		Система видеонаблюдения 5-1-1										
		ОТДЕЛ 1.Участок 1										
		РАЗДЕЛ 1.Установка оборудования										
1	1310-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж**	**камера**		8	5688,03	12,12	45504	97	--	27698	79059
		НР - 61%; СП - 8%				5675,91	--	45407	--		5856	
2	1310-0408-0623 РСНБ РК 2015	**Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования**	**шт.**		2	3766,99	52,49	7534	105	--	4551	13051
		НР - 61%; СП - 8%				3714,50	15,54	7429	31		967	
3	1310-0905-0501 РСНБ РК 2015	**Компоненты сетевые (мост, маршрутизатор, модем и т п). Конфигурация и настройка - установка программного обеспечения**	**шт.**		1	85596,80	--	85597	--	--	52214	148836
		НР - 61%; СП - 8%				85596,80	--	85597	--		11025	
4	1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	**Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования**	**шт.**		32	1357,56	31,61	43442	1012	--	32196	81689
		НР - 75%; СП - 8%				1325,95	15,54	42430	497		6051	
5	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	**шт.**		1	4891,10	1565,01	4891	1565	97	2761	8265
		НР - 72%; СП - 8%				3229,20	605,92	3229	606		612	
6	1310-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса до 100 кг. Монтаж оборудования**	**шт.**		1	14065,78	1937,85	14066	1938	1723	6688	22414
		НР - 61%; СП - 8%				10405,20	559,31	10405	559		1660	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
7	1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.		1	1357,56	31,61	1358	32	--	1006	2553
		НР - 75%; СП - 8%				1325,95	15,54	1326	16		189	
8	1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.		2	1357,56	31,61	2715	63	--	2012	5106
		НР - 75%; СП - 8%				1325,95	15,54	2652	31		378	
9	1310-0303-0110 РСНБ РК 2015	Коммутатор. Монтаж оборудования	шт.		1	14017,42	1889,50	14017	1889	1723	6688	22362
		НР - 61%; СП - 8%				10405,20	559,31	10405	559		1656	
10	1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.		2	1357,56	31,61	2715	63	--	2012	5106
		НР - 75%; СП - 8%				1325,95	15,54	2652	31		378	
11	1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.		1	1357,56	31,61	1358	32	--	1006	2553
		НР - 75%; СП - 8%				1325,95	15,54	1326	16		189	
12	1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.		2	1357,56	31,61	2715	63	--	2012	5106
		НР - 75%; СП - 8%				1325,95	15,54	2652	31		378	
13	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		1	2905,59	31,34	2906	31	1344	1102	4328
		НР - 72%; СП - 8%				1530,65	--	1531	--		321	
14	1311-0401-0705 РСНБ РК 2015	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 50 кг. Монтаж оборудования	шт.		1	9464,41	4160,61	9464	4161	--	5241	15882
		НР - 75%; СП - 8%				5303,80	1684,60	5304	1685		1176	
15	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.		1	1627,28	--	1627	--	12	1163	3013
		НР - 72%; СП - 8%				1614,60	--	1615	--		223	
16	1311-0401-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе - Станция видеонаблюдения (ОС в комплекте)	шт.		1	1806,47	505,82	1806	506	--	1162	3206
		НР - 75%; СП - 8%				1300,65	248,58	1301	249		237	
17	1310-0905-0501 РСНБ РК 2015	Компоненты сетевые (мост, маршрутизатор, модем и т п). Конфигурация и настройка	шт.		1	85596,80	--	85597	--	--	52214	148836
		НР - 61%; СП - 8%				85596,80	--	85597	--		11025	
18	1311-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Приборы, масса до 10 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах - на стену	шт.		1	1697,71	--	1698	--	83	1211	3141
		НР - 75%; СП - 8%				1614,60	--	1615	--		233	
19	1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования	шт.		1	1357,56	31,61	1358	32	--	1006	2553
		НР - 75%; СП - 8%				1325,95	15,54	1326	16		189	
20	1308-0502-1602 РСНБ РК 2015	Шина заземления. Монтаж по установленным конструкциям	м		1	208,64	27,88	209	28	18	124	359
		НР - 72%; СП - 8%				162,68	8,86	163	9		27	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					330576	11616	5000	204067	577418
								313960	4335	--	42770	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					330576				
	Материалы		Тенге					5000				
	Всего заработная плата		Тенге						318295			
		Накладные расходы	Тенге					204068				
		Сметная прибыль	Тенге					42772				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					577416				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									187
		Сметная заработная плата	Тенге						318295			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					577416				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									187
		Сметная заработная плата	Тенге						318295			
		РАЗДЕЛ 2.Устройство траншеи и прокладка кабеля										
21	1101-0102-0431 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта		75,5145	298,83	298,83	22566	22566	--	6315	31192
		НР - 72%; СП - 8%				--	116,15	--	8771		2311	
22	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		2,3355	2320,72	--	5420	--	--	3902	10068
		НР - 72%; СП - 8%				2320,72	--	5420	--		746	
23	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км - лишнего грунта	т		136,2375	496,00	--	67574	--		--	72980
		СП - 8%				--	--	--	--		5406	
24	1101-0101-0431 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта		151,029	253,73	253,73	38320	38320	--	10724	52967
		НР - 72%; СП - 8%				--	98,62	--	14894		3924	
25	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		4,671	2320,72	--	10840	--	--	7805	20137
		НР - 72%; СП - 8%				2320,72	--	10840	--		1492	
26	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта		155,7	24,09	20,48	3752	3189	--	1317	5475
		НР - 72%; СП - 8%				3,62	8,14	563	1267		406	
27	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее. Устройство постели	м кабеля		865	559,47	466,25	483943	403309	--	175318	712002
		НР - 72%; СП - 8%				93,22	188,28	80634	162862		52741	
28	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3		77,85	3887,00	--	302603	--	302603	--	326811

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		24208	
29	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		124,56	40,48	40,48	5042	5042	--	1343	6895
		НР - 72%; СП - 8%				--	14,97	--	1865		511	
30	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		31,14	1009,37	--	31432	--	--	22631	58388
		НР - 72%; СП - 8%				1009,37	--	31432	--		4325	
31	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		124,56	186,03	87,66	23172	10919	--	12479	38504
		НР - 72%; СП - 8%				98,37	40,78	12253	5080		2852	
32	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода		2,638	171617,37	--	452727	--	4458	340684	856884
		НР - 76%; СП - 8%				169927,45	--	448269	--		63473	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	2107-0202-0301	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,08	0,21104	19314,00				4076		
33	2301-0501-1403 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 13,6 - 32x2,5 ГОСТ 18599-2001	м		2690,76	184,00	--	495100	--	495100	--	534708
		СП - 8%				--	--	--	--		39608	
34	1310-0904-0201 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу - прокладка кабеля FTP CAT5e в трубе диаметром 32 мм, зарядка опор кабелем FTP CAT5e	м кабеля		289	324,06	84,53	93653	24429	268	48664	153702
		НР - 61%; СП - 8%				238,60	37,44	68956	10821		11385	
35	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля		8	516,81	211,65	4134	1693	577	1710	6312
		НР - 72%; СП - 8%				233,05	63,80	1864	510		468	
36	1310-0410-0301 РСНБ РК 2015	Разделка UTP кабеля со сплошной изоляцией в разъемы типов SFP и RJ45 - кабеля U/UTP, кат.5E	конец кабеля		16	1876,11	--	30018	--	302	18127	51996
		НР - 61%; СП - 8%				1857,25	--	29716	--		3852	
37	2306-1709-0410 РСНБ РК 2015	Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, Cat.5e, UTP	шт.		16,32	38,00	--	620	--	620	--	670
		СП - 8%				--	--	--	--		50	
38	1310-0904-0201 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу - прокладка волоконно-оптического кабеля ОКМБ в трубе диаметром 32 мм	м кабеля		1520	324,06	84,53	492570	128487	1408	255949	808400
		НР - 61%; СП - 8%				238,60	37,44	362675	56913		59881	
39	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля		62	516,81	211,65	32042	13122	4471	13251	48917
		НР - 72%; СП - 8%				233,05	63,80	14449	3956		3623	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
40	1310-0906-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический распределительный (райзер-кабель). Подготовка (разделка) конца кабеля к процессу сварки - волоконно-оптического кабеля ОКМБ-02нг(А)-HF-8М5(ОМ3)-2,5 4 волоконный (ВОК-4)	1 конец ВОК-4		4	355,12	--	1420	--	--	866	2470
		НР - 61%; СП - 8%				355,12	--	1420	--		183	
41	**1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**		**19**	**372,22**	**171,58**	**7072**	**3260**	**860**	**2860**	**10727**
		НР - 72%; СП - 8%				**155,37**	**53,73**	**2952**	**1021**		**795**	
42	**1308-0201-0810 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине**	**м кабеля**		**31**	**516,81**	**211,65**	**16021**	**6561**	**2236**	**6626**	**24458**
		НР - 72%; СП - 8%				**233,05**	**63,80**	**7224**	**1978**		**1812**	
43	**2306-0133-0804 РСНБ РК 2015**	**Кабели с медными жилами в ПВХ изоляции СБББШВ 3х6**	**км**		**0,05**	**803050,00**	**--**	**40153**	**--**	**40153**	**--**	**43365**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3212**	
44	**1308-0304-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Жилы кабелей или проводов сечением до 10 мм2. Разводка по устройствам и подключение - подключение трехжильного кабеля СБББШВ 3х6 к электрооборудованию /2 шт/**	**жила**		**6**	**263,90**	**0,93**	**1583**	**6**	**124**	**1048**	**2842**
		НР - 72%; СП - 8%				**242,19**	**0,38**	**1453**	**2**		**211**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**2661777**	**660903**	**853180**	**931619**	**3880870**
								1080121	**269941**	**--**	**287475**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					**1203230**				
	Материалы		Тенге					**10246**				
	Всего заработная плата		Тенге						**809409**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**40773**				
		Накладные расходы	Тенге					**524419**				
		Сметная прибыль	Тенге					**138212**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					**1865861**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**546**
		Сметная заработная плата	Тенге						**809409**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**963447**				
	Материалы		Тенге					**4458**				
	Всего заработная плата		Тенге						**540653**			
	Местные материалы		Тенге					**302603**				
	Транспортные расходы		Тенге					**67574**				
		Накладные расходы	Тенге					**407201**				
		Сметная прибыль	Тенге					**109652**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1480300**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**489**
		Сметная заработная плата	Тенге						**540653**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					**495100**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**495100**				
		Сметная прибыль	Тенге					**39608**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					**534708**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**3880869**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1036**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1350062**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**					**2992353**	**672519**	**858180**	**1135686**	**4458288**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
								1394081	274275	--	330245	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					1533807				
	Материалы		Тенге					15245				
	Всего заработная плата		Тенге						1127704			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					40773				
		Накладные расходы	Тенге					728487				
		Сметная прибыль	Тенге					180983				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					2443277				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									733
		Сметная заработная плата	Тенге						1127704			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					963447				
	Материалы		Тенге					4458				
	Всего заработная плата		Тенге						540653			
	Местные материалы		Тенге					302603				
	Транспортные расходы		Тенге					67574				
		Накладные расходы	Тенге					407201				
		Сметная прибыль	Тенге					109652				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1480300				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									489
		Сметная заработная плата	Тенге						540653			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					495100				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					495100				
		Сметная прибыль	Тенге					39608				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					534708				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					4458285				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1223
		Сметная заработная плата	Тенге						1668357			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									4458288
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1394081				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						672519			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						274275			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							858180		
		- Перевозка грузов	Тенге					67574				
		- Накладные расходы	Тенге								1135686	
		- Сметная прибыль	Тенге								330245	
Насосная станция/ Насосная станция первого подъема 6-2-3												
ОТДЕЛ 1.УЧАСТОК 1												
1	1307-0403-0413 РСНБ РК 2015 Р. 1307 ТЧ прил.Б	**Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки ЭЦВ8-40-60, масса 1,67 т. Монтаж оборудования. Индивидуальное испытание, добавлен расход электроэнергии - 251 кВт-ч.**	**шт.**		1	173783,73	67388,16	173784	67388	20882	66921	259961
		НР - 61%, СП - 8%				85514,00	24192,55	85514	24193		19256	
2	2301-0201-0194 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**		8	3507,00	--	28056	--	28056	--	30300
		СП - 8%				--	--	--	--		2244	
3	1312-1101-0110 РСНБ РК 2015	**Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**		1	11522,25	4051,58	11522	4052	525	5131	17986
		НР - 61%, СП - 8%				6944,82	1467,09	6945	1467		1332	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4	2302-1104-3402 РСНБ РК 2015	Герметичный оголовок	комплект		1	15941,00	--	15941	--	15941	--	17216
		СП - 8%				--	--	--	--		1275	
5	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.		3	4574,78	339,62	13724	1019	1564	11120	26832
		НР - 98%; СП - 8%				3713,58	68,80	11141	206		1988	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6	2304-0103-3406 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный BV10-2325E DN 100	шт.		2	37389,00	--	74778	--	74778	--	80760
		СП - 8%				--	--	--	--		5982	
7	2304-1001-5004 РСНБ РК 2015	Клапан обратный фланцевый, PN 16, DN 100, типа TIS ГОСТ 33423-2015	шт.		1	37275,00	--	37275	--	37275	--	40257
		СП - 8%				--	--	--	--		2982	
8	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец		5	1260,46	84,87	6302	424	306	5516	12764
		НР - 99%; СП - 8%				1114,35	--	5572	--		945	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.		5	2878,00	--	14390	--	14390	--	15541
		СП - 8%				--	--	--	--		1151	
10	1116-0901-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линиидиаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм. Установка	узел		1	24305,80	899,09	24306	899	10567	12801	40075
		НР - 98%; СП - 8%				12840,42	221,95	12840	222		2969	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11	2303-0301-0307 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 65, WZ Meistream	шт.		1	238291,00	--	238291	--	238291	--	257354
		СП - 8%				--	--	--	--		19063	
12	1118-1001-0107 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах, диаметр 100 мм. Установка	фильтр		1	3144,96	604,33	3145	604	58	2578	6181
		НР - 98%; СП - 8%				2482,93	147,45	2483	147		458	
13	2304-1013-0609 РСНБ РК 2015	Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 100, типа TIS СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.		1	28064,00	--	28064	--	28064	--	30309
		СП - 8%				--	--	--	--		2245	
14	1122-1001-0102 РСНБ РК 2015	Вантузы. Установка	шт.		1	4057,31	299,26	4057	299	258	3592	8261
		НР - 99%; СП - 8%				3499,65	128,73	3500	129		612	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15	2304-1011-0102 РСНБ РК 2015	Вантуз DN 50	шт.		1	193158,00	--	193158	--	193158	--	208611
		СП - 8%				--	--	--	--		15453	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
16	1116-0601-0201 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка	шт.		1	1677,54	63,23	1678	63	330	1290	3205
		НР - 98%; СП - 8%				1285,47	31,07	1285	31		237	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17	2304-0102-2601 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином универсальная, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10/16, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.		1	35821,00	--	35821	--	35821	--	38687
		СП - 8%				--	--	--	--		2866	
18	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.		1	2543,22	145,74	2543	146	297	2088	5002
		НР - 98%; СП - 8%				2099,60	31,07	2100	31		371	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19	2304-0501-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.		1	1916,00	--	1916	--	1916	--	2069
		СП - 8%				--	--	--	--		153	
20	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец		2	1260,46	84,87	2521	170	122	2206	5106
		НР - 99%; СП - 8%				1114,35	--	2229	--		378	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец		2	964,45	63,65	1929	127	93	1692	3910
		НР - 99%; СП - 8%				854,34	--	1709	--		290	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.		2	2878,00	--	5756	--	5756	--	6216
		СП - 8%				--	--	--	--		460	
23	2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.		2	2322,00	--	4644	--	4644	--	5016
		СП - 8%				--	--	--	--		372	
24	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей		0,0099	1190375,08	590896,15	11785	5850	185	7402	20722
		НР - 99%; СП - 8%				580762,08	174473,79	5750	1727		1535	
25	2302-0101-1046 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 114 мм х 5 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.		2	1777,00	--	3554	--	3554	--	3838
		СП - 8%				--	--	--	--		284	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
26	2302-0101-0183 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 100 мм, ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		3	2189,00	--	6567	--	6567	--	7092
		СП - 8%				--	--	--	--		525	
27	1116-0501-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из полиэтиленовых труб, наружный диаметр до 140 мм. Прокладка	м трубопровода		2	2400,07	616,63	4800	1233	77	3765	9250
		НР - 98%; СП - 8%				1744,94	175,83	3490	352		685	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28	2301-0501-1513 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		2,02	2424,00	--	4896	--	4896	--	5288
		СП - 8%				--	--	--	--		392	
29	2105-0201-0602 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89	т		0,02067	331504,00	--	6852	--	6852	--	7400
		СП - 8%				--	--	--	--		548	
30	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т		0,00784	247135,00	--	1938	--	1938	--	2093
		СП - 8%				--	--	--	--		155	
31	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		1,240185	103,38	2,80	128	3	60	45	187
		НР - 69%; СП - 8%				52,04	0,31	65	--		14	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		1,240185	167,68	3,96	208	5	128	53	281
		НР - 69%; СП - 8%				60,85	0,62	75	1		21	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3		0,96	24430,00	--	23453	--	23453	--	25329
		СП - 8%				--	--	--	--		1876	
34	1311-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Уровнемер	шт.		1	6013,16	2067,41	6013	2067	313	3347	10109
		НР - 75%; СП - 8%				3632,85	830,09	3633	830		749	
35	2307-0502-1201 РСНБ РК 2015	Уровнемер ЭУ-100	шт.		1	121402,00	--	121402	--	121402	--	131114
		СП - 8%				--	--	--	--		9712	
36	2302-0201-6102 РСНБ РК 2015	Соединительная деталь с резиновыми уплотнениями	комплект		1	5649,00	--	5649	--	5649	--	6101
		СП - 8%				--	--	--	--		452	
РАЗДЕЛ 1.КАНАЛИЗАЦИЯ НАПОРНАЯ (К4н)												

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
37	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос		1	24006,60	520,61	24007	521	3684	19565	47058
		НР - 98%, СП - 8%				19802,47	162,31	19802	162		3486	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38	5102-0106-0102 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.		2	66328,00	--	132656	--		--	132656
						--	--	--	--	132656	--	
39	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		6	948,95	45,69	5694	274	166	5249	11818
		НР - 98%, СП - 8%				875,70	16,93	5254	102		875	
40	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		6,024	1061,00	--	6391	--	6391	--	6903
		СП - 8%				--	--	--	--		511	
41	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.		3	2543,22	145,74	7630	437	894	6264	15005
		НР - 98%, СП - 8%				2099,60	31,07	6299	93		1112	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42	2304-0501-0106 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.		1	3927,00	--	3927	--	3927	--	4241
		СП - 8%				--	--	--	--		314	
43	2304-1001-5201 РСНБ РК 2015	Клапан обратный DN 50	шт.		1	27798,00	--	27798	--	27798	--	30022
		СП - 8%				--	--	--	--		2224	
44	2304-0901-0502 РСНБ РК 2015	Кран шаровый муфтовый DN 20	шт.		1	2497,00	--	2497	--	2497	--	2697
		СП - 8%				--	--	--	--		200	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**210599**	**1232**	**933523**	**160625**	**1600823**
								31355	**357**	**132656**	**108752**	
	Стоимость оборудования		Тенге					**132656**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					**132656**				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					**77943**				
	Материалы		Тенге					**4742**				
	Всего заработная плата		Тенге						**31713**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**40613**				
	Сдача и испытание		Тенге					**592**				
		Накладные расходы	Тенге					**31078**				
		Сметная прибыль	Тенге					**8722**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					**117744**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**25**
		Сметная заработная плата	Тенге						**31713**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**250400**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**25**
		Сметная заработная плата	Тенге						**31713**			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**					**1331446**	**85583**	**933523**	**160625**	**1600823**
								179685	**29694**	**132656**	**108752**	
	Стоимость оборудования		Тенге					**132656**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					132656				
	Стоимость монтажных работ		Тенге					312721				
	Материалы		Тенге					21720				
	Всего заработная плата		Тенге						122581			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					121402				
		Накладные расходы	Тенге					75399				
		Сметная прибыль	Тенге					31050				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					419170				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									81
		Сметная заработная плата	Тенге						122581			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					59173				
	Материалы		Тенге					1153				
	Всего заработная плата		Тенге						20755			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					8790				
	Местные материалы		Тенге					23453				
		Накладные расходы	Тенге					20506				
		Сметная прибыль	Тенге					6374				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					86053				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									13
		Сметная заработная плата	Тенге						20755			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					826896				
	Материалы		Тенге					17635				
	Всего заработная плата		Тенге						66041			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					739370				
	Сдача и испытание		Тенге					682				
		Накладные расходы	Тенге					64720				
		Сметная прибыль	Тенге					71329				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					962946				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									52
		Сметная заработная плата	Тенге						66041			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					1600825				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									146
		Сметная заработная плата	Тенге						209378			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									1600823
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					179685				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						85583			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						29694			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							933523		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							132656		
		- Накладные расходы	Тенге								160625	
		- Сметная прибыль	Тенге								108752	
Система автоматизированного полива / 6-4-1												
ОТДЕЛ 1.УЧАСТОК 1												
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы												
1	**1101-0205-0301 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**		**444**	**1481,84**	**--**	**657939**	**--**	**--**	**473716**	**1222187**
		НР - 72%; СП - 8%				**1481,84**	**--**	**657939**	**--**		**90532**	
2	**1101-0205-0301 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**		**775**	**1481,84**	**--**	**1148429**	**--**	**--**	**826869**	**2133322**
		НР - 72%; СП - 8%				**1481,84**	**--**	**1148429**	**--**		**158024**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3		44,4	5676,98	183,70	252058	8156	189842	55910	332605
		НР - 99%; СП - 8%				1217,57	54,38	54060	2414		24637	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	48,84	3887,00				189841		
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		1161,399048	919,03	--	1067359	--	--	768498	1982725
		НР - 72%; СП - 8%				919,03	--	1067359	--		146869	
5	4131-0104-0101 РСНБ РК 2015	Погрузка	т		100,8016669	282,00	--	28426	--		--	30700
		СП - 8%				--	--	--	--		2274	
6	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		100,8016669	496,00	--	49998	--		--	53997
		СП - 8%				--	--	--	--		4000	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3204208	8156	189842	2124993	5755536
								2927787	2414	--	426336	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					3204208				
	Материалы		Тенге					189841				
	Всего заработная плата		Тенге						2930201			
	Транспортные расходы		Тенге					78424				
		Накладные расходы	Тенге					2124993				
		Сметная прибыль	Тенге					426336				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					5755537				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2890
		Сметная заработная плата	Тенге						2930201			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					5755537				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2890
		Сметная заработная плата	Тенге						2930201			
		РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМА ПОДАЧИ ВОДЫ										
7	1118-0501-0102 РСНБ РК 2015	Установка насосов	1насос		4	32483,87	1067,06	129935	4268	26350	98854	247093
		НР - 98%; СП - 8%				24829,25	388,63	99317	1555		18303	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0041	0,0164	206086,00				3380		
7.2	2302-0103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	4	1978,00				7912		
7.3	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	1	4	2514,00				10056		
8	1308-0301-0214 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Подготовка машин электрических фланцевых с горизонтальным или вертикальным валом, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока, масса до 0.25 т	шт		4	4150,61	26,81	16602	107	3578	9300	27975
		НР - 72%; СП - 8%				3229,20	--	12917	--		2072	
9	Коммерческое пред.ТОО " Vector 7"	Насос дренажный DOC 7	шт		2	157179,86	--	314360	--		--	314360
						--	--	--	--	314360	--	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
10	1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры. Установка	комплект		4	2931,59	--	11726	--	9703	1982	14805
		НР - 98%; СП - 8%				505,63	--	2023	--		1097	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	2305-1501-0101	Манометры общего назначения с трехходовым краном и трубкой-сифон ОБМ1-160	комплект	1	4	2408,00				9632		
11	1118-1001-0109 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах, диаметр 150 мм. Установка	фильтр		2	8736,98	1265,44	17474	2531	198	15177	35263
		НР - 98%; СП - 8%				7372,61	370,57	14745	741		2612	
12	2304-1013-0111 РСНБ РК 2015	Фильтр фланцевый DN 150	шт.		2	97070,00	--	194140	--	194140	--	209671
		СП - 8%				--	--	--	--		15531	
13	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан		2	3427,28	158,07	6855	316	637	5996	13879
		НР - 99%; СП - 8%				2950,81	77,68	5902	155		1028	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0015	0,003	188480,00				565		
14	2304-1001-0209 РСНБ РК 2015	Клапан обратный фланцевый DN 100	шт.		2	77158,00	--	154316	--	154316	--	166661
		СП - 8%				--	--	--	--		12345	
15	1122-0901-0203 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан		2	6133,89	2027,69	12268	4055	1061	8324	22239
		НР - 99%; СП - 8%				3575,86	628,12	7152	1256		1647	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	2113-0201-0510	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0024	0,0048	193101,00				927		
16	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан		2	3427,28	158,07	6855	316	637	5996	13879
		НР - 99%; СП - 8%				2950,81	77,68	5902	155		1028	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0015	0,003	188480,00				565		
17	2304-0101-0404 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые DN 150	шт.		2	78580,00	--	157160	--	157160	--	169733
		СП - 8%				--	--	--	--		12573	
18	2304-0101-0403 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые DN 100	шт.		2	38105,00	--	76210	--	76210	--	82307
		СП - 8%				--	--	--	--		6097	
19	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан		1	3427,28	158,07	3427	158	318	2998	6940
		НР - 99%; СП - 8%				2950,81	77,68	2951	78		514	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0015	0,0015	188480,00				283		
20	5101-0101-1003 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые с электроприводом Т до 225°С, PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.		1	236993,00	--	236993	--		--	236993
						--	--	--	--	236993	--	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
21	1118-0501-0206 РСНБ РК 2015	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 100 мм. Установка	вставка		2	6136,13	228,76	12272	458	6574	5225	18897
		НР - 98%; СП - 8%				2620,02	45,95	5240	92		1400	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	2302-0103-0310	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015**	шт.	1	2	2878,00				5756		
22	1118-0501-0207 РСНБ РК 2015	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 150 мм. Установка	вставка		2	9882,13	359,07	19764	718	11095	7954	29935
		НР - 98%; СП - 8%				3975,73	82,30	7951	165		2217	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	2302-0103-0312	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 33259-2015**	шт.	1	2	4822,00				9644		
23	2304-1012-0105 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), DN 100	шт.		2	17286,00	--	34572	--	34572	--	37338
		СП - 8%				--	--	--	--		2766	
24	2304-1012-0107 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), DN 150	шт.		2	25609,00	--	51218	--	51218	--	55315
		СП - 8%				--	--	--	--		4097	
25	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Кран или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан		2	1818,82	94,84	3638	190	337	3172	7354
		НР - 99%; СП - 8%				1555,35	46,61	3111	93		545	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	2113-0201-0508	**Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87**	т	0,0008	0,0016	188480,00				302		
26	2304-0901-0506 РСНБ РК 2015	Краны муфтовые DN 50	шт.		1	8584,00	--	8584	--	8584	--	9271
		СП - 8%				--	--	--	--		687	
27	2304-0901-0501 РСНБ РК 2015	Краны муфтовые DN 15	шт.		1	1550,00	--	1550	--	1550	--	1674
		СП - 8%				--	--	--	--		124	
28	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан		1	1818,82	94,84	1819	95	169	1586	3677
		НР - 99%; СП - 8%				1555,35	46,61	1555	47		272	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	2113-0201-0508	**Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87**	т	0,0008	0,0008	188480,00				151		
29	2304-1001-0706 РСНБ РК 2015	Клапан обратный муфтовый DN 50	шт.		1	4917,00	--	4917	--	4917	--	5310
		СП - 8%				--	--	--	--		393	
30	1116-0401-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		6	853,25	49,91	5119	299	41	4810	10723
		НР - 98%; СП - 8%				796,53	21,44	4779	129		794	
31	1116-0401-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода		12	1301,93	96,00	15623	1152	257	14392	32417
		НР - 98%; СП - 8%				1184,50	39,35	14214	472		2401	
32	1116-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода		6	1882,27	139,00	11294	834	266	10320	23342

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%				1699,02	56,00	10194	336		1729	
33	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		6	1061,00	--	6366	--	6366	--	6875
		СП - 8%				--	--	--	--		509	
34	2301-0201-0184 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		12	2027,00	--	24324	--	24324	--	26270
		СП - 8%				--	--	--	--		1946	
35	2301-0201-0217 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м		6	3682,00	--	22092	--	22092	--	23859
		СП - 8%				--	--	--	--		1767	
36	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец		13	1260,46	84,87	16386	1103	796	14342	33186
		НР - 99%; СП - 8%				1114,35	--	14487	--		2458	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00029	0,00377	211187,00				796		
37	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец		12	1916,29	151,85	22996	1822	1116	20042	46481
		НР - 99%; СП - 8%				1671,53	15,54	20058	186		3443	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00044	0,00528	211187,00				1115		
38	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.		13	2878,00	--	37414	--	37414	--	40407
		СП - 8%				--	--	--	--		2993	
39	2302-0103-0312 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.		12	4822,00	--	57864	--	57864	--	62493
		СП - 8%				--	--	--	--		4629	
40	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей		0,0271	1190375,08	590896,15	32259	16013	507	20262	56723
		НР - 99%; СП - 8%				580762,08	174473,79	15739	4728		4202	
41	2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, диаметром 100 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.		1	2257,00	--	2257	--	2257	--	2438
		СП - 8%				--	--	--	--		181	
42	2302-0101-0183 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, диаметром 100 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		2	2189,00	--	4378	--	4378	--	4728
		СП - 8%				--	--	--	--		350	
43	2302-0101-1032 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, диаметрами 100 мм х 50 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.		2	1228,00	--	2456	--	2456	--	2652

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		196	
44	2302-0101-1052 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, диаметрами 150 мм х 50 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.		2	1522,00	--	3044	--	3044	--	3288
		СП - 8%				--	--	--	--		244	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					1740527	34437	906502	250732	2106451
								248236	10188	551353	115190	
	Стоимость оборудования		Тенге					551353				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					551353				
	Стоимость монтажных работ		Тенге					16602				
	Материалы		Тенге					3578				
	Всего заработная плата		Тенге						12917			
		Накладные расходы	Тенге					9300				
		Сметная прибыль	Тенге					2072				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					27975				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									9
		Сметная заработная плата	Тенге						12917			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					106501				
	Материалы		Тенге					5577				
	Всего заработная плата		Тенге						83554			
		Накладные расходы	Тенге					82719				
		Сметная прибыль	Тенге					15138				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					204358				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									56
		Сметная заработная плата	Тенге						83554			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					1066071				
	Материалы		Тенге					54485				
	Всего заработная плата		Тенге						161952			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					842862				
	Сдача и испытание		Тенге					3998				
		Накладные расходы	Тенге					158713				
		Сметная прибыль	Тенге					97983				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					1322767				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									124
		Сметная заработная плата	Тенге						161952			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					2106452				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									190
		Сметная заработная плата	Тенге						258424			
		РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПОЛИВОМ										
45	1311-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Щиты и пульты. Монтаж оборудования**	шт.		2	48533,62	2540,37	97067	5081	40804	39718	147728
		НР - 75%, СП - 8%				25590,95	887,80	51182	1776		10943	
46	Коммерческое пред.ТОО" VECTOR 7"	**Шкаф управления для двух насосов,прямой пуск с электронным блоком DCL, тип ШУ QSD40/7,5kW 4x7,5kW**	шт		1	942026,53	--	942027	--		--	942027
						--	--	--	--	942027	--	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
47	1311-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство защиты от перенапряжения. Монтаж оборудования	шт.		1	24966,47	1194,42	24966	1194	11145	9775	37521
		НР - 75%; СП - 8%				12627,00	406,17	12627	406		2779	
48	Коммерческое пред.ТОО" AQUA ENGINEERING"	Устройство защиты от перенапряжения LSP-1	шт		1	31714,25	--	31714	--	31714	--	34251
		СП - 8%				--	--	--	--		2537	
49	1311-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции для установки приборов, масса до 1 кг. Монтаж оборудования	шт.		8	1443,98	187,68	11552	1501	4641	4617	17462
		НР - 75%; СП - 8%				676,20	93,22	5410	746		1293	
50	Коммерческое пред.ТОО" AQUA ENGINEERING"	Клапанный бокс серии VB (розеток,ограничителей) VB10RNDH	шт		8	9411,57	--	75293	--	75293	--	81316
		СП - 8%				--	--	--	--		6023	
51	1311-0203-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Приборы и средства автоматизации,магнитный клапан	шт.		8	10522,41	980,02	84179	7840	11424	51576	146616
		НР - 75%; СП - 8%				8114,40	481,63	64915	3853		10860	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1266798	15617	175021	105686	1406921
								134134	6781	942027	34435	
	Стоимость оборудования		Тенге					942027				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					942027				
	Стоимость монтажных работ		Тенге					217765				
	Материалы		Тенге					68014				
	Всего заработная плата		Тенге						140914			
		Накладные расходы	Тенге					105686				
		Сметная прибыль	Тенге					25876				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					349327				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									114
		Сметная заработная плата	Тенге						140914			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					107007				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					107007				
		Сметная прибыль	Тенге					8561				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					115567				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1406920				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									114
		Сметная заработная плата	Тенге						140914			
		РАЗДЕЛ 4.ДОЖДЕВАТЕЛИ И СОПЛА										
52	1107-0701-0901 РСНБ РК 2015	Сопла пластмассовые разбрызгивающие оросительных систем градирен. Установка	шт.		300	456,58	2,85	136973	854	1502	159343	320022
		НР - 118%; СП - 8%				448,72	1,40	134617	419		23705	
53	Коммерческое пред.ТОО" AQUA ENGINEERING"	Сопло R-VAN 24	шт		168	4634,95	--	778672	--	778672	--	840966
		СП - 8%				--	--	--	--		62294	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
54	Коммерческое пред.ТОО" AQUA ENGINEERING"	Сопло R-VAN 18	шт		70	4634,95	--	324447	--	324447	--	350403
		СП - 8%				--	--	--	--		25956	
55	Коммерческое пред.ТОО" AQUA ENGINEERING"	Сопло R-VAN 14	шт		62	4634,95	--	287367	--	287367	--	310357
		СП - 8%				--	--	--	--		22989	
56	1107-0701-0901 РСНБ РК 2015	Ротор. Установка	шт.		20	456,58	2,85	9132	57	101	10623	21335
		НР - 118%; СП - 8%				448,72	1,40	8974	28		1580	
57	Коммерческое пред.ТОО" AQUA ENGINEERING"	Ротор 6504 Falcon PC	шт		20	31962,15	--	639243	--	639243	--	690383
		СП - 8%				--	--	--	--		51139	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					2175834	910	2031332	169966	2533466
								143592	447	--	187663	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2175834				
	Материалы		Тенге					1603				
	Всего заработная плата		Тенге						144039			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2029730				
		Накладные расходы	Тенге					169966				
		Сметная прибыль	Тенге					187664				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2533465				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									127
		Сметная заработная плата	Тенге						144039			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					2533465				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									127
		Сметная заработная плата	Тенге						144039			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					8387366	59120	3302697	2651377	11802373
								3453748	19831	1493379	763624	
	Стоимость оборудования		Тенге					1493379				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					1493379				
	Стоимость монтажных работ		Тенге					234367				
	Материалы		Тенге					71593				
	Всего заработная плата		Тенге						153831			
		Накладные расходы	Тенге					114986				
		Сметная прибыль	Тенге					27948				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					377301				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									123
		Сметная заработная плата	Тенге						153831			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					5593550				
	Материалы		Тенге					197021				
	Всего заработная плата		Тенге						3157795			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2136736				
	Транспортные расходы		Тенге					78424				
		Накладные расходы	Тенге					2377678				
		Сметная прибыль	Тенге					637698				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					8608927				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3074
		Сметная заработная плата	Тенге						3157795			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					1066071				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге					54485				
	Всего заработная плата		Тенге						161952			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					842862				
	Сдача и испытание		Тенге					3998				
		Накладные расходы	Тенге					158713				
		Сметная прибыль	Тенге					97983				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					1322767				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									124
		Сметная заработная плата	Тенге						161952			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					11802374				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3321
		Сметная заработная плата	Тенге						3473578			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									11802373
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					3453748				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						59120			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						19831			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							3302697		
		- Перевозка грузов	Тенге					78424				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							1493379		
		- Накладные расходы	Тенге								2651377	
		- Сметная прибыль	Тенге								763624	
		Резервуар 100м3 / 6-5-2										
		ОТДЕЛ 1.УЧАСТОК 1										
		ВРУ										
1	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.		1	13492,30	1115,90	13492	1116	9147	2597	17376
		НР - 72%, СП - 8%				3229,20	377,32	3229	377		1287	
2	2307-0201-0324 РСНБ РК 2015	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/48зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.		1	22001,00	--	22001	--	22001	--	23761
		СП - 8%				--	--	--	--		1760	
3	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		1	5371,77	130,99	5372	131	2180	2231	8211
		НР - 72%, СП - 8%				3061,30	37,73	3061	38		608	
4	2307-0204-0845 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А	шт.		1	2046,00	--	2046	--	2046	--	2210
		СП - 8%				--	--	--	--		164	
5	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		2	2905,59	31,34	5811	63	2687	2204	8657
		НР - 72%, СП - 8%				1530,65	--	3061	--		641	
6	2307-0204-0844 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А	шт.		2	1994,00	--	3988	--	3988	--	4307
		СП - 8%				--	--	--	--		319	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
7	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		5	2905,59	31,34	14528	157	6718	5510	21641
		НР - 72%, СП - 8%				1530,65	--	7653	--		1603	
8	2307-0204-0642 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А	шт.		1	1632,00	--	1632	--	1632	--	1763
		СП - 8%				--	--	--	--		131	
9	2307-0204-0810 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А	шт.		4	682,00	--	2728	--	2728	--	2946
		СП - 8%				--	--	--	--		218	
10	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		2	2905,59	31,34	5811	63	2687	2204	8657
		НР - 72%, СП - 8%				1530,65	--	3061	--		641	
11	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		2	3663,00	--	7326	--	7326	--	7912
		СП - 8%				--	--	--	--		586	
12	2307-0202-1301 РСНБ РК 2015	Клеммный блок (L1,L2,L3,N,PE)	шт.		1	6030,00	--	6030	--	6030	--	6512
		СП - 8%				--	--	--	--		482	
		Я-з1										
13	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.		1	13492,30	1115,90	13492	1116	9147	2597	17376
		НР - 72%, СП - 8%				3229,20	377,32	3229	377		1287	
14	2307-0201-0924 РСНБ РК 2015	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-2.3.1-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.		1	8667,00	--	8667	--	8667	--	9360
		СП - 8%				--	--	--	--		693	
15	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		1	2905,59	31,34	2906	31	1344	1102	4328
		НР - 72%, СП - 8%				1530,65	--	1531	--		321	
16	2307-0204-0638 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А	шт.		1	1632,00	--	1632	--	1632	--	1763
		СП - 8%				--	--	--	--		131	
17	1308-0103-2903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 12. Монтаж оборудования	шт.		1	3880,15	747,50	3880	748	25	2455	6842
		НР - 72%, СП - 8%				3107,30	301,85	3107	302		507	
18	2307-0208-0242 РСНБ РК 2015	Реле промежуточное двухпозиционное РП 12 УХЛ4, 220В	шт.		1	41070,00	--	41070	--	41070	--	44356
		СП - 8%				--	--	--	--		3286	
19	1308-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		2	5090,52	31,34	10181	63	3903	4475	15828
		НР - 72%, СП - 8%				3107,30	--	6215	--		1172	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	2307-0206-0106 РСНБ РК 2015	Переключатель ANC-22-3, 220В	шт.	2	4117,00	--	8234	--	8234	--	8893
		СП - 8%			--	--	--	--		659	
21	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	2	1965,43	373,75	3931	748	76	2455	6896
		НР - 72%, СП - 8%			1553,65	150,93	3107	302		511	
22	2307-0210-0101 РСНБ РК 2015	Кнопка ABLF-22 зеленая (открытие затвора)	шт.	1	1028,00	--	1028	--	1028	--	1110
		СП - 8%			--	--	--	--		82	
23	2307-0210-0101 РСНБ РК 2015	Кнопка ABLF-22 зеленая (закрытие затвора)	шт.	1	1028,00	--	1028	--	1028	--	1110
		СП - 8%			--	--	--	--		82	
24	1311-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводки электрические. Монтаж в щитах и пультах шкафных и панельных	м	5	170,77	--	854	--	18	627	1599
		НР - 75%, СП - 8%			167,15	--	836	--		118	
25	2306-0902-0303 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0051	35931,00	--	183	--	183	--	198
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
26	2307-0222-0110 РСНБ РК 2015	DIN-рейка	шт.	1	2507,00	--	2507	--	2507	--	2708
		СП - 8%			--	--	--	--		201	
27	2306-1709-0202 РСНБ РК 2015	Клеммный блок на 15 клемм	шт.	1	1673,00	--	1673	--	1673	--	1807
		СП - 8%			--	--	--	--		134	
		Я-Нп1,2									
28	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	2	4891,10	1565,01	9782	3130	194	5523	16529
		НР - 72%, СП - 8%			3229,20	605,92	6458	1212		1224	
29	5108-0401-0214 РСНБ РК 2015	Устройства (ящики) управления РУС М 5111-3274У1 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 20 А, тепловое реле 16 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	2	128973,00	--	257946	--		--	257946
					--	--	--	--	257946	--	
		КРМ									
30	1308-0103-1607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 100 кг. Монтаж на установленных конструкциях	шкаф	1	4695,74	1588,44	4696	1588	--	2699	7986
		НР - 72%, СП - 8%			3107,30	641,44	3107	641		592	
31	5108-0401-0709 РСНБ РК 2015	Конденсаторная установка КРМ-0,4-5-1У5, 380В, 5кВАр	шт.	1	189176,00	--	189176	--		--	189176
					--	--	--	--	189176	--	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
32	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.		1	20406,62	2309,38	20407	2309	1383	10613	33502
		НР - 61%, СП - 8%				16715,25	683,61	16715	684		2482	
33	2308-0306-0312 РСНБ РК 2015	Источник бесперебойного питания SKAT-UPS 800	шт.		1	85256,00	--	85256	--	85256	--	92076
		СП - 8%				--	--	--	--		6820	
34	1311-0203-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Преобразователь уровнемер первичный. Установка на резервуаре, работающем под давлением до 4 МПа	шт.		2	7089,15	2055,63	14178	4111	2801	6694	22543
		НР - 75%, СП - 8%				3632,85	830,09	7266	1660		1670	
35	2305-1401-0708 РСНБ РК 2015	Поплавковый датчик уровня ПДУ-Т501	шт.		1	22165,00	--	22165	--	22165	--	23938
		СП - 8%				--	--	--	--		1773	
36	2305-1401-0703 РСНБ РК 2015	Поплавковый датчик уровня ПДУ-Т301	шт.		1	21654,00	--	21654	--	21654	--	23386
		СП - 8%				--	--	--	--		1732	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					817291	15373	283158	53986	905209
								71638	5593	447122	33932	
	Стоимость оборудования		Тенге					447122				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					447122				
	Стоимость монтажных работ		Тенге					326350				
	Материалы		Тенге					42310				
	Всего заработная плата		Тенге						77231			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					197029				
		Накладные расходы	Тенге					53985				
		Сметная прибыль	Тенге					30427				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					410762				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									54
		Сметная заработная плата	Тенге						77231			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					43819				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					43819				
		Сметная прибыль	Тенге					3506				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					47325				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					905209				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									54
		Сметная заработная плата	Тенге						77231			
		РАЗДЕЛ 2.ОБОРУДОВАНИЕ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ										
37	1308-0305-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	**Светильник для помещений с повышенной влажностью и пыльностью. Монтаж с подвеской на крюк. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.**	**шт.**		1	2844,74	1018,07	2845	1018	928	1177	4343
		НР - 72%, СП - 8%				898,52	736,04	899	736		322	
38	2307-0106-0125 РСНБ РК 2015	**Светильник светодиодный, мощность 36 Вт ССП-159**	**шт.**		1	5436,00	--	5436	--	5436	--	5871
		СП - 8%				--	--	--	--		435	
39	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования**	**шт.**		1	1823,96	191,36	1824	191	18	1217	3284

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%, СП - 8%				1614,60	75,46	1615	75		243	
40	2307-0203-0607 РСНБ РК 2015	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93**	**шт.**		1	12838,00	--	12838	--	12838	--	13865
		СП - 8%				--	--	--	--		1027	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					22943	1209	19220	2394	27363
								2513	812	--	2027	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					22943				
	Материалы		Тенге					946				
	Всего заработная плата		Тенге						3325			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					18274				
		Накладные расходы	Тенге					2394				
		Сметная прибыль	Тенге					2027				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					27363				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2
		Сметная заработная плата	Тенге						3325			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					27363				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2
		Сметная заработная плата	Тенге						3325			
		РАЗДЕЛ 3.ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ										
41	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.		1	546,53	3,91	547	4	10	384	1005
		НР - 72%, СП - 8%				532,82	1,13	533	1		74	
42	2307-0218-1702 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.		1	396,00	--	396	--	396	--	428
		СП - 8%				--	--	--	--		32	
43	1308-0305-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.		2	1212,72	22,15	2425	44	185	1588	4334
		НР - 72%, СП - 8%				1097,93	4,53	2196	9		321	
44	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А	шт.		2	393,00	--	786	--	786	--	849
		СП - 8%				--	--	--	--		63	
45	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.		1	802,70	--	803	--	11	483	1389
		НР - 61%, СП - 8%				791,78	--	792	--		103	
46	2307-0202-0105 РСНБ РК 2015	Коробка для разводки проводов	шт.		1	1081,00	--	1081	--	1081	--	1167
		СП - 8%				--	--	--	--		86	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					6038	48	2469	2455	9172
								3520	10	--	679	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					6038				
	Материалы		Тенге					206				
	Всего заработная плата		Тенге						3531			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					2263				
		Накладные расходы	Тенге					2455				
		Сметная прибыль	Тенге					679				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					9172				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3
		Сметная заработная плата	Тенге						3531			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					9172				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3
		Сметная заработная плата	Тенге						3531			
		РАЗДЕЛ 4.КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ										
47	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля		160	832,57	487,31	133211	77969	20440	43910	191291
		НР - 72%, СП - 8%				217,51	163,65	34802	26184		14170	
48	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		5	372,22	171,58	1861	858	226	753	2823
		НР - 72%, СП - 8%				155,37	53,73	777	269		209	
49	2306-0128-0502 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,01	453794,00	--	4538	--	4538	--	4901
		СП - 8%				--	--	--	--		363	
50	2306-0128-0403 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,02	366431,00	--	7329	--	7329	--	7915
		СП - 8%				--	--	--	--		586	
51	2306-0128-0501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,005	292047,00	--	1460	--	1460	--	1577
		СП - 8%				--	--	--	--		117	
52	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,085	180030,00	--	15303	--	15303	--	16527
		СП - 8%				--	--	--	--		1224	
53	2306-0201-0402 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 10х1 ГОСТ 1508-78	км		0,005	445969,00	--	2230	--	2230	--	2408
		СП - 8%				--	--	--	--		178	
54	2306-0201-0102 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х1 ГОСТ 1508-78	км		0,04	175902,00	--	7036	--	7036	--	7599
		СП - 8%				--	--	--	--		563	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**172968**	**78827**	**58562**	**44663**	**235041**
								35579	**26453**	**--**	**17410**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					172968				
	Материалы		Тенге					20667				
	Всего заработная плата		Тенге						62031			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					37895				
		Накладные расходы	Тенге					44663				
		Сметная прибыль	Тенге					17410				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					235041				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									45
		Сметная заработная плата	Тенге						62031			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					235041				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									45
		Сметная заработная плата	Тенге						62031			
		РАЗДЕЛ 5.ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ УСТРОЙСТВА И ИЗДЕЛИЯ										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
55	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м		5	274,25	13,31	1371	67	100	886	2438
		НР - 72%; СП - 8%				240,86	5,28	1204	26		181	
56	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м		5	59,00	--	295	--	295	--	319
		СП - 8%				--	--	--	--		24	
		Заземление										
57	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м3 грунта		1,75	1481,84	--	2593	--	--	1867	4817
		НР - 72%; СП - 8%				1481,84	--	2593	--		357	
58	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		1,75	919,03	--	1608	--	--	1158	2988
		НР - 72%; СП - 8%				919,03	--	1608	--		221	
59	1308-0208-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.		3	6854,76	321,57	20564	965	15083	3496	25985
		НР - 72%; СП - 8%				1505,35	113,19	4516	340		1925	
60	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м		15	617,83	27,94	9267	419	5687	2366	12564
		НР - 72%; СП - 8%				210,75	8,30	3161	125		931	
61	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м		10	647,59	5,01	6476	50	555	4235	11568
		НР - 72%; СП - 8%				587,09	1,13	5871	11		857	
62	2306-0902-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км		0,0102	132563,00	--	1352	--	1352	--	1460
		СП - 8%				--	--	--	--		108	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					43527	1500	23072	14008	62139
								18954	502	--	4604	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					39031				
	Материалы		Тенге					21426				
	Всего заработная плата		Тенге						15254			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1352				
		Накладные расходы	Тенге					10983				
		Сметная прибыль	Тенге					4001				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					54015				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									12
		Сметная заработная плата	Тенге						15254			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					4202				
	Всего заработная плата		Тенге						4202			
		Накладные расходы	Тенге					3025				
		Сметная прибыль	Тенге					578				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					7805				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4
		Сметная заработная плата	Тенге						4202			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					295				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					295				
		Сметная прибыль	Тенге					24				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					319				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					62138				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									16
		Сметная заработная плата	Тенге						19456			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**					1062767	96958	386481	117506	1238924
								132204	33370	447122	58652	
	Стоимость оборудования		Тенге					447122				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					447122				
	Стоимость монтажных работ		Тенге					567329				
	Материалы		Тенге					85555				
	Всего заработная плата		Тенге						161372			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					256814				
		Накладные расходы	Тенге					114480				
		Сметная прибыль	Тенге					54545				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					736354				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									116
		Сметная заработная плата	Тенге						161372			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					4202				
	Всего заработная плата		Тенге						4202			
		Накладные расходы	Тенге					3025				
		Сметная прибыль	Тенге					578				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					7805				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4
		Сметная заработная плата	Тенге						4202			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					44114				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					44114				
		Сметная прибыль	Тенге					3529				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					47643				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					1238923				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									120
		Сметная заработная плата	Тенге						165573			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									1238924
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					132204				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						96958			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						33370			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							386481		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							447122		
		- Накладные расходы	Тенге								117506	
		- Сметная прибыль	Тенге								58652	
Озеленение / 7-1-3												
ОТДЕЛ 1.1 часток												
РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы												
1	1147-0101-0104 РСНБ РК 2015	**Участок для озеленения. Очистка участка от мусора**	**м2**		12819,5	42,58	--	545878	--	--	480373	1108351
		НР - 88%; СП - 8%				42,58	--	545878	--		82100	
2	1147-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Участок для озеленения. Разбивка участка**	**м2**		12819,5	102,09	--	1308712	--	--	1151666	2657208
		НР - 88%; СП - 8%				102,09	--	1308712	--		196830	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					1854590	--	--	1632039	3765559
								1854590	--	--	278930	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1854590				
	Всего заработная плата		Тенге						1854590			
		Накладные расходы	Тенге					1632039				
		Сметная прибыль	Тенге					278930				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3765559				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1669
		Сметная заработная плата	Тенге						1854590			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3765559				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1669
		Сметная заработная плата	Тенге						1854590			
		РАЗДЕЛ 2.Деревья										
3	1147-0102-0505 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с квадратным комом земли. Подготовка нестандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%	м3 ям		583	2232,19	232,70	1301368	135662	--	1072164	2563414
		НР - 88%; СП - 8%				1999,50	90,33	1165706	52663		189883	
4	2101-0101-0202 РСНБ РК 2015	Земля растительная механизированной заготовки	м3		271,4925	809,00	--	219637	--	219637	--	237208
		СП - 8%				--	--	--	--		17571	
5	2503-0201-0113 РСНБ РК 2015	Перегной	м3		90,4975	2476,00	--	224072	--	224072	--	241998
		СП - 8%				--	--	--	--		17926	
6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3		90,4975	3887,00	--	351764	--	351764	--	379905
		СП - 8%				--	--	--	--		28141	
7	1101-0205-1301 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 1	м3 грунта		583	540,89	--	315339	--	--	227044	585775
		НР - 72%; СП - 8%				540,89	--	315339	--		43391	
8	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км - вывоз лишнего грунта	т		1020,25	496,00	--	506044	--		--	546528
		СП - 8%				--	--	--	--		40484	
9	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Устройство ДЭС из щебня	м3 грунта		83,21	1009,37	--	83990	--	--	60473	156020
		НР - 72%; СП - 8%				1009,37	--	83990	--		11557	
10	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3		83,21	7818,00	--	650536	--	650536	--	702579
		СП - 8%				--	--	--	--		52043	
11	1127-0403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне	м2 поверхности		1325	55,76	24,42	73881	32354	37	56720	141049
		НР - 108%; СП - 8%				31,31	8,32	41490	11028		10448	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0	0,000172	216144,00				37		
12	2108-0102-1101 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 150 г/м2, разрывная нагрузка 4,5 кН/м	м2		1325	154,00	--	204050	--	204050	--	220374
		СП - 8%				--	--	--	--		16324	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
13	1147-0103-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 1,7x1,7x0,8 м. Посадка	шт.		53	15011,95	3761,53	795633	199361	764	580319	1486029
		НР - 88%; СП - 8%				11236,00	1206,52	595508	63946		110076	
14	2501-0202-1614 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 1,7 м x 1,7 м x 0,8 м, возраст 20 лет ГОСТ 24909-81	шт.		15	232622,00	--	3489330	--	3489330	--	3768476
		СП - 8%				--	--	--	--		279146	
15	2501-0202-1614 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 1,7 м x 1,7 м x 0,8 м, возраст 20 лет ГОСТ 24909-81	шт.		23	232622,00	--	5350306	--	5350306	--	5778330
		СП - 8%				--	--	--	--		428024	
16	2501-0201-1514 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,7 м x 1,7 м x 0,8 м, возраст 20 лет ГОСТ 24909-81	шт.		15	233717,00	--	3505755	--	3505755	--	3786215
		СП - 8%				--	--	--	--		280460	
17	1147-0118-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья или кустарники с комом земли, размеры 1,7x1,7x0,65 м. Уход	шт.		53	15064,36	4732,85	798411	250841	12639	522912	1427029
		НР - 88%; СП - 8%				10093,04	1118,63	534931	59287		105706	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,028	1,484	6931,00				10286		
17.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	3	159	14,00				2226		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					17870117	618217	14008890	2519632	22020929
								2736965	186924	--	1631180	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					17870117				
	Материалы		Тенге					13440				
	Всего заработная плата		Тенге						2923888			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					428122				
	Местные материалы		Тенге					13567328				
	Транспортные расходы		Тенге					506044				
		Накладные расходы	Тенге					2519633				
		Сметная прибыль	Тенге					1631180				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					22020929				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2762
		Сметная заработная плата	Тенге						2923888			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					22020929				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2762
		Сметная заработная плата	Тенге						2923888			

РАЗДЕЛ 3.Кустарники

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
18	1147-0102-0505 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с квадратным комом земли. Подготовка нестандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%	м3 ям		154	2232,19	232,70	343757	35835	--	283213	677128
		НР - 88%; СП - 8%				1999,50	90,33	307922	13911		50158	
19	2101-0101-0202 РСНБ РК 2015	Земля растительная механизированной заготовки	м3		86,1	809,00	--	69655	--	69655	--	75227
		СП - 8%				--	--	--	--		5572	
20	2503-0201-0113 РСНБ РК 2015	Перегной	м3		28,7	2476,00	--	71061	--	71061	--	76746
		СП - 8%				--	--	--	--		5685	
21	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3		28,7	3887,00	--	111557	--	111557	--	120481
		СП - 8%				--	--	--	--		8925	
22	1101-0205-1302 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта		154	621,02	--	95638	--	--	68859	177656
		НР - 72%; СП - 8%				621,02	--	95638	--		13160	
23	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км - вывоз лишнего грунта	т		269,5	496,00	--	133672	--		--	144366
		СП - 8%				--	--	--	--		10694	
24	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Устройство ДЭС из щебня	м3 грунта		28	1009,37	--	28262	--	--	20349	52500
		НР - 72%; СП - 8%				1009,37	--	28262	--		3889	
25	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3		28	7818,00	--	218904	--	218904	--	236416
		СП - 8%				--	--	--	--		17512	
26	1127-0403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне	м2 поверхности		472,5	55,76	24,42	26346	11537	13	20227	50299
		НР - 108%; СП - 8%				31,31	8,32	14796	3933		3726	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0	0,000061	216144,00				13		
27	2108-0102-1101 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 150 г/м2, разрывная нагрузка 4,5 кН/м	м2		472,5	154,00	--	72765	--	72765	--	78586
		СП - 8%				--	--	--	--		5821	
28	1147-0103-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка	шт.		35	5956,24	1356,92	208468	47492	181	154919	392458
		НР - 88%; СП - 8%				4594,14	435,69	160795	15249		29071	
29	ТТОО "NURI AGRO"	Тамариск аральский (Tamarix aralensis Bunge) выс.1,0 м	шт		35	19685,09	--	688978	--	688978	--	744096
		СП - 8%				--	--	--	--		55118	
30	1147-0118-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья или кустарники с комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Уход	шт.		35	4759,18	788,81	166571	27608	3943	124560	314422
		НР - 88%; СП - 8%				3857,73	186,44	135020	6525		23291	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,015	0,525	6931,00				3639		
31	1147-0102-0505 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с квадратным комом земли. Подготовка нестандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%	м3 ям		408	2232,19	232,70	910734	94940	--	750331	1793950
		НР - 88%; СП - 8%				1999,50	90,33	815794	36855		132885	
32	2101-0101-0202 РСНБ РК 2015	Земля растительная механизированной заготовки	м3		230,775	809,00	--	186697	--	186697	--	201633
		СП - 8%				--	--	--	--		14936	
33	2503-0201-0113 РСНБ РК 2015	Перегной	м3		76,925	2476,00	--	190466	--	190466	--	205704
		СП - 8%				--	--	--	--		15237	
34	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3		76,925	3887,00	--	299007	--	299007	--	322928
		СП - 8%				--	--	--	--		23921	
35	1101-0205-1302 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта		408	621,02	--	253377	--	--	182432	470674
		НР - 72%; СП - 8%				621,02	--	253377	--		34865	
36	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км - вывоз лишнего грунта	т		714	496,00	--	354144	--		--	382476
		СП - 8%				--	--	--	--		28332	
37	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Устройство ДЭС из щебня	м3 грунта		68	1009,37	--	68637	--	--	49419	127501
		НР - 72%; СП - 8%				1009,37	--	68637	--		9445	
38	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3		68	7818,00	--	531624	--	531624	--	574154
		СП - 8%				--	--	--	--		42530	
39	1127-0403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне	м2 поверхности		1215,5	55,76	24,42	67776	29680	34	52033	129393
		НР - 108%; СП - 8%				31,31	8,32	38062	10117		9585	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0	0,000158	216144,00				34		
40	2108-0102-1101 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 150 г/м2, разрывная нагрузка 4,5 кН/м	м2		1215,5	154,00	--	187187	--	187187	--	202162
		СП - 8%				--	--	--	--		14975	
41	1147-0103-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,6 м. Посадка	шт.		85	5956,24	1356,92	506281	115338	441	376231	953113
		НР - 88%; СП - 8%				4594,14	435,69	390502	37033		70601	
42	2501-0302-0408 РСНБ РК 2015	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 0,8 м х 0,8 м х 0,6 м, возраст 12 лет ГОСТ 24835-81	шт.		26	35527,00	--	923702	--	923702	--	997598

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		73896	
43	2501-0302-0408 РСНБ РК 2015	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 0,8 м х 0,8 м х 0,6 м, возраст 12 лет ГОСТ 24835-81	шт.		23	35527,00	--	817121	--	817121	--	882491
		СП - 8%				--	--	--	--		65370	
44	2501-0302-0408 РСНБ РК 2015	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с комом земли 0,8 м х 0,8 м х 0,6 м, возраст 12 лет ГОСТ 24835-81	шт.		36	35527,00	--	1278972	--	1278972	--	1381290
		СП - 8%				--	--	--	--		102318	
45	1147-0118-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья или кустарники с комом земли, размеры 0,8х0,8х0,6 м. Уход	шт.		85	4759,18	788,81	404530	67049	9574	302504	763597
		НР - 88%; СП - 8%				3857,73	186,44	327907	15847		56563	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,015	1,275	6931,00				8837		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					9215892	429480	5661882	2385077	12529045
								2636713	139470	--	928081	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					9215892				
	Материалы		Тенге					14186				
	Всего заработная плата		Тенге						2776183			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1210458				
	Местные материалы		Тенге					4437239				
	Транспортные расходы		Тенге					487816				
		Накладные расходы	Тенге					2385076				
		Сметная прибыль	Тенге					928077				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					12529046				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2652
		Сметная заработная плата	Тенге						2776183			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					12529046				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2652
		Сметная заработная плата	Тенге						2776183			
		РАЗДЕЛ 4.Плетистые (посадка 2 шт на место)										
46	1147-0102-0505 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с квадратным комом земли. Подготовка нестандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%	м3 ям		8,8	2232,19	232,70	19643	2048	--	16184	38693
		НР - 88%; СП - 8%				1999,50	90,33	17596	795		2866	
47	2101-0101-0202 РСНБ РК 2015	Земля растительная механизированной заготовки	м3		4,29	809,00	--	3471	--	3471	--	3748
		СП - 8%				--	--	--	--		278	
48	2503-0201-0113 РСНБ РК 2015	Перегной	м3		1,43	2476,00	--	3541	--	3541	--	3824
		СП - 8%				--	--	--	--		283	
49	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3		1,43	3887,00	--	5558	--	5558	--	6003

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		445	
50	1101-0205-1301 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 1	м3 грунта		8,8	540,89	--	4760	--	--	3427	8842
		НР - 72%; СП - 8%				540,89	--	4760	--		655	
51	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км - вывоз лишнего грунта	т		15,4	496,00	--	7638	--		--	8249
		СП - 8%				--	--	--	--		611	
52	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Устройство ДЭС из щебня	м3 грунта		2,86	1009,37	--	2887	--	--	2079	5363
		НР - 72%; СП - 8%				1009,37	--	2887	--		397	
53	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3		2,86	7818,00	--	22359	--	22359	--	24148
		СП - 8%				--	--	--	--		1789	
54	1127-0403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне	м2 поверхности		52,8	55,76	24,42	2944	1289	2	2260	5621
		НР - 108%; СП - 8%				31,31	8,32	1653	439		416	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0	0,000007	216144,00				1		
55	2108-0102-1101 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 150 г/м2, разрывная нагрузка 4,5 кН/м	м2		52,8	154,00	--	8131	--	8131	--	8782
		СП - 8%				--	--	--	--		650	
56	1147-0103-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,2х0,15 и 0,25х0,2 м. Посадка	шт.		44	781,44	170,91	34383	7520	66	25146	64291
		НР - 88%; СП - 8%				609,03	40,39	26797	1777		4762	
57	ТТОО NURI AGRO	Виноград девичий пятилисточковый (Parthenocissus quinquefolia) шпалера выс.0,4м	шт		44	5801,25	--	255255	--	255255	--	275675
		СП - 8%				--	--	--	--		20420	
58	1147-0118-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья или кустарники с комом земли, размеры 0,2х0,15 и 0,25х0,2 м. Уход	шт.		44	532,59	65,73	23434	2892	4632	14602	41079
		НР - 88%; СП - 8%				361,58	15,54	15910	684		3043	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,015	0,66	6931,00				4574		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					394005	13749	303015	63698	494318
								69602	3695	--	36615	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					394005				
	Материалы		Тенге					4699				
	Всего заработная плата		Тенге						73298			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					266927				
	Местные материалы		Тенге					31389				
	Транспортные расходы		Тенге					7638				
		Накладные расходы	Тенге					63697				
		Сметная прибыль	Тенге					36616				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					494318				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									65
		Сметная заработная плата	Тенге						73298			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					494318				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									65
		Сметная заработная плата	Тенге						73298			
		РАЗДЕЛ 5.Цветники и злаки (многолетние)										
59	1147-0113-0102 РСНБ РК 2015	Цветники. Устройство корыта вручную глубиной 40 см /25см/	м2		1448	762,28	--	1103786	--	--	971332	2241128
		НР - 88%; СП - 8%				762,28	--	1103786	--		166009	
60	1147-0113-0104 РСНБ РК 2015 К=1,5	Вычитается позиция: Цветники. Устройство вручную. исключать на каждые 10 см изменения глубины корыта к норме 1147-0113-0102 - до 25 см	м2		1448	-332,49	--	-481439	--	--	-423666	-977513
		НР - 88%; СП - 8%				-332,49	--	-481439	--		-72408	
61	1147-0113-0201 РСНБ РК 2015	Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см /15см/	м2		1448	689,72	--	998715	--	234287	672697	1805125
		НР - 88%; СП - 8%				527,92	--	764428	--		133713	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61.1	2101-0101-0202	Земля растительная механизированной заготовки	м3	0,2	289,6	809,00				234286		
62	1147-0113-0202 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Цветники. Подготовка почвы. исключать на каждые 5 см изменения толщины слоя к норме 1147-0113-0201 - до 15 см	м2		1448	-101,72	--	-147291	--	-58571	-78073	-243393
		НР - 88%; СП - 8%				-61,27	--	-88720	--		-18029	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62.1	2101-0101-0202	Земля растительная механизированной заготовки	м3	0,05	72,4	809,00				58572		
63	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Устройство песка под цветники	м3 грунта		144,8	1009,37	--	146157	--	--	105233	271502
		НР - 72%; СП - 8%				1009,37	--	146157	--		20111	
64	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3		144,8	3887,00	--	562838	--	562838	--	607865
		СП - 8%				--	--	--	--		45027	
65	1147-0214-0101 РСНБ РК 2015	Удобрения минеральные. Внесение с механизированной загрузкой с разбрасыванием	га		0,1448	6736,99	6736,99	976	976	--	326	1406
		НР - 88%; СП - 8%				--	2558,18	--	370		104	
66	2113-0703-1801 РСНБ РК 2015	Азот 40 кг/га	т		0,005792	30562,00	--	177	--	177	--	191
		СП - 8%				--	--	--	--		14	
67	2113-0703-1604 РСНБ РК 2015	Фосфор 40кг/га	т		0,005792	503086,00	--	2914	--	2914	--	3147
		СП - 8%				--	--	--	--		233	
68	2113-0704-2908 РСНБ РК 2015	Калий 40кг/га	т		0,005792	96660,00	--	560	--	560	--	605
		СП - 8%				--	--	--	--		45	
69	1147-0219-0102 РСНБ РК 2015	Обработка гербицидами. Опыливание вручную	га		0,1448	10009,95	--	1449	--	--	1276	2943
		НР - 88%; СП - 8%				10009,95	--	1449	--		218	
70	ТТОО "Алем Агро Холдинг"	Торнадо 500	л		0,2534	3763,80	--	954	--	954	--	1030
		СП - 8%				--	--	--	--		76	
71	ТТОО "Алем Агро Холдинг"	Фалькон 46%	л		0,0724	11740,12	--	850	--	850	--	918

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		68	
72	1147-0113-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт. на м2. Посадка	м2		1448	2292,78	539,68	3319940	781451	83469	2322953	6094324
		НР - 88%; СП - 8%				1695,46	127,55	2455020	184699		451431	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
72.1	2503-0201-0113	Перегной	м3	0,02	28,96	2476,00				71705		
73	1147-0113-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 К=0,4	Вычитается позиция: Цветники многолетние. Посадка. исключать на каждые 10 шт. высаживаемых цветов к норме 1147-0113-0301 - 12 шт. на м2	м2		840	-35,54	--	-29854	--	-824	-25546	-59833
		НР - 88%; СП - 8%				-34,56	--	-29030	--		-4432	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
73.1	2107-0203-0405	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00002	0,0168	25051,00				421		
73.2	2113-0804-0901	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,000002	0,00168	240077,00				403		
74	1147-0113-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 К=0,6	Вычитается позиция: Цветники многолетние. Посадка. исключать на каждые 10 шт. высаживаемых цветов к норме 1147-0113-0301 - 10 шт. на м2	м2		396	-53,31	--	-21111	--	-583	-18065	-42310
		НР - 88%; СП - 8%				-51,84	--	-20528	--		-3134	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
74.1	2107-0203-0405	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00003	0,01188	25051,00				298		
74.2	2113-0804-0901	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,000003	0,001188	240077,00				285		
75	1147-0113-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 К=0,8	Вычитается позиция: Цветники многолетние. Посадка. исключать на каждые 10 шт. высаживаемых цветов к норме 1147-0113-0301 - 8 шт. на м2	м2		212	-71,08	--	-15069	--	-416	-12895	-30201
		НР - 88%; СП - 8%				-69,12	--	-14653	--		-2237	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
75.1	2107-0203-0405	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00004	0,00848	25051,00				212		
75.2	2113-0804-0901	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,000004	0,000848	240077,00				204		
76	ТТОО "NURI AGRO"	Лаванда (Lavandula) (h-30-40 см)	шт		1696	4590,00	--	7784640	--	7784640	--	8407411
		СП - 8%				--	--	--	--		622771	
77	ТТОО "NURI AGRO"	Овсянница пепельная (Festuca cinerea) (h-25 см)	шт		3960	3283,13	--	13001175	--	13001175	--	14041269
		СП - 8%				--	--	--	--		1040094	
78	ТТОО "NURI AGRO"	Ковыль перистый (Stipa pennata) (h-25-30 см)	шт		10080	3155,63	--	31808700	--	31808700	--	34353396
		СП - 8%				--	--	--	--		2544696	
79	1147-0118-0401 РСНБ РК 2015	Цветники из многолетников. Уход	м2		1448	1307,46	354,96	1893207	513987	4562	1316604	3466596
		НР - 88%; СП - 8%				949,35	83,90	1374658	121483		256785	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
79.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,225	325,8	14,00				4561		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					59932273	1296414	53424732	4832176	69945606
								5211129	306553	--	5181155	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					59932273				
	Материалы		Тенге					261922				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге						5517682			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					52599969				
	Местные материалы		Тенге					562838				
		Накладные расходы	Тенге					4832175				
		Сметная прибыль	Тенге					5181156				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					69945603				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5292
		Сметная заработная плата	Тенге						5517682			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					69945603				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5292
		Сметная заработная плата	Тенге						5517682			
		РАЗДЕЛ 6.Гидропосевной газон из травосмеси										
80	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Срезка растительного слоя 40 см	м3 грунта		1142,0492	71,88	71,88	82085	82085	--	18250	108362
		НР - 72%; СП - 8%				--	22,20	--	25348		8027	
81	1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2		2855,123	314,11	11,37	896813	32469	--	768040	1798041
		НР - 88%; СП - 8%				302,73	2,95	864344	8428		133188	
82	2101-0101-0202 РСНБ РК 2015	Земля растительная механизированной заготовки	м3		428,26845	809,00	--	346469	--	346469	--	374187
		СП - 8%				--	--	--	--		27718	
83	ТТОО "NURI AGRO"	Биогумус	л		8565,369	154,82	--	1326103	--	1326103	--	1432191
		СП - 8%				--	--	--	--		106088	
84	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Устройство смеси из мытого песка	м3 грунта		285,5123	1009,37	--	288189	--	--	207496	535339
		НР - 72%; СП - 8%				1009,37	--	288189	--		39655	
85	ТТОО "Kaz_Ctroy-group"	Песок мытый	м3		285,5123	7021,61	--	2004755	--	2004755	--	2165136
		СП - 8%				--	--	--	--		160380	
86	1127-0403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне	м2 поверхности		2997,87915	55,76	24,42	167160	73202	84	128332	319131
		НР - 108%; СП - 8%				31,31	8,32	93874	24952		23639	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
86.1	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0	0,00039	216144,00				84		
87	2108-0102-1104 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	м2		2997,87915	286,00	--	857393	--	857393	--	925985
		СП - 8%				--	--	--	--		68591	
88	1101-0204-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Гидропосев	м2		2855,123	137,82	130,83	393500	373523	158	85909	517762
		НР - 72%; СП - 8%				6,94	34,85	19819	99500		38353	
89	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		428,26845	2073,77	1819,67	888128	779306	419	309139	1293049
		НР - 108%; СП - 8%				253,12	415,25	108403	177837		95781	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
89.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,07	29,978792	14,00				420		
90	2101-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3		539,618247	8430,00	--	4548982	--	4548982	--	4912900
		СП - 8%				--	--	--	--		363919	
91	1147-0214-0101 РСНБ РК 2015	Удобрения минеральные. Внесение с механизированной загрузкой с разбрасыванием	га		0,2855123	6736,99	6736,99	1923	1923	--	643	2772
		НР - 88%; СП - 8%				--	2558,18	--	730		205	
92	ТТОО "NURI AGRO"	Клей E-tack (2,72 кг)	шт		0,7137808	322830,00	--	230430	--	230430	--	248864
		СП - 8%				--	--	--	--		18434	
93	ТТОО "NURI AGRO"	Удобрение HPN (14 кг)	шт		0,185583	11431088,09	--	2121416	--	2121416	--	2291129
		СП - 8%				--	--	--	--		169713	
94	ТТОО "NURI AGRO"	Удобрение HydroMax (набор органики и стимуляторов) (19 л)	шт		0,7137808	635062,02	--	453295	--	453295	--	489559
		СП - 8%				--	--	--	--		36264	
95	ТТОО "NURI AGRO"	Целлюлозная мульча	кг		471,095295	1903,39	--	896679	--	896679	--	968414
		СП - 8%				--	--	--	--		71734	
96	ТТОО "NURI AGRO"	Краситель	кг		1,1420492	83512,50	--	95375	--	95375	--	103005
		СП - 8%				--	--	--	--		7630	
97	ТТОО "NURI AGRO"	Hydrogel B (гидрогель) (18 кг)	шт		0,1713074	1212160,71	--	207652	--	207652	--	224264
		СП - 8%				--	--	--	--		16612	
98	ТТОО "NURI AGRO"	Травосмесь Городской Озеленитель	кг		199,85861	19050,32	--	3807371	--	3807371	--	4111960
		СП - 8%				--	--	--	--		304590	
99	1147-0118-0403 РСНБ РК 2015	Газоны обыкновенные. Уход	м2		2855,123	563,59	157,76	1609111	450429	3997	1109808	2936432
		НР - 88%; СП - 8%				404,43	37,29	1154685	106461		217513	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
99.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,1	285,5123	14,00				3997		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					21222830	1792936	16900578	2627617	25758482
								2529313	443256	--	1908034	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					21222830				
	Материалы		Тенге					4659				
	Всего заработная плата		Тенге						2972569			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					12000470				
	Местные материалы		Тенге					4895451				
		Накладные расходы	Тенге					2627617				
		Сметная прибыль	Тенге					1908036				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					25758482				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2801
		Сметная заработная плата	Тенге						2972569			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					25758482				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2801
		Сметная заработная плата	Тенге						2972569			
		РАЗДЕЛ 7.Мульчирование опилками										
100	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Наполнение мульчой	м3 грунта		9	919,03	--	8271	--	--	5955	15365

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%, СП - 8%				919,03	--	8271	--		1138	
101	2107-0510-0501 РСНБ РК 2015	**Опилки древесные**	м3		9	3142,00	--	28278	--	28278	--	30540
		СП - 8%				--	--	--	--		2262	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**					36549	--	28278	5955	45905
								8271	--	--	3400	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					36549				
	Всего заработная плата		Тенге						8271			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					28278				
		Накладные расходы	Тенге					5955				
		Сметная прибыль	Тенге					3400				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					45905				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									9
		Сметная заработная плата	Тенге						8271			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					45905				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									9
		Сметная заработная плата	Тенге						8271			
		РАЗДЕЛ 8.Устройство валунов										
102	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Валуны массой до 0,5 т. Установка**	шт.		7	1653,22	1185,16	11573	8296	--	6347	19353
		НР - 118%, СП - 8%				468,07	300,33	3276	2102		1434	
103	ТТОО "Караван-темір"	**Валун размерами 0,4-0,8м**	шт		4	52366,07	--	209464	--	209464	--	226221
		СП - 8%				--	--	--	--		16757	
104	ТТОО "Караван-темір"	**Валун размерами 1,0-1,5м**	шт		3	104732,14	--	314196	--	314196	--	339332
		СП - 8%				--	--	--	--		25136	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**					535233	8296	523660	6347	584906
								3276	2102	--	43327	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					535233				
	Всего заработная плата		Тенге						5379			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					523661				
		Накладные расходы	Тенге					6347				
		Сметная прибыль	Тенге					43326				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					584907				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4
		Сметная заработная плата	Тенге						5379			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					584907				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4
		Сметная заработная плата	Тенге						5379			
		РАЗДЕЛ 9.Сопутствующий материал										
105	ТОО "NURI AGRO"	**Деревянные опоры, h=2 м, d=8 см**	шт		132	4039,02	--	533150	--	533150	--	575802
		СП - 8%				--	--	--	--		42652	
106	ТОО "NURI AGRO"	**Полукруглая планка, L=2,5 м, d=8 см**	шт		44	3378,75	--	148665	--	148665	--	160558
		СП - 8%				--	--	--	--		11893	
107	ТОО "NURI AGRO"	**Перевязочные ремни, L=4,5 м, шир.6 см/пояс для обвязки, рулон 50 м/**	рулон		3,96	26492,68	--	104911	--	104911	--	113304
		СП - 8%				--	--	--	--		8393	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
108	ТОО "NURI AGRO"	Тросниковая обвязка /маты из тросника/	рулон		3	29812,23	--	89437	--	89437	--	96592
		СП - 8%				--	--	--	--		7155	
109	ТОО "NURI AGRO"	Резиновая нить/желт/, диам.8 мм /шнур для обвязки, рулон 50 м/	рулон		1,59	4859,57	--	7727	--	7727	--	8345
		СП - 8%				--	--	--	--		618	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					883890	--	883890	--	954601
								--	--	--	70711	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					883890				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					883890				
		Сметная прибыль	Тенге					70711				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					954601				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					954601				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					111945378	4159093	91734925	14072541	136099351
								15049860	1081999	--	10081433	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					111945378				
	Материалы		Тенге					298908				
	Всего заработная плата		Тенге						16131860			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					67941774				
	Местные материалы		Тенге					23494244				
	Транспортные расходы		Тенге					1001498				
		Накладные расходы	Тенге					14072539				
		Сметная прибыль	Тенге					10081433				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					136099350				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									15254
		Сметная заработная плата	Тенге						16131860			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					136099350				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									15254
		Сметная заработная плата	Тенге						16131860			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									136099351
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					15049860				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						4159093			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						1081999			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							91734925		
		- Перевозка грузов	Тенге					1001498				
		- Накладные расходы	Тенге								14072541	
		- Сметная прибыль	Тенге								10081433	
		МАФ / 7-1-4										
		ОТДЕЛ 1.1 участок										
		РАЗДЕЛ 1.Урна для мусора (Деталь 2.1/3)										
1	8601-0303-0401 УСН РК 8.02-03-2019 00	Конструкции урн из мраморного камня, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из мраморного камня, модель: Artem - (деталь 2.1/3)	шт.		18	143219,00	--	2577942	--	2577942	--	2784177
		СП - 11458 Тенге				--	--	--	--		206235	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2577942	--	2577942	--	2784177
								--	--	--	206235	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2577942				
	Материалы		Тенге					2577942				
		Сметная прибыль	Тенге					206235				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2784177				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2784177				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Информационный указатель (Деталь 11/3)										
2	1101-0205-0405 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта		1,014	1285,08	--	1303	--	--	938	2421
		НР - 72%; СП - 8%				1285,08	--	1303	--		179	
3	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		0,953	919,03	--	876	--	--	631	1627
		НР - 72%; СП - 8%				919,03	--	876	--		121	
4	1101-0205-1301 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 1	м3 грунта		0,061	540,89	--	33	--	--	24	61
		НР - 72%; СП - 8%				540,89	--	33	--		5	
5	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		0,10675	496,00	--	53	--		--	57
		СП - 8%				--	--	--	--		4	
6	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство - из бетона кл.В7,5	м3		0,025	17777,98	1278,26	444	32	375	40	523
		НР - 91%; СП - 8%				1470,22	281,68	37	7		39	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,0255	13036,00				332		
7	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство - из бетона кл.В15	м3		0,036	24838,86	1161,55	894	42	671	179	1159
		НР - 91%; СП - 8%				5033,94	422,72	181	15		86	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,03672	16801,00				617		
8	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону /Masterseal 635/	м2 поверхности		0,48	1619,65	6,32	777	3	618	146	998
		НР - 93%; СП - 8%				324,50	3,11	156	1		74	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	2110-0501-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	1,152	521,00				600		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					4381	77	1664	1958	6846
								2586	24	--	508	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					4381				
	Материалы		Тенге					1666				
	Всего заработная плата		Тенге						2609			
	Транспортные расходы		Тенге					53				
		Накладные расходы	Тенге					1957				
		Сметная прибыль	Тенге					507				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					6845				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3
		Сметная заработная плата	Тенге						2609			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					6845				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3
		Сметная заработная плата	Тенге						2609			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					2582323	77	2579606	1958	2791023

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
								2586	24	--	206743	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2582323				
	Материалы		Тенге					2579608				
	Всего заработная плата		Тенге						2609			
	Транспортные расходы		Тенге					53				
		Накладные расходы	Тенге					1957				
		Сметная прибыль	Тенге					206742				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2791023				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3
		Сметная заработная плата	Тенге						2609			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					2791023				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3
		Сметная заработная плата	Тенге						2609			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									2791023
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					2586				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						77			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						24			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							2579606		
		- Перевозка грузов	Тенге					53				
		- Накладные расходы	Тенге								1958	
		- Сметная прибыль	Тенге								206743	
ВКЛЮЧИТЬ												
ОТДЕЛ 1.Здание торгового павильона Тип 1 /2-6												
РАЗДЕЛ 1.Мастерская ювелира /2-6-2												
1	**ИП "Qazaq oner"**	**Мастерская ювелира: Верстак,Стол, Обеденный стол, Полка настенная с арканами, Полка на оконный проем, Вешалка для одежды, Шкатулка, Декор палки, Ювелирные изделия, Кулон, Композиционный элемент, Табуретка, Композиционный элемент (ювелирные весы, бижутерия 5шт.), Браслет, Медные емкости, Медный ковшик, Изделие из меди (чайник, блюдце), Медный кувшинчик, Кожанная емкость (торсык), Ювелирные инструменты, Подковы, Ювелирная наковальня, Самовар медный большой, Стремя, Медный поднос, Сундук с металлическим узором, Кувшин медный, Медная чаша, Масляная лампа металлическая, Тайказан (сувенир металлический),Сабля с ювелирными камнями, Клещи (старые), Посуда для благовоний (медная), Настенная подставка под лампу (медная), Барельеф медный**	**шт**		1	19849200,00	--	19849200	--	19849200	--	21437136
		СП - 8%				--	--	--	--		1587936	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**					19849200	--	19849200	--	21437136
								--	--	--	1587936	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					19849200				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					19849200				
		Сметная прибыль	тенге					1587936				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					21437136				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					21437136				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**тенге**					19849200	--	19849200	--	21437136
								--	--	--	1587936	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					19849200				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					19849200				
		Сметная прибыль	тенге					1587936				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					21437136				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	тенге					21437136				
		ОТДЕЛ 2.Здание торгового павильона Тип 3 /2-8										
		РАЗДЕЛ 2.Мастерская кожевника /2-8-2										
2	ИП "Qazaq oner"	**Мастерская кожевника:Верстак, Бочка, Полка настенная с арканами, Палка для обработки кожи, Табуретка, Бревно, Панно настенное, Подставка для седла, Станок кожевник, Полка на оконный проем, Кожа обработанная рулонная, Кожанные заготовки (куски), Кора дерева, Обеденный стол, Седло, Раковина, Лампа металлическая**	шт		1	21379200,00	--	21379200	--	21379200	--	23089536
		СП - 8%				--	--	--	--		1710336	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**					21379200	--	21379200	--	23089536
								--	--	--	1710336	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					21379200				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					21379200				
		Сметная прибыль	тенге					1710336				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					23089536				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					23089536				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**тенге**					21379200	--	21379200	--	23089536
								--	--	--	1710336	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					21379200				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					21379200				
		Сметная прибыль	тенге					1710336				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					23089536				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	тенге					23089536				
		ОТДЕЛ 3.Фасадное освещение										
3	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	**Светильники с лампами люминесцентными. Установка**	светильник		95	5759,98	2973,66	547198	282498	1628	306100	921562
		НР - 80%; СП - 8%				2769,18	1258,46	263072	119553		68264	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	2113-0702-1102	**Смазка защитная ЗЭС**	кг	0,01	0,95	1373,00				1304		
4	ТОО "Story-Business LTD"	**Светильник светодиодный линейный LI-ANWW, 12Вт, IP65, 2700-6000K, вес 1,7кг, Led Innovations**	шт		95	93784,70	--	8909547	--	8909547	--	9622310
		СП - 8%				--	--	--	--		712764	
5	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля		350	398,58	181,49	139502	63520	16166	57329	212578
		НР - 72%; СП - 8%				170,90	56,60	59816	19809		15747	
6	2306-0112-0821 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые гибкие с медными жилами с резиновой изоляцией КГ 3х2,5+1х1,5-0,66 ГОСТ 24334-80**	км		0,35	3493013,00	--	1222555	--	1222555	--	1320359
		СП - 8%				--	--	--	--		97804	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
7	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м		350	335,22	2,99	117327	1048	4550	80475	213626
		НР - 72%; СП - 8%				319,23	0,12	111729	42		15824	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	2302-0401-3503	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	0,97	339,5	10,00				3395		
7.2	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,004074	1,4259	809,00				1154		
8	2301-0605-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 25 мм	м		350	240,00	--	84000	--	84000	--	90720
		СП - 8%				--	--	--	--		6720	
9	ТОО "APC Trade"	Коробка монтажная для открытой проводки IP 54, 85x85	шт		24	615,00	--	14760	--	14760	--	15941
		СП - 8%				--	--	--	--		1181	
10	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф		3	29753,44	7475,00	89260	22425	6243	50146	150559
		НР - 72%; СП - 8%				20197,45	3018,52	60592	9056		11153	
11	5108-0401-0116 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5111-3474УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 25 А, предел регулирования тока теплового реле от 18 А до 25 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.		3	107030,00	--	321090	--		--	321090
						--	--	--	--	321090	--	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	тенге					11445239	369491	10259449	494050	12868745
								495208	148460	321090	929457	
	Стоимость оборудования		тенге					321090				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге					321090				
	Стоимость монтажных работ		тенге					1451317				
	Материалы		тенге					22409				
	Всего заработная плата		тенге						149272			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					1222555				
		Накладные расходы	тенге					107476				
		Сметная прибыль	тенге					124703				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге					1683496				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									111
		Сметная заработная плата	тенге						149272			
	Стоимость общестроительных работ		тенге					9588832				
	Материалы		тенге					6180				
	Всего заработная плата		тенге						494396			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					8924307				
		Накладные расходы	тенге					386575				
		Сметная прибыль	тенге					798033				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					10773440				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									398
		Сметная заработная плата	тенге						494396			
	Стоимость сантехнических работ		тенге					84000				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					84000				
		Сметная прибыль	тенге					6720				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге					90720				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	тенге					12868746				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									509
		Сметная заработная плата	тенге						643668			
		ОТДЕЛ 4.Наружное электроосвещение										
		РАЗДЕЛ 3.Устройство траншеи и прокладка кабеля										
12	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		84	1933,93	--	162450	--	--	116964	301768
		НР - 72%; СП - 8%				1933,93	--	162450	--		22353	
13	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее. Устройство постели	м кабеля		280	559,47	466,25	156652	130551	--	56750	230475
		НР - 72%; СП - 8%				93,22	188,28	26101	52718		17072	
14	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3		25,2	3887,00	--	97952	--	97952	--	105789
		СП - 8%				--	--	--	--		7836	
15	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		58,8	1009,37	--	59351	--	--	42733	110251
		НР - 72%; СП - 8%				1009,37	--	59351	--		8167	
16	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля		0,28	32748,09	22387,74	9169	6269	--	2639	12754
		НР - 61%; СП - 8%				10360,35	5092,42	2901	1426		945	
17	2113-0809-0301 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная	м		285,6	114,00	--	32558	--	32558	--	35163
		СП - 8%				--	--	--	--		2605	
18	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля		308	398,58	181,49	122762	55898	14226	50450	187069
		НР - 72%; СП - 8%				170,90	56,60	52638	17432		13857	
19	2306-0133-0502 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВБбШв 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,31416	616586,00	--	193707	--	193707	--	209203
		СП - 8%				--	--	--	--		15497	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					834602	192717	10597892	763586	14061217
								303441	71576	321090	1017789	
	Стоимость монтажных работ		тенге					482290				
	Материалы		тенге					14226				
	Всего заработная плата		тенге						153216			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					193707				
		Накладные расходы	тенге					109839				
		Сметная прибыль	тенге					47370				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге					639500				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									107
		Сметная заработная плата	тенге						153216			
	Стоимость общестроительных работ		тенге					352312				
	Всего заработная плата		тенге						221801			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					32558				
	Местные материалы		тенге					97952				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	тенге					159697				
		Сметная прибыль	тенге					40961				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					552970				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									214
		Сметная заработная плата	тенге						221801			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					1192470				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									322
		Сметная заработная плата	тенге						375017			
		РАЗДЕЛ 4.Светильники и электроустановочные материалы										
20	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	**Светильники с лампами люминесцентными. Установка - тип 1**	**светильник**		28	5759,98	2973,66	161279	83262	480	90219	271618
		НР - 80%; СП - 8%				2769,18	1258,46	77537	35237		20120	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	2113-0702-1102	**Смазка защитная ЗЭС**	кг	0,01	0,28	1373,00				384		
21	ТКП ТОО "Inkar Invest Technology"	**Уличный фонарь LANTERNA B.20, мощность 20 Вт, 220В, цвет бронза, цветовая температура 3000-6500К, размеры D=0,28мх1,2м(h), степень защиты IP66, тип лампы LED - тип 1**	**шт**		28	183478,37	--	5137394	--	5137394	--	5548386
		СП - 8%				--	--	--	--		410992	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**тенге**					5298674	83262	5137874	90219	5820004
								77537	35237	--	431112	
	Стоимость монтажных работ		тенге					5137394				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					5137394				
		Сметная прибыль	тенге					410992				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге					5548386				
	Стоимость общестроительных работ		тенге					161279				
	Материалы		тенге					480				
	Всего заработная плата		тенге						112774			
		Накладные расходы	тенге					90219				
		Сметная прибыль	тенге					20120				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					271618				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									91
		Сметная заработная плата	тенге						112774			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге					5820004				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									91
		Сметная заработная плата	тенге						112774			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	**тенге**					6133276	275980	5476317	359755	7012476
								380978	106813	--	519444	
	Стоимость монтажных работ		тенге					5619684				
	Материалы		тенге					14226				
	Всего заработная плата		тенге						153216			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					5331101				
		Накладные расходы	тенге					109839				
		Сметная прибыль	тенге					458362				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге					6187886				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									107
		Сметная заработная плата	тенге						153216			
	Стоимость общестроительных работ		тенге					513592				
	Материалы		тенге					480				
	Всего заработная плата		тенге						334575			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					32558				
	Местные материалы		тенге					97952				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	тенге					249916				
		Сметная прибыль	тенге					61081				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					824588				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									305
		Сметная заработная плата	тенге						334575			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	тенге					7012474				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									413
		Сметная заработная плата	тенге						487791			
ОТДЕЛ 5.Система видеонаблюдения /5-1-1												
РАЗДЕЛ 5.Установка оборудования												
22	ТОО "АРС Trade"	IP-видеокамера уличная цилиндрическая QNO-7080R	шт		8	250000,00	--	2000000	--		--	2000000
						--	--	--	--	2000000	--	
23	ТОО "АРС Trade"	Монтажная коробка SBO-100B1 для видеокамер QNO-7080R	шт		8	24000,00	--	192000	--	192000	--	207360
		СП - 8%				--	--	--	--		15360	
24	ТОО "АРС Trade"	Кронштейн-переходник на столб для цилиндрических камер SBP-302PM	шт		8	20000,00	--	160000	--	160000	--	172800
		СП - 8%				--	--	--	--		12800	
25	ТОО "АРС Trade"	Сервер видеозаписи до 128 каналов PRP-5000H16 в комплекте с программным обеспечением " Wisenet SSM Professional v2.10 Management SW"	шт		2	7910000,00	--	15820000	--		--	15820000
						--	--	--	--	15820000	--	
26	ТОО "АРС Trade"	Жесткий диск, 10ТБ, WD100PURZ	шт		32	260000,00	--	8320000	--	8320000	--	8985600
		СП - 8%				--	--	--	--		665600	
27	ТОО "АРС Trade"	Шкаф с коммутатором на 8PoE портов и оптическим кроссом 16LC, без нагревателя NSBox 285, PX28F34F	шт		1	440000,00	--	440000	--		--	440000
						--	--	--	--	440000	--	
28	ТОО "АРС Trade"	Крепежный набор для шкафов (винт - шайба - гайка), металлические шайбы, 50 шт/уп, 60A-31-50-03SL	шт		1	21000,00	--	21000	--	21000	--	22680
		СП - 8%				--	--	--	--		1680	
29	ТОО "АРС Trade"	Шкаф Racknet S3000 42U, 2030x800x800, 60F-42-88-34BL	шт		1	910000,00	--	910000	--		--	910000
						--	--	--	--	910000	--	
30	ТОО "АРС Trade"	Модуль вентиляторный потолочный 60A-90-11-30BL	шт		1	100000,00	--	100000	--		--	100000
						--	--	--	--	100000	--	
31	ТОО "АРС Trade"	Оптическая панель серии 47C-24, 19 дюймов, 1U фиксированная, корпус на 24 адаптера, 16 дуплекс LC адаптеров, OM3, 47C-24-30-2L-16-11BL	шт		2	280000,00	--	560000	--		--	560000
						--	--	--	--	560000	--	
32	ТОО "АРС Trade"	Оптический коммутационный шнур дуплексный, OM3, 2x50/125, LC-LC, 1 м, 41F-30-LC-LC-01	шт		2	11000,00	--	22000	--	22000	--	23760
		СП - 8%				--	--	--	--		1760	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
33	ТОО "APC Trade"	Оптический коммутационный шнур дуплексный, OM3, 2x50/125, LC-LC, 2 м, 41F-30-LC-LC-02	шт		2	13000,00	--	26000	--	26000	--	28080
		СП - 8%				--	--	--	--		2080	
34	ТОО "APC Trade"	Коммутатор агрегации L2+, 24 порта SFP, 4 порта SFP+, QSW-3310-28F-AC-DC	шт		1	707000,00	--	707000	--		--	707000
						--	--	--	--	707000	--	
35	ТОО "APC Trade"	Оптический модуль SFP+, скорость передачи 10 Гбит/с, дальность 2 км, MM, QSC-SFP+2G10E-1310-MM	шт		2	56000,00	--	112000	--		--	112000
						--	--	--	--	112000	--	
36	ТОО "APC Trade"	KBM-переключатель с ЖК дисплеем CL5708M-AT-RG	шт		1	900500,00	--	900500	--		--	900500
						--	--	--	--	900500	--	
37	ТОО "APC Trade"	KVM кабель ATEN 2L-5203U/2L-5203U	шт		1	9000,00	--	9000	--	9000	--	9720
		СП - 8%				--	--	--	--		720	
38	ТОО "APC Trade"	Горизонтальный организатор 19", 1U, 25H-1U-14BL	шт		2	25000,00	--	50000	--	50000	--	54000
		СП - 8%				--	--	--	--		4000	
39	ТОО "APC Trade"	Выключатель автоматический ETIMAT 2p B 16A, арт.2113516	шт		1	7100,00	--	7100	--	7100	--	7668
		СП - 8%				--	--	--	--		568	
40	ТОО "APC Trade"	ИБП on-line серии Element 3000 VA, 72VDC, SNR-UPS-ONRM-3000-S72	шт		1	420000,00	--	420000	--		--	420000
						--	--	--	--	420000	--	
41	ТОО "APC Trade"	Блок распределения питания базовый 19" 1U 16/230, 8 Schuko, Schuko, шнур 1,8 мет, 60A-61-01-08BL	шт		1	40000,00	--	40000	--	40000	--	43200
		СП - 8%				--	--	--	--		3200	
42	ТОО "APC Trade"	Станция видеонаблюдения (ОС в комплекте), VS-i99-32-05-2GTX1660-N2V4W1S	шт		1	2710000,00	--	2710000	--		--	2710000
						--	--	--	--	2710000	--	
43	ТОО "APC Trade"	Клавиатура+мышь Microsoft Wired Desktop 600	шт		1	16000,00	--	16000	--	16000	--	17280
		СП - 8%				--	--	--	--		1280	
44	ТОО "APC Trade"	Профессиональный LED монитор для видеонаблюдения SMT-4033	шт		1	680000,00	--	680000	--		--	680000
						--	--	--	--	680000	--	
45	ТОО "APC Trade"	Energy-Box, DK 7480.035	шт		1	200000,00	--	200000	--	200000	--	216000
		СП - 8%				--	--	--	--		16000	
46	ТОО "APC Trade"	Кабель DisplayPort/DisplayPort, 1,5м	шт		1	6400,00	--	6400	--	6400	--	6912
		СП - 8%				--	--	--	--		512	
47	ТОО "APC Trade"	Шина зеземления 60A-14-11GR	м		1	21000,00	--	21000	--	21000	--	22680
		СП - 8%				--	--	--	--		1680	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге					34450000	--	9090500	--	35177240
								--	--	25359500	727240	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость оборудования		тенге					25359500				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге					25359500				
	Стоимость монтажных работ		тенге					9090500				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					9090500				
		Сметная прибыль	тенге					727240				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге					9817740				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге					35177240				
		РАЗДЕЛ 6.Устройство траншеи и прокладка кабеля										
48	ТОО "АРС Trade"	Кабель связи витая пара FTP 4PR 24AWG CAT5e 305м OUTDOOR, 01-0146-1	м		297	299,00	--	88803	--	88803	--	95907
		СП - 8%				--	--	--	--		7104	
49	ТОО "АРС Trade"	Маркировка кабеля КВЕ1, арт.52110	шт		1000	68,00	--	68000	--	68000	--	73440
		СП - 8%				--	--	--	--		5440	
50	ТОО "АРС Trade"	Кабель оптический, 8 волокон, многомод ДПО-нг(А)-HF-8М(1х8) 2.7кН	м		1582	600,00	--	949200	--	949200	--	1025136
		СП - 8%				--	--	--	--		75936	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге					1106003	--	1106003	--	1194483
								--	--	--	88480	
	Стоимость монтажных работ		тенге					1106003				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					1106003				
		Сметная прибыль	тенге					88480				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге					1194483				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге					1194483				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	тенге					35556003	--	10196503	--	36371723
								--	--	25359500	815720	
	Стоимость оборудования		тенге					25359500				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге					25359500				
	Стоимость монтажных работ		тенге					10196503				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					10196503				
		Сметная прибыль	тенге					815720				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге					11012223				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 5	тенге					36371723				
		ОТДЕЛ 6.Система оповещения и управления эвакуацией /5-2-1										
51	1308-0105-0103 РСНБ РК 2015	Аккумулятор . Монтаж оборудования	шт.		2	5166,77	--	10334	--	1012	6712	18409
		НР - 72%; СП - 8%				4660,95	--	9322	--		1364	
52	ТОО "АРС Trade"	Аккумулятор гелевый, необслуживаемый, 12В 65 А/ч "Custom"	шт		2	220000,00	--	440000	--	440000	--	475200
		СП - 8%				--	--	--	--		35200	
53	1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.		4	3059,23	--	12237	--	811	6970	20744
		НР - 61%; СП - 8%				2856,60	--	11426	--		1537	
54	1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.		4	13042,94	7115,51	52172	28462	2110	22883	81059
		НР - 72%; СП - 8%				5399,91	2545,61	21600	10182		6004	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
55	ТОО "АРС Trade"	Акустическая система всепогодная двухполосная (колонного типа). Кронштейн в комплекте." Sonar"	шт		4	320000,00	--	1280000	--	1280000	--	1382400
		СП - 8%				--	--	--	--		102400	
56	1311-0401-0702 РСНБ РК 2015	Блоки многофункциональный. Монтаж оборудования	шт.		1	2683,51	31,61	2684	32	--	2001	5059
		НР - 75%; СП - 8%				2651,90	15,54	2652	16		375	
57	ТОО "АРС Trade"	Многофункциональный блок реле на 20 каналов выходов усилителей и зон трансляции." Sonar"	шт		1	2100000,00	--	2100000	--	2100000	--	2268000
		СП - 8%				--	--	--	--		168000	
58	1311-0401-0202 РСНБ РК 2015	Аппарат настольный, масса до 0,03 т. Монтаж на столе	шт.		1	4913,58	1011,63	4914	1012	--	3299	8870
		НР - 75%; СП - 8%				3901,95	497,17	3902	497		657	
59	ТОО "АРС Trade"	Аварийный селектор" Sonar"	шт		1	260000,00	--	260000	--	260000	--	280800
		СП - 8%				--	--	--	--		20800	
60	1311-0401-0202 РСНБ РК 2015	Аппарат настольный, масса до 0,03 т. Монтаж на столе	шт.		1	4913,58	1011,63	4914	1012	--	3299	8870
		НР - 75%; СП - 8%				3901,95	497,17	3902	497		657	
61	ТОО "АРС Trade"	Программный селектор" Sonar"	шт		1	240000,00	--	240000	--	240000	--	259200
		СП - 8%				--	--	--	--		19200	
62	1310-0701-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	шт.		1	17520,25	2,24	17520	2	99	10626	30398
		НР - 61%; СП - 8%				17419,05	--	17419	--		2252	
63	ТОО "АРС Trade"	Блок аварийной сигнализации, модернизированный, в корпусе 1U, 1 или 2 речевых сообщения (опция, подключается 1 или 2 платами аварийных сообщений SEU-2211M), подключается к SES-1120, питание 24 В (DC)" Sonar"	шт		1	210500,00	--	210500	--	210500	--	227340
		СП - 8%				--	--	--	--		16840	
64	1311-0401-0202 РСНБ РК 2015	Аппарат настольный, масса до 0,03 т. Монтаж на столе	шт.		1	4913,58	1011,63	4914	1012	--	3299	8870
		НР - 75%; СП - 8%				3901,95	497,17	3902	497		657	
65	ТОО "АРС Trade"	Плата аварийных сообщении" Sonar"	шт		1	155000,00	--	155000	--	155000	--	167400
		СП - 8%				--	--	--	--		12400	
66	1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	Блок контроля. Монтаж оборудования	шт.		1	1357,56	31,61	1358	32	--	1006	2553
		НР - 75%; СП - 8%				1325,95	15,54	1326	16		189	
67	ТОО "АРС Trade"	"Блок контроля выходных линий громкоговорителей на 16 каналов, до 500 Вт (100 В) на канал, расширение до 32 каналов при подключении SSC-216E. Диапазон измерений 0.02-1.6 кОм," Sonar"	шт		1	210500,00	--	210500	--	210500	--	227340
		СП - 8%				--	--	--	--		16840	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
68	1311-0401-0202 РСНБ РК 2015	Аппарат настольный, масса до 0,03 т. Монтаж на столе	шт.		1	4913,58	1011,63	4914	1012	--	3299	8870
		НР - 75%; СП - 8%				3901,95	497,17	3902	497		657	
69	ТОО "АРС Trade"	интервал измерений 1 мин-24 ч. ЖК-дисплей. для 70/100В линий." Sonar"	шт		1	310000,00	--	310000	--	310000	--	334800
		СП - 8%				--	--	--	--		24800	
70	1310-0202-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Усилитель предварительный. Монтаж оборудования	шт.		1	25310,61	2886,73	25311	2887	137	14116	42581
		НР - 61%; СП - 8%				22287,00	854,51	22287	855		3154	
71	ТОО "АРС Trade"	Усилитель предварительный на 8 входов" Sonar"	шт		1	176000,00	--	176000	--	176000	--	190080
		СП - 8%				--	--	--	--		14080	
72	1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	Блок управления вентилятором. Монтаж оборудования	шт.		1	1357,56	31,61	1358	32	--	1006	2553
		НР - 75%; СП - 8%				1325,95	15,54	1326	16		189	
73	ТОО "АРС Trade"	Блок управления вентилятором, крепление на заднюю панель" Sonar"	шт		1	139000,00	--	139000	--	139000	--	150120
		СП - 8%				--	--	--	--		11120	
74	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Вентиляторный блок, 6 вентиляторов. Монтаж оборудования	шт.		1	3134,91	2,76	3135	3	25	1895	5433
		НР - 61%; СП - 8%				3107,30	--	3107	--		402	
75	ТОО "АРС Trade"	Блок вентиляторов" Sonar"	шт		1	461000,00	--	461000	--	461000	--	497880
		СП - 8%				--	--	--	--		36880	
76	1311-0401-0202 РСНБ РК 2015	Аппарат настольный, масса до 0,03 т. Монтаж на столе	шт.		1	4913,58	1011,63	4914	1012	--	3299	8870
		НР - 75%; СП - 8%				3901,95	497,17	3902	497		657	
77	ТОО "АРС Trade"	Музыкальный проигрыватель" Sonar"	шт		1	229000,00	--	229000	--	229000	--	247320
		СП - 8%				--	--	--	--		18320	
78	1311-0401-0202 РСНБ РК 2015	Аппарат настольный, масса до 0,03 т. Монтаж на столе	шт.		1	4913,58	1011,63	4914	1012	--	3299	8870
		НР - 75%; СП - 8%				3901,95	497,17	3902	497		657	
79	ТОО "АРС Trade"	Пульт микрофонный с селектором" Sonar"	шт		1	116000,00	--	116000	--	116000	--	125280
		СП - 8%				--	--	--	--		9280	
80	1311-0401-0202 РСНБ РК 2015	Аппарат настольный, масса до 0,03 т. Монтаж на столе	шт.		1	4913,58	1011,63	4914	1012	--	3299	8870
		НР - 75%; СП - 8%				3901,95	497,17	3902	497		657	
81	ТОО "АРС Trade"	плата GR (ГОиЧС)" Sonar"	шт		1	564000,00	--	564000	--	564000	--	609120
		СП - 8%				--	--	--	--		45120	
82	1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	Блок электропитания. Монтаж оборудования	шт.		1	1357,56	31,61	1358	32	--	1006	2553
		НР - 75%; СП - 8%				1325,95	15,54	1326	16		189	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
83	ТОО "APC Trade"	Блок электропитания, 1U, подключение к SRG-3220." Sonar"	шт		1	177000,00	--	177000	--	177000	--	191160
		СП - 8%				--	--	--	--		14160	
84	1311-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блоки распределения питания. Монтаж	шт.		1	18184,00	4160,61	18184	4161	713	11246	31784
		НР - 75%; СП - 8%				13310,10	1684,60	13310	1685		2354	
85	ТОО "APC Trade"	Силовой блок распределения питания по стойке оповещения на 3 выхода" Sonar"	шт		2	43000,00	--	86000	--	86000	--	92880
		СП - 8%				--	--	--	--		6880	
86	1311-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Переходной блок. Монтаж	шт.		1	18184,00	4160,61	18184	4161	713	11246	31784
		НР - 75%; СП - 8%				13310,10	1684,60	13310	1685		2354	
87	ТОО "APC Trade"	Переходной блок силовых разъемов" Sonar"	шт		1	27000,00	--	27000	--	27000	--	29160
		СП - 8%				--	--	--	--		2160	
88	1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	Блок розеток. Монтаж оборудования	шт.		1	1357,56	31,61	1358	32	--	1006	2553
		НР - 75%; СП - 8%				1325,95	15,54	1326	16		189	
89	ТОО "APC Trade"	Блок розеток на 19 (16А - 8 шт)" Sonar"	шт		1	355000,00	--	355000	--	355000	--	383400
		СП - 8%				--	--	--	--		28400	
90	1310-0202-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Полка усиленная. Монтаж оборудования	шт.		1	25310,61	2886,73	25311	2887	137	14116	42581
		НР - 61%; СП - 8%				22287,00	854,51	22287	855		3154	
91	ТОО "APC Trade"	Полка усиленная для АКБ-12-100" Sonar"	шт		1	2200500,00	--	2200500	--	2200500	--	2376540
		СП - 8%				--	--	--	--		176040	
92	1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	Блок аварийного электропитания. Монтаж оборудования	шт.		1	1357,56	31,61	1358	32	--	1006	2553
		НР - 75%; СП - 8%				1325,95	15,54	1326	16		189	
93	ТОО "APC Trade"	Блок аварийного электропитания, подключение к блокам SPD-3322-SE или SPD-3322." Sonar"	шт		1	330000,00	--	330000	--	330000	--	356400
		СП - 8%				--	--	--	--		26400	
94	1310-0202-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Усилитель мощности трансляционный. Монтаж оборудования	шт.		1	25310,61	2886,73	25311	2887	137	14116	42581
		НР - 61%; СП - 8%				22287,00	854,51	22287	855		3154	
95	ТОО "APC Trade"	Усилитель мощности трансляционный, выходная мощность 1000 Вт, с приоритетным и программным входом, защита от КЗ и перегрузки по току, защита от бросков напряжения, подключение дополнительных модулей SFD-200 (контроль линии) и SFM-300 (контроль питания, вентиляторов), потребление 2630 Вт." Sonar"	шт		1	550000,00	--	550000	--	550000	--	594000
		СП - 8%				--	--	--	--		44000	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
96	1310-0301-0101 РСНБ РК 2015	Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса до 100 кг. Монтаж оборудования	шт.		1	14065,78	1937,85	14066	1938	1723	6688	22414
		НР - 61%; СП - 8%				10405,20	559,31	10405	559		1660	
97	ТОО "APC Trade"	Шкаф серверный SHIP 601S.6824.03.100 24U 600x800x1200 мм" SHIP"	шт		1	100000,00	--	100000	--	100000	--	108000
		СП - 8%				--	--	--	--		8000	
98	1310-0204-0202 РСНБ РК 2015	Устройство автоматического ввода программ. Проверка электрическая и настройка	комплект		1	266340,00	--	266340	--	--	162467	463112
		НР - 61%; СП - 8%				266340,00	--	266340	--		34305	
99	ТОО "APC Trade"	Автоматизированное рабочее место (ОС предустановленна)" Custom"	шт		1	700000,00	--	700000	--	700000	--	756000
		СП - 8%				--	--	--	--		56000	
100	1311-0401-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.		1	1806,47	505,82	1806	506	--	1162	3206
		НР - 75%; СП - 8%				1300,65	248,58	1301	249		237	
101	ТОО "APC Trade"	Клавиатура+мышь" Custom"	шт		1	16000,00	--	16000	--	16000	--	17280
		СП - 8%				--	--	--	--		1280	
102	1311-0401-0202 РСНБ РК 2015	Аппарат настольный, масса до 0,03 т. Монтаж на столе	шт.		1	4913,58	1011,63	4914	1012	--	3299	8870
		НР - 75%; СП - 8%				3901,95	497,17	3902	497		657	
103	ТОО "APC Trade"	27" монитор" Custom"	шт		1	320000,00	--	320000	--	320000	--	345600
		СП - 8%				--	--	--	--		25600	
104	1311-0401-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок распределения питания. Монтаж	шт.		1	18109,73	4160,61	18110	4161	172	11596	32082
		НР - 75%; СП - 8%				13777,00	1684,60	13777	1685		2376	
105	ТОО "APC Trade"	Блок распределения питания базовый 19" 1U 16/230, 8 Schuko, Schuko, шнур 1.8 мет" Custom"	шт		1	50000,00	--	50000	--	50000	--	54000
		СП - 8%				--	--	--	--		4000	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	тенге					12359299	60335	11810289	329262	13703652
								488676	22678	--	1015083	
	Стоимость монтажных работ		тенге					556799				
	Материалы		тенге					7788				
	Всего заработная плата		тенге						511354			
		Накладные расходы	тенге					329267				
		Сметная прибыль	тенге					70885				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге					956951				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									319
		Сметная заработная плата	тенге						511354			
	Стоимость общестроительных работ		тенге					11802500				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					11802500				
		Сметная прибыль	тенге					944200				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					12746700				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 6	тенге					13703651				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									319
		Сметная заработная плата	тенге						511354			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 7.Насосная станция /6-2										
		РАЗДЕЛ 7.Насосная станция первого подъема /6-2-3										
106	5102-0201-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные погружные, типа ЭЦВ 8-40-40	шт.		2	620434,00	--	1240868	--		--	1240868
						--	--	--	--	1240868	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге					1240868	--	11810289	329262	14944520
								--	--	1240868	1015083	
	Стоимость оборудования		тенге					1240868				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге					1240868				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге					1240868				
		РАЗДЕЛ 8.Насосная станция /6-2-4										
107	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		4,14	1481,84	--	6135	--	--	4417	11396
		НР - 72%; СП - 8%				1481,84	--	6135	--		844	
108	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		1,38	919,03	--	1268	--	--	913	2356
		НР - 72%; СП - 8%				919,03	--	1268	--		175	
109	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		1,656	186,03	87,66	308	145	--	166	512
		НР - 72%; СП - 8%				98,37	40,78	163	68		38	
110	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта		1,656	92,71	80,20	154	133	3	36	205
		НР - 72%; СП - 8%				11,11	18,95	18	31		15	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
110.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,1	0,1656	14,00				2		
111	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия		8,28	219,70	167,46	1819	1387	--	880	2915
		НР - 108%; СП - 8%				52,24	46,16	433	382		216	
112	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3		0,9936	1613,00	--	1603	--	1603	--	1731
		СП - 8%				--	--	--	--		128	
113	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3		3,312	24587,38	1562,90	81433	5176	63873	12336	101271
		НР - 91%; СП - 8%				3739,18	353,88	12384	1172		7502	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
113.1	2102-0101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,36168	17802,00				59845		
114	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,01256	939094,34	1527,94	11795	19	8224	3240	16238
		НР - 91%; СП - 8%				282803,40	659,19	3552	8		1203	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
114.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,01256	654763,00				8224		
115	1109-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж	т конструкций		0,2306	61367,80	19939,26	14151	4598	2388	5820	21569
		НР - 69%; СП - 8%				31073,00	5502,82	7165	1269		1598	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
115.1	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,001153	473440,00				546		
115.2	2107-0201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,037	0,008532	63603,00				543		
115.3	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0044	0,001015	633858,00				643		
115.4	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000447	411833,00				184		
116	2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т		0,07385	283816,00	--	20960	--	20960	--	22637
		СП - 8%				--	--	--	--		1677	
117	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т		0,15675	290927,00	--	45603	--	45603	--	49251
		СП - 8%				--	--	--	--		3648	
118	1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций		0,13746	65656,32	28816,63	9025	3961	628	3855	13910
		НР - 69%; СП - 8%				32269,00	8370,69	4436	1151		1030	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
118.1	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,002	0,000275	473440,00				130		
118.2	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0019	0,000261	633858,00				166		
118.3	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0027	0,000371	211187,00				78		
118.4	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000082	575639,00				47		
118.5	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000267	411833,00				110		
119	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т		0,13746	290927,00	--	39991	--	39991	--	43190
		СП - 8%				--	--	--	--		3199	
120	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций		0,11078	103736,48	24873,94	11492	2756	271	6357	19277
		НР - 69%; СП - 8%				76410,60	6756,77	8465	749		1428	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
120.1	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,000049	633858,00				31		
120.2	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,132936	244,00				32		
120.3	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000011	1863677,00				21		
120.4	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000034	491397,00				17		
120.5	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000066	575639,00				38		
120.6	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000215	411833,00				89		
121	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т		0,11078	290927,00	--	32229	--	32229	--	34807
		СП - 8%				--	--	--	--		2578	
122	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли		15,75	890,73	24,73	14029	390	1125	11647	27730
		НР - 92%; СП - 8%				794,52	9,26	12514	146		2054	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
122.1	2204-0201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	0,315	775,00				244		
122.2	2113-0208-0228	Саморезы кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные ГОСТ 1147-80	кг	0,0426	0,67095	1061,00				712		
123	2110-0104-0110 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2		15,75	2205,00	--	34729	--	34729	--	37507
		СП - 8%				--	--	--	--		2778	
124	1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2		44,4	822,09	3,11	36501	138	15443	16779	57542
		НР - 80%; СП - 8%				471,18	1,20	20920	53		4262	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
124.1	2113-0211-0701	Крепитель кассеты (икля)	шт.	2,6	115,44	60,00				6926		
124.2	2113-0816-3524	Салазка	шт.	1,4	62,16	137,00				8516		
125	2106-0201-0204 РСНБ РК 2015	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит толщиной 100 мм, с открытым креплением ГОСТ 32603-2012	м2		44,4	8904,00	--	395338	--	395338	--	426965
		СП - 8%				--	--	--	--		31627	
126	1109-0306-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Потолки из панелей типа "сэндвич". Монтаж	м2		12	875,26	166,52	10503	1998	731	5711	17511
		НР - 69%; СП - 8%				647,81	41,92	7774	503		1297	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
126.1	2110-0502-0104	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,064	0,768	952,00				731		
127	2106-0201-0404 РСНБ РК 2015	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 100 мм ГОСТ 32603-2012	м2		12	9463,00	--	113556	--	113556	--	122640
		СП - 8%				--	--	--	--		9084	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
128	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка	м2		2	3311,01	56,18	6622	112	1068	3787	11242
		НР - 69%; СП - 8%				2720,76	23,36	5442	47		833	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
128.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	0,48	1630,00				782		
128.2	2113-0201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,4207	0,8414	314,00				264		
129	2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2		2	40518,00	--	81036	--	81036	--	87519
		СП - 8%				--	--	--	--		6483	
130	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2		0,24	3563,99	195,10	855	47	359	424	1382
		НР - 90%; СП - 8%				1869,29	94,74	449	23		102	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
130.1	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	0,2208	1630,00				360		
131	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2		0,24	13924,00	--	3342	--	3342	--	3609
		СП - 8%				--	--	--	--		267	
132	1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из ПВХ сайдинга. Облицовка фасадными панелями	м2		56	822,09	3,11	46037	174	19477	21162	72575
		НР - 80%; СП - 8%				471,18	1,20	26386	67		5376	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
132.1	2113-0211-0701	Крепитель кассеты (икля)	шт.	2,6	145,6	60,00				8736		
132.2	2113-0816-3524	Салазка	шт.	1,4	78,4	137,00				10741		
133	ИП "Ахметов Г.К."	Сайдинг 3,0 Grand line	м2		56	4200,00	--	235200	--	235200	--	254016
		СП - 8%				--	--	--	--		18816	
134	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.		1	13492,30	1115,90	13492	1116	9147	2597	17376
		НР - 72%; СП - 8%				3229,20	377,32	3229	377		1287	
135	ИП "Ахметов Г.К."	Станция управления скважинными насосами ЭЦВ СУЗ-100	шт		1	272800,00	--	272800	--		--	272800
						--	--	--	--	272800	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге					1542005	22150	1126324	100127	1751679
								120732	6045	272800	109545	
	Стоимость оборудования		тенге					272800				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге					272800				
	Стоимость монтажных работ		тенге					13492				
	Материалы		тенге					9147				
	Всего заработная плата		тенге						3607			
		Накладные расходы	тенге					2597				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	тенге				1287				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				17376				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	тенге					3607			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				613990				
	Материалы		тенге				108504				
	Всего заработная плата		тенге					86172			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				412053				
	Местные материалы		тенге				1603				
		Накладные расходы	тенге				72000				
		Сметная прибыль	тенге				54879				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				740869				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73
		Сметная заработная плата	тенге					86172			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				641723				
	Материалы		тенге				5087				
	Всего заработная плата		тенге					36999			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				589930				
		Накладные расходы	тенге				25529				
		Сметная прибыль	тенге				53380				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге				720633				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	тенге					36999			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				1751677				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								106
		Сметная заработная плата	тенге					126777			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	**тенге**				2782873	22150	1126324	100127	2992547
							120732	6045	1513668	109545	
	Стоимость оборудования		тенге				1513668				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге				1513668				
	Стоимость монтажных работ		тенге				13492				
	Материалы		тенге				9147				
	Всего заработная плата		тенге					3607			
		Накладные расходы	тенге				2597				
		Сметная прибыль	тенге				1287				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				17376				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	тенге					3607			
	Стоимость общестроительных работ		тенге				613990				
	Материалы		тенге				108504				
	Всего заработная плата		тенге					86172			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				412053				
	Местные материалы		тенге				1603				
		Накладные расходы	тенге				72000				
		Сметная прибыль	тенге				54879				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				740869				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73
		Сметная заработная плата	тенге					86172			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге				641723				
	Материалы		тенге				5087				
	Всего заработная плата		тенге					36999			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				589930				
		Накладные расходы	тенге				25529				
		Сметная прибыль	тенге				53380				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге					720633				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									30
		Сметная заработная плата	тенге						36999			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 7	тенге					2992545				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									106
		Сметная заработная плата	тенге						126777			
		ОТДЕЛ 8.Наружные сети водоснабжения и канализации /6-3										
		РАЗДЕЛ 9.ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ(В1) /6-3-1										
136	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода		0,039	342390,15	85769,29	13353	3345	30	10827	26115
		НР - 99%; СП - 8%				255849,70	24581,47	9978	959		1934	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
136.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	5	0,195	147,00				29		
136.2	2301-1399-9903	Трубы полиэтиленовые напорные	м	1010	39,39	--				--		
137	2301-0501-1308 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		164	341,00	--	55924	--	55924	--	60398
		СП - 8%				--	--	--	--		4474	
138	1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода		0,039	1272606,23	1024084,11	49632	39939	112	17271	72255
		НР - 91%; СП - 8%				245667,60	240978,94	9581	9398		5352	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
138.1	2301-0202-0707	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов класса прочности К 42, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	м	0,44	0,01716	2567,00				44		
138.2	2301-0202-0764	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов класса прочности К 42, D 377 мм, толщина стенки 9,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	м	0,04	0,00156	13205,00				21		
138.3	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1	0,039	537,00				21		
138.4	2302-1104-1201	Заглушки инвентарные металлические	т	0,001	0,000039	238441,00				9		
139	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 25-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,039	68931,17	--	2688	--	76	2586	5697
		НР - 99%; СП - 8%				66983,48	--	2612	--		422	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
139.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	11,8	0,4602	147,00				68		
140	2304-0905-0906 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые DN 50	шт.		1	8403,00	--	8403	--	8403	--	9075
		СП - 8%				--	--	--	--		672	
141	2302-0302-8206 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16	шт.		1	704,00	--	704	--	704	--	760
		СП - 8%				--	--	--	--		56	
142	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец		1	1916,29	151,85	1916	152	92	1670	3873
		НР - 99%; СП - 8%				1671,53	15,54	1672	16		287	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
142.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00044	0,00044	211187,00				93		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
143	2302-0103-0312 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 33259-2015	шт.		1	4822,00	--	4822	--	4822	--	5208
		СП - 8%				--	--	--	--		386	
144	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода		0,032	604168,24	128742,68	19333	4120	488	16108	38277
		НР - 99%; СП - 8%				460161,00	48296,47	14725	1545		2835	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
144.1	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,00576	25051,00				144		
144.2	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,00128	211187,00				270		
145	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,032	1583361,07	44678,58	50668	1430	39363	9785	65289
		НР - 99%; СП - 8%				308596,75	279,66	9875	9		4836	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
145.1	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	3320	106,24	263,00				27941		
145.2	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	82	2,624	3736,00				9803		
146	2301-0201-0187 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м		32,128	3047,00	--	97894	--	97894	--	105726
		СП - 8%				--	--	--	--		7832	
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПОД ТРУБОПРОВОД										
147	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		6,5292117	192,88	183,94	1259	1201	1	283	1666
		НР - 72%; СП - 8%				8,71	51,49	57	336		123	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
147.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,000196	7705,00				2		
148	1101-0101-0361 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта		90	174,70	174,70	15723	15723	--	2885	20097
		НР - 72%; СП - 8%				--	44,52	--	4007		1489	
149	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		8	1778,21	--	14226	--	--	10243	26426
		НР - 72%; СП - 8%				1778,21	--	14226	--		1957	
150	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта		6	19,93	16,81	120	101	1	42	174
		НР - 72%; СП - 8%				2,96	6,68	18	40		13	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
150.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00002	0,00012	7705,00				1		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
151	1101-0104-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта		56	38,60	38,60	2161	2161	--	481	2853
		НР - 72%; СП - 8%				--	11,92	--	667		211	
152	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		56	186,03	87,66	10418	4909	--	5611	17311
		НР - 72%; СП - 8%				98,37	40,78	5509	2284		1282	
153	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		19	919,03	--	17462	--	--	12572	32437
		НР - 72%; СП - 8%				919,03	--	17462	--		2403	
154	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3		17	1613,00	--	27421	--	27421	--	29615
		СП - 8%				--	--	--	--		2194	
155	4131-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунт . Погрузка	т		1	282,00	--	282	--		--	305
		СП - 8%				--	--	--	--		23	
156	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		19	496,00	--	9424	--		--	10178
		СП - 8%				--	--	--	--		754	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге					403833	73081	235331	90364	533735
								85714	19262	--	39535	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					236086				
	Материалы		тенге					40164				
	Всего заработная плата		тенге						104975			
	Местные материалы		тенге					27421				
	Транспортные расходы		тенге					9706				
		Накладные расходы	тенге					90364				
		Сметная прибыль	тенге					26116				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					352566				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									87
		Сметная заработная плата	тенге						104975			
	Стоимость сантехнических работ		тенге					167747				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					167747				
		Сметная прибыль	тенге					13420				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге					181167				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге					533732				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									87
		Сметная заработная плата	тенге						104975			
		РАЗДЕЛ 10.КАНАЛИЗАЦИЯ НАПОРНАЯ (К3н) /6-3-1										
157	ТОО "INTOKU"	Канализационная насосная станция: КНС Q=10м3/час, Н=10м.объем емкости 800-3200 мм	компл.		1	5117000,00	--	5117000	--		--	5117000
						--	--	--	--	5117000	--	
158	1122-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода		0,099	62677,21	6006,57	6205	595	111	5734	12894
		НР - 99%; СП - 8%				55547,42	2951,94	5499	292		955	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
159	2301-0603-0503 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей с раструбом DN/OD 160 SN 10 PP ГОСТ Р 54475-2011	м		99	2525,00	--	249975	--	249975	--	269973
		СП - 8%				--	--	--	--		19998	
160	1125-0127-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопровод диаметром 25-350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода		0,099	1272606,23	1024084,11	125988	101384	283	43842	183416
		НР - 91%; СП - 8%				245667,60	240978,94	24321	23857		13586	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
160.1	2301-0202-0707	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов класса прочности К 42, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	м	0,44	0,04356	2567,00				112		
160.2	2301-0202-0764	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов класса прочности К 42, D 377 мм, толщина стенки 9,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	м	0,04	0,00396	13205,00				52		
160.3	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1	0,099	537,00				53		
160.4	2302-1104-1201	Заглушки инвентарные металлические	т	0,001	0,000099	238441,00				24		
161	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 25-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,099	68931,17	--	6824	--	193	6565	14460
		НР - 99%; СП - 8%				66983,48	--	6631	--		1071	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
161.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	11,8	1,1682	147,00				172		
162	1122-1401-0305 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 273 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре		29,8	1923,87	13,73	57331	409	14929	41711	106965
		НР - 99%; СП - 8%				1409,16	4,66	41993	139		7923	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
162.1	2113-0816-2304	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,742	22,1116	621,00				13731		
163	1122-0601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,0298	4541460,65	353222,73	135336	10526	108795	17700	165279
		НР - 99%; СП - 8%				537409,95	62561,05	16015	1864		12243	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
163.1	2110-0501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	9880	294,424	263,00				77434		
163.2	2111-0203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	250	7,45	3736,00				27833		
164	2301-0201-0237 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м		29,7992	13844,00	--	412540	--	412540	--	445543
		СП - 8%				--	--	--	--		33003	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге					6111199	112914	786826	115552	6315530
								94459	26152	5117000	88779	
	Стоимость оборудования		тенге					5117000				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге					5117000				
	Стоимость общестроительных работ		тенге					331684				
	Материалы		тенге					124310				
	Всего заработная плата		тенге						120612			
		Накладные расходы	тенге					115551				
		Сметная прибыль	тенге					35779				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					483014				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									88
		Сметная заработная плата	тенге						120612			
	Стоимость сантехнических работ		тенге					662515				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					662515				
		Сметная прибыль	тенге					53001				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге					715516				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге					6315531				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									88
		Сметная заработная плата	тенге						120612			
		РАЗДЕЛ 11.Колодцы										
					КОЛОДЦЫ Д1,5м,Н=1,8м-2шт							
165	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		58,2	192,88	183,94	11226	10705	14	2523	14848
		НР - 72%; СП - 8%				8,71	51,49	507	2997		1100	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
165.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,001746	7705,00				13		
166	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		14,2	1778,21	--	25251	--	--	18180	46906
		НР - 72%; СП - 8%				1778,21	--	25251	--		3474	
167	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		11,8	919,03	--	10845	--	--	7808	20145
		НР - 72%; СП - 8%				919,03	--	10845	--		1492	
168	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта		37	34,70	34,70	1284	1284	--	342	1756
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,83	--	475		130	
169	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		41,2	186,03	87,66	7664	3612	--	4128	12736
		НР - 72%; СП - 8%				98,37	40,78	4053	1680		943	
170	1101-0102-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта		9,2	148,03	140,34	1362	1291	2	285	1778
		НР - 72%; СП - 8%				7,47	35,51	69	327		132	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
170.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,000276	7705,00				2		
171	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		16,1	496,00	--	7986	--		--	8624
		СП - 8%				--	--	--	--		639	
					БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
172	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		2,84	26573,45	10693,03	75469	30368	11071	45999	131185
		НР - 99%; СП - 8%				11982,26	4378,19	34030	12434		9717	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
172.1	2101-0201-0403	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,226	0,64184	7643,00				4906		
172.2	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,133	0,37772	13036,00				4924		
173	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.		2	17223,00	--	34446	--	34446	--	37202
		СП - 8%				--	--	--	--		2756	
174	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9,КС15.9а	шт.		4	14597,00	--	58388	--	58388	--	63059
		СП - 8%				--	--	--	--		4671	
175	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.		2	14996,00	--	29992	--	29992	--	32391
		СП - 8%				--	--	--	--		2399	
176	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.		2	2460,00	--	4920	--	4920	--	5314
		СП - 8%				--	--	--	--		394	
177	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Омоноличивание из бетона В15	м3		1,3	16801,00	--	21841	--	21841	--	23589
		СП - 8%				--	--	--	--		1747	
178	1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	Замок из глины	м3 изолирующего слоя		2,04	11322,79	1915,62	23098	3908	3794	16028	42257
		НР - 93%; СП - 8%				7547,12	901,12	15396	1838		3130	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
178.1	2101-0102-0101	Глина	м3	1,15	2,346	1615,00				3789		
179	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект		2	20145,00	--	40290	--	40290	--	43513
		СП - 8%				--	--	--	--		3223	
180	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.		2	595,00	--	1190	--	1190	--	1285
		СП - 8%				--	--	--	--		95	
181	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянки	т		0,0406	581954,00	--	23627	--	23627	--	25518
		СП - 8%				--	--	--	--		1890	
182	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 М/К	м2		1,1774	1024,55	1,20	1206	1	157	839	2209
		НР - 80%; СП - 8%				889,99	0,60	1048	1		164	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
182.1	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	0,28964	458,00				133		
183	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т		0,04216	775006,36	8265,88	32674	348	29312	3636	39216
		НР - 118%; СП - 8%				71496,88	1600,26	3014	67		2905	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
183.1	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,04216	686925,00				28961		
184	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности буговой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2		34	920,85	22,72	31309	772	19504	10359	45001
		НР - 93%; СП - 8%				324,50	3,11	11033	106		3333	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
184.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	81,6	223,00				18197		
					КОЛОДЦЫ Д1,5м,Н=6м-1шт							
185	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		29,1	192,88	183,94	5613	5353	6	1261	7424
		НР - 72%; СП - 8%				8,71	51,49	254	1498		550	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
185.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,000873	7705,00				7		
186	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		7,1	1778,21	--	12625	--	--	9090	23453
		НР - 72%; СП - 8%				1778,21	--	12625	--		1737	
187	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		5,9	919,03	--	5422	--	--	3904	10072
		НР - 72%; СП - 8%				919,03	--	5422	--		746	
188	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта		18,5	34,70	34,70	642	642	--	171	878
		НР - 72%; СП - 8%				--	12,83	--	237		65	
189	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		20,6	186,03	87,66	3832	1806	--	2064	6368
		НР - 72%; СП - 8%				98,37	40,78	2026	840		472	
190	1101-0102-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта		4,6	148,03	140,34	681	646	1	142	889
		НР - 72%; СП - 8%				7,47	35,51	34	163		66	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
190.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,000138	7705,00				1		
191	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т		8,05	496,00	--	3993	--		--	4312
		СП - 8%				--	--	--	--		319	
					БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
192	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		1,42	26573,45	10693,03	37734	15184	5535	23000	65593
		НР - 99%; СП - 8%				11982,26	4378,19	17015	6217		4859	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
192.1	2101-0201-0403	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,226	0,32092	7643,00				2453		
192.2	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,133	0,18886	13036,00				2462		
193	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.		1	17223,00	--	17223	--	17223	--	18601
		СП - 8%				--	--	--	--		1378	
194	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9,КС15.9а	шт.		1	14597,00	--	14597	--	14597	--	15765
		СП - 8%				--	--	--	--		1168	
195	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.		1	14996,00	--	14996	--	14996	--	16196
		СП - 8%				--	--	--	--		1200	
196	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.		1	2460,00	--	2460	--	2460	--	2657
		СП - 8%				--	--	--	--		197	
197	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Омоноличивание из бетона В15	м3		0,65	16801,00	--	10921	--	10921	--	11794
		СП - 8%				--	--	--	--		874	
198	1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	Замок из глины	м3 изолирующего слоя		1,02	11322,79	1915,62	11549	1954	1897	8014	21128
		НР - 93%; СП - 8%				7547,12	901,12	7698	919		1565	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
198.1	2101-0102-0101	Глина	м3	1,15	1,173	1615,00				1894		
199	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект		1	20145,00	--	20145	--	20145	--	21757
		СП - 8%				--	--	--	--		1612	
200	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.		1	595,00	--	595	--	595	--	643
		СП - 8%				--	--	--	--		48	
201	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянки	т		0,0203	581954,00	--	11814	--	11814	--	12759
		СП - 8%				--	--	--	--		945	
202	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 М/К	м2		0,5887	1024,55	1,20	603	1	78	419	1104
		НР - 80%; СП - 8%				889,99	0,60	524	--		82	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
202.1	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	0,14482	458,00				66		
203	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т		0,02108	775006,36	8265,88	16337	174	14656	1818	19608
		НР - 118%; СП - 8%				71496,88	1600,26	1507	34		1452	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
203.1	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,02108	686925,00				14480		
204	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности буговой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2		17	920,85	22,72	15654	386	9752	5179	22501
		НР - 93%, СП - 8%				324,50	3,11	5516	53		1667	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
204.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	40,8	223,00				9098		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	тенге					651505	78436	403224	165189	882034
								157867	29887	--	65336	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					555629				
	Материалы		тенге					95779				
	Всего заработная плата		тенге						187754			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					1785				
	Местные материалы		тенге					209784				
	Транспортные расходы		тенге					11978				
		Накладные расходы	тенге					165190				
		Сметная прибыль	тенге					57666				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					778485				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									164
		Сметная заработная плата	тенге						187754			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге					35441				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					35441				
		Сметная прибыль	тенге					2835				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге					38276				
	Стоимость сантехнических работ		тенге					60435				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					60435				
		Сметная прибыль	тенге					4835				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге					65270				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	тенге					882031				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									164
		Сметная заработная плата	тенге						187754			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	тенге					7166537	264431	1425381	371105	7731299
								338040	75301	5117000	193650	
	Стоимость оборудования		тенге					5117000				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге					5117000				
	Стоимость общестроительных работ		тенге					1123399				
	Материалы		тенге					260254				
	Всего заработная плата		тенге						413341			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					1785				
	Местные материалы		тенге					237205				
	Транспортные расходы		тенге					21684				
		Накладные расходы	тенге					371106				
		Сметная прибыль	тенге					119560				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					1614065				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									339
		Сметная заработная плата	тенге						413341			
	Стоимость металломонтажных работ		тенге					35441				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					35441				
		Сметная прибыль	тенге					2835				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге					38276				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость сантехнических работ		тенге					890697				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					890697				
		Сметная прибыль	тенге					71256				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге					961953				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 8	тенге					7731294				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									339
		Сметная заработная плата	тенге						413341			
		ОТДЕЛ 9.Система автоматизированного полива /6-4										
		РАЗДЕЛ 12. СИСТЕМА ПОДАЧИ ВОДЫ /6-4-1										
205	ИП "Казыбеков"	Насос Pedrollo 2CP-40/180A 24куб/ч, H=70-80м	шт		2	1300000,00	--	2600000	--		--	2600000
						--	--	--	--	2600000	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	тенге					2600000	--	--	--	2600000
								--	--	2600000	--	
	Стоимость оборудования		тенге					2600000				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге					2600000				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	тенге					2600000				
		РАЗДЕЛ 13.СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПОЛИВОМ /6-4-1										
206	ИП "Казыбеков"	Пульт управления, Hunter Pro-C	шт		1	500000,00	--	500000	--	500000	--	540000
		СП - 8%				--	--	--	--		40000	
207	ИП "Казыбеков"	Электромагнитный клапан PGV-201 d50 Hunter	шт		8	75000,00	--	600000	--	600000	--	648000
		СП - 8%				--	--	--	--		48000	
208	ИП "Казыбеков"	Модуль расширительный РСМ-300	шт		1	100000,00	--	100000	--	100000	--	108000
		СП - 8%				--	--	--	--		8000	
209	ИП "Казыбеков"	Модуль расширительный РСМ-900	шт		1	100000,00	--	100000	--	100000	--	108000
		СП - 8%				--	--	--	--		8000	
210	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля		350	372,22	171,58	130277	60052	15847	52693	197608
		НР - 72%; СП - 8%				155,37	53,73	54378	18807		14638	
211	2306-0128-0501 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,25	292047,00	--	73012	--	73012	--	78853
		СП - 8%				--	--	--	--		5841	
212	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,1	180030,00	--	18003	--	18003	--	19443
		СП - 8%				--	--	--	--		1440	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	тенге					1521292	60052	1406862	52693	1699904
								54378	18807	--	125919	
	Стоимость монтажных работ		тенге					221292				
	Материалы		тенге					15847				
	Всего заработная плата		тенге						73185			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					91015				
		Накладные расходы	тенге					52693				
		Сметная прибыль	тенге					21919				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге					295904				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									55
		Сметная заработная плата	тенге						73185			
	Стоимость общестроительных работ		тенге					1300000				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					1300000				
		Сметная прибыль	тенге					104000				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					1404000				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	тенге					1699904				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									55
		Сметная заработная плата	тенге						73185			
		РАЗДЕЛ 14.СИСТЕМА ПОЛИВОЧНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ /6-4-1										
213	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	км трубопровода		2,95	362923,34	96974,52	1070624	286075	3616	854140	2078745
		НР - 99%; СП - 8%				264723,10	27740,47	780933	81834		153981	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
213.1	2113-0703-1404	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м3	8	23,6	147,00				3469		
214	2301-0501-1510 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 63x5,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м		1300	809,00	--	1051700	--	1051700	--	1135836
		СП - 8%				--	--	--	--		84136	
215	2301-0501-1503 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м		1450	148,00	--	214600	--	214600	--	231768
		СП - 8%				--	--	--	--		17168	
216	2301-0501-1502 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 12x2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м		200	136,00	--	27200	--	27200	--	29376
		СП - 8%				--	--	--	--		2176	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	тенге					2364124	286075	1297116	854140	3475725
								780933	81834	--	257461	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					1070624				
	Материалы		тенге					3616				
	Всего заработная плата		тенге						862768			
		Накладные расходы	тенге					854140				
		Сметная прибыль	тенге					153981				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					2078745				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									679
		Сметная заработная плата	тенге						862768			
	Стоимость сантехнических работ		тенге					1293500				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					1293500				
		Сметная прибыль	тенге					103480				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге					1396980				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	тенге					3475725				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									679
		Сметная заработная плата	тенге						862768			
		РАЗДЕЛ 15.ПЭ ФИТИНГИ И СОЕДИНЕНИЯ /6-4-1										
217	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	шт.		231	2435,17	1562,48	562523	360932	--	298868	930303
		НР - 99%; СП - 8%				872,69	434,18	201592	100295		68911	
218	2302-0301-0507 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 63x63x63, PN 16**	шт.		20	2060,00	--	41200	--	41200	--	44496
		СП - 8%				--	--	--	--		3296	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
219	2302-0301-0503 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 25x25x25, PN 16	шт.		16	402,00	--	6432	--	6432	--	6947
		СП - 8%				--	--	--	--		515	
220	2302-0301-1024 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой DN 63x2x63, PN 16	шт.		15	1838,00	--	27570	--	27570	--	29776
		СП - 8%				--	--	--	--		2206	
221	2302-0301-1005 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с внутренней резьбой DN 25x1/2x25, PN 16	шт.		180	359,00	--	64620	--	64620	--	69790
		СП - 8%				--	--	--	--		5170	
222	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.		472	1652,42	1061,11	779944	500843	--	414044	1289508
		НР - 99%; СП - 8%				591,32	294,76	279101	139125		95519	
223	2302-0301-0407 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 63x63, PN 16	шт.		20	1444,00	--	28880	--	28880	--	31190
		СП - 8%				--	--	--	--		2310	
224	2302-0301-1714 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 63x1, PN 16	шт.		120	550,00	--	66000	--	66000	--	71280
		СП - 8%				--	--	--	--		5280	
225	2302-0301-1712 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 63x1/2, PN 16	шт.		150	550,00	--	82500	--	82500	--	89100
		СП - 8%				--	--	--	--		6600	
226	2302-0301-1704 РСНБ РК 2015	Седло зажимное с усиливающим кольцом DN 32x1/2, PN 16	шт.		10	252,00	--	2520	--	2520	--	2722
		СП - 8%				--	--	--	--		202	
227	2302-0301-1207 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая компрессионная DN 63, PN 16	шт.		10	657,00	--	6570	--	6570	--	7096
		СП - 8%				--	--	--	--		526	
228	2302-0301-0813 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с наружной резьбой DN 63x2, PN 16	шт.		8	1039,00	--	8312	--	8312	--	8977
		СП - 8%				--	--	--	--		665	
229	2302-0301-0807 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с наружной резьбой DN 25x1, PN 16	шт.		50	216,00	--	10800	--	10800	--	11664
		СП - 8%				--	--	--	--		864	
230	2302-0301-0908 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с внутренней резьбой DN 32x1/2, PN 16	шт.		4	266,00	--	1064	--	1064	--	1149
		СП - 8%				--	--	--	--		85	
231	2302-0301-0905 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный с внутренней резьбой DN 25x1/2, PN 16	шт.		100	232,00	--	23200	--	23200	--	25056
		СП - 8%				--	--	--	--		1856	
232	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: муфты. Установка	шт.		139	1652,42	1061,11	229687	147494	--	121932	379749
		НР - 99%; СП - 8%				591,32	294,76	82193	40971		28130	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
232.1	2302-1199-9901	Фасонные части	шт.	1	139	--				--		
233	2302-0301-0107 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 63x63, PN 16	шт.		15	1137,00	--	17055	--	17055	--	18419
		СП - 8%				--	--	--	--		1364	
234	2302-0301-0103 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 25x25, PN 16	шт.		20	253,00	--	5060	--	5060	--	5465
		СП - 8%				--	--	--	--		405	
235	2302-0301-0724 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 63x2, PN 16	шт.		20	729,00	--	14580	--	14580	--	15746
		СП - 8%				--	--	--	--		1166	
236	2302-0301-0712 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 32x1, PN 16	шт.		4	223,00	--	892	--	892	--	963
		СП - 8%				--	--	--	--		71	
237	2302-0301-0709 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 25x1, PN 16	шт.		80	160,00	--	12800	--	12800	--	13824
		СП - 8%				--	--	--	--		1024	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	тенге					1992210	1009269	420055	834844	3053220
								562886	280392	--	226165	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					1572155				
	Всего заработная плата		тенге						843277			
		Накладные расходы	тенге					834845				
		Сметная прибыль	тенге					192560				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					2599560				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									700
		Сметная заработная плата	тенге						843277			
	Стоимость сантехнических работ		тенге					420055				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					420055				
		Сметная прибыль	тенге					33604				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге					453659				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	тенге					3053219				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									700
		Сметная заработная плата	тенге						843277			
		РАЗДЕЛ 16.ДОЖДЕВАТЕЛИ И СОПЛА /6-4-1										
238	Коммерческое пред.ТОО" AQUA ENGINEERING"	Сопло R-VAN 24	шт		96	4634,95	--	444955	--	444955	--	480552
		СП - 8%				--	--	--	--		35596	
239	Коммерческое пред.ТОО" AQUA ENGINEERING"	Сопло R-VAN 18	шт		14	4634,95	--	64889	--	64889	--	70080
		СП - 8%				--	--	--	--		5191	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	тенге					509845	--	509844	--	550632
								--	--	--	40787	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					509845				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					509845				
		Сметная прибыль	тенге					40788				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					550632				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	тенге					550632				
		РАЗДЕЛ 17.Гильза										
240	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	км трубопровода		0,16	538058,09	171863,45	86089	27498	1145	64933	163104
		НР - 99%; СП - 8%				359039,20	50891,55	57446	8143		12082	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
240.1	2113-0703-1404	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	м3	48	7,68	147,00				1129		
241	2301-0501-1516 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 160x14,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м		160	5140,00	--	822400	--	822400	--	888192
		СП - 8%				--	--	--	--		65792	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**тенге**					908489	27498	823545	64933	1051296
								57446	8143	--	77874	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					86089				
	Материалы		тенге					1145				
	Всего заработная плата		тенге						65589			
		Накладные расходы	тенге					64933				
		Сметная прибыль	тенге					12082				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					163104				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									52
		Сметная заработная плата	тенге						65589			
	Стоимость сантехнических работ		тенге					822400				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					822400				
		Сметная прибыль	тенге					65792				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге					888192				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	тенге					1051296				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									52
		Сметная заработная плата	тенге						65589			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9	**тенге**					9895959	1382894	4457422	1806610	12430777
								1455643	389176	2600000	728206	
	Стоимость оборудования		тенге					2600000				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		тенге					2600000				
	Стоимость монтажных работ		тенге					221292				
	Материалы		тенге					15847				
	Всего заработная плата		тенге						73185			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					91015				
		Накладные расходы	тенге					52693				
		Сметная прибыль	тенге					21919				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге					295904				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									55
		Сметная заработная плата	тенге						73185			
	Стоимость общестроительных работ		тенге					4538713				
	Материалы		тенге					4761				
	Всего заработная плата		тенге						1771634			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					1809845				
		Накладные расходы	тенге					1753918				
		Сметная прибыль	тенге					503410				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					6796041				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1432
		Сметная заработная плата	тенге						1771634			
	Стоимость сантехнических работ		тенге					2535955				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					2535955				
		Сметная прибыль	тенге					202876				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге					2738831				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 9	тенге					12430776				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1487
		Сметная заработная плата	тенге						1844819			
		ОТДЕЛ 10.Благоустройство /7-1										
		РАЗДЕЛ 18.Покрытия /7-1-2										
		ПОКРЫТИЕ ИЗ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ ПО ГРУНТУ										
242	ТОО "АВЕРС"	Покрытие "AVERSPRO" A.071.П.8 НОВА 24 (240x160x80мм)(30) осенний листопад, A.071.П.8 НОВА 24 (240x160x80мм)(32) песчаник, A.072.П.8 НОВА 16 (160x160x80мм)(32) осенний листопад, A.072.П.8 НОВА 16 (160x160x80мм)(32) песчаник, A.034.ФСМ.8 СОФИ (125x105x80,150x105x80,105x86x80мм)(30) осенний листопад	м2		564,35	13964,29	--	7880735	--	7880735	--	8511193
		СП - 8%				--	--	--	--		630459	
		ПОКРЫТИЕ ИЗ ПЛИТКИ										
243	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие гравийно-щебеночные. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		82,2	2073,77	1819,67	170464	149577	81	59335	248182
		НР - 108%, СП - 8%				253,12	415,25	20806	34133		18384	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
243.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,07	5,754	14,00				81		
244	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3		51,786	7818,00	--	404863	--	404863	--	437252
		СП - 8%				--	--	--	--		32389	
245	2101-0301-0101 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3		51,786	3540,00	--	183322	--	183322	--	197988
		СП - 8%				--	--	--	--		14666	
246	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие гравийно-щебеночные. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		82,2	2073,77	1819,67	170464	149577	81	59335	248182
		НР - 108%; СП - 8%				253,12	415,25	20806	34133		18384	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
246.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,07	5,754	14,00				81		
247	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3		51,786	7818,00	--	404863	--	404863	--	437252
		СП - 8%				--	--	--	--		32389	
248	2101-0301-0101 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3		51,786	3540,00	--	183322	--	183322	--	197988
		СП - 8%				--	--	--	--		14666	
249	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		548	775,18	33,36	424798	18279	188090	213832	689720

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%				398,59	16,52	218429	9052		51090	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
249.1	2102-0101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,0204	11,1792	16801,00				187822		
250	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=16	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки		548	1540,71	93,08	844308	51006	751287	62005	978818
		НР - 94%; СП - 8%				76,67	43,70	42015	23949		72505	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
250.1	2102-0101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,0816	44,7168	16801,00				751287		
251	1147-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м2		548	2094,64	194,30	1147865	106479	3447	950923	2266691
		НР - 88%; СП - 8%				1894,05	77,84	1037939	42655		167903	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
251.1	2101-0401-0101	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	0,0016	0,8768	3887,00				3408		
252	ТОО "АВЕРС"	Покрытие "AVERSPRO" А.041.П.10 ПРЯМОУГОЛЬНИК Т20 (200х100х100мм)(17) серый	м2		548	14017,86	--	7681786	--	7681786	--	8296329
		СП - 8%				--	--	--	--		614543	
		Камни бортовые (поребрик)										
253	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня		270	1532,13	36,40	413675	9829	163060	264178	732081
		НР - 108%; СП - 8%				891,80	14,16	240786	3823		54228	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
253.1	2102-0101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,03354	9,0558	16801,00				152146		
254	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3		4,32	41347,00	--	178619	--	178619	--	192909
		СП - 8%				--	--	--	--		14290	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	тенге					20089083	484746	18023556	1609608	23434585
								1580781	147746	--	1735896	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					20089083				
	Материалы		тенге					1106045				
	Всего заработная плата		тенге						1728527			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					15562520				
	Местные материалы		тенге					1354990				
		Накладные расходы	тенге					1609608				
		Сметная прибыль	тенге					1735895				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					23434586				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1482
		Сметная заработная плата	тенге						1728527			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	тенге					23434586				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1482
		Сметная заработная плата	тенге						1728527			
		РАЗДЕЛ 19.Озеленение /7-1-3										
		Дерн										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
255	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Срезка растительного слоя 40 см	м3 грунта		3361,1508	71,88	71,88	241583	241583	--	53713	318919
		НР - 72%; СП - 8%				--	22,20	--	74601		23624	
256	1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2		8402,877	314,11	11,37	2639399	95559	--	2260408	5291792
		НР - 88%; СП - 8%				302,73	2,95	2543841	24805		391985	
257	2101-0101-0202 РСНБ РК 2015	Земля растительная механизированной заготовки	м3		1260,43155	809,00	--	1019689	--	1019689	--	1101264
		СП - 8%				--	--	--	--		81575	
258	ТТОО "NURI AGRO"	Биогумус	л		25208,631	154,82	--	3902836	--	3902836	--	4215063
		СП - 8%				--	--	--	--		312227	
259	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Устройство смеси из мытого песка	м3 грунта		840,2877	1009,37	--	848164	--	--	610678	1575550
		НР - 72%; СП - 8%				1009,37	--	848164	--		116707	
260	ТТОО "Kaz_Ctroy-group"	Песок мытый	м3		840,2877	7021,61	--	5900170	--	5900170	--	6372184
		СП - 8%				--	--	--	--		472014	
261	1127-0403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне	м2 поверхности		8823,02085	55,76	24,42	491967	215440	248	377692	939231
		НР - 108%; СП - 8%				31,31	8,32	276279	73435		69573	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
261.1	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0	0,001147	216144,00				248		
262	2108-0102-1104 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	м2		8823,02085	286,00	--	2523384	--	2523384	--	2725255
		СП - 8%				--	--	--	--		201871	
263	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		1260,43155	2073,77	1819,67	2613840	2293564	1236	909824	3805556
		НР - 108%; СП - 8%				253,12	415,25	319040	523389		281893	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
263.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,07	88,230209	14,00				1235		
264	2101-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3		1588,143753	8430,00	--	13388052	--	13388052	--	14459096
		СП - 8%				--	--	--	--		1071044	
265	1147-0112-0107 РСНБ РК 2015	Газоны из готовых рулонных заготовок. Устройство. Горизонтальные поверхности и откосы с уклоном 1:2	м2		8402,877	782,91	9,20	6578708	77330	755897	5072108	12582881
		НР - 88%; СП - 8%				683,75	2,18	5745481	18277		932065	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
265.1	2101-0101-0202	Земля растительная механизированной заготовки	м3	0,1	840,2877	809,00				679793		
266	2503-0201-0101 РСНБ РК 2015	Дерн	м2		8402,877	2532,00	--	21276085	--	21276085	--	22978171
		СП - 8%				--	--	--	--		1702087	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
267	1147-0118-0403 РСНБ РК 2015	Газоны обыкновенные. Уход	м2		8402,877	563,59	157,76	4735754	1325651	11765	3266262	8642177
		НР - 88%; СП - 8%				404,43	37,29	3398338	313323		640161	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
267.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,1	840,2877	14,00				11764		
		Деревья										
268	1147-0102-0505 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с квадратным комом земли. Подготовка нестандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%	м3 ям		440	2232,19	232,70	982164	102386	--	809181	1934652
		НР - 88%; СП - 8%				1999,50	90,33	879778	39745		143308	
269	2101-0101-0202 РСНБ РК 2015	Земля растительная механизированной заготовки	м3		204,9	809,00	--	165764	--	165764	--	179025
		СП - 8%				--	--	--	--		13261	
270	2503-0201-0113 РСНБ РК 2015	Перегной	м3		68,3	2476,00	--	169111	--	169111	--	182640
		СП - 8%				--	--	--	--		13529	
271	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3		68,3	3887,00	--	265482	--	265482	--	286721
		СП - 8%				--	--	--	--		21239	
272	1101-0205-1301 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 1	м3 грунта		440	540,89	--	237992	--	--	171354	442094
		НР - 72%; СП - 8%				540,89	--	237992	--		32748	
273	4102-0103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км - вывоз лишнего грунта	т		770	496,00	--	381920	--		--	412474
		СП - 8%				--	--	--	--		30554	
274	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Устройство ДЭС из щебня	м3 грунта		62,8	1009,37	--	63389	--	--	45640	117751
		НР - 72%; СП - 8%				1009,37	--	63389	--		8722	
275	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3		62,8	7818,00	--	490970	--	490970	--	530248
		СП - 8%				--	--	--	--		39278	
276	1127-0403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне	м2 поверхности		1000	55,76	24,42	55759	24418	28	42808	106452
		НР - 108%; СП - 8%				31,31	8,32	31313	8323		7885	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
276.1	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0	0,00013	216144,00				28		
277	2108-0102-1101 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 150 г/м2, разрывная нагрузка 4,5 кН/м	м2		1000	154,00	--	154000	--	154000	--	166320
		СП - 8%				--	--	--	--		12320	
278	1147-0103-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 1,7х1,7х0,8 м. Посадка	шт.		40	15011,95	3761,53	600478	150461	577	437977	1121531
		НР - 88%; СП - 8%				11236,00	1206,52	449440	48261		83076	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
279	2501-0202-1614 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 1,7 м х 1,7 м х 0,8 м, возраст 20 лет ГОСТ 24909-81	шт.		40	232622,00	--	9304880	--	9304880	--	10049270
		СП - 8%				--	--	--	--		744390	
280	1147-0118-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья или кустарники с комом земли, размеры 1,7х1,7х0,65 м. Уход	шт.		40	15064,36	4732,85	602574	189314	9538	394651	1077003
		НР - 88%; СП - 8%				10093,04	1118,63	403722	44745		79778	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
280.1	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,028	1,12	6931,00				7763		
280.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	3	120	14,00				1680		
		Сопутствующий материал										
281	ТОО "NURI AGRO"	Деревянные опоры, h=2 м, d=8 см	шт		120	4039,02	--	484682	--	484682	--	523457
		СП - 8%				--	--	--	--		38775	
282	ТОО "NURI AGRO"	Полукруглая планка, L=2,5 м, d=8 см	шт		40	3378,75	--	135150	--	135150	--	145962
		СП - 8%				--	--	--	--		10812	
283	ТОО "NURI AGRO"	Перевязочные ремни, L=4,5 м, шир.6 см/пояс для обвязки, рулон 50 м/	рулон		3,6	26492,68	--	95374	--	95374	--	103004
		СП - 8%				--	--	--	--		7630	
284	ТОО "NURI AGRO"	Тросниковая обвязка /маты из тросника/	рулон		2,6	29812,23	--	77512	--	77512	--	83713
		СП - 8%				--	--	--	--		6201	
285	ТОО "NURI AGRO"	Резиновая нить/желт/, диам.8 мм /шнур для обвязки, рулон 50 м/	рулон		1,73	4859,57	--	8407	--	8407	--	9080
		СП - 8%				--	--	--	--		673	
		Насаждения										
286	ИП "Маликов Н.М."	Мискантус китайский Адажио 15-20см	шт		36	5000,00	--	180000	--	180000	--	194400
		СП - 8%				--	--	--	--		14400	
287	ИП "Маликов Н.М."	Мискантус гигантский Алигатор 15-20см	шт		47	5000,00	--	235000	--	235000	--	253800
		СП - 8%				--	--	--	--		18800	
288	ИП "Маликов Н.М."	Мискантус С-3	шт		100	5700,00	--	570000	--	570000	--	615600
		СП - 8%				--	--	--	--		45600	
289	ИП "Маликов Н.М."	Мискантус С2/3	шт		817	5000,00	--	4085000	--	4085000	--	4411800
		СП - 8%				--	--	--	--		326800	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	тенге					85505239	4715706	65210837	14452296	107954136
								15196778	1168905	--	7996605	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					85505239				
	Материалы		тенге					779287				
	Всего заработная плата		тенге						16365683			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					39796711				
	Местные материалы		тенге					24634838				
	Транспортные расходы		тенге					381920				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	тенге					14452293				
		Сметная прибыль	тенге					7996603				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					107954135				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									15187
		Сметная заработная плата	тенге						16365683			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	тенге					107954135				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									15187
		Сметная заработная плата	тенге						16365683			
		РАЗДЕЛ 20.МАФ /7-1-4										
290	ИП "Ер-Турман"	Топчан 2,2х1,7х0,6м	шт		4	449603,24	--	1798413	--	1798413	--	1942286
		СП - 8%				--	--	--	--		143873	
291	ИП "Ер-Турман"	Ошак 1,2х0,9х0,5м	шт		2	250000,00	--	500000	--	500000	--	540000
		СП - 8%				--	--	--	--		40000	
292	ИП "Ер-Турман"	Тандыр 1,2х1,5х1,55м	шт		1	200000,00	--	200000	--	200000	--	216000
		СП - 8%				--	--	--	--		16000	
293	ИП "Ер-Турман"	Кол арба 1,7х1,4х0,85м	шт		1	600000,00	--	600000	--	600000	--	648000
		СП - 8%				--	--	--	--		48000	
294	ИП "Ер-Турман"	Кормушка 0,75х1,8х1,1м	шт		5	150000,00	--	750000	--	750000	--	810000
		СП - 8%				--	--	--	--		60000	
295	ИП "Qazaq oner"	Стол обработанный "Древний город" 0,5х1,5х0,75м	шт		8	20000,00	--	160000	--	160000	--	172800
		СП - 8%				--	--	--	--		12800	
296	ИП "Qazaq oner"	Урна деревянные обработанные "Древний город" 0,6х0,45м	шт		20	22500,00	--	450000	--	450000	--	486000
		СП - 8%				--	--	--	--		36000	
		Скамья без спинки (Деталь 1/3)										
297	ИП "Qazaq oner"	Скамья каменная без спинки длина 1,8м, высота 0,5м (деталь 1/3)	шт		42	590000,00	--	24780000	--	24780000	--	26762400
		СП - 8%				--	--	--	--		1982400	
		Скамья деревянная (Деталь 1.3/3)										
298	ИП "Ер-Турман"	Скамья деревянная длина 1,9м, высота 0,38м (деталь 1.3/3)	шт		13	420000,00	--	5460000	--	5460000	--	5896800
		СП - 8%				--	--	--	--		436800	
		Урна для мусора (Деталь 2.1/3)										
299	8601-0303-0401 УСН РК 8.02-03-2019 00	Конструкции урн из мраморного камня, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из мраморного камня, модель: Artem - (деталь 2.1/3)	шт.		10	143219,00	--	1432190	--	1432190	--	1546765
		СП - 11458 т енге				--	--	--	--		114575	
		Информационный указатель (Деталь 11/3)										
300	ИП "Ер-Турман"	Информационный указатель 2,5м(h) (деталь 11/3)	шт		1	290000,00	--	290000	--	290000	--	313200
		СП - 8%				--	--	--	--		23200	
		Информационный стенд (Деталь 12/3)										
301	ИП "Ер-Турман"	Информационный стенд 1,3х0,8х1,6м(h) (деталь 12/3)	шт		5	300000,00	--	1500000	--	1500000	--	1620000

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		120000	
		Стенд (карта этноаула) (Деталь 12.1/3)										
302	ИП "Ер-Турман"	Стенд (карта этноаула) 1,55x0,95(h) (деталь 12.1/3)	шт		1	160000,00	--	160000	--	160000	--	172800
		СП - 8%				--	--	--	--		12800	
		Скульптурная композиция "Кони" (5 взрослых коней, 3 жеребенка) (Деталь 13/3)										
303	ТОО "KARPAGAT"	Скульптурная композиция "Кони" (5 взрослых коней 2,0x2,5 м, 3 жеребенка 1,2x2,0 м). Материал: металл (деталь 13/3)	компл		1	154000000,00	--	154000000	--	154000000	--	166320000
		СП - 8%				--	--	--	--		12320000	
		Скульптура "Конь" (Деталь 13.9/3)										
304	ТОО "KARPAGAT"	Скульптурная композиция "Конь". Материал: металл (деталь 13.9/3)	компл		1	20000000,00	--	20000000	--	20000000	--	21600000
		СП - 8%				--	--	--	--		1600000	
		Топчан (Деталь 20/3)										
305	ИП "Ер-Турман"	Топчан. Размеры: 4,0x4,0м, высота: 3,0м (деталь 20/3)	шт		4	5700000,00	--	22800000	--	22800000	--	24624000
		СП - 8%				--	--	--	--		1824000	
306	ИП "Ер-Турман"	Топчан. Размеры: 5,2x2,5м, высота: 2,8м (деталь 20/3)	шт		1	5700000,00	--	5700000	--	5700000	--	6156000
		СП - 8%				--	--	--	--		456000	
		Смотровая башня (Деталь 21/3)										
307	ИП "Ер-Турман"	Смотровая башня. Размеры: 4,0x2,0м, высота: 6,0м. Изготовление и монтаж смотровой башни из дерева, по чертежам и спецификациям типовых проектов с подразделением по типоразмерам и видам (деталь 21/3)	комлект		1	8200000,00	--	8200000	--	8200000	--	8856000
		СП - 8%				--	--	--	--		656000	
		Телега (повозка) 2-х колесная (декор.) (Деталь 22/3)										
308	ИП "Ер-Турман"	Телега (повозка) 2-х колесная (декор.) Размеры: 1,5x1,8м, высота: 1,2м (деталь 22/3)	шт		3	690000,00	--	2070000	--	2070000	--	2235600
		СП - 8%				--	--	--	--		165600	
		Качели "Алтыбакан" (Деталь 23/3)										
309	ИП "Ер-Турман"	Качели "Алтыбакан". Размеры: 7,4x4,3м, высота: 3,0м (деталь 23/3)	шт		4	1400000,00	--	5600000	--	5600000	--	6048000
		СП - 8%				--	--	--	--		448000	
		Площадка для представлений (Деталь 24/3)										
310	ИП "Ер-Турман"	Площадка для представлений. Размеры: 8,0x8,0м, высота: 0,9м. Изготовление и монтаж площадки для представлений, с подразделением по типам (видам) (деталь 24/3)	шт		1	9200000,00	--	9200000	--	--	--	9936000
		СП - 8%				--	--	--	--		736000	
		Торговый киоск (Деталь 28/3)										
311	ИП "Ер-Турман"	Торговый киоск. Размеры: 2,0x3,0, выс.: 2,5м. Изготовление и монтаж торгового киоска (деталь 28/3)	шт		8	7500000,00	--	60000000	--	60000000	--	64800000
		СП - 8%				--	--	--	--		4800000	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Кувшин керамический, высота 1,2 м. Тип 1 (Деталь 30.1/3)										
312	ИП "Ер-Турман"	Кувшин керамический, высота 1,2 м. Тип 1 (деталь 30.1/3)	шт		4	800000,00	--	3200000	--	3200000	--	3456000
		СП - 8%				--	--	--	--		256000	
		Кувшин керамический, высота 1,2 м. Тип 2 (Деталь 30.2/3)										
313	ИП "Ер-Турман"	Кувшин керамический, высота 1,2 м. Тип 2 (деталь 30.2/3)	шт		2	800000,00	--	1600000	--	1600000	--	1728000
		СП - 8%				--	--	--	--		128000	
		Кувшин керамический, высота 1,5 м. Тип 3 (Деталь 30.3/3)										
314	ИП "Ер-Турман"	Кувшин керамический, высота 1,5 м. Тип 3 (деталь 30.3/3)	шт		4	900000,00	--	3600000	--	3600000	--	3888000
		СП - 8%				--	--	--	--		288000	
		Кувшин керамический, высота 1,5 м. Тип 4 (Деталь 30.4/3)										
315	ИП "Ер-Турман"	Кувшин керамический, высота 1,5 м. Тип 4 (деталь 30.4/3)	шт		3	900000,00	--	2700000	--	2700000	--	2916000
		СП - 8%				--	--	--	--		216000	
		Флагшток										
316	ИП "Шугыла"	Флагшток h-6,0 м	шт		2	415285,00	--	830570	--	830570	--	897016
		СП - 8%				--	--	--	--		66446	
317	ИП "Шугыла"	Флагшток h-3,5 м	шт		8	242250,00	--	1938000	--	1938000	--	2093040
		СП - 8%				--	--	--	--		155040	
318	ИП "Шугыла"	Флагшток h-2,5 м	шт		12	173035,00	--	2076420	--	2076420	--	2242534
		СП - 8%				--	--	--	--		166114	
		Колодец без навеса										
319	ИП "Ер-Турман"	Колодец диаметр 1,9м, высота 0,8м, глубина 5м	шт		1	8600500,00	--	8600500	--	8600500	--	9288540
		СП - 8%				--	--	--	--		688040	
		Ограждение деревянное h-0,95м (Тип1) (Деталь 33.1/3)										
320	ИП "Ер-Турман"	Ограждение деревянное h-0,95м (Тип1) (деталь 33.1/3)	м.п.		7	30000,00	--	210000	--	210000	--	226800
		СП - 8%				--	--	--	--		16800	
		Ограждение деревянное h-1,3м (Тип3) (Деталь 33.3/3)										
321	ИП "Ер-Турман"	Ограждение деревянное h-1,3м (Тип3) (деталь 33.3/3)	шт		57	30000,00	--	1710000	--	1710000	--	1846800
		СП - 8%				--	--	--	--		136800	
		Кувшин керамический, высота 1 м.										
322	ИП "Ер-Турман"	Кувшин керамический, высота 1 м.	шт		2	700000,00	--	1400000	--	1400000	--	1512000
		СП - 8%				--	--	--	--		112000	
		Кувшин керамический, высота 0,5 м.										
323	ИП "Ер-Турман"	Кувшин керамический, высота 0,5 м.	шт		4	736103,47	--	2944414	--	2944414	--	3179967
		СП - 8%				--	--	--	--		235553	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Кувшин керамический, высота 0,6 м.										
324	ИП "Ер-Турман"	Кувшин керамический, высота 0,6 м.	шт		4	790000,00	--	3160000	--	3160000	--	3412800
		СП - 8%				--	--	--	--		252800	
		Стрельбище										
325	ИП "Адылов Е.И."	Стрельбище под старину, в комплекте: (шкура волка - 1шт, шкура лисы - 2шт, копье - 3шт, чучело фазана - 4шт, лук с колчаном и со стрелаи - 1шт, мишень круглый - 2шт, мишень "животное" - 2шт, декоративный щит с двумя копьями - 8шт	м2		1	6000000,00	--	6000000	--	6000000	--	6480000
		СП - 8%				--	--	--	--		480000	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	тенге					365620507	--	356420507	--	394870148
								--	--	--	29249641	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					365620507				
	Материалы		тенге					1432190				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					364188317				
		Сметная прибыль	тенге					29249641				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					394870147				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	тенге					394870147				
		РАЗДЕЛ 21.Ограждение территории										
326	1110-0112-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждение деревянное	м ограждения		307	3409,69	25,03	1046776	7683	284922	681728	1866784
		НР - 90%, СП - 8%				2456,58	10,76	754171	3305		138280	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
326.1	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0124	3,8068	53018,00				201829		
326.2	2107-0203-0202	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0051	1,5657	51728,00				80991		
327	ИП "Qazaq oner"	Ограждение из натурального дерева	м		307	14869,71	--	4565000	--	4565000	--	4930200
		СП - 8%				--	--	--	--		365200	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	тенге					5611775	7683	4849922	681728	6796984
								754171	3305	--	503480	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					5611775				
	Материалы		тенге					284921				
	Всего заработная плата		тенге						757476			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					4565000				
		Накладные расходы	тенге					681728				
		Сметная прибыль	тенге					503480				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					6796984				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									599
		Сметная заработная плата	тенге						757476			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	тенге					6796984				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									599
		Сметная заработная плата	тенге						757476			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 10	тенге					476826604	5208135	444504822	16743632	533055853
								17531731	1319955	--	39485622	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					476826604				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		тенге					3602444				
	Всего заработная плата		тенге						18851686			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					424112548				
	Местные материалы		тенге					25989827				
	Транспортные расходы		тенге					381920				
		Накладные расходы	тенге					16743630				
		Сметная прибыль	тенге					39485619				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					533055853				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									17268
		Сметная заработная плата	тенге						18851686			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 10	тенге					533055853				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									17268
		Сметная заработная плата	тенге						18851686			
		ОТДЕЛ 11.Дополнительные работы										
		РАЗДЕЛ 22.Кымызхана и пекарня										
328	ИП "Qazaq oner"	**"Кымызхана: Стойка барная, Полка, Стол, Скамейка, Набор посуды деревянный (6 чашек, 1 тара, 1 ложка), Раковина"**	шт		1	6518000,00	--	6518000	--	6518000	--	7039440
		СП - 8%				--	--	--	--		521440	
329	ИП "Qazaq oner"	**"Пекарня: Астау, Сеует, Астау маленький, Сковорода,Печать для хлеба, Печать для хлеба, Скалка, Кувшин, Полка настенная, Раковина, Стол, Тандыр декоративный, Тандыр печь с 3-мя подиумами, Вытяжка, Самовар медный, Молотильня медный с подставкой, Тазик медный, Тазик медный с рукоятью, Ковш металлический с рукоятью, Палочки металлические (лопатка, крючок),Ванна для теста, Ящик для муки, Дастархан текстильный, Доска для теста, Тандыр декоративный"**	шт		1	6375084,00	--	6375084	--	6375084	--	6885091
		СП - 8%				--	--	--	--		510007	
330	ИП "Халмуратов"	**Лампа металлическая (декоративная)**	шт		24	27780,00	--	666720	--	666720	--	720058
		СП - 8%				--	--	--	--		53338	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	**тенге**					13559804	--	13559804	--	14644589
								--	--	--	1084785	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					13559804				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					13559804				
		Сметная прибыль	тенге					1084784				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					14644588				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	тенге					14644588				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 11	**тенге**					13559804	--	13559804	--	14644589
								--	--	--	1084785	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					13559804				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					13559804				
		Сметная прибыль	тенге					1084784				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					14644588				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 11	тенге					14644588				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**									685338333
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					20811008				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						7583416			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					2068428			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						544044711		
		- Перевозка грузов	тенге				403605				
		- Оборудование, инвентарь	тенге						34911258		
		- Накладные расходы	тенге							20204541	
		- Сметная прибыль	тенге							48179784	
	Итого по смета		Тенге								894979829
	Итого стоимость оборудования		Тенге								36984415
	Итого сметная стоимость без оборудования		Тенге								857995414
	Временные здания и сооружения 1,3%		Тенге								11153940
	Итого с временными		Тенге								869149355
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,7%		Тенге								6084045
	Итого с зимними удорожаниями		Тенге								875233400
	Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге								17504668
	итого с непредвиденными		Тенге								892738068
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска К=1,03186695487		Тенге								921186912
	Итого с оборудованием		Тенге								958171327
	в текущих ценах на 2020 год - 50 %, К=1		Тенге								479085663
	в текущих ценах на 2021 год - 50 %, К=1,050036		Тенге								503057194
	Итого в текущих ценах		Тенге								982 142 857
	НДС 12 %		Тенге								117 857 142,84
	ВСЕГО С НДС		Тенге								1 099 999 999,84

Инженер:
ТОО «Конструктор Сапа»

Инженер-эксперт _____ **Т.Б. Базарбаев**

Инженер-эксперт _____ **Б.С. Кудайбергенов**

Проектировщик:
ТОО «Envicon-A»

Директор _____ **Р.Шнайдерман**

Авторский надзор _____ **Ш.Б. Адилов**

Подрядчик:
ТОО «А-Спецстрой»

Директор _____ **С.В. Ли**